

**VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. - Ulaganje u vodokomunalnu infrastrukturu, stanje na dan 21.3.2022.**

|                     |                                                                                  |     |                                 |                                                                                                                                   |                        |               |                            | PRIJEDLOG 15. TRANŠA (bez PDV-a) |                  | KREDIT               | ODOBRENO FIN. NADZOR NA DAN 21.3.2022. (UKLJUČIVO 15. TRANŠA) | UDIO    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| R.BR. INV. (KREDIT) | OPIS                                                                             | V/O | PROJEKTIRANJE/ GRAĐENJE/ NADZOR | OPIS                                                                                                                              | VRIJEDNOST INVESTICIJE | DATUM UGOVORA | IZVOĐAČ/ IZVRŠITELJ        |                                  | REFUNDACIJA 2019 | KREDIT I REFUNDACIJA |                                                               |         |
| 1                   | BREZOVIČA                                                                        |     |                                 |                                                                                                                                   | 206.947.693,90         |               |                            |                                  | 1.240.117,29     | 19.884.504,90        | 16.749.126,45                                                 | 84,23%  |
| 1                   | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U ZADVORSKOJ ULICI - ODVOJAK LIJEVO PREMA K.BR. 41F      | O   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U ZADVORSKOJ ULICI - ODVOJAK LIJEVO PREMA K.BR. 41F                                                       | 112.677,42             | 15.3.2016.    | INSTAL PROM                |                                  |                  | 18.102,46            | 18.102,46                                                     | 100,00% |
|                     |                                                                                  | O   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM JAVNOG KANALA U ZADVORSKOJ ULICI - ODVOJAK LIJEVO PREMA K.BR. 41F                                   | 3.700,00               | 19.1.2016.    | PGT ŠKUNCA                 |                                  |                  | 753,32               | 753,32                                                        | 100,00% |
| 54                  | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICAMA FERKI I DETIŠČAK                     | V   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICAMA FERKI I DETIŠČAK                                                                      | 1.286.128,50           | 2.1.2018.     | BOLČEVIĆ GRADNJA           |                                  |                  | 41.905,00            | 41.905,00                                                     | 100,00% |
|                     |                                                                                  | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICAMA FERKI I DETIŠČAK                                                  | 44.800,00              | 4.9.2017.     | KOPIMA                     |                                  |                  | 9.000,00             | 9.000,00                                                      | 100,00% |
| 55                  | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U AŠPERGERIMA, PAVLIČIMA I GAJANIMA            | V   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U AŠPERGERIMA, PAVLIČIMA I GAJANIMA                                                             | 4.336.034,60           | 18.1.2019.    | GEORAD                     | 574.198,39                       |                  | 574.198,39           | 574.198,39                                                    |         |
|                     |                                                                                  | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U AŠPERGERIMA, PAVLIČIMA I GAJANIMA                                         | 75.000,00              | 25.7.2018.    | GEOKON                     |                                  |                  | 22.500,00            | 22.500,00                                                     | 100,00% |
|                     |                                                                                  | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA VODOOPSKRBNOG MREŽE ZA NASELJA AŠPERGERI, PAVLIČI I GAJANI                          | 49.500,00              | 20.10.2016.   | HIDROKONZALT PROJEKTIRANJE |                                  |                  | 1.000,00             | 1.000,00                                                      | 100,00% |
| 56                  | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U NASELJIMA GORNJI I DONJI TRPUCI              | V   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U NASELJIMA GORNJI I DONJI TRPUCI                                                               | 5.024.398,80           | 24.5.2017.    | BOLČEVIĆ GRADNJA I KINDER  |                                  | 451.772,96       | 218.115,00           | 218.115,00                                                    | 100,00% |
|                     |                                                                                  | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U NASELJIMA GORNJI I DONJI TRPUCI                                           | 15.000,00              | 21.2.2017.    | APZ HIDRIA                 |                                  |                  | 15.000,00            | 0,00                                                          | 0,00%   |
| 57                  | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U NASELJU STARJAK                              | V   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U NASELJU STARJAK                                                                               | 209.927,50             | 2.6.2020.     | HIDRO-GRAD                 |                                  |                  | 209.927,50           | 163.935,69                                                    | 78,09%  |
|                     |                                                                                  | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U NASELJU STARJAK                                                           | 6.720,00               | 23.12.2019.   | PGT ŠKUNCA                 |                                  |                  | 6.720,00             | 5.562,82                                                      | 82,78%  |
| 58                  | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI MARKULINSKA DRAGA II. ODVOJAK DO KBR 2 | V   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI MARKULINSKA DRAGA II. ODVOJAK DO KBR 2                                                  | 114.800,00             | 30.4.2020.    | HIDRO-GRAD                 |                                  |                  | 114.800,00           | 0,00                                                          | 0,00%   |
|                     |                                                                                  | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI MARKULINSKA DRAGA II. ODVOJAK DO KBR 2                              | 6.400,00               | 29.5.2020.    | PROMETNICE ZAGREB          |                                  |                  | 6.400,00             | 5.184,00                                                      | 81,00%  |
|                     |                                                                                  | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI MARKULINSKA DRAGA II. ODVOJAK DO KBR 2 | 18.800,00              | 29.6.2016.    | NOBISCUM                   |                                  |                  | 1.000,00             | 1.000,00                                                      | 100,00% |
| 59                  | IZGRADNJA SABIRNOG KANALA I MREŽE KUPINEČKI KRALJEVEC I ETAPA - BREZOVIČA        | O   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA SABIRNOG KANALA I MREŽE KUPINEČKI KRALJEVEC I ETAPA - BREZOVIČA                                                         | 11.240.314,88          | 15.7.2016.    | PALIR                      |                                  |                  | 435.884,58           | 330.333,41                                                    | 75,78%  |
|                     |                                                                                  | O   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM SABIRNOG KANALA I MREŽE KUPINEČKI KRALJEVEC I ETAPA - BREZOVIČA                                     | 116.800,00             | 22.4.2016.    | JURCON PROJEKT             |                                  |                  | 18.337,60            | 5.232,64                                                      | 28,54%  |
|                     |                                                                                  | O   | VOĐENJE PROJEKTA                | VOĐENJE PROJEKTA NAD IZGRADNJOM SABIRNOG KANALA I MREŽE KUPINEČKI KRALJEVEC I. ETAPA - BREZOVIČA                                  | 79.000,00              | 20.12.2016.   | SEDRA CONSULTING           |                                  |                  | 12.142,30            | 0,00                                                          | 0,00%   |
| 60                  | REKONSTRUKCIJA DIJELA TRANSPORTNOG KOLEKTORA TK III UZ POTOK LOMNICA             | O   | GRAĐENJE                        | REKONSTRUKCIJA DIJELA TRANSPORTNOG KOLEKTORA TK III UZ POTOK LOMNICA                                                              | 12.078.497,89          | 8.11.2018.    | BUBANJ-NISKOGRADNJA        |                                  | 788.344,33       | 1.390.298,69         | 1.390.298,69                                                  | 100,00% |
|                     |                                                                                  | O   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM DIJELA TRANSPORTNOG KOLEKTORA TK III UZ POTOK LOMNICA                                          | 108.400,00             | 8.11.2018.    | PROJECT 4 YOU              |                                  |                  | 20.990,02            | 19.526,03                                                     | 93,03%  |
|                     |                                                                                  | O   | PROJEKTIRANJE                   | IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU DIJELA TRANSPORTNOG KOLEKTORA TKIII UZ POTOK LOMNICA                        | 120.000,00             | 17.11.2015.   | APZ HIDRIA                 |                                  |                  | 5.000,00             | 0,00                                                          | 0,00%   |
| 113                 | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U NASELJU GORNJI DRAGONOŽEC                    | V   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U NASELJU GORNJI DRAGONOŽEC                                                                     | 2.055.350,68           | 6.7.2020.     | BOLČEVIĆ GRADNJA           |                                  |                  | 948.823,97           | 835.419,61                                                    | 88,05%  |
|                     |                                                                                  | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U NASELJU GORNJI DRAGONOŽEC                                                 | 49.000,00              | 5.12.2019.    | HIDROPROJEKT               |                                  |                  | 49.000,00            | 0,00                                                          | 0,00%   |
| 114                 | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U NASELJU DONJI TRPUCI                         | V   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U NASELJU DONJI TRPUCI                                                                          | 1.157.064,13           | 18.5.2020.    | BOLČEVIĆ GRADNJA           |                                  |                  | 1.047.064,13         | 660.727,54                                                    | 63,10%  |
|                     |                                                                                  | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U NASELJU DONJI TRPUCI                                                      | 36.400,00              | 6.12.2019.    | PGT ŠKUNCA                 |                                  |                  | 36.400,00            | 20.784,40                                                     | 57,10%  |
| 115                 | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U NASELJU HORVATI                              | V   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U NASELJU HORVATI                                                                               | 797.686,24             | 28.10.2020.   | GUT                        |                                  |                  | 797.686,24           | 734.393,23                                                    | 92,07%  |
|                     |                                                                                  | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U NASELJU HORVATI                                                           | 22.000,00              | 6.12.2019.    | GRANDA PROJEKT             |                                  |                  | 22.000,00            | 22.000,00                                                     | 100,00% |
|                     |                                                                                  | O   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE NA UZVODNOM SLIVU POTOKA LOMNICA-BREZOVIČA                                                         | 16.846.591,29          | 8.3.2019.     | PALIR                      | 522.465,63                       |                  | 11.790.597,09        | 10.676.089,17                                                 | 90,55%  |

|                        |                                                                                                                                      |     |                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                           |                  |                        | PRIJEDLOG 15.<br>TRANŠA<br>(bez PDV-a) |                     | KREDIT                  | ODOBRENO FIN.<br>NADZOR NA DAN<br>21.3.2022.<br>(UKLJUČIVO 15.<br>TRANŠA) | UDIO    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| R.BR. INV.<br>(KREDIT) | OPIS                                                                                                                                 | V/O | PROJEKTIRANJE/<br>GRADENJE/<br>NADZOR | OPIS                                                                                                                                                                                                            | VRIJEDNOST<br>INVESTICIJE | DATUM<br>UGOVORA | IZVOĐAČ/<br>IZVRŠITELJ |                                        | REFUNDACIJA<br>2019 | KREDIT I<br>REFUNDACIJA |                                                                           |         |
| 116                    | IZGRADNJA KANALIZACIJSKE<br>MREŽE NA UZVODNOM SLIVU<br>POTOKA LOMNICA-BREZOVIČA                                                      | O   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM KANALIZACIJSKE MREŽE<br>NA UZVODNOM SLIVU POTOKA LOMNICA-BREZOVIČA                                                                                                                | 73.000,00                 | 15.3.2019.       | PROMETNICE<br>ZAGREB   | 8.030,00                               |                     | 81.390,00               | 73.000,00                                                                 | 89,69%  |
|                        |                                                                                                                                      | O   | VOĐENJE<br>PROJEKTA                   | VOĐENJE PROJEKTA NAD IZGRADNJOM KANALIZACIJSKE MREŽE<br>NA UZVODNOM SLIVU POTOKA LOMNICA - BREZOVIČA                                                                                                            | 57.600,00                 | 1.4.2019.        | SEDRA<br>CONSULTING    | 5.800,32                               |                     | 66.912,32               | 57.600,00                                                                 | 86,08%  |
|                        |                                                                                                                                      | O   | IMOVINSKO<br>PRAVNI                   | IMOVINSKO PRAVNI - LOMNICA                                                                                                                                                                                      |                           |                  |                        |                                        |                     | 3.750,00                | 3.750,00                                                                  | 100,00% |
|                        |                                                                                                                                      | O   | GEODEZIJA                             | IZRADA GEODETSKOG ELABORATA ZA OSNIVANJE PRAVA<br>SLUŽNOSTI ILI NEPOTPUNOG IZVLAŠTENJA ZA ODVODNJU<br>PREOSTALOG DIJELA NASELJA NA CENTRALNOM SLIVU POTOKA<br>LOMNICA - DIO K.O. BREZOVIČA (4 k.č., d=cca 58 m) | 1.000,00                  | 4.1.2021.        | GEOMATIK               |                                        |                     | 1.000,00                | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        |                                                                                                                                      | O   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IZVEDBENOG PROJEKTA ZA POTREBE IZGRADNJE<br>ODVODNJE NASELJA NA UZVODNOM SLIVU POTOKA LOMNICA                                                                                                            | 37.000,00                 | 12.1.2017.       | ARHINGTRADE            |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 141                    | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG<br>CJEVOVODA U NASELJU<br>BREBERNICA                                                                         | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U NASELJU<br>BREBERNICA                                                                                                                                                       | 111.071,43                | 7.2.2020.        | TEMPORIUM<br>GRADNJA   |                                        |                     | 111.071,43              | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        |                                                                                                                                      | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG<br>CJEVOVODA U NASELJU BREBERNICA                                                                                                                                   | 3.840,00                  | 27.12.2019.      | PGT ŠKUNCA             |                                        |                     | 3.840,00                | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 142                    | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG<br>CJEVOVODA U NASELJU LIPNICA                                                                               | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U NASELJU LIPNICA                                                                                                                                                             | 295.999,86                | 9.12.2020.       | TEMPORIUM<br>GRADNJA   |                                        |                     | 293.999,86              | 194.619,60                                                                | 66,20%  |
|                        |                                                                                                                                      | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG<br>CJEVOVODA U NASELJU LIPNICA                                                                                                                                      | 5.840,00                  | 8.12.2020.       | KRIGRAD                |                                        |                     | 5.840,00                | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 197                    | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG<br>CJEVOVODA U NASELJU GOLI<br>BREG                                                                          | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U NASELJU GOLI<br>BREG                                                                                                                                                        | 232.800,00                |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                      | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG<br>CJEVOVODA U NASELJU GOLI BREG                                                                                                                                    | 10.000,00                 |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 198                    | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG<br>CJEVOVODA U NASELJU<br>KUPINEČKI KRALJEVEC                                                                | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U NASELJU<br>KUPINEČKI KRALJEVEC                                                                                                                                              | 4.500.000,00              |                  |                        |                                        |                     | 1.000,00                | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        |                                                                                                                                      | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG<br>CJEVOVODA U NASELJU KUPINEČKI KRALJEVEC                                                                                                                          | 90.000,00                 |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 199                    | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG<br>CJEVOVODA U NASELJU HUDI<br>BITEK                                                                         | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U NASELJU HUDI<br>BITEK                                                                                                                                                       | 1.400.000,00              |                  |                        |                                        |                     | 1.000,00                | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        |                                                                                                                                      | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG<br>CJEVOVODA U NASELJU HUDI BITEK                                                                                                                                   | 42.000,00                 |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 200                    | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG<br>CJEVOVODA U NASELJU ODRA                                                                                  | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U NASELJU ODRA                                                                                                                                                                | 12.600.000,00             |                  |                        |                                        |                     | 1.000,00                | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        |                                                                                                                                      | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG<br>CJEVOVODA U NASELJU ODRA                                                                                                                                         | 250.000,00                |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 201                    | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG<br>CJEVOVODA U NASELJU STRMEC                                                                                | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U NASELJU<br>STRMEC                                                                                                                                                           | 2.000.000,00              |                  |                        |                                        |                     | 1.000,00                | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        |                                                                                                                                      | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG<br>CJEVOVODA U NASELJU STRMEC                                                                                                                                       | 40.000,00                 |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 202                    | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG<br>CJEVOVODA U NASELJU DONJI<br>DRAGONOŽEC                                                                   | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U NASELJU DONJI<br>DRAGONOŽEC                                                                                                                                                 | 2.055.350,68              |                  |                        |                                        |                     | 1.000,00                | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        |                                                                                                                                      | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG<br>CJEVOVODA U NASELJU DONJI DRAGONOŽEC                                                                                                                             | 45.000,00                 |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 203                    | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG<br>CJEVOVODA U NASELJU DEMERJE                                                                               | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U NASELJU<br>DEMERJE                                                                                                                                                          | 792.200,00                |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                      | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG<br>CJEVOVODA U NASELJU DEMERJE                                                                                                                                      | 24.000,00                 |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 204                    | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG<br>CJEVOVODA U NASELJU ODRANSKI<br>OBREŽ                                                                     | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U NASELJU<br>ODRANSKI OBREŽ                                                                                                                                                   | 1.060.000,00              |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                      | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG<br>CJEVOVODA U NASELJU ODRANSKI OBREŽ                                                                                                                               | 32.000,00                 |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 205                    | IZGRADNJA SABIRNOG KANALA I<br>MREŽE KUPINEČKI KRALJEVEC I<br>ETAPA, NASTAVAK S PRECRPNIM<br>STANICAMA PC2, PC3 I PC4 -<br>BREZOVIČA | O   | GRADENJE                              | IZGRADNJA SABIRNOG KANALA I MREŽE KUPINEČKI KRALJEVEC<br>I ETAPA, NASTAVAK S PRECRPNIM STANICAMA PC2, PC3 I PC4 -<br>BREZOVIČA                                                                                  | 31.600.000,00             |                  |                        |                                        |                     | 1.000,00                | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        |                                                                                                                                      | O   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM SABIRNOG KANALA I<br>MREŽE KUPINEČKI KRALJEVEC I ETAPA, NASTAVAK S<br>PRECRPNIM STANICAMA PC2, PC3 I PC4 - BREZOVIČA                                                              | 600.000,00                |                  |                        |                                        |                     | 1.000,00                | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        |                                                                                                                                      | O   | VOĐENJE<br>PROJEKTA                   | VOĐENJE PROJEKTA NAD IZGRADNJOM SABIRNOG KANALA I<br>MREŽE KUPINEČKI KRALJEVEC I ETAPA, NASTAVAK S<br>PRECRPNIM STANICAMA PC2, PC3 I PC4 - BREZOVIČA                                                            | 400.000,00                |                  |                        |                                        |                     | 1.000,00                | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        |                                                                                                                                      | O   | PROJEKTIRANJE                         | IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT PRECRPNICE PC-3 NA<br>SABIRNOM KANALU KUPINEČKI KRALJEVEC - ASPERGERI                                                                                                        | 76.500,00                 | 29.9.2015.       | EKO-PLAN               |                                        |                     | 6.500,00                | 0,00                                                                      | 0,00%   |

|                                     |                                                                                        |     |                               |                                                                                                                                        |                        |               |                                  | PRIJEDLOG 15. TRANŠA (bez PDV-a) |                  | KREDIT               | ODOBRENO FIN. NADZOR NA DAN 21.3.2022. (UKLJUČIVO 15. TRANŠA) | UDIO    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| R.BR. INV. (KREDIT)                 | OPIS                                                                                   | V/O | PROJEKTIRANJE/GRADENJE/NADZOR | OPIS                                                                                                                                   | VRIJEDNOST INVESTICIJE | DATUM UGOVORA | IZVOĐAČ/IZVRŠITELJ               |                                  | REFUNDACIJA 2019 | KREDIT I REFUNDACIJA |                                                               |         |
| 206                                 | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U ULICI ČRNILO, ODRANSKI STRMEC                                | O   | GRADENJE                      | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U ULICI ČRNILO, ODRANSKI STRMEC                                                                                | 250.000,00             | 17.5.2021.    | FIMAK NEKRETNINE                 | 176.784,93                       |                  | 250.000,00           | 176.784,93                                                    | 70,71%  |
|                                     |                                                                                        | O   | STRUČNI NADZOR                | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM JAVNOG KANALA U ULICI ČRNILO, ODRANSKI STRMEC                                                            | 10.000,00              | 3.5.2021.     | PB NAGLIČ                        |                                  |                  | 10.000,00            | 0,00                                                          | 0,00%   |
| 57<br>113-115<br>141-142<br>197-204 | IZGRADNJA (PRODUŽENJA) VODOOPSKRBNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI BREZOVICA       | V   | IMOVINSKO PRAVNI              | IMOVINSKO PRAVNI - BREZOVICA                                                                                                           |                        |               |                                  |                                  |                  | 1.000,00             | 1.000,00                                                      | 100,00% |
|                                     |                                                                                        | V   | PROJEKTIRANJE                 | IZRADA IDEJNIH, GLAVNIH I IZVEDBENIH PROJEKTATA IZGRADNJE (PRODUŽENJA) VODOOPSKRBNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI BREZOVICA       | 624.900,00             | 31.7.2018.    | HIDRO UNA, DHT, AQUA.OMEGA       |                                  |                  | 389.150,00           | 65.250,00                                                     | 16,77%  |
| 260                                 | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI HOLBENJAK DO K.Č.BR. 1898/1, K.O. DRAGONOŽEC | V   | GRADENJE                      | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI HOLBENJAK DO K.Č.BR. 1898/1, K.O. DRAGONOŽEC                                                 | 100.000,00             | 13.12.2021.   | HIDRO GRAD                       |                                  |                  | 100.000,00           | 0,00                                                          | 0,00%   |
|                                     |                                                                                        | V   | STRUČNI NADZOR                | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI HOLBENJAK DO K.Č.BR. 1898/1, K.O. DRAGONOŽEC                             | 4.000,00               | 10.12.2021.   | PROMETNICE ZAGREB                |                                  |                  | 10.000,00            | 0,00                                                          | 0,00%   |
|                                     |                                                                                        | V   | PROJEKTIRANJE                 | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI HOLBENJAK DO K.Č.BR. 1898/1, K.O. DRAGONOŽEC   | 19.000,00              | 19.3.2020.    | PB NAGLIČ                        |                                  |                  | 18.050,00            | 18.050,00                                                     | 100,00% |
| 261                                 | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI ŠTRPET II - KUPINEČKI KRALJEVEC              | V   | GRADENJE                      | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI ŠTRPET II - KUPINEČKI KRALJEVEC                                                              | 420.000,00             | 28.7.2021.    | TEMPORIUM                        |                                  |                  | 150.000,00           | 142.106,72                                                    | 94,74%  |
|                                     |                                                                                        | V   | STRUČNI NADZOR                | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI ŠTRPET II - KUPINEČKI KRALJEVEC                                          | 17.000,00              | 21.7.2021.    | PGT ŠKUNCA                       |                                  |                  | 15.000,00            | 3.418,80                                                      | 22,79%  |
|                                     |                                                                                        | V   | PROJEKTIRANJE                 | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI ŠTRPET II - KUPINEČKI KRALJEVEC             | 38.900,00              | 3.4.2020.     | PROMPT PROJEKTIRANJE             |                                  |                  | 37.725,00            | 36.955,00                                                     | 97,96%  |
| 262                                 | IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE NASELJA KUPINEČKI KRALJEVEC – II ETAPA (STARJAK)        | O   | GRADENJE                      | IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE NASELJA KUPINEČKI KRALJEVEC – II ETAPA (STARJAK)                                                        | 20.000.000,00          |               |                                  |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                                     |                                                                                        | O   | STRUČNI NADZOR                | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM KANALIZACIJSKE MREŽE NASELJA KUPINEČKI KRALJEVEC – II ETAPA (STARJAK)                                    | 400.000,00             |               |                                  |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                                     |                                                                                        | O   | VOĐENJE PROJEKTA              | VOĐENJE PROJEKTA NAD IZGRADNJOM KANALIZACIJSKE MREŽE NASELJA KUPINEČKI KRALJEVEC – II ETAPA (STARJAK)                                  | 300.000,00             |               |                                  |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                                     |                                                                                        | O   | PROJEKTIRANJE                 | IDEJNI , GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT KANALIZACIJSKE MREŽE NASELJA KUPINEČKI KRALJEVEC – II ETAPA (STARJAK)                              | 194.900,00             | 27.12.2017.   | HIDROEKO, KAPROJEKT, GEOASPEKT   |                                  |                  | 69.100,00            | 0,00                                                          | 0,00%   |
| 263                                 | IZGRADNJA ODVODNJE ZA NASELJA GORNJI I DONJI DRAGONOŽEC                                | O   | GRADENJE                      | IZGRADNJA ODVODNJE ZA NASELJA GORNJI I DONJI DRAGONOŽEC                                                                                | 40.000.000,00          |               |                                  |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                                     |                                                                                        | O   | PROJEKTIRANJE                 | IZRADA IDEJNOG PROJEKTA SA VARIJANTNIM RJEŠENJIMA I IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ODVODNJE ZA NASELJA GORNJI I DONJI DRAGONOŽEC | 580.000,00             | 14.11.2019.   | INŽENJERING GRADNJA              |                                  |                  | 403.000,00           | 203.000,00                                                    | 50,37%  |
| 442                                 | IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE NA SLIVU POTOKA OGRAJA                                  | O   | GRADENJE                      | IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE NA SLIVU POTOKA OGRAJA                                                                                  | 29.423.400,00          |               |                                  |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                                     |                                                                                        | O   | IMOVINSKO PRAVNI              | IMOVINSKO PRAVNI - OGRAJA                                                                                                              |                        |               |                                  |                                  |                  | 6.130,00             | 6.130,00                                                      | 100,00% |
|                                     |                                                                                        | O   | GEODEZIJA                     | GEODETSKE USLUGE IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE NA SLIVU POTOKA OGRAJA DOPUNA ELABORATA SLUŽBOSTI (11 k.č.)                            | 4.400,00               | 2.7.2020.     | GEODATA PROJEKT                  |                                  |                  | 4.400,00             | 4.400,00                                                      | 100,00% |
|                                     |                                                                                        | O   | PROJEKTIRANJE                 | NOVELACIJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KANALIZACIJSKU MREŽU NA SLIVU POTOKA OGRAJA                                                      | 115.000,00             | 29.9.2015.    | APZ HIDRIA                       |                                  |                  | 25.000,00            | 7.000,00                                                      | 28,00%  |
| 2                                   | ČRNUMEREC                                                                              |     |                               |                                                                                                                                        | 42.943.167,14          |               |                                  |                                  | 62.191,70        | 5.075.701,88         | 4.157.969,59                                                  | 81,92%  |
| 2                                   | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U ULICI IVANA ORŠANIĆA                                         | O   | GRADENJE                      | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U ULICI IVANA ORŠANIĆA                                                                                         | 522.103,63             | 22.5.2019.    | BUBANJ-NISKOGRADNJA              |                                  |                  | 84.441,96            | 84.441,96                                                     | 100,00% |
|                                     |                                                                                        | O   | STRUČNI NADZOR                | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM JAVNOG KANALA U ULICI IVANA ORŠANIĆA                                                                     | 10.400,00              | 25.10.2018.   | KOPIMA                           |                                  | 2.900,00         | 1.000,00             | 1.000,00                                                      | 100,00% |
| 3                                   | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U ULICAMA ČUKOVIĆI - ŠESTINSKI DOL ODVOJAK                     | O   | GRADENJE                      | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U ULICAMA ČUKOVIĆI - ŠESTINSKI DOL ODVOJAK                                                                     | 1.853.388,00           | 23.5.2019.    | TIGRA                            |                                  |                  | 1.853.388,00         | 1.850.715,94                                                  | 99,86%  |
|                                     |                                                                                        | O   | STRUČNI NADZOR                | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM JAVNOG KANALA U ULICAMA ČUKOVIĆI - ŠESTINSKI DOL ODVOJAK                                                 | 19.400,00              | 18.3.2019.    | PROJECT 4 YOU                    |                                  |                  | 19.400,00            | 19.400,00                                                     | 100,00% |
|                                     |                                                                                        | O   | GRADENJE                      | RUŠENJE STABALA NA LOKACIJI ŠESTINSKI DOL                                                                                              | 16.000,00              | 2.7.2020.     | ZRINJEVAC ZGH - ZAGREBAČKE CESTE |                                  |                  | 16.000,00            | 16.000,00                                                     | 100,00% |
|                                     |                                                                                        | O   | SANACIJA ASFALTA              | SANACIJA ASFALTA - ŠESTINSKI DOL                                                                                                       |                        |               |                                  |                                  |                  | 156.075,44           | 156.075,44                                                    | 100,00% |
|                                     |                                                                                        | O   | PROJEKTIRANJE                 | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE JAVNIH KANALA U ULICAMA ČUKOVIĆI - ŠESTINSKI DOL ODVOJAK      | 41.600,00              | 26.1.16.      | EKO-PLAN                         |                                  |                  | 100,00               | 0,00                                                          | 0,00%   |
|                                     |                                                                                        | V   | GRADENJE                      | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI DRAŽICE U ZAGREBU                                                                       | 269.304,79             | 7.2.2020.     | TEMPORIUM GRADNJA                |                                  |                  | 237.225,17           | 185.198,00                                                    | 78,07%  |

|                        |                                                                                                                                                   |     |                                      |                                                                                                                                                                                              |                           |                  |                        | PRIJEDLOG 15.<br>TRANŠA<br>(bez PDV-a) |                     | KREDIT                  | ODOBRENO FIN.<br>NADZOR NA DAN<br>21.3.2022.<br>(UKLJUČIVO 15.<br>TRANŠA) | UDIO    |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| R.BR. INV.<br>(KREDIT) | OPIS                                                                                                                                              | V/O | PROJEKTIRANJE/<br>GRADNJE/<br>NADZOR | OPIS                                                                                                                                                                                         | VRIJEDNOST<br>INVESTICIJE | DATUM<br>UGOVORA | IZVOĐAČ/<br>IZVRŠITELJ |                                        | REFUNDACIJA<br>2019 | KREDIT I<br>REFUNDACIJA |                                                                           |         |
| 61                     | REKONSTRUKCIJA<br>VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U<br>ULICI DRAŽICE U ZAGREBU                                                                            | V   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM VODOOPSKRBNOG<br>CJEVOVODA U ULICI DRAŽICE U ZAGREBU                                                                                                      | 7.200,00                  | 18.3.2020.       | PGT ŠKUNCA             |                                        |                     | 7.200,00                | 4.951,44                                                                  | 68,77%  |
|                        |                                                                                                                                                   | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA<br>REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI<br>DRAŽICE U ZAGREBU                                                                         | 25.000,00                 | 25.11.2016.      | HIDROEKO,<br>KAPROJEKT |                                        |                     | 100,00                  | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 62                     | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG<br>CJEVOVODA U ULICI ŠESTINJAK ZA<br>K.Č.BR. 1545 k.o. MIKULIČI                                                           | V   | GRADNJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI ŠESTINJAK<br>ZA K.Č.BR. 1545 k.o. MIKULIČI                                                                                                         | 410.510,00                | 13.3.2020.       | GEORAD                 |                                        |                     | 382.599,62              | 382.599,62                                                                | 100,00% |
|                        |                                                                                                                                                   | V   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG<br>CJEVOVODA U ULICI ŠESTINJAK ZA K.Č.BR. 1545 k.o. MIKULIČI                                                                                     | 14.900,00                 | 29.10.2019.      | PGT ŠKUNCA             |                                        |                     | 14.900,00               | 14.900,00                                                                 | 100,00% |
| 63                     | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG<br>CJEVOVODA U ULICI VELIKI POTOK<br>ZA K.BR. 32                                                                          | V   | GRADNJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI VELIKI<br>POTOK ZA K.BR. 32                                                                                                                        | 207.968,00                | 7.8.2020.        | AMB GRADNJA            |                                        |                     | 195.691,59              | 195.691,59                                                                | 100,00% |
|                        |                                                                                                                                                   | V   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG<br>CJEVOVODA U ULICI VELIKI POTOK ZA K.BR. 32                                                                                                    | 11.600,00                 | 27.11.2019.      | PGT ŠKUNCA             |                                        |                     | 11.600,00               | 11.600,00                                                                 | 100,00% |
| 117                    | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U<br>ULICI KUSTOŠIJSKI VENEC -<br>ODVOJAK KOD KBR.151                                                                     | O   | GRADNJE                              | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U ULICI KUSTOŠIJSKI VENEC -<br>ODVOJAK KOD KBR.151                                                                                                                   | 498.977,00                | 2.12.19.         | BOLČEVIĆ<br>GRADNJA    |                                        |                     | 498.977,00              | 456.379,40                                                                | 91,46%  |
|                        |                                                                                                                                                   | O   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM JAVNOG KANALA U ULICI<br>KUSTOŠIJSKI VENEC - ODVOJAK KOD KBR.151                                                                                               | 7.300,00                  | 20.8.18.         | PROMETNICE<br>ZAGREB   |                                        |                     | 7.300,00                | 6.570,00                                                                  | 90,00%  |
| 143                    | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG<br>CJEVOVODA U ULICI POLANJŠČAK<br>DO K.BR. 17                                                                            | V   | GRADNJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI<br>POLANJŠČAK DO K.BR. 17                                                                                                                          | 372.376,72                | 12.11.2020.      | TEMPORIUM<br>GRADNJA   |                                        |                     | 353.981,07              | 285.785,00                                                                | 80,73%  |
|                        |                                                                                                                                                   | V   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG<br>CJEVOVODA U ULICI POLANJŠČAK DO K.BR. 17                                                                                                      | 8.640,00                  | 27.12.2019.      | PGT ŠKUNCA             |                                        |                     | 8.640,00                | 6.631,20                                                                  | 76,75%  |
| 207                    | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U<br>BUJAVIČKOM PUTU                                                                                                      | O   | GRADNJE                              | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U BUJAVIČKOM PUTU                                                                                                                                                    | 450.000,00                | 14.12.2021.      | TEMPORIUM<br>GRADNJA   |                                        |                     | 250.000,00              | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        |                                                                                                                                                   | O   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM JAVNOG KANALA U<br>BUJAVIČKOM PUTU                                                                                                                             | 18.000,00                 | 16.12.2021.      | PB NAGLIĆ              |                                        |                     | 18.000,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        |                                                                                                                                                   | O   | PROJEKTIRANJE                        | IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT REKONSTRUKCIJE<br>JAVNOG KANALA U BUJAVIČKOM PUTU                                                                                                         | 39.000,00                 | 11.11.16.        | ITER PLAN              |                                        |                     | 39.000,00               | 39.000,00                                                                 | 100,00% |
| 264                    | REKONSTRUKCIJA<br>VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U<br>ILICI (OD BRAČUNOVE DO<br>ZAGREBAČKE ULICE)                                                        | V   | GRADNJE                              | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ILICI (OD<br>BRAČUNOVE DO ZAGREBAČKE ULICE)                                                                                                         | 1.500.000,00              |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                                   | V   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM VODOOPSKRBNOG<br>CJEVOVODA U ILICI (OD BRAČUNOVE DO ZAGREBAČKE ULICE)                                                                                     | 45.000,00                 |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                                   | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA<br>REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ILICI (OD<br>BRAČUNOVE DO ZAGREBAČKE ULICE)                                                        | 31.000,00                 | 9.4.2013.        | APZ HIDRIA             |                                        |                     | 0,00                    | 10.850,00                                                                 | #DIV/0! |
| 265                    | REKONSTRUKCIJA<br>VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA<br>DN 200 MM U ULICI LUKŠIĆ                                                                             | V   | PROJEKTIRANJE                        | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA DN 200 MM U<br>ULICI LUKŠIĆ (NOS-125/15)                                                                                                              | 25.000,00                 | 23.11.2016.      | HIDROEKO,<br>KAPROJEKT |                                        |                     | 20.000,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 266                    | REKONSTRUKCIJA<br>VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U<br>ULICI FRATERŠČICA OD ULICE<br>JOSIPA ŠABANA DO MIKULIČA                                            | V   | GRADNJE                              | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI<br>FRATERŠČICA OD ULICE JOSIPA ŠABANA DO MIKULIČA                                                                                             | 2.000.000,00              |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                                   | V   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM VODOOPSKRBNOG<br>CJEVOVODA U ULICI FRATERŠČICA OD ULICE JOSIPA ŠABANA<br>DO MIKULIČA                                                                      | 40.000,00                 |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                                   | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA<br>REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI<br>FRATERŠČICA OD ULICE JOSIPA ŠABANA DO MIKULIČA                                            | 68.900,00                 | 28.05.2015.      | HIDROEKO               |                                        |                     | 10.000,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        |                                                                                                                                                   | V   | GEOMEHANIKA                          | GEOTEHNIČKI ISTRAŽNI RADOVI ZA REKONSTRUKCIJU<br>VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI FRATERŠČICA                                                                                                 | 59.800,00                 | 12.11.2019.      | GEOTEHNIČKI<br>STUDIO  |                                        | 59.291,70           | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 267                    | REKONSTRUKCIJA MAGISTRALNIH<br>CJEVOVODA DN 450 I 500 MM U<br>PRILAZU BARUNA FILIPOVIČA I<br>GRADIŠČANSKOJ ULICI OD<br>ZAGREBAČKE DO SELSKE CESTE | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA<br>REKONSTRUKCIJE MAGISTRALNIH CJEVOVODA DN 450 I 500 MM<br>U PRILAZU BARUNA FILIPOVIČA I GRADIŠČANSKOJ ULICI OD<br>ZAGREBAČKE DO SELSKE CESTE | 79.899,00                 | 19.5.2020.       | INŽENJERING<br>GRADNJA |                                        |                     | 60.000,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 268                    | IZMJESTANJE MAGISTRALNOG<br>VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA<br>DN 500 mm U ULICI DUNJEVAC                                                                 | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA<br>IZMJESTANJA MAGISTRALNOG VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA<br>DN 500 mm U ULICI DUNJEVAC                                                              | 68.000,00                 | 8.10.2020.       | D&G<br>HIDROPROJEKT 91 |                                        |                     | 68.000,00               | 34.680,00                                                                 | 51,00%  |
| 269                    | IZGRADNJA (PRODUŽENJA)<br>VODOOPSKRBNNE MREŽE NA<br>PODRUČJU GRADSKOJ ČETVRTI<br>ČRNOHEREC                                                        | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNIH, GLAVNIH I IZVEDBENIH PROJEKTATA<br>IZGRADNJE (PRODUŽENJA) VODOOPSKRBNNE MREŽE NA<br>PODRUČJU GRADSKOJ ČETVRTI ČRNOHEREC                                                      | 95.800,00                 | 10.11.2017.      | MAŠINOPROJEKT          |                                        |                     | 15.100,00               | 12.100,00                                                                 | 80,13%  |

|                        |                                                                                                                                                                               |     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                  |                        | PRIJEDLOG 15.<br>TRANŠA<br>(bez PDV-a) |                     | KREDIT                  | ODOBRENO FIN.<br>NADZOR NA DAN<br>21.3.2022.<br>(UKLJUČIVO 15.<br>TRANŠA) | UDIO    |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| R.BR. INV.<br>(KREDIT) | OPIS                                                                                                                                                                          | V/O | PROJEKTIRANJE/<br>GRADENJE/<br>NADZOR | OPIS                                                                                                                                                                                                                                                                          | VRIJEDNOST<br>INVESTICIJE | DATUM<br>UGOVORA | IZVOĐAČ/<br>IZVRŠITELJ |                                        | REFUNDACIJA<br>2019 | KREDIT I<br>REFUNDACIJA |                                                                           |         |
| 270                    | IZGRADNJA DOLINSKOG KANALA<br>VRTLARSKA - VINOGRDSKE STUBE                                                                                                                    | O   | PROJEKTIRANJE                         | IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT IZGRADNJA DOLINSKOG<br>KANALA VRTLARSKA - VINOGRDSKE STUBE                                                                                                                                                                                 | 59.200,00                 | 27.10.2020.      | HBZ PROJEKT            |                                        |                     | 40.000,00               | 23.680,00                                                                 | 59,20%  |
| 271                    | IZGRADNJA SABIRNOG KANALA U<br>ULICI MIKULIĆI – ODVOJAK                                                                                                                       | O   | GRADENJE                              | IZGRADNJA SABIRNOG KANALA U ULICI MIKULIĆI – ODVOJAK                                                                                                                                                                                                                          | 1.970.000,00              |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                                                               | O   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM SABIRNOG KANALA U ULICI<br>MIKULIĆI – ODVOJAK                                                                                                                                                                                                   | 40.000,00                 |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                                                               | O   | PROJEKTIRANJE                         | NOVELACIJA SABIRNOG KANALA U ULICI MIKULIĆI – ODVOJAK                                                                                                                                                                                                                         | 49.100,00                 | 29.7.2016.       | EKO-PLAN               |                                        |                     | 40.000,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 272                    | IZGRADNJA ODVODNJE U<br>ODVOJKU ULICE LEA MULLERA<br>KOD K.BR. 12                                                                                                             | O   | IMOVINSKO<br>PRAVNI                   | IMOVINSKO PRAVNI - LEA MULLERA                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                  |                        |                                        |                     | 30,00                   | 30,00                                                                     | 100,00% |
|                        |                                                                                                                                                                               | O   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA<br>ODVODNJE U ODVOJKU ULICE LEA MULLERA KOD K.BR. 12                                                                                                                                                                            | 58.000,00                 | 22.11.2019.      | HBZ PROJEKT            |                                        |                     | 56.140,00               | 52.200,00                                                                 | 92,98%  |
| 273                    | REKONSTRUKCIJA JAVNOG<br>KANALA "JELENOVAC"                                                                                                                                   | O   | GRADENJE                              | REKONSTRUKCIJA JAVNOG KANALA "JELENOVAC"                                                                                                                                                                                                                                      | 700.000,00                |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                                                               | O   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA<br>REKONSTRUKCIJE KANALA "JELENOVAC"                                                                                                                                                                                            | 197.000,00                | 15.4.2020.       | HIDROPROJEKT           |                                        |                     | 140.000,00              | 90.000,00                                                                 | 64,29%  |
| 274                    | REKONSTRUKCIJA JAVNIH KANALA<br>U GRADIŠČANSKOJ ULICI                                                                                                                         | O   | GRADENJE                              | REKONSTRUKCIJA JAVNIH KANALA U GRADIŠČANSKOJ ULICI                                                                                                                                                                                                                            | 4.000.000,00              |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                                                               | O   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA<br>REKONSTRUKCIJE JAVNIH KANALA U GRADIŠČANSKOJ ULICI                                                                                                                                                                           | 112.000,00                | 25.11.2019.      | HIDROKON               |                                        |                     | 52.400,00               | 22.400,00                                                                 | 42,75%  |
| 275                    | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U<br>ULICI PODVINJE                                                                                                                                   | O   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA<br>IZGRADNJU JAVNOG KANALA U ULICI PODVINJE                                                                                                                                                                                  | 69.000,00                 | 30.10.2020.      | APZ HIDRIA             |                                        |                     | 30.000,00               | 13.800,00                                                                 | 46,00%  |
| 276                    | IZGRADNJA KOLEKTORA U ULICI<br>ČRNOMEREC OD ILICE DO<br>FRATERSČICE I KANALA UZ POTOK                                                                                         | O   | GRADENJE                              | IZGRADNJA KOLEKTORA U ULICI ČRNOMEREC OD ILICE DO<br>FRATERSČICE I KANALA UZ POTOK                                                                                                                                                                                            |                           |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                                                               | O   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA<br>IZGRADNJE KOLEKTORA U ULICI ČRNOMEREC OD ILICE DO<br>FRATERSČICE I KANALA UZ POTOK                                                                                                                                           | 198.700,00                | 2.12.19.         | HIDROPROJEKT-<br>CONS. |                                        |                     | 139.480,00              | 89.415,00                                                                 | 64,11%  |
| 430                    | IZGRADNJA KOLEKTORA ILICA -<br>CANKAREVA                                                                                                                                      | O   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA<br>IZGRADNJU KOLEKTORA ILICA - CANKAREVA                                                                                                                                                                                     | 199.000,00                |                  |                        |                                        |                     | 139.500,00              | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 443                    | REKONSTRUKCIJA<br>VODOOPSKRBNOG CJEVOVOD<br>ILICA (OD VINOGRADSKE DO ULICE<br>ČRNOMEREC)                                                                                      | V   | GRADENJE                              | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVOD ILICA (OD<br>VINOGRADSKE DO ULICE ČRNOMEREC)                                                                                                                                                                                            | 5.133.600,00              |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                                                               | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA<br>VODOOPSKRBNOG CJEVOVOD ILICA (OD VINOGRADSKE DO ULICE<br>ČRNOMEREC)                                                                                                                                                       | 67.700,00                 | 22.2.2013.       | PROMPT                 |                                        |                     | 20.310,00               | 16.925,00                                                                 | 83,33%  |
| 444                    | REKONSTRUKCIJA<br>VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U<br>ULICI SV. NIKOLE TAVELIĆA SA<br>OGRANCIMA                                                                                      | V   | GRADENJE                              | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI SV.<br>NIKOLE TAVELIĆA SA OGRANCIMA                                                                                                                                                                                            | 1.549.600,00              |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                                                               | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA<br>REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI SV.<br>NIKOLE TAVELIĆA SA OGRANCIMA                                                                                                                                           | 31.000,00                 | 9.4.2013.        | APZ HIDRIA             |                                        |                     | 26.322,03               | 24.800,00                                                                 | 94,22%  |
| 445                    | REKONSTRUKCIJA<br>VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA<br>DN 105 MM U VUKOVIČEVOJ ULICI                                                                                                    | V   | GRADENJE                              | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA DN 105 MM U<br>VUKOVIČEVOJ ULICI                                                                                                                                                                                                       | 276.900,00                |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                                                               | V   | PROJEKTIRANJE                         | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA DN 105 MM U<br>VUKOVIČEVOJ ULICI (NOS-125/15)                                                                                                                                                                                          | 25.000,00                 | 16.11.2016.      | HIDROEKO,<br>KAPROJEKT |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 446                    | IZGRADNJA KANALIZACIJSKE<br>MREŽE U NASELJU MIKULIĆI,<br>FRATERSČICA, LUKŠIĆ I BIJENIK TE<br>REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA<br>VODOVODNE MREŽE (7.200 m³<br>KANAL, 3.000 m³ voda) | O   | GRADENJE                              | IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE U NASELJU MIKULIĆI,<br>FRATERSČICA, LUKŠIĆ I BIJENIK TE REKONSTRUKCIJA I<br>IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE (7.200 m³ KANAL, 3.000 m³ voda)                                                                                                          | 19.355.400,00             |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                                                               | O   | GEODEZIJA                             | GEODETSKE USLUGE - Rekonstrukcija i izgradnja sabirnog kanala u<br>ulici Mikulići - odvojak (d = cca. 870 m, 16 k.č.)                                                                                                                                                         | 10.500,00                 | 22.5.2020.       | MJERNIK LIMA           |                                        |                     | 10.500,00               | 10.500,00                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                                                                                                                               | V   | GEODEZIJA                             | GEODETSKE USLUGE - IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE U<br>NASELJU MIKULIĆI, FRATERSČICA, LUKŠIĆ I BIJENIK TE<br>REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE – dopuna<br>elaborata prava služnosti za k.č. 304, 452, 2974/1, 2974/2, 2974/3,<br>5465, 5474/1, 5474/2 k.o. Mikulići | 5.900,00                  | 6.5.2020.        | LEMAX                  |                                        |                     | 5.900,00                | 5.900,00                                                                  | 100,00% |
|                        |                                                                                                                                                                               | O   | GEODEZIJA                             | GEODETSKE USLUGE - IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE U<br>NASELJU MIKULIĆI, FRATERSČICA, LUKŠIĆ I BIJENIK TE<br>REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE – dopuna<br>elaborata prava služnosti za 37 k.č. u k.o. Mikulići                                                      | 18.500,00                 | 16.9.2020.       | LEMAX                  |                                        |                     | 18.500,00               | 18.500,00                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                                                                                                                               | O   | IMOVINSKO<br>PRAVNI                   | IMOVINSKO PRAVNI - MIKULIĆI, FRATERSČICA, LUKŠIĆ, BIJENIK                                                                                                                                                                                                                     |                           |                  |                        |                                        |                     | 27.900,00               | 15.250,00                                                                 | 54,66%  |
| 3                      | DONJA DUBRAVA                                                                                                                                                                 |     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 62.969.201,77             |                  |                        |                                        | 99.500,00           | 10.899.312,01           | 10.194.746,11                                                             | 93,54%  |
| 4                      | REKONSTRUKCIJA<br>VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U                                                                                                                                   | V   | GRADENJE                              | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI<br>ZELENIČKI PUT                                                                                                                                                                                                               | 791.218,50                | 28.8.2019.       | KINDER GRADNJA         |                                        |                     | 105.000,00              | 105.000,00                                                                | 100,00% |

|                        |                                                                                                       |     |                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                           |                  |                              | PRIJEDLOG 15.<br>TRANŠA<br>(bez PDV-a) |                     | KREDIT                  | ODOBRENO FIN.<br>NADZOR NA DAN<br>21.3.2022.<br>(UKLJUČIVO 15.<br>TRANŠA) | UDIO    |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| R.BR. INV.<br>(KREDIT) | OPIS                                                                                                  | V/O | PROJEKTIRANJE/<br>GRADNJE/<br>NADZOR | OPIS                                                                                                                                                                                                                    | VRIJEDNOST<br>INVESTICIJE | DATUM<br>UGOVORA | IZVOĐAČ/<br>IZVRŠITELJ       |                                        | REFUNDACIJA<br>2019 | KREDIT I<br>REFUNDACIJA |                                                                           |         |
| 4                      | VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U<br>ULICI ZELENČKI PUT                                                       | V   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM VODOOPSKRBNOG<br>CJEVOVODA U ULICI ZELENČKI PUT                                                                                                                                      | 11.900,00                 | 26.3.2019.       | KOPIMA                       |                                        |                     | 1.200,00                | 1.200,00                                                                  | 100,00% |
| 5                      | REKONSTRUKCIJA<br>VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA U<br>KIJEVSKOJ I NUŠTARSKOJ ULICI                           | V   | GRADNJE                              | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA U KIJEVSKOJ I<br>NUŠTARSKOJ ULICI                                                                                                                                                | 920.423,96                | 11.11.2019.      | AMB GRADNJA                  |                                        |                     | 912.704,62              | 912.704,62                                                                | 100,00% |
|                        |                                                                                                       | V   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM VODOOPSKRBNIH<br>CJEVOVODA U KIJEVSKOJ I NUŠTARSKOJ ULICI                                                                                                                            | 28.800,00                 | 25.11.19.        | PMC                          |                                        |                     | 28.800,00               | 28.800,00                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                                                       | V   | SANACIJA<br>ASFALTA                  | SANACIJA ASFALTA - KIJEVSKA - NUŠTARSKA                                                                                                                                                                                 |                           |                  | ZOR -<br>ZAGREBAČKE<br>CESTE |                                        |                     | 192.714,00              | 192.714,00                                                                | 100,00% |
| 6                      | IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA<br>JAVNOG KANAL U DIJELU ULICE<br>TRNAVA IV I ODVOJKU<br>VUKOMEREČKE CESTE | O   | GRADNJE                              | IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNOG KANAL U DIJELU ULICE<br>TRNAVA IV I ODVOJKU VUKOMEREČKE CESTE                                                                                                                         | 1.519.434,93              | 24.5.19.         | NEVING                       |                                        |                     | 149.991,42              | 149.991,42                                                                | 100,00% |
|                        |                                                                                                       | O   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM I REKONSTRUKCIJOM<br>JAVNOG KANAL U DIJELU ULICE TRNAVA IV I ODVOJKU<br>VUKOMEREČKE CESTE                                                                                                 | 45.000,00                 | 18.3.2019.       | IGR                          |                                        |                     | 4.527,00                | 4.527,00                                                                  | 100,00% |
|                        |                                                                                                       | O   | SANACIJA<br>ASFALTA                  | SANACIJA ASFALTA - TRNAVA IV                                                                                                                                                                                            |                           |                  | ZOR -<br>ZAGREBAČKE<br>CESTE |                                        |                     | 248.099,98              | 248.099,98                                                                | 100,00% |
|                        |                                                                                                       | O   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA JAVNOG<br>KANALA U DIJELU ULICE TRNAVA IV I ODVOJKU VUKOMEREČKE<br>CESTE                                                                                                  | 38.900,00                 | 6.6.16.          | PROMPT                       |                                        |                     | 500,00                  | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 7                      | IZGRADNJA KOLEKTORA<br>ČULINEČKA - DIONICA OD TRNAVE<br>DO SLAVONSKE AVENIJE                          | O   | GRADNJE                              | IZGRADNJA KOLEKTORA ČULINEČKA - DIONICA OD TRNAVE DO<br>SLAVONSKE AVENIJE                                                                                                                                               | 22.986.078,73             | 19.4.19.         | GEORAD                       |                                        |                     | 5.045.051,01            | 5.045.051,01                                                              | 100,00% |
|                        |                                                                                                       | O   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM KOLEKTORA ČULINEČKA -<br>DIONICA OD TRNAVE DO SLAVONSKE AVENIJE                                                                                                                           | 14.355,00                 | 2.4.2019.        | PROMETNICE<br>ZAGREB         |                                        |                     | 4.060,00                | 4.060,00                                                                  | 100,00% |
|                        |                                                                                                       | O   | VOĐENJE<br>PROJEKTA                  | VOĐENJE PROJEKTA NAD IZGRADNJOM KOLEKTORA ČULINEČKA<br>- DIONICA OD TRNAVE DO SLAVONSKE AVENIJE                                                                                                                         | 42.000,00                 | 26.3.19.         | SEDRA<br>CONSULTING          |                                        |                     | 14.989,80               | 14.989,80                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                                                       | O   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IZVEDBENOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU KOLEKTORA<br>ČULINEČKA - DIONICA OD TRNAVE DO SLAVONSKE AVENIJE I<br>IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA<br>IZMJESTANJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA NA TRASI<br>KOLEKTORA | 199.000,00                | 2.11.2018.       | PRONING DHI                  | 99.500,00                              | 0,00                | 0,00                    | #DIV/0!                                                                   |         |
|                        |                                                                                                       | O   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU II<br>FAZE KOLEKTORA SJEVERNA ČULINEČKA, DIONICA OD<br>SLAVONSKE AVENIJE DO CUPOVZ-A, OD STACIONAŽE 1+131.58<br>DO STACIONAŽE 1+163.6                                 | 52.490,00                 | 27.6.2017.       | MAŠINOPROJEKT                |                                        |                     | 490,00                  | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 8                      | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U<br>ULICI TRNAVA II (K.BR. 7 - 15)                                           | O   | GRADNJE                              | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U ULICI TRNAVA II (K.BR. 7 - 15)                                                                                                                                                                | 141.573,70                | 6.5.2019.        | M.SOLDO                      |                                        |                     | 14.660,00               | 14.660,00                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                                                       | O   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM JAVNOG KANALA U ULICI<br>TRNAVA II (K.BR. 7 - 15)                                                                                                                                         | 2.450,00                  | 30.4.2019.       | SEDRA<br>CONSULTING          |                                        |                     | 245,00                  | 245,00                                                                    | 100,00% |
| 64                     | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U<br>DIJELU ULICE VRINICE S CRPNOM<br>STANICOM                                | O   | GRADNJE                              | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U DIJELU ULICE VRINICE S<br>CRPNOM STANICOM                                                                                                                                                     | 1.273.318,30              | 9.6.2020.        | KOLEKTOR-<br>ZAGREB          |                                        |                     | 1.273.318,30            | 1.273.234,91                                                              | 99,99%  |
|                        |                                                                                                       | O   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM JAVNOG KANALA U DIJELU<br>ULICE VRINICE S CRPNOM STANICOM                                                                                                                                 | 11.300,00                 | 4.4.19.          | KOPIMA                       |                                        |                     | 11.300,00               | 11.300,00                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                                                       | O   | PROJEKTIRANJE                        | IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT ODVOĐNJE U DIJELU<br>ULICE VRINICE S CRPNOM STANICOM                                                                                                                                 | 62.000,00                 | 28.2.17.         | HIDRO UNA                    |                                        |                     | 1.000,00                | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 65                     | IZGRADNJA KANALIZACIJSKE<br>MREŽE U ŠTITARSKOJ ULICI                                                  | O   | GRADNJE                              | IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE U ŠTITARSKOJ ULICI                                                                                                                                                                       | 497.231,55                | 16.8.2019.       | BOLČEVIĆ<br>GRADNJA          |                                        |                     | 105.347,00              | 97.887,32                                                                 | 92,92%  |
|                        |                                                                                                       | O   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM KANALIZACIJSKE U<br>ŠTITARSKOJ ULICI                                                                                                                                                      | 9.500,00                  | 31.7.2019.       | HIDROPROJEKT                 |                                        |                     | 9.500,00                | 9.500,00                                                                  | 100,00% |
| 118                    | IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA<br>JAVNIH KANALA U JUŽNOJ ULICI S<br>ODVOJCIMA                             | O   | GRADNJE                              | IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNIH KANALA U JUŽNOJ ULICI<br>S ODVOJCIMA                                                                                                                                                  | 11.839.515,20             | 18.4.2019.       | PALIR                        |                                        |                     | 1.281.618,78            | 1.266.649,00                                                              | 98,83%  |
|                        |                                                                                                       | O   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM I REKONSTRUKCIJOM<br>JAVNIH KANALA U JUŽNOJ ULICI S ODVOJCIMA                                                                                                                             | 73.000,00                 | 24.7.19.         | PROMETNICE<br>ZAGREB         |                                        |                     | 25.000,00               | 5.110,00                                                                  | 20,44%  |
|                        |                                                                                                       | O   | VOĐENJE<br>PROJEKTA                  | VOĐENJE PROJEKTA NAD IZGRADNJOM I REKONSTRUKCIJOM<br>JAVNIH KANALA U JUŽNOJ ULICI S ODVOJCIMA                                                                                                                           | 57.600,00                 | 1.4.19.          | SEDRA<br>CONSULTING          |                                        |                     | 15.000,00               | 6.163,20                                                                  | 41,09%  |
|                        |                                                                                                       | O   | IMOVINSKO<br>PRAVNI                  | IMOVINSKO-PRAVNI - JUŽNA                                                                                                                                                                                                |                           |                  |                              |                                        |                     | 80,00                   | 80,00                                                                     | 100,00% |
|                        |                                                                                                       | O   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA<br>REKONSTRUKCIJE JAVNIH KANALA U JUŽNOJ ULICI S<br>ODVOJCIMA                                                                                                             | 108.490,00                | 17.11.2015.      | MAŠINOPROJEKT                |                                        |                     | 20.898,00               | 15.898,00                                                                 | 76,07%  |
|                        |                                                                                                       | O   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA A JAVNIH KANALA U<br>JUŽNOJ ULICI S ODVOJCIMA                                                                                                                                      | 15.000,00                 | 29.5.2020.       | MAŠINOPROJEKT                |                                        |                     | 15.000,00               | 15.000,00                                                                 | 100,00% |
|                        | REKONSTRUKCIJA JAVNOG                                                                                 | O   | GRADNJE                              | REKONSTRUKCIJA JAVNOG KANALA U ULICI RAKITNICA                                                                                                                                                                          | 800.621,90                | 1.9.2021.        | KOLEKTOR<br>ZAGREB           |                                        |                     | 647.657,10              | 625.780,85                                                                | 96,62%  |



| R.BR. INV. (KREDIT) | OPIS                                                                                                              | V/O | PROJEKTIRANJE/ GRAĐENJE/ NADZOR | OPIS                                                                                                                                                            | VRIJEDNOST INVESTICIJE | DATUM UGOVORA | IZVOĐAČ/ IZVRŠITELJ        | PRIJEDLOG 15. TRANŠA (bez PDV-a) | REFUNDACIJA 2019 | KREDIT I REFUNDACIJA | KREDIT | ODOBRENO FIN. NADZOR NA DAN 21.3.2022. (UKLJUČIVO 15. TRANŠA) | UDIO    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|--------|---------------------------------------------------------------|---------|
| 167                 | REKONSTRUKCIJA JAVNOG KANALA U ULICI RAKITNICA                                                                    | O   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM JAVNOG KANALA U ULICI RAKITNICA                                                                                              | 18.000,00              | 31.3.2021.    | KOPIMA                     | 2.200,00                         |                  | 18.000,00            |        | 2.200,00                                                      | 12,22%  |
|                     |                                                                                                                   | O   | PROJEKTIRANJE                   | IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT REKONSTRUKCIJE JAVNOG KANALA U ULICI RAKITNICA                                                                               | 28.000,00              | 20.10.16.     | HIDROKONZALT PROJEKTIRANJE |                                  |                  | 1.000,00             |        | 0,00                                                          | 0,00%   |
| 208                 | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA U ULICAMA JABLANA, JELA, BRŠLJANA I ČEMPRESA                               | V   | GRAĐENJE                        | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA U ULICAMA JABLANA, JELA, BRŠLJANA I ČEMPRESA                                                                             | 1.500.000,00           |               |                            |                                  |                  | 500.000,00           |        | 0,00                                                          | 0,00%   |
|                     |                                                                                                                   | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA U ULICAMA JABLANA, JELA, BRŠLJANA I ČEMPRESA                                                         | 45.000,00              |               |                            |                                  |                  | 10.000,00            |        | 0,00                                                          | 0,00%   |
|                     |                                                                                                                   | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA U ULICAMA JABLANA, JELA, BRŠLJANA I ČEMPRESA                               | 46.200,00              | 15.7.19.      | D.I.A.T.                   | 9.240,00                         |                  | 31.550,00            |        | 20.790,00                                                     | 65,90%  |
| 277                 | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ČULINEČKOJ CESTI DO k.br. 3, 5 i 7                                            | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ČULINEČKOJ CESTI DO k.br. 3, 5 i 7                                            | 48.600,00              | 19.3.2020.    | IPZ-NISKOGRADNJA           |                                  |                  | 46.170,00            |        | 46.170,00                                                     | 100,00% |
| 278                 | IZGRADNJA (PRODUŽENJA) VODOOPSKRBNNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI DONJA DUBRAVA                             | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNIH, GLAVNIH I IZVEDBENIH PROJEKATA IZGRADNJE (PRODUŽENJA) VODOOPSKRBNNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI DONJA DUBRAVA                            | 94.800,00              | 16.6.2020.    | D.I.A.T.                   |                                  |                  | 54.080,00            |        | 14.220,00                                                     | 26,29%  |
| 279                 | REKONSTRUKCIJA DIJELA KANALIZACIJSKE MREŽE U DONJOJ DUBRAVI (ISTOČNO OD ULICE TRNAVA I)                           | O   | GRAĐENJE                        | REKONSTRUKCIJA DIJELA KANALIZACIJSKE MREŽE U DONJOJ DUBRAVI (ISTOČNO OD ULICE TRNAVA I)                                                                         | 12.500.000,00          |               |                            |                                  |                  | 0,00                 |        | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                                   | O   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM DIJELA KANALIZACIJSKE MREŽE U DONJOJ DUBRAVI (ISTOČNO OD ULICE TRNAVA I)                                                     | 250.000,00             |               |                            |                                  |                  | 0,00                 |        | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                                   | O   | VOĐENJE PROJEKTA                | VOĐENJE PROJEKTA NAD REKONSTRUKCIJOM DIJELA KANALIZACIJSKE MREŽE U DONJOJ DUBRAVI (ISTOČNO OD ULICE TRNAVA I)                                                   | 150.000,00             |               |                            |                                  |                  | 0,00                 |        | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                                   | O   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE DIJELA KANALIZACIJSKE MREŽE U DONJOJ DUBRAVI (ISTOČNO OD ULICE TRNAVA I)                           | 48.000,00              | 18.3.2019.    | HIDROKON                   |                                  |                  | 48.000,00            |        | 19.200,00                                                     | 40,00%  |
| 280                 | IZGRADNJA (PRODUŽENJA) JAVNIH KANALA ODVOĐNJE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI DONJA DUBRAVA                          | O   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA (PRODUŽENJA) JAVNIH KANALA ODVOĐNJE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI DONJA DUBRAVA                                                                        | 6.000.000,00           |               |                            |                                  |                  | 0,00                 |        | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                                   | O   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNIH, GLAVNIH I IZVEDBENIH PROJEKATA IZGRADNJE (PRODUŽENJA) JAVNIH KANALA ODVOĐNJE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI DONJA DUBRAVA                         | 108.800,00             | 31.2.2020.    | D.I.A.T.                   |                                  |                  | 61.760,00            |        | 43.520,00                                                     | 70,47%  |
| 447                 | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ILOVIČKOJ ULICI                                                          | V   | GRAĐENJE                        | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ILOVIČKOJ ULICI                                                                                                        | 555.800,00             |               |                            |                                  |                  | 0,00                 |        | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                                   | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ILOVIČKOJ ULICI (NOS-125/15)                                          | 34.800,00              | 30.8.16.      | HIDRO-A                    |                                  |                  | 0,00                 |        | 0,00                                                          | #DIV/0! |
| 4                   | DONJI GRAD                                                                                                        |     |                                 |                                                                                                                                                                 | 930.928,50             |               |                            |                                  | 0,00             | 768.278,50           |        | 622.919,89                                                    | 81,08%  |
| 66                  | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI FRA. FILIPA GRABOVCA U ZAGREBU                                     | V   | GRAĐENJE                        | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI FRA. FILIPA GRABOVCA U ZAGREBU                                                                                   | 672.778,50             | 17.4.19.      | TEMPORIUM GRADNJA          | 50.634,64                        |                  | 613.778,50           |        | 484.232,39                                                    | 78,89%  |
|                     |                                                                                                                   | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI FRA. FILIPA GRABOVCA U ZAGREBU                                                               | 10.000,00              | 18.3.19.      | PROMETNICE ZAGREB          | 2.000,00                         |                  | 10.000,00            |        | 10.000,00                                                     | 100,00% |
|                     |                                                                                                                   | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI FRA FILIPA GRABOVCA (NOS-125/15)                                   | 35.000,00              | 4.10.16.      | HIDROEKO, KAPROJEKT        |                                  |                  | 100,00               |        | 0,00                                                          | 0,00%   |
| 281                 | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U KAČIČEVOJ ULICI IZMEĐU ILICE I ZELENOG VALA                              | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U KAČIČEVOJ ULICI IZMEĐU ILICE I ZELENOG VALA                              | 116.000,00             | 13.1.2020.    | HIDRO-A                    |                                  |                  | 104.400,00           |        | 104.400,00                                                    | 100,00% |
| 282                 | REKONSTRUKCIJA MAGISTRALNOG CJEVOVODA DN 600 mm U KAČIČEVOJ ULICI OD ULICE IZIDORA KRŠNJAVOGA DO BRITANTSKOG TRGA | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE MAGISTRALNOG CJEVOVODA DN 600 mm U KAČIČEVOJ ULICI OD ULICE IZIDORA KRŠNJAVOGA DO BRITANTSKOG TRGA | 97.150,00              | 31.3.2020.    | D.I.A.T.                   |                                  |                  | 40.000,00            |        | 24.287,50                                                     | 60,72%  |
| 5                   | GORNJA DUBRAVA                                                                                                    |     |                                 |                                                                                                                                                                 | 188.453.965,94         |               |                            |                                  | 449.056,64       | 57.495.154,80        |        | 46.344.986,58                                                 | 80,61%  |
| 9                   | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U KORENOVOJ ULICI                                                          | V   | GRAĐENJE                        | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U KORENOVOJ ULICI                                                                                                        | 442.080,01             | 15.10.2019.   | AMB GRADNJA                |                                  |                  | 442.080,01           |        | 442.080,01                                                    | 100,00% |
|                     |                                                                                                                   | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U KORENOVOJ ULICI                                                                                    | 14.700,00              | 27.9.19.      | PGT ŠKUNCA                 |                                  |                  | 14.700,00            |        | 14.700,00                                                     | 100,00% |
|                     |                                                                                                                   | V   | SANACIJA ASFALTA                | SANACIJA ASFALTA - KORENOVA                                                                                                                                     |                        |               | ZGH - ZAGREBAČKE           |                                  |                  | 49.944,72            |        | 0,00                                                          | 0,00%   |

|                        |                                                                                |     |                                       |                                                                                                                              |                           |                  |                        | PRIJEDLOG 15.<br>TRANŠA<br>(bez PDV-a) |                     | KREDIT                  | ODOBRENO FIN.<br>NADZOR NA DAN<br>21.3.2022.<br>(UKLJUČIVO 15.<br>TRANŠA) | UDIO    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| R.BR. INV.<br>(KREDIT) | OPIS                                                                           | V/O | PROJEKTIRANJE/<br>GRADENJE/<br>NADZOR | OPIS                                                                                                                         | VRIJEDNOST<br>INVESTICIJE | DATUM<br>UGOVORA | IZVOĐAČ/<br>IZVRŠITELJ |                                        | REFUNDACIJA<br>2019 | KREDIT I<br>REFUNDACIJA |                                                                           |         |
|                        |                                                                                | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI KORENOVA            | 64.600,00                 | 10.4.2018.       | KOPIMA                 |                                        |                     | 8.800,00                | 8.800,00                                                                  | 100,00% |
| 10                     | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ŽUTOM BREGU                           | V   | GRADENJE                              | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ŽUTOM BREGU                                                                         | 1.385.829,81              | 23.12.2019.      | TEMPORIUM GRADNJA      |                                        |                     | 1.385.829,81            | 1.385.829,81                                                              | 100,00% |
|                        |                                                                                | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ŽUTOM BREGU                                                     | 31.400,00                 | 10.6.2019.       | SEDRA CONSULTING       |                                        |                     | 30.219,36               | 21.421,08                                                                 | 70,89%  |
|                        |                                                                                | V   | PROJEKTIRANJE                         | IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ŽUTOM BREGU                                      | 34.200,00                 | 19.6.18.         | HIDRO PLUS             |                                        |                     | 6.840,00                | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 11                     | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U NOVAČKOJ ULICI DO K.Č. 2034/1 K.O. DUBRAVA | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U NOVAČKOJ ULICI DO K.Č. 2034/1 K.O. DUBRAVA                                               | 274.617,29                | 5.12.19.         | HIDRO GRAD             |                                        |                     | 274.617,29              | 274.617,29                                                                | 100,00% |
|                        |                                                                                | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U NOVAČKOJ ULICI DO K.Č. 2034/1 K.O. DUBRAVA                           | 19.500,00                 | 31.10.2019.      | PB NAGLIČ              |                                        | 16.500,00           | 3.000,00                | 3.000,00                                                                  | 100,00% |
|                        |                                                                                | V   | SANACIJA ASFALTA                      | SANACIJA ASFALTA - NOVAČKA                                                                                                   |                           |                  | ZGH - ZAGREBAČKE CESTE |                                        |                     | 93.120,00               | 93.120,00                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                                | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U NOVAČKOJ ULICI DO K.Č. 2034/1 K.O. DUBRAVA | 68.000,00                 | 18.6.2018.       | SEDRA CONSULTING       |                                        |                     | 6.000,00                | 6.000,00                                                                  | 100,00% |
| 12                     | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI GORIČANCI                            | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI GORIČANCI                                                                          | 151.054,16                | 7.8.2019.        | TEMPORIUM GRADNJA      |                                        |                     | 27.169,76               | 27.169,76                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                                | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI GORIČANCI                                                      | 3.750,00                  | 19.7.2019.       | GRANDA PROJEKT         |                                        |                     | 3.750,00                | 3.750,00                                                                  | 100,00% |
|                        |                                                                                | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI GORIČANCI (GORNJA DUBRAVA)           | 48.000,00                 | 18.11.16.        | PB NAGLIČ              |                                        |                     | 3.000,00                | 3.000,00                                                                  | 100,00% |
| 13                     | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U ULICI KAMEŠČICA KOD K.BR. 18                         | O   | GRADENJE                              | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U ULICI KAMEŠČICA KOD K.BR. 18                                                                       | 460.042,87                | 15.3.2019.       | TIGRA                  |                                        |                     | 34.898,53               | 34.898,53                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                                | O   | SANACIJA ASFALTA                      | SANACIJA ASFALTA - KAMEŠČICA                                                                                                 |                           |                  | ZGH - ZAGREBAČKE CESTE |                                        |                     | 57.364,60               | 57.364,60                                                                 | 100,00% |
| 14                     | REKONSTRUKCIJA JAVNIH KANALA U ŽUTOM BREGU                                     | O   | GRADENJE                              | REKONSTRUKCIJA JAVNIH KANALA U ŽUTOM BREGU                                                                                   | 2.919.552,04              | 28.8.2019.       | AKTIV GLOBAL d.o.o.    |                                        | 411.387,91          | 466.658,28              | 466.658,28                                                                | 100,00% |
|                        |                                                                                | O   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM JAVNIH KANALA U ŽUTOM BREGU                                                               | 59.250,00                 | 17.4.2019.       | SEDRA CONSULTING       |                                        | 9.978,93            | 16.068,60               | 16.068,60                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                                | O   | PROJEKTIRANJE                         | IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT REKONSTRUKCIJE JAVNIH KANALA U ŽUTOM BREGU                                                | 48.400,00                 | 19.6.2018.       | HIDRO PLUS             |                                        |                     | 8.228,00                | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 67                     | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U NASELJU DUBEC                         | V   | GRADENJE                              | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U NASELJU DUBEC                                                                       | 17.832.333,96             | 23.5.2019.       | GRADEX&CO              |                                        |                     | 9.436.804,71            | 9.436.804,71                                                              | 100,00% |
|                        |                                                                                | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U NASELJU DUBEC                                                   | 82.000,00                 | 12.7.19.         | PROMETNICE ZAGREB      |                                        | 8.200,00            | 73.800,00               | 50.840,00                                                                 | 68,89%  |
|                        |                                                                                | V   | VOĐENJE PROJEKTA                      | VOĐENJE PROJEKTA NAD REKONSTRUKCIJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U NASELJU DUBEC                                                 | 75.000,00                 | 16.4.2019.       | SEDRA CONSULTING       |                                        |                     | 69.379,80               | 52.379,80                                                                 | 75,50%  |
|                        |                                                                                | V   | SANACIJA ASFALTA                      | SANACIJA ASFALTA - DUBEC                                                                                                     |                           |                  | ZGH - ZAGREBAČKE CESTE |                                        |                     | 1.220.950,12            | 1.220.950,12                                                              | 100,00% |
|                        |                                                                                | V   | IMOVINSKO PRAVNI                      | IMOVINSKO PRAVNI - DUBEC                                                                                                     |                           |                  |                        |                                        |                     | 650,00                  | 650,00                                                                    | 100,00% |
|                        |                                                                                | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKON. VOD. CJEVOVODA NASELJE DUBEC SESVETE 12-14-N-OS-142/13                  | 544.464,00                | 11.6.2014.       | PRONGRAD BIRO          |                                        |                     | 136.116,60              | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        |                                                                                | V   | GRADENJE                              | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ČUČERSKOJ CESTI OD ULICE OPOROVEČKI OMAJEK DO JALŠEVEČKE CESTE                      | 2.494.382,00              | 25.8.2020.       | GRADEX&CO              | 131.792,96                             |                     | 2.301.099,47            | 2.049.934,86                                                              | 89,09%  |
|                        |                                                                                | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ČUČERSKOJ CESTI OD ULICE OPOROVEČKI OMAJEK DO JALŠEVEČKE CESTE  | 49.900,00                 | 3.8.2020.        | PROMETNICE ZAGREB      |                                        |                     | 49.900,00               | 40.419,00                                                                 | 81,00%  |



|                     |                                                                                                                                     |     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |               |                                                                                                       | PRIJEDLOG 15. TRANŠA (bez PDV-a) |                  | KREDIT               | ODOBRENO FIN. NADZOR NA DAN 21.3.2022. (UKLJUČIVO 15. TRANŠA) | UDIO    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| R.BR. INV. (KREDIT) | OPIS                                                                                                                                | V/O | PROJEKTIRANJE/ GRAĐENJE/ NADZOR | OPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VRIJEDNOST INVESTICIJE | DATUM UGOVORA | IZVOĐAČ/ IZVRŠITELJ                                                                                   |                                  | REFUNDACIJA 2019 | KREDIT I REFUNDACIJA |                                                               |         |
| 68                  | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ČUČERSKOJ CESTI OD ULICE OPOROVEČKI OMAJEK DO JALŠEVEČKE CESTE                             | V   | PROJEKTIRANJE                   | GEOTEHNIČKA PROSPEKCIJA - REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ČUČERSKOJ ULICI OD ULICE OPOROVEČKI OMAJEK DO JALŠEVEČKE CESTE - NOS                                                                                                                                                                  | 15.000,00              | 3.11.2020.    | zajednica ponuditelja GEOTEHNIČKI STUDIO, GEOKON-ZAGREB, INSTITUT IGH I CENTAR GRAĐEVINSKOG FAKULTETA |                                  |                  | 15.000,00            | 15.000,00                                                     | 100,00% |
|                     |                                                                                                                                     | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ČUČERSKOJ CESTI OD ULICE OPOROVEČKI OMAJEK DO JALŠEVEČKE CESTE                                                                                                                                                    | 76.000,00              | 10.12.2019.   | D&G HIDROPROJEKT 91                                                                                   |                                  |                  | 76.000,00            | 41.800,00                                                     | 55,00%  |
| 69                  | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U RISNJAČKOJ ULICI                                                                                          | O   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U RISNJAČKOJ ULICI                                                                                                                                                                                                                                                               | 573.743,00             | 17.12.19.     | KOLEKTOR-ZAGREB                                                                                       |                                  |                  | 573.743,00           | 563.970,03                                                    | 98,30%  |
|                     |                                                                                                                                     | O   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM JAVNOG KANALA U RISNJAČKOJ ULICI                                                                                                                                                                                                                                           | 16.700,00              | 21.6.19.      | GRANDA PROJEKT                                                                                        |                                  |                  | 16.700,00            | 16.700,00                                                     | 100,00% |
|                     |                                                                                                                                     | O   | SANACIJA ASFALTA                | SANACIJA ASFALTA - RISNJAČKA                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |               | ZGH - ZAGREBAČKE CESTE                                                                                |                                  |                  | 98.801,32            | 0,00                                                          | 0,00%   |
| 119                 | IZGRADNJA PS JALŠEVEC, VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA U NASELJIMA OPOROVEČKI BREG, JALŠEVEC I SVETA BARBARA TE VODOSPREMNIKA SVETA BARBARA | V   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA PS JALŠEVEC, VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA U NASELJIMA OPOROVEČKI BREG, JALŠEVEC I SVETA BARBARA TE VODOSPREMNIKA SVETA BARBARA                                                                                                                                                                      | 13.195.772,90          | 30.6.2020.    | TEMPORIUM GRADNJA                                                                                     | 809.039,57                       |                  | 4.780.595,55         | 4.077.414,62                                                  | 85,29%  |
|                     |                                                                                                                                     | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM PS JALŠEVEC, VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA U NASELJIMA OPOROVEČKI BREG, JALŠEVEC I SVETA BARBARA TE VODOSPREMNIKA SVETA BARBARA                                                                                                                                                  | 165.000,00             | 13.5.2020.    | EKO-PLAN                                                                                              |                                  |                  | 82.639,43            | 52.142,91                                                     | 63,10%  |
|                     |                                                                                                                                     | V   | VOĐENJE PROJEKTA                | VOĐENJE PROJEKTA NAD IZGRADNJOM PS JALŠEVEC, VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA U NASELJIMA OPOROVEČKI BREG, JALŠEVEC I SVETA BARBARA TE VODOSPREMNIKA SVETA BARBARA                                                                                                                                                | 92.500,00              | 17.12.2019.   | SEDRA CONSULTING                                                                                      |                                  |                  | 50.050,50            | 30.451,00                                                     | 60,84%  |
|                     |                                                                                                                                     | V   | GEOMEHANIKA                     | GEOTEHNIČKI ISTRAŽNI RADOVI ZA IZGRADNJU VODOOPSKRBNIH MREŽE U NASELJIMA OPOROVEČKI BREG, JALŠEVEC I SVETA BARBARA                                                                                                                                                                                       | 114.810,00             | 8.4.2020.     | GEOTEHNIČKI STUDIO                                                                                    |                                  |                  | 114.810,00           | 114.810,00                                                    | 100,00% |
|                     |                                                                                                                                     | V   | IMOVINSKO PRAVNI                | PS JALŠEVEC - IMOVINSKO PRAVNI                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |               |                                                                                                       |                                  |                  | 2.500,00             | 2.500,00                                                      | 100,00% |
|                     |                                                                                                                                     | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE PRECRPNE STANICE JALŠEVEC, IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE VODOSPREMNIKA SVETA BARBARA, IZGRADNJA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA U NASELJIMA OPOROVEČKI BREG - JALŠEVEC - SVETA BARBARA | 327.000,00             | 12.2013.      | D&G HIDROPROJEKT 91                                                                                   |                                  |                  | 131.985,00           | 131.985,00                                                    | 100,00% |
| 120                 | IZGRADNJA ODVODNJE GRUPE ULICA U DUBRAVI (LELIJSKA, LJUBUŠKA, VRANPLANINSKA S ODVOJCIMA, SUNEKOV ODVOJAK I ODVOJCI CELOVEČKE)       | O   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA ODVODNJE GRUPE ULICA U DUBRAVI (LELIJSKA, LJUBUŠKA, VRANPLANINSKA S ODVOJCIMA, SUNEKOV ODVOJAK I ODVOJCI CELOVEČKE)                                                                                                                                                                            | 11.203.511,54          | 13.6.2019.    | IZGRADNJA FUTURA                                                                                      |                                  |                  | 9.400.285,21         | 9.400.285,21                                                  | 100,00% |
|                     |                                                                                                                                     | O   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM ODVODNJE GRUPE ULICA U DUBRAVI (LELIJSKA, LJUBUŠKA, VRANPLANINSKA S ODVOJCIMA, SUNEKOV ODVOJAK I ODVOJCI CELOVEČKE)                                                                                                                                                        | 128.700,00             | 3.7.19.       | SEDRA CONSULTING                                                                                      |                                  | 2.989,80         | 125.530,20           | 125.530,20                                                    | 100,00% |
|                     |                                                                                                                                     | O   | VOĐENJE PROJEKTA                | VOĐENJE PROJEKTA NAD IZGRADNJOM ODVODNJE GRUPE ULICA U DUBRAVI (LELIJSKA, LJUBUŠKA, VRANPLANINSKA S ODVOJCIMA, SUNEKOV ODVOJAK I ODVOJCI CELOVEČKE)                                                                                                                                                      | 128.960,00             | 17.4.2019.    | CAPITAL ING                                                                                           |                                  |                  | 128.960,00           | 99.200,00                                                     | 76,92%  |
|                     |                                                                                                                                     | O   | GRAĐENJE                        | RADOVI NA IZMJESTANJU INFRASTRUKTURE HEP-a U BELJAČKOJ ULICI U DUBRAVI                                                                                                                                                                                                                                   | 9.029,13               | 28.12.2020.   | HEP                                                                                                   |                                  |                  | 9.029,13             | 0,00                                                          | 0,00%   |
|                     |                                                                                                                                     | O   | GRAĐENJE                        | IZVOĐENJE RADOVA NA IZMJESTANJU NT PLINOVODA U DIJELU U ULICA LELIJSKA, LJUBUŠKA I III LJUTOMERSKI ODVOJAK (zbog izgradnje kanalizacijske mreže)                                                                                                                                                         | 105.115,12             | 17.6.2020.    | GRADSKA PLINARA                                                                                       |                                  |                  | 105.115,12           | 103.810,50                                                    | 98,76%  |
|                     |                                                                                                                                     | O   | GRAĐENJE                        | IZVOĐENJE RADOVA NA IZMJESTANJU NT PLINOVODA V CELOVEČKI ODVOJAK, CELOVEČKI ODVOJAK IZA K.BR.48, II LJUTOMERSKI ODVOJAK                                                                                                                                                                                  | 119.666,50             | 1.10.2020.    | GRADSKA PLINARA                                                                                       |                                  |                  | 119.666,50           | 116.887,31                                                    | 97,68%  |
|                     |                                                                                                                                     | O   | GRAĐENJE                        | IZMJESTANJE PLINA I DRUGIH INSTALACIJA ZA POTREBE IZGRADNJE VODNIH KOMUNALNIH GRADEVINA – IZVOĐENJE RADOVA NA IZMJESTANJU BTP V. CELOVEČKI ODVOJAK, CELOVEČKI ODVOJAK IZA K.BR. 54, II. LJUTOMERSKI ODVOJAK                                                                                              | 119.213,96             |               | GRADSKA PLINARA                                                                                       |                                  |                  | 119.213,96           | 0,00                                                          | 0,00%   |

|                        |                                                                                                   |     |                                       |                                                                                                                                                                           |                           |                  |                                    | PRIJEDLOG 15.<br>TRANŠA<br>(bez PDV-a) |                     | KREDIT                  | ODOBRENO FIN.<br>NADZOR NA DAN<br>21.3.2022.<br>(UKLJUČIVO 15.<br>TRANŠA) | UDIO    |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| R.BR. INV.<br>(KREDIT) | OPIS                                                                                              | V/O | PROJEKTIRANJE/<br>GRADENJE/<br>NADZOR | OPIS                                                                                                                                                                      | VRIJEDNOST<br>INVESTICIJE | DATUM<br>UGOVORA | IZVOĐAČ/<br>IZVRŠITELJ             |                                        | REFUNDACIJA<br>2019 | KREDIT I<br>REFUNDACIJA |                                                                           |         |
|                        |                                                                                                   | O   | SANACIJA<br>ASFALTA                   | SANACIJA ASFALTA - GRUPA ULICA U DUBRAVI                                                                                                                                  |                           |                  | ZGH -<br>ZAGREBAČKE<br>CESTE       | 119.282,05                             |                     | 265.202,74              | 264.342,79                                                                | 99,68%  |
|                        |                                                                                                   | O   | PROJEKTIRANJE                         | IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT ODVODNJE GRUPE ULICA U DUBRAVI (LELIJSKA, LJUBUŠKA, VRANPLANINSKA S ODVOJCIMA, SUNEKOV ODVOJAK, ODVOJCI CELOVEČKE)                     | 98.890,00                 | 17.11.2015.      | MAŠINOPROJEKT                      |                                        |                     | 4.500,00                | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        |                                                                                                   | O   | GRADENJE                              | REKONSTRUKCIJA SABIRNOG KANALA MIROŠEVEČKA CESTA DIO UZ OŠ GRANEŠINA                                                                                                      | 1.186.079,00              | 3.8.2018.        | NERING                             |                                        |                     | 119.743,58              | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        |                                                                                                   | O   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM SABIRNOG KANALA MIROŠEVEČKA CESTA DIJELA UZ OŠ GRANEŠINA                                                                               | 12.650,00                 | 9.8.2018.        | SEDRA<br>CONSULTING                |                                        |                     | 1.265,00                | 1.265,00                                                                  | 100,00% |
|                        |                                                                                                   | O   | GRADENJE                              | REKONSTRUKCIJA SABIRNOG KANALA MIROŠEVEČKA CESTA S RETENCIJSKO PRLJEVNIM OBJEKTOM                                                                                         | 6.976.176,00              | 3.1.2020.        | TIGRA                              |                                        |                     | 5.990.902,63            | 5.990.902,63                                                              | 100,00% |
|                        |                                                                                                   | O   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM SABIRNOG KANALA MIROŠEVEČKA CESTA S RETENCIJSKO PRLJEVNIM OBJEKTOM                                                                     | 47.700,00                 | 4.3.2020.        | BOMAT-PROJEKT                      |                                        |                     | 47.700,00               | 45.315,00                                                                 | 95,00%  |
|                        |                                                                                                   | O   | VOĐENJE<br>PROJEKTA                   | VOĐENJE PROJEKTA NAD REKONSTRUKCIJOM SABIRNOG KANALA MIROŠEVEČKA CESTA S RETENCIJSKO PRLJEVNIM OBJEKTOM                                                                   | 32.250,00                 | 18.10.2019.      | PROJECT 4 YOU                      |                                        |                     | 32.250,00               | 30.818,45                                                                 | 95,56%  |
|                        |                                                                                                   | O   | PROJEKTIRANJE                         | IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE SABIRNOG KANALA MIROŠEVEČKA CESTA                                                                                        | 87.000,00                 | 22.3.2018.       | HIDROPROJEKT                       |                                        |                     | 87.000,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 144                    | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U BANOVČKOJ ULICI                                          | V   | GRADENJE                              | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U BANOVČKOJ ULICI                                                                                                                  | 649.880,08                | 16.5.19.         | BUBANJ-<br>NISKOGRAĐNJA            |                                        |                     | 600.000,00              | 552.146,47                                                                | 92,02%  |
|                        |                                                                                                   | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U BANOVČKOJ ULICI                                                                                              | 14.000,00                 | 18.3.19.         | IGR                                |                                        |                     | 13.000,00               | 11.894,40                                                                 | 91,50%  |
|                        |                                                                                                   | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U BANOVČKOJ ULICI (NOS-125/15)                                                    | 43.400,00                 | 20.10.16.        | HIDRO-A                            |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                   | V   | GRADENJE                              | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI KAMEŠČICA                                                                                                                  | 576.071,78                | 28.9.2020.       | AMB GRADNJA                        |                                        |                     | 576.071,78              | 559.287,25                                                                | 97,09%  |
|                        |                                                                                                   | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI KAMEŠČICA                                                                                              | 28.800,00                 | 6.12.2019.       | PMC                                |                                        |                     | 28.800,00               | 28.800,00                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                                                   | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI KAMEŠČICA                                                                 | 27.300,00                 | 19.7.2017.       | HIDRO UNA                          |                                        |                     | 800,00                  | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        |                                                                                                   | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI MEDVEDSKI BREG                                                                                                                  | 848.587,45                | 5.12.2019.       |                                    |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                   | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI MEDVEDSKI BREG                                                                                              | 24.000,00                 | 30.12.19.        | PROMETNICE<br>ZAGREB               |                                        |                     |                         | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                   | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNIH AZBESTNO-CEMENTNIH CJEVOVODA DN 80 mm NA MEDVEDSKOM BREGU                                      | 32.750,00                 | 4.6.19.          | HIDRO UNA                          |                                        |                     | 32.750,00               | 13.100,00                                                                 | 40,00%  |
| 101                    | IZGRADNJA (PRODUŽENJE) VODOOPSKRBNNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKO ČETVRTI GORNJA DUBRAVA - ČJELINA 6 | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA (PRODUŽENJE) VODOOPSKRBNNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKO ČETVRTI GORNJA DUBRAVA - ČJELINA 6                                                                         | 1.727.118,31              | 22.7.2020.       | TEMPORIUM<br>GRADNJA               | 84.502,10                              |                     | 1.727.118,31            | 1.124.325,77                                                              | 65,10%  |
|                        |                                                                                                   | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM (PRODUŽENJEM) VODOOPSKRBNNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKO ČETVRTI GORNJA DUBRAVA - ČJELINA 6                                                    | 29.000,00                 | 16.12.2019.      | BOMAT-PROJEKT                      |                                        |                     | 29.000,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        |                                                                                                   | V   | GEOMEHANIKA                           | GEOMEHANIČKI ISTRAŽNI RADOVI ZA IZRADU GEOMEHANIČKOG ELABORATA ZA UL.: MUDIFAJI, ODVOJAK ULICE GRADUŠI ZA KUĆ.BR. 29,40,42,62 I 64, ODVOJAK ULICE GRADUŠI ZA K.BR.16A-16C | 69.800,00                 | 14.11.19.        | GEOTEHNIČKI<br>STUDIO              |                                        |                     | 69.206,70               | 69.206,70                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                                                   | V   | GEOMEHANIKA                           | GEOMEHANIČKI ISTRAŽNI RADOVI ZA IZRADU GEOMEHANIČKOG ELABORATA ZA UL.: BLAŽUNOV BRJEG ZA K.BR. 12 I ULICA BLIZNO ZA K.BR. 30,30A I 35                                     | 69.750,00                 | 28.10.19.        | GEOTEHNIČKI<br>STUDIO              |                                        |                     | 69.157,13               | 69.157,13                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                                                   | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNIH, GLAVNIH I IZVEDBENIH PROJEKTATA IZGRADNJE (PRODUŽENJA) VODOOPSKRBNNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKO ČETVRTI GORNJA DUBRAVA                                     | 385.000,00                | 8.12.2017.       | PB NAGLIČ, REPER,<br>AXA, HIDROKON |                                        |                     | 94.000,00               | 92.000,00                                                                 | 97,87%  |
|                        |                                                                                                   | O   | GRADENJE                              | IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE U ULICI MEDVEDSKI BREG                                                                                                                     | 2.452.625,28              | 15.5.2019.       | TIGRA                              |                                        |                     | 1.043.392,05            | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        |                                                                                                   | O   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM KANALIZACIJSKE MREŽE U ULICI MEDVEDSKI BREG                                                                                                 | 53.000,00                 | 18.3.2019.       | PROMETNICE<br>ZAGREB               |                                        |                     | 45.000,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        |                                                                                                   | O   | PROJEKTIRANJE                         | NOVELACIJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KANALIZACIJSKU MREŽU U ULICI MEDVEDSKI BREG                                                                                         | 43.000,00                 | 26.10.16.        | HIDROKONZALT<br>PROJEKTIRANJE      |                                        |                     | 9.600,00                | 0,00                                                                      | 0,00%   |

|                     |                                                                                                   |     |                                 |                                                                                                                                   |                        |               |                     | PRIJEDLOG 15. TRANŠA (bez PDV-a) |                  | KREDIT               | ODOBRENO FIN. NADZOR NA DAN 21.3.2022. (UKLJUČIVO 15. TRANŠA) | UDIO    |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| R.BR. INV. (KREDIT) | OPIS                                                                                              | V/O | PROJEKTIRANJE/ GRAĐENJE/ NADZOR | OPIS                                                                                                                              | VRIJEDNOST INVESTICIJE | DATUM UGOVORA | IZVOĐAČ/ IZVRŠITELJ |                                  | REFUNDACIJA 2019 | KREDIT I REFUNDACIJA |                                                               |         |
| 168                 | IZGRADNJA (PRODUŽENJE) VODOOPSKRBNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA - CJELINA 1 | V   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA (PRODUŽENJE) VODOOPSKRBNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA - CJELINA 1                                 | 3.900.000,00           | 17.5.2021.    | BUBANJ-NISKOGRADNJA | 268.388,42                       |                  | 2.200.000,00         | 2.159.405,63                                                  | 98,15%  |
|                     |                                                                                                   | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM (PRODUŽENJEM) VODOOPSKRBNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA - CJELINA 1            | 78.000,00              | 26.4.2021.    | PROJEKTI URED MI2A  |                                  |                  | 78.000,00            | 25.280,00                                                     | 32,41%  |
| 169                 | IZGRADNJA (PRODUŽENJE) VODOOPSKRBNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA - CJELINA 2 | V   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA (PRODUŽENJE) VODOOPSKRBNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA - CJELINA 2                                 | 2.276.796,50           | 7.5.2021.     | TEMPORIUM GRADNJA   |                                  |                  | 1.800.000,00         | 0,00                                                          | 0,00%   |
|                     |                                                                                                   | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM (PRODUŽENJEM) VODOOPSKRBNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA - CJELINA 2            | 58.000,00              | 31.3.2021.    | KOPIMA              |                                  |                  | 58.000,00            | 0,00                                                          | 0,00%   |
| 170                 | IZGRADNJA (PRODUŽENJE) VODOOPSKRBNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA - CJELINA 3 | V   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA (PRODUŽENJE) VODOOPSKRBNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA - CJELINA 3                                 | 3.668.429,25           | 22.3.2021.    | BOLČEVIĆ            | 701.455,06                       |                  | 2.000.000,00         | 701.455,06                                                    | 35,07%  |
|                     |                                                                                                   | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM (PRODUŽENJEM) VODOOPSKRBNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA - CJELINA 3            | 65.200,00              | 27.11.19.     | PMC                 |                                  |                  | 65.200,00            | 0,00                                                          | 0,00%   |
| 171                 | IZGRADNJA (PRODUŽENJE) VODOOPSKRBNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA - CJELINA 4 | V   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA (PRODUŽENJE) VODOOPSKRBNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA - CJELINA 4                                 | 1.635.268,00           | 16.3.2021.    | KINDER              |                                  |                  | 1.600.000,00         | 1.090.756,70                                                  | 68,17%  |
|                     |                                                                                                   | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM (PRODUŽENJEM) VODOOPSKRBNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA - CJELINA 4            | 34.000,00              | 31.3.2021.    | KOPIMA              |                                  |                  | 34.000,00            | 33.600,00                                                     | 98,82%  |
| 172                 | IZGRADNJA (PRODUŽENJE) VODOOPSKRBNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA - CJELINA 5 | V   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA (PRODUŽENJE) VODOOPSKRBNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA - CJELINA 5                                 | 1.530.782,00           | 7.5.2021.     | NERING              |                                  |                  | 1.500.000,00         | 903.124,62                                                    | 60,21%  |
|                     |                                                                                                   | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM (PRODUŽENJEM) VODOOPSKRBNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA - CJELINA 5            | 36.000,00              | 31.3.2021.    | KOPIMA              |                                  |                  | 36.000,00            | 21.000,00                                                     | 58,33%  |
| 173                 | IZGRADNJA JAVNOG KANALA S PRECRPNOM STANICOM U ULICI OREHOVEČKI ODVOJAK                           | O   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA JAVNOG KANALA S PRECRPNOM STANICOM U ULICI OREHOVEČKI ODVOJAK                                                           | 1.451.362,00           | 20.4.2021.    | BUBANJ-NISKOGRADNJA |                                  |                  | 1.451.362,00         | 0,00                                                          | 0,00%   |
|                     |                                                                                                   | O   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM JAVNOG KANALA S PRECRPNOM STANICOM U ULICI OREHOVEČKI ODVOJAK                                       | 40.000,00              | 20.4.2021.    | PU MI2A             |                                  |                  | 40.000,00            | 0,00                                                          | 0,00%   |
| 174                 | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U DIJELU ULICE VELIKI VRH                                                 | O   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U DIJELU ULICE VELIKI VRH                                                                                 | 1.099.362,00           | 22.3.2021.    | GRADEX              |                                  |                  | 1.099.362,00         | 989.145,25                                                    | 89,97%  |
|                     |                                                                                                   | O   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM JAVNOG KANALA U DIJELU ULICE VELIKI VRH                                                             | 25.000,00              | 31.3.2021.    | PROMETNICE ZAGREB   |                                  |                  | 25.000,00            | 21.716,00                                                     | 86,86%  |
|                     |                                                                                                   | O   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE JAVNOG KANALA U ULICI VELIKI VRH                                          | 63.000,00              | 22.12.2016.   | ARHINGTRADE         |                                  |                  | 1.000,00             | 0,00                                                          | 0,00%   |
| 209                 | PROŠIRENJE VODOOPSKRBNE MREŽE U NASELJIMA OPOROVEČKI BREG, JALŠEVEC I SVETA BARBARA               | V   | GRAĐENJE                        | PROŠIRENJE VODOOPSKRBNE MREŽE U NASELJIMA OPOROVEČKI BREG, JALŠEVEC I SVETA BARBARA                                               | 9.700.000,00           |               |                     |                                  |                  | 1.000,00             | 0,00                                                          | 0,00%   |
|                     |                                                                                                   | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD PROŠIRENJEM VODOOPSKRBNE MREŽE U NASELJIMA OPOROVEČKI BREG, JALŠEVEC I SVETA BARBARA                           | 195.000,00             |               |                     |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                   | V   | PROJEKTIRANJE                   | GEOTEHNIČKI ISTRAŽNI RADOVI ZA IZGRADNJU PROŠIRENJA VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA U NASELJIMA OPOROVEČKI BREG, JALŠEVEC, SVETA BARBARA  | 79.260,00              | 24.6.2020.    | GEOTEHNIČKI STUDIO  |                                  |                  | 79.260,00            | 79.260,00                                                     | 100,00% |
|                     |                                                                                                   | V   | GEOMEHANIKA                     | GEOTEHNIČKA PROSPEKCIJA TERENA IZGRADNJE PROŠIRENJA VODOOPSKRBNE MREŽE U NASELJIMA OPOROVEČKI BREG, JALŠEVEC, SVETA BARBARA       | 55.800,00              | 30.12.19.     | TERRA COMPACTA      |                                  |                  | 55.800,00            | 55.800,00                                                     | 100,00% |
|                     |                                                                                                   | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA PROŠIRENJA VODOOPSKRBNE MREŽE U NASELJIMA OPOROVEČKI BREG, JALŠEVEC I SVETA BARBARA | 88.800,00              | 29.5.2019.    | D&G HIDROPROJEKT 91 |                                  |                  | 64.384,00            | 24.864,00                                                     | 38,62%  |
|                     |                                                                                                   | V   | GRAĐENJE                        | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG AZBESTNO-CEMENTNOG CJEVOVODA DN 80 mm U ULICI KUNTIČI                                                | 800.000,00             |               |                     |                                  |                  | 100.000,00           | 0,00                                                          | 0,00%   |
| 210                 | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG AZBESTNO-CEMENTNOG CJEVOVODA DN 80 mm U ULICI KUNTIČI                | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM VODOOPSKRBNOG AZBESTNO-CEMENTNOG CJEVOVODA DN 80 mm U ULICI KUNTIČI                            | 24.000,00              |               |                     |                                  |                  | 5.000,00             | 0,00                                                          | 0,00%   |
|                     |                                                                                                   | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNOG AZBESTNO-CEMENTNOG CJEVOVODA DN 80 mm U ULICI KUNTIČI  | 67.000,00              | 7.5.2019.     | HIDROCON            |                                  |                  | 50.100,00            | 26.800,00                                                     | 53,49%  |
|                     |                                                                                                   | V   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA PS KUNTIČI                                                                                                              | 1.500.000,00           |               |                     |                                  |                  | 100.000,00           | 0,00                                                          | 0,00%   |
| 211                 | IZGRADNJA PS KUNTIČI                                                                              | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM PS KUNTIČI                                                                                          | 45.000,00              |               |                     |                                  |                  | 5.000,00             | 0,00                                                          | 0,00%   |
|                     |                                                                                                   | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE PS KUNTIČI                                                                | 68.000,00              | 8.5.2019.     | HIDROCON            |                                  |                  | 50.000,00            | 10.200,00                                                     | 20,40%  |

|                     |                                                                                                                                                            |     |                                 |                                                                                                                                                                                                          |                        |               |                            | PRIJEDLOG 15. TRANŠA (bez PDV-a) |                  | KREDIT               | ODOBRENO FIN. NADZOR NA DAN 21.3.2022. (UKLJUČIVO 15. TRANŠA) | UDIO    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| R.BR. INV. (KREDIT) | OPIS                                                                                                                                                       | V/O | PROJEKTIRANJE/ GRAĐENJE/ NADZOR | OPIS                                                                                                                                                                                                     | VRIJEDNOST INVESTICIJE | DATUM UGOVORA | IZVOĐAČ/ IZVRŠITELJ        |                                  | REFUNDACIJA 2019 | KREDIT I REFUNDACIJA |                                                               |         |
| 212                 | REKONSTRUKCIJA JAVNOG KANALA U ULICI OPOROVEČKI DOL                                                                                                        | O   | GRAĐENJE                        | REKONSTRUKCIJA JAVNOG KANALA U ULICI OPOROVEČKI DOL                                                                                                                                                      | 275.000,00             | 6.5.2021.     | KOLEKTOR ZAGREB            |                                  |                  | 275.000,00           | 158.780,00                                                    | 57,74%  |
|                     |                                                                                                                                                            | O   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM JAVNOG KANALA U ULICI OPOROVEČKI DOL                                                                                                                                  | 11.000,00              | 5.5.2021.     | PROMETNICE ZAGREB          |                                  |                  | 11.000,00            | 0,00                                                          | 0,00%   |
| 213                 | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U ULICI VELIKI VRH                                                                                                                 | O   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U ULICI VELIKI VRH                                                                                                                                                               | 7.700.000,00           |               |                            |                                  |                  | 196.500,00           | 0,00                                                          | 0,00%   |
|                     |                                                                                                                                                            | O   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM JAVNOG KANALA U ULICI VELIKI VRH                                                                                                                                           | 150.000,00             |               |                            |                                  |                  | 20.000,00            | 0,00                                                          | 0,00%   |
|                     |                                                                                                                                                            | O   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE JAVNOG KANALA U DIJELU ULICE VELIKI VRH                                                                                                     | 45.000,00              | 22.11.18.     | PROMPT PROJEKTIRANJE       | 3.600,00                         |                  | 24.750,00            | 23.850,00                                                     | 96,36%  |
|                     |                                                                                                                                                            | O   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE JAVNOG KANALA U NASTAVKU ULICE VELIKI VRH                                                                                                        | 47.950,00              | 21.6.19.      | PROMPT PROJEKTIRANJE       |                                  |                  | 47.950,00            | 31.410,00                                                     | 65,51%  |
|                     |                                                                                                                                                            |     |                                 |                                                                                                                                                                                                          |                        |               |                            |                                  |                  |                      |                                                               |         |
| 283                 | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI KRIŽNOG PUTA OD KONJŠČINSKE ULICE DO ZAVIDOVIČKE ULICE                                                           | V   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI KRIŽNOG PUTA OD KONJŠČINSKE ULICE DO ZAVIDOVIČKE ULICE                                                                                                         | 541.250,00             |               |                            |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                                                                            | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI KRIŽNOG PUTA OD KONJŠČINSKE ULICE DO ZAVIDOVIČKE ULICE                                                                                     | 17.000,00              |               |                            |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                                                                            | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI KRIŽNOG PUTA OD KONJŠČINSKE ULICE DO ZAVIDOVIČKE ULICE                                                        | 40.500,00              | 17.5.2018.    | KAPROJEKT                  |                                  |                  | 18.500,00            | 18.500,00                                                     | 100,00% |
| 284                 | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA SA PRECRPNOM STANICOM U ULICI SRUKOV BRIJEG                                                                              | V   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA SA PRECRPNOM STANICOM U ULICI SRUKOV BRIJEG                                                                                                                            | 8.500.000,00           |               |                            |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                                                                            | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA SA PRECRPNOM STANICOM U ULICI SRUKOV BRIJEG                                                                                                        | 170.000,00             |               |                            |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                                                                            | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA SA PRECRPNOM STANICOM U ULICI SRUKOV BRIJEG                                                                              | 93.000,00              | 16.1.2018.    | ARHINGTRADE                |                                  |                  | 30.000,00            | 0,00                                                          | 0,00%   |
| 285                 | IZGRADNJA NOVOG VODOSPREMNIKA GRANEŠINA (PIONIRSKI GRAD) S PRECRPNOM STANICOM I HIDROFORSKIM POSTROJENJEM TE PROJEKTOM UKLANJANJA POSTOJEĆEG VODOSPREMNIKA | V   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA NOVOG VODOSPREMNIKA GRANEŠINA (PIONIRSKI GRAD) S PRECRPNOM STANICOM I HIDROFORSKIM POSTROJENJEM TE PROJEKTOM UKLANJANJA POSTOJEĆEG VODOSPREMNIKA                                               | 14.760.000,00          |               |                            |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                                                                            | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM NOVOG VODOSPREMNIKA GRANEŠINA (PIONIRSKI GRAD) S PRECRPNOM STANICOM I HIDROFORSKIM POSTROJENJEM TE PROJEKTOM UKLANJANJA POSTOJEĆEG VODOSPREMNIKA                           | 295.000,00             |               |                            |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                                                                            | V   | VOĐENJE PROJEKTA                | VOĐENJE PROJEKTA NAD IZGRADNJOM NOVOG VODOSPREMNIKA GRANEŠINA (PIONIRSKI GRAD) S PRECRPNOM STANICOM I HIDROFORSKIM POSTROJENJEM TE PROJEKTOM UKLANJANJA POSTOJEĆEG VODOSPREMNIKA                         | 190.000,00             |               |                            |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                                                                            | V   | IMOVINSKO PRAVNI                | IMOVINSKO PRAVNI - GRANEŠINA                                                                                                                                                                             |                        |               |                            |                                  |                  | 167.644,30           | 108.350,00                                                    | 64,63%  |
|                     |                                                                                                                                                            | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE NOVOG VODOSPREMNIKA GRANEŠINA (PIONIRSKI GRAD) S PRECRPNOM STANICOM I HIDROFORSKIM POSTROJENJEM TE PROJEKTOM UKLANJANJA POSTOJEĆEG VODOSPREMNIKA | 390.000,00             | 16.1.2018.    | IPZ                        |                                  |                  | 60.000,00            | 0,00                                                          | 0,00%   |
| 286                 | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U NASELJU MIHOVCI                                                                                                        | V   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U NASELJU MIHOVCI                                                                                                                                                      | 1.500.000,00           |               |                            |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                                                                            | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U NASELJU MIHOVCI                                                                                                                                  | 45.000,00              |               |                            |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                                                                            | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U NASELJU MIHOVCI                                                                                                         | 42.000,00              | 9.12.16.      | HIDROKONZALT PROJEKTIRANJE |                                  |                  | 10.000,00            | 0,00                                                          | 0,00%   |
| 287                 | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U SLANOVEČKOJ CESTI ODVOJAK ZA K.BR. 79-81                                                                               | V   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U SLANOVEČKOJ CESTI ODVOJAK ZA K.BR. 79-81                                                                                                                             | 300.000,00             |               |                            |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                                                                            | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U SLANOVEČKOJ CESTI ODVOJAK ZA K.BR. 79-81                                                                                                         | 12.000,00              |               |                            |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                                                                            | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U SLANOVEČKOJ CESTI ODVOJAK ZA K.BR. 79-81                                                                            | 68.500,00              | 16.6.2017.    | PB NAGLIĆ                  |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                                                                            | V   | GRAĐENJE                        | REKONSTRUKCIJA MAGISTRALNOG VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA DANKOVEČKA-OPOROVEČKA                                                                                                                                | 25.000.000,00          |               |                            |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |

|                        |                                                                                                                                                                                     |     |                                       |                                                                                                                                                                                                                             |                           |                  |                                                                                                                          | PRIJEDLOG 15.<br>TRANŠA<br>(bez PDV-a) |                     | KREDIT                  | ODOBRENO FIN.<br>NADZOR NA DAN<br>21.3.2022.<br>(UKLJUČIVO 15.<br>TRANŠA) | UDIO    |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| R.BR. INV.<br>(KREDIT) | OPIS                                                                                                                                                                                | V/O | PROJEKTIRANJE/<br>GRADENJE/<br>NADZOR | OPIS                                                                                                                                                                                                                        | VRIJEDNOST<br>INVESTICIJE | DATUM<br>UGOVORA | IZVOĐAČ/<br>IZVRŠITELJ                                                                                                   |                                        | REFUNDACIJA<br>2019 | KREDIT I<br>REFUNDACIJA |                                                                           |         |
| 288                    | REKONSTRUKCIJA MAGISTRALNOG<br>VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA<br>DANKOVEČKA-OPOROVEČKA                                                                                                     | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM MAGISTRALNOG<br>VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA DANKOVEČKA-OPOROVEČKA                                                                                                                            | 500.000,00                |                  |                                                                                                                          |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                                                                     | V   | VOĐENJE<br>PROJEKTA                   | VOĐENJE PROJEKTA NAD REKONSTRUKCIJOM MAGISTRALNOG<br>VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA DANKOVEČKA-OPOROVEČKA                                                                                                                          | 350.000,00                |                  |                                                                                                                          |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                                                                     | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA<br>REKONSTRUKCIJE MAGISTRALNOG CJEVOVODA<br>OPOROVEČKA(OD SVETOŠIMUNSKJE CESTE,DN 700<br>MM)DANKOVEČKA-SUNEKOVADO VODOSPREME OPOROVEC U<br>ZAGREBU (NOS-125/15)               | 358.500,00                | 21.10.16.        | APZ HIDRIA                                                                                                               |                                        |                     | 57.450,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 289                    | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG<br>CJEVOVODA U ULICI KUPNEŠČICA<br>DO K.BR. 13                                                                                                              | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA<br>IZGRADNJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI<br>KUPNEŠČICA DO K.BR. 13                                                                                                        | 29.100,00                 | 3.4.2020.        | HIDROEKO                                                                                                                 |                                        |                     | 25.000,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 290                    | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG<br>CJEVOVODA U BRANOVEČKOJ<br>CESTI DO K.BR. 158 I K.BR. 174                                                                                                | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA<br>IZGRADNJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U BRANOVEČKOJ<br>CESTI DO K.BR. 158 I K.BR. 174                                                                                          | 29.000,00                 | 9.4.2020.        | HIDROKON                                                                                                                 |                                        |                     | 27.550,00               | 27.550,00                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                                                                                                                                     | V   | GEOMEHANIKA                           | GEOTEHNIČKA PROSPEKCIJA- IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I<br>IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE VODOOPSKRBNOG<br>CJEVOVODA U BRANOVEČKOJ CESTI DO K.BR. 158 I K.BR. 174,<br>NA K.Č. 2603, 2617 I 2624 K.O. GRANEŠINA                    | 15.000,00                 | 10.12.2020.      | zajednica ponuditelja<br>GEOTEHNIČKI<br>STUDIO, GEOKON-<br>ZAGREB, INSTITUT<br>IGH I CENTAR<br>GRADEVINSKOG<br>FAKULTETA |                                        |                     | 15.000,00               | 15.000,00                                                                 | 100,00% |
| 291                    | IZGRADNJA VODOSPREMNIKA S PS<br>I DOVODNO-ODVODNIM<br>CJEVOVODIMA ZA SMANJENJE<br>TLAKA NA POTEZU IZMEĐU VS<br>OPOROVEC I VS FABIJANIĆI                                             | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG, IZVEDBENOG PROJEKTA<br>IZGRADNJE VODOSPREMNIKA S PS I DOVODNO-ODVODNIM<br>CJEVOVODIMA ZA SMANJENJE TLAKA NA POTEZU IZMEĐU VS<br>OPOROVEC I VS FABIJANIĆI                                           | 347.000,00                | 19.5.2020.       | HIDROKON                                                                                                                 |                                        |                     | 189.400,00              | 69.400,00                                                                 | 36,64%  |
| 292                    | POVEĆANJE KAPACITETA<br>VODOSPREMNIKA OPOROVEC I<br>REKONSTRUKCIJA ULAZNIH<br>CJEVOVODA                                                                                             | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA<br>POVEĆANJA KAPACITETA VODOSPREMNIKA OPOROVEC I<br>REKONSTRUKCIJA ULAZNIH CJEVOVODA                                                                                          | 439.000,00                | 24.10.2019.      | HIDROTECH                                                                                                                |                                        |                     | 220.000,00              | 87.800,00                                                                 | 39,91%  |
| 293                    | REKONSTRUKCIJA<br>VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA<br>OMEĐENIH ULICAMA: GRIŽANSKA,<br>HRVATSKOG PROLJEČA,<br>SRIJEMSKA, MEĐUGORSKA                                                           | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA<br>REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA OMEĐENIH<br>ULICAMA: GRIŽANSKA, HRVATSKOG PROLJEČA, SRIJEMSKA,<br>MEĐUGORSKA                                                        | 283.500,00                | 19.5.2020.       | IGH                                                                                                                      |                                        |                     | 170.000,00              | 42.525,00                                                                 | 25,01%  |
| 294                    | REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA<br>VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA NA<br>PODRUČJU MARKUŠEVEČKE<br>DUBRAVE I MARKUŠEVEČKE<br>TRNAVE I PREBACIVANJE DIJELA<br>SUSTAVA NA SUSTAV VS<br>HERCEGOV GAJ | V   | GRADENJE                              | REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA<br>NA PODRUČJU MARKUŠEVEČKE DUBRAVE I MARKUŠEVEČKE<br>TRNAVE I PREBACIVANJE DIJELA SUSTAVA NA SUSTAV VS<br>HERCEGOV GAJ                                                  | 7.500.000,00              |                  |                                                                                                                          |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                                                                     | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM I IZGRADNJOM<br>VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA NA PODRUČJU MARKUŠEVEČKE<br>DUBRAVE I MARKUŠEVEČKE TRNAVE I PREBACIVANJE DIJELA<br>SUSTAVA NA SUSTAV VS HERCEGOV GAJ                             | 150.000,00                |                  |                                                                                                                          |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                                                                     | V   | GEOMEHANIKA                           | GEOTEHNIČKA PROSPEKCIJA ZA REKONSTRUKCIJU I<br>IZGRADNJU VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA NA PODRUČJU<br>MARKUŠEVAČKE DUBRAVE I MARKUŠEVAČKE TRNAVE I<br>PREBACIVANJE DIJELA SUSTAVA VS HERCEGOV GAJ                                 | 15.000,00                 | 30.10.2020.      | GEOKON                                                                                                                   |                                        |                     | 15.000,00               | 15.000,00                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                                                                                                                                     | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA<br>REKONSTRUKCIJE I IZGRADNJE VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA<br>NA PODRUČJU MARKUŠEVEČKE DUBRAVE I MARKUŠEVEČKE<br>TRNAVE I PREBACIVANJE DIJELA SUSTAVA NA SUSTAV VS<br>HERCEGOV GAJ | 107.350,00                | 26.7.2019.       | D.I.A.T.                                                                                                                 |                                        |                     | 61.470,00               | 21.470,00                                                                 | 34,93%  |
| 295                    | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG<br>CJEVOVODA I KANALIZACIJSKE<br>MREŽE U ULICI PUSTIKA                                                                                                      | V/O | GRADENJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA I KANALIZACIJSKE<br>MREŽE U ULICI PUSTIKA                                                                                                                                                 | 1.600.000,00              |                  |                                                                                                                          |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                                                                     | V/O | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG<br>CJEVOVODA I KANALIZACIJSKE MREŽE U ULICI PUSTIKA                                                                                                                             | 32.000,00                 |                  |                                                                                                                          |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                                                                     | V/O | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA<br>IZGRADNJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA I KANALIZACIJSKE<br>MREŽE U ULICI PUSTIKA                                                                                                | 64.000,00                 | 4.7.2019.        | APZ HIDRIA                                                                                                               |                                        |                     | 50.000,00               | 9.600,00                                                                  | 19,20%  |
|                        | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U<br>ODVOJKU SLANOVEČKE CESTE<br>ZA K.BR. 79-81                                                                                                             | O   | GRADENJE                              | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U ODVOJKU SLANOVEČKE CESTE<br>ZA K.BR. 79-81                                                                                                                                                        | 300.000,00                |                  |                                                                                                                          |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |

|                     |                                                                                                           |     |                                 |                                                                                                                                    |                        |               |                            | PRIJEDLOG 15. TRANŠA (bez PDV-a) |                  | KREDIT               | ODOBRENO FIN. NADZOR NA DAN 21.3.2022. (UKLJUČIVO 15. TRANŠA) | UDIO    |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| R.BR. INV. (KREDIT) | OPIS                                                                                                      | V/O | PROJEKTIRANJE/ GRAĐENJE/ NADZOR | OPIS                                                                                                                               | VRIJEDNOST INVESTICIJE | DATUM UGOVORA | IZVOĐAČ/ IZVRŠITELJ        |                                  | REFUNDACIJA 2019 | KREDIT I REFUNDACIJA |                                                               |         |
| 296                 | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U ODVOJKU SLANOVEČKE CESTE ZA K.BR. 79-81                                         | O   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM JAVNOG KANALA U ODVOJKU SLANOVEČKE CESTE ZA K.BR. 79-81                                              | 12.000,00              |               |                            |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                           | O   | PROJEKTIRANJE                   | IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT JAVNOG KANALA U ODVOJKU SLANOVEČKE CESTE ZA K.BR. 79-81                                         | 45.000,00              | 27.6.2018.    | IGR                        |                                  |                  | 33.750,00            | 33.750,00                                                     | 100,00% |
| 297                 | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U ULICI MIHOVCI                                                                   | O   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U ULICI MIHOVCI                                                                                            | 1.280.000,00           |               |                            |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                           | O   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM JAVNOG KANALA U ULICI MIHOVCI                                                                        | 38.400,00              |               |                            |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                           | O   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE JAVNOG KANALA U ULICI MIHOVCI                                              | 84.250,00              | 8.2.17.       | D.I.A.T.                   |                                  |                  | 27.000,00            | 0,00                                                          | 0,00%   |
|                     |                                                                                                           | O   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U DIJELU ULICE ŠUŠKOVIĆI                                                                                   | 1.200.000,00           |               |                            |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
| 298                 | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U DIJELU ULICE ŠUŠKOVIĆI                                                          | O   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM JAVNOG KANALA U DIJELU ULICE ŠUŠKOVIĆI                                                               | 36.000,00              |               |                            |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                           | O   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE JAVNOG KANALA U DIJELU ULICE ŠUŠKOVIĆI                                     | 87.000,00              | 12.1.2017.    | APZ HIDRIA                 |                                  |                  | 47.000,00            | 35.000,00                                                     | 74,47%  |
|                     |                                                                                                           | O   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA JAVNIH KANALA U ULICI JAKOPOVIĆI S IZGRADNJOM KANALA UZ POTOK                                                            | 850.000,00             |               |                            |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
| 299                 | IZGRADNJA JAVNIH KANALA U ULICI JAKOPOVIĆI S IZGRADNJOM KANALA UZ POTOK                                   | O   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM JAVNIH KANALA U ULICI JAKOPOVIĆI S IZGRADNJOM KANALA UZ POTOK                                        | 26.000,00              |               |                            |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                           | O   | IMOVINSKO PRAVNI                | IMOVINSKO PRAVNI - JAKOPOVIĆI                                                                                                      |                        |               |                            |                                  |                  | 148,00               | 89,50                                                         | 60,47%  |
|                     |                                                                                                           | O   | PROJEKTIRANJE                   | IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT JAVNIH KANALA U ULICI JAKOPOVIĆI S IZGRADNJOM KANALA UZ POTOK                                   | 35.000,00              | 26.10.16.     | HIDROKONZALT PROJEKTIRANJE |                                  |                  | 8.000,00             | 0,00                                                          | 0,00%   |
| 300                 | REKONSTRUKCIJA JAVNIH KANALA U ULICAMA KRAVARSKA, MEĐAŠNA I LOČINIČKA                                     | O   | GRAĐENJE                        | REKONSTRUKCIJA JAVNIH KANALA U ULICAMA KRAVARSKA, MEĐAŠNA I LOČINIČKA                                                              | 930.000,00             |               |                            |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                           | O   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM JAVNIH KANALA U ULICAMA KRAVARSKA, MEĐAŠNA I LOČINIČKA                                          | 28.000,00              |               |                            |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                           | O   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA JAVNIH KANALA U ULICAMA KRAVARSKA, MEĐAŠNA I LOČINIČKA                               | 49.000,00              | 29.5.2020.    | HIDROKONZALT PROJEKTIRANJE | 7.500,00                         |                  | 49.000,00            | 49.000,00                                                     | 100,00% |
| 301                 | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U ULICI PRŠAKI ZA K.BR. 28A                                                       | O   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U ULICI PRŠAKI ZA K.BR. 28A                                                                                | 58.800,00              |               |                            |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                           | O   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM JAVNOG KANALA U ULICI PRŠAKI ZA K.BR. 28A                                                            | 2.400,00               |               |                            |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                           | O   | PROJEKTIRANJE                   | IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT JAVNOG KANALA U ULICI PRŠAKI ZA K.BR. 28A                                                       | 34.000,00              | 8.11.16.      | HIT PROJEKT                |                                  |                  | 9.500,00             | 0,00                                                          | 0,00%   |
| 302                 | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U ULICI TRSTENIK                                                                  | O   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U ULICI TRSTENIK                                                                                           | 225.000,00             | 13.12.2021.   | BOLČEVIĆ                   |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                           | O   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM JAVNOG KANALA U ULICI TRSTENIK                                                                       | 9.000,00               | 16.12.2021.   | PB NAGLIĆ                  |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                           | O   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE JAVNOG KANALA U ULICI TRSTENIK                                             | 37.000,00              | 26.12.16.     | HIDROEKO                   |                                  |                  | 2.000,00             | 0,00                                                          | 0,00%   |
| 448                 | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U CIGLENEČKOJ ULICI                                                | V   | GRAĐENJE                        | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U CIGLENEČKOJ ULICI                                                                         | 721.700,00             |               |                            |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                           | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U CIGLENEČKOJ ULICI U ZAGREBU (NOS-125/15) | 35.000,00              | 30.9.16.      | HIDROEKO, KAPROJEKT        |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
| 449                 | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI CUGLINI S ODVOJCIMA                                        | V   | GRAĐENJE                        | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI CUGLINI S ODVOJCIMA                                                                 | 746.400,00             |               |                            |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                           | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI CUGLINI S ODVOJCIMA (NOS-125/15)   | 39.700,00              | 20.10.16.     | HIDRO-A                    |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
| 450                 | PRELJEVNI OBJEKT DUBRAVA                                                                                  | O   | GRAĐENJE                        | PRELJEVNI OBJEKT DUBRAVA                                                                                                           | 11.500.000,00          |               |                            |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                           | O   | PROJEKTIRANJE                   | IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT PRELJEVNOG OBJEKTA DUBRAVA                                                                      | 439.000,00             | 26.10.2017.   | EKO-PLAN                   |                                  |                  | 70.000,00            | 0,00                                                          | 0,00%   |
| 6                   | GORNJI GRAD MEDVEŠČAK                                                                                     |     |                                 |                                                                                                                                    | 60.687.857,98          |               |                            |                                  | 151.601,37       | 7.860.911,60         | 6.252.104,34                                                  | 79,53%  |
| 15                  | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U DIJELU ULICE IVANA KUKULJEVIĆA, OD BRITANSKOG TRGA DO KOZARČEVE ULICE | V   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U DIJELU ULICE IVANA KUKULJEVIĆA, OD BRITANSKOG TRGA DO KOZARČEVE ULICE                          | 1.067.840,94           | 23.8.2018.    | VODOTEHNIKA                |                                  |                  | 50.664,56            | 50.664,56                                                     | 100,00% |
|                     |                                                                                                           | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U DIJELU ULICE IVANA KUKULJEVIĆA, OD BRITANSKOG TRGA DO KOZARČEVE ULICE      | 38.250,00              | 29.6.2018.    | SEDRA CONSULTING           |                                  |                  | 8.984,92             | 8.984,92                                                      | 100,00% |
|                     |                                                                                                           | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI IVANA KUKULJEVIĆA                     | 41.000,00              | 22.2.2017.    | D.I.A.T.                   |                                  |                  | 2.000,00             | 2.000,00                                                      | 100,00% |
| 16                  | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI JANDRIČEVA I NAUMOVAC                                           | V   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI JANDRIČEVA I NAUMOVAC                                                                    | 3.660.449,96           | 31.10.17.     | VODOTEHNIKA/TEM EX         |                                  |                  | 20.615,18            | 20.615,18                                                     | 100,00% |
|                     |                                                                                                           | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI JANDRIČEVA I NAUMOVAC                                                | 24.600,00              | 7.10.2016.    | SITE COMPETENCE            |                                  |                  | 600,00               | 600,00                                                        | 100,00% |



|                        |                                                                                                                         |     |                                      |                                                                                                                                                                            |                           |                  |                              | PRIJEDLOG 15.<br>TRANŠA<br>(bez PDV-a) |                     | KREDIT                  | ODOBRENO FIN.<br>NADZOR NA DAN<br>21.3.2022.<br>(UKLJUČIVO 15.<br>TRANŠA) | UDIO    |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| R.BR. INV.<br>(KREDIT) | OPIS                                                                                                                    | V/O | PROJEKTIRANJE/<br>GRADNJE/<br>NADZOR | OPIS                                                                                                                                                                       | VRIJEDNOST<br>INVESTICIJE | DATUM<br>UGOVORA | IZVOĐAČ/<br>IZVRŠITELJ       |                                        | REFUNDACIJA<br>2019 | KREDIT I<br>REFUNDACIJA |                                                                           |         |
| 17                     | REKONSTRUKCIJA<br>VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U<br>ULICI DONJE PREKRIŽJE                                                    | V   | GRADNJE                              | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI<br>DONJE PREKRIŽJE                                                                                                          | 1.068.217,57              | 6.9.2018.        | INSTAL PROM                  |                                        |                     | 87.535,33               | 58.359,67                                                                 | 66,67%  |
|                        |                                                                                                                         | V   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM VODOOPSKRBNOG<br>CJEVOVODA U ULICI DONJE PREKRIŽJE                                                                                      | 13.900,00                 | 3.7.18.          | PMC                          |                                        |                     | 13.900,00               | 13.900,00                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                                                                         | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA<br>IZMJESTANJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI DONJE<br>PREKRIŽJE U SKLOPU IZGRADNJE KANALA                                  | 37.550,00                 | 3.2.2017.        | HIDRO UNA                    |                                        |                     | 2.000,00                | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 18                     | IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE<br>PODRUČJA PANTOVČAK – DONJE<br>PREKRIŽJE – KRALJEVEC                                       | O   | GRADNJE                              | IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE PODRUČJA PANTOVČAK –<br>DONJE PREKRIŽJE – KRALJEVEC                                                                                             | 4.846.299,65              | 2.3.2017.        | PALIR                        |                                        |                     | 255.261,05              | 212.481,62                                                                | 83,24%  |
|                        |                                                                                                                         | O   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM SUSTAVA ODVODNJE<br>PODRUČJA PANTOVČAK – DONJE PREKRIŽJE – KRALJEVEC                                                                         | 39.000,00                 | 16.11.16.        | SEDRA<br>CONSULTING          |                                        |                     | 4.290,00                | 4.290,00                                                                  | 100,00% |
|                        |                                                                                                                         | O   | GRADNJE                              | SJEČA STABALA U ZONI IZGRADNJE ISTOČNOG DOLINSKOG<br>KANALA PANTOVČAK – DONJE PREKRIŽJE                                                                                    | 56.750,00                 | 20.12.19.        | MALI-LOGGING                 |                                        |                     | 56.750,00               | 56.750,00                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                                                                         | V   | SANACIJA<br>ASFALTA                  | SANACIJA ASFALTA - D. PREKRIŽJE                                                                                                                                            |                           |                  | ZGH -<br>ZAGREBAČKE<br>CESTE |                                        |                     | 112.610,00              | 112.610,00                                                                | 100,00% |
| 70                     | REKONSTRUKCIJA<br>VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U<br>MESIČEVOJ OD VRAMČEVE DO<br>GRŠKOVIČEVE                                  | V   | GRADNJE                              | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U<br>MESIČEVOJ OD VRAMČEVE DO GRŠKOVIČEVE                                                                                           | 2.786.064,86              | 30.4.19.         | VODOTEHNIKA                  |                                        | 151.601,37          | 1.783.904,31            | 1.567.481,85                                                              | 87,87%  |
|                        |                                                                                                                         | V   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM VODOOPSKRBNOG<br>CJEVOVODA U MESIČEVOJ OD VRAMČEVE DO GRŠKOVIČEVE                                                                       | 53.500,00                 | 18.3.2019.       | IGR                          |                                        |                     | 33.442,85               | 31.928,80                                                                 | 95,47%  |
|                        |                                                                                                                         | V   | SANACIJA<br>ASFALTA                  | SANACIJA ASFALTA - MESIČEVA                                                                                                                                                |                           |                  | ZGH -<br>ZAGREBAČKE<br>CESTE |                                        |                     | 225.394,90              | 225.394,90                                                                | 100,00% |
|                        |                                                                                                                         | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA<br>REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U<br>MESIČEVOJ ULICI OD VRAMČEVE DO GRŠKOVIČEVE ULICE                              | 43.000,00                 | 20.6.2016.       | ARHINGTRADE                  |                                        |                     | 3.350,00                | 2.000,00                                                                  | 59,70%  |
|                        |                                                                                                                         | V   | GRADNJE                              | PRIPREMNI RADOVI NA IZGRADNJI OBJEKTA VODOOPSKRBE:<br>SANACIJA KRUŽNOG TOKA GRŠKOVIČEVA, BIJENIČKA,<br>MESIČEVA) NAKON PRIJEKOPA NA K.Č.7507 k.o. CENTAR                   | 7.300,00                  | 16.7.2020.       | ZRINJEVAC                    |                                        |                     | 7.300,00                | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 149                    | IZGRADNJA ODVODNJE ZAPADNOG<br>OGRANKA ULICE DONJE<br>PREKRIŽJE                                                         | O   | GRADNJE                              | IZGRADNJA ODVODNJE ZAPADNOG OGRANKA ULICE DONJE<br>PREKRIŽJE                                                                                                               | 1.363.255,00              | 26.6.2020.       | BOLČEVIĆ<br>GRADNJA          |                                        |                     | 1.363.255,00            | 1.196.039,93                                                              | 87,73%  |
|                        |                                                                                                                         | O   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM ODVODNJE ZAPADNOG<br>OGRANKA ULICE DONJE PREKRIŽJE                                                                                           | 29.000,00                 | 5.12.19.         | KOPIMA                       |                                        |                     | 29.000,00               | 25.200,00                                                                 | 86,90%  |
|                        |                                                                                                                         | O   | GEOMEHANIČKI<br>NADZOR               | KONZULTANTSKE USLUGE STRUČNOG GEOTEHNIČKOG<br>NADZORA ISKOPA I ZAŠTITE ROVA ZA IZGRADNJU SUSTAVA<br>ODVODNJE PODRUČJA PANTOVČAK - DONJE PREKRIŽJE -<br>KRALJEVEC U ZAGREBU | 39.000,00                 | 11.7.19.         | GEOKON                       |                                        |                     | 6.454,50                | 6.454,50                                                                  | 100,00% |
|                        |                                                                                                                         | O   | IMOVINSKO<br>PRAVNI                  | IMOVINSKO PRAVNI - PREKRIŽJE                                                                                                                                               |                           |                  |                              |                                        |                     | 10.472,00               | 10.472,00                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                                                                         | O   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA<br>ODVODNJE ZAPADNOG OGRANKA ULICE DONJE PREKRIŽJE                                                                           | 63.080,00                 | 14.11.2017.      | PROMPT<br>PROJEKTIRANJE      |                                        |                     | 3.327,00                | 2.727,00                                                                  | 81,97%  |
| 175                    | IZMJESTANJE VODOOPSKRBNOG<br>CJEVOVODA I JAVNOG KANALA U<br>DIJELU BIJENIČKE CESTE                                      | V/O | GRADNJE                              | IZMJESTANJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA I JAVNOG KANALA<br>U DIJELU BIJENIČKE CESTE                                                                                            | 2.000.000,00              | 10.8.2021.       | ORASAC GRADNJA               |                                        |                     | 590.000,00              | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        |                                                                                                                         | V/O | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD IZMJESTANJEM VODOOPSKRBNOG<br>CJEVOVODA I JAVNOG KANALA U DIJELU BIJENIČKE CESTE                                                                        | 40.000,00                 | 25.6.2021.       | ECOINA                       |                                        |                     | 40.000,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 176                    | REKONSTRUKCIJA JAVNIH KANALA<br>U ULICAMA JABUKOVAC,<br>PAUNOVAC I SLAVUJEVAC NA<br>TUŠKANCU - SPOJ NA DUBRAVKIN<br>PUT | O   | GRADNJE                              | REKONSTRUKCIJA JAVNIH KANALA U ULICAMA JABUKOVAC,<br>PAUNOVAC I SLAVUJEVAC NA TUŠKANCU - SPOJ NA DUBRAVKIN<br>PUT                                                          | 17.500.000,00             | 14.5.2021.       | TIGRA                        | 442.382,59                             |                     | 2.410.000,00            | 2.409.444,41                                                              | 99,98%  |
|                        |                                                                                                                         | O   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM JAVNIH KANALA U<br>ULICAMA JABUKOVAC, PAUNOVAC I SLAVUJEVAC NA TUŠKANCU -<br>SPOJ NA DUBRAVKIN PUT                                      | 199.000,00                | 16.4.2021.       | SEDRA<br>CONSULTING          | 2.898,00                               |                     | 120.000,00              | 15.778,00                                                                 | 13,15%  |
|                        |                                                                                                                         | O   | VOĐENJE<br>PROJEKTA                  | VOĐENJE PROJEKTA NAD REKONSTRUKCIJOM JAVNIH KANALA U<br>ULICAMA JABUKOVAC, PAUNOVAC I SLAVUJEVAC NA TUŠKANCU -<br>SPOJ NA DUBRAVKIN PUT                                    | 150.000,00                | 28.4.2021.       | GRANDA PROJEKT               | 10.500,00                              |                     | 90.000,00               | 10.500,00                                                                 | 11,67%  |
|                        |                                                                                                                         | O   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA GEOMEHANIČKOG ELABORATA ZA IZGRADNJU JAVNOG<br>KANALA U ULICAMA JABUKOVAC, PAUNOVAC I SLAVUJEVAC NA<br>TUŠKANCU                                                     | 173.000,00                | 25.9.2020.       | GEOTEHNIČKI<br>STUDIO        |                                        |                     | 173.000,00              | 126.000,00                                                                | 72,83%  |
|                        |                                                                                                                         | O   | PROJEKTIRANJE                        | IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT REKONSTRUKCIJE JAVNIH<br>KANALA U ULICAMA JABUKOVAC, PAUNOVAC I SLAVUJEVAC NA<br>TUŠKANCU - SPOJ NA DUBRAVKIN PUT                       | 98.900,00                 | 30.1.2017.       | D.I.A.T.                     |                                        |                     | 12.900,00               | 12.400,00                                                                 | 96,12%  |

|                     |                                                                                                 |     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |                        |               |                      | PRIJEDLOG 15. TRANŠA (bez PDV-a) |                  | KREDIT               | ODOBRENO FIN. NADZOR NA DAN 21.3.2022. (UKLJUČIVO 15. TRANŠA) | UDIO    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| R.BR. INV. (KREDIT) | OPIS                                                                                            | V/O | PROJEKTIRANJE/ GRAĐENJE/ NADZOR | OPIS                                                                                                                                                                                                                                      | VRIJEDNOST INVESTICIJE | DATUM UGOVORA | IZVOĐAČ/ IZVRŠITELJ  |                                  | REFUNDACIJA 2019 | KREDIT I REFUNDACIJA |                                                               |         |
|                     |                                                                                                 | O   | PROJEKTIRANJE                   | REVIZIJE I STRUČNE ANALIZE PROJEKATA VODOOPSKRBE I ODVODNJE: IZVJEŠĆE O KONTROLI GLAVNOG PROJEKTA : JAVNI KANALI U ULICAMA JABUKOVAC, PAUNOVAC I SLAVUJEVAC NA TUŠKANCU - SPOJ NA DUBRAVKIN PUT* GLEDE MAHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI | 9.000,00               | 13.8.2020.    | STRUDES              |                                  |                  | 9.000,00             | 9.000,00                                                      | 100,00% |
| 303                 | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U KRUGU BOLNICE ŠALATA (OD UPRAVNE ZGRADE DO RUBETIČEVE) | V   | GRAĐENJE                        | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U KRUGU BOLNICE ŠALATA (OD UPRAVNE ZGRADE DO RUBETIČEVE)                                                                                                                                           | 2.500.000,00           |               |                      |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                 | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U KRUGU BOLNICE ŠALATA (OD UPRAVNE ZGRADE DO RUBETIČEVE)                                                                                                                       | 50.000,00              |               |                      |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                 | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U KRUGU BOLNICE ŠALATA (OD UPRAVNE ZGRADE DO RUBETIČEVE) (NOS-125/15)                                                                                | 74.000,00              | 24.10.2016.   | APZ HIDRIA           |                                  |                  | 25.000,00            | 0,00                                                          | 0,00%   |
| 304                 | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI TUŠKANAC OD ULICE I.G.KOVAČIĆA DO ULICE CMROK    | V   | GRAĐENJE                        | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI TUŠKANAC OD ULICE I.G.KOVAČIĆA DO ULICE CMROK                                                                                                                                              | 4.500.000,00           |               |                      |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                 | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI TUŠKANAC OD ULICE I.G.KOVAČIĆA DO ULICE CMROK                                                                                                                          | 90.000,00              |               |                      |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                 | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI TUŠKANAC OD ULICE I.G.KOVAČIĆA DO ULICE CMROK U ZAGREBU (NOS-125/15)                                                                         | 121.000,00             | 21.10.16.     | APZ HIDRIA           |                                  |                  | 25.000,00            | 0,00                                                          | 0,00%   |
| 305                 | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI GORNJE PREKRIŽJE                                 | V   | GRAĐENJE                        | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI GORNJE PREKRIŽJE                                                                                                                                                                           | 7.000.000,00           |               |                      |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                 | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI GORNJE PREKRIŽJE                                                                                                                                                       | 140.000,00             |               |                      |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                 | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI GORNJE PREKRIŽJE (NOS-125/15)                                                                                                    | 169.000,00             | 26.10.2016.   | APZ HIDRIA           |                                  |                  | 60.000,00            | 0,00                                                          | 0,00%   |
| 306                 | REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI DIDAKA BUNTIĆA                       | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I IZGRADNJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI DIDAKA BUNTIĆA                                                                                                                   | 66.700,00              | 5.11.2020.    | PROMPT PROJEKTIRANJE |                                  |                  | 30.000,00            | 16.675,00                                                     | 55,58%  |
| 307                 | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U BUNTIČEVOJ ULICI                                                      | O   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU JAVNOG SUSTAVA ODVODNJE - JAVNI KANAL U BUNTIČEVOJ ULICI                                                                                                                                      | 66.500,00              | 3.11.2020.    | PROMPT PROJEKTIRANJE |                                  |                  | 66.500,00            | 29.952,00                                                     | 45,04%  |
| 308                 | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U JURJEVSKOJ I RADIČEVOJ ULICI                                          | O   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA JAVNOG KANALA U JURJEVSKOJ I RADIČEVOJ ULICI                                                                                                                                                | 67.000,00              | 17.11.2020.   | HIDROKON             |                                  |                  | 43.400,00            | 13.400,00                                                     | 30,88%  |
| 309                 | REKONSTRUKCIJA JAVNOG KANALA U ULICI KRLEŽIN GVOZD NA TUŠKANCU                                  | O   | GRAĐENJE                        | REKONSTRUKCIJA JAVNOG KANALA U ULICI KRLEŽIN GVOZD NA TUŠKANCU                                                                                                                                                                            | 5.500.000,00           |               |                      |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                 | O   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM JAVNOG KANALA U ULICI KRLEŽIN GVOZD NA TUŠKANCU                                                                                                                                                        | 110.000,00             |               |                      |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                 | O   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE JAVNOG KANALA U ULICI KRLEŽIN GVOZD NA TUŠKANCU                                                                                                                              | 74.000,00              | 2.1.2017.     | ARHINGTRADE          |                                  |                  | 35.000,00            | 0,00                                                          | 0,00%   |
| 431                 | IZGRADNJA MJERNO REGULACIJSKE KOMORE U DUBRAVKINOM PUTU                                         | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU MJERNO REGULACIJSKE KOMORE U DUBRAVKINOM PUTU                                                                                                                                  | 69.000,00              |               |                      |                                  |                  | 30.000,00            | 0,00                                                          | 0,00%   |
| 451                 | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U NOVAKOVOJ ULICI                                        | V   | GRAĐENJE                        | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U NOVAKOVOJ ULICI                                                                                                                                                                                  | 1.447.000,00           |               |                      |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                 | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U NOVAKOVOJ ULICI                                                                                                                                    | 49.500,00              | 27.9.16.      | HIDROEKO             |                                  |                  | 20.000,00            | 0,00                                                          | 0,00%   |
| 452                 | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI TOŠOVAC                                          | V   | GRAĐENJE                        | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI TOŠOVAC                                                                                                                                                                                    | 602.200,00             |               |                      |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                 | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI TOŠOVAC U ZAGREBU (NOS-125/15)                                                                                                               | 35.000,00              | 18.10.16.     | HIDROEKO, KAPROJEKT  |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
| 453                 | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U VOČARSKOM NASELJU U ZAGREBU                            | V   | GRAĐENJE                        | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U VOČARSKOM NASELJU U ZAGREBU                                                                                                                                                                      | 1.204.800,00           |               |                      |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                 | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA U VOČARSKOM NASELJU U ZAGREBU (NOS-125/15)                                                                                               | 36.000,00              | 27.9.16.      | APZ HIDRIA           |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |

|                        |                                                                                                                                                                                                          |     |                                       |                                                                                                                                                                                              |                           |                  |                                 | PRIJEDLOG 15.<br>TRANŠA<br>(bez PDV-a) |                     | KREDIT                  | ODOBRENO FIN.<br>NADZOR NA DAN<br>21.3.2022.<br>(UKLJUČIVO 15.<br>TRANŠA) | UDIO    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| R.BR. INV.<br>(KREDIT) | OPIS                                                                                                                                                                                                     | V/O | PROJEKTIRANJE/<br>GRADENJE/<br>NADZOR | OPIS                                                                                                                                                                                         | VRIJEDNOST<br>INVESTICIJE | DATUM<br>UGOVORA | IZVOĐAČ/<br>IZVRŠITELJ          |                                        | REFUNDACIJA<br>2019 | KREDIT I<br>REFUNDACIJA |                                                                           |         |
| 454                    | REKONSTRUKCIJA<br>VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U<br>BABONIČEVOJ ULICI                                                                                                                                         | V   | GRADENJE                              | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U<br>BABONIČEVOJ ULICI                                                                                                                                | 1.225.800,00              |                  |                                 |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                                                                                          | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA<br>REKONSTRUKCIJU VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U<br>BABONIČEVOJ ULICI (NOS-125/15)                                                               | 42.400,00                 | 19.10.2016.      | HIDRO-A                         |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 7                      | GRAD ZAGREB                                                                                                                                                                                              |     |                                       |                                                                                                                                                                                              | 448.045.976,76            | 0                | 0                               |                                        | 6.611.750,46        | 115.363.516,22          | 103.963.387,98                                                            | 90,12%  |
| 53                     | MODERNIZACIJA NADZORNO<br>UPRAVLJAČKOG SUSTAVA<br>VODOOPSKRBE GRADA ZAGREBA                                                                                                                              | V   | OPREMA                                | MODERNIZACIJA NADZORNO UPRAVLJAČKOG SUSTAVA<br>VODOOPSKRBE GRADA ZAGREBA                                                                                                                     | 4.171.793,27              | 30.9.2019.       | ZAGREL<br>RITTMAYER             |                                        | 1.718.504,46        | 2.181.519,52            | 2.181.519,52                                                              | 100,00% |
| 112                    | IZGRADNJA PIEZOMETARSKIH<br>POLJA NA AKTIVNIM<br>VODOCRPILIŠTIMA 1. ZONA<br>ZAŠTITE - KOM 8                                                                                                              | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA PIEZOMETARSKIH POLJA NA AKTIVNIM<br>VODOCRPILIŠTIMA 1. ZONA ZAŠTITE - KOM 8                                                                                                        | 1.253.460,00              | 27.8.2019.       | GEOKOL,<br>GEOINDEX,<br>GEOAQUA |                                        |                     | 127.770,00              | 15.000,00                                                                 | 11,74%  |
|                        |                                                                                                                                                                                                          | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM PIEZOMETARSKIH POLJA<br>NA AKTIVNIM VODOCRPILIŠTIMA 1. ZONA ZAŠTITE - KOM 8                                                                                    | 23.900,00                 | 30.10.2018.      | KOPIMA                          |                                        |                     | 23.900,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 138                    | SUSTAV SIGURNOSNO-TEHNIČKE<br>ZAŠTITE S UGRADNJOM NA<br>HIDROTEHNIČKIM OBJEKTIMA VIO -<br>NAR PO OS                                                                                                      | V/O | OPREMA                                | SUSTAV SIGURNOSNO-TEHNIČKE ZAŠTITE S UGRADNJOM NA<br>HIDROTEHNIČKIM OBJEKTIMA VIO - NAR PO OS                                                                                                | 6.998.616,40              | 09.07.2020.      | TEHNO ZAVOD<br>MARUŠIĆ D.O.O.   |                                        |                     | 6.998.616,40            | 6.798.539,70                                                              | 97,14%  |
|                        | STRUČNI NADZOR NAD<br>IZGRADNJOM SUSTAVA<br>SIGURNOSNO -TEHNIČKE ZAŠTITE<br>NA VODOCRPILIŠTU ZAPRUĐE                                                                                                     | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM SUSTAVA SIGURNOSNO -<br>TEHNIČKE ZAŠTITE NA VODOCRPILIŠTU ZAPRUĐE                                                                                              | 49.500,00                 | 15.10.2020.      | ALARMNI SUSTAVI<br>SECURE       |                                        |                     | 49.500,00               | 49.500,00                                                                 | 100,00% |
|                        | STRUČNI NADZOR NAD<br>IZGRADNJOM SUSTAVA<br>SIGURNOSNO -TEHNIČKE ZAŠTITE<br>NA VODOCRPILIŠTU ŽITNJAK                                                                                                     | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM SUSTAVA SIGURNOSNO -<br>TEHNIČKE ZAŠTITE NA VODOCRPILIŠTU ŽITNJAK                                                                                              | 29.700,00                 | 15.10.2020.      | ALARMNI SUSTAVI<br>SECURE       |                                        |                     | 29.700,00               | 29.700,00                                                                 | 100,00% |
|                        | STRUČNI NADZOR NAD<br>IZGRADNJOM SUSTAVA<br>SIGURNOSNO -TEHNIČKE ZAŠTITE<br>NA VODOCRPILIŠTU SAŠNAK                                                                                                      | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM SUSTAVA SIGURNOSNO -<br>TEHNIČKE ZAŠTITE NA VODOCRPILIŠTU SAŠNAK                                                                                               | 59.400,00                 | 15.10.2020.      | ALARMNI SUSTAVI<br>SECURE       |                                        |                     | 59.400,00               | 59.400,00                                                                 | 100,00% |
| 139                    | NADOGRADNJA POSTOJEĆEG<br>SIGURNOSNOG SUSTAVA NA<br>OBJEKTIMA VIO                                                                                                                                        | V   | OPREMA                                | NADOGRADNJA POSTOJEĆEG SIGURNOSNOG SUSTAVA NA<br>OBJEKTIMA VIO                                                                                                                               | 1.491.337,00              | 17.9.2020.       | BILIĆ ERIĆ D.O.O.               |                                        |                     | 1.486.553,00            | 1.178.401,00                                                              | 79,27%  |
|                        | STRUČNI NADZOR NAD<br>NADOGRADNJOM SUSTAVA NA<br>VODOSPREMAMA JAČKOVINA I<br>LISIČINA                                                                                                                    | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD NADOGRADNJOM SUSTAVA NA<br>VODOSPREMAMA JAČKOVINA I LISIČINA                                                                                                              | 29.700,00                 | 21.10.2020.      | ALARMNI SUSTAVI<br>SECURE       |                                        |                     | 29.700,00               | 29.700,00                                                                 | 100,00% |
| 140                    | NADOGRADNJA POSTOJEĆEG<br>SIGURNOSNOG SUSTAVA NA<br>OBJEKTIMA VIO                                                                                                                                        | V   | OPREMA                                | NADOGRADNJA POSTOJEĆEG SIGURNOSNOG SUSTAVA NA<br>OBJEKTIMA VIO                                                                                                                               | 1.338.451,00              | 30.11.2020.      | BILIĆ ERIĆ D.O.O.               |                                        |                     | 1.338.451,00            | 1.338.046,00                                                              | 99,97%  |
|                        | STRUČNI NADZOR NAD<br>NADOGRADNJOM POSTOJEĆEG<br>SIGURNOSNOG SUSTAVA NA<br>OBJEKTIMA VODOOPSKRBE I<br>ODVODNJE NA OBJEKTIMA :<br>VODOSPREMA TEŠKOVEC,<br>VODOSPREMA TRSJE I<br>VODOSPREMA LONČARIČEV PUT | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD NADOGRADNJOM POSTOJEĆEG<br>SIGURNOSNOG SUSTAVA NA OBJEKTIMA VODOOPSKRBE I<br>ODVODNJE NA OBJEKTIMA : VODOSPREMA TEŠKOVEC,<br>VODOSPREMA TRSJE I VODOSPREMA LONČARIČEV PUT | 29.700,00                 | 1.12.2020.       | ALARMNI SUSTAVI<br>SECURE       |                                        |                     | 29.700,00               | 29.700,00                                                                 | 100,00% |
| 163                    | IZGRADNJA PIEZOMETARSKIH<br>POLJA NA AKTIVNIM<br>VODOCRPILIŠTIMA - 2. FAZA                                                                                                                               | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA PIEZOMETARSKIH POLJA NA AKTIVNIM<br>VODOCRPILIŠTIMA - 2. FAZA                                                                                                                      | 1.480.400,00              | 22.12.2020.      | GEOKOL                          |                                        |                     | 1.315.901,00            | 1.312.000,00                                                              | 99,70%  |
|                        |                                                                                                                                                                                                          | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM PIEZOMETARSKIH POLJA<br>NA AKTIVNIM VODOCRPILIŠTIMA - 2. FAZA                                                                                                  | 29.900,00                 | 21.8.2020.       | PROMETNICE<br>ZAGREB            |                                        |                     | 21.827,00               | 21.827,00                                                                 | 100,00% |
| 164                    | PROGRAM SMANJENJA GUBITAKA<br>NA VODOOPSKRBNOM SUSTAVU<br>GRADA ZAGREBA - AKTIVNA<br>KONTROLA GUBITAKA I SANACIJA<br>LOKACIJA CURENJA I SANACIJA I                                                       | V   | GRADENJE                              | PROGRAM SMANJENJA GUBITAKA NA VODOOPSKRBNOM<br>SUSTAVU GRADA ZAGREBA - AKTIVNA KONTROLA GUBITAKA I<br>SANACIJA LOKACIJA CURENJA: SANACIJA I REKONSTRUKCIJA<br>ZASUNSKIH KOMORA               | 30.000.000,00             | 12.2020.         | VODOTEHNIKA                     | 87.427,88                              |                     | 3.334.754,15            | 3.329.776,23                                                              | 99,85%  |
|                        |                                                                                                                                                                                                          | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD SANACIJOM I REKONSTRUKCIJOM<br>ZASUNSKIH KOMORA                                                                                                                           | 199.000,00                |                  |                                 |                                        |                     | 199.000,00              | 0,00                                                                      | 0,00%   |

|                     |                                                                                                                                                                    |     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |                        |               |                                                                                                                                                                        | PRIJEDLOG 15. TRANŠA (bez PDV-a) |                  | KREDIT               | ODOBRENO FIN. NADZOR NA DAN 21.3.2022. (UKLJUČIVO 15. TRANŠA) | UDIO    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| R.BR. INV. (KREDIT) | OPIS                                                                                                                                                               | V/O | PROJEKTIRANJE/ GRAĐENJE/ NADZOR | OPIS                                                                                                                                                                                                                               | VRIJEDNOST INVESTICIJE | DATUM UGOVORA | IZVOĐAČ/ IZVRŠITELJ                                                                                                                                                    |                                  | REFUNDACIJA 2019 | KREDIT I REFUNDACIJA |                                                               |         |
|                     | REKONSTRUKCIJA ZASUNSKIH KOMORA                                                                                                                                    | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA ELABORATA ZA ANALIZU SUSTAVA I IZRADU PROGRAMA ZA OTKRIVANJE I SMANJENJE GUBITAKA U ZASUNSKIM KOMORAMA U NADLEŽNOSTI VIO GRADA ZAGREBA                                                                                      | 188.000,00             | 9.1.19.       | HIDROKON                                                                                                                                                               |                                  |                  | 94.000,00            | 37.600,00                                                     | 40,00%  |
| 165                 | VODOISTRAŽNI RADOVI IZDAŠNOSTI ZDENACA                                                                                                                             | V   | VODOISTRAŽNI RADOVI             | VODOISTRAŽNI RADOVI IZDAŠNOSTI ZDENACA                                                                                                                                                                                             | 927.350,00             | 9.11.2020.    | RUDARSKO GEOLOŠKO NAFTNI FAKULTET                                                                                                                                      | 30.000,00                        |                  | 737.350,00           | 469.350,00                                                    | 63,65%  |
| 166                 | SUSTAV SIGURNOSNO-TEHNIČKE ZAŠTITE S UGRADNJOM NA HIDROTEHNIČKIM OBJEKTIMA VIO - OKVIRNI SPORAZUM                                                                  | V/O | OPREMA                          | SUSTAV SIGURNOSNO-TEHNIČKE ZAŠTITE S UGRADNJOM NA HIDROTEHNIČKIM OBJEKTIMA VIO - OKVIRNI SPORAZUM                                                                                                                                  | 21.000.000,00          | 09.07.2020    | TEHNO ZAVOD MARUŠIĆ D.O.O.                                                                                                                                             | 431.098,90                       |                  | 13.567.000,00        | 13.533.491,15                                                 | 99,75%  |
|                     | STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA NA SUSTAVIMA TEHNIČKE ZAŠTITE OBJEKATA VODOOPSKRBE I ODVODNJE D.O.O.                                                                   | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA NA SUSTAVIMA TEHNIČKE ZAŠTITE OBJEKATA VODOOPSKRBE I ODVODNJE D.O.O.                                                                                                                                   | 199.000,00             |               | ALARMNI SUSTAVI SECURE DOO                                                                                                                                             |                                  |                  | 199.000,00           | 121.180,00                                                    | 60,89%  |
| 195                 | IZGRADNJA NADZORNO UPRAVLJAČKOG CENTRA ODVDONJE                                                                                                                    | O   | OPREMA                          | IZGRADNJA NADZORNO UPRAVLJAČKOG CENTRA ODVDONJE                                                                                                                                                                                    | 28.000.000,00          |               |                                                                                                                                                                        |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                                                                                    | O   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA PROJEKTRNE DOKUMENTACIJE ZA IZVEDBU NADZORNO UPRAVLJAČKOG CENTRA ODVDONJE (NUCO)                                                                                                                                            | 98.200,00              | 12.8.2019.    | SCAN PROJEKT                                                                                                                                                           |                                  |                  | 98.200,00            | 98.200,00                                                     | 100,00% |
| 196                 | VODOISTRAŽNI RADOVI NA AKTIVNIM IZVORIŠTIMA                                                                                                                        | V   | VODOISTRAŽNI RADOVI             | VODOISTRAŽNI RADOVI NA AKTIVNIM IZVORIŠTIMA                                                                                                                                                                                        | 1.372.572,00           | 13.4.2021.    | RGN                                                                                                                                                                    |                                  |                  | 800.000,00           | 212.760,00                                                    | 26,60%  |
| 429                 | KONCEPCIJSKO RJEŠENJE VODOOPSKRBE PODRUČJA GRADA ZAGREBA , S IZRADOM DETALJNOG MATEMATIČKOG MODELA SADAŠNJEG I BUDUĆEG STANJA RAZVOJA I PREDSTUDIJOM IZVODLJIVOSTI | V   | PROJEKTIRANJE                   | KONCEPCIJSKO RJEŠENJE VODOOPSKRBE PODRUČJA GRADA ZAGREBA , S IZRADOM DETALJNOG MATEMATIČKOG MODELA SADAŠNJEG I BUDUĆEG STANJA RAZVOJA I PREDSTUDIJOM IZVODLJIVOSTI                                                                 | 5.160.000,00           | 26.6.19.      | Zajednica ponuditelja HIDROING d.o.o. i INSTITUT IGH d.d.                                                                                                              |                                  |                  | 965.131,00           | 965.131,00                                                    | 100,00% |
|                     |                                                                                                                                                                    | V   | PROJEKTIRANJE                   | RECENZIJA DOKUMENTACIJE - KONCEPCIJSKO RJEŠENJE VODOOPSKRBE NA USLUŽNOM PODRUČJU KOJIM UPRAVLJA VIO d.o.o. ZAGREB, S IZRADOM DETALJNOG HIDRAULIČKOG MATEMATIČKOG MODELA I PREDSTUDIJOM IZVODLJIVOSTI                               | 539.000,00             | 19.5.2020.    | Zajednica ponuditelja CENTAR GRAD.FAKULTETA, GRAD.FAKULTET SV.DUH                                                                                                      |                                  |                  | 107.800,00           | 62.981,80                                                     | 58,42%  |
| 513                 | USPOSTAVA NULTE ZONE VODOOPSKRBNOG SUSTAVA GRADA ZAGREBA                                                                                                           | V   | GRAĐENJE                        | USPOSTAVA NULTE ZONE VODOOPSKRBNOG SUSTAVA GRADA ZAGREBA                                                                                                                                                                           | 191.565.300,00         |               |                                                                                                                                                                        |                                  |                  |                      | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                                                                                    | V   | GEODEZIJA                       | GEODETSKE USLUGE u svrhu izrade karte preklopa katastarskog i zemljišno-knjižnog stanja za predmet: KARTA PREKLOPA - Rekonstrukcija vodocrpilišta Mala Miaka – uspostava Nulte zone vodoopskrbnog sustava Grada Zagreba (35 k.č.). | 38.000,00              | 13.8.2020.    | TAHIMETAR                                                                                                                                                              |                                  |                  | 38.000,00            | 38.000,00                                                     | 100,00% |
|                     |                                                                                                                                                                    | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA USPOSTAVU NULTE ZONE VODOOPSKRBNOG SUSTAVA GRADA ZAGREBA                                                                                                                                         | 14.960.000,00          | 14.8.2019.    | Zajednica ponuditelja: HIDROPROJEKT-ING; Via Factum d.o.o.; DIPOLD&GEROLD HIDROPROJEKT 91 d.o.o.; PRONING DHI d.o.o.; Fidon d.o.o.; HIDROING d.o.o.; INSTITUT IGH d.d. |                                  |                  | 984.000,00           | 980.860,05                                                    | 99,68%  |
| 514                 | GEODETSKO SNIMANJE VODOVODNE I ODVODNE INFRASTRUKTURE USLUŽNOG PODRUČJA VODOOPSKRBE I ODVODNJE D.O.O., ZAGREB                                                      | V/O | GEODEZIJA                       | GEODETSKO SNIMANJE VODOVODNE I ODVODNE INFRASTRUKTURE USLUŽNOG PODRUČJA VODOOPSKRBE I ODVODNJE D.O.O., ZAGREB                                                                                                                      | 4.709.650,00           | 15.5.2020.    | GEOANDA                                                                                                                                                                |                                  |                  | 2.553.337,56         | 2.129.180,92                                                  | 83,39%  |
| 515                 | SATELITSKO PRONALAZENJE PROPUŠTANJA VODE U VODOOPSKRBNOM SUSTAVU VODOOPSKRBE I ODVODNJE GRADA ZAGREBA RADI SMANJENJA GUBITAKA                                      | V   | PROJEKTIRANJE                   | SATELITSKO PRONALAZENJE PROPUŠTANJA VODE U VODOOPSKRBNOM SUSTAVU VODOOPSKRBE I ODVODNJE GRADA ZAGREBA RADI SMANJENJA GUBITAKA                                                                                                      | 10.846.252,00          | 4.11.2019.    | Kolektor Sisteh d.o.o.                                                                                                                                                 |                                  |                  | 675.629,83           | 300.000,00                                                    | 44,40%  |

|                        |                                                                                                                                                               |     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                  |                                                      | PRIJEDLOG 15.<br>TRANŠA<br>(bez PDV-a) |                     | KREDIT                  | ODOBRENO FIN.<br>NADZOR NA DAN<br>21.3.2022.<br>(UKLJUČIVO 15.<br>TRANŠA) | UDIO    |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| R.BR. INV.<br>(KREDIT) | OPIS                                                                                                                                                          | V/O | PROJEKTIRANJE/<br>GRADENJE/<br>NADZOR | OPIS                                                                                                                                                                                                                                                       | VRIJEDNOST<br>INVESTICIJE | DATUM<br>UGOVORA | IZVOĐAČ/<br>IZVRŠITELJ                               |                                        | REFUNDACIJA<br>2019 | KREDIT I<br>REFUNDACIJA |                                                                           |         |
| 516                    | UGRADNJA "SMART" VODOMJERA                                                                                                                                    | V   | OPREMA                                | VODOMJERI                                                                                                                                                                                                                                                  | 29.991.569,00             |                  | IKOM                                                 | 1.547.000,00                           | 4.625.846,00        | 51.918.524,00           | 51.382.189,00                                                             | 98,97%  |
|                        |                                                                                                                                                               | V   | OPREMA                                | VODOMJERI                                                                                                                                                                                                                                                  | 31.714.000,00             |                  |                                                      |                                        |                     | 4.705.188,84            | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 517                    | IZRADA STUDIJE ZA<br>METEOROLOŠKE I HIDROLOŠKE<br>PODATKE ZA 24.-26.7.2020.                                                                                   |     | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA STUDIJE ZA METEOROLOŠKE I HIDROLOŠKE PODATKE<br>ZA 24.-26.7.2020.                                                                                                                                                                                   | 16.240,00                 | 30.11.2020.      | DHMZ                                                 |                                        |                     | 16.240,00               | 16.240,00                                                                 | 100,00% |
| 518                    | IZRADA STUDIJE IZVODLJIVOSTI,<br>STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ I<br>APLIKACIJE ZA PRIJAVU PROJEKTA<br>"PROJEKT ZAGREB 2018" ZA<br>SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA | V/O | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA STUDIJE IZVODLJIVOSTI, STUDIJE O UTJECAJU NA<br>OKOLIŠ I APLIKACIJE ZA PRIJAVU PROJEKTA "PROJEKT ZAGREB<br>2018" ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA                                                                                                    | 6.290.000,00              | 4.4.2018.        | PRONING DHI                                          |                                        | 22.200,00           | 256.200,00              | 39.600,00                                                                 | 15,46%  |
|                        |                                                                                                                                                               | V/O | VOĐENJE<br>PROJEKTA                   | KOORDINATOR STRUČNOG PROJEKTNOG TIMA NA IZRADI<br>STUDIJE IZVODLJIVOSTI, STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ I<br>APLIKACIJE ZA PRIJAVU PROJEKTA „PROJEKT ZAGREB 2018“ ZA<br>SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA                                                         | 196.800,00                | 15.10.2020.      | FIDON                                                |                                        |                     | 196.800,00              | 98.400,00                                                                 | 50,00%  |
|                        |                                                                                                                                                               | V/O | VOĐENJE<br>PROJEKTA                   | USLUGA VODITELJA STRUČNOG PROJEKTNOG TIMA ZA<br>PRIPREMU I PRIJAVU EU PROJEKTA DOGRADNJE<br>VODOOPSKRBE I ODVODNJE NA USLUŽNOM PODRUČJU VIO -<br>ZAGREB                                                                                                    | 196.800,00                | 19.8.2019.       | FIDON                                                |                                        | 49.200,00           | 114.800,00              | 114.800,00                                                                | 100,00% |
|                        |                                                                                                                                                               | V/O | PROJEKTIRANJE                         | TEHNIČKA I EKONOMSKA ANALIZA CJEVNOG MATERIJALA NA<br>PODRUČJU AGLOMERACIJE ZAGREB                                                                                                                                                                         | 196.000,00                | 11.9.2019.       | HIDROPROJEKT                                         |                                        | 196.000,00          | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        | IZGRADNJA I SANACIJA<br>VODOOPSKRBNNE MREŽE NA<br>PODRUČJU GRADA ZAGREBA I<br>SAMOBORA                                                                        | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA I SANACIJA VODOOPSKRBNNE MREŽE NA PODRUČJU<br>GRADA ZAGREBA I SAMOBORA                                                                                                                                                                           | 35.000.000,00             |                  |                                                      |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                                               | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM I SANACIJOM<br>VODOOPSKRBNNE MREŽE NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA I<br>SAMOBORA                                                                                                                                                   | 199.000,00                |                  |                                                      |                                        |                     | 75.100,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        |                                                                                                                                                               |     |                                       | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM I SANACIJOM<br>VODOOPSKRBNNE MREŽE NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA I<br>SAMOBORA (strojarski i elektro nadzor za vrijeme izvođenja radova<br>nad izgradnjom vodomjernog okna na magistralnom cjevovodu DN 500<br>prema Dugom Selu) | veza INVESTICIJA br.      | 30.7.2021.       | PROMETNICE<br>ZAGREB                                 |                                        |                     | 4.900,00                | 4.410,00                                                                  |         |
|                        | RADOVI NA IZGRADNJI I<br>ODRŽAVANJU KANALIZACIJSKE<br>MREŽE GRADA ZAGREBA                                                                                     | O   | GRADENJE                              | RADOVI NA IZGRADNJI I ODRŽAVANJU KANALIZACIJSKE MREŽE<br>GRADA ZAGREBA                                                                                                                                                                                     | 4.000.000,00              | 10.12.19.        | GEORAD                                               |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                                               | O   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA IZGRADNJE I ODRŽAVANJA<br>KANALIZACIJSKE MREŽE GRADA ZAGREBA                                                                                                                                                                   | 199.000,00                |                  |                                                      |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        | PRIPREMNI RADOVI NA IZGRADNJI<br>OBJEKATA VODOOPSKRBE                                                                                                         | V   | GRADENJE                              | PRIPREMNI RADOVI NA IZGRADNJI OBJEKATA VODOOPSKRBE                                                                                                                                                                                                         | 100.000,00                |                  |                                                      |                                        |                     | 100.000,00              | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        |                                                                                                                                                               | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM PRIPREMNIH RADOVA NA<br>IZGRADNJI OBJEKATA VODOOPSKRBE                                                                                                                                                                       | 10.000,00                 |                  |                                                      |                                        |                     | 10.000,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        | PRIPREMNI RADOVI NA IZGRADNJI<br>OBJEKATA ODVODNJE                                                                                                            | O   | GRADENJE                              | PRIPREMNI RADOVI NA IZGRADNJI OBJEKATA ODVODNJE                                                                                                                                                                                                            | 100.000,00                |                  |                                                      |                                        |                     | 100.000,00              | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        |                                                                                                                                                               | O   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM PRIPREMNIH RADOVA NA<br>IZGRADNJI OBJEKATA ODVODNJE                                                                                                                                                                          | 10.000,00                 |                  |                                                      |                                        |                     | 10.000,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        | IZMJESTANJE PLINA I DRUGIH<br>INSTALACIJA ZA POTREBE<br>IZGRADNJE VODNIH KOMUNALNIH<br>GRADEVINA                                                              | V/O | GRADENJE                              | IZMJESTANJE PLINA I DRUGIH INSTALACIJA ZA POTREBE<br>IZGRADNJE VODNIH KOMUNALNIH GRADEVINA                                                                                                                                                                 | 499.000,00                |                  |                                                      |                                        |                     | 499.000,00              | 35.810,25                                                                 | 7,18%   |
|                        | GEOFIZIČKA ISPITIVANJA TLA                                                                                                                                    | V   | PROJEKTIRANJE                         | GEOFIZIČKA ISPITIVANJA TLA                                                                                                                                                                                                                                 | 100.000,00                |                  |                                                      |                                        |                     | 100.000,00              | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        | IZRADA ELABORATA ZAŠTITE OD<br>POŽARA                                                                                                                         | V   | EZOP                                  | IZRADA ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA                                                                                                                                                                                                                         | 100.000,00                |                  |                                                      |                                        |                     | 100.000,00              | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        | OKVIRNI SPORAZUM ZA PRUŽANJE<br>GEODETSKIH USLUGA                                                                                                             | V/O | GEODEZIJA                             | OKVIRNI SPORAZUM ZA PRUŽANJE GEODETSKIH USLUGA                                                                                                                                                                                                             |                           |                  | zajednica ponuditelja:<br>GEOMETRICUS I<br>GEOMATIKA |                                        |                     | 602.600,00              | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        |                                                                                                                                                               |     | GEODETSKE                             | ALEJA BOLOGNE - LISIČINA - INV. BR. 348                                                                                                                                                                                                                    |                           |                  |                                                      |                                        |                     | 1.300,00                | 1.300,00                                                                  | 100,00% |
|                        |                                                                                                                                                               |     | GEODETSKE                             | BELOVAR - INV. BR 493                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                  |                                                      | 6.500,00                               |                     | 9.500,00                | 9.500,00                                                                  | 100,00% |
|                        |                                                                                                                                                               |     | GEODETSKE                             | DUBRAVICA - INV. BR. 351                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                  |                                                      | 1.300,00                               |                     | 2.600,00                | 2.600,00                                                                  | 100,00% |
|                        |                                                                                                                                                               |     | GEODETSKE                             | JAKOPOVIČI - INV. BR. 299                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                  |                                                      | 1.300,00                               |                     | 2.600,00                | 2.600,00                                                                  | 100,00% |
|                        |                                                                                                                                                               |     | GEODETSKE                             | JABUKOVAC - INV BR. 176                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                  |                                                      | 1.300,00                               |                     | 1.300,00                | 1.300,00                                                                  | 100,00% |
|                        |                                                                                                                                                               |     | GEODETSKE                             | JAZBINA - INV BR 355                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                  |                                                      | 1.300,00                               |                     | 1.300,00                | 1.300,00                                                                  | 100,00% |
|                        |                                                                                                                                                               |     | GEODETSKE                             | MIKULIČI - INV. BR. 446                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                  |                                                      | 1.300,00                               |                     | 1.300,00                | 1.300,00                                                                  | 100,00% |
|                        |                                                                                                                                                               |     | GEODETSKE                             | NOVAČKA (CJELINA 3) INV BR 170                                                                                                                                                                                                                             |                           |                  |                                                      | 1.300,00                               |                     | 1.300,00                | 1.300,00                                                                  | 100,00% |
|                        |                                                                                                                                                               |     | GEODETSKE                             | VOJKOVIĆEVA INV BR 470                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                  |                                                      | 1.300,00                               |                     | 1.300,00                | 1.300,00                                                                  | 100,00% |
|                        |                                                                                                                                                               |     | GEODETSKE                             | VUKOMEREC INV BR 224                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                  |                                                      | 1.500,00                               |                     | 1.500,00                | 1.500,00                                                                  | 100,00% |
|                        |                                                                                                                                                               |     | GEODETSKE                             | DOBRODOL INV BR 398                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                  |                                                      | 3.800,00                               |                     | 3.800,00                | 3.800,00                                                                  | 100,00% |

|                     |                                                                                                                                                                                           |     |                                 |                                                                                                                                                                                           |                        |               |                                                                                                       | PRIJEDLOG 15. TRANŠA (bez PDV-a) |                  | KREDIT               | ODOBRENO FIN. NADZOR NA DAN 21.3.2022. (UKLJUČIVO 15. TRANŠA) | UDIO    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| R.BR. INV. (KREDIT) | OPIS                                                                                                                                                                                      | V/O | PROJEKTIRANJE/ GRAĐENJE/ NADZOR | OPIS                                                                                                                                                                                      | VRIJEDNOST INVESTICIJE | DATUM UGOVORA | IZVOĐAČ/ IZVRŠITELJ                                                                                   |                                  | REFUNDACIJA 2019 | KREDIT I REFUNDACIJA |                                                               |         |
|                     |                                                                                                                                                                                           |     | GEODETSKE                       | GATA - INV BR 463                                                                                                                                                                         |                        |               |                                                                                                       | 1.300,00                         |                  | 1.300,00             | 1.300,00                                                      | 100,00% |
|                     |                                                                                                                                                                                           |     | GEODETSKE                       | IVANJOREČKA - INV BR 328                                                                                                                                                                  |                        |               |                                                                                                       | 1.300,00                         |                  | 1.300,00             | 1.300,00                                                      | 100,00% |
|                     |                                                                                                                                                                                           |     | GEODETSKE                       | KESERI INV BR 122                                                                                                                                                                         |                        |               |                                                                                                       | 1.300,00                         |                  | 1.300,00             | 1.300,00                                                      | 100,00% |
|                     |                                                                                                                                                                                           |     | GEODETSKE                       | II. PARALELA - INV. BR. 472                                                                                                                                                               |                        |               |                                                                                                       | 1.300,00                         |                  | 3.900,00             | 3.900,00                                                      | 100,00% |
|                     |                                                                                                                                                                                           |     | GEODETSKE                       | LEA MULLERA - INV. BR. 272                                                                                                                                                                |                        |               |                                                                                                       |                                  |                  | 1.300,00             | 1.300,00                                                      | 100,00% |
|                     |                                                                                                                                                                                           |     | GEODETSKE                       | LUČKO JEŽDOVEC - INV. BR. 473                                                                                                                                                             |                        |               |                                                                                                       | 1.300,00                         |                  | 2.800,00             | 2.800,00                                                      | 100,00% |
|                     |                                                                                                                                                                                           |     | GEODETSKE                       | NOVI ZAGREB ZAPAD - INV. BR. 125                                                                                                                                                          |                        |               |                                                                                                       |                                  |                  | 1.300,00             | 1.300,00                                                      | 100,00% |
|                     |                                                                                                                                                                                           |     | GEODETSKE                       | OGRAJA - INV. BR. 442                                                                                                                                                                     |                        |               |                                                                                                       | 1.300,00                         |                  | 3.900,00             | 3.900,00                                                      | 100,00% |
|                     |                                                                                                                                                                                           |     | GEODETSKE                       | RADNIČKI PUTEVI - INV. BR. 477                                                                                                                                                            |                        |               |                                                                                                       |                                  |                  | 1.300,00             | 1.300,00                                                      | 100,00% |
|                     |                                                                                                                                                                                           |     | GEODETSKE                       | SESVETE ISTOK - INV. BR. 485/496                                                                                                                                                          |                        |               |                                                                                                       | 1.300,00                         |                  | 8.100,00             | 8.100,00                                                      | 100,00% |
|                     |                                                                                                                                                                                           |     | GEODETSKE                       | TRNAVEC - INV. BR. 399                                                                                                                                                                    |                        |               |                                                                                                       |                                  |                  | 1.300,00             | 1.300,00                                                      | 100,00% |
|                     |                                                                                                                                                                                           |     | GEODETSKE                       | VRTLARSKA - INV. BR. 270                                                                                                                                                                  |                        |               |                                                                                                       |                                  |                  | 1.800,00             | 1.800,00                                                      | 100,00% |
|                     | OKVIRNI SPORAZUM ZA GEOMEHANIČKE I GEOTEHNIČKE USLUGE                                                                                                                                     | V/O | GEOMEHANIKA                     | OKVIRNI SPORAZUM ZA GEOMEHANIČKE I GEOTEHNIČKE USLUGE                                                                                                                                     |                        | 1.7.2020.     | zajednica ponuditelja GEOTEHNIČKI STUDIO, GEOKON-ZAGREB, INSTITUT IGH I CENTAR GRAĐEVINSKOG FAKULTETA |                                  |                  | 526.750,00           | 108.160,00                                                    | 20,53%  |
|                     |                                                                                                                                                                                           |     | GEOMEHANIKA                     | BREG I KLANJEC - NARUĐBENICA PO OKVIRNOM SPORAZUMU (RED 527) ZA PROJEKT U REDU 1321 (U OVOJ TABLICI)                                                                                      |                        | 15.6.2021.    | zajednica ponuditelja GEOTEHNIČKI STUDIO, GEOKON-ZAGREB, INSTITUT IGH I CENTAR GRAĐEVINSKOG FAKULTETA |                                  |                  | 76.255,00            | 76.255,00                                                     | 100,00% |
|                     |                                                                                                                                                                                           |     | GEOMEHANIKA                     | VELIKI VRH, VUKODOL, KAŠINA - NARUĐBENICA PO OKVIRNOM SPORAZUMU (RED 527) ZA PROJEKT INV R. BR. 378 (U OVOJ TABLICI)                                                                      |                        | 15.6.2021.    | zajednica ponuditelja GEOTEHNIČKI STUDIO, GEOKON-ZAGREB, INSTITUT IGH I CENTAR GRAĐEVINSKOG FAKULTETA |                                  |                  | 49.770,00            | 49.770,00                                                     | 100,00% |
|                     |                                                                                                                                                                                           |     | GEOMEHANIKA                     | geotehnički i stražni radovi - izgr. magistral. i vod.cjev. u Lašćinskoj c., Bijeničkoj c., Aleji Hermanna Bollea i Remetskoj c. - veza INV. Br. 317 (u ovoj tablici)                     |                        |               | zajednica ponuditelja GEOTEHNIČKI STUDIO, GEOKON-ZAGREB, INSTITUT IGH I CENTAR GRAĐEVINSKOG FAKULTETA |                                  |                  | 47.225,00            | 47.225,00                                                     | 100,00% |
|                     | KONZULTANTSKE USLUGE NAD IZGRADNJOM OBJEKATA VODOOPSKRBE I ODVODNJE                                                                                                                       | V/O | PROJEKTIRANJE                   | KONZULTANTSKE USLUGE NAD IZGRADNJOM OBJEKATA VODOOPSKRBE I ODVODNJE                                                                                                                       | 100.000,00             |               |                                                                                                       |                                  |                  | 100.000,00           | 0,00                                                          | 0,00%   |
|                     | USLUGA METEOROLOŠKE I HIDROLOŠKE DJELATNOSTI                                                                                                                                              | V/O | PROJEKTIRANJE                   | USLUGA METEOROLOŠKE I HIDROLOŠKE DJELATNOSTI                                                                                                                                              | 60.000,00              |               |                                                                                                       |                                  |                  | 60.000,00            | 0,00                                                          | 0,00%   |
|                     | PRIPREMA I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE U SVRHU USKLADENJA SA VAŽEĆOM ZAKONSKOM REGULATIVOM (ZAKON O GRADNJI, ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU, ZAKON O JAVNOJ NABAVI) ZA VODOOPSKRBNU MREŽU | V   | PROJEKTIRANJE                   | PRIPREMA I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE U SVRHU USKLADENJA SA VAŽEĆOM ZAKONSKOM REGULATIVOM (ZAKON O GRADNJI, ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU, ZAKON O JAVNOJ NABAVI) ZA VODOOPSKRBNU MREŽU | 159.200,00             |               |                                                                                                       |                                  |                  | 10.200,00            | 0,00                                                          | 0,00%   |



|                        |                                                                                                                                                                                                      |     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                  |                        | PRIJEDLOG 15.<br>TRANŠA<br>(bez PDV-a) |                     | KREDIT                  | ODOBRENO FIN.<br>NADZOR NA DAN<br>21.3.2022.<br>(UKLJUČIVO 15.<br>TRANŠA) | UDIO    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| R.BR. INV.<br>(KREDIT) | OPIS                                                                                                                                                                                                 | V/O | PROJEKTIRANJE/<br>GRADNJE/<br>NADZOR | OPIS                                                                                                                                                                                                                                                                       | VRIJEDNOST<br>INVESTICIJE | DATUM<br>UGOVORA | IZVOĐAČ/<br>IZVRŠITELJ |                                        | REFUNDACIJA<br>2019 | KREDIT I<br>REFUNDACIJA |                                                                           |         |
|                        |                                                                                                                                                                                                      |     |                                      | Priprema i izrada projektne dokumentacije u svrhu usklađenja sa važećom zakonskom regulativom za vodoopskrbnu mrežu - Izrada projektne dokumentacije transformatorske stanice za crpnu stanicu Žitnjak 2 (narudžbenica br.2019-74812) VEZA INV U OVOJ TABLICI POD R.BR. 26 | 39.800,00                 | 30.9.2019.       | PB NAGLIČ              |                                        |                     | 39.800,00               | 39.800,00                                                                 | 100,00% |
|                        | PRIPREMA I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE U SVRHU USKLAĐENJA SA VAŽEĆOM ZAKONSKOM REGULATIVOM (ZAKON O GRADNJI, ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU, ZAKON O JAVNOJ NABAVI) ZA KANALIZACIJSKU MREŽU          | O   | PROJEKTIRANJE                        | PRIPREMA I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE U SVRHU USKLAĐENJA SA VAŽEĆOM ZAKONSKOM REGULATIVOM (ZAKON O GRADNJI, ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU, ZAKON O JAVNOJ NABAVI) ZA KANALIZACIJSKU MREŽU                                                                                | 199.000,00                |                  |                        |                                        |                     | 50.000,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        | IZRADA ENERGETSKIH CERTIFIKATA ZA ZGRADE                                                                                                                                                             | V/O | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA ENERGETSKIH CERTIFIKATA ZA ZGRADE                                                                                                                                                                                                                                   | 20.000,00                 |                  |                        |                                        |                     | 20.000,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        | REVIZIJE I STRUČNE ANALIZE PROJEKATA VODOOPSKRBE I ODVODNJE                                                                                                                                          | V/O | PROJEKTIRANJE                        | REVIZIJE I STRUČNE ANALIZE PROJEKATA VODOOPSKRBE I ODVODNJE                                                                                                                                                                                                                | 100.000,00                |                  |                        |                                        |                     | 100.000,00              | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        | GEOMEHANIČKI NADZOR                                                                                                                                                                                  | V/O | STRUČNI NADZOR                       | GEOMEHANIČKI NADZOR                                                                                                                                                                                                                                                        | 20.000,00                 |                  |                        |                                        |                     | 20.000,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        | STRUČNI NADZOR NAD SANACIJAMA VODOOPSKRBNE I KANALIZACIJSKE MREŽE ISPOD TRAMVAJSKIH I ŽELJEZNIČKIH PRUGA                                                                                             | V/O | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD SANACIJAMA VODOOPSKRBNE I KANALIZACIJSKE MREŽE ISPOD TRAMVAJSKIH I ŽELJEZNIČKIH PRUGA                                                                                                                                                                   | 50.000,00                 |                  |                        |                                        |                     | 50.000,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM I SANACIJOM VODOOPSKRBNE I KANALIZACIJSKE MREŽE ISPOD VISOKOTLAČNIH, SREDNJOTLAČNIH I NISKOTLAČNIH PLINOVODA                                                           | V/O | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM I SANACIJOM VODOOPSKRBNE I KANALIZACIJSKE MREŽE ISPOD VISOKOTLAČNIH, SREDNJOTLAČNIH I NISKOTLAČNIH PLINOVODA                                                                                                                                 | 50.000,00                 |                  |                        |                                        |                     | 50.000,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        | UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA NAKON IZGRADNJE KANALIZACIJSKE I VODOOPSKRBNE INFRASTRUKTURE                                                                                                               | V/O | GRADNJE                              | UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA NAKON IZGRADNJE KANALIZACIJSKE I VODOOPSKRBNE INFRASTRUKTURE                                                                                                                                                                                     | 100.000,00                |                  |                        |                                        |                     | 100.000,00              | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        | PROBNA ISPITIVANJA KVALITETE UGRADNJE MATERIJALA - KANALIZACIJSKE CIJEVI, VODOVODNE CIJEVI I FAZONE - KARAKTERISTIKE KOJE SU DEFINIRANE NORMOM, PROJEKTNOM DOKUMENTACIJOM I DEKLARACIJOM PROIZVOĐAČA | V/O | PROBNA ISPITIVANJA                   | PROBNA ISPITIVANJA KVALITETE UGRADNJE MATERIJALA - KANALIZACIJSKE CIJEVI, VODOVODNE CIJEVI I FAZONE - KARAKTERISTIKE KOJE SU DEFINIRANE NORMOM, PROJEKTNOM DOKUMENTACIJOM I DEKLARACIJOM PROIZVOĐAČA                                                                       | 30.000,00                 |                  |                        |                                        |                     | 30.000,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        | IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU JAVNE VODOOPSKRBNE MREŽE                                                                                                                                 | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU JAVNE VODOOPSKRBNE MREŽE                                                                                                                                                                                                       | 199.000,00                |                  |                        |                                        |                     | 50.000,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        | IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU JAVNOG SUSTAVA ODVODNJE                                                                                                                                  | O   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU JAVNOG SUSTAVA ODVODNJE                                                                                                                                                                                                        | 50.000,00                 |                  |                        |                                        |                     | 50.000,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        | SANACIJA PROMETNIH POVRŠINA - VODOOPSKRBA                                                                                                                                                            | V   | SANACIJA ASFALTA                     | SANACIJA PROMETNIH POVRŠINA - VODOOPSKRBA                                                                                                                                                                                                                                  | 4.412.386,09              |                  | ZGH - ZAGREBAČKE CESTE |                                        |                     | 17.094,08               | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        |                                                                                                                                                                                                      |     |                                      | SANACIJA ASFALTA - DUBEC                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                  |                        |                                        |                     | 1.452.264,62            | 1.452.264,62                                                              | 100,00% |
|                        |                                                                                                                                                                                                      |     |                                      | SANACIJA - ASFALTA ČUČERSKA                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                  |                        |                                        |                     | 590.306,68              | 590.306,68                                                                | 100,00% |
|                        |                                                                                                                                                                                                      |     |                                      | SANACIJA ASFALTA - ŠIMUNČEVAC                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                  |                        |                                        |                     | 77.964,60               | 77.964,60                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                                                                                                                                                      |     |                                      | SANACIJA ASFALTA - DRAŽICE                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                  |                        |                                        |                     | 7.821,36                | 7.821,36                                                                  | 100,00% |
|                        |                                                                                                                                                                                                      |     |                                      | SANACIJA ASFALTA - KANALSKA                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                  |                        |                                        |                     | 188.512,00              | 188.512,00                                                                | 100,00% |
|                        |                                                                                                                                                                                                      |     |                                      | SANACIJA ASFALTA - ŠESTINJAK                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                  |                        |                                        |                     | 63.639,24               | 63.639,24                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                                                                                                                                                      |     |                                      | SANACIJA ASFALTA - PILE                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                  |                        |                                        |                     | 143.240,17              | 143.240,17                                                                | 100,00% |
|                        |                                                                                                                                                                                                      |     |                                      | SANACIJA ASFALTA - JARUN                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                  |                        |                                        |                     | 238.457,87              | 238.457,87                                                                | 100,00% |

|                        |                                                                             |     |                                       |                                                                          |                           |                  |                              | PRIJEDLOG 15.<br>TRANŠA<br>(bez PDV-a) |                     | KREDIT                  | ODOBRENO FIN.<br>NADZOR NA DAN<br>21.3.2022.<br>(UKLJUČIVO 15.<br>TRANŠA) | UDIO    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| R.BR. INV.<br>(KREDIT) | OPIS                                                                        | V/O | PROJEKTIRANJE/<br>GRADENJE/<br>NADZOR | OPIS                                                                     | VRIJEDNOST<br>INVESTICIJE | DATUM<br>UGOVORA | IZVOĐAČ/<br>IZVRŠITELJ       |                                        | REFUNDACIJA<br>2019 | KREDIT I<br>REFUNDACIJA |                                                                           |         |
|                        |                                                                             |     |                                       | SANACIJA ASFALTA - VINKA KINDERA                                         |                           |                  |                              |                                        |                     | 42.998,82               | 42.998,82                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                             |     |                                       | SANACIJA ASFALTA - BURIČEVA ODVOJAK                                      |                           |                  |                              |                                        |                     | 154.097,60              | 154.097,60                                                                | 100,00% |
|                        |                                                                             |     |                                       | SANACIJA ASFALTA - KAMEŠČICA                                             |                           |                  |                              |                                        |                     | 133.994,22              | 133.994,22                                                                | 100,00% |
|                        |                                                                             |     |                                       | SANACIJA ASFALTA - CJELINA 4 - veza inv. Br. 171                         |                           |                  |                              | 77.528,30                              |                     | 137.885,02              | 137.885,02                                                                | 100,00% |
|                        |                                                                             |     |                                       | SANACIJA ASFALTA - CJELINA 5 - veza inv. Br. 172                         |                           |                  |                              | 46.768,10                              |                     | 320.395,50              | 320.395,50                                                                | 100,00% |
|                        |                                                                             |     |                                       | SANACIJA ASFALTA - KALINOVO, NZZ - veza inv. Br. 125                     |                           |                  |                              |                                        |                     | 69.603,80               | 69.603,80                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                             |     |                                       | SANACIJA ASFALTA - DONJE PREKRIŽJE                                       |                           |                  |                              |                                        |                     | 553.068,76              | 553.068,76                                                                | 100,00% |
|                        |                                                                             |     |                                       | SANACIJA ASFALTA - CJELINA 6 INV 101                                     |                           |                  |                              |                                        |                     | 195.427,54              | 195.427,54                                                                | 100,00% |
|                        |                                                                             |     |                                       | SANACIJA ASFALTA - DONJI TRPUCI INV 114                                  |                           |                  |                              |                                        |                     | 154.947,00              | 154.947,00                                                                | 100,00% |
|                        |                                                                             |     |                                       | SANACIJA ASFALTA - ZELENİČKI PUT - INV 4                                 |                           |                  |                              | 84.940,00                              |                     | 84.940,00               | 84.940,00                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                             |     |                                       | SANACIJA ASFALTA - GLAVNIČICA INV 240                                    |                           |                  |                              |                                        |                     | 28.926,18               | 28.926,18                                                                 | 100,00% |
|                        | SANACIJA PROMETNIH POVRŠINA-<br>ODVODNJA                                    | O   | SANACIJA<br>ASFALTA                   | SANACIJA PROMETNIH POVRŠINA-ODVODNJA                                     | 2.800.000,00              |                  | ZGH -<br>ZAGREBAČKE<br>CESTE |                                        |                     | 133.683,83              | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        |                                                                             |     |                                       | SANACIJA ASFALTA - FERENČAK I CEBIČI MALI (INV 82)                       |                           |                  |                              |                                        |                     | 79.734,00               | 79.734,00                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                             |     |                                       | SANACIJA ASFALTA - JABUKOVAC, TUSKANAC, SLAVUJEVAC (INV<br>176)          |                           |                  |                              |                                        |                     | 374.626,88              | 374.626,88                                                                | 100,00% |
|                        |                                                                             |     |                                       | SANACIJA ASFALTA - KUPINEČKI KRALJEVAC                                   |                           |                  |                              |                                        |                     | 18.233,50               | 18.233,50                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                             |     |                                       | SANACIJA ASFALTA - ŠESTINSKI DOL                                         |                           |                  |                              |                                        |                     | 146.374,08              | 146.374,08                                                                | 100,00% |
|                        |                                                                             |     |                                       | SANACIJA ASFALTA - VRH MEDVEDNICE                                        |                           |                  |                              |                                        |                     | 908.013,05              | 908.013,05                                                                | 100,00% |
|                        |                                                                             |     |                                       | SANACIJA ASFALTA - BOČAČKA                                               |                           |                  |                              |                                        |                     | 80.665,60               | 80.665,60                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                             |     |                                       | SANACIJA ASFALTA - VENTILATOR                                            |                           |                  |                              |                                        |                     | 138.096,00              | 138.096,00                                                                | 100,00% |
|                        |                                                                             |     |                                       | SANACIJA ASFALTA - JUŽNA INV 118                                         |                           |                  |                              |                                        |                     | 553.227,00              | 553.227,00                                                                | 100,00% |
|                        |                                                                             |     |                                       | SANACIJA ASFALTA - MIROŠEVEČKA                                           |                           |                  |                              |                                        |                     | 467.557,35              | 467.557,35                                                                | 100,00% |
|                        |                                                                             |     |                                       | SANACIJA ASFALTA - DUBRAVICA                                             |                           |                  |                              |                                        |                     | 140.924,48              | 140.924,48                                                                | 100,00% |
|                        |                                                                             |     |                                       | SANACIJA ASFALTA - LOMNICA, UZVODNI SLIV                                 |                           |                  |                              | 554.342,00                             |                     | 3.953.855,40            | 3.923.018,85                                                              | 99,22%  |
|                        |                                                                             |     |                                       | SANACIJA ASFALTA - I. RESNIK - veza inv. Br.181                          |                           |                  |                              |                                        |                     | 367.405,00              | 367.405,00                                                                | 100,00% |
|                        |                                                                             |     |                                       | SANACIJA ASFALTA - JURJA BARKOVIČA                                       |                           |                  |                              |                                        |                     | 218.946,65              | 218.946,65                                                                | 100,00% |
|                        |                                                                             |     |                                       | SANACIJA ASFALTA - KOLEKTOR ČULINEČKA                                    |                           |                  |                              |                                        |                     | 2.306.726,98            | 2.306.726,98                                                              | 100,00% |
|                        |                                                                             |     |                                       | SANACIJA ASFALTA - III. JUŽNA                                            |                           |                  |                              |                                        |                     | 85.652,40               | 85.652,40                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                             |     |                                       | SANACIJA ASFALTA - KARLOVAČKA DELKOVEČKA                                 |                           |                  |                              |                                        |                     | 155.560,00              | 155.560,00                                                                | 100,00% |
|                        |                                                                             |     |                                       | SANACIJA ASFALTA - IVANA ORŠANIČA                                        |                           |                  |                              |                                        |                     | 92.156,54               | 92.156,54                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                             |     |                                       | SANACIJA ASFALTA - DEBANIČEVA INV 187                                    |                           |                  |                              |                                        |                     | 218.268,40              | 218.268,40                                                                | 100,00% |
|                        |                                                                             |     |                                       | SANACIJA ASFALTA - DONJI RIM INV 177                                     |                           |                  |                              |                                        |                     | 62.570,30               | 62.570,30                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                             |     |                                       | SANACIJA ASFALTA - OPOROVEČKI DOL INV 212                                |                           |                  |                              | 30.449,62                              |                     | 30.449,62               | 30.449,62                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                             |     |                                       | SANACIJA ASFALTA - VELIKI VRH INV 174                                    |                           |                  |                              |                                        |                     | 532.973,60              | 532.973,60                                                                | 100,00% |
|                        | SVEUKUPNO RJEŠAVANJE<br>IMOVINSKO PRAVNIH POSLOVA<br>(ULAGANJA U ZEMLJIŠTA) | V/O | IMOVINSKO<br>PRAVNI                   | SVEUKUPNO RJEŠAVANJE IMOVINSKO PRAVNIH POSLOVA<br>(ULAGANJA U ZEMLJIŠTA) | 3.950.000,00              |                  |                              |                                        |                     | 303.481,60              | 39.457,50                                                                 | 13,00%  |
|                        |                                                                             |     |                                       | IMOVINSKO PRAVNI - LOMNICA                                               |                           |                  |                              |                                        |                     | 12.050,00               | 12.050,00                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                             |     |                                       | IMOVINSKO PRAVNI - BREZOVICA                                             |                           |                  |                              |                                        |                     | 3.260,00                | 3.260,00                                                                  | 100,00% |
|                        |                                                                             |     |                                       | IMOVINSKO PRAVNI - OGRAJA                                                |                           |                  |                              |                                        |                     | 17.760,00               | 17.760,00                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                             |     |                                       | IMOVINSKO PRAVNI - MIKULIČI, FRATERŠČICA, LUKŠIČ, BIJENIK                |                           |                  |                              | 2.000,00                               |                     | 52.202,50               | 52.202,50                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                             |     |                                       | IMOVINSKO-PRAVNI - JUŽNA                                                 |                           |                  |                              |                                        |                     | 1.820,89                | 1.820,89                                                                  | 100,00% |
|                        |                                                                             |     |                                       | IMOVINSKO PRAVNI - PS JALŠEVEC, SV BARBARA                               |                           |                  |                              |                                        |                     | 24.500,00               | 24.500,00                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                             |     |                                       | MEDVEDSKI BREG - IMOVINSKO PRAVNI                                        |                           |                  |                              |                                        |                     | 67.117,70               | 67.117,70                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                             |     |                                       | MIHOVCI - IMOVINSKO PRAVNI                                               |                           |                  |                              |                                        |                     | 108.100,00              | 108.100,00                                                                | 100,00% |
|                        |                                                                             |     |                                       | IMOVINSKO PRAVNI - JAKOPOVIČI                                            |                           |                  |                              |                                        |                     | 7.050,00                | 7.050,00                                                                  | 100,00% |
|                        |                                                                             |     |                                       | IMOVINSKO PRAVNI - PREKRIŽJE                                             |                           |                  |                              |                                        |                     | 37.400,00               | 36.500,00                                                                 | 97,59%  |
|                        |                                                                             |     |                                       | IMOVINSKO PRAVNI - BUKOVAČKI VIJENAC                                     |                           |                  |                              |                                        |                     | 1.606,00                | 1.606,00                                                                  | 100,00% |
|                        |                                                                             |     |                                       | IMOVINSKO PRAVNI - JURJA VES                                             |                           |                  |                              |                                        |                     | 33.858,00               | 33.858,00                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                             |     |                                       | IMOVINSKO-PRAVNI - JURINE                                                |                           |                  |                              |                                        |                     | 1.500,00                | 1.500,00                                                                  | 100,00% |

|                        |                                                                                                        |     |                                       |                                                                                                                            |                           |                  |                              | PRIJEDLOG 15.<br>TRANŠA<br>(bez PDV-a) |                     | KREDIT                  | ODOBRENO FIN.<br>NADZOR NA DAN<br>21.3.2022.<br>(UKLJUČIVO 15.<br>TRANŠA) | UDIO    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| R.BR. INV.<br>(KREDIT) | OPIS                                                                                                   | V/O | PROJEKTIRANJE/<br>GRADENJE/<br>NADZOR | OPIS                                                                                                                       | VRIJEDNOST<br>INVESTICIJE | DATUM<br>UGOVORA | IZVOĐAČ/<br>IZVRŠITELJ       |                                        | REFUNDACIJA<br>2019 | KREDIT I<br>REFUNDACIJA |                                                                           |         |
|                        |                                                                                                        |     |                                       | IMOVINSKO PRAVNI - MIKULINI                                                                                                |                           |                  |                              |                                        |                     | 17.838,50               | 17.838,50                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                                                        |     |                                       | IMOVINSKO PRAVNI - VOJKOVIČKA                                                                                              |                           |                  |                              |                                        |                     | 11.410,85               | 11.410,85                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                                                        |     |                                       | IMOVINSKO PRAVNI - II. PARALELA INV 472                                                                                    |                           |                  |                              | 3.200,00                               |                     | 19.572,00               | 19.572,00                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                                                        |     |                                       | IMOVINSKO - PRAVNI - LUČKO JEŽDOVEC                                                                                        |                           |                  |                              |                                        |                     | 9.600,00                | 9.600,00                                                                  | 100,00% |
|                        |                                                                                                        |     |                                       | IMOVINSKO PRAVNI - RESNIK                                                                                                  |                           |                  |                              |                                        |                     | 16.000,00               | 16.000,00                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                                                        |     |                                       | IMOVINSKO PRAVNI - OTRUŠEVEC                                                                                               |                           |                  |                              |                                        |                     | 10.500,00               | 9.900,00                                                                  | 94,29%  |
|                        |                                                                                                        |     |                                       | IMOVINSKO PRAVNI - ŠIMUNČEVEC                                                                                              |                           |                  |                              |                                        |                     | 1.800,00                | 1.800,00                                                                  | 100,00% |
|                        |                                                                                                        |     |                                       | IMOVINSKO - PRAVNI - LETNIČKA                                                                                              |                           |                  |                              |                                        |                     | 157,00                  | 157,00                                                                    | 100,00% |
|                        |                                                                                                        |     |                                       | IMOVINSKO PRAVNI - RIMSKI PUT                                                                                              |                           |                  |                              |                                        |                     | 66,80                   | 66,80                                                                     | 100,00% |
|                        |                                                                                                        |     |                                       | STJEPANA MIKUŠA - IMOVINSKO-PRAVNI                                                                                         |                           |                  |                              |                                        |                     | 76,00                   | 76,00                                                                     | 100,00% |
|                        |                                                                                                        |     |                                       | IMOVINSKO PRAVNI - SESVETSKI KRALJEVEC - INV 491                                                                           |                           |                  |                              |                                        |                     | 26.600,00               | 26.600,00                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                                                        |     |                                       | IMOVINSKO PRAVNI - DOBRODOL, ŠIMUNČEVEC                                                                                    |                           |                  |                              |                                        |                     | 7.000,00                | 7.000,00                                                                  | 100,00% |
|                        |                                                                                                        |     |                                       | IMOVINSKO PRAVNI - GLAVNIČICA                                                                                              |                           |                  |                              |                                        |                     | 52.065,48               | 52.065,48                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                                                        |     |                                       | IMOVINSKO PRAVNI - BELOVAR                                                                                                 |                           |                  |                              |                                        |                     | 6.344,00                | 6.344,00                                                                  | 100,00% |
|                        |                                                                                                        |     |                                       | IMOVINSKO-PRAVNI - SESVETE ISTOK INV. BR. 485/496                                                                          |                           |                  |                              |                                        |                     | 37.212,00               | 37.212,00                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                                                        |     |                                       | IMOVINSKO-PRAVNI - STARJAK INV.BR. 262                                                                                     |                           |                  |                              |                                        |                     | 6.400,00                | 6.400,00                                                                  | 100,00% |
|                        |                                                                                                        |     |                                       | IMOVINSKO PRAVNI - SESVETSKA SOPNICA                                                                                       |                           |                  |                              |                                        |                     | 5.700,00                | 5.700,00                                                                  | 100,00% |
|                        |                                                                                                        |     |                                       | IMOVINSKO PRAVNI - GAJIŠĆE INV 498                                                                                         |                           |                  |                              | 1.400,00                               |                     | 23.300,00               | 23.300,00                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                                                        |     |                                       | IMOVINSKO PRAVNI - GSK 3 - KERESTINEC                                                                                      |                           |                  |                              |                                        |                     | 60,00                   | 60,00                                                                     | 100,00% |
|                        |                                                                                                        |     |                                       | IMOVINSKO PRAVNI - MIKULIČI ODVOJAK - INV. 271                                                                             |                           |                  |                              | 11.671,20                              |                     | 26.471,20               | 26.471,20                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                                                        |     |                                       | IMOVINSKO PRAVNI - TRNAVEC - INV 399                                                                                       |                           |                  |                              |                                        |                     | 25.420,00               | 25.420,00                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                                                        |     |                                       | IMOVINSKO PRAVNI - GRANEŠINA                                                                                               |                           |                  |                              |                                        |                     | 20.290,00               | 20.290,00                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                                                        |     |                                       | IMOVINSKO PRAVNI - RADNIČKI PUT                                                                                            |                           |                  |                              |                                        |                     | 1.800,00                | 1.800,00                                                                  | 100,00% |
|                        |                                                                                                        |     |                                       | IMOVINSKO PRAVNI - KANALSKA                                                                                                |                           |                  |                              |                                        |                     | 1.300,00                | 1.300,00                                                                  | 100,00% |
|                        |                                                                                                        |     |                                       | IMOVINSKO PRAVNI - SRUKI INV BR 284                                                                                        |                           |                  |                              | 16.200,00                              |                     | 18.600,00               | 16.200,00                                                                 | 87,10%  |
|                        |                                                                                                        |     |                                       | IMOVINSKO PRAVNI - ŠUŠKOVIČI                                                                                               |                           |                  |                              |                                        |                     | 30.635,60               | 30.635,60                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                                                        |     |                                       | IMOVINSKO PRAVNI - STARO BRESTJE - DOLINSKI                                                                                |                           |                  |                              |                                        |                     | 90.740,00               | 90.740,00                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                                                        |     |                                       | IMOVINSKO PRAVNI - SAVSKI GAJ (KLARA)                                                                                      |                           |                  |                              |                                        |                     | 41.625,00               | 41.625,00                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                                                        |     |                                       | IMOVINSKO PRAVNI - HERCEGOVAČKA - veza inv.br. 485                                                                         |                           |                  |                              |                                        |                     | 1.300,00                | 1.300,00                                                                  | 100,00% |
|                        |                                                                                                        |     |                                       | IMOVINSKO PRAVNI - ILOVIČKA - veza inv. Br.447                                                                             |                           |                  |                              |                                        |                     | 1.500,00                | 1.500,00                                                                  | 100,00% |
|                        |                                                                                                        |     |                                       | IMOVINSKO PRAVNI - GRAČANSKI MIHALJEVAC                                                                                    |                           |                  |                              |                                        |                     | 2.800,00                | 2.800,00                                                                  | 100,00% |
|                        |                                                                                                        |     |                                       | IMOVINSKO PRAVNI - HERCEGOV GAJ INV 294                                                                                    |                           |                  |                              | 2.800,00                               |                     | 63.406,08               | 63.406,08                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                                                        |     |                                       | IMOVINSKO PRAVNI - ROTOR ŠESTINE                                                                                           |                           |                  |                              |                                        |                     | 1.240,00                | 1.240,00                                                                  | 100,00% |
|                        |                                                                                                        |     |                                       | IMOVINSKO PRAVNI - PRKANJ                                                                                                  |                           |                  |                              |                                        |                     | 5.250,00                | 5.250,00                                                                  | 100,00% |
|                        |                                                                                                        |     |                                       | IMOVINSKO PRAVNI - MESCI INV BR 408                                                                                        |                           |                  |                              | 20.500,00                              |                     | 35.500,00               | 35.500,00                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                                                        |     |                                       | IMOVINSKO PRAVNI - KESERI                                                                                                  |                           |                  |                              |                                        |                     | 7.250,00                | 7.250,00                                                                  | 100,00% |
|                        |                                                                                                        |     |                                       | IMOVINSKO PRAVNI - BLAGUŠA                                                                                                 |                           |                  |                              |                                        |                     | 1.200,00                | 1.200,00                                                                  | 100,00% |
| 8                      | MAKSIMIR                                                                                               |     |                                       |                                                                                                                            | 60.176.288,97             |                  |                              |                                        | 37.350,00           | 2.619.717,87            | 1.624.774,40                                                              | 62,02%  |
| 71                     | UKLANJANJE VODOTORNJA BUKOVAC                                                                          | V   | GRADENJE                              | UKLANJANJE VODOTORNJA BUKOVAC                                                                                              | 483.200,00                | 11.10.19.        | BOLČEVIĆ<br>GRADNJA          |                                        |                     | 483.200,00              | 475.196,00                                                                | 98,34%  |
|                        |                                                                                                        | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD UKLANJANJEM VODOTORNJA BUKOVAC                                                                          | 5.000,00                  | 3.10.2017.       | JURCON PROJEKT               |                                        |                     | 5.000,00                | 5.000,00                                                                  | 100,00% |
| 72                     | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ALBRECHTOVOJ ULICI (OD HONDLOVE DO III. MAKSIMIRSKOG NASELJA) | V   | GRADENJE                              | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ALBRECHTOVOJ ULICI (OD HONDLOVE DO III. MAKSIMIRSKOG NASELJA)                     | 569.015,47                | 3.5.2019.        | TEMPORIUM<br>GRADNJA         |                                        |                     | 569.015,47              | 515.472,75                                                                | 90,59%  |
|                        |                                                                                                        | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ALBRECHTOVOJ ULICI (OD HONDLOVE DO III. MAKSIMIRSKOG NASELJA) | 11.200,00                 | 18.3.2019.       | IGR                          |                                        |                     | 11.200,00               | 10.146,08                                                                 | 90,59%  |
|                        |                                                                                                        | V   | SANACIJA ASFALTA                      | SANACIJA ASFALTA - ALBRECHTOVA                                                                                             |                           |                  | ZGH -<br>ZAGREBAČKE<br>CESTE |                                        |                     | 63.508,14               | 63.508,14                                                                 | 100,00% |

|                        |                                                                                  |     |                                      |                                                                                                                                                                                      |                           |                  |                                   | PRIJEDLOG 15.<br>TRANŠA<br>(bez PDV-a) |                     | KREDIT                  | ODOBRENO FIN.<br>NADZOR NA DAN<br>21.3.2022.<br>(UKLJUČIVO 15.<br>TRANŠA) | UDIO    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| R.BR. INV.<br>(KREDIT) | OPIS                                                                             | V/O | PROJEKTIRANJE/<br>GRADNJE/<br>NADZOR | OPIS                                                                                                                                                                                 | VRIJEDNOST<br>INVESTICIJE | DATUM<br>UGOVORA | IZVOĐAČ/<br>IZVRŠITELJ            |                                        | REFUNDACIJA<br>2019 | KREDIT I<br>REFUNDACIJA |                                                                           |         |
|                        |                                                                                  | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE DIJELA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ALBRECHTOVOJ ULICI, OD HONDLOVE DO ULICE III. MAKSIMIRSKOG NASELJA (NOS-125/15)        | 96.000,00                 | 12.9.16.         | PB NAGLIČ (IGH)                   |                                        |                     | 2.000,00                | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 73                     | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U DIJELU ULICE RIMSKI JARAK                              | O   | GRADNJE                              | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U DIJELU ULICE RIMSKI JARAK                                                                                                                                  | 68.327,00                 | 5.7.2019.        | HIDRO GRAD                        |                                        |                     | 68.327,00               | 30.149,72                                                                 | 44,13%  |
|                        |                                                                                  | O   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM JAVNOG KANALA U U DIJELU ULICE RIMSKI JARAK                                                                                                            | 1.900,00                  | 19.6.19.         | GRANDA PROJEKT                    |                                        |                     | 1.900,00                | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        |                                                                                  | O   | SANACIJA ASFALTA                     | SANACIJA ASFALTA - RIMSKI JARAK                                                                                                                                                      |                           |                  | ZGH - ZAGREBAČKE CESTE            |                                        |                     | 7.023,56                | 6.973,56                                                                  | 99,29%  |
|                        |                                                                                  | O   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNIH GLAVNIH I IZVEDBENIH PROJEKATA KANALSKE MREŽE U ULICI RIMSKI JARAK- PRODUŽETAK                                                                                        | 19.800,00                 | 15.6.2015.       | ARHINGTRADE                       |                                        |                     | 1.980,00                | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 177                    | REKONSTRUKCIJA KANALIZACIJE U ULICI DONJI RIM                                    | O   | GRADNJE                              | REKONSTRUKCIJA KANALIZACIJE U ULICI DONJI RIM                                                                                                                                        | 511.486,50                | 18.3.2021.       | GRADEX&CO                         |                                        |                     | 322.486,50              | 194.682,10                                                                | 60,37%  |
|                        |                                                                                  | O   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM KANALIZACIJE U ULICI DONJI RIM                                                                                                                    | 18.000,00                 | 1.4.2021.        | PROMETNICE ZAGREB                 |                                        |                     | 18.000,00               | 6.764,00                                                                  | 37,58%  |
| 214                    | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI XI. POŽARINJE                          | V   | GRADNJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI XI. POŽARINJE                                                                                                                              | 100.000,00                |                  |                                   |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                  | V   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI XI. POŽARINJE                                                                                                          | 4.000,00                  |                  |                                   |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                  | V   | GEODEZIJA                            | GEODETSKE USLUGE - VODOOPSKRBNI CJEVOVOD U ULICI XI. POŽARINJE                                                                                                                       | 3.900,00                  | 22.11.2019.      | GEOFORMAT                         |                                        | 3.900,00            | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                  | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA VODOOPSKRBNNE MREŽE PREME ZAHTJEVIMA ZA UGOVARANJE PRIKLJUČAKA ISTOK-IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI XI. POŽARINJE U ZAGREBU | 18.100,00                 | 12.10.15.        | IPZ- NISKOGRADNJA                 |                                        |                     | 3.360,00                | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 215                    | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI RIMSKI JARAK                      | V   | GRADNJE                              | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI RIMSKI JARAK                                                                                                                          | 420.000,00                |                  |                                   |                                        |                     | 250.000,00              | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        |                                                                                  | V   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI RIMSKI JARAK                                                                                                      | 17.000,00                 |                  |                                   |                                        |                     | 17.000,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        |                                                                                  | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI RIMSKI JARAK                                                                         | 45.110,00                 | 18.9.18.         | HIDRO UNA                         |                                        |                     | 902,20                  | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        |                                                                                  | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI RIMSKI JARAK                                                                                 | 22.000,00                 | 16.6.15.         | IPZ- NISKOGRADNJA                 |                                        |                     | 3.170,00                | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 216                    | IZGRADNJA (PRODUŽENJA) VODOOPSKRBNNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI MAKSIMIR | V   | GRADNJE                              | IZGRADNJA (PRODUŽENJA) VODOOPSKRBNNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI MAKSIMIR                                                                                                     | 3.700.000,00              |                  |                                   |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                  | V   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM (PRODUŽENJIMA) VODOOPSKRBNNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI MAKSIMIR                                                                               | 80.000,00                 |                  |                                   |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                  | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNIH, GLAVNIH I IZVEDBENIH PROJEKTATA IZGRADNJE (PRODUŽENJA) VODOOPSKRBNNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI MAKSIMIR                                                     | 138.000,00                | 23.1.2019.       | HIDRO UNA, INSPEKTING, AQUA OMEGA |                                        |                     | 90.000,00               | 13.200,00                                                                 | 14,67%  |
| 217                    | IZGRADNJA JAVNOG KANALA I VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI PRILESJE               | V/O | GRADNJE                              | IZGRADNJA JAVNOG KANALA I VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI PRILESJE                                                                                                                   | 13.000.000,00             |                  |                                   |                                        |                     | 1.000,00                | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        |                                                                                  | V/O | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM JAVNOG KANALA I VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI PRILESJE                                                                                               | 260.000,00                |                  |                                   |                                        |                     | 1.000,00                | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        |                                                                                  | V/O | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA I JAVNOG KANALA U ULICI PRILESJE                                                                     | 87.000,00                 | 12.7.18.         | ARHINGTRADE                       |                                        |                     | 34.000,00               | 19.000,00                                                                 | 55,88%  |
| 310                    | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI BARUTANSKI JARAK                  | V   | GRADNJE                              | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI BARUTANSKI JARAK                                                                                                                      | 4.102.000,00              |                  |                                   |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                  | V   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI BARUTANSKI JARAK                                                                                                  | 82.000,00                 |                  |                                   |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                  | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI BARUTANSKI JARAK                                                                     | 53.330,00                 | 23.10.18.        | HIDRO PLUS                        |                                        |                     | 30.000,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 311                    | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA ULICAMA ČRET I JAZBINSKI ODVOJCI          | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKON. VOD. CJEVOVODA UL. ČRET I JAZBINSKI ODVOJCI 8-14-N-OS-142/13                                                                    | 328.960,00                | 9.6.2014.        | PRONGRAD BIRO                     |                                        |                     | 40.000,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        | IZGRADNJA HP BIŠKUPEC BREG S                                                     | V   | GRADNJE                              | IZGRADNJA HP BIŠKUPEC BREG S VODOOPSKRBNOM MREŽOM NASELJA                                                                                                                            | 1.040.000,00              |                  |                                   |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |

|                        |                                                                                                                                                                |     |                                       |                                                                                                                                                                                                        |                           |                  |                                                                                                                          | PRIJEDLOG 15.<br>TRANŠA<br>(bez PDV-a) |                     | KREDIT                  | ODOBRENO FIN.<br>NADZOR NA DAN<br>21.3.2022.<br>(UKLJUČIVO 15.<br>TRANŠA) | UDIO    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| R.BR. INV.<br>(KREDIT) | OPIS                                                                                                                                                           | V/O | PROJEKTIRANJE/<br>GRADENJE/<br>NADZOR | OPIS                                                                                                                                                                                                   | VRIJEDNOST<br>INVESTICIJE | DATUM<br>UGOVORA | IZVOĐAČ/<br>IZVRŠITELJ                                                                                                   |                                        | REFUNDACIJA<br>2019 | KREDIT I<br>REFUNDACIJA |                                                                           |         |
| 312                    | VODOOPSKRBNOM MREŽOM<br>NASELJA                                                                                                                                | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM HP BIŠKUPEC BREG S<br>VODOOPSKRBNOM MREŽOM NASELJA                                                                                                                       | 30.000,00                 |                  |                                                                                                                          |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                                                | V   | PROJEKTIRANJE                         | IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT HP BIŠKUPEC BREG S<br>VODOOPSKRBNOM MREŽOM NASELJA                                                                                                                  | 98.890,00                 | 15.7.2016.       | MAŠINOPROJEKT                                                                                                            |                                        |                     | 41.440,00               | 29.287,05                                                                 | 70,67%  |
| 313                    | REKONSTRUKCIJA<br>VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U<br>ULICI VELIKI DOL                                                                                                | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA<br>REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI<br>VELIKI DOL                                                                                          | 48.920,00                 | 7.1.2020.        | PROMPT<br>PROJEKTIRANJE                                                                                                  |                                        |                     | 48.920,00               | 12.230,00                                                                 | 25,00%  |
|                        |                                                                                                                                                                | V   | GEOMEHANIKA                           | IZRADA GEOTEHNIČKE PROSPEKCIJE ZA POTREBE IZRADE<br>IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA<br>REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI<br>VELIKI DOL -NOS                                        | 15.000,00                 | 6.11.2020.       | zajednica ponuditelja<br>GEOTEHNIČKI<br>STUDIO, GEOKON-<br>ZAGREB, INSTITUT<br>IGH I CENTAR<br>GRAĐEVINSKOG<br>FAKULTETA |                                        |                     | 15.000,00               | 15.000,00                                                                 | 100,00% |
| 314                    | REKONSTRUKCIJA<br>VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA<br>DN 80 U PETROVOJ ULICI OD<br>DOMJANIČEVE DO BUKOVAČKE<br>ULICE                                                    | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA<br>REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA DN 80 U<br>PETROVOJ ULICI OD DOMJANIČEVE DO BUKOVAČKE ULICE                                                    | 119.500,00                | 10.4.2020.       | D&G<br>HIDROPROJEKT 91                                                                                                   |                                        |                     | 57.925,00               | 17.925,00                                                                 | 30,95%  |
| 315                    | REKONSTRUKCIJA<br>MAGISTRALNOG<br>VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA<br>DN 500 mm OD BUDAKOVE ULICE<br>DO VODOSPREMNIKA BUKOVAC                                           | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA<br>REKONSTRUKCIJE<br>MAGISTRALNOG VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA DN 500 mm OD<br>BUDAKOVE ULICE DO VODOSPREMNIKA BUKOVAC                                        | 282.000,00                | 08.11.2019.      | IPZ                                                                                                                      |                                        |                     | 106.400,00              | 56.400,00                                                                 | 53,01%  |
| 316                    | IZGRADNJA MAGISTRALNOG<br>VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U<br>ULICI VRHOVEC                                                                                           | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA<br>IZGRADNJA MAGISTRALNOG VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U<br>ULICI VRHOVEC                                                                                     | 142.350,00                | 24.10.2019.      | HIDRO UNA                                                                                                                |                                        |                     | 96.940,00               | 56.940,00                                                                 | 58,74%  |
|                        |                                                                                                                                                                | V   | GEOMEHANIKA                           | IZRADA GEOTEHNIČKE PROSPEKCIJE ZA IZGRADNJU<br>MAGISTRALNOG VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI<br>VRHOVEC                                                                                                 | 29.000,00                 | 24.6.2020.       | GEOTEHNIČKI<br>STUDIO                                                                                                    |                                        |                     | 29.000,00               | 29.000,00                                                                 | 100,00% |
| 317                    | REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA<br>VODOOPSKRBNOG I<br>MAGISTRALNOG CJEVOVODA U<br>LAŠČINSKOJ CESTI, BIJENIČKOJ<br>CESTI, ALEJI HERMANNA BOLLEA I<br>REMETSKOJ CESTI | V   | GRADENJE                              | REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG I<br>MAGISTRALNOG CJEVOVODA U LAŠČINSKOJ CESTI, BIJENIČKOJ<br>CESTI, ALEJI HERMANNA BOLLEA I REMETSKOJ CESTI                                                  | 10.000.000,00             |                  |                                                                                                                          |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                                                | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM I IZGRADNJOM<br>VODOOPSKRBNOG I MAGISTRALNOG CJEVOVODA U<br>LAŠČINSKOJ CESTI, BIJENIČKOJ CESTI, ALEJI HERMANNA<br>BOLLEA I REMETSKOJ CESTI                          | 200.000,00                |                  |                                                                                                                          |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                                                | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA<br>REKONSTRUKCIJE I IZGRADNJE VODOOPSKRBNOG I<br>MAGISTRALNOG CJEVOVODA U LAŠČINSKOJ CESTI, BIJENIČKOJ<br>CESTI, ALEJI HERMANNA BOLLEA I REMETSKOJ CESTI | 223.000,00                | 19.8.2019.       | HIDROKON                                                                                                                 |                                        | 33.450,00           | 70.000,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 318                    | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U<br>ODVOJKU ULICE PUSTOSELINA                                                                                                         | O   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA<br>IZGRADNJU JAVNOG KANALA U ODVOJKU ULICE PUSTOSELINA                                                                                                | 57.200,00                 | 5.11.2020.       | PROMPT<br>PROJEKTIRANJE                                                                                                  |                                        |                     | 40.000,00               | 22.880,00                                                                 | 57,20%  |
| 319                    | REKONSTRUKCIJA JAVNOG<br>KANALA U ULICI REMETE                                                                                                                 | O   | GRADENJE                              | REKONSTRUKCIJA JAVNOG KANALA U ULICI REMETE                                                                                                                                                            | 9.815.000,00              |                  |                                                                                                                          |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                                                | O   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM JAVNOG KANALA U<br>ULICI REMETE                                                                                                                                     | 196.000,00                |                  |                                                                                                                          |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                                                | O   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA<br>REKONSTRUKCIJE JAVNOG KANALA U ULICI REMETE                                                                                                           | 89.100,00                 | 20.6.16.         | EKO-PLAN                                                                                                                 |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 320                    | IZGRADNJA NASTAVKA<br>DOLINSKOG KANALA JURJA VES -<br>GORNJI BUKOVAC                                                                                           | O   | GRADENJE                              | IZGRADNJA NASTAVKA DOLINSKOG KANALA JURJA VES -<br>GORNJI BUKOVAC                                                                                                                                      | 3.200.000,00              |                  |                                                                                                                          |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                                                | O   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM NASTAVKA DOLINSKOG<br>KANALA JURJA VES - GORNJI BUKOVAC                                                                                                                  | 65.000,00                 |                  |                                                                                                                          |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                                                | O   | PROJEKTIRANJE                         | IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT NASTAVKA DOLINSKOG<br>KANALA JURJA VES - GORNJI BUKOVAC                                                                                                             | 78.000,00                 | 15.7.2016.       | ARHINGTRADE                                                                                                              |                                        |                     | 20.000,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 321                    | IZGRADNJA JAVNIH KANALA U<br>ULICI BUKOVAČKI VIJENAC I<br>ODVOJCIMA                                                                                            | O   | GRADENJE                              | IZGRADNJA JAVNIH KANALA U ULICI BUKOVAČKI VIJENAC I<br>ODVOJCIMA                                                                                                                                       | 3.400.000,00              |                  |                                                                                                                          |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                                                | O   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM JAVNIH KANALA U ULICI<br>BUKOVAČKI VIJENAC I ODVOJCIMA                                                                                                                   | 68.000,00                 |                  |                                                                                                                          |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                                                | O   | IMOVINSKO<br>PRAVNI                   | IMOVINSKO PRAVNI - BUKOVAČKI VIJENAC                                                                                                                                                                   |                           |                  |                                                                                                                          |                                        |                     | 170,00                  | 170,00                                                                    | 100,00% |

|                        |                                                                                                                               |     |                                       |                                                                                                                                                 |                           |                  |                         | PRIJEDLOG 15.<br>TRANŠA<br>(bez PDV-a) |                     | KREDIT                  | ODOBRENO FIN.<br>NADZOR NA DAN<br>21.3.2022.<br>(UKLJUČIVO 15.<br>TRANŠA) | UDIO    |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| R.BR. INV.<br>(KREDIT) | OPIS                                                                                                                          | V/O | PROJEKTIRANJE/<br>GRADENJE/<br>NADZOR | OPIS                                                                                                                                            | VRIJEDNOST<br>INVESTICIJE | DATUM<br>UGOVORA | IZVOĐAČ/<br>IZVRŠITELJ  |                                        | REFUNDACIJA<br>2019 | KREDIT I<br>REFUNDACIJA |                                                                           |         |
|                        |                                                                                                                               | O   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE JAVNIH KANALA U ULICI BUKOVAČKI VIJENAC I ODVOJCIMA                                     | 61.000,00                 | 3.1.2017.        | EKO-PLAN                |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 432                    | IZGRADNJA MJERNO<br>REGULACIJSKE KOMORE U<br>SVETOŠIMUNSKOJ CESTI                                                             | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU MJERNO REGULACIJSKE KOMORE U SVETOŠIMUNSKOJ CESTI                                    | 69.000,00                 |                  |                         |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 455                    | REKONSTRUKCIJA<br>VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U<br>MAŠICEVOJ ULICI I ULICI<br>POKORNOGA                                           | V   | GRADENJE                              | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U MAŠICEVOJ ULICI I ULICI POKORNOGA                                                                      | 643.400,00                |                  |                         |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                               | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U MAŠICEVOJ ULICI I ULICI POKORNOGA U ZAGREBU (NOS-125/15) | 33.000,00                 | 17.10.16.        | HIDROEKO,<br>KAPROJEKT  |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 456                    | REKONSTRUKCIJA<br>VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U<br>ULICI II. MAKSIMIRSKO NASELJE                                                  | V   | GRADENJE                              | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI II. MAKSIMIRSKO NASELJE                                                                          | 484.300,00                |                  |                         |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                               | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI II. MAKSIMIRSKO NASELJE U ZAGREBU (NOS-125/15)     | 98.000,00                 | 14.9.2016.       | PB NAGLIČ (IGH)         |                                        |                     | 22.000,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 457                    | REKONSTRUKCIJA<br>VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U<br>ULICI RUŽMARINKA                                                               | V   | GRADENJE                              | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI RUŽMARINKA                                                                                       | 1.128.200,00              |                  |                         |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                               | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI RUŽMARINKA (NOS-125/15)                            | 40.000,00                 | 11.10.16.        | HIDROEKO,<br>KAPROJEKT  |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 458                    | REKONSTRUKCIJA<br>VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA U<br>ULICI JURJA VES                                                                | V   | GRADENJE                              | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA U ULICI JURJA VES                                                                                        | 2.379.700,00              |                  |                         |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                               | V   | IMOVINSKO<br>PRAVNI                   | IMOVINSKO PRAVNI - JURJA VES                                                                                                                    |                           |                  |                         |                                        |                     | 7.050,00                | 7.050,00                                                                  | 100,00% |
|                        |                                                                                                                               | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA U ULICI JURJA VES U ZAGREBU (NOS-125/15)                   | 167.000,00                | 28.11.16.        | PB NAGLIČ<br>(HIDROKON) |                                        |                     | 3.000,00                | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 459                    | REKONSTRUKCIJA<br>VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U<br>ULICI BIŠKUPEC BREG I KVINTIČKA<br>I SPOJNI CJEVOVOD IZ<br>VODOSPHERE BIŠKUPEC | V   | GRADENJE                              | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI BIŠKUPEC BREG I KVINTIČKA I SPOJNI CJEVOVOD IZ VODOSPHERE BIŠKUPEC                               | 1.564.600,00              |                  |                         |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                               | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKON. VOD. CJEVOVODA UL.BIŠKUPEC BREG I KVINTIČKA 14-14-N-OS-142/13                              | 65.800,00                 | 08.05.14         | HIDROPROJEKT-<br>ING    |                                        |                     | 37.800,00               | 37.800,00                                                                 | 100,00% |
| 9                      | NOVI ZAGREB ISTOK                                                                                                             |     |                                       |                                                                                                                                                 | 28.316.618,20             |                  |                         |                                        | 0,00                | 120.000,00              | 85.000,00                                                                 | 70,83%  |
| 19                     | REKONSTRUKCIJA ZK BR. 3591 NA<br>AVENIJI DUBROVNIK I HUGA<br>ERLICH                                                           | V   | GRADENJE                              | REKONSTRUKCIJA ZK BR. 3591 NA AVENIJI DUBROVNIK I HUGA ERLICH                                                                                   | 788.568,20                | 2.8.2018.        | GEORAD                  |                                        |                     | 78.600,00               | 78.600,00                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                                                                               | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM ZK BR. 3591 NA AVENIJI DUBROVNIK I HUGA ERLICH                                                               | 14.500,00                 | 5.7.18.          | KOPIMA                  |                                        |                     | 1.450,00                | 1.450,00                                                                  | 100,00% |
| 322                    | REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA<br>DIJELA KANALIZACIJSKE MREŽE<br>NASELJA JAKUŠEVAC                                                | O   | GRADENJE                              | REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA DIJELA KANALIZACIJSKE MREŽE NASELJA JAKUŠEVAC                                                                        | 8.000.000,00              |                  |                         |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                               | O   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM I IZGRADNJOM DIJELA KANALIZACIJSKE MREŽE NASELJA JAKUŠEVAC                                                   | 160.000,00                |                  |                         |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 460                    | REKONSTRUKCIJA<br>VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U<br>ULICI LOJENOV PRILAZ                                                           | V   | GRADENJE                              | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI LOJENOV PRILAZ                                                                                   | 371.600,00                |                  |                         |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                               | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI LOJENOV PRILAZ U ZAGREBU (NOS-125/15)              | 35.000,00                 | 26.9.16.         | HIDROEKO,<br>KAPROJEKT  |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 461                    | REKONSTRUKCIJA<br>VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U<br>ADAMIČEVOJ ULICI                                                               | V   | GRADENJE                              | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ADAMIČEVOJ ULICI                                                                                       | 513.800,00                |                  |                         |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                               | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ADAMIČEVOJ ULICI U ZAGREBU (NOS-125/15)                  | 35.000,00                 | 27.9.16.         | HIDROEKO,<br>KAPROJEKT  |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 462                    | REKONSTRUKCIJA<br>VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA<br>NA MEŠTROVIČEVOM TRGU                                                            | V   | GRADENJE                              | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA NA MEŠTROVIČEVOM TRGU                                                                                    | 593.000,00                |                  |                         |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                               | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA NA MEŠTROVIČEVOM TRGU U ZAGREBU (NOS-125/15)               | 35.000,00                 | 12.10.16.        | HIDROEKO,<br>KAPROJEKT  |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        | REKONSTRUKCIJA KOLEKTORA U                                                                                                    | O   | GRADENJE                              | REKONSTRUKCIJA KOLEKTORA U ULICI GATA S IZGRADNJOM PRELJEVNE GRADEVINE, CRPNE STANICE I ODVODNOG KANALA ZA OTPADNE VODE NASELJA JAKUŠEVAC       | 6.733.200,00              |                  |                         |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |



|                     |                                                                                                                                                                                        |     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |               |                        | PRIJEDLOG 15. TRANŠA (bez PDV-a) |                  | KREDIT               | ODOBRENO FIN. NADZOR NA DAN 21.3.2022. (UKLJUČIVO 15. TRANŠA) | UDIO    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| R.BR. INV. (KREDIT) | OPIS                                                                                                                                                                                   | V/O | PROJEKTIRANJE/ GRAĐENJE/ NADZOR | OPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VRIJEDNOST INVESTICIJE | DATUM UGOVORA | IZVOĐAČ/ IZVRŠITELJ    |                                  | REFUNDACIJA 2019 | KREDIT I REFUNDACIJA |                                                               |         |
| 463                 | ULICI GATA S IZGRADNJOM PRELJEVNE GRAĐEVINE, CRPNE STANICE I ODVODNOG KANALA ZA OTPADNE VODE NASELJA JAKUŠEVAC                                                                         | O   | GEODEZIJA                       | GEODETSKE USLUGE-IZRADA GEODETSKOG ELABORATA ZA OSNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI ILI NEPOTPUNOG IZVLAŠTENJA ZA REKONSTRUKCIJU KOLEKTORA U ULICI GATA DO ISPUŠNOG KOLEKTORA SA IZGRADNJOM PRELJEVNE GRAĐEVINE, CS I ODVODNOG KANALA ZA OTPADNE VODE NASELJA JAKUŠEVAC DO GLAVNOG SAKUPLJAČA OTPADNIH VODA NOVOG ZAGREBA (d=cca 665 m,8 k.č.,2 k.o.) | 4.950,00               | 2.7.2019.     | KOPER                  |                                  |                  | 4.950,00             | 4.950,00                                                      | 100,00% |
| 464                 | IZGRADNJA KOLEKTORA "PRODUŽENA ISLANDSKA"                                                                                                                                              | O   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA KOLEKTORA "PRODUŽENA ISLANDSKA"                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.844.000,00          |               |                        |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                                                                                                        | O   | PROJEKTIRANJE                   | GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT KOLEKTOR "PRODUŽENA ISLANDSKA"                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 188.000,00             | 20.7.2015.    | IPZ                    |                                  |                  | 35.000,00            | 0,00                                                          | 0,00%   |
| 10                  | NOVI ZAGREB ZAPAD                                                                                                                                                                      |     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 312.436.191,56         |               |                        |                                  | 89.000,00        | 21.584.698,47        | 13.818.317,45                                                 | 64,02%  |
| 20                  | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVOĐA LEDINSKI PUT OD BURIČEVE DO SISAČKE CESTE, TE U SUNJSKOJ ULICI OD LEDINSKE DO K.BR. 9 NA DIJELOVIMA K.Č.BR. 3093/15, 3449/1 I 3466/1, SVE K.O. KLARA | V   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVOĐA LEDINSKI PUT OD BURIČEVE DO SISAČKE CESTE, TE U SUNJSKOJ ULICI OD LEDINSKE DO K.BR. 9 NA DIJELOVIMA K.Č.BR. 3093/15, 3449/1 I 3466/1, SVE K.O. KLARA                                                                                                                                                      | 433.484,02             | 11.1.2018.    | GRADEX&CO              |                                  |                  | 21.000,00            | 21.000,00                                                     | 100,00% |
|                     |                                                                                                                                                                                        | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVOĐA LEDINSKI PUT OD BURIČEVE DO SISAČKE CESTE, TE U SUNJSKOJ ULICI OD LEDINSKE DO K.BR. 9 NA DIJELOVIMA K.Č.BR. 3093/15, 3449/1 I 3466/1, SVE K.O. KLARA                                                                                                                                  | 15.000,00              | 3.8.2017.     | URBANE IDEJE           |                                  | 15.000,00        | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
| 21                  | POSTAVLJANJE OGRADA OKO VODOCRPILIŠTA                                                                                                                                                  | V   | GRAĐENJE                        | POSTAVLJANJE OGRADA OKO VODOCRPILIŠTA, GRUPA 1. MALA MLAKA                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.765.042,00           | 17.12.2019.   | M.SOLDO                |                                  |                  | 3.208.561,00         | 3.208.561,00                                                  | 100,00% |
|                     |                                                                                                                                                                                        | V   | GRAĐENJE                        | POSTAVLJANJE OGRADA OKO VODOCRPILIŠTA, GRUPA 2. MALA MLAKA                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.170.009,05           | 17.12.2019.   | M.SOLDO                |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
| 22                  | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U KARLOVAČKOJ CESTI (ZAPADNO OD KANALA SAVA-ODRA) I DELKOVEČKOJ ULICI                                                                                          | O   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U KARLOVAČKOJ CESTI (ZAPADNO OD KANALA SAVA-ODRA) I DELKOVEČKOJ ULICI                                                                                                                                                                                                                                               | 1.632.527,91           | 11.9.2019.    | BUBANJ-NISKOGRAĐNJA    |                                  |                  | 1.632.527,91         | 1.626.182,34                                                  | 99,61%  |
|                     |                                                                                                                                                                                        | O   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM JAVNOG KANALA NA KARLOVAČKOJ CESTI (ZAPADNO OD KANALA SAVA-ODRA) I DELKOVEČKOJ ULICI                                                                                                                                                                                                                          | 33.900,00              | 21.5.19.      | KOPIMA                 |                                  |                  | 33.900,00            | 33.900,00                                                     | 100,00% |
|                     |                                                                                                                                                                                        | O   | SANACIJA ASFALTA                | SANACIJA ASFALTA - KARLOVAČKA DELKOVEČKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |               | ZGH - ZAGREBAČKE CESTE |                                  |                  | 106.586,00           | 0,00                                                          | 0,00%   |
| 23                  | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U KARLOVAČKOJ ULICI (K.BR. 65D - 65G)                                                                                                                          | O   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U KARLOVAČKOJ ULICI (K.BR. 65D - 65G)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 246.478,31             | 23.5.19.      | TEMPORIUM GRADNJA      |                                  |                  | 120.132,01           | 120.132,01                                                    | 100,00% |
|                     |                                                                                                                                                                                        | O   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM JAVNOG KANALA U KARLOVAČKOJ ULICI (K.BR. 65D - 65G)                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.700,00               | 13.5.19.      | KOPIMA                 |                                  |                  | 3.300,00             | 3.300,00                                                      | 100,00% |
| 74                  | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVOĐA U KANALSKOJ ULICI                                                                                                                                    | V   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVOĐA U KANALSKOJ ULICI                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.081.180,70           | 27.4.2020.    | BUBANJ-NISKOGRAĐNJA    |                                  |                  | 1.081.180,70         | 957.740,12                                                    | 88,58%  |
|                     |                                                                                                                                                                                        | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVOĐA U KANALSKOJ ULICI                                                                                                                                                                                                                                                                     | 38.400,00              | 27.11.2019.   | PB NAGLIČ              |                                  |                  | 38.400,00            | 30.600,00                                                     | 79,69%  |
| 75                  | NASTAVAK IZGRADNJE GLAVNOG SABIRNOG KANALA GSK I.I. I CRPNE STANICE HRVATSKI LESKOVEC                                                                                                  | O   | GRAĐENJE                        | NASTAVAK IZGRADNJE GLAVNOG SABIRNOG KANALA GSK I.I. I CRPNE STANICE HRVATSKI LESKOVEC                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.247.444,20           | 28.4.2016.    | GEORAD                 |                                  |                  | 419.041,42           | 393.615,76                                                    | 93,93%  |
|                     |                                                                                                                                                                                        | O   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM SABIRNOG KANALA HRVATSKI LESKOVEC S CRPNOM STANICOM I KANALIZACIJSKA MREŽA U NASELJU HRVATSKI LESKOVEC                                                                                                                                                                                                        | 28.700,00              | 13.1.2015.    | JURCON PROJEKT         |                                  |                  | 6.027,00             | 0,00                                                          | 0,00%   |
| 76                  | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U ODVOJKU LUKORANSKE ULICE KOD K.BR. 40                                                                                                                        | O   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U ODVOJKU LUKORANSKE ULICE KOD K.BR. 40                                                                                                                                                                                                                                                                             | 305.574,00             | 19.4.2019.    | KOLEKTOR-ZAGREB        |                                  |                  | 17.606,14            | 0,00                                                          | 0,00%   |
| 77                  | IZGRADNJA SABIRNOG KANALA NA PROSTORU BIVŠEG PODUZEĆA VENTILATOR                                                                                                                       | O   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA SABIRNOG KANALA NA PROSTORU BIVŠEG PODUZEĆA VENTILATOR                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.963.324,20           | 31.10.2019.   | TIGRA                  |                                  |                  | 1.963.324,20         | 1.962.643,17                                                  | 99,97%  |
|                     |                                                                                                                                                                                        | O   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM SABIRNOG KANALA NA PROSTORU BIVŠEG PODUZEĆA VENTILATOR                                                                                                                                                                                                                                                        | 19.100,00              | 31.7.19.      | KOPIMA                 |                                  |                  | 19.100,00            | 19.100,00                                                     | 100,00% |
|                     |                                                                                                                                                                                        | O   | PROJEKTIRANJE                   | NOVELACIJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU SABIRNOG KANALA ZA ODVODNJU NA PROSTORU BIVŠEG PODUZEĆA VENTILATOR                                                                                                                                                                                                                          | 59.700,00              | 3.12.18.      | HIDROPROJEKT-CONS.     |                                  |                  | 2.985,00             | 2.985,00                                                      | 100,00% |
| 122                 | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVOĐA U ULICI KESERI KOD K.BR. 4A-30B, 4D-4R/2, 4S/1-4Z/1 I 4S/2-4Z/3                                                                                      | V   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVOĐA U ULICI KESERI KOD K.BR. 4A-30B, 4D-4R/2, 4S/1-4Z/1 I 4S/2-4Z/3                                                                                                                                                                                                                                           | 887.845,00             | 18.5.20.      | HIDRO GRAD             |                                  |                  | 887.845,00           | 148.085,57                                                    | 16,68%  |
|                     |                                                                                                                                                                                        | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVOĐA U ULICI KESERI KOD K.BR. 4A-30B, 4D-4R/2, 4S/1-4Z/1 I 4S/2-4Z/3                                                                                                                                                                                                                       | 30.720,00              | 26.11.2019.   | PGT ŠKUNCA             |                                  |                  | 30.720,00            | 25.138,18                                                     | 81,83%  |
| 123                 | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVOĐA U BURIČEVOM ODVOJKU                                                                                                                                  | V   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVOĐA U BURIČEVOM ODVOJKU                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 971.215,86             | 8.5.2020.     | GUT                    |                                  |                  | 971.215,86           | 904.652,16                                                    | 93,15%  |
|                     |                                                                                                                                                                                        | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVOĐA U BURIČEVOM ODVOJKU                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31.200,00              | 6.12.19.      | PB NAGLIČ              |                                  |                  | 31.200,00            | 31.200,00                                                     | 100,00% |

|                               |                                                                                                      |     |                                       |                                                                                                                                           |                           |                  |                        | PRIJEDLOG 15.<br>TRANŠA<br>(bez PDV-a) |                     | KREDIT                  | ODOBRENO FIN.<br>NADZOR NA DAN<br>21.3.2022.<br>(UKLJUČIVO 15.<br>TRANŠA) | UDIO    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| R.BR. INV.<br>(KREDIT)        | OPIS                                                                                                 | V/O | PROJEKTIRANJE/<br>GRADENJE/<br>NADZOR | OPIS                                                                                                                                      | VRIJEDNOST<br>INVESTICIJE | DATUM<br>UGOVORA | IZVOĐAČ/<br>IZVRŠITELJ |                                        | REFUNDACIJA<br>2019 | KREDIT I<br>REFUNDACIJA |                                                                           |         |
| 124                           | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U RACKOJ ULICI OD K.BR. 32 DO VOJKOVIČKE ULICE I KOD K.BR. 75 - 95 | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U RACKOJ ULICI OD K.BR. 32 DO VOJKOVIČKE ULICE I KOD K.BR. 75 - 95                                      | 581.022,00                | 4.5.2020.        | HIDRO GRAD             |                                        |                     | 581.022,00              | 564.637,08                                                                | 97,18%  |
|                               |                                                                                                      | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U RACKOJ ULICI OD K.BR. 32 DO VOJKOVIČKE ULICE I KOD K.BR. 75 - 95                  | 36.000,00                 | 26.11.19.        | PGT ŠKUNCA             |                                        |                     | 36.000,00               | 36.000,00                                                                 | 100,00% |
| 125                           | IZGRADNJA (PRODUŽENJA) VODOOPSKRBNNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI NOVI ZAGREB ZAPAD            | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA (PRODUŽENJA) VODOOPSKRBNNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI NOVI ZAGREB ZAPAD                                                 | 2.633.904,00              | 18.5.20.         | GEORAD                 |                                        |                     | 2.544.174,18            | 1.724.199,39                                                              | 67,77%  |
|                               |                                                                                                      | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM (PRODUŽENJEM) VODOOPSKRBNNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI NOVI ZAGREB ZAPAD                            | 67.000,00                 | 26.11.2019.      | PB NAGLIČ              |                                        |                     | 67.000,00               | 36.180,00                                                                 | 54,00%  |
| 74 +<br>122-125<br>179<br>219 | IZGRADNJA (PRODUŽENJA) VODOOPSKRBNNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI NOVI ZAGREB ZAPAD            | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNIH, GLAVNIH I IZVEDBENIH PROJEKTATA IZGRADNJE (PRODUŽENJA) VODOOPSKRBNNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI NOVI ZAGREB-ZAPAD | 425.000,00                | 28.11.2017.      | PB NAGLIČ              |                                        | 74.000,00           | 77.000,00               | 63.000,00                                                                 | 81,82%  |
| 150                           | IZGRADNJA PRIKLJUČNIH KANALA NA GLAVNI SABIRNI KOLEKTOR GSK 1 U PUŠKARIČEVOJ ULICI                   | O   | GRADENJE                              | IZGRADNJA PRIKLJUČNIH KANALA NA GLAVNI SABIRNI KOLEKTOR GSK 1 U PUŠKARIČEVOJ ULICI                                                        | 5.920.912,76              | 30.6.2020.       | BUBANJ-NISKOGRADNJA    |                                        |                     | 498.100,00              | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                               |                                                                                                      | O   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM PRIKLJUČNIH KANALA NA GLAVNI SABIRNI KOLEKTOR GSK 1 U PUŠKARIČEVOJ ULICI                                    | 43.500,00                 | 10.12.2019.      | BOMAT-PROJEKT          |                                        |                     | 20.000,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 151                           | REKONSTRUKCIJA JAVNOG KANALA U JUŽNOJ OBALI III., KAJZERICA                                          | O   | GRADENJE                              | REKONSTRUKCIJA JAVNOG KANALA U JUŽNOJ OBALI III., KAJZERICA                                                                               | 364.024,00                | 13.1.2021.       | KOLEKTOR-ZAGREB        |                                        |                     | 364.024,00              | 363.003,24                                                                | 99,72%  |
|                               |                                                                                                      | O   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM JAVNOG KANALA U JUŽNOJ OBALI III., KAJZERICA                                                           | 17.900,00                 | 1.12.2020.       | KOPIMA                 |                                        |                     | 17.900,00               | 17.900,00                                                                 | 100,00% |
|                               |                                                                                                      | O   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE JAVNOG KANALA U JUŽNOJ OBALI III., KAJZERICA                                 | 68.000,00                 | 18.4.2019.       | PROMPT PROJEKTIRANJE   |                                        |                     | 54.400,00               | 47.600,00                                                                 | 87,50%  |
| 178                           | IZGRADNJA KOMUNALNE BAZE JUG-VODOOPSKRBA                                                             | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA KOMUNALNE BAZE JUG-VODOOPSKRBA                                                                                                  | 15.000.000,00             |                  |                        |                                        |                     | 3.000.000,00            | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                               |                                                                                                      | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM KOMUNALNE BAZE JUG-VODOOPSKRBA                                                                              | 199.000,00                |                  |                        |                                        |                     | 60.000,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                               |                                                                                                      | V   | GRADENJE                              | ELEKTRO RADOVI (FIKSNJI) NA KOMUNALNOJ BAZI JUG                                                                                           | 10.406,15                 | 3.7.2020.        | ENA D.O.O.             |                                        |                     | 10.406,15               | 7.707,00                                                                  | 74,06%  |
|                               |                                                                                                      | V   | GRADENJE                              | ELEKTRO RADOVI NAPAJANJE I UZEMLJENJE (VARIJABILNI) NA KOMUNALNOJ BAZI JUG                                                                | 16.480,00                 | 8.10.2020.       | ENA D.O.O.             |                                        |                     | 16.480,00               | 16.480,00                                                                 | 100,00% |
|                               |                                                                                                      | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNIH, GLAVNIH I IZVEDBENIH PROJEKATA ZA KOMUNALNU BAZU "JUG" -DODATNE USLUGE PO NARUDŽBENICI 2016-8544                          | 38.100,00                 | 11.7.2019.       | ARHINGTRADE            |                                        |                     | 38.100,00               | 8.000,00                                                                  | 21,00%  |
|                               |                                                                                                      | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA KOMUNALNU BAZU JUG-VODOOPSKRBA                                                           | 127.000,00                | 25.2.2016.       | ARHINGTRADE            |                                        |                     | 53.000,00               | 38.100,00                                                                 | 71,89%  |
| 179                           | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI JURINE                                                     | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI JURINE                                                                                          | 440.097,40                | 17.6.2021.       | GRADEX&CO              |                                        |                     | 440.097,40              | 216.601,05                                                                | 49,22%  |
|                               |                                                                                                      | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI JURINE                                                                      | 23.000,00                 | 25.11.19.        | PB NAGLIČ              |                                        |                     | 23.000,00               | 12.500,00                                                                 | 54,35%  |
| 218                           | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI II. SISAČKI ODVOJAK                                        | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI II. SISAČKI ODVOJAK                                                                             | 70.000,00                 | 28.12.2021.      | GUT                    | 57.513,25                              |                     | 70.000,00               | 57.513,25                                                                 | 82,16%  |
|                               |                                                                                                      | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI II. SISAČKI ODVOJAK                                                         | 2.800,00                  | 23.12.2021.      | GRANDA PROJEKT         |                                        |                     | 2.800,00                | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                               |                                                                                                      | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI II. SISAČKI ODVOJAK                               | 19.800,00                 | 29.6.2016.       | NOBISCUM               |                                        |                     | 3.000,00                | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 219                           | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U HORVATOVOJ ULICI KOD K.BR. 1C                                    | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U HORVATOVOJ ULICI KOD K.BR. 1C                                                                         | 535.000,00                |                  |                        |                                        |                     | 535.000,00              | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                               |                                                                                                      | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U HORVATOVOJ ULICI KOD K.BR. 1C                                                     | 16.000,00                 |                  |                        |                                        |                     | 16.000,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 220                           | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ISTOČNOJ ULICI                                                   | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ISTOČNOJ ULICI                                                                                        | 499.000,00                | 11.5.2021.       | HIDRO GRAD             |                                        |                     | 499.000,00              | 256.299,60                                                                | 51,36%  |
|                               |                                                                                                      | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ISTOČNOJ ULICI                                                                    | 20.000,00                 | 1.6.2021.        | PROJECT 4 U            |                                        |                     | 20.000,00               | 12.699,53                                                                 | 63,50%  |
| 221                           | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U ISTOČNOJ ULICI                                                             | O   | GRADENJE                              | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U ISTOČNOJ ULICI                                                                                                  | 499.000,00                | 5.5.2021.        | GUT                    | 95.039,50                              |                     | 499.000,00              | 479.564,00                                                                | 96,11%  |
|                               |                                                                                                      | O   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM JAVNOG KANALA U ISTOČNOJ ULICI                                                                              | 20.000,00                 | 1.6.2021.        | HIDROPROJEKT           |                                        |                     | 20.000,00               | 20.000,00                                                                 | 100,00% |
|                               |                                                                                                      | V   | GRADENJE                              | REKONSTRUKCIJA MAGISTRALNIH VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA PREKO MOSTA SLOBODE, OD JUŽNE KOMORE PA SVE DO SLAVONSKE AVENIJE                      | 44.000.000,00             |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |

|                        |                                                                                                                      |     |                                       |                                                                                                                                                                    |                           |                  |                                                | PRIJEDLOG 15.<br>TRANŠA<br>(bez PDV-a) |                     | KREDIT                  | ODOBRENO FIN.<br>NADZOR NA DAN<br>21.3.2022.<br>(UKLJUČIVO 15.<br>TRANŠA) | UDIO    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| R.BR. INV.<br>(KREDIT) | OPIS                                                                                                                 | V/O | PROJEKTIRANJE/<br>GRADENJE/<br>NADZOR | OPIS                                                                                                                                                               | VRIJEDNOST<br>INVESTICIJE | DATUM<br>UGOVORA | IZVOĐAČ/<br>IZVRŠITELJ                         |                                        | REFUNDACIJA<br>2019 | KREDIT I<br>REFUNDACIJA |                                                                           |         |
| 323                    | REKONSTRUKCIJA MAGISTRALNIH VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA PREKO MOSTA SLOBODE, OD JUŽNE KOMORE PA SVE DO SLAVONSKE AVENIJE | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM MAGISTRALNIH VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA PREKO MOSTA SLOBODE, OD JUŽNE KOMORE PA SVE DO SLAVONSKE AVENIJE                           | 880.000,00                |                  |                                                |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                      | V   | VOĐENJE PROJEKTA                      | VOĐENJE PROJEKTA NAD REKONSTRUKCIJOM MAGISTRALNIH VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA PREKO MOSTA SLOBODE, OD JUŽNE KOMORE PA SVE DO SLAVONSKE AVENIJE                         | 500.000,00                |                  |                                                |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                      | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE MAGISTRALNIH VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA PREKO MOSTA SLOBODE, OD JUŽNE KOMORE PA SVE DO SLAVONSKE AVENIJE | 1.103.300,00              | 11.3.2019.       | HIDROEKO, KAPROJEKT                            |                                        |                     | 600.000,00              | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 324                    | IZGRADNJA ODVODNJE U ODVOJCIMA KANALSKE ULICE                                                                        | O   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE ODVODNJE U ODVOJCIMA KANALSKE ULICE                                                                        | 39.000,00                 | 24.5.19.         | HIDROPROJEKT                                   |                                        |                     | 39.000,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 325                    | REKONSTRUKCIJA JAVNOG KANALA U ULICI MILE CIPRE S CRPNOM STANICOM                                                    | O   | GRADENJE                              | REKONSTRUKCIJA JAVNOG KANALA U ULICI MILE CIPRE S CRPNOM STANICOM                                                                                                  |                           |                  |                                                |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                      | O   | PROJEKTIRANJE                         | IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT REKONSTRUKCIJE JAVNOG KANALA U ULICI MILE CIPRE S CRPNOM STANICOM                                                               | 52.000,00                 | 20.10.2016.      | HIDROKONZALT PROJEKTIRANJE                     |                                        |                     | 50.600,00               | 30.600,00                                                                 | 60,47%  |
| 326                    | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U DIJELU TURANJSKE ULICE (OD 3J - 3S)                                                        | O   | GRADENJE                              | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U DIJELU TURANJSKE ULICE (OD 3J - 3S)                                                                                                      | 300.000,00                |                  |                                                |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                      | O   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM JAVNOG KANALA U DIJELU TURANJSKE ULICE (OD 3J - 3S)                                                                                  | 12.000,00                 |                  |                                                |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                      | O   | PROJEKTIRANJE                         | NOVELACIJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IZGRADNJE JAVNOG KANALA U DIJELU TURANJSKE ULICE (OD 3J - 3S)                                                                   | 68.700,00                 | 19.7.2019.       | HIDROPROJEKT                                   |                                        |                     | 45.000,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 327                    | IZGRADNJA ODVODNJE ZA NASELJE HORVATI                                                                                | O   | GRADENJE                              | IZGRADNJA ODVODNJE ZA NASELJE HORVATI                                                                                                                              | 35.000.000,00             |                  |                                                |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                      | O   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG PROJEKTA SA VARIJANTNIM RJEŠENJIMA TE IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ODVODNJE ZA NASELJE HORVATI                                              | 308.800,00                | 8.5.2020.        | D.I.A.T.                                       |                                        |                     | 150.000,00              | 108.080,00                                                                | 72,05%  |
| 332                    | IZRADA PROJEKTA IZMJESTANJA ELEKTROINSTALACIJA ZA POTREBE IZGRADNJE CRPNE STANICE VELIKOPOLJSKA                      | O   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA PROJEKTA IZMJESTANJA ELEKTROINSTALACIJA ZA POTREBE IZGRADNJE CRPNE STANICE VELIKOPOLJSKA                                                                    | 80.000,00                 | 10.12.2020.      | HRVATSKI TELEKOM                               |                                        |                     | 80.000,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 434                    | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI DUPCI                                                                      | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI DUPCI                                                                   | 150.000,00                |                  |                                                |                                        |                     | 50.000,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 435                    | IZGRADNJA JAVNIH KANALA ODVDONJE U ULICI DUPCI                                                                       | O   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU JAVNIH KANALA ODVDONJE U ULICI DUPCI                                                                    | 199.000,00                |                  |                                                |                                        |                     | 50.000,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 465                    | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI REMETINEČKI GAJ ISPRED K.BR. 8                                        | V   | GRADENJE                              | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI REMETINEČKI GAJ ISPRED K.BR. 8                                                                                      | 193.800,00                |                  |                                                |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                      | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI REMETINEČKI GAJ ISPRED K.BR. 8 U ZAGREBU (NOS-125/15)              | 98.000,00                 | 21.9.16.         | PB NAGLIČ (IGH)                                |                                        |                     | 4.000,00                | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 466                    | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA DN 250MM OD ULICE SAVSKI GAJ XIIIPUT DO STAROG BOTINCA                        | V   | GRADENJE                              | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA DN 250MM OD ULICE SAVSKI GAJ XIIIPUT DO STAROG BOTINCA                                                                      | 3.326.600,00              |                  |                                                |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                      | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA DN 250MM OD ULICE SAVSKI GAJ XIIIPUT DO STAROG BOTINCA U ZAGREBU (NOS-125/15) | 93.000,00                 | 26.8.16.         | APZ HIDRIA                                     |                                        |                     | 36.000,00               | 28.000,00                                                                 | 77,78%  |
| 467                    | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI JEŽDOVEČKA OD br. 77 DO KRAJA                                              | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI JEŽDOVEČKA OD br. 77 DO KRAJA                                                                                            | 1.182.900,00              |                  |                                                |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                      | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI JEŽDOVEČKA OD br. 77 DO KRAJA                                                        | 36.000,00                 | 18.09.15         | APZ HIDRIA                                     |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                      | V   | GEODEZIJA                             | GEODETSKE USLUGE - Izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda u Ježdovečkoj ulici kod kuć. br. 77 (d = cca 1030 m, 25 k.č.)                                                 | 2.000,00                  | 10.11.2020.      | zajednica ponuditelja: GEOMETRICUS I GEOMATIKA |                                        |                     | 2.000,00                | 2.000,00                                                                  | 100,00% |
| 468                    | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI MIKULINI                                                                   | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI MIKULINI                                                                                                                 | 1.903.800,00              |                  |                                                |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                      | V   | IMOVINSKO PRAVNI                      | IMOVINSKO PRAVNI - MIKULINI                                                                                                                                        |                           |                  |                                                |                                        |                     | 23.700,00               | 16.537,50                                                                 | 69,78%  |
|                        |                                                                                                                      | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI MIKULINI (80-84, 34-34A, 36-68, 16-17B)                                              | 44.900,00                 | 19.10.15         | IPZ-NISKOGRADNJA                               |                                        |                     | 3.000,00                | 0,00                                                                      | 0,00%   |

|                        |                                                                 |     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                  |                                                | PRIJEDLOG 15.<br>TRANŠA<br>(bez PDV-a) |                     | KREDIT                  | ODOBRENO FIN.<br>NADZOR NA DAN<br>21.3.2022.<br>(UKLJUČIVO 15.<br>TRANŠA) | UDIO    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| R.BR. INV.<br>(KREDIT) | OPIS                                                            | V/O | PROJEKTIRANJE/<br>GRADENJE/<br>NADZOR | OPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VRIJEDNOST<br>INVESTICIJE | DATUM<br>UGOVORA | IZVOĐAČ/<br>IZVRŠITELJ                         |                                        | REFUNDACIJA<br>2019 | KREDIT I<br>REFUNDACIJA |                                                                           |         |
|                        |                                                                 | V   | GEODEZIJA                             | GEODETSKE USLUGE- Vodoopskrbni cjevovod u ulici Mikulini i odvoju ulice Mikulini - dopuna elaborata služnosti za k.č. 836, 838, 869, 900, 905, 906, 907, 908, 1329, 1332, 1333, 9580, 9581 i 9582 k.o. Lučko.                                                                                               | 8.500,00                  | 28.5.2020.       | LEMAX                                          |                                        |                     | 8.500,00                | 8.500,00                                                                  | 100,00% |
| 469                    | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI KESERI (4A-4L, 20-38) | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI KESERI (4A-4L, 20-38)                                                                                                                                                                                                                                             | 922.300,00                |                  |                                                |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                 | V   | GEODEZIJA                             | GEODETSKE USLUGE - Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u dijelu ulice Keseri za k.br. 4A-4L i k.br. 20-38 (d = cca 800 m, 20 k.č.).                                                                                                                                                                           | 2.000,00                  | 10.11.2020.      | zajednica ponuditelja: GEOMETRICUS i GEOMATIKA |                                        |                     | 2.000,00                | 2.000,00                                                                  | 100,00% |
|                        |                                                                 | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI KESERI (4A-4L, 20-38)                                                                                                                                                                                                         | 30.000,00                 | 22.09.15         | APZ HIDRIA                                     |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 470                    | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U VOJKOVIČKOJ ULICI           | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U VOJKOVIČKOJ ULICI                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.315.800,00              |                  |                                                |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                 | V   | IMOVINSKO PRAVNI                      | IMOVINSKO PRAVNI - VOJKOVIČKA                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                  |                                                |                                        |                     | 9.000,00                | 7.508,00                                                                  | 83,42%  |
|                        |                                                                 | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U VOJKOVIČKOJ ULICI                                                                                                                                                                                                                   | 39.500,00                 | 25.09.15         | MAŠINOPROJEKT                                  |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                 | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZMJENA GLAVNOG (IZVEDBENOG) PROJEKTA I IŠHODENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA VODOOPSKRBNI CJEVOVOD U VOJKOVIČKOJ ULICI S ODVOJCIMA U SKLADU S IZMJENOM I DOPUNOM LOKACIJSKE DOZVOLE                                                                                                                             | 11.500,00                 | 16.9.2020.       | MAŠINOPROJEKT                                  |                                        |                     | 11.500,00               | 11.500,00                                                                 | 100,00% |
| 471                    | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI PRKANJ                | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI PRKANJ                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.203.100,00              |                  |                                                |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                 | V   | PROJEKTIRANJE                         | USKLADENJE SA VAŽEĆOM ZAKONSKOM REGULATIVOM - IZRADA IDEJNOG I GLAVNOG PROJEKTA U ULICI PRKANJ                                                                                                                                                                                                              | 32.000,00                 | 28.10.19.        | ARHINGTRADE                                    |                                        |                     | 32.000,00               | 20.000,00                                                                 | 62,50%  |
|                        |                                                                 | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI PRKANJ                                                                                                                                                                                                                        | 27.000,00                 | 24.09.15         | ARHINGTRADE                                    |                                        |                     | 27.000,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        |                                                                 | V   | GEODEZIJA                             | GEODETSKE USLUGE - Izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda u ulici Prkanj i odvojima ulice Prkanj (d = cca 1330 m, 18 k.č.).                                                                                                                                                                                      | 2.000,00                  | 10.11.2020.      | zajednica ponuditelja: GEOMETRICUS i GEOMATIKA |                                        |                     | 2.000,00                | 2.000,00                                                                  | 100,00% |
| 472                    | IZGRADNJA KOLEKTORA "II. PARALELA"                              | O   | GRADENJE                              | IZGRADNJA KOLEKTORA "II. PARALELA"                                                                                                                                                                                                                                                                          | 110.789.000,00            |                  |                                                |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                 | O   | IMOVINSKO PRAVNI                      | IMOVINSKO PRAVNI - II. PARALELA                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                  |                                                |                                        |                     | 58.087,50               | 58.087,50                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                 | O   | GEODEZIJA                             | IZRADA ELABORATA USKLADENJA KATASTARSKOG I ZEMLJIŠNO-KNJIŽNOG STANJA ZA IZGRADNJU KOLEKTORA "2 PARALELA" - USKLADENJE KATASTARSKOG I ZEMLJIŠNO-KNJIŽNOG STANJA ZA K.Č. 2001/1 k.o. ODRA                                                                                                                     | 1.800,00                  | 11.12.2020.      | zajednica ponuditelja: GEOMETRICUS i GEOMATIKA |                                        |                     | 1.800,00                | 1.800,00                                                                  | 100,00% |
|                        |                                                                 | O   | GEODEZIJA                             | IZRADA ELABORATA USKLADENJA KATASTARSKOG I ZEMLJIŠNO-KNJIŽNOG STANJA ZA IZGRADNJU KOLEKTORA "2 PARALELA" - USKLADENJE KATASTARSKOG I ZEMLJIŠNO-KNJIŽNOG STANJA ZA K.Č. 2002/1 k.o. ODRA                                                                                                                     | 1.800,00                  | 11.12.2020.      | zajednica ponuditelja: GEOMETRICUS i GEOMATIKA |                                        |                     | 1.800,00                | 1.800,00                                                                  | 100,00% |
|                        |                                                                 | O   | GEODEZIJA                             | GEODETSKE USLUGE - Izgradnja kanalizacijske mreže – EU projekt: IZGRADNJA KOLEKTORA II. PARALELA - dopuna elaborata služnosti za k.č. 1992, 2031 k.o. Jakuševac, 1524, 4299/1 k.o. Odra i izjava ovlaštenog inženjera geodezije za k.č. 1718/2, 1723, 1725/2 k.o. Jakuševac i k.č. 2001/1, 2002/1 k.o. Odra | 8.700,00                  | 6.5.2020.        | LEMAX                                          |                                        |                     | 8.700,00                | 8.700,00                                                                  | 100,00% |
| 473                    | IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE NASELJA LUČKO I JEŽDOVEC         | O   | GEODEZIJA                             | PRUŽANJE GEODETSKIH USLUGA - IZRADA GEODETSKOG ELABORATA ZA OSNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI ZA KANALIZACIJSKU MREŽU NASELJA LUČKO I JEŽDOVEC- NASTAVAK-1.FAZA(d=cca 6500.00 m,69 k.č.,3k.o.)                                                                                                                      | 14.900,00                 | 9.4.19.          | LEMAX                                          |                                        |                     | 14.900,00               | 10.430,00                                                                 | 70,00%  |
|                        |                                                                 | O   | GEODEZIJA                             | GEODETSKE USLUGE - IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE NASELJA LUČKO I JEŽDOVEC – NASTAVAK I II. FAZA – dopuna elaborata služnosti za k.č. 9599, 1191/7, 1191/4, 1191/3, 1169/4, 1170, 1176/2, 1177, 1178, 1179/7, 9600/1, 9601/2, 9598/1, 9598/4 k.o. Lučko                                                     | 8.500,00                  | 5.5.2020.        | LEMAX                                          |                                        |                     | 8.500,00                | 8.500,00                                                                  | 100,00% |
|                        |                                                                 | O   | GRADENJE                              | IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE NASELJA LUČKO I JEŽDOVEC, I FAZA - LUČKO                                                                                                                                                                                                                                     | 13.532.000,00             |                  |                                                |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                 | O   | GRADENJE                              | IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE NASELJA LUČKO I JEŽDOVEC, II FAZA - JEŽDOVEC                                                                                                                                                                                                                                 | 15.008.500,00             |                  |                                                |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                 | O   | GRADENJE                              | IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE NASELJA LUČKO I JEŽDOVEC - NASTAVAK                                                                                                                                                                                                                                          | 35.904.000,00             |                  |                                                |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                 | O   | IMOVINSKO PRAVNI                      | IMOVINSKO - PRAVNI - LUČKO JEŽDOVEC                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                  |                                                |                                        |                     | 25.455,00               | 25.455,00                                                                 | 100,00% |

|                     |                                                                             |     |                                 |                                                                                                                       |                        |               |                                                      | PRIJEDLOG 15. TRANŠA (bez PDV-a) |                  | KREDIT               | ODOBRENO FIN. NADZOR NA DAN 21.3.2022. (UKLJUČIVO 15. TRANŠA) | UDIO    |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| R.BR. INV. (KREDIT) | OPIS                                                                        | V/O | PROJEKTIRANJE/ GRAĐENJE/ NADZOR | OPIS                                                                                                                  | VRIJEDNOST INVESTICIJE | DATUM UGOVORA | IZVOĐAČ/ IZVRŠITELJ                                  |                                  | REFUNDACIJA 2019 | KREDIT I REFUNDACIJA |                                                               |         |
|                     |                                                                             | O   | PROJEKTIRANJE                   | IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT KANALIZACIJSKE MREŽE NASELJA LUČKO I JEŽDOVEC - NASTAVAK                           | 339.000,00             | 11.11.2015.   | HIDROEKO, KAPROJEKT                                  |                                  |                  | 80.000,00            | 0,00                                                          | 0,00%   |
| 11                  | PEŠČENICA-ŽITNJAK                                                           |     |                                 |                                                                                                                       | 167.868.195,65         |               |                                                      |                                  | 1.378.202,48     | 14.743.866,83        | 10.893.531,81                                                 | 73,89%  |
| 24                  | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI KOZARI PUT (UZ PRUGU) OD 28-49    | V   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI KOZARI PUT (UZ PRUGU) OD 28-49                                              | 209.780,36             | 6.9.2018.     | TEMPORIUM GRADNJA                                    |                                  |                  | 80.180,58            | 80.180,58                                                     | 100,00% |
|                     |                                                                             | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI KOZARI PUT (UZ PRUGU) OD 28-49                          | 7.300,00               | 10.9.2018.    | PROMETNICE ZAGREB                                    |                                  | 7.300,00         | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
| 25                  | SANACIJA SN I NN POSTROJENJA - SAŠNAK                                       | V   | GRAĐENJE                        | SANACIJA SN I NN POSTROJENJA - SAŠNAK                                                                                 | 13.949.744,39          | 13.2.2018.    | KONČAR - INŽENJERING ZA ENERGETIKU I TRANSPORT d.d., |                                  | 921.833,16       | 1.245.880,98         | 1.245.880,98                                                  | 100,00% |
|                     |                                                                             | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD SANACIJOM SN I NN POSTROJENJA - SAŠNAK                                                             | 50.200,00              | 10.10.16.     | PB NAGLIČ                                            |                                  |                  | 6.200,00             | 6.200,00                                                      | 100,00% |
|                     |                                                                             | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ELEKTROOPREME NA VODOCRPILIŠTU SAŠNAK                                            | 92.000,00              | 06.03.13      |                                                      |                                  |                  | 4.600,00             | 0,00                                                          | 0,00%   |
| 26                  | SANACIJA CS ŽITNJAK II.                                                     | V   | GRAĐENJE                        | SANACIJA CS ŽITNJAK II.                                                                                               | 1.388.319,93           | 7.3.2018.     | ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o                            |                                  |                  | 27.852,48            | 27.852,48                                                     | 100,00% |
|                     |                                                                             | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD SANACIJOM CS ŽITNJAK II.                                                                           | 39.000,00              | 28.7.2016.    | PB NAGLIČ                                            |                                  |                  | 3.900,00             | 0,00                                                          | 0,00%   |
| 27                  | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI III STRUGE                   | V   | GRAĐENJE                        | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI III STRUGE                                                             | 2.017.374,73           | 18.4.2019.    | GEORAD                                               |                                  |                  | 44.780,65            | 44.780,65                                                     | 100,00% |
| 28                  | IZGRADNJA JAVNOG KANALA S CRPNOM STANICOM U ULICI IV KOZARI PUT I ODVOJCIMA | O   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA JAVNOG KANALA S CRPNOM STANICOM U ULICI IV KOZARI PUT I ODVOJCIMA                                           | 2.917.063,77           | 8.5.2019.     | BOLČEVIĆ GRADNJA                                     |                                  |                  | 295.516,15           | 295.516,15                                                    | 100,00% |
|                     |                                                                             | O   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM JAVNOG KANALA S CRPNOM STANICOM U ULICI IV KOZARI PUT I ODVOJCIMA                       | 69.000,00              | 26.3.2019.    | HIDROPROJEKT                                         |                                  |                  | 69.000,00            | 69.000,00                                                     | 100,00% |
|                     |                                                                             | O   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA DEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA JAVNIH KANALA S CRPNOM STANICOM U ULICI IV KOZARI PUT I ODVOJCIMA        | 78.780,00              | 17.10.2017.   | D.I.A.T.                                             |                                  |                  | 4.500,00             | 4.500,00                                                      | 100,00% |
| 78                  | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI 5. KOZARI PUT 11C-11B             | V   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI 5. KOZARI PUT 11C-11B                                                       | 138.270,50             | 17.12.2018.   | HIDRO GRAD                                           |                                  |                  | 18.522,64            | 18.413,00                                                     | 99,41%  |
|                     |                                                                             | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI 5. KOZARI PUT 11C-11B                                   | 4.600,00               | 5.6.2018.     | IGR                                                  | 616,40                           |                  | 616,40               | 616,40                                                        | 100,00% |
|                     |                                                                             | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI 5. KOZARI PUT 11C-11B         | 48.000,00              | 25.10.16.     | PB NAGLIČ                                            |                                  |                  | 1.000,00             | 0,00                                                          | 0,00%   |
| 79                  | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI IV. KOZARI PUT (KOD IGRALIŠTA)    | V   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI IV. KOZARI PUT (KOD IGRALIŠTA)                                              | 487.110,15             | 12.7.2019.    | HIDRO GRAD                                           |                                  | 417.069,32       | 70.040,83            | 0,00                                                          | 0,00%   |
|                     |                                                                             | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI IV. KOZARI PUT (KOD IGRALIŠTA)                          | 9.500,00               | 21.6.19.      | HIDROPROJEKT                                         |                                  |                  | 9.500,00             | 0,00                                                          | 0,00%   |
|                     |                                                                             | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI IV KOZARI PUT (KOD IGRALIŠTA) | 68.000,00              | 3.11.16.      | PB NAGLIČ                                            |                                  |                  | 1.000,00             | 1.000,00                                                      | 100,00% |
| 80                  | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U ULICI NOVI PETRUŠEVEC 1a – 1h                     | O   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U ULICI NOVI PETRUŠEVEC 1a – 1h                                                               | 437.025,00             | 10.10.2019.   | BOLČEVIĆ GRADNJA                                     |                                  |                  | 437.025,00           | 391.594,93                                                    | 89,60%  |
|                     |                                                                             | O   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM JAVNOG KANALA U ULICI NOVI PETRUŠEVEC 1a – 1h                                           | 9.600,00               | 26.8.2019.    | PGT ŠKUNCA                                           |                                  |                  | 9.600,00             | 8.636,16                                                      | 89,96%  |
|                     |                                                                             | O   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE JAVNOG KANALA U ULICI NOVI PETRUŠEVAC 1a-1h                   | 45.000,00              | 27.6.2018.    | IGR                                                  |                                  |                  | 33.750,00            | 11.250,00                                                     | 33,33%  |
| 126                 | IZGRADNJA BUNARA B7 I B8, TE DOVODNOG CJEVOVODA NA VODOCRPILIŠTU PETRUŠEVEC | V   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA BUNARA B7 I B8, TE DOVODNOG CJEVOVODA NA VODOCRPILIŠTU PETRUŠEVEC                                           | 9.169.696,62           | 6.2.2020.     | VODOTEHNIKA                                          |                                  |                  | 8.711.928,12         | 5.878.909,07                                                  | 67,48%  |
|                     |                                                                             | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM BUNARA B7 I B8, TE DOVODNOG CJEVOVODA NA VODOCRPILIŠTU PETRUŠEVEC                       | 105.050,00             | 24.9.19.      | SEDRA CONSULTING                                     |                                  |                  | 105.050,00           | 105.050,00                                                    | 100,00% |
| 127                 | IZGRADNJA OGRADE OKO BUNARA B6 VODOCRPILIŠTA SAŠNJAK                        | V   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA OGRADE OKO BUNARA B6 VODOCRPILIŠTA SAŠNJAK                                                                  | 380.422,50             | 14.1.2021.    | M.SOLDO                                              |                                  |                  | 380.422,50           | 374.298,88                                                    | 98,39%  |
|                     |                                                                             | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM OGRADE OKO BUNARA B6 VODOCRPILIŠTA SAŠNAK                                               | 16.000,00              | 24.12.2020.   | PROJEKT MOD                                          |                                  |                  | 16.000,00            | 16.000,00                                                     | 100,00% |
|                     |                                                                             | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IZVEDBENOG PROJEKTA ZAŠTITNE OGRADE BUNARA B6 NA VODOCRPILIŠTU SAŠNJAK                                         | 19.500,00              | 22.7.19.      | PB NAGLIČ                                            |                                  | 5.000,00         | 14.500,00            | 14.500,00                                                     | 100,00% |
| 152                 | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI                                   | V   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI KOLEDOVČINA ZA K.BR. 9,10, I 15                                             | 199.168,50             | 28.7.2017.    | INSTAL PROM                                          |                                  |                  | 139.168,50           | 0,00                                                          | 0,00%   |
|                     |                                                                             | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI KOLEDOVČINA ZA K.BR. 9,10, I 15                         | 7.800,00               | 21.6.2017.    | KOPIMA                                               |                                  |                  | 7.800,00             | 0,00                                                          | 0,00%   |

| R.BR. INV. (KREDIT) | OPIS                                                                                                       | V/O | PROJEKTIRANJE/ GRAĐENJE/ NADZOR | OPIS                                                                                                                                                                  | VRIJEDNOST INVESTICIJE | DATUM UGOVORA | IZVOĐAČ/ IZVRŠITELJ  | PRIJEDLOG 15. TRANŠA (bez PDV-a) | REFUNDACIJA 2019 | KREDIT I REFUNDACIJA | ODOBRENO FIN. NADZOR NA DAN 21.3.2022. (UKLJUČIVO 15. TRANŠA) | UDIO    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------|
|                     | KOLEDOVČINA ZA K.BR. 9,10, I 15                                                                            | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI KOLEDOVČINA ZA K.BR.9, 10, 15.                                                | 58.000,00              | 20.10.16.     | PB NAGLIČ            |                                  |                  | 8.000,00             | 0,00                                                          | 0,00%   |
| 180                 | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICAMA KOZARI BOK I. ODVOJAK, II. ODVOJAK I III. ODVOJAK         | V   | GRAĐENJE                        | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICAMA KOZARI BOK I. ODVOJAK, II. ODVOJAK I III. ODVOJAK                                                                    | 1.310.901,00           | 15.4.2021.    | MULTIGRAD            |                                  |                  | 1.078.000,00         | 1.069.019,75                                                  | 99,17%  |
|                     |                                                                                                            | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICAMA KOZARI BOK I. ODVOJAK, II. ODVOJAK I III. ODVOJAK                                                | 23.000,00              | 30.4.2021.    | PROMPT PROJEKTIRANJE |                                  |                  | 23.000,00            | 0,00                                                          | 0,00%   |
|                     |                                                                                                            | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICAMA KOZARI BOK I. ODVOJAK, II. ODVOJAK I III. ODVOJAK (NOS-125/15)      | 45.000,00              | 5.9.16.       | APZ HIDRIA           |                                  |                  | 18.000,00            | 11.000,00                                                     | 61,11%  |
| 181                 | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U DIJELU ULICE I. RESNIK                                                           | O   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U DIJELU ULICE I. RESNIK                                                                                                                      | 1.142.346,20           | 25.3.2021.    | BOLČEVIĆ             |                                  |                  | 1.075.000,00         | 998.374,15                                                    | 92,87%  |
|                     |                                                                                                            | O   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM JAVNOG KANALA U DIJELU ULICE I. RESNIK                                                                                                  | 27.980,00              | 44286         | PROJECT 4 U          |                                  |                  | 27.980,00            | 24.453,63                                                     | 87,40%  |
|                     |                                                                                                            | O   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU JAVNOG KANALA U DIJELU ULICE I. RESNIK                                                                     | 59.000,00              | 18.3.2020.    | HBZ PROJEKT          |                                  |                  | 59.000,00            | 58.823,00                                                     | 99,70%  |
| 222                 | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U BUŽANOVOJ ULICI                                                   | V   | GRAĐENJE                        | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U BUŽANOVOJ ULICI                                                                                                              | 400.000,00             |               |                      |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                            | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U BUŽANOVOJ ULICI                                                                                          | 8.000,00               |               |                      |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
| 223                 | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI III KOZARI PUT II ODVOJAK (K.BR. 60-62)                          | V   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI III KOZARI PUT II ODVOJAK (K.BR. 60-62)                                                                                     | 143.000,00             |               |                      |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                            | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI III KOZARI PUT II ODVOJAK (K.BR. 60-62)                                                                 | 5.800,00               |               |                      |                                  |                  | 5.800,00             | 0,00                                                          | 0,00%   |
|                     |                                                                                                            | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI III KOZARI PUT II ODVOJAK (K.BR. 60-62)                                       | 58.500,00              | 16.6.2017.    | PB NAGLIČ            |                                  |                  | 2.500,00             | 0,00                                                          | 0,00%   |
| 224                 | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI VUKOMEREC                                                        | V   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI VUKOMEREC                                                                                                                   | 2.000.000,00           |               |                      |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                            | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI VUKOMEREC                                                                                               | 40.000,00              |               |                      |                                  |                  | 2.000,00             | 0,00                                                          | 0,00%   |
|                     |                                                                                                            | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZMJESTANJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U SKORUŠIČKOJ ULICI VUKOMEREC                                                       | 37.000,00              | 01.02.16      | ARHINGTRADE          |                                  |                  | 8.000,00             | 0,00                                                          | 0,00%   |
| 328                 | IZMJESTANJE MAGISTRALNOG VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U DIJELU IVANJOREČKE CESTE U IVANJOJ REKI                 | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZMJESTANJA MAGISTRALNOG VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U DIJELU IVANJOREČKE CESTE U IVANJOJ REKI                              | 58.300,00              | 22.1.2018.    | D.I.A.T.             |                                  |                  | 6.000,00             | 6.000,00                                                      | 100,00% |
|                     |                                                                                                            | V   | GEODEZIJA                       | GEODETSKE USLUGE - Izmještanje magistralnog cjevovoda u dijelu Ivanjorečke ceste u Ivanjoj Reki – dopuna elaborata služnosti za k.č. 5496, 5572 i 5573 k.o. Resnik    | 2.500,00               | 20.3.2020.    | GEODATA PROJEKT      |                                  |                  | 2.500,00             | 2.500,00                                                      | 100,00% |
|                     |                                                                                                            | V   | GEODEZIJA                       | GEODETSKE USLUGE Izmještanje magistralnog cjevovoda u dijelu Ivanjorečke ceste u Ivanjoj Reki – dopuna elaborata služnosti za k.č. 5636/1, 5636/2 i 5499 k.o. Resnik, | 2.800,00               | 2.7.2020.     | GEODATA PROJEKT      |                                  |                  | 2.800,00             | 2.800,00                                                      | 100,00% |
| 329                 | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI JANKA POLIČ-KAMOVA                                          | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDB. PROJEKTA REKO. VOD. CJEV. U UL. JANKA POLIČ-KAMOVA (9-14-N-OS-142/13)                                                               | 31.752,00              | 08.05.14      | PRONGRAD BIRO        |                                  |                  | 31.752,00            | 0,00                                                          | 0,00%   |
| 330                 | IZGRADNJA MAGISTRALNOG VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA OD VODOCRPLIŠTA KOŠNICA DO SPOJA NA 4. ETAPU RADNIČKE CESTE | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE MAGISTRALNOG VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA OD VODOCRPLIŠTA KOŠNICA DO SPOJA NA 4. ETAPU RADNIČKE CESTE              | 278.000,00             | 20.7.2020.    | HIDROKON, PB NAGLIČ  |                                  |                  | 150.000,00           | 0,00                                                          | 0,00%   |
| 331                 | IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE U NASELJU PEŠČENICA - ŽITNJAK                                               | O   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE U NASELJU PEŠČENICA - ŽITNJAK                                                                                                          | 1.500.000,00           |               |                      |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                            | V/O | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNIH, GLAVNIH I IZVEDBENIH PROJEKATA ZA IZGRADNJU VODOOPSKRBNJE I KANALIZACIJSKE MREŽE U NASELJU PEŠČENICA - ŽITNJAK                                        | 154.080,00             | 10.12.19.     | D.I.A.T.             |                                  |                  | 125.000,00           | 61.632,00                                                     | 49,31%  |
|                     |                                                                                                            | O   | GRAĐENJE                        | REKONSTRUKCIJA KOLEKTORA U HEINZELOVOJ ULICI PROFILA Ø 300/230 cm OD KVATERNIKOVOG TRGA DO SLAVONSKE AVENIJE                                                          | 70.000.000,00          |               |                      |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |



|                        |                                                                                                                          |     |                                      |                                                                                                                                                                                               |                           |                  |                        | PRIJEDLOG 15.<br>TRANŠA<br>(bez PDV-a) |                     | KREDIT                  | ODOBRENO FIN.<br>NADZOR NA DAN<br>21.3.2022.<br>(UKLJUČIVO 15.<br>TRANŠA) | UDIO    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| R.BR. INV.<br>(KREDIT) | OPIS                                                                                                                     | V/O | PROJEKTIRANJE/<br>GRADNJE/<br>NADZOR | OPIS                                                                                                                                                                                          | VRIJEDNOST<br>INVESTICIJE | DATUM<br>UGOVORA | IZVOĐAČ/<br>IZVRŠITELJ |                                        | REFUNDACIJA<br>2019 | KREDIT I<br>REFUNDACIJA |                                                                           |         |
| 334                    | REKONSTRUKCIJA KOLEKTORA U HEINZELOVOJ ULICI PROFILA Ø 300/230 cm OD KVATERNIKOVOG TRGA DO SLAVONSKE AVENIJE             | O   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM KOLEKTORA U HEINZELOVOJ ULICI PROFILA Ø 300/230 cm OD KVATERNIKOVOG TRGA DO SLAVONSKE AVENIJE                                                              | 1.400.000,00              |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                          | O   | VOĐENJE PROJEKTA                     | VOĐENJE PROJEKTA REKONSTRUKCIJE KOLEKTORA U HEINZELOVOJ ULICI PROFILA Ø 300/230 cm OD KVATERNIKOVOG TRGA DO SLAVONSKE AVENIJE                                                                 | 700.000,00                |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                          | O   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE KOLEKTORA U HEINZELOVOJ ULICI PROFILA Ø 300/230 cm OD KVATERNIKOVOG TRGA DO SLAVONSKE AVENIJE                                    | 397.000,00                | 15.7.2019.       | HIDROEXPERT/HIDROTECH  |                                        |                     | 150.000,00              | 59.550,00                                                                 | 39,70%  |
| 341                    | IZGRADNJA KOLEKTORA ŽITNJAK II. - 2. I 3. FAZA                                                                           | O   | GRADNJE                              | IZGRADNJA KOLEKTORA ŽITNJAK II. - 2. I 3. FAZA                                                                                                                                                | 9.225.930,00              |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                          | O   | PROJEKTIRANJE                        | USKLAĐENJE SA VAŽEĆOM ZAKONSKOM REGULATIVOM - IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENI PROJEKTA KOLEKTORA ŽITNJAK II - 2. I 3. FAZA                                                                         | 99.000,00                 | 28.11.19.        | MAŠINOPROJEKT          |                                        |                     | 60.000,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 433                    | REKONSTRUKCIJA BUNARA B4 I B5a NA VODOCRPLIŠTU PETRUŠEVEC                                                                | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU BUNARA B4 I B5a NA VODOCRPLIŠTU PETRUŠEVEC                                                                                    | 150.000,00                |                  |                        |                                        |                     | 50.000,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 436                    | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U PLANINSKOJ ULICI                                                                | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U PLANINSKOJ ULICI                                                                                    | 170.000,00                |                  |                        |                                        |                     | 50.000,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 474                    | SANACIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA DN 700 MM U SLAVONSKOJ AVENIJI                                                          | V   | GRADNJE                              | SANACIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA DN 700 MM U SLAVONSKOJ AVENIJI                                                                                                                               | 8.585.400,00              |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                          | V   | IMOVINSKO PRAVNI                     | IMOVINSKO PRAVNI - SLAVONSKA AVENIJA                                                                                                                                                          |                           |                  |                        |                                        |                     | 1.200,00                | 1.200,00                                                                  | 100,00% |
|                        |                                                                                                                          | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA SANACIJU CJEVOVODA DN 700 MM U SLAVONSKOJ AVENIJI OD ZK 4868 DO ZK U KRIŽANJU ČULINEČKE CESTE (NOS-125/15)                                   | 73.000,00                 | 6.10.16.         | APZ HIDRIA             |                                        | 27.000,00           | 30.000,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 475                    | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI VUKOMEREC OD KUČBR. 45 DO POREČKE ULICE (ŽITNJAK)                         | V   | GRADNJE                              | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI VUKOMEREC OD KUČBR. 45 DO POREČKE ULICE (ŽITNJAK)                                                                                              | 519.500,00                |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                          | V   | PROJEKTIRANJE                        | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI VUKOMEREC OD KUČBR. 45 DO POREČKE ULICE (ŽITNJAK) U ZAGREBU (NOS-125/15)                                                                       | 35.000,00                 | 4.11.16.         | HIDROEKO, KAPROJEKT    |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 476                    | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA CERJANSKOJ ULICI                                                                  | V   | GRADNJE                              | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA CERJANSKOJ ULICI                                                                                                                                       | 369.300,00                |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                          | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA CERJANSKOJ ULICI U ZAGREBU (NOS-125/15)                                                                  | 25.000,00                 | 23.11.16.        | HIDROEKO, KAPROJEKT    |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 477                    | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA U ULICAMA RADNIČKI PUT III., RADNIČKI PUT IV., RADNIČKI PUT V. I RADNIČKI PUT VI. | V   | GRADNJE                              | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA U ULICAMA RADNIČKI PUT III., RADNIČKI PUT IV., RADNIČKI PUT V. I RADNIČKI PUT VI.                                                                      | 894.000,00                |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                          | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA U ULICAMA RADNIČKI PUT III., RADNIČKI PUT IV., RADNIČKI PUT V. I RADNIČKI PUT VI. U ZAGREBU (NOS-125/15) | 34.800,00                 | 4.10.16.         | HIDRO-A                |                                        |                     | 30.000,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 478                    | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ZAPOLJSKOJ ULICI S ODVOJCIMA                                                    | V   | GRADNJE                              | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ZAPOLJSKOJ ULICI S ODVOJCIMA                                                                                                                         | 1.478.800,00              |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                          | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ZAPOLJSKOJ ULICI S ODVOJCIMA U ZAGREBU (NOS-125/15)                                                    | 146.000,00                | 7.10.16.         | PB NAGLIČ              |                                        |                     | 5.000,00                | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 479                    | REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE NASELJA RESNIK                                                               | O   | GRADNJE                              | REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE NASELJA RESNIK                                                                                                                                    | 34.216.200,00             |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                          | O   | IMOVINSKO PRAVNI                     | IMOVINSKO PRAVNI - RESNIK                                                                                                                                                                     |                           |                  |                        |                                        |                     | 4.000,00                | 4.000,00                                                                  | 100,00% |
| 12                     | PODSLJEME                                                                                                                |     |                                      |                                                                                                                                                                                               | 81.471.897,96             |                  |                        |                                        | 44.625,00           | 16.502.849,16           | 12.691.460,75                                                             | 76,90%  |
| 81                     | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI DEDIĆI 101-103                                                                 | V   | GRADNJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI DEDIĆI 101-103                                                                                                                                      | 25.000,00                 | 20.12.18.        | KINDER GRADNJA         |                                        |                     | 6.839,70                | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        |                                                                                                                          | V   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI DEDIĆI ZA K.BR. 101 I 103                                                                                                       | 2.000,00                  | 2.1.19.          | IGR                    |                                        |                     | 2.000,00                | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 82                     | IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE U ULICI FERENČAK I CEBIČI MALI                                                            | O   | GRADNJE                              | IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE U ULICI FERENČAK I CEBIČI MALI                                                                                                                                 | 521.874,70                | 5.2.2020.        | TEMPORIUM GRADNJA      |                                        |                     | 521.874,70              | 217.090,80                                                                | 41,60%  |
|                        |                                                                                                                          | O   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM KANALIZACIJSKE MREŽE U ULICI FERENČAK I CEBIČI MALI                                                                                                             | 11.400,00                 | 9.9.2019.        | KOPIMA                 |                                        |                     | 11.400,00               | 4.500,00                                                                  | 39,47%  |

|                     |                                                                                                  |     |                                 |                                                                                                                                                           |                        |               |                                                    | PRIJEDLOG 15. TRANŠA (bez PDV-a) |                  | KREDIT               | ODOBRENO FIN. NADZOR NA DAN 21.3.2022. (UKLJUČIVO 15. TRANŠA) | UDIO    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| R.BR. INV. (KREDIT) | OPIS                                                                                             | V/O | PROJEKTIRANJE/ GRADENJE/ NADZOR | OPIS                                                                                                                                                      | VRIJEDNOST INVESTICIJE | DATUM UGOVORA | IZVOĐAČ/ IZVRŠITELJ                                |                                  | REFUNDACIJA 2019 | KREDIT I REFUNDACIJA |                                                               |         |
| 83                  | IZGRADNJA SUSTAVA SANITARNE ODVODNJE VRHA MEDVEDNICE                                             | O   | GRADENJE                        | IZGRADNJA SUSTAVA SANITARNE ODVODNJE VRHA MEDVEDNICE                                                                                                      | 9.859.617,00           | 28.11.19.     | GIP PIONIR                                         |                                  |                  | 9.859.617,00         | 8.873.337,08                                                  | 90,00%  |
|                     |                                                                                                  | O   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNjom SUSTAVA SANITARNE ODVODNJE VRHA MEDVEDNICE                                                                                  | 175.000,00             | 29.5.2019.    | HIDROPROJEKT                                       |                                  |                  | 175.000,00           | 150.000,00                                                    | 85,71%  |
|                     |                                                                                                  | O   | PROJEKTIRANJE                   | RECENZIJA TEHNIČKO-TEHNOLOŠKOG DIJELA GLAVNOG PROJEKTA UREĐAJA ZA OBRADU OTPADNIH VODA SLJEME                                                             | 17.000,00              | 5.5.2020.     | SVEUČILIŠTE U ZG, PREHRAMBENO BIOTEHNIČKI FAKULTET |                                  |                  | 17.000,00            | 17.000,00                                                     | 100,00% |
|                     |                                                                                                  | O   | GEODEZIJA                       | IZRADA GEODETSKOG ELABORATA ZA OSNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI ILI NEPOTPUNOG IZVLAŠTENJA ZA ISPUŠNI VOD UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA VRHA MEDVEDNICE | 1.000,00               | 11.12.2020.   | zajednica ponuditelja: GEOMETRICUS I GEOMATIKA     |                                  |                  | 1.000,00             | 0,00                                                          | 0,00%   |
|                     |                                                                                                  | O   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE SUSTAVA SANITARNE ODVODNJE VRHA MEDVEDNICE                                                        | 174.000,00             | 18.1.2018.    | KOPIMA                                             |                                  |                  | 64.000,00            | 64.000,00                                                     | 100,00% |
|                     |                                                                                                  | O   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA VRHA MEDVEDNICE                                            | 82.700,00              | 19.10.18.     | ECOINA                                             |                                  |                  | 82.700,00            | 24.560,00                                                     | 29,70%  |
| 84                  | SANACIJA ASFALTA - ŠUŠNJEVEC                                                                     | O   | SANACIJA ASFALTA                | SANACIJA ASFALTA - ŠUŠNJEVEC                                                                                                                              |                        |               | ZGR - ZAGREBAČKE CESTE                             |                                  |                  | 16.001,00            | 16.001,00                                                     | 100,00% |
|                     |                                                                                                  | O   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE KANALIZACIJSKE MREŽE U ODVOJKU ULICE ŠUŠNJEVEC KOD K.BR. 49.                                      | 48.250,00              | 27.6.2017.    | PROMPT PROJEKTIRANJE                               |                                  |                  | 100,00               | 0,00                                                          | 0,00%   |
| 153                 | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI MEDVEŠČINA                                             | V   | GRADENJE                        | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI MEDVEŠČINA                                                                                                      | 212.943,10             | 16.1.2020.    | TEMPORIUM GRADNJA                                  |                                  |                  | 212.943,10           | 0,00                                                          | 0,00%   |
|                     |                                                                                                  | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNjom VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI MEDVEŠČINA                                                                                  | 9.900,00               | 25.5.2020.    | PROMETNICE ZAGREB                                  |                                  |                  | 9.900,00             | 0,00                                                          | 0,00%   |
|                     |                                                                                                  | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI MEDVEŠČINA U ZAGREBU                                              | 19.500,00              | 20.7.15.      | APZ HIDRIA                                         |                                  |                  | 9.500,00             | 7.000,00                                                      | 73,68%  |
| 182                 | SANACIJA KAPTAŽNOG SUSTAVA ADOLFOVAC                                                             | V   | GRADENJE                        | SANACIJA KAPTAŽNOG SUSTAVA ADOLFOVAC                                                                                                                      | 2.650.000,00           |               |                                                    |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                  | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD SANACIJOM KAPTAŽNOG SUSTAVA ADOLFOVAC                                                                                                  | 55.000,00              |               |                                                    |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                  | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA - SANACIJA KAPTAŽNOG SUSTAVA ADOLFOVAC                                                                      | 71.000,00              | 15.3.2013.    | APZ HIDRIA                                         |                                  |                  | 65.000,00            | 50.000,00                                                     | 76,92%  |
|                     |                                                                                                  | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA PROTUPOŽARNOG ELABORATA ZA SANACIJU KAPTAŽNOG SUSTAVA ADOLFOVAC U ZAGREBU                                                                          | 5.000,00               | 16.6.2020.    | INSPEKT                                            |                                  |                  | 5.000,00             | 5.000,00                                                      | 100,00% |
| 183                 | REKONSTRUKCIJA KANALIZACIJSKE I VODOOPSKRBNNE MREŽE U SKLOPU ZAHVATA ROTORA ŠESTINE              | V/O | GRADENJE                        | REKONSTRUKCIJA KANALIZACIJSKE I VODOOPSKRBNNE MREŽE U SKLOPU ZAHVATA ROTORA ŠESTINE                                                                       | 2.893.289,50           | 5.5.2021.     | TIGRA                                              | 583.498,71                       |                  | 2.885.939,50         | 2.428.091,97                                                  | 84,14%  |
|                     |                                                                                                  | V/O | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM VODOOPSKRBNNE MREŽE U SKLOPU ZAHVATA "ROTOR ŠESTINE"                                                                   | 55.000,00              | 31.3.2021.    | PROMETNICE ZAGREB                                  | 8.250,00                         |                  | 49.500,00            | 49.500,00                                                     | 100,00% |
|                     |                                                                                                  | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNNE MREŽE U SKLOPU ZAHVATA "ROTOR ŠESTINE"                                         | 49.000,00              | 7.1.2019.     | HIDROEKO                                           |                                  |                  | 49.000,00            | 44.100,00                                                     | 90,00%  |
|                     |                                                                                                  | O   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE KANALIZACIJSKE MREŽE U SKLOPU ZAHVATA "ROTOR ŠESTINE"                                        | 49.000,00              | 16.1.19.      | HIDROEKO                                           |                                  |                  | 49.000,00            | 45.570,00                                                     | 93,00%  |
|                     |                                                                                                  | V/O | GEOMEHANIKA                     | GEOTEHNIČKA PROSPEKCIJA TERENA ZA IZGRADNju VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA I JAVNOG KANALA U SKLOPU ZAHBAT ROTORA ŠESTINE - NOS                                  | 15.000,00              | 9.10.2020.    | GEOTEHNIČKI STUDIO                                 |                                  |                  | 15.000,00            | 15.000,00                                                     | 100,00% |
| 184                 | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U DIJELU ODVOJKA ULICE ŠTEFANOVEC I DIJELU ULICE VINCEKOV BREG | V   | GRADENJE                        | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U DIJELU ODVOJKA ULICE ŠTEFANOVEC I DIJELU ULICE VINCEKOV BREG                                                          | 805.000,00             | 5.5.2021.     | BOLČEVIĆ GRADNJA                                   |                                  |                  | 592.750,00           | 327.059,90                                                    | 55,18%  |
|                     |                                                                                                  | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNjom VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U DIJELU ODVOJKA ULICE ŠTEFANOVEC I DIJELU ULICE VINCEKOV BREG                                      | 25.000,00              | 26.4.2021.    | ADL STRUKTURA                                      |                                  |                  | 25.000,00            | 10.000,00                                                     | 40,00%  |
| 185                 | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U ULICI LIPOVČICA                                                        | O   | GRADENJE                        | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U ULICI LIPOVČICA                                                                                                                 | 746.634,16             | 15.4.2021.    | TIGRA                                              |                                  |                  | 746.634,16           | 0,00                                                          | 0,00%   |
|                     |                                                                                                  | O   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNjom JAVNOG KANALA U ULICI LIPOVČICA                                                                                             | 18.000,00              | 22.4.2021.    | PROMPT PROJEKTIRANJE                               |                                  |                  | 18.000,00            | 0,00                                                          | 0,00%   |
|                     | REKONSTRUKCIJA                                                                                   | V   | GRADENJE                        | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI GRAČANSKI MIHALJEVAC                                                                                       | 1.500.000,00           |               |                                                    |                                  |                  | 90.100,00            | 0,00                                                          | 0,00%   |
|                     |                                                                                                  | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI GRAČANSKI MIHALJEVAC                                                                   | 45.000,00              |               |                                                    |                                  |                  | 2.000,00             | 0,00                                                          | 0,00%   |

|                     |                                                                                                                                                                                                                               |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |               |                     | PRIJEDLOG 15. TRANŠA (bez PDV-a) |                  | KREDIT               | ODOBRENO FIN. NADZOR NA DAN 21.3.2022. (UKLJUČIVO 15. TRANŠA) | UDIO    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| R.BR. INV. (KREDIT) | OPIS                                                                                                                                                                                                                          | V/O | PROJEKTIRANJE/GRADNJE/NADZOR | OPIS                                                                                                                                                                                                                                              | VRIJEDNOST INVESTICIJE | DATUM UGOVORA | IZVOĐAČ/IZVRŠITELJ  |                                  | REFUNDACIJA 2019 | KREDIT I REFUNDACIJA |                                                               |         |
| 225                 | VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI GRAČANSKI MIHALJEVAC                                                                                                                                                                          | V   | PROJEKTIRANJE                | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA U ULICI GRAČANSKI MIHALJEVAC U ZAGREBU                                                                                                                    | 44.250,00              | 22.9.16.      | HIDRO-A             |                                  |                  | 25.250,00            | 25.250,00                                                     | 100,00% |
|                     |                                                                                                                                                                                                                               | V   | GEODEZIJA                    | GEODETSKE USLUGE - rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Gračanski Mihaljevac sa odvojcima - dopuna elaborata služnosti za k.č. 2679/1 i 2679/2 k.o. Gračani                                                                             | 2.000,00               | 18.3.2020.    | GEODATA PROJEKT     |                                  |                  | 2.000,00             | 2.000,00                                                      | 100,00% |
| 226                 | IZGRADNJA (PRODUŽENJE) VODOOPSKRBNNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI PODSLJEME                                                                                                                                             | V   | GRADNJE                      | IZGRADNJA (PRODUŽENJE) VODOOPSKRBNNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI PODSLJEME                                                                                                                                                                 | 2.650.000,00           |               |                     |                                  |                  | 100.000,00           | 0,00                                                          | 0,00%   |
|                     |                                                                                                                                                                                                                               | V   | STRUČNI NADZOR               | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM (PRODUŽENJEM) VODOOPSKRBNNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI PODSLJEME                                                                                                                                            | 53.000,00              |               |                     |                                  |                  | 2.000,00             | 0,00                                                          | 0,00%   |
|                     |                                                                                                                                                                                                                               | V   | PROJEKTIRANJE                | IZRADA IDEJNIH, GLAVNIH I IZVEDBENIH PROJEKTATA IZGRADNJE (PRODUŽENJA) VODOOPSKRBNNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI PODSLJEME                                                                                                                 | 178.500,00             | 27.5.2019.    | D&G HIDROPROJEKT 91 |                                  | 44.625,00        | 120.000,00           | 87.450,00                                                     | 72,88%  |
| 335                 | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI ŠESTINSKI VIJENAC                                                                                                                                                              | V   | GRADNJE                      | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI ŠESTINSKI VIJENAC                                                                                                                                                                                  | 2.000.000,00           |               |                     |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                                                                                                                                               | V   | STRUČNI NADZOR               | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI ŠESTINSKI VIJENAC                                                                                                                                                              | 40.000,00              |               |                     |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                                                                                                                                               | V   | PROJEKTIRANJE                | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI ŠESTINSKI VIJENAC                                                                                                                                    | 36.000,00              | 08.04.13      |                     |                                  |                  | 1.800,00             | 0,00                                                          | 0,00%   |
| 336                 | REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA U ULICAMA ŠELENĐIĆ I GRADEČAK LIJEVI S IZGRADNJOM PRECRPNE STANICE ŠELENĐIĆ I VODOSPREMNIKA ŽLEBEC SA HIDROFORSKI POSTROJENJEM                                             | V   | GRADNJE                      | REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA U ULICAMA ŠELENĐIĆ I GRADEČAK LIJEVI S IZGRADNJOM PRECRPNE STANICE ŠELENĐIĆ I VODOSPREMNIKA ŽLEBEC SA HIDROFORSKI POSTROJENJEM                                                                 | 3.451.452,50           |               |                     |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                                                                                                                                               | V   | STRUČNI NADZOR               | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM I IZGRADNJOM VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA U ULICAMA ŠELENĐIĆ I GRADEČAK LIJEVI S IZGRADNJOM PRECRPNE STANICE ŠELENĐIĆ I VODOSPREMNIKA ŽLEBEC SA HIDROFORSKI POSTROJENJEM                                            | 70.000,00              |               |                     |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                                                                                                                                               | V   | PROJEKTIRANJE                | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU I IZGRADNJU VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA U ULICAMA ŠELENĐIĆ I GRADEČAK LIJEVI S IZGRADNJOM PRECRPNE STANICE ŠELENĐIĆ I VODOSPREMNIKA ŽLEBEC SA HIDROFORSKI POSTROJENJEM                | 276.127,00             | 6.2.2018.     | KAPROJEKT           |                                  |                  | 70.000,00            | 0,00                                                          | 0,00%   |
| 337                 | IZGRADNJA VODOSPREMNIKA MIKULASI S DOLAZNIM PUTEM I REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA OD MARKUŠEVAČKE CESTE DO NOVE VODOSPREME                                                                                           | V   | GRADNJE                      | IZGRADNJA VODOSPREMNIKA MIKULASI S DOLAZNIM PUTEM I REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA OD MARKUŠEVAČKE CESTE DO NOVE VODOSPREME                                                                                                               | 9.550.000,00           |               |                     |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                                                                                                                                               | V   | STRUČNI NADZOR               | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOSPREMNIKA MIKULASI S DOLAZNIM PUTEM I REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA OD MARKUŠEVAČKE CESTE DO NOVE VODOSPREME                                                                                           | 191.000,00             |               |                     |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                                                                                                                                               | V   | PROJEKTIRANJE                | IZRADA IDEJNOG, GAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE VODOSPREMNIKA MIKULASI S DOLAZNIM PUTEM I REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA OD MARKUŠEVAČKE CESTE DO NOVE VODOSPREME                                                                  | 315.000,00             | 2.3.2018.     | IPZ                 |                                  |                  | 100.000,00           | 85.000,00                                                     | 85,00%  |
| 338                 | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA OD VODOSPREME HERCEGOV GAJ PREMA CESARIMA DO PREKIDNE KOMORE SLANOVEC, ULICA SLANOVEC SVE DO ULICE ŠIPRUNEC, TE PREBACIVANJE TOG DIJELA SISTEMA VODOOPSKRBE NA VODOSPREMU HERCEGOV GAJ | V   | GRADNJE                      | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA OD VODOSPREME HERCEGOV GAJ PREMA CESARIMA DO PREKIDNE KOMORE SLANOVEC, ULICA SLANOVEC SVE DO ULICE ŠIPRUNEC, TE PREBACIVANJE TOG DIJELA SISTEMA VODOOPSKRBE NA VODOSPREMU HERCEGOV GAJ                     | 8.027.000,00           |               |                     |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                                                                                                                                               | V   | STRUČNI NADZOR               | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA OD VODOSPREME HERCEGOV GAJ PREMA CESARIMA DO PREKIDNE KOMORE SLANOVEC, ULICA SLANOVEC SVE DO ULICE ŠIPRUNEC, TE PREBACIVANJE TOG DIJELA SISTEMA VODOOPSKRBE NA VODOSPREMU HERCEGOV GAJ | 160.000,00             |               |                     |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |

|                     |                                                                                     |     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |               |                     | PRIJEDLOG 15. TRANŠA (bez PDV-a) |                  | KREDIT               | ODOBRENO FIN. NADZOR NA DAN 21.3.2022. (UKLJUČIVO 15. TRANŠA) | UDIO    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| R.BR. INV. (KREDIT) | OPIS                                                                                | V/O | PROJEKTIRANJE/ GRAĐENJE/ NADZOR | OPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VRIJEDNOST INVESTICIJE | DATUM UGOVORA | IZVOĐAČ/ IZVRŠITELJ |                                  | REFUNDACIJA 2019 | KREDIT I REFUNDACIJA |                                                               |         |
|                     | SIPRUNEC, TE PREBACIVANJE TOG DIJELA SISTEMA VODOOPSKRBE NA VODOSPREMU HERCEGOV GAJ | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA OD VODOSPREME HERCEGOV GAJ PREMA CESARIMA DO PREKIDNE KOMORE SLANOVEC, ULICA SLANOVEC SVE DO ULICE ŠIPRUNEC, TE PREBACIVANJE TOG DIJELA SISTEMA VODOOPSKRBE NA VODOSPREMU HERCEGOV GAJ (DIO VODOOPSKRBNJE MREŽE KOJA ĆE POTPASTI POD BUDUĆU VODOSPREMU MIKULASI) | 181.860,00             | 21.12.17.     | IPZ                 |                                  |                  | 40.000,00            | 0,00                                                          | 0,00%   |
|                     |                                                                                     | V   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA PS TRSIŠĆE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.000.000,00           |               |                     |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
| 339                 | IZGRADNJA PS TRSIŠĆE                                                                | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM PS TRSIŠĆE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40.000,00              |               |                     |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                     | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU PS TRSIŠĆE                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 69.000,00              | 10.7.14.      | ARHINGTRADE         |                                  |                  | 40.000,00            | 0,00                                                          | 0,00%   |
| 340                 | REKONSTRUKCIJA MAGISTRALNOG VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI ŠESTINSKI VIJENAC       | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE MAGISTRALNOG VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI ŠESTINSKI VIJENAC                                                                                                                                                                                                                                      | 116.800,00             | 31.12.19.     | PB NAGLIĆ           |                                  |                  | 104.240,00           | 87.600,00                                                     | 84,04%  |
|                     |                                                                                     | O   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U ULICI ZVEČAJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.500.000,00           |               |                     |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
| 342                 | IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNOG KANALA U ULICI ZVEČAJ                             | O   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM JAVNOG KANALA U ULICI ZVEČAJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50.000,00              |               |                     |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                     | O   | PROJEKTIRANJE                   | IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT REKONSTRUKCIJE JAVNOG KANALA U ULICI ZVEČAJ                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 47.750,00              | 14.12.2016.   | D.I.A.T.            |                                  |                  | 15.000,00            | 0,00                                                          | 0,00%   |
|                     |                                                                                     | O   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U ULICI ZVEČAJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 360.000,00             |               |                     |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                     | O   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM JAVNOG KANALA U ULICI ZVEČAJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15.000,00              |               |                     |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
| 343                 | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U DIJELU ULICE ZVEČAJ                                       | O   | PROJEKTIRANJE                   | IZMJENA I DOPUNA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU JAVNOG KANALA U ULICI ZVEČAJ                                                                                                                                                                                                                                                                               | 36.600,00              | 21.5.2019.    | MAŠINOPROJEKT       |                                  |                  | 25.000,00            | 13.600,00                                                     | 54,40%  |
|                     |                                                                                     | O   | PROJEKTIRANJE                   | NOVELACIJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU KANALIZACIJSKE MREŽE U ULICI FERENŠČAK I. I CEBIČI MALI ; NOVELACIJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU JAVNOG KANALA U ULICI ZVEČAJ                                                                                                                                                                           | 64.890,00              | 7.10.2016.    | MAŠINOPROJEKT       |                                  |                  | 20.000,00            | 0,00                                                          | 0,00%   |
|                     |                                                                                     | O   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE U ULICAMA ŠUŠNJEVEC, SUDIŠČAK I GRAČANSKI RIBNJAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.500.000,00           |               |                     |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
| 344                 | IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE U ULICAMA ŠUŠNJEVEC, SUDIŠČAK I GRAČANSKI RIBNJAK        | O   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM SUSTAVA ODVODNJE U ULICAMA ŠUŠNJEVEC, SUDIŠČAK I GRAČANSKI RIBNJAK                                                                                                                                                                                                                                                                 | 70.000,00              |               |                     |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                     | O   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU SUSTAVA ODVODNJE U ULICAMA ŠUŠNJEVEC, SUDIŠČAK I GRAČANSKI RIBNJAK                                                                                                                                                                                                                                    | 77.000,00              | 2.8.2019.     | VEDRA INŽENJERING   |                                  |                  | 50.000,00            | 0,00                                                          | 0,00%   |
|                     |                                                                                     | O   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA DOLINSKOG KANALA KRŠIŠĆE (DEŠČEVEC) I JAVNOG KANALA U ULICI KRŠIŠĆE                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.000.000,00           |               |                     |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
| 345                 | IZGRADNJA DOLINSKOG KANALA KRŠIŠĆE (DEŠČEVEC) I JAVNOG KANALA U ULICI KRŠIŠĆE       | O   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM DOLINSKOG KANALA KRŠIŠĆE (DEŠČEVEC) I JAVNOG KANALA U ULICI KRŠIŠĆE                                                                                                                                                                                                                                                                | 30.000,00              |               |                     |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                     | O   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE DOLINSKOG KANALA KRŠIŠĆE (DEŠČEVEC) I JAVNOG KANALA U ULICI KRŠIŠĆE                                                                                                                                                                                                                                      | 142.500,00             | 17.1.2019.    | APZ HIDRIA          |                                  |                  | 55.000,00            | 42.750,00                                                     | 77,73%  |
|                     |                                                                                     | O   | PROJEKTIRANJE                   | IZRAD GEOTEHNIČKOG ELABORATA ZA IZGRADNJU JAVNOG KANALA U ULICI KRŠIŠĆE-NOS                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 39.660,00              | 7.10.2020.    | GEOTEHNIČKI STUDIO  |                                  |                  | 39.660,00            | 0,00                                                          | 0,00%   |
|                     |                                                                                     | O   | GRAĐENJE                        | REKONSTRUKCIJA KOLEKTORA ŠTEFANOVEC S RETENCIJSKO PRELJEVNIM OBJEKTIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20.000.000,00          |               |                     |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
| 346                 | REKONSTRUKCIJA KOLEKTORA ŠTEFANOVEC S RETENCIJSKO PRELJEVNIM OBJEKTIMA              | O   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM KOLEKTORA ŠTEFANOVEC S RETENCIJSKO PRELJEVNIM OBJEKTIMA                                                                                                                                                                                                                                                                       | 400.000,00             |               |                     |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                     | O   | VOĐENJE PROJEKTA                | VOĐENJE PROJEKTA NAD REKONSTRUKCIJOM KOLEKTORA ŠTEFANOVEC S RETENCIJSKO PRELJEVNIM OBJEKTIMA                                                                                                                                                                                                                                                                     | 300.000,00             |               |                     |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                     | O   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENI PROJEKT REKONSTRUKCIJE KOLEKTORA ŠTEFANOVEC S RETENCIJSKO PRELJEVNIM OBJEKTIMA                                                                                                                                                                                                                                                        | 228.000,00             | 7.11.2011.    | IDT                 |                                  |                  | 20.000,00            | 0,00                                                          | 0,00%   |
|                     |                                                                                     | O   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE KOLEKTORA ŠTEFANOVEC S RETENCIJSKO PRELJEVNIM OBJEKTIMA - DODATNE USLUGE PO OSNOVNOU UGOVORU N-146/11                                                                                                                                                                                                        | 53.000,00              | 7.3.2014.     | IDT                 |                                  |                  | 40.000,00            | 0,00                                                          | 0,00%   |
| 437                 | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U ULICI VIDOVEC ISTOČNO I ZAPADNO OD POTOKA                 | O   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE JAVNOG KANALA U ULICI VIDOVEC ISTOČNO I ZAPADNO OD POTOKA                                                                                                                                                                                                                                                | 400.000,00             | 6.8.2021.     | IPZ                 |                                  |                  | 50.000,00            | 0,00                                                          | 0,00%   |
|                     |                                                                                     | V   | GRAĐENJE                        | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI BENKOV PUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 371.300,00             |               |                     |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
| 480                 | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI BENKOV PUT                           | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI BENKOV PUT U ZAGREBU (NOS-125/15)                                                                                                                                                                                                                                   | 35.000,00              | 18.11.16.     | HIDROEKO, KAPROJEKT |                                  |                  | 100,00               | 0,00                                                          | 0,00%   |

|                     |                                                                                         |     |                                |                                                                                                                                                               |                        |               |                        | PRIJEDLOG 15. TRANŠA (bez PDV-a) |                  | KREDIT               | ODOBRENO FIN. NADZOR NA DAN 21.3.2022. (UKLJUČIVO 15. TRANŠA) | UDIO    |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| R.BR. INV. (KREDIT) | OPIS                                                                                    | V/O | PROJEKTIRANJE/ GRADNJE/ NADZOR | OPIS                                                                                                                                                          | VRIJEDNOST INVESTICIJE | DATUM UGOVORA | IZVOĐAČ/ IZVRŠITELJ    |                                  | REFUNDACIJA 2019 | KREDIT I REFUNDACIJA |                                                               |         |
| 481                 | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI MLINOVI S ODVOJCIMA                      | V   | GRADNJE                        | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI MLINOVI S ODVOJCIMA                                                                                            | 2.088.100,00           |               |                        |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                         | V   | PROJEKTIRANJE                  | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI MLINOVI S ODVOJCIMA                                              | 69.000,00              | 25.4.13.      | ECOINA                 |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
| 13                  | PODSUSED-VRAPČE                                                                         |     |                                |                                                                                                                                                               | 60.149.411,74          |               |                        |                                  | 513.209,40       | 12.123.976,27        | 7.273.718,55                                                  | 59,99%  |
| 29                  | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI DON BOSCA                                     | V   | GRADNJE                        | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI DON BOSCA                                                                                                           | 262.980,25             | 10.9.2019.    | AMB GRADNJA            |                                  |                  | 45.674,51            | 45.674,51                                                     | 100,00% |
|                     |                                                                                         | V   | STRUČNI NADZOR                 | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI DON BOSCA                                                                                       | 7.500,00               | 9.9.19.       | SEDRA CONSULTING       |                                  | 6.750,00         | 750,00               | 750,00                                                        | 100,00% |
|                     |                                                                                         | V   | SANACIJA ASFALTA               | SANACIJA ASFALTA - DON BOSCA (T. PAVLEKA)                                                                                                                     |                        |               | ZGH - ZAGREBAČKE CESTE |                                  |                  | 18.083,40            | 18.083,40                                                     | 100,00% |
| 30                  | IZGRADNJA KOLEKTORA DUBRAVICA (1. I 3. dionica)                                         | O   | GRADNJE                        | IZGRADNJA KOLEKTORA DUBRAVICA (1. I 3. dionica)                                                                                                               | 16.521.530,84          | 25.2.2019.    | BUBANJ-NISKOGRADNJA    |                                  | 506.459,40       | 2.687.996,41         | 2.687.996,41                                                  | 100,00% |
|                     |                                                                                         | O   | STRUČNI NADZOR                 | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM KOLEKTORA DUBRAVICA (1. I 3. dionice)                                                                                           | 118.554,20             | 11.12.18.     | PROJECT 4 YOU          |                                  |                  | 22.918,26            | 22.918,26                                                     | 100,00% |
|                     |                                                                                         | O   | VOĐENJE PROJEKTA               | VOĐENJE PROJEKTA NAD IZGRADNJOM KOLEKTORA DUBRAVICA (1. I 3. dionice)                                                                                         | 71.862,00              | 11.9.2018.    | GEOEKSPERT             |                                  |                  | 20.406,00            | 20.406,00                                                     | 100,00% |
|                     |                                                                                         | O   | SANACIJA ASFALTA               | SANACIJA ASFALTA - DUBRAVICA                                                                                                                                  |                        |               | ZGH - ZAGREBAČKE CESTE |                                  |                  | 541.842,42           | 541.842,42                                                    | 100,00% |
|                     |                                                                                         | V   | PROJEKTIRANJE                  | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZMJESTANJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U DIJELU ULICE JOSIPA LONČARA                                               | 27.700,00              | 28.9.2016.    | EKO-PLAN               |                                  |                  | 200,00               | 0,00                                                          | 0,00%   |
| 85                  | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI MEDPOTOKI                                     | V   | GRADNJE                        | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI MEDPOTOKI                                                                                                           | 89.359,40              | 2.7.2019.     | TEMPORIUM GRADNJA      |                                  |                  | 89.359,40            | 88.637,48                                                     | 99,19%  |
|                     |                                                                                         | V   | STRUČNI NADZOR                 | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI MEDPOTOKI                                                                                       | 2.300,00               | 19.6.2019.    | GRANDA PROJEKT         |                                  |                  | 2.300,00             | 2.300,00                                                      | 100,00% |
|                     |                                                                                         | V   | SANACIJA ASFALTA               | SANACIJA ASFALTA - MEDPOTOKI                                                                                                                                  |                        |               | ZGH - ZAGREBAČKE CESTE |                                  |                  | 5.562,20             | 5.562,20                                                      | 100,00% |
|                     |                                                                                         | V   | PROJEKTIRANJE                  | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA VODOOPSKRBNU MREŽU U ULICI MEDPOTOKI DO K.BR.14                                                              | 28.500,00              | 14.12.15.     | IPZ-NISKOGRADNJA       |                                  |                  | 9.000,00             | 2.000,00                                                      | 22,22%  |
| 128                 | IZGRADNJA (PRODUŽENJA) VODOOPSKRBNNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI PODSUSED-VRAPČE | V   | GRADNJE                        | IZGRADNJA (PRODUŽENJA) VODOOPSKRBNNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI PODSUSED-VRAPČE                                                                       | 2.850.316,25           | 30.4.2020.    | AMB GRADNJA            |                                  |                  | 2.609.342,55         | 2.415.940,77                                                  | 92,59%  |
|                     |                                                                                         | V   | STRUČNI NADZOR                 | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM (PRODUŽENJEM) VODOOPSKRBNNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI PODSUSED-VRAPČE                                                  | 28.750,00              | 8.11.2019.    | SEDRA CONSULTING       |                                  |                  | 28.750,00            | 25.389,13                                                     | 88,31%  |
|                     |                                                                                         | V   | SANACIJA ASFALTA               | SANACIJA ASFALTA - PRODUŽENJA PODSUSED VRAPČE                                                                                                                 |                        |               | ZGH - ZAGREBAČKE CESTE | 32.332,00                        |                  | 231.027,12           | 223.884,49                                                    | 96,91%  |
|                     |                                                                                         | V   | PROJEKTIRANJE                  | IZRADA IDEJNIH, GLAVNIH I IZVEDBENIH PROJEKTATA IZGRADNJE (PRODUŽENJA) VODOOPSKRBNNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI PODSUSED-VRAPČE                       | 382.990,00             | 17.11.2017.   | D&G HIDROPROJEKT 91    |                                  |                  | 60.026,00            | 29.235,00                                                     | 48,70%  |
| 186                 | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U HORVATOVOM PUTU ZA SPAJANJE NA III. ZONU            | V   | GRADNJE                        | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U HORVATOVOM PUTU ZA SPAJANJE NA III. ZONU                                                                                  | 793.796,80             | 13.5.2021.    | GEORAD                 |                                  |                  | 300.000,00           | 0,00                                                          | 0,00%   |
|                     |                                                                                         | V   | STRUČNI NADZOR                 | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U HORVATOVOM PUTU ZA SPAJANJE NA III. ZONU                                                              | 19.500,00              | 27.12.19.     | HIDROPROJEKT           |                                  |                  | 10.000,00            | 0,00                                                          | 0,00%   |
|                     |                                                                                         | V   | PROJEKTIRANJE                  | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA ZA SPAJANJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U HORVATOVOM PUTU NA SPAJANJE III ZONE | 53.000,00              | 16.11.2016.   | KOPIMA                 |                                  |                  | 35.000,00            | 34.000,00                                                     | 97,14%  |
| 187                 | IZGRADNJA JAVNOG KANALA ODVODNJE U DEBANIČEVOJ ULICI                                    | O   | GRADNJE                        | IZGRADNJA JAVNOG KANALA ODVODNJE U DEBANIČEVOJ ULICI                                                                                                          | 773.840,00             | 20.1.2021.    | M.SOLDO                | 39.690,30                        |                  | 773.840,00           | 381.815,27                                                    | 49,34%  |
|                     |                                                                                         | O   | STRUČNI NADZOR                 | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM JAVNOG KANALA ODVODNJE U DEBANIČEVOJ ULICI                                                                                      | 14.500,00              | 8.12.2020.    | PROJEKTI URED M2A      |                                  |                  | 14.500,00            | 14.500,00                                                     | 100,00% |
| 227                 | IZGRADNJA VODOOPSKRBNNE MREŽE NASELJA GORNJI JAREK I NASELJA MEGLJENJAK I JAGODIŠĆE     | V   | GRADNJE                        | IZGRADNJA VODOOPSKRBNNE MREŽE NASELJA GORNJI JAREK I NASELJA MEGLJENJAK I JAGODIŠĆE                                                                           | 4.340.000,00           |               |                        |                                  |                  | 1.000,00             | 0,00                                                          | 0,00%   |
|                     |                                                                                         | V   | STRUČNI NADZOR                 | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNNE MREŽE NASELJA GORNJI JAREK I NASELJA MEGLJENJAK I JAGODIŠĆE                                                       | 87.000,00              |               |                        |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |

|                        |                                                                                                                                |     |                                      |                                                                                                                                                                              |                           |                  |                             | PRIJEDLOG 15.<br>TRANŠA<br>(bez PDV-a) |                     | KREDIT                  | ODOBRENO FIN.<br>NADZOR NA DAN<br>21.3.2022.<br>(UKLJUČIVO 15.<br>TRANŠA) | UDIO    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| R.BR. INV.<br>(KREDIT) | OPIS                                                                                                                           | V/O | PROJEKTIRANJE/<br>GRADNJE/<br>NADZOR | OPIS                                                                                                                                                                         | VRIJEDNOST<br>INVESTICIJE | DATUM<br>UGOVORA | IZVOĐAČ/<br>IZVRŠITELJ      |                                        | REFUNDACIJA<br>2019 | KREDIT I<br>REFUNDACIJA |                                                                           |         |
|                        | NASELJA MEGLENJAK I JAGODIŠĆE                                                                                                  | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE VODOOPSKRBNJE MREŽE NASELJA GORNJI JAREK I NASELJA MEGLENJAK I JAGODIŠĆE                                             | 156.600,00                | 7.2.2019.        | SEDRA CONSULTING            |                                        |                     | 24.220,00               | 24.220,00                                                                 | 100,00% |
| 228                    | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI PIŠKOROV BREG                                                                        | V   | GRADNJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI PIŠKOROV BREG                                                                                                                      | 120.000,00                | 12.1.2022.       | NERING                      |                                        |                     | 120.000,00              | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        |                                                                                                                                | V   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI PIŠKOROV BREG                                                                                                  | 4.800,00                  | 23.12.2021.      | KRIGRAD                     |                                        |                     | 4.800,00                | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        |                                                                                                                                | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI PIŠKOROV BREG DO K.BR. 34                                                            | 48.500,00                 | 5.6.2017.        | HIDROEKO                    |                                        |                     | 25.000,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 229                    | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U SMILJANOVOJ ULICI U ZAGREBU                                                                | V   | GRADNJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U SMILJANOVOJ ULICI U ZAGREBU                                                                                                              | 241.920,00                | 21.10.2021.      | HIDRO GRAD                  | 188.715,26                             |                     | 241.920,00              | 188.715,26                                                                | 78,01%  |
|                        |                                                                                                                                | V   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U SMILJANOVOJ ULICI U ZAGREBU                                                                                          | 10.000,00                 | 12.10.2021.      | PROMETNICE ZG               |                                        |                     | 10.000,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        |                                                                                                                                | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U SMILJANOVOJ ULICI U ZAGREBU                                                                | 16.750,00                 | 26.3.15.         | HIDRO-A                     |                                        |                     | 837,50                  | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 230                    | IZGRADNJA KANALA ODVODNJE U DIJELU ULICE DRAGULINEC                                                                            | O   | GRADNJE                              | IZGRADNJA KANALA ODVODNJE U DIJELU ULICE DRAGULINEC                                                                                                                          | 230.000,00                | 14.5.2021.       | TEMEX                       |                                        |                     | 225.870,00              | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        |                                                                                                                                | O   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM KANALA ODVODNJE U DIJELU ULICE DRAGULINEC                                                                                                      | 9.000,00                  | 5.5.2021.        | EX TURBO                    |                                        |                     | 9.000,00                | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 231                    | IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE NASELJA GORNJI I DONJI JAREK                                                                    | O   | GRADNJE                              | IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE NASELJA GORNJI I DONJI JAREK                                                                                                                  | 8.500.000,00              | 27.1.2022.       | BOLČEVIĆ                    |                                        |                     | 1.000.000,00            | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        |                                                                                                                                | O   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM KANALIZACIJSKE MREŽE NASELJA GORNJI I DONJI JAREK                                                                                              | 170.000,00                | 8.9.2021.        | SEDRA CONSULTING            |                                        |                     | 60.000,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        |                                                                                                                                | O   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE KANALIZACIJSKE MREŽE NASELJA GORNJI I DONJI JAREK                                                                    | 117.730,00                | 12.3.2019.       | PROMPT PROJEKTIRANJE&PROMPT |                                        |                     | 79.130,00               | 79.130,00                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                                                                                | O   | GEOMEHANIKA                          | GEOTEHNIČKI ISTRAŽNI RADOVI ZA IZGRADNJU KANALIZACIJSKE MREŽE GORNJI I DONJI JAREK                                                                                           | 68.500,00                 | 16.6.2020.       | GEOTEHNIČKI STUDIO          |                                        |                     | 68.500,00               | 68.500,00                                                                 | 100,00% |
| 347                    | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA U GRADSKOJ ČETVRTI VRAPČE                                                               | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA U GRADSKOJ ČETVRTI VRAPČE                                                               | 97.999,00                 | 2.12.2020.       | INŽENJERING GRADNJA         |                                        |                     | 50.000,00               | 9.799,90                                                                  | 19,60%  |
| 348                    | REKONSTRUKCIJA DOLAZNOG CJEVOVODA ZA PS VRAPČE OD ALEJE BOLOGNE DO PS - DN 500 mm                                              | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE DOLAZNOG CJEVOVODA ZA PS VRAPČE OD ALEJE BOLOGNE DO PS - DN 500 mm                                              | 78.000,00                 | 15.1.2020.       | PB NAGLIĆ                   |                                        |                     | 49.500,00               | 42.900,00                                                                 | 86,67%  |
| 349                    | REKONSTRUKCIJA MAGISTRALNOG VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA DN 500 mm RIBNJAK (JANKOMIR) - SPOJNA CESTA (VELIMIRA ŠKORPIKA - JANKOMIR) | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE MAGISTRALNOG VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA DN 500 mm RIBNJAK (JANKOMIR) - SPOJNA CESTA (VELIMIRA ŠKORPIKA - JANKOMIR) | 97.000,00                 | 16.10.2019.      | INŽENJERING GRADNJA         |                                        |                     | 60.000,00               | 24.250,00                                                                 | 40,42%  |
| 350                    | IZGRADNJA OBORINSKE ODVODNJE PODVOŽNJAKA NA RASKRIŽJU ULICE VELIMIRA ŠKORPIKA I ALEJE GRADA BOLOGNE                            | O   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU OBORINSKE ODVODNJE PODVOŽNJAKA NA RASKRIŽJU ULICE VELIMIRA ŠKORPIKA I ALEJE GRADA BOLOGNE                         | 197.400,00                | 30.10.2020.      | HIDROPROJEKT                |                                        |                     | 187.000,00              | 87.000,00                                                                 | 46,52%  |
| 351                    | IZGRADNJA DIJELA KOLEKTORA DUBRAVICA (5. DIONICA)                                                                              | O   | GRADNJE                              | IZGRADNJA DIJELA KOLEKTORA DUBRAVICA (5. DIONICA)                                                                                                                            | 7.100.000,00              |                  |                             |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                | O   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM DIJELA KOLEKTORA DUBRAVICA (5. DIONICA)                                                                                                        | 142.000,00                |                  |                             |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                | O   | IMOVINSKO PRAVNI                     | IMOVINSKO PRAVNI - DUBRAVICA                                                                                                                                                 |                           |                  |                             |                                        |                     | 14.350,00               | 14.350,00                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                                                                                | O   | GRADNJE                              | IZGRADNJA SABIRNOG KANALA U HUZZANOVJOJ ULICI                                                                                                                                | 3.186.270,50              | 13.11.2020.      | BUBANJ-NISKOGRADNJA         |                                        |                     | 2.183.870,50            | 100.322,05                                                                | 4,59%   |
|                        |                                                                                                                                | O   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM SABIRNOG KANALA U HUZZANOVJOJ ULICI                                                                                                            | 57.000,00                 | 9.11.2020.       | HIDROPROJEKT                |                                        |                     | 57.000,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 352                    | IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE U ODVOJKU ULICE TEŠKOVEC                                                                        | O   | GRADNJE                              | IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE U ODVOJKU ULICE TEŠKOVEC                                                                                                                      | 150.000,00                |                  |                             |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                | O   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM KANALIZACIJSKE MREŽE U ODVOJKU ULICE TEŠKOVEC                                                                                                  | 6.000,00                  |                  |                             |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                | O   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA PROJEKTA ZAŠTITE GRAĐEVNE JAME ZA IZGRADNJU JAVNOG KANALA U ULICI TEŠKOVEC                                                                                            | 37.000,00                 | 21.12.2020.      | GEOTEHNIČKI STUDIO          |                                        |                     | 37.000,00               | 37.000,00                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                                                                                | O   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA KANALIZACIJSKE MREŽE U ODVOJKU ULICE TEŠKOVEC                                                                                  | 23.900,00                 | 10.3.2017.       | STRUCTURA PLAN              |                                        |                     | 10.900,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |



|                        |                                                                                                                     |     |                                       |                                                                                                                                                                |                           |                  |                                              | PRIJEDLOG 15.<br>TRANŠA<br>(bez PDV-a) |                     | KREDIT                  | ODOBRENO FIN.<br>NADZOR NA DAN<br>21.3.2022.<br>(UKLJUČIVO 15.<br>TRANŠA) | UDIO    |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| R.BR. INV.<br>(KREDIT) | OPIS                                                                                                                | V/O | PROJEKTIRANJE/<br>GRADENJE/<br>NADZOR | OPIS                                                                                                                                                           | VRIJEDNOST<br>INVESTICIJE | DATUM<br>UGOVORA | IZVOĐAČ/<br>IZVRŠITELJ                       |                                        | REFUNDACIJA<br>2019 | KREDIT I<br>REFUNDACIJA |                                                                           |         |
| 353                    | REKONSTRUKCIJA JAVNIH KANALA KOŽINČEV BREG, ZUMBULSKA ULICA I ODVOJCI, ULICI MATIJE BAKIĆA I UL. ZAGORCI            | O   | GRADENJE                              | REKONSTRUKCIJA JAVNIH KANALA KOŽINČEV BREG, ZUMBULSKA ULICA I ODVOJCI, ULICI MATIJE BAKIĆA I UL. ZAGORCI                                                       | 2.000.000,00              |                  |                                              |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                     | O   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM JAVNIH KANALA KOŽINČEV BREG, ZUMBULSKA ULICA I ODVOJCI, ULICI MATIJE BAKIĆA I UL. ZAGORCI                                   | 40.000,00                 |                  |                                              |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                     | O   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE JAVNIH KANALA KOŽINČEV BREG, ZUMBULSKA ULICA I ODVOJCI, ULICI MATIJE BAKIĆA I UL. ZAGORCI         | 35.000,00                 | 29.3.2013.       | APZ HIDRIA                                   |                                        |                     | 19.500,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 354                    | REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA KANALIZAIJSKE MREŽE IZMEĐU ALEJE BOLOGNE I BOLNIČKE CESTE                                | O   | GRADENJE                              | REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA KANALIZAIJSKE MREŽE IZMEĐU ALEJE BOLOGNE I BOLNIČKE CESTE                                                                           | 8.000.000,00              |                  |                                              |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                     | O   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM I IZGRADNJOM KANALIZAIJSKE MREŽE IZMEĐU ALEJE BOLOGNE I BOLNIČKE CESTE                                                      | 160.000,00                |                  |                                              |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                     | O   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I IZGRADNJE KANALIZAIJSKE MREŽE IZMEĐU ALEJE BOLOGNE I BOLNIČKE CESTE                             | 114.362,50                | 31.5.2019.       | HIDRO-A                                      |                                        |                     | 60.000,00               | 36.596,00                                                                 | 60,99%  |
| 482                    | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA U ULICAMA HRVATSKIH ISELJENIKA, MEKSIČKA I SIGETJE                           | V   | GRADENJE                              | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA U ULICAMA HRVATSKIH ISELJENIKA, MEKSIČKA I SIGETJE                                                                      | 2.409.700,00              |                  |                                              |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                     | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA U ULICAMA HRVATSKIH ISELJENIKA, MEKSIČKA I SIGETJE U ZAGREBU (NOS-125/15) | 50.000,00                 | 24.10.2016.      | HIDROEKO, KAPROJEKT                          |                                        |                     | 18.000,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 14                     | SAMOBOR                                                                                                             |     |                                       |                                                                                                                                                                | 74.390.024,46             |                  |                                              |                                        | 18.500,00           | 11.149.884,39           | 10.588.722,57                                                             | 94,97%  |
| 31                     | IZGRADNJA PRECRPNE STANICE I VODOOPSKRBNOG CJEVOVOD U ULICI MILKE TRNINE                                            | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA PRECRPNE STANICE I VODOOPSKRBNOG CJEVOVOD U ULICI MILKE TRNINE (SAMOBOR)                                                                             | 883.922,62                | 7.11.2017.       | GEORAD                                       |                                        |                     | 28.275,63               | 28.275,63                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                                                                     | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM PRECRPNE STANICE I VODOOPSKRBNOG CJEVOVOD U ULICI MILKE TRNINE (SAMOBOR)                                                         | 42.800,00                 | 12.9.17.         | KOPIMA                                       |                                        |                     | 12.840,00               | 12.840,00                                                                 | 100,00% |
| 32                     | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI RUDE                                                                 | V   | GRADENJE                              | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI RUDE (SAMOBOR)                                                                                                  | 699.982,45                | 13.11.2018.      | INSTAL PROM                                  |                                        |                     | 87.269,40               | 87.269,40                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                                                                     | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI RUDE (SAMOBOR)                                                                              | 18.500,00                 | 3.8.2017.        | URBANE IDEJE                                 |                                        | 18.500,00           | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 33                     | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI FRANZA LISZTA                                                        | V   | GRADENJE                              | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI FRANZA LISZTA (SAMOBOR)                                                                                         | 213.992,82                | 3.2.2017.        | BOLČEVIĆ GRADNJA                             |                                        |                     | 24.493,92               | 24.493,92                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                                                                     | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI FRANZA LISZTA (SAMOBOR)                                                                     | 6.900,00                  | 12.12.2016.      | KOPIMA                                       |                                        |                     | 900,00                  | 900,00                                                                    | 100,00% |
| 86                     | IZGRADNJA VODOOPSKRBNNE MREŽE U NASELJU LEŠČE - OTRUŠEVEC                                                           | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNNE MREŽE U NASELJU LEŠČE - OTRUŠEVEC, + dodatni radovi                                                                                    | 1.219.065,10              | 4.2.15.          | GEORAD                                       |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                     | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NA IZGRADNJI VODOOPSKRBNNE MREŽE U NASELJU LEŠČE - OTRUŠEVEC S HIDROSTANICOM                                                                    | 21.600,00                 | 26.3.2015.       | JURCON PROJEKT                               |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 87                     | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI TEPEC DO NOVOG VODOSPREMNIKA SVETI JURAJ                                  | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI TEPEC DO NOVOG VODOSPREMNIKA SVETI JURAJ (SAMOBOR)                                                                   | 217.001,80                | 19.1.17.         | BOLČEVIĆ GRADNJA                             |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                     | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI TEPEC DO NOVOG VODOSPREMNIKA SV. JURAJ (SAMOBOR)                                                 | 9.800,00                  | 3.11.16.         | KOPIMA                                       |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 88                     | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA NORŠIĆ SELO - JARUŠJE                                                               | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA NORŠIĆ SELO - JARUŠJE                                                                                                          | 7.555.243,35              | 24.2.2020.       | BK MONTAŽA                                   |                                        |                     | 7.416.472,77            | 7.416.472,77                                                              | 100,00% |
|                        |                                                                                                                     | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG SUSTAVA NORŠIĆ SELO - JARUŠJE                                                                                      | 56.000,00                 | 15.5.2019.       | SEDRA CONSULTING                             | 6.188,00                               |                     | 56.000,00               | 56.000,00                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                                                                     | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNOG SUSTAVA N.SELO - JARUŠJE                                                            | 89.000,00                 | 3.11.16.         | HIDROKONZALT PROJEKTIRANJE                   |                                        |                     | 3.000,00                | 3.000,00                                                                  | 100,00% |
| 89                     | SUSTAV DOJAVE- NEUTRALIZACIJA PLINOVITOG KLORA ZA VODOCRPILIŠTA STRMEC I BREGANA I KAPTAŽNI SUSTAV SLAPNICA LIPOVEC | V   | GRADENJE                              | SUSTAV DOJAVE- NEUTRALIZACIJA PLINOVITOG KLORA ZA VODOCRPILIŠTA STRMEC I BREGANA I KAPTAŽNI SUSTAV SLAPNICA LIPOVEC                                            | 844.850,00                | 18.6.19.         | Controlmatik; Zagrel Rittmeyer; Controlmatik |                                        |                     | 295.020,36              | 295.020,36                                                                | 100,00% |
| ...                    | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG                                                                                             | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA GRADIŠĆE – DRAGANJE SELO – SLANI DOL , (CJEVOVOD OD DRAGANJE SELA DO SLANOŠĆA, 3700M)                                        | 1.019.301,87              | 19.4.2016.       | INSTAL PROM                                  |                                        |                     | 315.186,08              | 315.186,08                                                                | 100,00% |

|                        |                                                                                                           |     |                                      |                                                                                                                                                                                           |                           |                  |                               | PRIJEDLOG 15.<br>TRANŠA<br>(bez PDV-a) |                     | KREDIT                  | ODOBRENO FIN.<br>NADZOR NA DAN<br>21.3.2022.<br>(UKLJUČIVO 15.<br>TRANŠA) | UDIO    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| R.BR. INV.<br>(KREDIT) | OPIS                                                                                                      | V/O | PROJEKTIRANJE/<br>GRADNJE/<br>NADZOR | OPIS                                                                                                                                                                                      | VRIJEDNOST<br>INVESTICIJE | DATUM<br>UGOVORA | IZVOĐAČ/<br>IZVRŠITELJ        |                                        | REFUNDACIJA<br>2019 | KREDIT I<br>REFUNDACIJA |                                                                           |         |
| 129                    | CJEVOVODA GRADIŠĆE –<br>DRAGANJE SELO – SLANI DOL                                                         | V   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG<br>CJEVOVODA GRADIŠĆE – DRAGANJE SELO – SLANI DOL ,<br>(CJEVOVOD OD DRAGANJE SELA DO SLANOG DOLA, 3700M)                                      | 17.000,00                 | 3.10.2016.       | ARHINGTRADE                   |                                        |                     | 13.812,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 130                    | REKONSTRUKCIJA<br>VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U<br>VUKOVARSKOJ ULICI                                          | V   | GRADNJE                              | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U<br>VUKOVARSKOJ ULICI                                                                                                                             | 398.401,82                | 12.10.2020.      | AMB GRADNJA                   |                                        |                     | 318.906,79              | 318.906,79                                                                | 100,00% |
|                        |                                                                                                           | V   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM VODOOPSKRBNOG<br>CJEVOVODA U VUKOVARSKOJ ULICI U SAMOBORU                                                                                              | 18.800,00                 | 3.11.2020.       | SEDRA<br>CONSULTING           |                                        |                     | 18.800,00               | 18.800,00                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                                                           | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA<br>REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U<br>VUKOVARSKOJ ULICI (SAMOBOR)                                                                  | 23.950,00                 | 26.6.2017.       | HIDRO UNA                     |                                        |                     | 1.000,00                | 1.000,00                                                                  | 100,00% |
| 131                    | REKONSTRUKCIJA<br>VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA<br>DN 50 MM U ULICI E.KUMIČIĆA                                  | V   | GRADNJE                              | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA DN 50 MM U<br>ULICI E.KUMIČIĆA                                                                                                                     | 234.855,73                | 12.10.2020.      | AMB GRADNJA                   |                                        |                     | 139.831,87              | 139.831,87                                                                | 100,00% |
|                        |                                                                                                           | V   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM VODOOPSKRBNOG<br>CJEVOVODA DN 50 MM U ULICI E.KUMIČIĆA                                                                                                 | 12.980,00                 | 3.11.2020.       | PROJECT 4 YOU                 |                                        |                     | 10.426,45               | 10.426,45                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                                                           | V   | IMOVINSKO<br>PRAVNI                  | IMOVINSKO PRAVNI - EUGENA KUMIČIĆA                                                                                                                                                        |                           |                  |                               |                                        |                     | 105,00                  | 105,00                                                                    | 100,00% |
|                        |                                                                                                           | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA<br>REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA DN 50 MM U<br>ULICI E.KUMIČIĆA, SAMOBOR                                                           | 24.600,00                 | 24.10.16.        | NOBISCUM                      |                                        |                     | 4.500,00                | 4.500,00                                                                  | 100,00% |
| 154                    | IZGRADNJA SANITARNOG<br>VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U<br>NASELJU STOJDRAGA DO K.Č.BR.<br>226/1 K.O. POKLEK    | V   | GRADNJE                              | IZGRADNJA SANITARNOG VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U<br>NASELJU STOJDRAGA DO K.Č.BR. 226/1 K.O. POKLEK                                                                                          | 1.127.046,90              | 20.4.2020.       | TEMPORIUM<br>GRADNJA          |                                        |                     | 1.040.161,30            | 1.040.161,30                                                              | 100,00% |
|                        |                                                                                                           | V   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM SANITARNOG<br>VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U NASELJU STOJDRAGA DO<br>K.Č.BR. 226/1 K.O. POKLEK                                                                   | 29.700,00                 | 13.5.2019.       | HIDROPROJEKT                  |                                        |                     | 29.700,00               | 29.700,00                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                                                           | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA<br>VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U NASELJU STOJDRAGA DO<br>K.Č.BR.226/1, K.O.POKLEK                                                               | 39.025,00                 | 24.8.16.         | HIDRO UNA                     |                                        |                     | 1.450,00                | 1.450,00                                                                  | 100,00% |
| 232                    | REKONSTRUKCIJA<br>VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA U<br>ZAPADNOM DIJELU GRADA<br>SAMOBORA (KOLODVORSKO<br>NASELJE) | V   | GRADNJE                              | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA U ZAPADNOM<br>DIJELU GRADA SAMOBORA (KOLODVORSKO<br>NASELJE)(SAMOBOR)                                                                              | 7.500.000,00              | 24.9.2021.       | SKEN MONT,<br>KINDER          |                                        |                     | 542.382,05              | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        |                                                                                                           | V   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM VODOOPSKRBNIH<br>CJEVOVODA U ZAPADNOM DIJELU GRADA SAMOBORA<br>(KOLODVORSKO NASELJE)(SAMOBOR)                                                          | 150.000,00                | 23.9.2021.       | VODODER                       |                                        |                     | 4.967,77                | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        |                                                                                                           | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA<br>REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA U ZAPADNOM<br>DIJELU GRADA SAMOBORA (KOLODVORSKO<br>NASELJE)(SAMOBOR)                             | 118.940,00                | 13.3.2018.       | MAŠINOPROJEKT                 |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 233                    | REKONSTRUKCIJA<br>VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA<br>KONŠČICA - FALAŠČAK - GALGOVO                                | V   | GRADNJE                              | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA KONŠČICA -<br>FALAŠČAK - GALGOVO                                                                                                                   | 700.000,00                |                  |                               |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                           | V   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM VODOOPSKRBNOG<br>CJEVOVODA KONŠČICA - FALAŠČAK - GALGOVO                                                                                               | 21.000,00                 |                  |                               |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                           | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA<br>REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA KONŠČICA -<br>FALAŠČAK - GALGOVO, SAMOBOR                                                         | 35.000,00                 | 11.8.2016.       | HIDROKONZALT<br>PROJEKTIRANJE |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 234                    | REKONSTRUKCIJA<br>VODOCRPILIŠTA STRMEC                                                                    | V   | GRADNJE                              | REKONSTRUKCIJA VODOCRPILIŠTA STRMEC                                                                                                                                                       | 6.000.000,00              |                  |                               |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                           | V   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM VODOCRPILIŠTA<br>STRMEC                                                                                                                                | 120.000,00                |                  |                               |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                           | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG I GLAVNOG PROJEKTA KONAČNE FAZE<br>VODOCRPILIŠTA STRMEC                                                                                                                    | 69.990,00                 | 26.8.2019.       | IGH                           |                                        |                     |                         | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 355                    | REKONSTRUKCIJA<br>VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA<br>OD PS VELIKA JAZBINA DO<br>VODOSPREMNIKA OTRUŠEVEC           | V   | GRADNJE                              | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA OD PS<br>VELIKA JAZBINA DO VODOSPREMNIKA OTRUŠEVEC                                                                                                 | 15.000.000,00             |                  |                               |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                           | V   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM VODOOPSKRBNOG<br>CJEVOVODA OD PS VELIKA JAZBINA DO VODOSPREMNIKA<br>OTRUŠEVEC                                                                          | 300.000,00                |                  |                               |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                           | V   | VOĐENJE<br>PROJEKTA                  | VOĐENJE PROJEKTA NAD REKONSTRUKCIJOM<br>VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA OD PS VELIKA JAZBINA DO<br>VODOSPREMNIKA OTRUŠEVEC                                                                        | 199.000,00                |                  |                               |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                           | V   | IMOVINSKO<br>PRAVNI                  | IMOVINSKO PRAVNI - OTRUŠEVEC                                                                                                                                                              |                           |                  |                               |                                        |                     | 5.748,00                | 5.748,00                                                                  | 100,00% |
|                        |                                                                                                           | V   | GEODEZIJA                            | GEODETSKE USLUGE: izrada geodetskog elaborata za osnivanje<br>prava služnosti ili nepotpunog izvlaštenja za izpusni cjevovod za<br>vodoospremnik Otruševac (d=cca 45m, 2 k.č.) 2019-93251 | 3.000,00                  | 25.11.2019.      | DAGOR                         |                                        |                     | 3.000,00                | 3.000,00                                                                  | 100,00% |

|                        |                                                                                                   |     |                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                           |                  |                        | PRIJEDLOG 15.<br>TRANŠA<br>(bez PDV-a) |                     | KREDIT                  | ODOBRENO FIN.<br>NADZOR NA DAN<br>21.3.2022.<br>(UKLJUČIVO 15.<br>TRANŠA) | UDIO    |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| R.BR. INV.<br>(KREDIT) | OPIS                                                                                              | V/O | PROJEKTIRANJE/<br>GRADENJE/<br>NADZOR | OPIS                                                                                                                                                                                                                     | VRIJEDNOST<br>INVESTICIJE | DATUM<br>UGOVORA | IZVOĐAČ/<br>IZVRŠITELJ |                                        | REFUNDACIJA<br>2019 | KREDIT I<br>REFUNDACIJA |                                                                           |         |
|                        |                                                                                                   | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDB. PROJEKTA REKON. VOD. CJEV. OD PS VELIKA JAZBINA DO VS OTRUŠEVEC 6-14-N-OS-142/13                                                                                                       | 839.100,00                | 11.6.2014.       | HIDROPROJEKT-ING       |                                        |                     | 399.000,00              | 399.000,00                                                                | 100,00% |
|                        |                                                                                                   | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA GLAVNOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA OD PS VELIKA JAZBINA DO VODOSPREMNIKA OTRUŠEVEC                                                                                                        | 60.000,00                 | 3.6.2019.        | HIDROPROJEKT-ING       |                                        |                     | 60.000,00               | 60.000,00                                                                 | 100,00% |
| 356                    | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA ZA MEĐUNARODNI GRANIČNI PRIJELAZ I. KATEGORIJE-BREGANA     | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA ZA MEĐUNARODNI GRANIČNI PRIJELAZ I. KATEGORIJE- BREGANA                                                                          | 53.000,00                 | 27.8.18.         | D&G<br>HIDROPROJEKT 91 |                                        |                     |                         | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                   | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA VODOSPREME S PRECRPNOM STANICOM DRAGANJE SELO I SLANI DOL                                                                                                                                                      | 3.000.000,00              |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                   | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOSPREME S PRECRPNOM STANICOM DRAGANJE SELO I SLANI DOL                                                                                                                                  | 60.000,00                 |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 357                    | IZGRADNJA VODOSPREME S PRECRPNOM STANICOM DRAGANJE SELO I SLANI DOL                               | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG I GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA VODOSPREME S PRECRPNOM STANICOM DRAGANJE SELO                                                                                                                             | 232.000,00                | 12.2011.         | IGH                    |                                        |                     |                         | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                   | V   | PROJEKTIRANJE                         | NOVELACIJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU VODOSPREME S PRECRPNOM STANICOM DRAGANJE SELO I SLANI DOL                                                                                                                | 55.000,00                 | 3.10.2018.       | IGH                    | 8.250,00                               |                     | 8.250,00                | 8.250,00                                                                  | 100,00% |
|                        |                                                                                                   | V   | GRADENJE                              | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICAMA MILKE TRNINE, KRSTE HEGEDUŠIĆA I JANKA STANIČIĆA                                                                                                                        | 570.000,00                |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 358                    | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICAMA MILKE TRNINE, KRSTE HEGEDUŠIĆA I JANKA STANIČIĆA | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICAMA MILKE TRNINE, KRSTE HEGEDUŠIĆA I JANKA STANIČIĆA                                                                                                    | 17.000,00                 |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                   | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICAMA MILKE TRNINE, KRSTE HEGEDUŠIĆA I JANKA STANIČIĆA (SAMOBOR)                                                                | 29.850,00                 | 3.7.2017.        | HIDRO UNA              |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                   | V   | GRADENJE                              | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA U DIJELU NASELJA LUG                                                                                                                                                              | 1.450.000,00              |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 359                    | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA U DIJELU NASELJA LUG                                       | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA U DIJELU NASELJA LUG                                                                                                                                          | 44.000,00                 |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                   | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA U DIJELU NASELJA LUG (SAMOBOR)                                                                                                      | 68.250,00                 | 3.7.2017.        | HIDRO UNA              |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                   | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNNE MREŽE NASELJA RUDE, ČRNEC, PALAČNIK                                                                                                                                                              | 9.500.000,00              |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 360                    | IZGRADNJA VODOOPSKRBNNE MREŽE NASELJA RUDE, ČRNEC, PALAČNIK                                       | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNNE MREŽE NASELJA RUDE, ČRNEC, PALAČNIK                                                                                                                                          | 190.000,00                |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                   | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA VODOOPSKRBNNE MREŽE NASELJA RUDE, ČRNEC, PALAČNIK ( VODOSPREMA ČRNEC 100M² SA HIDROFORSKIM POSTROJENJEM I CJEVOVODI ČRNEC.KOLARSKI BREG, HAJPLANI, LAMPOV BREG I PALAČNIK) | 188.000,00                | 20.5.2016.       | APZ HIDRIA             |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                   | V   | GRADENJE                              | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA DN 50 MM U ULICI FALAŠČAK                                                                                                                                                         | 2.854.000,00              |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 361                    | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA DN 50 MM U ULICI FALAŠČAK                                  | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA DN 50 MM U ULICI FALAŠČAK                                                                                                                                     | 58.000,00                 |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                   | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA DN 50 MM U ULICI FALAŠČAK. SAMOBOR                                                                                                  | 38.800,00                 | 29.6.16.         | NOBISCUM               |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                   | V   | GRADENJE                              | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI KONŠČICA                                                                                                                                                                  | 1.088.000,00              |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 362                    | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI KONŠČICA                                           | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI KONŠČICA                                                                                                                                              | 33.000,00                 |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                   | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI KONŠČICA (DO NASELJA FALAŠČAK)(SAMOBOR)                                                                                     | 62.250,00                 | 27.7.2017.       | HIDRO UNA              |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 363                    | SANACIJA KAPTAŽE SLAPNICA - LIPOVAC                                                               | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA PROJEKTA SANACIJE KAPTAŽE SLAPNICA - LIPOVAC                                                                                                                                                                      | 637.000,00                | 29.8.2006.       | D&G<br>HIDROPROJEKT 91 |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                   | V   | GRADENJE                              | REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE PRECRPNE STANICE KOSTANJEVEC                                                                                                                                                                    | 1.020.000,00              |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |

|                        |                                                                                                                                                                                         |     |                                      |                                                                                                                                                                                                                |                           |                  |                             | PRIJEDLOG 15.<br>TRANŠA<br>(bez PDV-a) |                     | KREDIT                  | ODOBRENO FIN.<br>NADZOR NA DAN<br>21.3.2022.<br>(UKLJUČIVO 15.<br>TRANŠA) | UDIO    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| R.BR. INV.<br>(KREDIT) | OPIS                                                                                                                                                                                    | V/O | PROJEKTIRANJE/<br>GRADNJE/<br>NADZOR | OPIS                                                                                                                                                                                                           | VRIJEDNOST<br>INVESTICIJE | DATUM<br>UGOVORA | IZVOĐAČ/<br>IZVRŠITELJ      |                                        | REFUNDACIJA<br>2019 | KREDIT I<br>REFUNDACIJA |                                                                           |         |
| 364                    | REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE<br>PRECERPNE STANICE<br>KOSTANJEVEC, DOGRADNJA<br>VODOSPREME TE IZGRADNJA<br>VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA<br>OS VODOSPREME KOSTANJEVEC<br>DO VODOSPREME NORŠIČ SELO | V   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM POSTOJEĆE<br>PRECERPNE STANICE KOSTANJEVEC                                                                                                                                  | 31.000,00                 |                  |                             |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                                                                         | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA<br>REKONSTRUKCIJE POSTOJEĆE PRECRPNE STANICE<br>KOSTANJEVEC                                                                                                      | 68.200,00                 | 30.10.18.        | PB NAGLIČ                   |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                                                                         | V   | GRADNJE                              | REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA VODOSPREME KOSTANJEVEC<br>S CRPNOM STANICOM                                                                                                                                         | 1.120.000,00              |                  |                             |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                                                                         | V   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM I DOGRADNJOM<br>VODOSPREME KOSTANJEVEC S CRPNOM STANICOM                                                                                                                    | 34.000,00                 |                  |                             |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                                                                         | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA<br>REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE VODOSPREME KOSTANJEVEC<br>S CRPNOM STANICOM                                                                                        | 68.200,00                 | 30.10.18.        | PB NAGLIČ                   |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                                                                         | V   | GRADNJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA OD VODOSPREME<br>KOSTANJEVEC DO VODOSPREME NORŠIČ SELO                                                                                                                       | 4.000.000,00              |                  |                             |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                                                                         | V   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG<br>CJEVOVODA OD VODOSPREME KOSTANJEVEC DO<br>VODOSPREME NORŠIČ SELO                                                                                                | 80.000,00                 |                  |                             |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                                                                         | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA<br>IZGRADNJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA OD VODOSPREME<br>KOSTANJEVEC DO VODOSPREME NORŠIČ SELO                                                                      | 68.200,00                 | 30.10.18.        | PB NAGLIČ                   |                                        |                     |                         | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                                                                         | V   | GRADNJE                              | UREĐENJE POSTOJEĆE KAPTAŽE KOSTANJEVEC                                                                                                                                                                         | 160.000,00                |                  |                             |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                                                                         | V   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD UREĐENJEM POSTOJEĆE KAPTAŽE<br>KOSTANJEVEC                                                                                                                                                  | 6.500,00                  |                  |                             |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                                                                         | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE<br>POSTOJEĆE KAPTAŽE KOSTANJEVEC                                                                                                                                    | 9.500,00                  | 30.10.18.        | PB NAGLIČ                   |                                        |                     |                         | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                                                                         | V   | VODOISTRAŽNI<br>RADOVI               | ISTRAŽNA BUŠENJA DO 85 m' DUBINE NA LOKACIJ NORŠIČ SELO                                                                                                                                                        | 149.925,00                | 19.6.19.         | GEOTEHNIČKI<br>STUDIO       |                                        |                     | 149.925,00              | 149.925,00                                                                | 100,00% |
|                        |                                                                                                                                                                                         | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA<br>REKONSTRUKCIJE VODOSPREME NORŠIČ SELO                                                                                                                         | 100.000,00                |                  |                             |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 365                    | REKONSTRUKCIJA<br>VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA<br>NASELJA NORŠIČ SELO I BAŠIĆ<br>BREG                                                                                                        | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA<br>REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA NASELJA<br>NORŠIČ SELO I BAŠIĆ BREG                                                                                    | 190.000,00                | 22.7.19.         | KOPIMA                      |                                        |                     | 123.500,00              | 123.500,00                                                                | 100,00% |
| 366                    | IZGRADNJA VS KOTARI, REK. PS<br>SV. LEONARD, TE REK. I<br>IZGRADNJE VODOOPSKRBNIH<br>CJEVOVODA ZA NASELJA MANJA<br>VAS, KOTARI, POLJANICA OKIČKA,<br>TERHAJI I NAGLIČI                  | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA<br>IZGRADNJE VS KOTARI, REK. PS SV. LEONARD, TE REK. I<br>IZGRADNJE VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA ZA NASELJA MANJA<br>VAŠ, KOTARI, POLJANICA OKIČKA, TERHAJI I NAGLIČI | 700.000,00                |                  |                             |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 367                    | REKONSTRUKCIJA<br>VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U<br>PRIGORSKOJ ULICI U NASELJU<br>KLADJE                                                                                                     | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA<br>REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U<br>PRIGORSKOJ ULICI U NASELJU KLADJE                                                                                 | 38.800,00                 | 19.7.2019.       | KOPIMA                      |                                        |                     | 34.960,00               | 34.960,00                                                                 | 100,00% |
| 368                    | REKONSTRUKCIJA<br>VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U<br>ULICAMA STARA CESTA I BUTORAJ<br>(MALA RAKOVICA)                                                                                         | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA<br>REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICAMA<br>STARA CESTA I BUTORAJ (MALA RAKOVICA)                                                                     | 68.500,00                 | 22.7.2019.       | HIDROPROJEKT                |                                        |                     |                         | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 369                    | REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA<br>VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U<br>STAROGRADSKOJ ULICI                                                                                                          | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA<br>REKONSTRUKCIJE I IZGRADNJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA<br>U STAROGRADSKOJ ULICI                                                                                   | 68.700,00                 | 22.7.19.         | HIDROPROJEKT                |                                        |                     |                         | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 438                    | IZGRADNJA VODOSPREME U<br>BOGDANOVIČEVOJ ULICI                                                                                                                                          | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA<br>IZGRADNJU VODOSPREME U BOGDANOVIČEVOJ ULICI                                                                                                                | 100.000,00                |                  |                             |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 439                    | IZGRADNJA MJERNO<br>REGULACIJSKIH KOMORA NA<br>VODOCRPILIŠTU STRMEC                                                                                                                     | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA<br>IZGRADNJU MJERNO REGULACIJSKIH KOMORA NA<br>VODOCRPILIŠTU STRMEC                                                                                           | 140.000,00                |                  |                             |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 15                     | SESVETE                                                                                                                                                                                 |     |                                      |                                                                                                                                                                                                                | 1.007.255.203,27          |                  |                             |                                        | 318.924,04          | 41.749.372,34           | 32.145.262,78                                                             | 77,00%  |
| 34                     | IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA<br>VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U<br>NASELJU STARO BRESTJE                                                                                                        | V   | GRADNJE                              | IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA<br>U NASELJU STARO BRESTJE                                                                                                                                  | 3.153.336,66              | 28.3.2017.       | VODOGRADNJA/AQ<br>UATEHNIKA |                                        |                     | 97.818,67               | 97.818,67                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                                                                                                                                         | V   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM I REKONSTRUKCIJOM<br>VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U NASELJU STARO BRESTJE                                                                                                             | 17.000,00                 | 14.9.2016.       | PMC                         |                                        |                     | 1.700,00                | 1.700,00                                                                  | 100,00% |

|                        |                                                                                                                                           |     |                                       |                                                                                                                                                                                    |                           |                  |                                           | PRIJEDLOG 15.<br>TRANŠA<br>(bez PDV-a) |                     | KREDIT                  | ODOBRENO FIN.<br>NADZOR NA DAN<br>21.3.2022.<br>(UKLJUČIVO 15.<br>TRANŠA) | UDIO    |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| R.BR. INV.<br>(KREDIT) | OPIS                                                                                                                                      | V/O | PROJEKTIRANJE/<br>GRADENJE/<br>NADZOR | OPIS                                                                                                                                                                               | VRIJEDNOST<br>INVESTICIJE | DATUM<br>UGOVORA | IZVOĐAČ/<br>IZVRŠITELJ                    |                                        | REFUNDACIJA<br>2019 | KREDIT I<br>REFUNDACIJA |                                                                           |         |
|                        | NASELJU STARO BRESTJE                                                                                                                     | V   | SANACIJA<br>ASFALTA                   | SANACIJA ASFALTA - BRESTJE (BRESTOVEČKA)                                                                                                                                           |                           |                  | ZGH -<br>ZAGREBAČKE<br>CESTE              |                                        |                     | 86.914,40               | 86.914,40                                                                 | 100,00% |
| 35                     | REKONSTRUKCIJA<br>VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U<br>ODVOJKU ZAGREBAČKE ULICE DO<br>K.BR.68                                                     | V   | GRADENJE                              | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ODVOJKU<br>ZAGREBAČKE ULICE DO K.BR.68                                                                                                    | 129.608,55                | 11.9.2018.       | TEMEX                                     |                                        |                     | 42.504,19               | 16.545,35                                                                 | 38,93%  |
|                        |                                                                                                                                           | V   | SANACIJA<br>ASFALTA                   | SANACIJA ASFALTA - ZAGREBAČKA                                                                                                                                                      |                           |                  | ZGH -<br>ZAGREBAČKE<br>CESTE              |                                        | 163.302,82          | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 36                     | IZGRADNJA VODOOPSKRBNIH<br>CJEVOVODA U NASELJU STARO I<br>NOVO BRESTJE, BRESTOVEČKA OD ZAGREBAČKE DO ULICE<br>JOSPJA RAČIČA               | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA U NASELJU STARO I<br>NOVO BRESTJE, BRESTOVEČKA OD ZAGREBAČKE DO ULICE<br>JOSPJA RAČIČA                                                           | 11.686.802,02             | 3.5.19.          | MONTER<br>STROJARSKE<br>MONTAŽE           |                                        |                     | 4.664.362,07            | 4.664.362,07                                                              | 100,00% |
|                        |                                                                                                                                           | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNIH<br>CJEVOVODA U NASELJU STARO I NOVO BRESTJE,<br>BRESTOVEČKA OD ZAGREBAČKE DO ULICE JOSIPA RAČIČA                                       | 87.000,00                 | 15.3.2019.       | ZEM NADZOR/GEO-<br>INFORMATIČKI<br>STUDIO |                                        |                     | 87.000,00               | 87.000,00                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                                                                                           | V   | SANACIJA<br>ASFALTA                   | SANACIJA ASFALTA - STARO I NOVO BRESTJE                                                                                                                                            |                           |                  | ZGH -<br>ZAGREBAČKE<br>CESTE              |                                        | 155.621,22          | 1.033.259,19            | 1.033.259,19                                                              | 100,00% |
|                        |                                                                                                                                           | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA<br>REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA U NASELJU<br>STARO I NOVO BRESTJE, BRESTOVEČKA ULICA OD<br>ZAGREBAČKE DO UL. JOSIPA RAČIČA | 114.400,00                | 23.11.16.        | HIDROKONZALT<br>PROJEKTIRANJE             |                                        |                     | 2.400,00                | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        |                                                                                                                                           | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZMJENE I DOPUNE IZVEDBENOG PROJEKTA ZA<br>VODOOPSKRBNNE CJEVOVODE U NASELJU STARO I NOVO<br>BRESTJE, BRESTOVEČKA OD ZAGREBAČKE DO ULICE JOSIPA<br>RAČIČA                          | 25.000,00                 | 16.9.2020.       | HIDROKONZALT<br>PROJEKTIRANJE             |                                        |                     | 25.000,00               | 25.000,00                                                                 | 100,00% |
| 37                     | REKONSTRUKCIJA<br>VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U<br>ULICI ANTE STARČEVIĆA I II.<br>ODVOJKU ULICE ANTE<br>STARČEVIĆA                            | V   | GRADENJE                              | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U<br>ULICI ANTE STARČEVIĆA I II. ODVOJKU ULICE ANTE<br>STARČEVIĆA                                                                           | 2.841.265,64              | 12.7.2019.       | NERING                                    |                                        |                     | 2.247.987,76            | 2.247.987,76                                                              | 100,00% |
|                        |                                                                                                                                           | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM VODOOPSKRBNOG<br>CJEVOVODA U ULICI ANTE STARČEVIĆA I II ODVOJKU ULICE<br>ANTE STARČEVIĆA                                                        | 19.200,00                 | 18.3.2019.       | IGR                                       |                                        |                     | 14.008,32               | 14.008,32                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                                                                                           | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA<br>REKONSTRUKCIJU VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI<br>ANTE STARČEVIĆA (NOS-125/15)                                                 | 39.800,00                 | 25.10.2016.      | HIDRO-A                                   |                                        |                     | 800,00                  | 800,00                                                                    | 100,00% |
| 38                     | REKONSTRUKCIJA JAVNOG<br>KANALA U DIJELU ULICE BARTOLA<br>KAŠIĆA, NA DIONICI OD KAŠINSKE<br>CESTE DO ULICE IVANA ANČIĆA<br>(PAVLA ŠTOOSA) | O   | GRADENJE                              | REKONSTRUKCIJA JAVNOG KANALA U DIJELU ULICE BARTOLA<br>KAŠIĆA, NA DIONICI OD KAŠINSKE CESTE DO ULICE IVANA<br>ANČIĆA (PAVLA ŠTOOSA)                                                | 1.179.093,58              | 9.11.18.         | TIGRA                                     |                                        |                     | 163.596,75              | 163.596,75                                                                | 100,00% |
|                        |                                                                                                                                           | O   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM JAVNOG KANALA U<br>DIJELU ULICE BARTOLA KAŠIĆA, NA DIONICI OD KAŠINSKE<br>CESTE DO ULICE IVANA ANČIĆA (PAVLA ŠTOOSA)                            | 20.725,00                 | 3.7.2018.        | SEDRA<br>CONSULTING                       |                                        |                     | 8.497,25                | 8.497,25                                                                  | 100,00% |
|                        |                                                                                                                                           | O   | PROJEKTIRANJE                         | IZRAD GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE<br>JAVNOG KANALA U ULICI BARTOLA KAŠIĆA - DIONICA OD<br>KAŠINSKE CESTE DO ULICE IVANA ANČIĆA                                    | 31.600,00                 | 12.11.2015.      |                                           |                                        |                     | 100,00                  | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 90                     | IZGRADNJA VODOOPSKRBNNE<br>MREŽE NASELJE KAŠINA                                                                                           | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNNE MREŽE NASELJE KAŠINA                                                                                                                                       | 1.514.366,78              | 25.8.14.         | VODOGRADNJA/AQ<br>UATEHNIKA               |                                        |                     | 300.000,00              | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        |                                                                                                                                           | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNNE MREŽE U<br>NASELJU KAŠINA                                                                                                              | 40.000,00                 | 18.8.2014.       | PB NAGLIĆ                                 |                                        |                     | 10.000,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        |                                                                                                                                           | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA<br>VODOOPSKRBNNE MREŽE NASELJA KAŠINA                                                                                                | 351.000,00                | 2.3.2009.        | IGH                                       |                                        |                     | 32.900,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 91                     | REKONSTRUKCIJA<br>VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U<br>ULICI LJILJANA                                                                             | V   | GRADENJE                              | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI<br>LJILJANA                                                                                                                         | 1.358.447,85              | 29.10.18.        | INSTAL PROM                               |                                        |                     | 160.809,97              | 147.600,24                                                                | 91,79%  |
|                        |                                                                                                                                           | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM VODOOPSKRBNOG<br>CJEVOVODA U ULICI LJILJANA                                                                                                     | 25.000,00                 | 3.7.18.          | IGR                                       |                                        |                     | 7.250,00                | 7.250,00                                                                  | 100,00% |
| 92                     | REKONSTRUKCIJA<br>VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U<br>ŽELJEZNIČKOJ ULICI                                                                         | V   | GRADENJE                              | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U<br>ŽELJEZNIČKOJ ULICI                                                                                                                     | 1.875.220,80              | 24.3.2016.       | GUT                                       |                                        |                     | 202.297,13              | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        |                                                                                                                                           | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM VODOOPSKRBNOG<br>CJEVOVODA U ŽELJEZNIČKOJ ULICI U SESVETAMA                                                                                     | 18.000,00                 | 19.2.16.         | EKO-PLAN                                  |                                        |                     | 7.500,00                | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 93                     | REKONSTRUKCIJA<br>VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U<br>ŠTIBRENSKOJ ULICI U SESVETAMA                                                              | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA<br>REKONSTRUKCIJU VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U<br>ŠTIBRENSKOJ ULICI U SESVETAMA (NOS-125/15)                                         | 35.000,00                 | 7.10.16.         | HIDROEKO,<br>KAPROJEKT                    |                                        |                     | 100,00                  | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG                                                                                                                   | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ODVOJKU<br>ŠTIBRENSKE ULICE DO K.BR. 3 D                                                                                                       | 126.686,50                | 5.2.19.          | INSTAL PROM                               |                                        |                     | 30.530,70               | 0,00                                                                      | 0,00%   |

|                     |                                                                                                  |     |                                 |                                                                                                                                                             |                        |               |                            | PRIJEDLOG 15. TRANŠA (bez PDV-a) |                  | KREDIT               | ODOBRENO FIN. NADZOR NA DAN 21.3.2022. (UKLJUČIVO 15. TRANŠA) | UDIO    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| R.BR. INV. (KREDIT) | OPIS                                                                                             | V/O | PROJEKTIRANJE/ GRAĐENJE/ NADZOR | OPIS                                                                                                                                                        | VRIJEDNOST INVESTICIJE | DATUM UGOVORA | IZVOĐAČ/ IZVRŠITELJ        |                                  | REFUNDACIJA 2019 | KREDIT I REFUNDACIJA |                                                               |         |
| 94                  | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ODVOJKU ŠTIBRENSKE ULICE DO K.BR. 3 D                        | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ODVOJKU ŠTIBRENSKE ULICE DO K.BR.3 D                                                                | 3.800,00               | 20.11.18.     | EKO-PLAN                   |                                  |                  | 760,00               | 0,00                                                          | 0,00%   |
|                     |                                                                                                  | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA U ŠTIBRENSKOJ ULICI ODVOJAK DO 1 B I ODVOJAK DO 3 D                                                           | 38.500,00              | 7.1.2019.     | PB NAGLIČ                  |                                  |                  | 28.875,00            | 11.550,00                                                     | 40,00%  |
| 95                  | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI ZAGOŠĆE - DOBRODOL                                     | V   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI ZAGOŠĆE - DOBRODOL                                                                                                | 116.799,00             | 27.11.19.     | HIDRO GRAD                 |                                  |                  | 116.799,00           | 102.357,12                                                    | 87,64%  |
|                     |                                                                                                  | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI ZAGOŠĆE - DOBRODOL                                                                            | 5.900,00               | 20.11.19.     | PB NAGLIČ                  |                                  |                  | 5.900,00             | 5.000,00                                                      | 84,75%  |
| 96                  | REKONSTRUKCIJA JAVNIH KANALA U DIJELU ULICE KRSTE HEGEDUŠIĆA I TUPEKOVOJ U NASELJU STARO BRESTJE | O   | GRAĐENJE                        | REKONSTRUKCIJA JAVNIH KANALA U DIJELU ULICE KRSTE HEGEDUŠIĆA I TUPEKOVOJ U NASELJU STARO BRESTJE                                                            | 1.292.545,00           | 13.12.18.     | TIGRA                      |                                  |                  | 257.320,88           | 208.481,56                                                    | 81,02%  |
|                     |                                                                                                  | O   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM JAVNIH KANALA U DIJELU ULICE KRSTE HEGEDUŠIĆA I TUPEKOVOJ U NASELJU STARO BRESTJE                                        | 39.750,00              | 3.7.18.       | IGR                        |                                  |                  | 5.859,15             | 0,00                                                          | 0,00%   |
|                     |                                                                                                  | O   | SANACIJA ASFALTA                | SANACIJA ASFALTA - TUPEKOVA                                                                                                                                 |                        |               | ZGH - ZAGREBAČKE CESTE     |                                  |                  | 456.917,53           | 456.917,53                                                    | 100,00% |
|                     |                                                                                                  | O   | PROJEKTIRANJE                   | IZRAD GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE JAVNIH KANALA U ULICAMA KRSTE HEGEDUŠIĆA I TUPEKOVOJ ULICI                                               | 47.500,00              | 20.1.17.      |                            |                                  |                  | 500,00               | 0,00                                                          | 0,00%   |
| 97                  | IZGRADNJA SABIRNOG KANALA RIMSKI PUT SAVSKA CESTA U NASELJU JELKOVEC                             | O   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA SABIRNOG KANALA RIMSKI PUT SAVSKA CESTA U NASELJU JELKOVEC                                                                                        | 3.455.667,94           | 28.11.2017.   | BOLČEVIĆ GRADNJA           |                                  |                  | 982.993,78           | 659.589,47                                                    | 67,10%  |
|                     |                                                                                                  | O   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM SABIRNOG KANALA RIMSKI PUT SAVSKA CESTA U NASELJU JELKOVEC                                                                    | 67.900,00              | 16.11.16.     | KOPIMA                     |                                  |                  | 34.000,00            | 5.400,00                                                      | 15,88%  |
| 98                  | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U VOLODESKOJ ULICI                                                       | O   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U VOLODESKOJ ULICI                                                                                                                  | 775.841,25             | 4.9.2019.     | TIGRA                      |                                  |                  | 775.841,25           | 775.830,67                                                    | 100,00% |
|                     |                                                                                                  | O   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM JAVNOG KANALA U VOLODESKOJ ULICI                                                                                              | 11.800,00              | 12.7.2018.    | IGR                        |                                  |                  | 11.800,00            | 11.800,00                                                     | 100,00% |
|                     |                                                                                                  | O   | SANACIJA ASFALTA                | SANACIJA ASFALTA - VOLODESKA                                                                                                                                |                        |               | ZGH - ZAGREBAČKE CESTE     |                                  |                  | 227.244,64           | 137.741,38                                                    | 60,61%  |
|                     |                                                                                                  | O   | PROJEKTIRANJE                   | IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT ZA REKONSTRUKCIJU I IZGRADNJU JAVNOG KANALA U VOLODESKOJ ULICI (SESVETSKA SELA)                                          | 30.700,00              | 20.10.16.     | HIDROKONZALT PROJEKTIRANJE |                                  |                  | 1.000,00             | 1.000,00                                                      | 100,00% |
| 132                 | IZGRADNJA VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA ZA VS ŠIMUNČEVEC I IZGRADNJA VODOSPREMNIKA ŠIMUNČEVEC          | V   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA ZA VS ŠIMUNČEVEC I IZGRADNJA VODOSPREMNIKA ŠIMUNČEVEC                                                                     | 4.430.067,12           | 16.6.2020.    | VODOTEHNIKA                |                                  |                  | 4.430.067,12         | 3.059.253,22                                                  | 69,06%  |
|                     |                                                                                                  | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA ZA VS ŠIMUNČEVEC I IZGRADNJOM VODOSPREMNIKA ŠIMUNČEVEC                                                | 40.600,00              | 24.9.2019.    | PROMETNICE ZAGREB          |                                  |                  | 40.600,00            | 26.796,00                                                     | 66,00%  |
|                     |                                                                                                  | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI ŠIMUNČEVEC                                                          | 47.000,00              | 22.10.18.     | D&G HIDROPROJEKT 91        |                                  |                  | 28.200,00            | 0,00                                                          | 0,00%   |
|                     |                                                                                                  | V   | IMOVINSKO PRAVNI                | IMOVINSKO PRAVNI - ŠIMUNČEVEC                                                                                                                               |                        |               |                            |                                  |                  | 3.250,00             | 3.250,00                                                      | 100,00% |
|                     |                                                                                                  | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA VODOOPSKRBNI CJEVOVOD ZA VODOSPREMU ŠIMUNČEVEC                                                             | 38.000,00              | 12.7.2012.    |                            |                                  |                  | 22.800,00            | 0,00                                                          | 0,00%   |
|                     |                                                                                                  | V   | PROJEKTIRANJE                   | NOVELACIJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU VODOSPREME ŠIMUNČEVEC                                                                                       | 65.000,00              | 13.5.2019.    | IGH                        |                                  |                  | 35.750,00            | 0,00                                                          | 0,00%   |
| 133                 | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ODVOJKU ULICE VINKA KINDERA I ULICI PUT LOZA U SESVETAMA     | V   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ODVOJKU ULICE VINKA KINDERA I ULICI PUT LOZA U SESVETAMA                                                                | 370.246,70             | 21.1.2021.    | GRADEX&CO                  | 69.952,09                        |                  | 370.246,70           | 334.782,99                                                    | 90,42%  |
|                     |                                                                                                  | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ODVOJKU ULICE VINKA KINDERA I ULICI PUT LOZA U SESVETAMA                                            | 22.000,00              | 6.12.2019.    | PMC                        | 6.600,00                         |                  | 22.000,00            | 22.000,00                                                     | 100,00% |
|                     |                                                                                                  | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA U NASELJU DRENČEC U SESVETAMA U ULICAMA PUT LOZA I ODVOJAK VINKA KINDERA | 57.000,00              | 3.11.2016.    | HIDROEKO                   |                                  |                  | 4.000,00             | 2.200,00                                                      | 55,00%  |
| 134                 | IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE U NASELJU STARI JELKOVEC                                          | O   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE U NASELJU STARI JELKOVEC                                                                                                     | 11.039.363,82          | 1.6.2020.     | BUBANJ-NISKOGRADNJA        |                                  |                  | 11.039.363,82        | 9.962.020,21                                                  | 90,24%  |
|                     |                                                                                                  | O   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM KANALIZACIJSKE MREŽE U NASELJU STARI JELKOVEC                                                                                 | 37.800,00              | 28.11.19.     | PROJECT 4 YOU              |                                  |                  | 37.800,00            | 32.807,13                                                     | 86,79%  |
|                     |                                                                                                  | O   | IMOVINSKO PRAVNI                | IMOVINSKO PRAVNI - STARI JELKOVEC                                                                                                                           |                        |               |                            |                                  |                  | 397,00               | 397,00                                                        | 100,00% |
|                     |                                                                                                  | O   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA KANALIZACIJSKE MREŽE U NASELJU STARI JELKOVEC - SJEVERNO OD KRIŽANJA RIMSKI PUT - SAVSKA CESTA                | 67.000,00              | 12.1.2017.    | HIDROKONZALT PROJEKTIRANJE |                                  |                  | 8.500,00             | 8.500,00                                                      | 100,00% |



|                     |                                                                                                                          |     |                                 |                                                                                                                                                                        |                        |               |                                                                                              | PRIJEDLOG 15. TRANŠA (bez PDV-a) |                  | KREDIT               | ODOBRENO FIN. NADZOR NA DAN 21.3.2022. (UKLJUČIVO 15. TRANŠA) | UDIO    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| R.BR. INV. (KREDIT) | OPIS                                                                                                                     | V/O | PROJEKTIRANJE/ GRAĐENJE/ NADZOR | OPIS                                                                                                                                                                   | VRIJEDNOST INVESTICIJE | DATUM UGOVORA | IZVOĐAČ/ IZVRŠITELJ                                                                          |                                  | REFUNDACIJA 2019 | KREDIT I REFUNDACIJA |                                                               |         |
| 155                 | IZGRADNJA VODOMJERNOG OKNA NA MAGISTRALNOM CJEVOVODU DN 500 PREMA DUGOM SELU                                             | V   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA VODOMJERNOG OKNA NA MAGISTRALNOM CJEVOVODU DN 500 PREMA DUGOM SELU                                                                                           | 869.946,40             | 21.1.2021.    | MONTER STROJARSKE MONTAŽE                                                                    |                                  |                  | 869.946,40           | 869.275,69                                                    | 99,92%  |
|                     |                                                                                                                          | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOMJERNOG OKNA NA MAGISTRALNOM CJEVOVODU DN 500 PREMA DUGOM SELU                                                                       | 5.700,00               | 18.3.2020.    | PROMETNICE ZAGREB                                                                            |                                  |                  | 5.700,00             | 4.902,00                                                      | 86,00%  |
|                     |                                                                                                                          | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE VODOMJERNOG OKNA NA MAGISTRALNOM CJEVOVODU DN 500 PREMA DUGOM SELU                                             | 68.000,00              | 5.6.2019.     | D&G HIDROPROJEKT 91                                                                          |                                  |                  | 57.800,00            | 51.000,00                                                     | 88,24%  |
| 156                 | IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE NASELJA STARO BRESTJE U SLIVU DOLINSKOG KANALA "BRESTJE" - ZAPADNO OD BRESTOVEČKE CESTE   | O   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE NASELJA STARO BRESTJE U SLIVU DOLINSKOG KANALA "BRESTJE" - ZAPADNO OD BRESTOVEČKE CESTE                                                 | 10.682.782,00          | 29.5.2020.    | BUBANJ-NISKOGRADNJA                                                                          |                                  |                  | 3.696.951,05         | 3.564.858,28                                                  | 96,43%  |
|                     |                                                                                                                          | O   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM KANALIZACIJSKE MREŽE NASELJA STARO BRESTJE U SLIVU DOLINSKOG KANALA "BRESTJE" - ZAPADNO OD BRESTOVEČKE CESTE                             | 52.750,00              | 19.12.2019.   | BOMAT-PROJEKT                                                                                |                                  |                  | 30.000,00            | 0,00                                                          | 0,00%   |
|                     |                                                                                                                          | O   | VOĐENJE PROJEKTA                | VOĐENJE PROJEKTA NAD IZGRADNJOM KANALIZACIJSKE MREŽE NASELJA STARO BRESTJE U SLIVU DOLINSKOG KANALA "BRESTJE" - ZAPADNO OD BRESTOVEČKE CESTE                           | 47.000,00              | 4.11.2020.    | GRANDA PROJEKT                                                                               |                                  |                  | 30.000,00            | 0,00                                                          | 0,00%   |
|                     |                                                                                                                          | O   | GEODEZIJA                       | GEODETSKE USLUGE - izgradnja dolinskog kanala Brestje i gravitirajuće kanalizacijske mreže-zapadno od Brestovečke ceste (d=cca 4.000 m)                                | 14.750,00              | 7.7.2020.     | GEOFORMAT                                                                                    |                                  |                  | 14.750,00            | 14.750,00                                                     | 100,00% |
|                     |                                                                                                                          | O   | PROJEKTIRANJE                   | NOVELACIJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU KANALIZACIJSKE MREŽE NASELJA STARO BRESTJE U SLIVU DOLINSKOG KANALA "BRESTJE" - ZAPADNO OD BRESTOVEČKE CESTE           | 67.000,00              | 19.10.18.     | PRONGRAD BIRO                                                                                |                                  |                  | 8.040,00             | 3.350,00                                                      | 41,67%  |
| 188                 | REKONSTRUKCIJA (IZMJESTANJE) VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U DIJELU ULICE IVANA ŠIMUNOVIĆA - SESVETE                           | V   | GRAĐENJE                        | REKONSTRUKCIJA (IZMJESTANJE) VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U DIJELU ULICE IVANA ŠIMUNOVIĆA - SESVETE                                                                         | 749.540,64             | 21.4.2021.    | BOLČEVIĆ                                                                                     |                                  |                  | 749.540,64           | 0,00                                                          | 0,00%   |
|                     |                                                                                                                          | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM (IZMJESTANJEM) VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U DIJELU ULICE IVANA ŠIMUNOVIĆA - SESVETE                                                    | 26.000,00              | 1.4.2021.     | PROMETNICE ZAGREB                                                                            |                                  |                  | 26.000,00            | 0,00                                                          | 0,00%   |
|                     |                                                                                                                          | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE (IZMJESTANJE) VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U DIJELU ULICE IVANA ŠIMUNOVIĆA - SESVETE                           | 60.000,00              | 6.11.18.      | PROMPT PROJEKTIRANJE                                                                         |                                  |                  | 42.000,00            | 36.000,00                                                     | 85,71%  |
| 189                 | IZGRADNJA HS ADAMOVEC                                                                                                    | V   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA HS ADAMOVEC                                                                                                                                                  | 1.269.920,02           | 3.5.2021.     | TEHNO ELEKTRO                                                                                |                                  |                  | 1.269.920,02         | 1.088.686,27                                                  | 85,73%  |
|                     |                                                                                                                          | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM HIDROFORSKE STANICE ADAMOVEC                                                                                                             | 10.700,00              | 8.12.2020.    | PROMPT PROJEKTIRANJE                                                                         |                                  |                  | 10.700,00            | 5.000,00                                                      | 46,73%  |
|                     |                                                                                                                          | V   | PROJEKTIRANJE                   | NOVELACIJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE HIDROFORSKE STANICE ADAMOVEC – TURČINOV PUT U NASELJU ADAMOVEC U SESVETAMA                                                          | 48.000,00              | 26.10.2017.   | PB NAGLIĆ                                                                                    |                                  |                  | 11.000,00            | 4.000,00                                                      | 36,36%  |
| 235                 | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA OD NASELJA KAŠINA DO NASELJA PLANINA DONJA                                             | V   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA OD NASELJA KAŠINA DO NASELJA PLANINA DONJA                                                                                           | 3.000.000,00           |               |                                                                                              |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                                          | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA OD NASELJA KAŠINA DO NASELJA PLANINA DONJA                                                                       | 60.000,00              |               |                                                                                              |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                                          | V   | GEOMEHANIKA                     | GEOTEHNIČKI ISTRAŽNI RADOVI ZA IZGRADNJU VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA OD NASELJA KAŠINA DO NASELJA PLANINA DONJA S PRECRPNOM STANICOM CS7                                   | 45.430,00              | 21.9.2020.    | zajednica ponuditelja: GEOTEHNIČKI STUDIO, GEOKON ZAGREB, IGH, CENTAR GRADEVINSKOG FAKULTETA |                                  |                  | 45.430,00            | 45.430,00                                                     | 100,00% |
|                     |                                                                                                                          | V   | PROJEKTIRANJE                   | NOVELACIJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IZGRADNJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA OD NASELJA KAŠINA DO NASELJA PLANINA DONJA                                                        | 69.800,00              | 26.8.2019.    | PB NAGLIĆ                                                                                    |                                  |                  | 50.000,00            | 6.980,00                                                      | 13,96%  |
| 236                 | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U PRODUŽENOJ BRANIMIROVOJ ULICI U SESVETAMA (OD ZAGREBAČKE CESTE DO BRESTOVEČKE ULICE) | V   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U PRODUŽENOJ BRANIMIROVOJ ULICI U SESVETAMA (OD ZAGREBAČKE CESTE DO BRESTOVEČKE ULICE)                                               | 2.700.000,00           | 1.9.2021.     | MONTER STROJARSKE MONTAŽE                                                                    |                                  |                  | 200.000,00           | 0,00                                                          | 0,00%   |
|                     |                                                                                                                          | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U PRODUŽENOJ BRANIMIROVOJ ULICI U SESVETAMA (OD ZAGREBAČKE CESTE DO BRESTOVEČKE ULICE)                           | 40.000,00              | 20.7.2021.    | EXTURBO                                                                                      |                                  |                  | 10.000,00            | 0,00                                                          | 0,00%   |
|                     |                                                                                                                          | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U PRODUŽENOJ BRANIMIROVOJ ULICI U SESVETAMA (OD ZAGREBAČKE CESTE DO BRESTOVEČKE ULICE) | 78.600,00              | 20.7.2018.    | KAPROJEKT                                                                                    |                                  |                  | 50.000,00            | 45.660,00                                                     | 91,32%  |

|                     |                                                                                                               |     |                                 |                                                                                                                                                                |                        |               |                      | PRIJEDLOG 15. TRANŠA (bez PDV-a) |                  | KREDIT               | ODOBRENO FIN. NADZOR NA DAN 21.3.2022. (UKLJUČIVO 15. TRANŠA) | UDIO    |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| R.BR. INV. (KREDIT) | OPIS                                                                                                          | V/O | PROJEKTIRANJE/ GRAĐENJE/ NADZOR | OPIS                                                                                                                                                           | VRIJEDNOST INVESTICIJE | DATUM UGOVORA | IZVOĐAČ/ IZVRŠITELJ  |                                  | REFUNDACIJA 2019 | KREDIT I REFUNDACIJA |                                                               |         |
| 237                 | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U RADNIČKOJ ULICI, OGRANAK OD K.BR. 48 DO ULICE SLAVKA KOVAČIĆA U SESVETAMA | V   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U RADNIČKOJ ULICI, OGRANAK OD K.BR. 48 DO ULICE SLAVKA KOVAČIĆA U SESVETAMA                                                  | 105.000,00             | 14.1.2022.    | NERING               |                                  |                  | 105.000,00           | 0,00                                                          | 0,00%   |
|                     |                                                                                                               | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U RADNIČKOJ ULICI, OGRANAK OD K.BR. 48 DO ULICE SLAVKA KOVAČIĆA U SESVETAMA                              | 4.200,00               | 10.1.2022.    | PROJECT 4 U          |                                  |                  | 4.200,00             | 0,00                                                          | 0,00%   |
|                     |                                                                                                               | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U RADNIČKOJ ULICI, OGRANAK OD K.BR. 48 DO ULICE SLAVKA KOVAČIĆA U SESVETAMA | 32.500,00              | 11.7.18.      | IGR                  |                                  |                  | 24.375,00            | 0,00                                                          | 0,00%   |
| 238                 | IZGRADNJA VODOOPSKRBNJE MREŽE NASELJA PREKVRŠJE-LIŠEVO                                                        | V   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA VODOOPSKRBNJE MREŽE NASELJA PREKVRŠJE-LIŠEVO                                                                                                         | 12.150.000,00          |               |                      |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                               | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNJE MREŽE NASELJA PREKVRŠJE-LIŠEVO                                                                                     | 243.000,00             |               |                      |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                               | V   | VOĐENJE PROJEKTA                | VOĐENJE PROJEKTA NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNJE MREŽE NASELJA PREKVRŠJE-LIŠEVO                                                                                   | 150.000,00             |               |                      |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                               | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE VODOOPSKRBNJE MREŽE NASELJA PREKVRŠJE-LIŠEVO                                                           | 179.000,00             | 22.3.2019.    | D&G HIDROPROJEKT 91  |                                  |                  | 137.400,00           | 107.400,00                                                    | 78,17%  |
|                     |                                                                                                               | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU PRECRPNE STANICE LIŠEVO                                                                             | 68.500,00              | 23.9.2020.    | D&G HIDROPROJEKT 91  |                                  |                  | 46.850,00            | 6.850,00                                                      | 14,62%  |
| 239                 | REKONSTRUKCIJA JAVNOG VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI JURE TURIĆA                                             | V   | GRAĐENJE                        | REKONSTRUKCIJA JAVNOG VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI JURE TURIĆA                                                                                              | 1.500.000,00           |               |                      |                                  |                  | 400.000,00           | 0,00                                                          | 0,00%   |
|                     |                                                                                                               | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM JAVNOG VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI JURE TURIĆA                                                                          | 45.000,00              |               |                      |                                  |                  | 20.000,00            | 0,00                                                          | 0,00%   |
|                     |                                                                                                               | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE JAVNOG VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI JURE TURIĆA (SESVETE)                                      | 33.000,00              | 22.12.15.     | APZ HIDRIA           |                                  |                  | 16.000,00            | 0,00                                                          | 0,00%   |
| 240                 | IZGRADNJA (PRODUŽENJE) VODOOPSKRBNJE MREŽE U NASELJU GLAVNIČICA, NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI SESVETE         | V   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA (PRODUŽENJE) VODOOPSKRBNJE MREŽE U NASELJU GLAVNIČICA, NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI SESVETE                                                          | 340.000,00             | 16.7.2021.    | NERING               |                                  |                  | 340.000,00           | 143.032,69                                                    | 42,07%  |
|                     |                                                                                                               | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM (PRODUŽENJEM) VODOOPSKRBNJE MREŽE U NASELJU GLAVNIČICA, NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI SESVETE                                     | 14.000,00              | 20.7.2021.    | PGT ŠKUNCA           |                                  |                  | 14.000,00            | 5.059,56                                                      | 36,14%  |
| 241                 | IZGRADNJA (PRODUŽENJE) VODOOPSKRBNJE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI SESVETE - GAJIŠĆE                     | V   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA (PRODUŽENJE) VODOOPSKRBNJE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI SESVETE - GAJIŠĆE                                                                      | 5.400.000,00           |               |                      |                                  |                  | 500.000,00           | 0,00                                                          | 0,00%   |
|                     |                                                                                                               | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM (PRODUŽENJEM) VODOOPSKRBNJE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI SESVETE - GAJIŠĆE                                                 | 110.000,00             |               |                      |                                  |                  | 10.000,00            | 0,00                                                          | 0,00%   |
| 242                 | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U ULICI JEROLIMA MIŠE                                                                 | O   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U ULICI JEROLIMA MIŠE                                                                                                                  | 420.000,00             |               |                      |                                  |                  | 420.000,00           | 0,00                                                          | 0,00%   |
|                     |                                                                                                               | O   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM JAVNOG KANALA U ULICI JEROLIMA MIŠE                                                                                              | 17.000,00              |               |                      |                                  |                  | 17.000,00            | 0,00                                                          | 0,00%   |
|                     |                                                                                                               | O   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE JAVNOG KANALA U ULICI JEROLIMA MIŠE                                                                    | 53.400,00              | 23.10.18.     | IGR                  |                                  |                  | 28.030,00            | 24.030,00                                                     | 85,73%  |
| 243                 | REKONSTRUKCIJA JAVNOG KANALA U VINOGRSKOJ ULICI U NASELJU STARO BRESTJE                                       | O   | GRAĐENJE                        | REKONSTRUKCIJA JAVNOG KANALA U VINOGRSKOJ ULICI U NASELJU STARO BRESTJE                                                                                        | 1.950.000,00           |               |                      |                                  |                  | 500.000,00           | 0,00                                                          | 0,00%   |
|                     |                                                                                                               | O   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM JAVNOG KANALA U VINOGRSKOJ ULICI U NASELJU STARO BRESTJE                                                                    | 39.000,00              |               |                      |                                  |                  | 10.000,00            | 0,00                                                          | 0,00%   |
|                     |                                                                                                               | O   | GEODEZIJA                       | GEODETSKE USLUGE ZA Rekonstrukcija – izgradnja javnih kanala odvodnje u Vinogorskoj ulici i gravitirajućim ulicama (d = cca. 1724.00 m, 42 k.č.).              | 10.400,00              | 19.3.2020.    | GEOANDA              |                                  |                  | 10.400,00            | 10.400,00                                                     | 100,00% |
|                     |                                                                                                               | O   | PROJEKTIRANJE                   | IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT REKONSTRUKCIJE JAVNOG KANALA U VINOGRSKOJ ULICI U NASELJU STARO BRESTJE                                                     | 37.500,00              | 7.3.2017.     | CVITANOVIĆ           |                                  |                  | 4.000,00             | 4.000,00                                                      | 100,00% |
| 244                 | IZGRADNJA JAVNIH KANALA U SLIVU SABIRNOG KANALA LETNIČKA - OLOVSKA - FUČEKI U NASELJU SESVETSKA SELA          | O   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA JAVNIH KANALA U SLIVU SABIRNOG KANALA LETNIČKA - OLOVSKA - FUČEKI U NASELJU SESVETSKA SELA                                                           | 5.550.000,00           | 3.2.2022.     | GEORAD               |                                  |                  | 500.000,00           | 0,00                                                          | 0,00%   |
|                     |                                                                                                               | O   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM JAVNIH KANALA U SLIVU SABIRNOG KANALA LETNIČKA - OLOVSKA - FUČEKI U NASELJU SESVETSKA SELA                                       | 110.000,00             | 16.11.2021.   | PROJEKTNi URED MI 2A |                                  |                  | 9.000,00             | 0,00                                                          | 0,00%   |
|                     |                                                                                                               | O   | IMOVINSKO PRAVNI                | IMOVINSKO - PRAVNI - LETNIČKA                                                                                                                                  |                        |               |                      |                                  |                  | 1.250,00             | 1.250,00                                                      | 100,00% |
|                     |                                                                                                               | O   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA JAVNIH KANALA U SLIVU SABIRNOG KANALA LETNIČKA - OLOVSKA - FUČEKI U NASELJU SESVETSKA SELA                       | 87.000,00              | 22.12.2016.   | ARHINGTRADE          |                                  |                  | 16.000,00            | 16.000,00                                                     | 100,00% |

|                        |                                                                                                                              |     |                                      |                                                                                                                                                                            |                           |                  |                        | PRIJEDLOG 15.<br>TRANŠA<br>(bez PDV-a) |                     | KREDIT                  | ODOBRENO FIN.<br>NADZOR NA DAN<br>21.3.2022.<br>(UKLJUČIVO 15.<br>TRANŠA) | UDIO    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| R.BR. INV.<br>(KREDIT) | OPIS                                                                                                                         | V/O | PROJEKTIRANJE/<br>GRADNJE/<br>NADZOR | OPIS                                                                                                                                                                       | VRIJEDNOST<br>INVESTICIJE | DATUM<br>UGOVORA | IZVOĐAČ/<br>IZVRŠITELJ |                                        | REFUNDACIJA<br>2019 | KREDIT I<br>REFUNDACIJA |                                                                           |         |
| 245                    | REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA JAVNIH KANALA U ULICI KRSTE HEGEDUŠIĆA I GRETE TURKOVIĆ SRIČA S ODVOJCIMA U NASELJU STARO BRESTJE | O   | GRADNJE                              | REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA JAVNIH KANALA U ULICI KRSTE HEGEDUŠIĆA I GRETE TURKOVIĆ SRIČA S ODVOJCIMA U NASELJU STARO BRESTJE                                               | 2.075.000,00              | 26.10.2021.      | NEVING                 | 302.337,90                             |                     | 500.000,00              | 302.337,90                                                                | 60,47%  |
|                        |                                                                                                                              | O   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM I IZGRADNJOM JAVNIH KANALA U ULICI KRSTE HEGEDUŠIĆA I GRETE TURKOVIĆ SRIČA S ODVOJCIMA U NASELJU STARO BRESTJE                          | 41.000,00                 | 25.8.2021.       | PROJECT 4 U            |                                        |                     | 10.000,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        |                                                                                                                              | O   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I IZGRADNJE JAVNIH KANALA U ULICI KRSTE HEGEDUŠIĆA I GRETE TURKOVIĆ SRIČA S ODVOJCIMA U NASELJU STARO BRESTJE | 193.000,00                | 4.9.2019.        | KOPIMA                 |                                        |                     | 115.800,00              | 115.800,00                                                                | 100,00% |
| 370                    | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U DIJELU INDUSTRIJSKE CESTE DO ULICE 4 U SESVETAMA                                         | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U DIJELU INDUSTRIJSKE CESTE DO ULICE 4 U SESVETAMA                                         | 58.500,00                 | 3.8.2018.        | PB NAGLIČ              |                                        |                     | 3.000,00                | 3.000,00                                                                  | 100,00% |
| 371                    | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI ZAGREBAČKA (SJEVERNA STRANA) U SESVETAMA                                      | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI ZAGREBAČKA (SJEVERNA STRANA) U SESVETAMA                                      | 32.000,00                 | 24.1.17.         | APZ HIDRIA             |                                        |                     | 4.000,00                | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 372                    | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA DN 110 PEHD U ZAGREBAČKOJ ULICI                                                       | V   | GRADNJE                              | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA DN 110 PEHD U ZAGREBAČKOJ ULICI                                                                                                     | 2.000.000,00              |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                              | V   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA DN 110 PEHD U ZAGREBAČKOJ ULICI                                                                                 | 40.000,00                 |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                              | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA DN 110 PEHD U ZAGREBAČKOJ ULICI (NOS-125/15)                                       | 63.000,00                 | 25.10.16.        | APZ HIDRIA             |                                        |                     | 32.000,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 373                    | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA U DIJELU NASELJA SELČINA - SESVETE                                                    | V   | GRADNJE                              | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA U DIJELU NASELJA SELČINA - SESVETE                                                                                                  | 16.178.000,00             |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                              | V   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA U DIJELU NASELJA SELČINA - SESVETE                                                                              | 324.000,00                |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                              | V   | VOĐENJE PROJEKTA                     | VOĐENJE PROJEKTA NAD REKONSTRUKCIJOM VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA U DIJELU NASELJA SELČINA - SESVETE                                                                            | 250.000,00                |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                              | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA U DIJELU NASELJA SELČINA - SESVETE                                                    | 167.000,00                | 14.5.2019.       | PROMPT PROJEKTIRANJE   |                                        |                     | 120.000,00              | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 374                    | IZGRADNJA VODOSPREMNIKA PLANINA DONJA                                                                                        | V   | GRADNJE                              | IZGRADNJA VODOSPREMNIKA PLANINA DONJA                                                                                                                                      | 2.500.000,00              |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                              | V   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOSPREMNIKA PLANINA DONJA                                                                                                                  | 50.000,00                 |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                              | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE VODOSPREMNIKA PLANINA DONJA                                                                                        | 137.500,00                | 24.12.2013.      | D&G HIDROPROJEKT 91    |                                        |                     | 43.750,00               | 13.750,00                                                                 | 31,43%  |
| 375                    | IZGRADNJA KOMUNALNE BAZE ISTOK                                                                                               | V   | GRADNJE                              | IZGRADNJA KOMUNALNE BAZE ISTOK                                                                                                                                             | 2.000.000,00              |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                              | V   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM KOMUNALNE BAZE ISTOK                                                                                                                         | 40.000,00                 |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                              | V   | IMOVINSKO PRAVNI                     | IMOVINSKO PRAVNI - KOMUNALNA BAZA ISTOK                                                                                                                                    |                           |                  |                        |                                        |                     | 7.860,00                | 7.860,00                                                                  | 100,00% |
|                        |                                                                                                                              | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE KOMUNALNE BAZE ISTOK                                                                                               | 187.000,00                | 22.5.2019.       | ARHINGTRADE            |                                        |                     | 110.000,00              | 28.050,00                                                                 | 25,50%  |
| 376                    | IZGRADNJA VODOOPSKRBNJE MREŽE U NASTAVKU ULICE PETRA ZORANIĆA I ODVOJKU DO K.BR. 43A                                         | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE VODOOPSKRBNJE MREŽE U NASTAVKU ULICE PETRA ZORANIĆA I ODVOJKU DO K.BR. 43A                                         | 68.900,00                 | 7.1.2020.        | HIDROEKO               |                                        |                     | 40.000,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 377                    | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U NASTAVKU ULICE JURE KAŠTELANA U SESVETAMA                                                | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U NASTAVKU ULICE JURE KAŠTELANA U SESVETAMA                                                | 39.000,00                 | 30.7.2020.       | PB NAGLIČ              |                                        |                     | 39.000,00               | 39.000,00                                                                 | 100,00% |
| 378                    | IZGRADNJA (PRODUŽENJE) VODOOPSKRBNJE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI SESVETE                                              | V   | GRADNJE                              | IZGRADNJA (PRODUŽENJE) VODOOPSKRBNJE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI SESVETE                                                                                            | 6.140.000,00              |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                              | V   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM (PRODUŽENJEM) VODOOPSKRBNJE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI SESVETE                                                                       | 123.000,00                |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |

|                        |                                                                                                                                              |     |                                       |                                                                                                                                                                   |                           |                  |                        | PRIJEDLOG 15.<br>TRANŠA<br>(bez PDV-a) |                     | KREDIT                  | ODOBRENO FIN.<br>NADZOR NA DAN<br>21.3.2022.<br>(UKLJUČIVO 15.<br>TRANŠA) | UDIO    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| R.BR. INV.<br>(KREDIT) | OPIS                                                                                                                                         | V/O | PROJEKTIRANJE/<br>GRADENJE/<br>NADZOR | OPIS                                                                                                                                                              | VRIJEDNOST<br>INVESTICIJE | DATUM<br>UGOVORA | IZVOĐAČ/<br>IZVRŠITELJ |                                        | REFUNDACIJA<br>2019 | KREDIT I<br>REFUNDACIJA |                                                                           |         |
| 379                    | IZGRADNJA (PRODUŽENJE) VODOOPSKRBNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI SESVETE - BUDOROVA I KUCLJEVA                                         | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA (PRODUŽENJE) VODOOPSKRBNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI SESVETE - BUDOROVA I KUCLJEVA                                                              | 3.240.000,00              |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                              | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM (PRODUŽENJEM) VODOOPSKRBNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI SESVETE - BUDOROVA I KUCLJEVA                                         | 65.000,00                 |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 380                    | IZGRADNJA (PRODUŽENJE) VODOOPSKRBNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI SESVETE - JELKOVEC                                                    | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA (PRODUŽENJE) VODOOPSKRBNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI SESVETE - JELKOVEC                                                                         | 5.060.000,00              |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                              | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM (PRODUŽENJEM) VODOOPSKRBNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI SESVETE - JELKOVEC                                                    | 101.000,00                |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 381                    | IZGRADNJA (PRODUŽENJE) VODOOPSKRBNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI SESVETE - VELIKI BRIJEG ODVOJAK, MALI BRIJEG, CETINI ODVOJAK (KAŠINA) | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA (PRODUŽENJE) VODOOPSKRBNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI SESVETE - VELIKI BRIJEG ODVOJAK, MALI BRIJEG, CETINI ODVOJAK (KAŠINA)                      | 4.860.000,00              |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                              | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM (PRODUŽENJEM) VODOOPSKRBNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI SESVETE - VELIKI BRIJEG ODVOJAK, MALI BRIJEG, CETINI ODVOJAK (KAŠINA) | 97.000,00                 |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 382                    | IZGRADNJA (PRODUŽENJE) VODOOPSKRBNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI SESVETE - CJELINA A                                                   | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA (PRODUŽENJE) VODOOPSKRBNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI SESVETE - CJELINA A                                                                        | 1.521.000,00              |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                              | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM (PRODUŽENJEM) VODOOPSKRBNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI SESVETE - CJELINA A                                                   | 45.000,00                 |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 383                    | IZGRADNJA (PRODUŽENJE) VODOOPSKRBNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI SESVETE - CJELINA B                                                   | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA (PRODUŽENJE) VODOOPSKRBNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI SESVETE - CJELINA B                                                                        | 3.258.000,00              |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                              | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM (PRODUŽENJEM) VODOOPSKRBNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI SESVETE - CJELINA B                                                   | 65.000,00                 |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 384                    | IZGRADNJA (PRODUŽENJE) VODOOPSKRBNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI SESVETE - CJELINA C                                                   | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA (PRODUŽENJE) VODOOPSKRBNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI SESVETE - CJELINA C                                                                        | 2.290.000,00              |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                              | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM (PRODUŽENJEM) VODOOPSKRBNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI SESVETE - CJELINA C                                                   | 46.000,00                 |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 385                    | IZGRADNJA (PRODUŽENJE) VODOOPSKRBNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI SESVETE - CJELINA D                                                   | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA (PRODUŽENJE) VODOOPSKRBNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI SESVETE - CJELINA D                                                                        | 1.314.000,00              |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                              | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM (PRODUŽENJEM) VODOOPSKRBNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI SESVETE - CJELINA D                                                   | 40.000,00                 |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 386                    | IZGRADNJA (PRODUŽENJE) VODOOPSKRBNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI SESVETE - CJELINA E                                                   | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA (PRODUŽENJE) VODOOPSKRBNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI SESVETE - CJELINA E                                                                        | 2.420.000,00              |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                              | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM (PRODUŽENJEM) VODOOPSKRBNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI SESVETE - CJELINA E                                                   | 48.000,00                 |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 387                    | IZGRADNJA (PRODUŽENJE) VODOOPSKRBNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI SESVETE - CJELINA F                                                   | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA (PRODUŽENJE) VODOOPSKRBNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI SESVETE - CJELINA F                                                                        | 612.000,00                |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                              | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM (PRODUŽENJEM) VODOOPSKRBNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI SESVETE - CJELINA F                                                   | 19.000,00                 |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 388                    | IZGRADNJA (PRODUŽENJE) VODOOPSKRBNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI SESVETE - CJELINA G                                                   | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA (PRODUŽENJE) VODOOPSKRBNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI SESVETE - CJELINA G                                                                        | 1.926.000,00              |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                              | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM (PRODUŽENJEM) VODOOPSKRBNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI SESVETE - CJELINA G                                                   | 39.000,00                 |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 389                    | IZGRADNJA (PRODUŽENJE) VODOOPSKRBNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI SESVETE - CJELINA H                                                   | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA (PRODUŽENJE) VODOOPSKRBNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI SESVETE - CJELINA H                                                                        | 2.250.000,00              |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                              | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM (PRODUŽENJEM) VODOOPSKRBNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI SESVETE - CJELINA H                                                   | 45.000,00                 |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 390                    | IZGRADNJA (PRODUŽENJE) VODOOPSKRBNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI SESVETE - CJELINA I                                                   | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA (PRODUŽENJE) VODOOPSKRBNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI SESVETE - CJELINA I                                                                        | 1.100.000,00              |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                              | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM (PRODUŽENJEM) VODOOPSKRBNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI SESVETE - CJELINA I                                                   | 33.000,00                 |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        | IZGRADNJA (PRODUŽENJE) VODOOPSKRBNE MREŽE NA                                                                                                 | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA (PRODUŽENJE) VODOOPSKRBNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI SESVETE - CJELINA J                                                                        | 7.830.000,00              |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |

|                        |                                                                                                                                               |     |                                       |                                                                                                                                                  |                           |                  |                                      | PRIJEDLOG 15.<br>TRANŠA<br>(bez PDV-a) |                     | KREDIT                  | ODOBRENO FIN.<br>NADZOR NA DAN<br>21.3.2022.<br>(UKLJUČIVO 15.<br>TRANŠA) | UDIO    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| R.BR. INV.<br>(KREDIT) | OPIS                                                                                                                                          | V/O | PROJEKTIRANJE/<br>GRADENJE/<br>NADZOR | OPIS                                                                                                                                             | VRIJEDNOST<br>INVESTICIJE | DATUM<br>UGOVORA | IZVOĐAČ/<br>IZVRŠITELJ               |                                        | REFUNDACIJA<br>2019 | KREDIT I<br>REFUNDACIJA |                                                                           |         |
| 391                    | VODOOPSKRBNE MREŽE NA<br>PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI<br>SESVETE - CJELINA J                                                                     | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM (PRODUŽENJEM)<br>VODOOPSKRBNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI<br>SESVETE - CJELINA J                            | 157.000,00                |                  |                                      |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 392                    | IZGRADNJA (PRODUŽENJE)<br>VODOOPSKRBNE MREŽE NA<br>PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI<br>SESVETE - CJELINA K                                           | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA (PRODUŽENJE) VODOOPSKRBNE MREŽE NA<br>PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI SESVETE - CJELINA K                                                    | 4.380.000,00              |                  |                                      |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                               | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM (PRODUŽENJEM)<br>VODOOPSKRBNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI<br>SESVETE - CJELINA K                            | 88.000,00                 |                  |                                      |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 393                    | IZGRADNJA (PRODUŽENJE)<br>VODOOPSKRBNE MREŽE NA<br>PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI<br>SESVETE - CJELINA L                                           | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA (PRODUŽENJE) VODOOPSKRBNE MREŽE NA<br>PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI SESVETE - CJELINA L                                                    | 3.510.000,00              |                  |                                      |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                               | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM (PRODUŽENJEM)<br>VODOOPSKRBNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI<br>SESVETE - CJELINA L                            | 70.000,00                 |                  |                                      |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 239-240<br>378-393     | IZRADA IDEJNIH, GLAVNIH I<br>IZVEDBENIH PROJEKTATA<br>IZGRADNJE (PRODUŽENJA)<br>VODOOPSKRBNE MREŽE NA<br>PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI<br>SESVETE | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNIH, GLAVNIH I IZVEDBENIH PROJEKTATA<br>IZGRADNJE (PRODUŽENJA) VODOOPSKRBNE MREŽE NA<br>PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI SESVETE             | 997.000,00                | 15.6.2018.       | HIDROEKO,<br>KAPROJEKT,<br>GEOASPEKT |                                        |                     | 380.000,00              | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 394                    | IZGRADNJA VODOOPSKRBNE<br>MREŽE NASELJA PREPUŠTOVAC,<br>VURNOVEC I GAJEC U SESVETAMA                                                          | V   | PROJEKTIRANJE                         | NOVELACIJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA VODOOPSKRBNU<br>MREŽU NASELJA PREPUŠTOVAC, VURNOVEC I GAJEC U<br>SESVETAMA                                 | 197.400,00                | 13.1.2021.       | D&G<br>HIDROPROJEKT 91               |                                        |                     | 80.000,00               | 29.610,00                                                                 | 37,01%  |
| 395                    | REKONSTRUKCIJA KOLEKTORA<br>"RIMSKI PUT" OD SLAVONSKE<br>AVENIJE DO SAVSKE CESTE U<br>NASELJU JELKOVEC                                        | O   | GRADENJE                              | REKONSTRUKCIJA KOLEKTORA "RIMSKI PUT" OD SLAVONSKE<br>AVENIJE DO SAVSKE CESTE U NASELJU JELKOVEC                                                 | 9.000.000,00              |                  |                                      |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                               | O   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM KOLEKTORA<br>"RIMSKI PUT" OD SLAVONSKE AVENIJE DO SAVSKE CESTE U<br>NASELJU JELKOVEC                          | 180.000,00                |                  |                                      |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                               | O   | IMOVINSKO<br>PRAVNI                   | IMOVINSKO PRAVNI - RIMSKI PUT                                                                                                                    |                           |                  |                                      |                                        |                     | 1.350,00                | 1.350,00                                                                  | 100,00% |
|                        |                                                                                                                                               | O   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA<br>REKONSTRUKCIJE KOLEKTORA "RIMSKI PUT" OD SLAVONSKE<br>AVENIJE DO SAVSKE CESTE U NASELJU JELKOVEC | 96.000,00                 | 8.2.2017.        | EKO-PLAN                             |                                        |                     | 37.000,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 396                    | IZGRADNJA KANALSKE MREŽE U<br>ULICI BARTOLA KAŠIČA-<br>PRODUŽETAK                                                                             | O   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNIH GLAVNIH I IZVEDBENIH PROJEKTATA KANALSKE<br>MREŽE U ULICI BARTOLA KAŠIČA- PRODUŽETAK                                              | 18.000,00                 | 16.6.2015.       | IPZ-<br>NISKOGRADNJA                 |                                        |                     | 3.000,00                | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 397                    | IZGRADNJA JAVNIH KANALA U<br>ODVOJKU ULICE BREG I KLANJEC,<br>NASELJE ĐURĐEKOVEC                                                              | O   | GRADENJE                              | IZGRADNJA JAVNIH KANALA U ODVOJKU ULICE BREG I KLANJEC,<br>NASELJE ĐURĐEKOVEC                                                                    | 10.000.000,00             |                  |                                      |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                               | O   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM JAVNIH KANALA U<br>ODVOJKU ULICE BREG I KLANJEC, NASELJE ĐURĐEKOVEC                                                | 199.000,00                |                  |                                      |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                               | O   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA JAVNIH<br>KANALA U ODVOJKU ULICE BREG I KLANJEC, NASELJE<br>ĐURĐEKOVEC                             | 85.150,00                 | 7.3.2017.        | D.I.A.T.                             |                                        |                     | 38.275,00               | 38.275,00                                                                 | 100,00% |
| 398                    | REKONSTRUKCIJA JAVNIH KANALA<br>U JUŽNIM ODVOJCIMA<br>DOBRODOLSKJE CESTE I ULICI<br>ZAGOŠĆE                                                   | O   | GRADENJE                              | REKONSTRUKCIJA JAVNIH KANALA U JUŽNIM ODVOJCIMA<br>DOBRODOLSKJE CESTE I ULICI ZAGOŠĆE                                                            | 3.800.000,00              |                  |                                      |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                               | O   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM JAVNIH KANALA U<br>JUŽNIM ODVOJCIMA DOBRODOLSKJE CESTE I ULICI ZAGOŠĆE                                        | 75.000,00                 |                  |                                      |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                               | O   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA JAVNIH<br>KANALA U JUŽNIM ODVOJCIMA DOBRODOLSKJE CESTE I ULICI<br>ZAGOŠĆE                          | 56.400,00                 | 31.1.2017.       | D.I.A.T.                             |                                        |                     | 10.325,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 399                    | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U<br>ULICI TRNAVEC I GRIČKOJ ULICI U<br>NASELJU DOBRODOL                                                              | O   | GRADENJE                              | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U ULICI TRNAVEC I GRIČKOJ ULICI<br>U NASELJU DOBRODOL                                                                    | 2.635.000,00              |                  |                                      |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                               | O   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM JAVNOG KANALA U ULICI<br>TRNAVEC I GRIČKOJ ULICI U NASELJU DOBRODOL                                                | 53.000,00                 |                  |                                      |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                               | O   | PROJEKTIRANJE                         | IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT JAVNOG KANALA U ULICI<br>TRNAVEC I GRIČKOJ ULICI U NASELJU DOBRODOL                                           | 27.100,00                 | 21.2.2017.       | STRUCTURA PLAN                       |                                        |                     | 9.000,00                | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 400                    | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U<br>ULICI STJEPANA MIKUŠA                                                                                            | O   | GRADENJE                              | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U ULICI STJEPANA MIKUŠA                                                                                                  | 1.965.000,00              |                  |                                      |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                               | O   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM JAVNOG KANALA U ULICI<br>STJEPANA MIKUŠA                                                                           | 39.000,00                 |                  |                                      |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                               | O   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA<br>REKONSTRUKCIJU I IZGRADNJU JAVNOG KANALA U ULICI<br>STJEPANA MIKUŠA                          | 62.280,00                 | 28.12.2016.      |                                      |                                        |                     | 30.000,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |

|                     |                                                                                                                                                                    |     |                                 |                                                                                                                                                                                          |                        |               |                      | PRIJEDLOG 15. TRANŠA (bez PDV-a) |                  | KREDIT               | ODOBRENO FIN. NADZOR NA DAN 21.3.2022. (UKLJUČIVO 15. TRANŠA) | UDIO    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| R.BR. INV. (KREDIT) | OPIS                                                                                                                                                               | V/O | PROJEKTIRANJE/ GRAĐENJE/ NADZOR | OPIS                                                                                                                                                                                     | VRIJEDNOST INVESTICIJE | DATUM UGOVORA | IZVOĐAČ/ IZVRŠITELJ  |                                  | REFUNDACIJA 2019 | KREDIT I REFUNDACIJA |                                                               |         |
| 401                 | IZGRADNJA ODVODNJE DIJELA NASELJA VUGROVEC DONJI, VUGROVEC GORNJI I GORANEC                                                                                        | O   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA ODVODNJE DIJELA NASELJA VUGROVEC DONJI, VUGROVEC GORNJI I GORANEC                                                                                                              | 19.000.000,00          |               |                      |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                                                                                    | O   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM ODVODNJE DIJELA NASELJA VUGROVEC DONJI, VUGROVEC GORNJI I GORANEC                                                                                          | 380.000,00             |               |                      |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                                                                                    | O   | VOĐENJE PROJEKTA                | VOĐENJE PROJEKTA NAD IZGRADNJOM ODVODNJE DIJELA NASELJA VUGROVEC DONJI, VUGROVEC GORNJI I GORANEC                                                                                        | 250.000,00             |               |                      |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                                                                                    | O   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ODVODNJE DIJELA NASELJA VUGROVEC DONJI, VUGROVEC GORNJI I GORANEC U SESVETAMA IV SABIRNOG KANALA „VUGROVEC - GORANEC“                       | 269.560,00             | 7.4.2017.     | PROMPT PROJEKTIRANJE |                                  |                  | 150.000,00           | 109.224,15                                                    | 72,82%  |
|                     |                                                                                                                                                                    | O   | GEOMEHANIKA                     | GEOTEHNIČKI ISTRAŽNI RADOVI ZA IZGRADNJU ODVODNJE DIJELA NASELJA VUGROVEC DONJI, VUGROVEC GORNJI I GORANEC U SESVETAMA IV SABIRNOG KANALA „VUGROVEC - GORANEC“                           | 39.500,00              | 16.6.2020.    | GEOTEHNIČKI STUDIO   |                                  |                  | 39.500,00            | 39.500,00                                                     | 100,00% |
| 402                 | IZGRADNJA SEKUNDARNIH KANALA ODVODNJE OTPADNIH VODA DIJELA NASELJA VUGROVEC DONJI, VUGROVEC GORNJI I GORANEC U SESVETAMA - SLIV SABIRNOG KANALA VUGROVEC - GORANEC | O   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA SEKUNDARNIH KANALA ODVODNJE OTPADNIH VODA DIJELA NASELJA VUGROVEC DONJI, VUGROVEC GORNJI I GORANEC U SESVETAMA - SLIV SABIRNOG KANALA VUGROVEC - GORANEC                       | 50.000.000,00          |               |                      |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                                                                                    | O   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM SEKUNDARNIH KANALA ODVODNJE OTPADNIH VODA DIJELA NASELJA VUGROVEC DONJI, VUGROVEC GORNJI I GORANEC U SESVETAMA - SLIV SABIRNOG KANALA VUGROVEC - GORANEC   | 1.000.000,00           |               |                      |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                                                                                    | O   | VOĐENJE PROJEKTA                | VOĐENJE PROJEKTA NAD IZGRADNJOM SEKUNDARNIH KANALA ODVODNJE OTPADNIH VODA DIJELA NASELJA VUGROVEC DONJI, VUGROVEC GORNJI I GORANEC U SESVETAMA - SLIV SABIRNOG KANALA VUGROVEC - GORANEC | 700.000,00             |               |                      |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
| 403                 | IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE U DIJELU NASELJA PREKVRŠJE, KAŠINSKA SOPNICA, KUČILOVINA, PLANINA DONJA, PLANINA GORNJA                                             | O   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE U DIJELU NASELJA PREKVRŠJE, KAŠINSKA SOPNICA, KUČILOVINA, PLANINA DONJA, PLANINA GORNJA                                                                   |                        |               |                      |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                                                                                    | O   | PROJEKTIRANJE                   | IDEJNI PROJEKT KANALIZACIJSKE MREŽE U DIJELU NASELJA PREKVRŠJE, KAŠINSKA SOPNICA, KUČILOVINA, PLANINA DONJA, PLANINA GORNJA                                                              | 384.750,00             | 11.11.16.     | IGH                  |                                  |                  | 150.000,00           | 128.440,00                                                    | 85,63%  |
| 404                 | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U ALEJI MIRA                                                                                                                               | O   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U ALEJI MIRA                                                                                                                                                     | 1.720.000,00           |               |                      |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                                                                                    | O   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM JAVNOG KANALA U ALEJI MIRA                                                                                                                                 | 35.000,00              |               |                      |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                                                                                    | O   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA JAVNOG KANALA U ALEJI MIRA                                                                                                                 | 16.750,00              | 27.9.2016.    | STRUCTURA PLAN       |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
| 405                 | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U ŠTIBRENSKOJ ULICI                                                                                                                        | O   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U ŠTIBRENSKOJ ULICI                                                                                                                                              | 100.000,00             |               |                      |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                                                                                    | O   | IMOVINSKO PRAVNI                | IMOVINSKO PRAVNI - SESVETSKI KRALJEVEC                                                                                                                                                   |                        |               |                      |                                  |                  | 1.000,00             | 1.000,00                                                      | 100,00% |
|                     |                                                                                                                                                                    | O   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE JAVNOG KANALA U ŠTIBRENSKOJ ULICI U NASELJU SESVETSKI KRALJEVEC                                                                  | 28.700,00              | 14.6.19.      | HIDROPROJEKT         |                                  |                  | 25.000,00            | 0,00                                                          | 0,00%   |
| 406                 | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U ULICI JOSIPA RAČIĆA U NASELJU STARO BRESTJE                                                                                              | O   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U ULICI JOSIPA RAČIĆA U NASELJU STARO BRESTJE                                                                                                                    | 1.000.000,00           |               |                      |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                                                                                    | O   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM JAVNOG KANALA U ULICI JOSIPA RAČIĆA U NASELJU STARO BRESTJE                                                                                                | 20.000,00              |               |                      |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                                                                                    | O   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE JAVNOG KANALA U ULICI JOSIPA RAČIĆA U NASELJU STARO BRESTJE                                                                      | 41.100,00              | 21.5.19.      | HIDRO UNA            |                                  |                  | 22.605,00            | 18.495,00                                                     | 81,82%  |
| 407                 | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U NASTAVKU ULICE MARIJE JURIĆ ZAGORKE                                                                                                      | O   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE JAVNOG KANALA U NASTAVKU ULICE MARIJE JURIĆ ZAGORKE                                                                              | 28.900,00              | 19.7.2019.    | KOPIMA               |                                  |                  | 20.200,00            | 18.750,00                                                     | 92,82%  |
| 408                 | REKONSTRUKCIJA DOLINSKOG KANALA MESCH-ISTARSKA (KRALJEVEČKI NOVAKI)                                                                                                | O   | GRAĐENJE                        | REKONSTRUKCIJA DOLINSKOG KANALA MESCH-ISTARSKA (KRALJEVEČKI NOVAKI)                                                                                                                      | 5.370.000,00           |               |                      |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                                                                                    | O   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM DOLINSKOG KANALA MESCH-ISTARSKA (KRALJEVEČKI NOVAKI)                                                                                                  | 110.000,00             |               |                      |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                                                                                    | O   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE DOLINSKOG KANALA MESCH-ISTARSKA (KRALJEVEČKI NOVAKI)                                                                        | 123.200,00             | 15.3.2019.    | EKO-PLAN             |                                  |                  | 39.496,00            | 34.496,00                                                     | 87,34%  |
| 409                 | REKONSTRUKCIJA ODVODNJE DIJELA NASELJA SESVETSKA SELNICA                                                                                                           | O   | GRAĐENJE                        | REKONSTRUKCIJA ODVODNJE DIJELA NASELJA SESVETSKA SELNICA                                                                                                                                 | 8.500.000,00           |               |                      |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                                                                                    | O   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM ODVODNJE DIJELA NASELJA SESVETSKA SELNICA                                                                                                             | 170.000,00             |               |                      |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |



|                     |                                                                                                                                        |     |                                 |                                                                                                                                                                                         |                        |               |                     | PRIJEDLOG 15. TRANŠA (bez PDV-a) |                  | KREDIT               | ODOBRENO FIN. NADZOR NA DAN 21.3.2022. (UKLJUČIVO 15. TRANŠA) | UDIO    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| R.BR. INV. (KREDIT) | OPIS                                                                                                                                   | V/O | PROJEKTIRANJE/ GRAĐENJE/ NADZOR | OPIS                                                                                                                                                                                    | VRIJEDNOST INVESTICIJE | DATUM UGOVORA | IZVOĐAČ/ IZVRŠITELJ |                                  | REFUNDACIJA 2019 | KREDIT I REFUNDACIJA |                                                               |         |
|                     |                                                                                                                                        | O   | PROJEKTIRANJE                   | NOVELACIJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ODVODNJU DIJELA NASELJA SESVETSKA SELNICA                                                                                                         | 117.500,00             | 14.5.19.      | HIĐROEKO            |                                  |                  | 97.000,00            | 47.000,00                                                     | 48,45%  |
| 410                 | IZGRADNJA SABIRNOG KANALA OTPADNIH VODA NASELJA DOBRODOL, ŠIMUNČEVEC I VUGER SELO - SLIV SABIRNOG KANALA "ŠIMUNČEVEČKA"                | O   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA SABIRNOG KANALA OTPADNIH VODA NASELJA DOBRODOL, ŠIMUNČEVEC I VUGER SELO - SLIV SABIRNOG KANALA "ŠIMUNČEVEČKA"                                                                 | 12.000.000,00          |               |                     |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                                                        | O   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM SABIRNOG KANALA OTPADNIH VODA NASELJA DOBRODOL, ŠIMUNČEVEC I VUGER SELO - SLIV SABIRNOG KANALA "ŠIMUNČEVEČKA"                                             | 240.000,00             |               |                     |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                                                        | O   | VOĐENJE PROJEKTA                | VOĐENJE PROJEKTA NAD IZGRADNJOM SABIRNOG KANALA OTPADNIH VODA NASELJA DOBRODOL, ŠIMUNČEVEC I VUGER SELO - SLIV SABIRNOG KANALA "ŠIMUNČEVEČKA"                                           | 150.000,00             |               |                     |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                                                        | O   | PROJEKTIRANJE                   | REVIZIJE I STRUČNE ANALIZE PROJEKATA VODOOPSKRBE I ODVODNJE: ODVODNJA DIJELA NASELJA DOBRODOL, ŠIMUNČEVEC I VUGER SELO U SESVETAMA-SLIV SABIRNOG KANALA "ŠIMUNČEVEČKA"-SABIRNI KANAL    | 9.000,00               | 24.12.2020.   | STRUDES             |                                  |                  | 9.000,00             | 9.000,00                                                      | 100,00% |
|                     |                                                                                                                                        | O   | IMOVINSKO PRAVNI                | IMOVINSKO PRAVNI - DOBRODOL                                                                                                                                                             |                        |               |                     |                                  |                  | 7.882,06             | 7.882,06                                                      | 100,00% |
|                     |                                                                                                                                        | O   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ODVODNJA DIJELA NASELJA DOBRODOL, ŠIMUNČEVEC I VUGER SELO U SESVETAMA-SLIV SABIRNOG KANALA "ŠIMUNČEVEČKA"-SABIRNI KANAL                   | 176.000,00             | 11.3.2013.    | PROMPT              |                                  |                  | 112.800,00           | 93.400,00                                                     | 82,80%  |
| 411                 | IZGRADNJA SEKUNDARNIH KANALA NA SABIRNI KANAL OTPADNIH VODA NASELJA DOBRODOL, ŠIMUNČEVEC I VUGER SELO                                  | O   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA SEKUNDARNIH KANALA NA SABIRNI KANAL OTPADNIH VODA NASELJA DOBRODOL, ŠIMUNČEVEC I VUGER SELO                                                                                   | 15.000.000,00          |               |                     |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                                                        | O   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM SEKUNDARNIH KANALA NA SABIRNI KANAL OTPADNIH VODA NASELJA DOBRODOL, ŠIMUNČEVEC I VUGER SELO                                                               | 300.000,00             |               |                     |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                                                        | O   | VOĐENJE PROJEKTA                | VOĐENJE PROJEKTA NAD IZGRADNJOM SEKUNDARNIH KANALA NA SABIRNI KANAL OTPADNIH VODA NASELJA DOBRODOL, ŠIMUNČEVEC I VUGER SELO                                                             | 199.000,00             |               |                     |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
| 412                 | IZGRADNJA ODVODNJE DIJELA NASELJA DOBRODOL, ŠIMUNČEVEC I VUGER SELO                                                                    | O   | GEOMEHANIKA                     | GEOMEHANIČKI RADOVI - ODVODNJA DIJELA NASELJA DOBRODOL, ŠIMUNČEVEC I VUGER SELO U SESVETAMA SLIV SABIRNOG KANALA "ŠIMUNČEVEČKA" - SEKUNDARNI KANAL                                      | 109.755,00             | 30.10.2020.   | GEOTEHNIČKI STUDIO  |                                  |                  | 109.755,00           | 109.755,00                                                    | 100,00% |
|                     |                                                                                                                                        | O   | GEOMEHANIKA                     | IZRADA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I ELABORATA ZA POTREBE IZRADA PROJEKTA ODVODNJA DIJELA NASELJA DOBRODOL, ŠIMUNČEVEC I VUGER SELO U SESVETAMA - SLIV SABIRNOG KANALA "ŠIMUNČEVEČKA" | 74.440,00              | 30.10.2020.   | GEOTEHNIČKI STUDIO  |                                  |                  | 74.440,00            | 74.440,00                                                     | 100,00% |
|                     |                                                                                                                                        | O   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA ODVODNJE DIJELA NASELJA DOBRODOL, ŠIMUNČEVEC I VUGER SELO                                                                                                                     | 25.000.000,00          |               |                     |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                                                        | O   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM ODVODNJE DIJELA NASELJA DOBRODOL, ŠIMUNČEVEC I VUGER SELO                                                                                                 | 500.000,00             |               |                     |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                                                        | O   | VOĐENJE PROJEKTA                | VOĐENJE PROJEKTA NAD IZGRADNJOM ODVODNJE DIJELA NASELJA DOBRODOL, ŠIMUNČEVEC I VUGER SELO                                                                                               | 300.000,00             |               |                     |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
| 440                 | PROŠIRENJE VODOOPSKRBNNE MREŽE U NASELJIMA BELOVAR I LUŽAN                                                                             | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA PROŠIRENJE VODOOPSKRBNNE MREŽE U NASELJIMA BELOVAR I LUŽAN                                                                             | 150.000,00             |               |                     |                                  |                  | 50.000,00            | 0,00                                                          | 0,00%   |
| 483                 | REKONSTRUKCIJA MAGISTRALNOG VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA DN 700 mm U ZAGREBAČKOJ CESTI DO BJELOVARSKE ULICE U SESVETAMA                     | V   | GRAĐENJE                        | REKONSTRUKCIJA MAGISTRALNOG VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA DN 700 mm U ZAGREBAČKOJ CESTI DO BJELOVARSKE ULICE U SESVETAMA                                                                      | 12.040.500,00          |               |                     |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                                                        | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE MAGISTRALNOG VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA DN 700 mm U ZAGREBAČKOJ CESTI DO BJELOVARSKE ULICE U SESVETAMA                        | 189.400,00             | 6.5.2019.     | PB NAGLIČ           |                                  |                  | 105.400,00           | 0,00                                                          | 0,00%   |
| 484                 | REKONSTRUKCIJA MAGISTRALNOG VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA DN 500 mm U BJELOVARSKOJ, SESVETSKOJ, KOBILJAČKOJ I DUGOSELJSKOJ CESTI U SESVETAMA | V   | GRAĐENJE                        | REKONSTRUKCIJA MAGISTRALNOG VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA DN 500 mm U BJELOVARSKOJ, SESVETSKOJ, KOBILJAČKOJ I DUGOSELJSKOJ CESTI U SESVETAMA                                                  | 39.562.000,00          |               |                     |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                                                        | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE MAGISTRALNOG VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA DN 500 mm U BJELOVARSKOJ, SESVETSKOJ, KOBILJAČKOJ I DUGOSELJSKOJ CESTI U SESVETAMA    | 189.000,00             | 6.5.2019.     | PB NAGLIČ           |                                  |                  | 99.500,00            | 0,00                                                          | 0,00%   |
| 485                 | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U HERCEGOVAČKOJ ULICI U SESVETAMA                                                               | V   | GRAĐENJE                        | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U HERCEGOVAČKOJ ULICI U SESVETAMA                                                                                                                | 242.100,00             |               |                     |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                                                        | V   | GEODEZIJA                       | GEODETSKE USLUGE - Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Hercegovačkoj ulici u Sesvetama (d = cca. 180 m, 2 k.č.).                                                                        | 3.200,00               | 22.5.2020.    | DAGOR               |                                  |                  | 3.200,00             | 3.200,00                                                      | 100,00% |
| 486                 | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U BUDIMSKOJ ULICI U SESVETAMA                                                                   | V   | GRAĐENJE                        | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U BUDIMSKOJ ULICI U SESVETAMA                                                                                                                    | 879.000,00             |               |                     |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |

|                        |                                                                                                                                             |     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                  |                        | PRIJEDLOG 15.<br>TRANŠA<br>(bez PDV-a) |                     | KREDIT                  | ODOBRENO FIN.<br>NADZOR NA DAN<br>21.3.2022.<br>(UKLJUČIVO 15.<br>TRANŠA) | UDIO    |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| R.BR. INV.<br>(KREDIT) | OPIS                                                                                                                                        | V/O | PROJEKTIRANJE/<br>GRADENJE/<br>NADZOR | OPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VRIJEDNOST<br>INVESTICIJE | DATUM<br>UGOVORA | IZVOĐAČ/<br>IZVRŠITELJ |                                        | REFUNDACIJA<br>2019 | KREDIT I<br>REFUNDACIJA |                                                                           |         |
| 486                    | VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U<br>BUDIMSKOJ ULICI U SESVETAMA                                                                                    | V   | GEODEZIJA                             | GEODETSKE USLUGE ZA Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u<br>Budimskoj ulici u naselju Gajišće (d = cca. 564 m, 9 k.č.).                                                                                                                                                                                                                              | 4.200,00                  | 19.3.2020.       | GEOANDA                |                                        |                     | 4.200,00                | 4.200,00                                                                  | 100,00% |
| 485-486                | IDEJNI GLAVNI I IZVEDBENI<br>PROJEKT REKONSTRUKCIJE<br>VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U<br>HERCEGOVAČKOJ I BUDIMSKOJ<br>ULICI U NASELJU GAJIŠĆE    | V   | PROJEKTIRANJE                         | IDEJNI GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT REKONSTRUKCIJE<br>VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U HERCEGOVAČKOJ I<br>BUDIMSKOJ ULICI U NASELJU GAJIŠĆE                                                                                                                                                                                                                  | 80.200,00                 | 7.3.2017.        | EKO-PLAN               |                                        |                     | 5.000,00                | 4.000,00                                                                  | 80,00%  |
| 487                    | IZGRADNJA VODOOPSKRBNJE<br>MREŽE NASELJA GLAVNICA<br>GORNJA I VS BLAGUŠA                                                                    | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNJE MREŽE NASELJA GLAVNICA<br>GORNJA I VS BLAGUŠA                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.927.400,00              |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                             | V   | GEOMEHANIKA                           | GOTEHNIČKI ISTRAŽNI RADOVI ZA IZGRADNJU VODOSPRMNKA<br>BLAGUŠA S PRECPNOM STANICOM I VODOOPSKRBNJE MREŽE<br>NASELJA GLAVNICA GORNJA                                                                                                                                                                                                                 | 145.290,00                | 27.7.2020.       | GEOTEHNIČKI<br>STUDIO  |                                        |                     | 145.290,00              | 145.290,00                                                                | 100,00% |
|                        |                                                                                                                                             | V   | GEODEZIJA                             | GEODETSKE USLUGE - ZA VODOOPSKRBNJU MREŽU GLAVNICA<br>GORNJA I VS BLAGUŠA                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21.175,00                 | 15.11.2019.      | GEO ASPEKT             |                                        |                     | 21.175,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        |                                                                                                                                             | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA<br>VODOOPSKRBNJE MREŽE NASELJA BLAGUŠA - SESVETE                                                                                                                                                                                                                                                      | 135.000,00                | 2.3.2009.        | IGH                    |                                        |                     | 13.500,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 488                    | IZGRADNJA PRECRPNE STANICE<br>BLAGUŠA 1                                                                                                     | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA PRECRPNE STANICE BLAGUŠA 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 618.900,00                |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                             | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA<br>IZGRADNJE PRECRPNE STANICE BLAGUŠA 1                                                                                                                                                                                                                                                               | 37.000,00                 | 25.1.17.         | ARHINGTRADE            |                                        |                     | 6.000,00                | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 489                    | REKONSTRUKCIJA<br>VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U<br>ULICI BAGREMA (STARO BRESTJE)<br>U SESVETAMA                                                 | V   | GRADENJE                              | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI<br>BAGREMA (STARO BRESTJE) U SESVETAMA                                                                                                                                                                                                                                                               | 216.300,00                |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                             | V   | GEODEZIJA                             | GEODETSKE USLUGE ZA Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbnog<br>cjevovoda u Ulici bagremova u Sesvetama (d = cca. 163 m, 3 k.č.).                                                                                                                                                                                                                   | 4.100,00                  | 18.3.2020.       | TAHIMETAR              |                                        |                     | 4.100,00                | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        |                                                                                                                                             | V   | PROJEKTIRANJE                         | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI<br>BAGREMA (STARO BRESTJE) U SESVETAMA (NOS-125/15)                                                                                                                                                                                                                                                  | 25.000,00                 | 4.11.2016.       | HIDROEKO,<br>KAPROJEKT |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 490                    | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG<br>CJEVOVODA U MAŽURANIČEVOJ<br>ULICI (KAŠINA)                                                                      | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U MAŽURANIČEVOJ<br>ULICI (KAŠINA)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.028.200,00              |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                             | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GL. I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU<br>VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U MAŽURANIČEVOJ ULICI<br>(KAŠINA)                                                                                                                                                                                                                                 | 34.500,00                 | 4.11.15.         | NOBISCUM               |                                        |                     | 16.000,00               | 16.000,00                                                                 | 100,00% |
| 491                    | IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA<br>KANALIZACIJSKE MREŽE SUSTAVA<br>ODVODNJE SESVETA I SESVETA<br>ISTOK                                           | O   | GRADENJE                              | IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA KANALIZACIJSKE MREŽE<br>SUSTAVA ODVODNJE SESVETA I SESVETA ISTOK                                                                                                                                                                                                                                                         | 188.084.600,00            |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                             | O   | GEODEZIJA                             | IZRADA NADOPUNE GEODETSKOG ELABORATA ZA OSNIVANJE<br>PRAVA SLUŽNOSTI ILI NEPOTPUNOG IZVLAŠTENJA ZA<br>IZGRADNJU I REKONSTRUKCIJU KANALIZACIJSKE MREŽE<br>(SUSTAVA ODVODNJE) NASELJA SESVETA I SESVETA ISTOK<br>(AGLOMERACIJA ZAGREB) - DOPUNA ELABORATA SLUŽNOSTI<br>ZA 5 K.Č.                                                                      | 1.300,00                  | 7.1.2021.        | GEOMATIK               |                                        |                     | 1.300,00                | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        |                                                                                                                                             | O   | GEODEZIJA                             | GEODETSKE USLUGE - Sesvete-istok (mreža)- dopuna elaborata<br>služnosti za I. DIO elaborata - k.o. Sesvete (18 k.č.)                                                                                                                                                                                                                                | 8.400,00                  | 20.3.2020.       | LEMAX                  |                                        |                     | 8.400,00                | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        |                                                                                                                                             | O   | GEODEZIJA                             | GEODETSKE USLUGE - Izgradnja kanalizacijske mreže – projekt:<br>Sesvete-spoj na CUPOV, Mikulići i Sabirni kanal Šimunčevčka –<br>dopuna elaborata služnosti za k.č. 5467, 5573, 5572, 5506, 5507, 5508,<br>5504, 5503, 5502, 5500 i 5496/11 sve k.o. Resnik, k.č. 2859/2 i 2859/5<br>k.o. Mikulići i k.č. 6615 k.o. Sesvete (d=cca. 800 m, 14 k.č.) | 8.200,00                  | 3.4.2020.        | LEMAX                  |                                        |                     | 8.200,00                | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        |                                                                                                                                             | O   | GEODEZIJA                             | GEODETSKE USLUGE - Izgradnja kanalizacijske mreže – projekt:<br>Sesvete istok-spoj na CUPOV - dopuna elaborata služnosti za k.č.<br>5401, 6674, 6675, 9830, 9832, 9892 k.o. Sesvetski Kraljevec i k.č.<br>5496/2 k.o. Resnik                                                                                                                        | 5.900,00                  | 5.5.2020.        | LEMAX                  |                                        |                     | 5.900,00                | 5.900,00                                                                  | 100,00% |
|                        |                                                                                                                                             | O   | GEODEZIJA                             | GEODETSKE USLUGE- Izgradnja kanalizacijske mreže – projekt:<br>Sesvete istok-spoj na CUPOV - dopuna elaborata služnosti za k.č.<br>1261/1 k.o. Šašinovec, 5496/7 k.o. Resnik, 10019 i 10024 k.o.<br>Sesvetski Kraljevec.                                                                                                                            | 5.000,00                  | 28.5.2020.       | LEMAX                  |                                        |                     | 5.000,00                | 5.000,00                                                                  | 100,00% |
|                        |                                                                                                                                             | O   | GEODEZIJA                             | GEODETSKE USLUGE - Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacijske<br>mreže sustava odvodnje - Belovar, Adamovec, Moravče, Sesvete - spoj<br>na CUPOV i Mikulini                                                                                                                                                                                          | 8.200,00                  | 25.11.2019.      | LEMAX                  |                                        |                     | 8.200,00                | 8.200,00                                                                  | 100,00% |
| 492                    | IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA<br>KANALIZACIJSKE MREŽE SUSTAVA<br>ODVODNJE DIJELA NASELJA<br>KRALJEVEČKI NOVAKI I ZAPADNO<br>OD POPOVEČKE CESTE | O   | GRADENJE                              | IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA KANALIZACIJSKE MREŽE<br>SUSTAVA ODVODNJE DIJELA NASELJA KRALJEVEČKI NOVAKI I<br>ZAPADNO OD POPOVEČKE CESTE                                                                                                                                                                                                               | 8.260.800,00              |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                             | O   | IMOVINSKO<br>PRAVNI                   | IMOVINSKO PRAVNI - KRALJEVEČKI NOVAKI                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                  |                        |                                        |                     | 562,50                  | 562,50                                                                    | 100,00% |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                  |                              | PRIJEDLOG 15.<br>TRANŠA<br>(bez PDV-a) |                     | KREDIT                  | ODOBRENO FIN.<br>NADZOR NA DAN<br>21.3.2022.<br>(UKLJUČIVO 15.<br>TRANŠA) | UDIO    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| R.BR. INV.<br>(KREDIT) | OPIS                                                                                                                                                                                                                                 | V/O | PROJEKTIRANJE/<br>GRADENJE/<br>NADZOR | OPIS                                                                                                                                                                                                                              | VRIJEDNOST<br>INVESTICIJE | DATUM<br>UGOVORA | IZVOĐAČ/<br>IZVRŠITELJ       |                                        | REFUNDACIJA<br>2019 | KREDIT I<br>REFUNDACIJA |                                                                           |         |
| 493                    | IZGRADNJA FEKALNE<br>KANALIZACIJE NAEIJA BELOVAR (DIO),<br>BLAGUŠA, BUDENEC, CERJE, DRENČEC,<br>GAJEC, GLAVNIČICA, KAŠINA, LUŽAN,<br>PARUŽEVINA, PREPUŠTOVEC, SOBLINEC,<br>ŠAŠINOVEC, VURNOVEC I ŽERJAVINEC - I., II.<br>I III. FAZA | O   | GRADENJE                              | IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE NAEIJA<br>BELOVAR (DIO), BLAGUŠA, BUDENEC, CERJE,<br>DRENČEC, GAJEC, GLAVNIČICA, KAŠINA, LUŽAN,<br>PARUŽEVINA, PREPUŠTOVEC, SOBLINEC,<br>ŠAŠINOVEC, VURNOVEC I ŽERJAVINEC - I., II.<br>I III. FAZA | 143.419.400,00            |                  |                              |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                      | O   | GEODEZIJA                             | GEODETSKE USLUGE - NADOPUNA ELABORATA<br>ZA OSNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI ZA PREDMET<br>GLAVNIČICA FAZA I, k.č. 3023/2 i 5220/1 k.o.<br>VURNOVEC                                                                                      | 2.800,00                  | 25.11.2019.      | GEODATA<br>PROJEKT           |                                        |                     | 2.800,00                | 2.800,00                                                                  | 100,00% |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                      | O   | IMOVINSKO<br>PRAVNI                   | IMOVINSKO PRAVNI - GLAVNIČICA                                                                                                                                                                                                     |                           |                  |                              |                                        |                     | 4.244,00                | 4.244,00                                                                  | 100,00% |
| 494                    | IZGRADNJA FEKALNE<br>KANALIZACIJE NAEIJA BELOVAR (DIO),<br>ADAMOVEC, MORAVČE, JASENOVEC, GLAVNICA<br>GORNJA I GKAVNICA DONJA (SI DIO GČ<br>SESVETE) - IV. FAZA                                                                       | O   | GRADENJE                              | IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE NAEIJA<br>BELOVAR (DIO), ADAMOVEC, MORAVČE,<br>JASENOVEC, GLAVNICA GORNJA I GKAVNICA<br>DONJA (SI DIO GČ SESVETE) - IV. FAZA                                                                       | 58.303.000,00             |                  |                              |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                      | O   | IMOVINSKO<br>PRAVNI                   | IMOVINSKO PRAVNI - BELOVAR                                                                                                                                                                                                        |                           |                  |                              |                                        |                     | 17.992,00               | 17.992,00                                                                 | 100,00% |
| 495                    | IZGRADNJA SPOJA SUSTAVA<br>ODVODNJE SESEVETE - ISTOK NA<br>CUPOV GRADA ZAGREBA                                                                                                                                                       | O   | GRADENJE                              | IZGRADNJA SPOJA SUSTAVA ODVODNJE<br>SESEVETE - ISTOK NA CUPOV GRADA ZAGREBA                                                                                                                                                       | 76.966.700,00             |                  |                              |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                      | O   | IMOVINSKO<br>PRAVNI                   | IMOVINSKO-PRAVNI - SESEVETE ISTOK                                                                                                                                                                                                 |                           |                  |                              |                                        |                     | 53.740,50               | 53.740,50                                                                 | 100,00% |
| 496                    | IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA<br>KANALIZACIJSKE MREŽE SUSTAVA<br>ODVODNJE NAEIJA POPOVEC                                                                                                                                                | O   | GRADENJE                              | IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA KANALIZACIJSKE<br>MREŽE SUSTAVA ODVODNJE NAEIJA POPOVEC                                                                                                                                                | 11.595.400,00             |                  |                              |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                      | O   | IMOVINSKO<br>PRAVNI                   | IMOVINSKO PRAVNI - POPOVEC                                                                                                                                                                                                        |                           |                  |                              | 1.000,00                               |                     | 2.422,00                | 2.422,00                                                                  | 100,00% |
| 497                    | IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA<br>KANALIZACIJSKE MREŽE SUSTAVA<br>ODVODNJE NAEIJA SESEVETSKA<br>SOPNICA                                                                                                                                  | O   | GRADENJE                              | IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA KANALIZACIJSKE<br>MREŽE SUSTAVA ODVODNJE NAEIJA SESEVETSKA<br>SOPNICA                                                                                                                                  | 26.186.900,00             |                  |                              |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                      | O   | IMOVINSKO<br>PRAVNI                   | IMOVINSKO PRAVNI - SESEVETSKA SOPNICA                                                                                                                                                                                             |                           |                  |                              |                                        |                     | 2.500,00                | 2.500,00                                                                  | 100,00% |
| 498                    | IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA<br>KANALIZACIJSKE MREŽE SUSTAVA<br>ODVODNJE DIJELA NAEIJA<br>GAJIŠĆE - SLIV DOLINSKOG<br>KANALA GAIŠĆE U SESEVETAMA                                                                                       | O   | GRADENJE                              | IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA KANALIZACIJSKE<br>MREŽE SUSTAVA ODVODNJE DIJELA NAEIJA<br>GAJIŠĆE - SLIV DOLINSKOG KANALA GAIŠĆE U<br>SESEVETAMA                                                                                       | 85.014.300,00             |                  |                              |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                      | O   | GEODEZIJA                             | GEODETSKE USLUGE - IZGRADNJA I<br>KANALIZACIJSKE MREŽE SUSTAVA ODVODNJE<br>DIJELA NAEIJA GAIŠĆE U SESEVETAMA                                                                                                                      | 8.500,00                  | 22.11.2019.      | LEMAX                        |                                        |                     | 8.500,00                | 8.500,00                                                                  | 100,00% |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                      | O   | GEODEZIJA                             | GEODETSKE USLUGE - Izgradnja i<br>rekonstrukcija kanalizacijske mreže sustava<br>odvodnje dijela naselja Gaišće - sliv dolinskog<br>kanala Gaišće u Sesvetama (DIO 5 – DOPUNA<br>za 19 k.č., cca 5 km, k.o. Sesvete).             | 10.900,00                 | 28.5.2020.       | LEMAX                        |                                        |                     | 10.900,00               | 10.900,00                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                      | O   | IMOVINSKO<br>PRAVNI                   | IMOVINSKO PRAVNI - GAIŠĆE                                                                                                                                                                                                         |                           |                  |                              |                                        |                     | 51.937,90               | 51.937,90                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                      | O   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG<br>PROJEKTA IZGRADNJE DOLINSKOG KANALA<br>"GAJIŠĆE"                                                                                                                                          | 158.200,00                | 2.12.19.         | IPZ-<br>NISKOGRAĐNJA         |                                        |                     | 114.000,00              | 39.550,00                                                                 | 34,69%  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                      | O   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA<br>DIJELA NAEIJA GAIŠĆE U SESEVETAMA - SLIV<br>DOLINSKOG KANALA GAIŠĆE                                                                                                                       | 86.100,00                 | 13.1.2015.       | IPZ-<br>NISKOGRAĐNJA         |                                        |                     | 8.965,00                | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 16                     | STENJEVEC                                                                                                                                                                                                                            |     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                   | 6.367.502,50              |                  |                              |                                        | 428.384,31          | 4.712.748,19            | 2.348.323,53                                                              | 49,83%  |
| 39                     | REKONSTRUKCIJA<br>VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U<br>ULICI II MALEŠNICA, III MALEŠNICA<br>SA I I II ODVOJAK I V MALEŠNICA                                                                                                                  | V   | GRADENJE                              | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA<br>U ULICI II MALEŠNICA, III MALEŠNICA SA I I II<br>ODVOJAK I V MALEŠNICA                                                                                                                  | 2.283.270,00              | 9.10.2019.       | AMB GRADNJA                  |                                        | 406.274,31          | 1.876.995,69            | 1.509.248,91                                                              | 80,41%  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                      | V   | STRUČNI<br>NADZOR                     | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM<br>VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI II.<br>MALEŠNICA, III. MALEŠNICA SA I. I II.<br>ODVOJAKOM I V. MALEŠNICA                                                                                    | 29.000,00                 | 18.3.19.         | HIDROPROJEKT                 |                                        |                     | 29.000,00               | 29.000,00                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                      | V   | SANACIJA<br>ASFALTA                   | SANACIJA ASFALTA - MALEŠNICA                                                                                                                                                                                                      |                           |                  | ZGH -<br>ZAGREBAČKE<br>CESTE |                                        |                     | 63.320,00               | 63.320,00                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                      | V   | PROJEKTIRANJE                         | Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta<br>rekonstrukcije vodoopskrbnih cjevovoda u<br>ulicama II. Malešnica u Zagrebu (NOS-125/15)                                                                                         | 47.600,00                 | 24.10.2016.      | HIDRO-A                      |                                        |                     | 1.500,00                | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 99                     | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U<br>ULICI JURJA BARAKOVIĆA                                                                                                                                                                                  | O   | GRADENJE                              | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U ULICI JURJA<br>BARAKOVIĆA                                                                                                                                                                               | 802.375,00                | 29.1.2020.       | BOLČEVIĆ<br>GRADNJA          |                                        |                     | 802.375,00              | 556.199,00                                                                | 69,32%  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                      | O   | STRUČNI<br>NADZOR                     | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM JAVNOG<br>KANALA U ULICI JURJA BARAKOVIĆA                                                                                                                                                           | 10.700,00                 | 28.8.2019.       | GRANDA PROJEKT               |                                        |                     | 10.700,00               | 7.725,40                                                                  | 72,20%  |
| 190                    | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U<br>ULICI DUBJE                                                                                                                                                                                             | O   | GRADENJE                              | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U ULICI DUBJE                                                                                                                                                                                             | 1.144.032,50              |                  |                              |                                        |                     | 1.144.032,50            | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                      | O   | STRUČNI<br>NADZOR                     | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM JAVNOG<br>KANALA U ULICI DUBJE                                                                                                                                                                      | 13.840,00                 | 8.12.2020.       | KRIGRAD                      |                                        |                     | 13.840,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |

|                        |                                                                                                |     |                                       |                                                                                                                                   |                           |                  |                        | PRIJEDLOG 15.<br>TRANŠA<br>(bez PDV-a) |                     | KREDIT                  | ODOBRENO FIN.<br>NADZOR NA DAN<br>21.3.2022.<br>(UKLJUČIVO 15.<br>TRANŠA) | UDIO    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| R.BR. INV.<br>(KREDIT) | OPIS                                                                                           | V/O | PROJEKTIRANJE/<br>GRADENJE/<br>NADZOR | OPIS                                                                                                                              | VRIJEDNOST<br>INVESTICIJE | DATUM<br>UGOVORA | IZVOĐAČ/<br>IZVRŠITELJ |                                        | REFUNDACIJA<br>2019 | KREDIT I<br>REFUNDACIJA |                                                                           |         |
| 191                    | IZGRADNJA KANALIZACIJSKE<br>MREŽE U BREGANSKOJ ULICI                                           | O   | GRADENJE                              | IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE U BREGANSKOJ ULICI                                                                                 | 181.005,00                | 10.2.2021.       | NEVING                 |                                        |                     | 181.005,00              | 156.621,10                                                                | 86,53%  |
|                        |                                                                                                | O   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM KANALIZACIJSKE MREŽE U BREGANSKOJ ULICI                                                             | 4.980,00                  | 13.11.2020.      | PROJECT 4 YOU          |                                        |                     | 4.980,00                | 4.309,12                                                                  | 86,53%  |
| 246                    | IZGRADNJA (PRODUŽENJE)<br>VODOOPSKRBNE MREŽE NA<br>PODRUČJU GRADSKE ČETVRTI<br>STENJEVEC       | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA (PRODUŽENJE) VODOOPSKRBNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKE ČETVRTI STENJEVEC                                                   | 1.700.000,00              |                  |                        |                                        |                     | 500.000,00              | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        |                                                                                                | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM (PRODUŽENJEM) VODOOPSKRBNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKE ČETVRTI STENJEVEC                              | 34.000,00                 |                  |                        |                                        |                     | 15.000,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        |                                                                                                | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNIH, GLAVNIH I IZVEDBENIH PROJEKTATA IZGRADNJE (PRODUŽENJA) VODOOPSKRBNE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKE ČETVRTI STENJEVEC   | 116.700,00                | 28.2.2019.       | D&G<br>HIDROPROJEKT 91 |                                        | 22.110,00           | 70.000,00               | 21.900,00                                                                 | 31,29%  |
| 17                     | STUPNIK                                                                                        |     |                                       |                                                                                                                                   | 31.156.283,53             |                  |                        |                                        | 3.566,85            | 25.409.898,57           | 16.969.458,78                                                             | 66,78%  |
| 40                     | IZGRADNJA GLAVNIH SABIRNIH<br>KANALA ODVODNJE NASELJA<br>GORNJI STUPNIK                        | O   | GRADENJE                              | IZGRADNJA GLAVNIH SABIRNIH KANALA ODVODNJE NASELJA GORNJI STUPNIK                                                                 | 3.914.265,91              | 8.3.2019.        | PALIR                  |                                        |                     | 399.243,54              | 399.243,54                                                                | 100,00% |
|                        |                                                                                                | O   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM GLAVNIH SABIRNIH KANALA ODVODNJE NASELJA GORNJI STUPNIK                                             | 39.500,00                 | 6.11.18.         | SEDRA<br>CONSULTING    |                                        | 3.566,85            | 4.234,40                | 4.234,40                                                                  | 100,00% |
| 135                    | IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE<br>OTPADNIH VODA - SANITARNA<br>KANALIZACIJA ETAPA 1                | O   | GRADENJE                              | IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA - SANITARNA KANALIZACIJA ETAPA 1                                                         | 7.033.489,30              | 29.1.2020.       | BOLČEVIĆ<br>GRADNJA    |                                        |                     | 6.251.098,27            | 3.991.098,27                                                              | 63,84%  |
|                        |                                                                                                | O   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA - SANITARNA KANALIZACIJA ETAPA 1                                     | 46.000,00                 | 23.8.2019.       | PROMETNICE<br>ZAGREB   |                                        |                     | 38.520,00               | 31.280,00                                                                 | 81,20%  |
| 136                    | IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE<br>OTPADNIH VODA - SANITARNA<br>KANALIZACIJA ETAPA 2                | O   | GRADENJE                              | IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA - SANITARNA KANALIZACIJA ETAPA 2                                                         | 18.786.433,52             | 28.2.2020.       | GEORAD                 |                                        |                     | 17.780.967,19           | 12.415.535,33                                                             | 69,82%  |
|                        |                                                                                                | O   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA - SANITARNA KANALIZACIJA ETAPA 2                                     | 90.000,00                 | 18.3.2020.       | SEDRA<br>CONSULTING    |                                        |                     | 72.792,00               | 68.062,30                                                                 | 93,50%  |
|                        |                                                                                                | O   | VOĐENJE<br>PROJEKTA                   | VOĐENJE PROJEKTA NAD IZGRADNJOM SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA - SANITARNA KANALIZACIJA ETAPA 2                                   | 62.000,00                 | 23.1.2020.       | GRANDA PROJEKT         |                                        |                     | 62.513,60               | 48.004,94                                                                 | 76,79%  |
| 157                    | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG<br>CJEVOVODA U OGRAJSKOJ ULICI                                         | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U OGRAJSKOJ ULICI                                                                               | 100.048,20                | 8.12.2020.       | TEMPORIUM<br>GRADNJA   |                                        |                     | 150.000,00              | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        |                                                                                                | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U OGRAJSKOJ ULICI                                                           | 3.000,00                  | 10.12.2020.      | KOPIMA                 |                                        |                     | 10.000,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 158                    | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG<br>CJEVOVODA U ODVOJCIMA ULICE<br>JAJEJCI                              | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ODVOJCIMA ULICE JAJEJCI                                                                       | 154.059,00                | 14.1.2021.       | HIDRO GRAD             |                                        |                     | 150.000,00              | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        |                                                                                                | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ODVOJCIMA ULICE JAJEJCI                                                   | 4.000,00                  | 15.12.2020.      | KOPIMA                 |                                        |                     | 10.000,00               | 3.500,00                                                                  | 35,00%  |
| 159                    | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG<br>CJEVOVODA U ULICI HRASTINSKI<br>PUT                                 | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI HRASTINSKI PUT                                                                          | 229.101,60                | 7.12.2020.       | TEMPORIUM<br>GRADNJA   |                                        |                     | 150.000,00              | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        |                                                                                                | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI HRASTINSKI PUT                                                      | 5.000,00                  | 8.12.2020.       | KOPIMA                 |                                        |                     | 10.000,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 160                    | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG<br>CJEVOVODA U ULICI HRASTOVA                                          | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI HRASTOVA                                                                                | 156.280,00                | 15.12.2020.      | HIDRO GRAD             |                                        |                     | 150.000,00              | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        |                                                                                                | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI HRASTOVA                                                            | 4.400,00                  | 8.12.2020.       | KOPIMA                 |                                        |                     | 10.000,00               | 4.000,00                                                                  | 40,00%  |
| 161                    | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG<br>CJEVOVODA U ŠIROKOJ ULICI                                           | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ŠIROKOJ ULICI                                                                                 | 159.706,00                | 22.12.2020.      | HIDRO GRAD             |                                        |                     | 150.000,00              | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        |                                                                                                | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ŠIROKOJ ULICI                                                             | 5.000,00                  | 9.12.2020.       | KOPIMA                 |                                        |                     | 10.000,00               | 4.500,00                                                                  | 45,00%  |
| 247                    | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG<br>CJEVOVODA U ULICI JOSIPA<br>SAČIĆA                                  | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI JOSIPA SAČIĆA                                                                           | 350.000,00                |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI JOSIPA SAČIĆA                                                       | 14.000,00                 |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 18                     | SVETA NEDELJA                                                                                  |     |                                       |                                                                                                                                   | 35.290.193,68             |                  |                        |                                        | 0,00                | 14.176.336,21           | 11.572.635,79                                                             | 81,63%  |
| 41                     | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG<br>CJEVOVODA U ODVOJKU ULICE<br>SREBRNJAK NA PODRUČJU SVETE<br>NEDELJE | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ODVOJKU ULICE SREBRNJAK NA PODRUČJU SVETE NEDELJE                                             | 128.450,36                | 16.7.2018.       | TEMPORIUM<br>GRADNJA   |                                        |                     | 63.928,78               | 63.928,78                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                                                | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ODVOJKU ULICE SREBRNJAK NA PODRUČJU SVETE NEDELJE - DODATNI RADOVI PO NARUDŽBENICI 2018-55042 | 0,00                      | 12.9.2019.       | TEMPORIUM<br>GRADNJA   |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ODVOJKU ULICE SREBRNJAK NA PODRUČJU SVETE NEDELJE                         | 1.800,00                  | 24.11.16.        | KOPIMA                 |                                        |                     | 900,00                  | 900,00                                                                    | 100,00% |
| 42                     | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG<br>CJEVOVODA U ULICI RIBEL<br>(SVETA NEDELJA)                          | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI RIBEL (SVETA NEDELJA)                                                                   | 64.577,50                 | 18.5.17.         | HIDRO GRAD             |                                        |                     | 26.931,81               | 26.931,81                                                                 | 100,00% |

|                        |                                                                                                                              |     |                                      |                                                                                                                                                  |                           |                  |                        | PRIJEDLOG 15.<br>TRANŠA<br>(bez PDV-a) |                     | KREDIT                  | ODOBRENO FIN.<br>NADZOR NA DAN<br>21.3.2022.<br>(UKLJUČIVO 15.<br>TRANŠA) | UDIO    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| R.BR. INV.<br>(KREDIT) | OPIS                                                                                                                         | V/O | PROJEKTIRANJE/<br>GRADNJE/<br>NADZOR | OPIS                                                                                                                                             | VRIJEDNOST<br>INVESTICIJE | DATUM<br>UGOVORA | IZVOĐAČ/<br>IZVRŠITELJ |                                        | REFUNDACIJA<br>2019 | KREDIT I<br>REFUNDACIJA |                                                                           |         |
| 42                     | CJEVOVODA U ULICI RIBEL (SVETA NEDELJA)                                                                                      | V   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI RIBEL NA PODRUČJU SVETE NEDELJE                                                    | 1.100,00                  | 9.12.2016.       | KOPIMA                 |                                        |                     | 550,00                  | 550,00                                                                    | 100,00% |
| 43                     | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ODVOJKU ULICE HABDELIČI KOD K.BR.5 (SVETA NEDELJA)                                       | V   | GRADNJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ODVOJKU ULICE HABDELIČI KOD K.BR.5 (SVETA NEDELJA)                                                           | 87.787,00                 | 19.7.2017.       | TEMPORIUM GRADNJA      |                                        |                     | 17.238,78               | 17.238,78                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                                                                              | V   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ODVOJKU ULICE HABDELIČI KOD K.BR.5 (SVETA NEDELJA)                                       | 3.400,00                  | 12.5.2017.       |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 44                     | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI MATIJE GUPCA U MALOJ GORICI, SVETA NEDELJA                                         | V   | GRADNJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI MATIJE GUPCA U MALOJ GORICI, SVETA NEDELJA                                                             | 793.774,61                | 5.2.2020.        | TEMPORIUM GRADNJA      |                                        |                     | 789.208,43              | 789.208,43                                                                | 100,00% |
|                        |                                                                                                                              | V   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI MATIJE GUPCA U MALOJ GORICI, SVETA NEDELJA                                         | 20.900,00                 | 10.7.2019.       | PGT ŠKUNCA             |                                        |                     | 20.900,00               | 20.900,00                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                                                                              | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI MATIJE GUPCA                                                       | 38.000,00                 | 16.6.2015.       | IPZ- NISKOGRADNJA      |                                        |                     |                         | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 45                     | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI TOPOLJE U SVETOJ NEDELJI                                                           | V   | GRADNJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI TOPOLJE U SVETOJ NEDELJI                                                                               | 228.608,10                | 3.12.2019.       | TEMPORIUM GRADNJA      |                                        |                     | 228.608,10              | 228.608,10                                                                | 100,00% |
|                        |                                                                                                                              | V   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI TOPOLJE U SVETOJ NEDELJI                                                           | 15.500,00                 | 29.10.19.        | PGT ŠKUNCA             |                                        |                     | 15.500,00               | 15.500,00                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                                                                              | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI TOPOLJE (SVETA NEDELJA)                                  | 68.860,00                 | 5.6.2017.        | IPZ- NISKOGRADNJA      |                                        |                     | 500,00                  | 500,00                                                                    | 100,00% |
| 46                     | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI BUMBAROV PUT ULICI U NASELJU NOVAKI                                                | V   | GRADNJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI BUMBAROV PUT ULICI U NASELJU NOVAKI                                                                    | 68.544,48                 | 27.8.2020.       | SKEN-MONT              |                                        |                     | 68.544,48               | 68.544,48                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                                                                              | V   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI BUMBAROV PUT ULICI U NASELJU NOVAKI                                                | 3.000,00                  | 29.7.2020.       | HIDROPROJEKT           |                                        |                     | 3.000,00                | 3.000,00                                                                  | 100,00% |
|                        |                                                                                                                              | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI BUMBAROV PUT ULICI U NASELJU NOVAKI (SVETA NEDELJA)      | 38.800,00                 | 6.6.2017.        | PB NAGLIČ              |                                        |                     | 1.000,00                | 1.000,00                                                                  | 100,00% |
| 47                     | IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE U NASELJIMA RAKITJE, NOVAKI I BESTOVJE - VII ETAPA FEKALNA KANALIZACIJA U NASELJU RAKITJE-JUG | O   | GRADNJE                              | IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE U NASELJIMA RAKITJE, NOVAKI I BESTOVJE - VII ETAPA FEKALNA KANALIZACIJA U NASELJU RAKITJE-JUG                     | 3.312.466,54              | 07.03.2017.      | PALIR                  |                                        |                     | 52.732,45               | 52.732,45                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                                                                              | O   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM FEKALNE KANALIZACIJE U NASELJIMA RAKITJE, NOVAKI I BESTOVJE - VII ETAPA FEKALNA KANALIZACIJA U NASELJU RAKITJE-JUG | 69.100,00                 | 2.12.2016.       | PMC                    |                                        |                     | 6.900,00                | 6.900,00                                                                  | 100,00% |
| 100                    | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA S CRPNOM STANICOM U ULICI SVETONEDELJSKI BREG                                              | V   | GRADNJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA S CRPNOM STANICOM U ULICI SVETONEDELJSKI BREG                                                                  | 1.191.164,00              | 13.11.2018.      | GRADEX&CO              |                                        |                     | 61.069,90               | 61.069,90                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                                                                              | V   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA S CRPNOM STANICOM U ULICI SVETONEDELJSKI BREG                                              | 14.900,00                 | 29.6.2018.       | SEDRA CONSULTING       |                                        |                     | 1.490,00                | 1.490,00                                                                  | 100,00% |
| 101                    | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI SVETONEDELJSKI BREG-ODVOJAK                                                        | V   | GRADNJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI SVETONEDELJSKI BREG-ODVOJAK (SV. NEDELJA)                                                              | 79.142,00                 | 13.2.2017.       | BOLČEVIĆ GRADNJA       |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                              | V   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI SVETONEDELJSKI BREG-ODVOJAK (SV. NEDELJA)                                          | 3.900,00                  | 12.12.16.        |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                              | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI SVETONEDELJSKI BREG (DIO K.Č.BR.3638 K.O.SV.NEDELJA )    | 38.800,00                 | 31.5.2017.       | PB NAGLIČ              |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 102                    | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI KLENOVEC NA PODRUČJU SVETE NEDELJE                                                 | V   | GRADNJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI KLENOVEC NA PODRUČJU SVETE NEDELJE                                                                     | 58.446,70                 | 5.1.2017.        | BOLČEVIĆ GRADNJA       |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                              | V   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI KLENOVEC (SVETA NEDELJA)                                                           | 2.900,00                  | 3.4.2017.        |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 103                    | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI DUGI PUT U NASELJU BESTOVJE                                                        | V   | GRADNJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI DUGI PUT U NASELJU BESTOVJE                                                                            | 212.485,00                | 30.5.2019.       | TEMPORIUM GRADNJA      |                                        |                     | 155.674,96              | 155.674,96                                                                | 100,00% |
|                        |                                                                                                                              | V   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI DUGI PUT U NASELJU BESTOVJE                                                        | 7.600,00                  | 13.5.2019.       | GRANDA PROJEKT         |                                        |                     | 7.600,00                | 7.600,00                                                                  | 100,00% |
|                        |                                                                                                                              | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI DUGI PUT U NOVAKIMA (SVETA NEDELJA)                      | 69.100,00                 | 13.5.2017.       | IPZ- NISKOGRADNJA      |                                        |                     | 600,00                  | 600,00                                                                    | 100,00% |
| 104                    | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI STUBLOV ZDENAC U NASELJU MALA GORICA                                               | V   | GRADNJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI STUBLOV ZDENAC U NASELJU MALA GORICA                                                                   | 910.413,70                | 18.10.2019.      | AMB GRADNJA            |                                        |                     | 819.078,33              | 819.078,33                                                                | 100,00% |
|                        |                                                                                                                              | V   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI STUBLOV ZDENAC U NASELJU MALA GORICA                                               | 15.700,00                 | 13.5.2019.       | GRANDA PROJEKT         |                                        |                     | 14.130,00               | 14.130,00                                                                 | 100,00% |

|                        |                                                                                                                      |     |                                      |                                                                                                                                                        |                           |                  |                        | PRIJEDLOG 15.<br>TRANŠA<br>(bez PDV-a) |                     | KREDIT                  | ODOBRENO FIN.<br>NADZOR NA DAN<br>21.3.2022.<br>(UKLJUČIVO 15.<br>TRANŠA) | UDIO    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| R.BR. INV.<br>(KREDIT) | OPIS                                                                                                                 | V/O | PROJEKTIRANJE/<br>GRADNJE/<br>NADZOR | OPIS                                                                                                                                                   | VRIJEDNOST<br>INVESTICIJE | DATUM<br>UGOVORA | IZVOĐAČ/<br>IZVRŠITELJ |                                        | REFUNDACIJA<br>2019 | KREDIT I<br>REFUNDACIJA |                                                                           |         |
|                        |                                                                                                                      | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI STUBLOV ZDENAC (MALA GORICA)                                              | 36.000,00                 | 7.10.2015.       | APZ HIDRIA             |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 105                    | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA I FEKALNE KANALIZACIJE U ULICAMA DAMIRA HORVATIĆA I RAKAJKA, SVETA NEDELJA         | V/O | GRADNJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA I FEKALNE KANALIZACIJE U ULICAMA DAMIRA HORVATIĆA I RAKAJKA, SVETA NEDELJA                                           | 933.499,00                | 20.4.2020.       | BOLČEVIĆ GRADNJA       |                                        |                     | 922.633,78              | 622.633,78                                                                | 67,48%  |
|                        |                                                                                                                      | V/O | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA I FEKALNE KANALIZACIJE U ULICAMA DAMIRA HORVATIĆA I RAKAJKA, SVETA NEDELJA                       | 34.000,00                 | 20.11.19.        | PB NAGLIČ              |                                        |                     | 33.000,00               | 22.100,00                                                                 | 66,97%  |
|                        |                                                                                                                      | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICAMA CELINKA I RAKAJKA U NASELJU NOVAKI (SVETA NEDELJA)           | 48.500,00                 | 13.6.2017.       | KOPIMA                 |                                        |                     | 5.200,00                | 5.200,00                                                                  | 100,00% |
| 106                    | IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE I CRPNE STANICE U DIJELU RADNIČKE ULICE I ULICI SAVIŠĆE U RAKITJU                     | O   | GRADNJE                              | IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE I CRPNE STANICE U DIJELU RADNIČKE ULICE I ULICI SAVIŠĆE U RAKITJU                                                       | 1.378.177,00              | 23.6.2020.       | GIP PIONIR             | 16.609,48                              |                     | 1.356.632,37            | 1.273.241,85                                                              | 93,85%  |
|                        |                                                                                                                      | O   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM FEKALNE KANALIZACIJE I CRPNE STANICE U DIJELU RADNIČKE ULICE I ULICI SAVIŠĆE U RAKITJU                                   | 44.000,00                 | 27.12.19.        | GRANDA PROJEKT         |                                        |                     | 34.226,80               | 34.226,80                                                                 | 100,00% |
| 107                    | IZGRADNJA FEKALNE ODVODNJE U PRODUŽETKU NOVAČKE CESTE I ULICI OGRAJA U NASELJU NOVAKI                                | O   | GRADNJE                              | IZGRADNJA FEKALNE ODVODNJE U PRODUŽETKU NOVAČKE CESTE I ULICI OGRAJA U NASELJU NOVAKI                                                                  | 888.101,20                | 27.9.2019.       | TEMPORIUM GRADNJA      |                                        |                     | 887.522,46              | 887.522,46                                                                | 100,00% |
|                        |                                                                                                                      | O   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM FEKALNE ODVODNJE U PRODUŽETKU NOVAČKE CESTE I ULICI OGRAJA U NASELJU NOVAKI                                              | 23.650,00                 | 13.5.19.         | KOPIMA                 |                                        |                     | 23.650,00               | 23.650,00                                                                 | 100,00% |
| 137                    | IZGRADNJA DIJELA GLAVNOG SABIRNOG KOLEKTORA GSK3 ODVODNJE NASELJA KERESTINEC I GRAVITIRAJUĆEG PODRUČJA SVETA NEDELJA | O   | GRADNJE                              | IZGRADNJA DIJELA GLAVNOG SABIRNOG KOLEKTORA GSK3 ODVODNJE NASELJA KERESTINEC I GRAVITIRAJUĆEG PODRUČJA SVETA NEDELJA                                   | 6.244.865,69              | 22.4.2020.       | BUBANJ-NISKOGRADNJA    |                                        |                     | 5.424.214,45            | 5.150.238,15                                                              | 94,95%  |
|                        |                                                                                                                      | O   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM DIJELA GLAVNOG SABIRNOG KOLEKTORA GSK3 ODVODNJE NASELJA KERESTINEC I GRAVITIRAJUĆEG PODRUČJA SVETA NEDELJA               | 55.000,00                 | 30.12.2019.      | PROMETNICE ZAGREB      |                                        |                     | 55.000,00               | 55.000,00                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                                                                      | O   | IMOVINSKO PRAVNI                     | IMOVINSKO PRAVNI - GSK 3                                                                                                                               |                           |                  |                        |                                        |                     | 146,00                  | 146,00                                                                    | 100,00% |
|                        |                                                                                                                      | O   | PROJEKTIRANJE                        | NOVELACIJA GLAVNOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU DIJELA GLAVNOG SABIRNOG KOLEKTORA GSK 3 ODVODNJE NASELJA KERESTINEC I GRAVITIRAJUĆEG PODRUČJA (SVETA NEDELJA) | 87.000,00                 | 29.7.2016.       | ARHINGTRADE            |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 162                    | IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE I VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA U ULICAMA PETRA PRERADOVIĆA I STANKA VRAZA U SVETOJ NEDELJI | V/O | GRADNJE                              | IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE I VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA U ULICAMA PETRA PRERADOVIĆA I STANKA VRAZA U SVETOJ NEDELJI                                   | 1.459.284,00              | 20.1.2021.       | AMB GRADNJA            | 315.122,26                             |                     | 1.432.964,33            | 898.086,59                                                                | 62,67%  |
|                        |                                                                                                                      | O   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM FEKALNE KANALIZACIJE I VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA U ULICAMA PETRA PRERADOVIĆA I STANKA VRAZA U SVETOJ NEDELJI               | 14.500,00                 | 11.11.2020.      | PROMETNICE ZAGREB      |                                        |                     | 7.060,00                | 6.670,00                                                                  | 94,48%  |
| 192                    | IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE U ULICI IVANA SOPIČA U BREZJU                                                         | O   | GRADNJE                              | IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE U ULICI IVANA SOPIČA U BREZJU                                                                                           | 467.757,80                | 28.1.2021.       | TEMPORIUM              |                                        |                     | 600.000,00              | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        |                                                                                                                      | O   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM FEKALNE KANALIZACIJE U ULICI IVANA SOPIČA U BREZJU                                                                       | 16.980,00                 | 3.11.2020.       | PROJECT 4 YOU          |                                        |                     | 20.000,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 248                    | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI BRAČE RADIĆ, SV. NEDELJA                                                   | V   | GRADNJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI BRAČE RADIĆ, SV. NEDELJA                                                                                     | 400.000,00                | 18.1.2022.       | HIDRO GRAD             |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                      | V   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U U ULICI BRAČE RADIĆ, SV. NEDELJA                                                               | 16.000,00                 | 23.12.2021.      | PROMPT PROJEKTIRANJE   |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 249                    | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI TRNAC, SV. NEDELJA                                                         | V   | GRADNJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI TRNAC, SV. NEDELJA                                                                                           | 350.000,00                |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                      | V   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U U ULICI TRNAC, SV. NEDELJA                                                                     | 14.000,00                 |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 250                    | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ANINOJ I PODUZETNIČKOJ ULICI U NASELJU KERESTINEC, SV. NEDELJA                   | V   | GRADNJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ANINOJ I PODUZETNIČKOJ ULICI U NASELJU KERESTINEC, SV. NEDELJA                                                     | 800.000,00                |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                      | V   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ANINOJ I PODUZETNIČKOJ ULICI U NASELJU KERESTINEC, SV. NEDELJA                                 | 24.000,00                 |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 251                    | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI II TREŠNJEVAČKI ODVOJAK U NASELJU BREZJE (SVETA NEDELJA)                   | V   | GRADNJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI II TREŠNJEVAČKI ODVOJAK U NASELJU BREZJE (SVETA NEDELJA)                                                     | 127.000,00                | 29.4.2021.       | AMB                    |                                        |                     | 250.000,00              | 195.952,60                                                                | 78,38%  |
|                        |                                                                                                                      | V   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI II TREŠNJEVAČKI ODVOJAK U NASELJU BREZJE (SVETA NEDELJA)                                 | 5.000,00                  | 14.4.2021.       | PROJECT 4 U            |                                        |                     | 10.000,00               | 3.881,54                                                                  | 38,82%  |



|                        |                                                                                                                                                                                   |     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                  |                        | PRIJEDLOG 15.<br>TRANŠA<br>(bez PDV-a) |                     | KREDIT                  | ODOBRENO FIN.<br>NADZOR NA DAN<br>21.3.2022.<br>(UKLJUČIVO 15.<br>TRANŠA) | UDIO    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| R.BR. INV.<br>(KREDIT) | OPIS                                                                                                                                                                              | V/O | PROJEKTIRANJE/<br>GRADNJE/<br>NADZOR | OPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VRIJEDNOST<br>INVESTICIJE | DATUM<br>UGOVORA | IZVOĐAČ/<br>IZVRŠITELJ |                                        | REFUNDACIJA<br>2019 | KREDIT I<br>REFUNDACIJA |                                                                           |         |
|                        | NAŠEŠO BREZJE (SVETA<br>NEDELJA)                                                                                                                                                  | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA<br>IZGRADNJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI II<br>TREŠNJEVAČKI ODVOJAK U NASELJU BREZJE (SVETA NEDELJA)                                                                                                                                                                   | 58.600,00                 | 23.6.2017.       | HIDROEKO               |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 252                    | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG<br>CJEVOVODA U ULICI HABDELIČI U<br>NASELJU NOVAKI (SVETA<br>NEDELJA)                                                                                     | V   | GRADNJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI HABDELIČI<br>U NASELJU NOVAKI (SVETA NEDELJA)                                                                                                                                                                                                                                  | 95.000,00                 | 13.1.2022.       | HIDRO GRAD             |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                                                                   | V   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG<br>CJEVOVODA U ULICI HABDELIČI U NASELJU NOVAKI (SVETA<br>NEDELJA)                                                                                                                                                                                                           | 4.000,00                  | 23.12.2021.      | PROJECT 4 U            |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                                                                   | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA<br>IZGRADNJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI HABDELIČI<br>U NASELJU NOVAKI (SVETA NEDELJA)                                                                                                                                                                                 | 48.700,00                 | 5.7.2017.        | HIDROEKO               |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                                                                   | V   | GRADNJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI RAKITOVEC<br>U NASELJU OREŠJE (SVETA NEDELJA)                                                                                                                                                                                                                                  | 180.000,00                | 24.2.2022.       | HIDRO GRAD             |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 253                    | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG<br>CJEVOVODA U ULICI RAKITOVEC U<br>NASELJU OREŠJE (SVETA<br>NEDELJA)                                                                                     | V   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG<br>CJEVOVODA U ULICI RAKITOVEC U NASELJU OREŠJE (SVETA<br>NEDELJA)                                                                                                                                                                                                           | 7.000,00                  | 29.12.2021.      | PROJECT 4 U            |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                                                                   | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA<br>IZGRADNJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI RAKITOVEC<br>U NASELJU OREŠJE (SVETA NEDELJA)                                                                                                                                                                                 | 43.000,00                 | 29.6.2017.       | IPZ-<br>NISKOGRADNJA   |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                                                                   | V   | GRADNJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA I STANICE ZA<br>POVEĆANJE TLAKA U ULICI GAJ                                                                                                                                                                                                                                            | 1.700.000,00              |                  |                        |                                        |                     | 700.000,00              | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 254                    | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG<br>CJEVOVODA I STANICE ZA<br>POVEĆANJE TLAKA U ULICI GAJ                                                                                                  | V   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG<br>CJEVOVODA I STANICE ZA POVEĆANJE TLAKA U ULICI GAJ                                                                                                                                                                                                                        | 34.000,00                 |                  |                        |                                        |                     | 20.000,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        |                                                                                                                                                                                   | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA<br>VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA I STANICE ZA POVEĆANJE<br>TLAKA U ULICI GAJ                                                                                                                                                                                                     | 39.000,00                 | 7.10.2015.       | ARHINGTRADE            |                                        |                     | 38.000,00               | 38.000,00                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                                                                                                                                   | V   | GRADNJE                              | IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE U ULICI PADEŽ, SV.<br>NEDJELJA                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.000.000,00              |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 255                    | IZGRADNJA FEKALNE<br>KANALIZACIJE U ULICI PADEŽ, SV.<br>NEDJELJA                                                                                                                  | O   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM FEKALNE KANALIZACIJE U<br>U ULICI PADEŽ, SV. NEDJELJA                                                                                                                                                                                                                                      | 100.000,00                |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                                                                   | O   | GRADNJE                              | IZGRADNJA KOLEKTORA FEKALNE KANALIZACIJE I CRPNE<br>STANICE U INDUSTRIJSKOJ ULICI ODVOJAK I, INDUSTRIJSKOJ I<br>OBRTHIČKOJ ULICI U RADNOJ ZONI NA PODRUČJU SVETE<br>NEDELJE                                                                                                                                              | 3.183.559,00              |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 256                    | IZGRADNJA KOLEKTORA FEKALNE<br>KANALIZACIJE I CRPNE STANICE U<br>INDUSTRIJSKOJ ULICI ODVOJAK I,<br>INDUSTRIJSKOJ I OBRTHIČKOJ<br>ULICI U RADNOJ ZONI NA<br>PODRUČJU SVETE NEDELJE | O   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM KOLEKTORA FEKALNE<br>KANALIZACIJE I CRPNE STANICE U INDUSTRIJSKOJ ULICI<br>ODVOJAK I, INDUSTRIJSKOJ I OBRTHIČKOJ ULICI U RADNOJ ZONI<br>NA PODRUČJU SVETE NEDELJE                                                                                                                          | 64.000,00                 |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                                                                   | O   | GRADNJE                              | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICAMA<br>VIDEKOVČI, LOZA I NOVAČKA CESTA (OD VOJVODIČA DO<br>RAKITSKE CESTE)(SVETA NEDELJA)                                                                                                                                                                                   | 1.600.000,00              |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 413                    | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U<br>ULICAMA VIDEKOVIČI, LOZA I<br>NOVAČKA CESTA (OD VOJVODIČA<br>DO RAKITSKE CESTE)(SVETA<br>NEDELJA)                                     | V   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM VODOOPSKRBNOG<br>CJEVOVODA U ULICAMA VIDEKOVIČI, LOZA I NOVAČKA CESTA<br>(OD VOJVODIČA DO RAKITSKE CESTE)(SVETA NEDELJA)                                                                                                                                                              | 32.000,00                 |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                                                                   | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA<br>REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICAMA<br>VIDEKOVČI, LOZA I NOVAČKA CESTA (OD VOJVODIČA DO<br>RAKITSKE CESTE)(SVETA NEDELJA)                                                                                                                                  | 44.800,00                 | 18.9.2017.       | HIDRO UNA              |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                                                                   | O   | GRADNJE                              | IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE U OKIČKOJ ULICI, SV.<br>NEDJELJA                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.000.000,00              |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 414                    | IZGRADNJA FEKALNE<br>KANALIZACIJE U OKIČKOJ ULICI,<br>SV. NEDJELJA                                                                                                                | O   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM FEKALNE KANALIZACIJE U<br>U OKIČKOJ ULICI, SV. NEDJELJA                                                                                                                                                                                                                                    | 40.000,00                 |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                                                                   | O   | GRADNJE                              | IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE U OKIČKOJ ULICI, SV.<br>NEDJELJA                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.000.000,00              |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 19                     | TREŠNJEVKA JUG                                                                                                                                                                    |     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 91.997.256,25             |                  |                        |                                        | 61.380,00           | 1.013.429,24            | 581.869,24                                                                | 57,42%  |
| 48                     | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U<br>ULICI JARUN I RAVNOGORSKOJ                                                                                                            | V   | GRADNJE                              | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI<br>JARUN I RAVNOGORSKOJ                                                                                                                                                                                                                                                   | 577.573,05                | 15.5.2019.       | AMB GRADNJA            |                                        |                     | 63.899,20               | 63.899,20                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                                                                                                                                   | V   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM VODOOPSKRBNOG<br>CJEVOVODA U ULICI JARUN I RAVNOGORSKOJ                                                                                                                                                                                                                               | 13.100,00                 | 18.3.2019.       | HIDROPROJEKT           |                                        |                     | 13.100,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        |                                                                                                                                                                                   | V   | GRADNJE                              | IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE U OKIČKOJ ULICI, SV.<br>NEDJELJA                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.000.000,00              |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                                                                   | O   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM FEKALNE KANALIZACIJE U<br>U OKIČKOJ ULICI, SV. NEDJELJA                                                                                                                                                                                                                                    | 40.000,00                 |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 48                     | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U<br>ULICI JARUN I RAVNOGORSKOJ                                                                                                            | V/O | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM I SANACIJOM<br>VODOOPSKRBNOG I KANALIZACIJSKE MREŽE ISPOD<br>VISOKOTLAČNIH, SREDNJOTLAČNIH I NISKOTLAČNIH<br>PLINOVODA- STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA U<br>ZAŠTITNOM POJASUDISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA ZA POTREBE<br>IZGRADNJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICAMA JARUN I<br>RAVNOGORSKA | 1.068,28                  | 11.11.19.        | GRADSKA PLINARA        |                                        |                     | 1.068,28                | 1.068,28                                                                  | 100,00% |

|                        |                                                                                                                                             |     |                                      |                                                                                                                                                |                           |                  |                        | PRIJEDLOG 15.<br>TRANŠA<br>(bez PDV-a) |                     | KREDIT                  | ODOBRENO FIN.<br>NADZOR NA DAN<br>21.3.2022.<br>(UKLJUČIVO 15.<br>TRANŠA) | UDIO    |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| R.BR. INV.<br>(KREDIT) | OPIS                                                                                                                                        | V/O | PROJEKTIRANJE/<br>GRADNJE/<br>NADZOR | OPIS                                                                                                                                           | VRIJEDNOST<br>INVESTICIJE | DATUM<br>UGOVORA | IZVOĐAČ/<br>IZVRŠITELJ |                                        | REFUNDACIJA<br>2019 | KREDIT I<br>REFUNDACIJA |                                                                           |         |
|                        |                                                                                                                                             | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI JARUN I RAVNOGORSKOJ ULICI U ZAGREBU (NOS-125/15) | 39.500,00                 | 28.10.2016.      | HIDROEKO, KAPROJEKT    |                                        |                     | 100,00                  | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 108                    | IZGRADNJA VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA U DIJELU NASELJA JARUN (Bartolići, Predraga Heruca, Borovci, Jarunska obala, Orebička, Petrine, Županići) | V   | GRADNJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA U DIJELU NASELJA JARUN (Bartolići, Predraga Heruca, Borovci, Jarunska obala, Orebička, Petrine, Županići)    | 3.765.674,92              | 27.3.2019.       | NERING                 |                                        |                     | 354.091,90              | 155.091,90                                                                | 43,80%  |
|                        |                                                                                                                                             | V   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA U DIJELU NASELJA JARUN                                                                   | 28.000,00                 | 3.12.18.         | PROMETNICE ZAGREB      | 1.960,00                               |                     | 12.040,00               | 11.760,00                                                                 | 97,67%  |
|                        |                                                                                                                                             | V   | SANACIJA ASFALTA                     | SANACIJA ASFALTA - JARUN                                                                                                                       |                           |                  | ZGH - ZAGREBAČKE CESTE |                                        |                     | 170.467,86              | 170.467,86                                                                | 100,00% |
|                        |                                                                                                                                             | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKON. VOD. CJEVOVODA UL. BARTOLIĆI I PREDRAGA HERUCA (13-14-N-OS-142/13)                        | 148.240,00                | 11.6.2014.       | PRONGRAD BIRO          |                                        |                     | 7.412,00                | 7.412,00                                                                  | 100,00% |
|                        |                                                                                                                                             | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI OREBIČKA                                               | 48.000,00                 | 25.10.16.        |                        |                                        |                     | 1.000,00                | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        |                                                                                                                                             | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI JARUNSKA OBALA                                         | 68.000,00                 | 3.11.2016.       |                        |                                        |                     | 1.000,00                | 1.000,00                                                                  | 100,00% |
|                        |                                                                                                                                             | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI ŽUPANIĆI                                               | 58.000,00                 | 27.10.2016.      |                        |                                        |                     | 100,00                  | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        |                                                                                                                                             | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI PETRINE                                                | 38.000,00                 | 3.11.2016.       |                        |                                        |                     | 500,00                  | 500,00                                                                    | 100,00% |
|                        |                                                                                                                                             | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI BOROVCI                                                | 48.500,00                 | 26.10.16.        |                        |                                        |                     | 100,00                  | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 257                    | IZGRADNJA (PRODUŽENJE) VODOOPSKRBNJE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI TREŠNJEVKA JUG                                                      | V   | GRADNJE                              | IZGRADNJA (PRODUŽENJE) VODOOPSKRBNJE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI TREŠNJEVKA JUG                                                         | 1.250.000,00              |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                             | V   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM (PRODUŽENJEM) VODOOPSKRBNJE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI TREŠNJEVKA JUG                                    | 38.000,00                 |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                             | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNIH, GLAVNIH I IZVEDBENIH PROJEKTATA IZGRADNJE (PRODUŽENJA) VODOOPSKRBNJE MREŽE NA PODRUČJU GRADSKJE ČETVRTI TREŠNJEVKA-JUG         | 63.600,00                 | 3.5.2019.        | HIDRO UNA              |                                        | 3.180,00            | 50.000,00               | 29.620,00                                                                 | 59,24%  |
| 258                    | REKONSTRUKCIJA JAVNIH KANALA U KLIŠKOJ I KARINSKOJ ULICI I NOVOJ CESTI (STARA KNEŽIJA)                                                      | O   | GRADNJE                              | REKONSTRUKCIJA JAVNIH KANALA U KLIŠKOJ I KARINSKOJ ULICI I NOVOJ CESTI (STARA KNEŽIJA)                                                         | 8.000.000,00              |                  |                        |                                        |                     | 1.000,00                | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        |                                                                                                                                             | O   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM JAVNIH KANALA U KLIŠKOJ I KARINSKOJ ULICI I NOVOJ CESTI (STARA KNEŽIJA)                                     | 160.000,00                |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                             | O   | PROJEKTIRANJE                        | IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT REKONSTRUKCIJE JAVNIH KANALA U KLIŠKOJ I KARINSKOJ ULICI I NOVOJ CESTI (STARA KNEŽIJA)                      | 68.000,00                 | 23.12.2016.      | PB NAGLIĆ              |                                        |                     | 5.000,00                | 4.000,00                                                                  | 80,00%  |
| 415                    | IZMJESTANJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U KLIŠKOJ I KARINSKOJ ULICI                                                                             | V   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZMJESTANJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U KLIŠKOJ I KARINSKOJ ULICI                                  | 39.000,00                 | 31.7.2020.       | PB NAGLIĆ              |                                        |                     | 37.050,00               | 37.050,00                                                                 | 100,00% |
| 416                    | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U ULICI S.ROMIČA                                                                                                    | O   | GRADNJE                              | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U ULICI S.ROMIČA                                                                                                       | 45.000,00                 |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                             | O   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM JAVNOG KANALA U ULICI S.ROMIČA                                                                                   | 2.000,00                  |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                             | O   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU JAVNOG KANALA U ULICI S.ROMIČA                                                      | 42.000,00                 | 21.11.2014.      | APZ HIDRIA             |                                        |                     | 3.000,00                | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 417                    | IZGRADNJA JAVNE ODVODNJE U DIJELU NASELJA JARUN                                                                                             | O   | GRADNJE                              | IZGRADNJA JAVNE ODVODNJE U DIJELU NASELJA JARUN                                                                                                | 20.000.000,00             |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                             | O   | STRUČNI NADZOR                       | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM JAVNE ODVODNJE U DIJELU NASELJA JARUN                                                                            | 400.000,00                |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                             | O   | STRUČNI NADZOR                       | VOĐENJE PROJEKTA NAD IZGRADNJOM JAVNE ODVODNJE U DIJELU NASELJA JARUN                                                                          | 250.000,00                |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                             | O   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE JAVNE ODVODNJE U DIJELU NASELJA JARUN                                                  | 197.000,00                | 14.10.2019.      | HIDROPROJEKT           |                                        |                     | 151.700,00              | 100.000,00                                                                | 65,92%  |
| 499                    | IZGRADNJA ISPUSTA KOLEKTORA HORVAČANSKA U RIJEKU SAVU (PRELJEVNI OBJEKT ČRNomeREC)                                                          | O   | GRADNJE                              | IZGRADNJA ISPUSTA KOLEKTORA HORVAČANSKA U RIJEKU SAVU (PRELJEVNI OBJEKT ČRNomeREC)                                                             | 56.410.000,00             |                  |                        |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                             | O   | PROJEKTIRANJE                        | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ISPUSTA KOLEKTORA HORVAČANSKA U RIJEKU SAVU                                                      | 199.000,00                | 12.11.18.        | PRONING DHI            |                                        | 58.200,00           | 140.800,00              | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 20                     | TREŠNJEVKA SJEVER                                                                                                                           |     |                                      |                                                                                                                                                | 36.736.553,13             |                  |                        |                                        | 65.886,00           | 2.599.937,98            | 1.268.110,37                                                              | 48,77%  |

|                     |                                                                                       |     |                                 |                                                                                                                                     |                        |               |                         | PRIJEDLOG 15. TRANŠA (bez PDV-a) |                  | KREDIT               | ODOBRENO FIN. NADZOR NA DAN 21.3.2022. (UKLJUČIVO 15. TRANŠA) | UDIO    |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| R.BR. INV. (KREDIT) | OPIS                                                                                  | V/O | PROJEKTIRANJE/ GRADENJE/ NADZOR | OPIS                                                                                                                                | VRIJEDNOST INVESTICIJE | DATUM UGOVORA | IZVOĐAČ/ IZVRŠITELJ     |                                  | REFUNDACIJA 2019 | KREDIT I REFUNDACIJA |                                                               |         |
| 49                  | IZGRADNJA MAGISTRALNOG VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA DN 500 U ZAGORSKOJ ULICI               | V   | GRADENJE                        | IZGRADNJA MAGISTRALNOG VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA DN 500 U ZAGORSKOJ ULICI                                                             | 484.722,56             | 9.7.2018.     | GEORAD                  |                                  |                  | 26.040,00            | 0,00                                                          | 0,00%   |
|                     |                                                                                       | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM MAGISTRALNOG VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA DN 500 U ZAGORSKOJ ULICI                                         | 7.420,00               | 12.7.2018.    | SEDRA CONSULTING        |                                  |                  | 371,00               | 371,00                                                        | 100,00% |
|                     |                                                                                       | V   | SANACIJA ASFALTA                | SANACIJA ASFALTA - ZAGORSKA                                                                                                         |                        |               | ZGH - ZAGREBAČKE CESTE  |                                  | 62.386,00        | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
| 50                  | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U II. ZAGORSKOJ ULICI OD K.BR. 2C DO ZAGORSKE ULICE | V   | GRADENJE                        | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U II. ZAGORSKOJ ULICI OD K.BR. 2C DO ZAGORSKE ULICE                                               | 130.489,67             | 19.8.2019.    | TEMPORIUM GRADNJA       |                                  |                  | 23.102,39            | 23.102,39                                                     | 100,00% |
|                     |                                                                                       | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U II. ZAGORSKOJ ULICI OD K.BR. 2C DO ZAGORSKE ULICE                           | 3.950,00               | 10.7.2019.    | SEDRA CONSULTING        |                                  |                  | 850,83               | 850,83                                                        | 100,00% |
|                     |                                                                                       | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U II. ZAGORSKOJ ULICI OD K.BR. 2C DO ZAGORSKE ULICE | 23.400,00              | 7.8.2018.     | SEDRA CONSULTING        |                                  |                  | 2.100,00             | 2.100,00                                                      | 100,00% |
| 51                  | IZGRADNJA JAVNOG KANALA ODVODNJE CESARGRADSKJE ULICE                                  | O   | GRADENJE                        | IZGRADNJA JAVNOG KANALA ODVODNJE CESARGRADSKJE ULICE                                                                                | 560.743,40             | 3.2.2020.     | BOLČEVIĆ GRADNJA        |                                  |                  | 560.743,40           | 560.743,40                                                    | 100,00% |
|                     |                                                                                       | O   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM JAVNOG KANALA ODVODNJE CESARGRADSKJE ULICE                                                            | 12.500,00              | 27.8.2019.    | KOPIMA                  |                                  |                  | 12.500,00            | 12.500,00                                                     | 100,00% |
|                     |                                                                                       | O   | SANACIJA ASFALTA                | SANACIJA ASFALTA - CESARGRADSKA                                                                                                     |                        |               | ZGH - ZAGREBAČKE CESTE  |                                  |                  | 88.830,80            | 88.830,80                                                     | 100,00% |
| 109                 | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U TUHELJSKOJ ULICI                                            | O   | GRADENJE                        | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U TUHELJSKOJ ULICI                                                                                          | 330.000,00             | 15.5.2019.    | HIDRO GRAD              |                                  |                  | 42.269,56            | 19.321,05                                                     | 45,71%  |
|                     |                                                                                       | O   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM JAVNOG KANALA U TUHELJSKOJ ULICI                                                                      | 12.700,00              | 20.12.2018.   | PROMETNICE ZAGREB       |                                  |                  | 12.700,00            | 12.700,00                                                     | 100,00% |
|                     |                                                                                       | O   | SANACIJA ASFALTA                | SANACIJA ASFALTA - TUHELJSKA                                                                                                        |                        |               | ZGH - ZAGREBAČKE CESTE  |                                  |                  | 79.460,00            | 79.460,00                                                     | 100,00% |
|                     |                                                                                       | O   | PROBNA ISPITIVANJA              | ISPITIVANJE TLAČNE ČVRSTOĆE AB ŠAHTA ZA TUHELJSKU ULICU                                                                             | 3.500,00               | 21.11.19.     | GRADEVINSKI LABORATORIJ |                                  | 3.500,00         | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
| 110                 | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U BOČAČKOJ ULICI                                              | O   | GRADENJE                        | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U BOČAČKOJ ULICI                                                                                            | 673.052,00             | 23.1.2020.    | ŠUŠKOVIĆ GRADENJE       |                                  |                  | 673.052,00           | 337.772,90                                                    | 50,19%  |
|                     |                                                                                       | O   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM JAVNOG KANALA U BOČAČKOJ ULICI                                                                        | 24.500,00              | 19.6.19.      | HIDROPROJEKT            |                                  |                  | 24.500,00            | 24.500,00                                                     | 100,00% |
|                     |                                                                                       | O   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE JAVNOG KANALA U BOČAČKOJ ULICI                                         | 24.100,00              | 26.10.2015.   |                         |                                  |                  | 4.100,00             | 0,00                                                          | 0,00%   |
| 193                 | REKONSTRUKCIJA JAVNOG KANALA U SOKOLGRADSKOJ ULICI                                    | O   | GRADENJE                        | REKONSTRUKCIJA JAVNOG KANALA U SOKOLGRADSKOJ ULICI                                                                                  | 2.938.956,00           | 19.3.2021.    | TIGRA                   |                                  |                  |                      | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                       | O   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM JAVNOG KANALA U SOKOLGRADSKOJ ULICI                                                              | 50.000,00              | 31.3.2021.    | PROMETNICE ZAGREB       |                                  |                  |                      | 0,00                                                          | #DIV/0! |
| 194                 | REKONSTRUKCIJA JAVNOG KANALA U ILOČKOJ ULICI                                          | O   | GRADENJE                        | REKONSTRUKCIJA JAVNOG KANALA U ILOČKOJ ULICI                                                                                        | 1.798.611,50           | 26.3.2021.    | TIGRA                   |                                  |                  |                      | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                       | O   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM JAVNOG KANALA U ILOČKOJ ULICI                                                                    | 30.000,00              | 1.4.2021.     | KOPIMA                  |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
| 193-194             | REKONSTRUKCIJA JAVNIH KANALA U ULICAMA ILOČKA I SOKOLGRADSKA                          | O   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE JAVNIH KANALA U ULICAMA ILOČKA I SOKOLGRADSKA                          | 47.000,00              | 16.12..2015.  | IPZ- NISKOGRADNJA       |                                  |                  | 7.000,00             | 7.000,00                                                      | 100,00% |
| 259                 | REKONSTRUKCIJA KOLEKTORA FALLEROVO ŠETALIŠTE                                          | O   | GRADENJE                        | REKONSTRUKCIJA KOLEKTORA FALLEROVO ŠETALIŠTE                                                                                        | 3.500.000,00           |               |                         |                                  |                  | 510.000,00           | 0,00                                                          | 0,00%   |
|                     |                                                                                       | O   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM KOLEKTORA FALLEROVO ŠETALIŠTE                                                                    | 70.000,00              |               |                         |                                  |                  | 15.000,00            | 0,00                                                          | 0,00%   |
|                     |                                                                                       | O   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE KOLEKTORA FALLEROVO ŠETALIŠTE                                          | 77.100,00              | 2.7.2019.     | D.I.A.T.                |                                  |                  | 75.000,00            | 0,00                                                          | 0,00%   |
| 418                 | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U OZALJSKOJ ULICI (OD KRAPINSKE DO NEHAJSKE)        | V   | GRADENJE                        | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U OZALJSKOJ ULICI (OD KRAPINSKE DO NEHAJSKE)                                                      | 1.800.000,00           |               |                         |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                       | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U OZALJSKOJ ULICI (OD KRAPINSKE DO NEHAJSKE)                                  | 36.000,00              |               |                         |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                       | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA - VODOOPSKRBNI CJEVOVOD U OZALJSKOJ ULICI (OD KRAPINSKE DO NEHAJSKE)                  | 57.700,00              | 11.3.13.      | PROMPT                  |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
| 419                 | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U TRSATSKOJ ULICI                              | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U TRSATSKOJ ULICI                              | 66.000,00              | 27.8.2018.    | HIDROEKO                |                                  |                  | 66.000,00            | 0,00                                                          | 0,00%   |
|                     |                                                                                       | V   | GRADENJE                        | REKONSTRUKCIJA MAGISTRALNOG CJEVOVODA DN 700 mm U SELSKOJ ULICI                                                                     | 7.000.000,00           |               |                         |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |

|                     |                                                                                                                |     |                                 |                                                                                                                                                                                                          |                        |               |                     | PRIJEDLOG 15. TRANŠA (bez PDV-a) |                  | KREDIT               | ODOBRENO FIN. NADZOR NA DAN 21.3.2022. (UKLJUČIVO 15. TRANŠA) | UDIO    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| R.BR. INV. (KREDIT) | OPIS                                                                                                           | V/O | PROJEKTIRANJE/ GRAĐENJE/ NADZOR | OPIS                                                                                                                                                                                                     | VRIJEDNOST INVESTICIJE | DATUM UGOVORA | IZVOĐAČ/ IZVRŠITELJ |                                  | REFUNDACIJA 2019 | KREDIT I REFUNDACIJA |                                                               |         |
| 420                 | REKONSTRUKCIJA MAGISTRALNOG CJEVOVODA DN 700 mm U SELSKOJ ULICI                                                | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM MAGISTRALNOG CJEVOVODA DN 700 mm U SELSKOJ ULICI                                                                                                                      | 140.000,00             |               |                     |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                                | V   | PROJEKTIRANJE                   | NOVELACIJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU MAGISTRALNOG CJEVOVODA DN 700 mm U SELSKOJ ULICI                                                                                                    | 45.000,00              | 2.11.2018.    | IGH                 |                                  |                  | 40.000,00            | 0,00                                                          | 0,00%   |
| 421                 | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U BAKARSKOJ I KRALJEVIČKOJ ULICI                                        | V   | GRAĐENJE                        | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U BAKARSKOJ I KRALJEVIČKOJ ULICI                                                                                                                                  | 800.000,00             |               |                     |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                                | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U BAKARSKOJ I KRALJEVIČKOJ ULICI                                                                                                              | 16.000,00              |               |                     |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                                | V   | PROJEKTIRANJE                   | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U BAKARSKOJ I KRALJEVIČKOJ ULICI (NOS-125/15)                                                                                                                     | 35.000,00              | 25.11.16.     | HIDROEKO, KAPROJEKT |                                  |                  | 16.000,00            | 0,00                                                          | 0,00%   |
| 422                 | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICAMA BROZOVA, MAGAZINSKA I ZAGORSKA                                | V   | GRAĐENJE                        | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICAMA BROZOVA, MAGAZINSKA I ZAGORSKA                                                                                                                          | 6.275.000,00           |               |                     |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                                | V   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICAMA BROZOVA, MAGAZINSKA I ZAGORSKA                                                                                                      | 125.000,00             |               |                     |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                                | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA - VODOOPSKRBNI CJEVOVOD U ULICAMA BROZOVA, MAGAZINSKA I ZAGORSKA                                                                                           | 95.000,00              | 15.3.2013.    | ARHINGTRADE         |                                  |                  | 50.000,00            | 0,00                                                          | 0,00%   |
| 423                 | REKONSTRUKCIJA MAGISTRALNOG I VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA U SELSKOJ CESTI OD HORVAČANSKE CESTE DO VS SOKOLOVAC     | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNIH, GLAVNIH I IZVEDBENIH PROJEKATA REKONSTRUKCIJE MAGISTRALNOG I VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA U SELSKOJ CESTI OD HORVAČANSKE CESTE DO VS SOKOLOVAC                                                | 274.700,00             | 8.7.2020.     | IGH                 | 41.205,00                        |                  | 150.000,00           | 41.205,00                                                     | 27,47%  |
| 424                 | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U OSTROVIČKOJ ULICI                                                                    | O   | GRAĐENJE                        | IZGRADNJA JAVNOG KANALA U OSTROVIČKOJ ULICI                                                                                                                                                              | 499.000,00             |               |                     |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                                | O   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM JAVNOG KANALA U OSTROVIČKOJ ULICI                                                                                                                                          | 20.000,00              |               |                     |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                                | O   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE JAVNOG KANALA U OSTROVIČKOJ ULICI                                                                                                           | 16.100,00              | 27.10.2015.   |                     |                                  |                  | 100,00               | 0,00                                                          | 0,00%   |
| 425                 | REKONSTRUKCIJA ODVODNJE U MERŠIČEVOJ I ZAGORSKOJ ULICI                                                         | O   | GRAĐENJE                        | REKONSTRUKCIJA ODVODNJE U MERŠIČEVOJ I ZAGORSKOJ ULICI                                                                                                                                                   | 1.100.000,00           |               |                     |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                                | O   | STRUČNI NADZOR                  | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM ODVODNJE U MERŠIČEVOJ I ZAGORSKOJ ULICI                                                                                                                               | 33.000,00              |               |                     |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                                | O   | PROJEKTIRANJE                   | NOVELACIJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU I REKONSTRUKCIJU ODVODNJE U MERŠIČEVOJ I ZAGORSKOJ ULICI                                                                                                 | 40.000,00              | 7.10.2016.    | MAŠINOPROJEKT       |                                  |                  | 1.000,00             | 0,00                                                          | 0,00%   |
| 441                 | IZGRADNJA RASTERETNOG KANALA U PRODUŽENOJ ŠARENGRADSKOJ ULICI OD ULICE GRADA VUKOVARA DO ZAGREBAČKE AVENIJE    | O   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU RASTERETNOG KANALA U PRODUŽENOJ ŠARENGRADSKOJ ULICI OD ULICE GRADA VUKOVARA DO ZAGREBAČKE AVENIJE                                             | 500.000,00             |               |                     |                                  |                  | 50.000,00            | 0,00                                                          | 0,00%   |
| 500                 | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ILIRSKOJ, KOPRIVNIČKOJ, PREDOVEČKOJ, SVIBANJSKOJ I VOJAKOVAČKOJ ULICI | V   | GRAĐENJE                        | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ILIRSKOJ, KOPRIVNIČKOJ, PREDOVEČKOJ, SVIBANJSKOJ I VOJAKOVAČKOJ ULICI                                                                                           | 3.687.800,00           |               |                     |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                                | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDB. PROJEKTA REKO. VOD. CJEV. U UL. ILIRSKA, KOPRIVNIČKA, PREDOVEČKA, SVIBANJSKA 16-14-N-OS-142/13                                                                         | 191.208,00             | 4.7.2014.     | PRONGRAD BIRO       |                                  |                  | 11.565,00            | 0,00                                                          | 0,00%   |
| 501                 | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U USKOČKOJ, LJUBLJANICI I DINARSKOJ ULICI                               | V   | GRAĐENJE                        | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U USKOČKOJ, LJUBLJANICI I DINARSKOJ ULICI                                                                                                                         | 2.986.300,00           |               |                     |                                  |                  | 0,00                 | 0,00                                                          | #DIV/0! |
|                     |                                                                                                                | V   | IMOVINSKO PRAVNI                | IMOVINSKO PRAVNI - USKOČKA                                                                                                                                                                               |                        |               |                     |                                  |                  | 153,00               | 153,00                                                        | 100,00% |
|                     |                                                                                                                | V   | PROJEKTIRANJE                   | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDB. PROJEKTA REKONSTRUKCIJE VOD. CJEVOVODA U USKOČKA, LJUBLJANICA I DINARSKA (15-14-N-OS-142/13)                                                                           | 80.000,00              | 08.05.14      | HIDROPROJEKT-ING    |                                  |                  | 42.500,00            | 42.500,00                                                     | 100,00% |
|                     |                                                                                                                | V   | GEODEZIJA                       | GEODETSKE USLUGE ZA Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Uskočkoj ulici, Ulici Ljubljana, Dinarskoj ulici te dijelovima Fallerovog šetališta i Svetoivanske ulice (d = cca. 1417 m, 11 k.č., 2 k.o.) | 11.500,00              | 19.3.2020.    | GEOFORMAT           |                                  |                  | 11.500,00            | 11.500,00                                                     | 100,00% |
|                     |                                                                                                                | V   | EZOP                            | IZRADA ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PROJEKT REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U USKOČKOJ ULICI, ULICI LJUBLJANICA I DINARSKOJ ULICI U ZAGREBU                                                     | 3.500,00               | 18.4.19.      | INSPEKT             |                                  |                  | 3.500,00             | 3.500,00                                                      | 100,00% |
| 21                  | TRNJE                                                                                                          |     |                                 |                                                                                                                                                                                                          | 95.668.230,61          |               |                     |                                  | 101.056,94       | 2.471.602,09         | 2.265.918,80                                                  | 91,68%  |
|                     |                                                                                                                | V   | GRAĐENJE                        | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U RAPSKOJ, ŠOLTANSKOJ I AV. M. DRŽIČA                                                                                                                             | 1.892.535,97           | 20.3.2019.    | GEORAD              |                                  |                  | 97.357,45            | 97.357,45                                                     | 100,00% |

|                        |                                                                                                                                                                          |     |                                       |                                                                                                                                                                                                      |                           |                  |                              | PRIJEDLOG 15.<br>TRANŠA<br>(bez PDV-a) |                     | KREDIT                  | ODOBRENO FIN.<br>NADZOR NA DAN<br>21.3.2022.<br>(UKLJUČIVO 15.<br>TRANŠA) | UDIO    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| R.BR. INV.<br>(KREDIT) | OPIS                                                                                                                                                                     | V/O | PROJEKTIRANJE/<br>GRADENJE/<br>NADZOR | OPIS                                                                                                                                                                                                 | VRIJEDNOST<br>INVESTICIJE | DATUM<br>UGOVORA | IZVOĐAČ/<br>IZVRŠITELJ       |                                        | REFUNDACIJA<br>2019 | KREDIT I<br>REFUNDACIJA |                                                                           |         |
| 52                     | REKONSTRUKCIJA<br>VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U<br>RAPSKOJ, ŠOLTANSKOJ I AV. M.<br>DRŽIČA                                                                                    | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U RAPSKOJ, ŠOLTANSKOJ I AVENIJI MARINA DRŽIČA                                                                                             | 35.000,00                 | 18.3.19.         | HIDROPROJEKT                 |                                        |                     | 35.000,00               | 6.841,20                                                                  | 19,55%  |
|                        |                                                                                                                                                                          | V   | SANACIJA<br>ASFALTA                   | SANACIJA ASFALTA - RAPSKA                                                                                                                                                                            |                           |                  | ZGH -<br>ZAGREBAČKE<br>CESTE |                                        | 38.924,70           |                         | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                                                          | V   | SANACIJA<br>ASFALTA                   | SANACIJA ASFALTA - ZRMANJSKA                                                                                                                                                                         |                           |                  | ZGH -<br>ZAGREBAČKE<br>CESTE |                                        | 62.132,24           | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 111                    | REKONSTRUKCIJA ZASUNKE<br>KOMORE BR. 4296 NA<br>SLAVONSKOJ AVENIJI KOD<br>PRECRPNE STANICE PILE                                                                          | V   | GRADENJE                              | REKONSTRUKCIJA ZASUNKE KOMORE BR. 4296 NA SLAVONSKOJ AVENIJI KOD PRECRPNE STANICE PILE                                                                                                               | 1.955.444,64              | 16.10.2019.      | VODOTEHNIKA                  |                                        |                     | 1.955.444,64            | 1.940.209,50                                                              | 99,22%  |
|                        |                                                                                                                                                                          | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM ZK BR. 4296 NA SLAVONSKOJ AVENIJI KOD PRECRPNE STANICE PILE                                                                                                       | 17.200,00                 | 12.7.2018.       | PROMETNICE<br>ZAGREB         |                                        |                     | 17.200,00               | 16.340,00                                                                 | 95,00%  |
|                        |                                                                                                                                                                          | V   | STRUČNI NADZOR                        | ELEKTROTEHNIČKI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM ZASUNKE KOMORE BR. 4296 NA SLAVONSKOJ AVENIJI KOD PRECRPNE STANICE PILE                                                                                   | 5.000,00                  | 29.5.2020.       | PROMETNICE<br>ZAGREB         |                                        |                     | 5.000,00                | 0,00                                                                      | 0,00%   |
|                        |                                                                                                                                                                          | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU ZK BR. 4296 NA SLAVONSKOJ AVENIJI KOD PS PILE S UPRAVLJANJEM (NOS-125/15)                                                            | 78.000,00                 | 20.10.16.        | PB NAGLIČ                    |                                        |                     | 1.000,00                | 1.000,00                                                                  | 100,00% |
| 426                    | REKONSTRUKCIJA MAGISTRALNOG<br>VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA<br>DN 350 mm U BRLOŠKOJ,<br>KOSTELSKOJ, KRAPINSKOJ ULICI<br>TE VUKOVARSKOJ AVENIJI DO<br>AVENIJE MARINA DRŽIČA    | V   | GRADENJE                              | REKONSTRUKCIJA MAGISTRALNOG VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA DN 350 mm U BRLOŠKOJ, KOSTELSKOJ, KRAPINSKOJ ULICI TE VUKOVARSKOJ AVENIJI DO AVENIJE MARINA DRŽIČA                                               |                           |                  |                              |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                                                          | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE MAGISTRALNOG VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA DN 350 mm U BRLOŠKOJ, KOSTELSKOJ, KRAPINSKOJ ULICI TE VUKOVARSKOJ AVENIJI DO AVENIJE MARINA DRŽIČA | 277.000,00                | 19.8.2019.       | HIDROKON                     |                                        |                     | 210.800,00              | 110.370,65                                                                | 52,36%  |
| 427                    | IZGRADNJA MAGISTRALNOG<br>VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA<br>DN 1200 mm OD MOSTA MLADOSTI<br>DO JADRANSKOG MOSTA                                                                 | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA MAGISTRALNOG VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA DN 1200 mm OD MOSTA MLADOSTI DO JADRANSKOG MOSTA                                                                                                      | 70.000.000,00             |                  |                              |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                                                          | V   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM MAGISTRALNOG VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA DN 1200 mm OD MOSTA MLADOSTI DO JADRANSKOG MOSTA                                                                                  | 1.400.000,00              |                  |                              |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                                                          | V   | VOĐENJE<br>PROJEKTA                   | VOĐENJE PROJEKTA NAD IZGRADNJOM MAGISTRALNOG VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA DN 1200 mm OD MOSTA MLADOSTI DO JADRANSKOG MOSTA                                                                                | 900.000,00                |                  |                              |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 428                    | REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH<br>KANALA I KOLEKTORA U ULICI<br>IVANA LUČIĆA U NASELJU TRNJE                                                                                  | O   | GRADENJE                              | REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH KANALA I KOLEKTORA U ULICI IVANA LUČIĆA U NASELJU TRNJE                                                                                                                    | 5.600.000,00              |                  |                              |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                                                          | O   | STRUČNI NADZOR                        | STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM POSTOJEĆIH KANALA I KOLEKTORA U ULICI IVANA LUČIĆA U NASELJU TRNJE                                                                                                | 112.000,00                |                  |                              |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                                                          | O   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE POSTOJEĆIH KANALA I KOLEKTORA U ULICI IVANA LUČIĆA U NASELJU TRNJE                                                                      | 87.000,00                 | 1.9.2016.        | ARHINGTRADE                  |                                        |                     | 35.000,00               | 0,00                                                                      | 0,00%   |
| 502                    | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA<br>PODRUČJA OMEĐENOG ULICAMA<br>RADNIČKA CESTA – AVENIJA<br>MARINA DRŽIČA – ULICA GRADA<br>VUKOVARA – BUDMANIJEVA –<br>ZORANIČEVA | V   | GRADENJE                              | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA PODRUČJA OMEĐENOG ULICAMA RADNIČKA CESTA – AVENIJA MARINA DRŽIČA – ULICA GRADA VUKOVARA – BUDMANIJEVA – ZORANIČEVA                                            | 5.154.300,00              |                  |                              |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                                                          | V   | EZOP                                  | IZRADA ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PROJEKT REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA PODRUČJA OMEĐENOG ULICAMA RADNIČKA CESTA-AV. MARINA DRŽIČA-UL. GRADA VUKOVARA-BUDMANIJEVA-ZORANIČEVA            | 3.800,00                  | 18.4.19.         | INSPEKT                      |                                        |                     | 3.800,00                | 3.800,00                                                                  | 100,00% |
|                        |                                                                                                                                                                          | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDB. PROJEKTA REKONST.VOD.CJEV. PODRUČJA OMEĐ. ULICAMA RADNIČKA CESTA – AVENIJA MARINA DRŽIČA – ULICA GRADA VUKOVARA – BUDMANIJEVA – ZORANIČEVA (2-14-N-OS-142/13)      | 135.600,00                | 11.6.2014.       | HIDROPROJEKT-<br>ING         |                                        |                     | 84.000,00               | 72.000,00                                                                 | 85,71%  |
| 503                    | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U<br>ULICI 1. TRNJANSKI ZAVOJ                                                                                                     | V   | GRADENJE                              | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI 1. TRNJANSKI ZAVOJ                                                                                                                                    | 305.500,00                |                  |                              |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                                                          | V   | PROJEKTIRANJE                         | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI 1. TRNJANSKI ZAVOJ U ZAGREBU (NOS-125/15)                                                                                                             | 25.000,00                 | 17.11.16.        | HIDROEKO,<br>KAPROJEKT       |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 504                    | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U<br>ULICI JOSIPA ANDRIČA                                                                                                         | V   | GRADENJE                              | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI JOSIPA ANDRIČA                                                                                                                                        | 308.400,00                |                  |                              |                                        |                     | 0,00                    | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                                                                          | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI JOSIPA ANDRIČA U ZAGREBU (NOS-125/15)                                                                   | 98.000,00                 | 3.11.2016.       | PRONGRAD BIRO                |                                        |                     | 9.000,00                | 0,00                                                                      | 0,00%   |

|                        |                                                                                                                           |     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                  |                        | PRIJEDLOG 15.<br>TRANŠA<br>(bez PDV-a) |                     | KREDIT                     | ODOBRENO FIN.<br>NADZOR NA DAN<br>21.3.2022.<br>(UKLJUČIVO 15.<br>TRANŠA) | UDIO    |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| R.BR. INV.<br>(KREDIT) | OPIS                                                                                                                      | V/O | PROJEKTIRANJE/<br>GRADENJE/<br>NADZOR | OPIS                                                                                                                                                                                                                                   | VRIJEDNOST<br>INVESTICIJE | DATUM<br>UGOVORA | IZVOĐAČ/<br>IZVRŠITELJ |                                        | REFUNDACIJA<br>2019 | KREDIT I<br>REFUNDACIJA    |                                                                           |         |
| 505                    | REKONSTRUKCIJA<br>VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U<br>PLITVIČKOJ ULICI                                                           | V   | GRADENJE                              | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U<br>PLITVIČKOJ ULICI                                                                                                                                                                           | 593.900,00                |                  |                        |                                        |                     | 0,00                       | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                           | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA<br>REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U<br>PLITVIČKOJ ULICI U ZAGREBU (NOS-125/15)                                                                                                   | 35.000,00                 | 28.10.2016.      | HIDROEKO,<br>KAPROJEKT |                                        |                     | 0,00                       | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 506                    | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG<br>CJEVOVODA U DOBRANSKOJ ULICI,<br>TE PRODUŽETAK<br>VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U<br>KORANSKOJ ULICI | V   | GRADENJE                              | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U DOBRANSKOJ<br>ULICI, TE PRODUŽETAK VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U<br>KORANSKOJ ULICI                                                                                                                    | 558.300,00                |                  |                        |                                        |                     | 0,00                       | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                           | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA<br>REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U<br>MREŽNIČKOJ, DOBRANSKOJ I RADONJSKOJ ULICI TE<br>PRODUŽETAK POSTOJEĆEG VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U<br>KORANSKOJ ULICI U ZAGREBU (NOS-125/15) | 42.900,00                 | 28.10.16.        | HIDRO-A                |                                        |                     | 0,00                       | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 507                    | REKONSTRUKCIJA<br>VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U<br>VESLAČKOJ ULICI                                                            | V   | GRADENJE                              | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U<br>VESLAČKOJ ULICI                                                                                                                                                                            | 887.400,00                |                  |                        |                                        |                     | 0,00                       | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                           | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA<br>REKONSTRUKCIJU VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U<br>VESLAČKOJ ULICI U ZAGREBU (NOS-125/15)                                                                                                 | 35.000,00                 | 13.9.16.         | HIDROEKO,<br>KAPROJEKT |                                        |                     | 0,00                       | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 508                    | REKONSTRUKCIJA<br>VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U<br>ULICI NOVSKA                                                               | V   | GRADENJE                              | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI<br>NOVSKA                                                                                                                                                                               | 939.200,00                |                  |                        |                                        |                     | 0,00                       | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                           | V   | PROJEKTIRANJE                         | USKLAĐENJE SA VAŽEĆOM ZAKONSKOM REGULATIVOM -<br>IZRADA IDEJNOG I GLAVNOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU<br>VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI NOVSKA U ZAGREBU                                                                               | 18.000,00                 | 25.10.19.        | KAPROJEKT              |                                        |                     | 18.000,00                  | 18.000,00                                                                 | 100,00% |
|                        |                                                                                                                           | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA<br>REKONSTRUKCIJU VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI<br>NOVSKA U ZAGREBU (NOS-125/15)                                                                                                    | 35.000,00                 | 15.9.16.         | HIDROEKO,<br>KAPROJEKT |                                        |                     | 0,00                       | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 509                    | REKONSTRUKCIJA<br>VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U<br>ULICI KRUGE, KRIVAJSKOJ I<br>RUJNIČKOJ ULICI                               | V   | GRADENJE                              | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI<br>KRUGE, KRIVAJSKOJ I RUJNIČKOJ ULICI                                                                                                                                                  | 1.937.300,00              |                  |                        |                                        |                     | 0,00                       | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                           | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA<br>REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI<br>KRUGE, KRIVAJSKOJ I RUJNIČKOJ ULICI U ZAGREBU (NOS-<br>125/15)                                                                      | 49.450,00                 | 19.9.16.         | HIDRO-A                |                                        |                     | 0,00                       | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 510                    | REKONSTRUKCIJA<br>VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U<br>ULICI CVJETNO NASELJE I.                                                   | V   | GRADENJE                              | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI<br>CVJETNO NASELJE I.                                                                                                                                                                   | 832.100,00                |                  |                        |                                        |                     | 0,00                       | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                           | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA<br>REKONSTRUKCIJU VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI<br>CVJETNO NASELJE I. U ZAGREBU (NOS-125/15)                                                                                        | 35.000,00                 | 29.9.16.         | HIDROEKO,<br>KAPROJEKT |                                        |                     | 0,00                       | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 511                    | REKONSTRUKCIJA<br>VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U<br>STUPNIČKOJ ULICI                                                           | V   | GRADENJE                              | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U<br>STUPNIČKOJ ULICI                                                                                                                                                                           | 631.200,00                |                  |                        |                                        |                     | 0,00                       | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                           | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA<br>REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U<br>STUPNIČKOJ ULICI U ZAGREBU (NOS-125/15)                                                                                                   | 35.000,00                 | 26.10.2016.      | HIDROEKO,<br>KAPROJEKT |                                        |                     | 0,00                       | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 512                    | REKONSTRUKCIJA<br>VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U<br>ULICI IVANA STOŽIRA                                                        | V   | GRADENJE                              | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI<br>IVANA STOŽIRA                                                                                                                                                                        | 578.700,00                |                  |                        |                                        |                     | 0,00                       | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
|                        |                                                                                                                           | V   | PROJEKTIRANJE                         | IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA<br>REKONSTRUKCIJU VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI<br>IVANA STOŽIRA U ZAGREBU (NOS-125/15)                                                                                             | 35.000,00                 | 26.10.2016.      | HIDROEKO,<br>KAPROJEKT |                                        |                     | 0,00                       | 0,00                                                                      | #DIV/0! |
| 22                     | REFUNDACIJA RAČUNA IZ 2019                                                                                                |     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                  |                        |                                        | 11.674.302,48       | 11.674.302,48              | 11.674.302,48                                                             | 100,00% |
| UKUPNO                 |                                                                                                                           |     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                        | 3.100.258.643,50          |                  |                        |                                        | 11.674.302,48       | 400.000.000,00             | 324.086.668,24                                                            | 81,02%  |
|                        |                                                                                                                           |     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                  |                        |                                        |                     | PREOSTALO ZA<br>KORIŠTENJE | 75.913.331,76                                                             |         |