

ETAPA I - KORITO POTOKA				izvedeno				
CJELINE ZA IZVOĐENJE / GRAĐEVINSKE DOZVOLE	FAZE	početna stacionaža [m]	završna stacionaža [m]	dužina faze [m]	dužina zahvata (CJELINE) [m]	PROCIJENJENA VRIJEDNOST GRADNJE UKUPNO ZA CJELINE (na osnovi troškovnika iz izv.projekta)	PROCIJENJENA VRIJEDNOST GRADNJE PO FAZAMA (na osnovi troškovnika iz izvedbenog projekta)	(INVESTITOR) NOSITELJ TROŠKOVA GRADNJE HRVATSKE VODE
1. CJELINA	1. FAZA	0+370,20	0+405.0	34,80	88,20			
	2. FAZA	0+405.0	0+458.40	53,40				
2. CJELINA	3. FAZA	0+458.0	1+411.45	953,05	953,05	-	-	-
3. CJELINA	4. FAZA	1+411,45	1+911.25	499,80	789,85			
	5. FAZA	1+911.25	2+201.30	290,05				
4. CJELINA	6. FAZA	2+201.30	2+353.05	131,75	131,75	347.000,00	173.500,00	50%
5. CJELINA	7. FAZA	2+353.05	2+768.85	415,80	415,80	1.342.000,00	671.000,00	50%
KORITO						UKUPNO	844.500,00	

ETAPA II - SERVISNI PUT I GEOTEHNIČKE GRAĐEVINE				izvedeno				
CJELINE ZA IZVOĐENJE / GRAĐEVINSKE DOZVOLE	FAZE	početna stacionaža [m]	završna stacionaža [m]	dužina faze [m]	dužina zahvata (CJELINE) [m]	PROCIJENJENA VRIJEDNOST GRADNJE UKUPNO ZA CJELINE (na osnovi troškovnika iz izvedbenog projekta)	PROCIJENJENA VRIJEDNOST GRADNJE PO FAZAMA (na osnovi troškovnika iz izvedbenog projekta)	(INVESTITOR) NOSITELJ TROŠKOVA GRADNJE GRAD ZAGREB
1. CJELINA	14. FAZA	0+000.0	0+029.0	29,00	227,50			
	15. FAZA	0+029.0	0+227.5	198,50				
2. CJELINA	16. FAZA	0+227.5	0+279.5	52,00	766,50			
	17. FAZA	0+279.5	0+961.0	681,50				
	18. FAZA	0+449.0	0+491.0	42,00				
	19. FAZA	0+961.0	0+994.0	33,00				
3. CJELINA	20. FAZA	0+994.0	1+150.5	156,50	856,00			
	21. FAZA	1+150.5	1+850.0	699,50				
	22. FAZA	1+527.0	1+843.0	316,00				
4. CJELINA	23. FAZA	1+852.7	1+912.0	59,30	59,30		63.000,00	
5. CJELINA	24. FAZA	1+912.0	1+930.5	18,50	684,60		152.500,00	
	25. FAZA	1+923.5	2+039.0	115,50				
	26. FAZA	1+930.5	2+205.0	274,50				
	27. FAZA	2+205.0	2+264.5	59,50				
	28. FAZA	2+264.5	2+481.1	216,60				
SERVISNI PUT						UKUPNO	215.500,00	

ETAPA III - SABIRNI KOLEKTOR				izvedeno				
CJELINE ZA IZVOĐENJE / GRAĐEVINSKE DOZVOLE	FAZE	početna stacionaža [m]	završna stacionaža [m]	dužina faze [m]	dužina zahvata (CJELINE) [m]	PROCIJENJENA VRIJEDNOST GRADNJE UKUPNO ZA CJELINE (na osnovi troškovnika iz izvedbenog projekta)	PROCIJENJENA VRIJEDNOST GRADNJE PO FAZAMA (na osnovi troškovnika iz izvedbenog projekta)	(INVESTITOR) NOSITELJ TROŠKOVA GRADNJE VIO
1. CJELINA	8. FAZA	0+000.0	0+017.4	17,40	17,40	-	-	-
2. CJELINA	9. FAZA	0+017.4	1+061.0	1.043,60		-	-	-
	10. FAZA	1+061.0	1+560.0	499,00				
3. CJELINA	11. FAZA	1+560.0	1+877.4	317,40	89,00			
4. CJELINA	12. FAZA	1+877.4	1+966.4	89,00			318.000,00	
5. CJELINA	13. FAZA	1+966.4	2+340.0	373,60	373,60	-	-	-
KOLEKTOR						UKUPNO	318.000,00	

CJELINE ZA IZVOĐENJE / GRAĐEVINSKE DOZVOLE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST GRADNJE UKUPNO ZA CJELINE (na osnovi troškovnika iz izv. projekta)	HRVATSKE VODE	GRAD ZAGREB	Vi O
4. CJELINA	728.000,00	173.500,00	236.500,00	318.000,00
5. CJELINA	1.494.500,00	671.000,00	823.500,00	0,00
UKUPNO:	2.222.500,00	844.500,00	1.060.000,00	318.000,00
POSTOTAK:	100,00%	38,00%	47,69%	14,31%