

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB

Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje,
graditeljstvo i komunalne poslove

IZVJEŠĆE

O IZVRŠENJU PROGRAMA RADOVA KAPITALNIH ULAGANJA
U OBJEKTE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
I U OBNOVU OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM
U GRADU ZAGREBU U 2023.

Zagreb, ožujak 2024.

I. UVODNA NAPOMENA

Na temelju članka 41. točke 6. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 - pročišćeni tekst i 16/22), Gradska skupština Grada Zagreba, na 18. sjednici, 8. prosinca 2022., donijela je Program radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i u obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu u 2023. (Službeni glasnik Grada Zagreba 39/22). Gradska skupština Grada Zagreba, na 25. sjednici, 13. srpnja 2023., donijela je Izmjene Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i u obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu u 2023. (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/23), a na 29. sjednici, 12. prosinca 2023., donijela je Izmjene i dopune Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i u obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu u 2023. (Službeni glasnik Grada Zagreba 41/23).

U nastavku se iskazuju svi radovi i izvršeni izdaci u razdoblju siječanj – prosinac 2023. koji su raspoređeni za izvršavanje Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i u obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu.

II. IZVRŠENJE PROGRAMA

Razvoj komunalne i prometne infrastrukture, izgradnja i održavanje objekata za društvene djelatnosti te sanacija objekata oštećenih u potresu

Cilj – Razvitak mreže objekata za društvene djelatnosti i osiguranje ekonomičnog, racionalnog i funkcionalnog razvitka društvene infrastrukture uz optimalizaciju svih sadržaja i usluga koje se osiguravaju objektima za društvene djelatnosti i kontinuirano podizanje kvalitete usluga poboljšanjem stanja u mreži objekata za društvene djelatnosti

Izvješće o izvršenju Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i u obnovu objekata oštećenih potresom u razdoblju siječanj – prosinac 2023. sadrži ukupno izvršene rashode i izdatke koji su za navedeno razdoblje iznosili 69.112.929,51 eura što u odnosu na planirana sredstva u iznosu od 89.928.000,00 eura predstavlja izvršenje od 76,9 posto planskih postavki na izdatke kako slijedi:

- za ulaganja u ustanove kulture, objekte predškolskih ustanova, školske objekte, zdravstvene objekte, sportske objekte, zaštitu spomenika kulture, objekte socijalne skrbi i obnovu objekata oštećenih potresom planirana su sredstva u iznosu od 68.165.000,00 eura, a izvršena u iznosu od 53.242.005,44 eura što predstavlja izvršenje od 78,1 posto planskih postavki,

- za obnovu zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba planirana su sredstva u iznosu od 21.236.000,00 eura, a izvršena u iznosu od 15.420.807,47 eura što predstavlja izvršenje od 72,6 posto planskih postavki,

- za rekonstrukciju i izgradnju tržnice Vrapče planirana su sredstva u iznosu od 80.000,00 eura, a izvršena u iznosu od 3.206,25 eura što predstavlja izvršenje od 4,0 posto planskih postavki,

- za izgradnju stambeno-poslovne građevine Podbrežje planirana su sredstva u iznosu od 447.000,00 eura i izvršena u iznosu od 446.910,35 eura što predstavlja izvršenje od 100,0 posto planskih postavki.

Nastavno se iskazuju podaci o izvršenju Programa prema vrsti objekata u odnosu na planske postavke:

	Naziv objekta / ulaganja	Plan 2023.	Izvršenje I.-XII. 2023.	Indeks
1.	USTANOVE KULTURE	1.352.000,00	884.566,70	65,4
2.	OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA	12.349.500,00	7.639.538,37	61,9
3.	ŠKOLSKI OBJEKTI	14.717.000,00	11.238.605,06	76,4
4.	ZDRAVSTVENI OBJEKTI	7.854.000,00	6.548.234,64	83,4
5.	SPORTSKI OBJEKTI	627.000,00	317.508,60	50,6
6.	ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	2.028.500,00	799.791,75	39,4
7.	OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI	555.000,00	434.957,70	78,4
8.	OBNOVA OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM	28.682.000,00	25.378.802,62	88,5
Ukupno:		68.165.000,00	53.242.005,44	78,1
9.	OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA	21.236.000,00	15.420.807,47	72,6
10.	TRŽNICA VRAPČE	80.000,00	3.206,25	4,0
11.	IZGRADNJA STAMBENO- POSLOVNE GRAĐEVINE PODBREŽJE	447.000,00	446.910,35	100,0
Sveukupno:		89.928.000,00	69.112.929,51	76,9

1. Ustanove kulture

Redni broj	Broj ekonomske klasifikacije	Objekt	Opis radova	Plan 2023.	Izvršenje I.-XII. 2023.	Indeks
1	2	3	4	7	5	6
1.1	4212	Knjižnice grada Zagreba - Paromlin	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	952.000,00	683.462,29	71,8
		Ukupno 4212			952.000,00	683.462,29
2.1	4511	Centar za kulturu Novi Zagreb	izrada projektne dokumentacije	5.000,00	0,00	0,0
2.2		Muzej suvremene umjetnosti - zbirka Richter	izrada projektne dokumentacije	5.000,00	3.827,39	76,6
2.3		Zagrebačko gradsko kazalište Komedija	izrada projektne dokumentacije i građenje i opremanje	5.000,00	0,00	0,0
2.4		Tehnički muzej - sanacija pročelja	izrada projektne dokumentacije i građenje i opremanje	10.000,00	0,00	0,0
2.5		Kino Kalnik	izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, građenje i opremanje	30.000,00	0,00	0,0
2.6		GDK Gavella	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	195.000,00	187.170,31	96,0
2.7		KD Vatroslava Lisinskog, sanacija terasa	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	50.000,00	0,00	0,0
2.8		Ostali objekti kulture:	izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, građenje i opremanje	100.000,00	10.106,71	10,1
		Muzička akademija				
		Muzej za umjetnost i obrt, Ilica 12				
		Umjetnički paviljon, Jurišićeva 2				
		Hrvatski školski muzej, Vlaška				
		Narodno sveučilište Dubrava - Avenija Dubrava 51a				
		Kulturni centar - Tržnica Trnje				
		Dvorana za likovne umjetnosti - Pluto				
		Kulturni centar - Knjižnica Jelkovec				
		Kulturni centar, Dubrava 226				
		Kino Tuškanac				
	Ukupno 4511			400.000,00	201.104,41	50,3
Sveukupno 4212 i 4511				1.352.000,00	884.566,70	65,4

- Knjižnica Grada Zagreba na lokaciji Paromlin - u ožujku 2022. ishoda je pravomoćna građevinska dozvola za izgradnju objekta. Gradski ured za kulturu i civilno društvo utvrdio je programski sadržaj oko korištenja multifunkcionalnih prostora knjižnice, te je uzimajući u obzir tražene prilagodbe, bilo potrebno izraditi izmjenu i dopunu glavnog projekta za potrebe ishoda izmjene građevinske dozvole. Isto je izrađeno tokom prve polovice 2023.. Paralelno su izrađeni izvedbeni projekti i troškovnici, te je 29.06.2023. objavljen postupak javne nabave za izgradnju gradske Knjižnice grada Zagreba i društveno - kulturnog centra na lokaciji Paromlin. Sukladno zaprimljenim ponudama, izvršene su kontrole i obrade ponuda te je nakon Odluke o odabiru u prosincu 2023. sklopljen ugovor o izvođenju radova s odabranim ponuditeljem. Postupak javne nabave za uslugu stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu je u tijeku.
- Centar za kulturu Novi Zagreb - krajem 2022. izvršen je jednostrani raskid ugovora sa projektantom novelacije projektne dokumentacije za sanaciju velike dvorane i pročelja uslijed neizvršavanja obveza iz ugovora. Nadležni Gradski ured za kulturu i civilno društvo dostavio je u listopadu dokumentaciju koju je potrebno dodatno i kvalitetno razraditi kako bi se na temelju iste moglo pristupiti raspisivanju postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije, a sve sukladno potrebama korisnika i stanju zgrade.
- Zbirka Richter (Muzej suvremene umjetnosti) - završene su sve faze izrade konzervatorsko-restauratorskog elaborata za objekt na Vrhovcu 38 u kojem je smještena zbirka Richter, te je u tijeku ishoda pozitivnog očitovanja Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode na 5. fazu elaborata. Izrađeni konzervatorsko-restauratorski elaborati poslužit će kao podloga za daljnju izradu projektne dokumentacije sanacije objekta, a za što će nadležni ured dostaviti suglasnost za nastavak planiranih aktivnosti.
- ZGK "Komedijski", prostor na lokaciji Dolac 2 (prostorije uprave ZGK) - izvedeni su radovi adaptacije prostora za uredsku namjenu, te je izvršeno opremanje prostora. Zbog dodatnog traženja nadležnog ureda i korisnika izvest će se i manji radovi na uređenju prostora kada vremenski uvjeti budu prihvatljiviji, a za koje je aktivnosti pokrenut postupak javne nabave za izvođenje radova. Isti je poništen budući je zaprimljena ponuda znatno iznad procijenjene vrijednosti, te će se postupak ponovno provesti ovisno o mogućnostima.
- Tehnički muzej – izrađen je i dostavljen projektni zadatak u rujnu 2023. od strane Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo, te su u tijeku aktivnosti na pripremi dokumentacije za raspisivanje postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije sanacije.
- Kino Kalnik - krajem travnja 2023. zaprimljena je postojeća projektna dokumentacija iz Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo s prijedlogom projektnog zadatka. Slijedom navedenog pokrenute su aktivnosti u postupku izrade projektne dokumentacije potrebne za raspisivanje postupka javne nabave za izvođenje radova rekonstrukcije i prenamjene građevine. Natječajna dokumentacija za raspisivanje postupka javne nabave za izvođenje radova upućena je krajem prosinca prema Gradskom uredu za financije i javnu nabavu.
- GDK Gavella - u listopadu je zaprimljen projektni zadatak nadležnog Ureda radi izvođenja klimatizacijskog sustava velike dvorane te ugradnje dizala za pristup pokusnoj dvorani Gradskog dramskog kazališta Gavella. U prosincu je ugovorena usluga izrade projektne dokumentacije gore navedenog, a sve u svrhu izrade projektne dokumentacije te provođenja postupka javne nabave za izvođenje radova koje se planira tijekom 2024. godine.
- KD Vatroslava Lisinskog, sanacija terasa – sukladno ranije izrađenoj projektnoj dokumentaciji sanacije terasa, provedeni su postupci javne nabave za izvođenje predmetnih radova, stručnog

nadzora nad istima kao i koordinatora zaštite na radu, temeljem kojih su sklopljeni ugovori s odabranim ponuditeljima. Sukladno vremenskim mogućnostima, kao i suglasnosti korisnika na isto, pristupit će se uvođenju u posao izvođača.

- Muzička akademija - nastavljeno je sudjelovanje iz sredstava proračuna Grada Zagreba u financiranju vršenja usluga stručnog nadzora i pružanja pravne pomoći (spor između izvoditelja NEXE Grupa i Muzičke akademije).
- Ostali objekti kulture: Muzej za umjetnost i obrt, Ilica 12, Umjetnički paviljon, Jurišićeva 2, Hrvatski školski muzej, Vlaška, Narodno sveučilište Dubrava - Avenija Dubrava 51a, Dvorana za likovne umjetnosti – Pluto i Kulturni centar - Knjižnica Jelkovec - nadležni Gradski ured za kulturu i civilno društvo treba izraditi projektne zadatke temeljem kojih će ovaj Ured započeti daljnje aktivnosti.
- Kulturni centar - Tržnica Trnje i Kulturni centar, Dubrava 226 - nadležni ured dostavio dokumentaciju koju je potrebno dodatno i kvalitetno razraditi kako bi se na temelju iste moglo pristupiti raspisivanju postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije.
- Kulturni centar, Dubrava 226 - priprema postupka za izradu projektne dokumentacije.
- Kino Tuškanac - krajem 2023. zaprimljeni su dopisi Gradskog ureda za upravljanje imovinom i stanovanje, kao i projektni zadatak Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo o nužnosti provođenja cjelovite obnove zgrade zbog oštećenja uzrokovanih potresom, u čiju je svrhu primarno potrebno provesti postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije cjelovite obnove zgrade.

2. Objekti predškolskih ustanova

Redni broj	Broj ekonomske klasifikacije	Objekt	Opis radova	Plan 2023.	Izvršenje I.-XII. 2023.	Indeks
1	2	3	4	7	5	6
1.1	4212	DV Ivanja Reka	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	3.565.000,00	3.034.384,65	85,1
1.2		DV Sesvetski Kraljevec	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	4.800.000,00	2.345.245,28	48,9
1.3		DV Sveta Klara	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	1.000.000,00	507.125,85	50,7
1.4		DV Žitnjak	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	1.755.000,00	1.040.412,96	59,3
1.5		DV Borovje	izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa	135.000,00	79.817,03	59,1
1.6		DV Podbrežje	izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, građenje i opremanje	58.000,00	68.710,53	118,5
1.7		DV "Malešnica" - PO Stenjevec	izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa	30.000,00	9.954,21	33,2
1.8		DV Zvončić	izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa	23.500,00	23.205,58	98,8
1.9		DV I. B. Mažuranić	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	33.000,00	0,00	0,0
		Ukupno 4212		11.399.500,00	7.108.856,09	62,4
2.1	4511	Ostali objekti predškolstva:	izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih poslova, građenje i opremanje	950.000,00	530.682,28	55,9
		DV Matije Gupca				
		DV Heinzelova - Vukovarska				
		DV DV Slobodina				
		DV Brezovica				
		DV "Prečko"				
		DV "Jarun"				
		DV "Kustošija", PO Donja Kustošija				
		DV DV Kustošija, PO Gajnice				
		DV Medo Brundo, PO Novi Retkovec				
		DV Jabuka, PO Trnava				
		DV Leptir, PO Cerje				

	DV En ten tini, PO Sesvetska Selnica			
	DV En ten tini, PO Sesvetska Sopnica			
	DV Sunce , PO Novo Brestje			
	DV Poletarac, PO Studentski grad			
	DV Sunce, Prominska 1			
	DV Sesvetska Sela			
	DV Lučko			
	DV Kozari Putevi			
	DV Bajka, Humska 1			
	DV Sesvete, Potočnica 6			
	DV G. Viteza, Ožujska 10a			
	Ukupno 4511	950.000,00	530.682,28	55,9
	Sveukupno 4212 i 4511	12.349.500,00	7.639.538,37	61,9

- DV Ivanja Reka - izvođenje radova na izgradnji.
- DV Sesvetski Kraljevec - izvođenje radova na izgradnji.
- DV Sveta Klara - nakon provedenih postupaka javne nabave, u rujnu 2023. sklopljeni ugovori s izvođačem radova, stručnim nadzorom i koordinatorom te je izvođač radova uveden u posao, a radovi na objektu odvijaju se sukladno terminskom planu.
- u tijeku je izvođenje radova na izgradnji DV Žitnjak
- DV Borovje – u listopadu 2023. izrađen je glavni projekt, te je predan zahtjev za ishodenje građevinske dozvole.
- DV Podbrežje - u studenom 2023. ishodenja je građevinska dozvola, te je u tijeku izrada izvedbenih projekata.
- DV Malešnica – PO Stenjevec - u studenom 2023. izrađen je glavni projekt, te je predan zahtjev za ishodenje građevinske dozvole.
- DV Zvončić - izrađena izvedbena projektna dokumentacija, te je u tijeku uknjižba prava vlasništva na nekretninu.
- DV Ivane Brlić Mažuranić - u kolovozu 2023. sklopljen je ugovor za izradu izvedbenih projekata, te je u tijeku ishodenje izmjene i dopune građevinske dozvole.
- DV Matije Gupca - u studenom 2023. dostavljen je projektni zadatak od strane nadležnog Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade. U tijeku je priprema dokumentacije za postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije.
- DV Heinzelova-Vukovarska – u studenom 2023. sklopljen ugovor za izradu projektne dokumentacije, te je u tijeku izrada idejnog rješenja.
- DV Slobodština – u rujnu 2023. sklopljen je ugovor s provoditeljem natječaja, te je u postupku imenovanje članova ocjenjivačkog suda u svrhu provođenja javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja.

- DV Brezovica - u srpnju 2023. dostavljen je idejni projekt, te se čeka ishodenje građevinske dozvole za pristupnu prometnicu kako bi se mogao podnijeti zahtjev za ishodenje lokacijske dozvole.
- DV Prečko – u rujnu 2023. dostavljen je verificiran Program za provedbu javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja za izradu idejnog rješenja, te je u tijeku javna nabava za proveditelja javnog natječaja.
- DV Jarun - u studenom 2023. zaprimljen je verificiran Program, sklopljen je ugovor s provediteljem natječaja, te je u tijeku priprema dokumentacije u svrhu provođenja javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja.
- DV "Kustošija" - PO Donja Kustošija - Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade u rujnu 2023. zaustavio je postupak izrade projektne dokumentacije.
- DV Kustošija - PO Gajnice - u listopadu 2023. ishodena je građevinska dozvola, te je u tijeku javna nabava za izvođača radova, stručni nadzor i koordinatora zaštite na radu.
- DV Medo Brundo – PO Novi Retkovec - u studenom 2023. izvođač radova uveden je u posao, te je u tijeku izmjena projektne dokumentacije.
- DV Jabuka - PO Trnava - planirana je prenamjena postojećih prostora mjesnog odbora Trnava u područni objekt dječjeg vrtića Jabuka, te je nadležni ured u srpnju 2023. ishodio i dostavio građevinsku dozvolu, glavni projekt i troškovnik za predmetne radove. U tijeku je javna nabava za izvođača radova, stručni nadzor i koordinatora zaštite na radu.
- DV Leptir - PO Cerje - planirana je prenamjena postojeće područne škole u dječji vrtić, te je nadležni ured u kolovozu 2023. ishodio i dostavio građevinsku dozvolu, glavni projekt i troškovnik za predmetne radove. U tijeku javna nabava za izvođača radova, dok su za stručni nadzor i koordinatora zaštite na radu sklopljene narudžbenice.
- DV „EN TEN TINI“ - PO Sesevetska Selnica - u studenom 2023. izvedeni su radovi na prenamjeni prostora mjesnog odbora Sesevetska Selnica u područni objekt dječjeg vrtića En Ten Tini. U prosincu 2023. ishodena je uporabna dozvola.
- DV „EN TEN TINI“ - PO Sesevetska Sopnica - u kolovozu 2023. Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade dostavio je projektну dokumentaciju na temelju koje je u rujnu 2023. pokrenut postupak javne nabave za izvođača radova, stručni nadzor i koordinatora zaštite na radu.
- DV Sunce - PO Novo Brestje - u veljači 2023. Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade dostavio sljedeću odluku: „Temeljem odluke Naručitelja projekt prenamjene MO Novo Brestje u DV Sunce je obustavljen. S tim u vezi, postupak izrade projektne dokumentacije i ishodenja dozvola je storniran i neće se ići u javnu nabavu za izvođača radova“.
- DV Poletarac - PO Studentski grad - planirana je prenamjena poslovne građevine mjesne samouprave Studentski grad u dječji vrtić, te je nadležni ured u srpnju 2023. ishodio i dostavio građevinsku dozvolu, glavni projekt i troškovnik za predmetne radove. U prosincu 2023. potpisan je ugovor s izvođačem radova, te je sklopljena narudžbenica za stručni nadzor i koordinatora zaštite na radu.
- DV Sunce, Prominska 1 - očekuje se dostava projektnog zadatka od nadležnog ureda na daljnje postupanje.
- DV Leptir - PO Sesevetska Sela - izrađen je Program za provedbu javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja za izradu idejnog rješenja. U rujnu 2023. sklopljen je ugovor s provediteljem natječaja, te je u tijeku priprema dokumentacije u svrhu provođenja javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja.

- DV Lučko - u rujnu 2023. dostavljen je projektni zadatak od strane Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade, te naknadna dopuna projektnog zadatka u suradnji s REGEA-om dostavljena u prosincu 2023.. U tijeku je postupak javne nabavu za izradu projektne dokumentacije.
- DV Kozari Putevi - u pripremi izrada projektnog zadatka nadležnog Ureda.
- DV Bajka – dostavljen u rujnu 2023. projektni zadatak od strane Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade, te naknadna dopuna projektnog zadatka od strane REGEA-e dostavljena u prosincu 2023.. U tijeku je postupak javne nabavu za izradu projektne dokumentacije.
- DV Sesvete, Potočnica 6 – u rujnu 2023. dostavljen je projektni zadatak od strane Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade, te naknadna dopuna projektnog zadatka od strane REGEA-e dostavljena u prosincu 2023. U tijeku je priprema dokumentacije za javnu nabavu za izradu projektne dokumentacije.
- DV Grigora Viteza, Ožujaska 10A - u rujnu 2023. dostavljen projektni zadatak od strane Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade, te naknadna dopuna projektnog zadatka od strane REGEA-e dostavljena je u prosincu 2023.. U tijeku je postupak javne nabavu za izradu projektne dokumentacije.

3. Školski objekti

Redni broj	Broj ekonomske klasifikacije	Objekt	Opis radova	Plan 2023.	Izvršenje I.-XII. 2023.	Indeks
1	2	3	4	7	5	6
1.1	4212	OŠ Horvati	izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih poslova	643.000,00	590.085,60	91,8
1.2		Centar za autizam	izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih poslova	24.000,00	3.480,58	14,5
1.3		OŠ i DV Čulinec	izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih poslova	624.000,00	663.962,18	106,4
1.4		OŠ Podbrežje	izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih poslova	30.000,00	0,00	0,0
1.5		OŠ Jakuševce	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	2.941.000,00	2.345.221,08	79,7
1.6		OŠ Lanište	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	100.000,00	0,00	0,0
1.7		OŠ Kustošija-PŠ Gornja Kustošija	izrada projektne dokumentacije	10.000,00	0,00	0,0
1.8		Dvorana Sportske gimnazije	izrada projektne dokumentacije	10.000,00	0,00	0,0
1.9		OŠ Lučko - PŠ Ježdovec	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	120.000,00	0,00	0,0
1.10		OŠ Dragutina Kušlana	izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih poslova	4.103.200,00	2.103.076,79	51,3
1.11		OŠ i DV Jankomir - Malešnica	izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih poslova	161.800,00	0,00	0,0
		Ukupno 4212		8.767.000,00	5.705.826,23	65,1
2.1	4511	OŠ Ante Kovačića	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	3.820.000,00	2.958.817,69	77,5
2.2		OŠ Brezovica - područna škola Kupinečki Kraljevec - proširenje škole i izgradnja nove sportske dvorane	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	1.701.000,00	1.456.646,15	85,6
2.3		OŠ Odra - izgradnja nove sportske dvorane	izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih poslova	15.000,00	0,00	0,0

2.4	OŠ Stjepana Bencekovića	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	15.000,00	0,00	0,0
2.5	OŠ Granešina	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	10.000,00	8.353,13	83,5
2.6	OŠ Šestine	izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih poslova	15.000,00	0,00	0,0
2.7	OŠ Brezovica - PŠ Donji Dragonožec	izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih poslova	45.000,00	0,00	0,0
2.8	OŠ Borovje	izrada projektne dokumentacije	149.000,00	58.011,90	38,9
2.9	Ostali školski objekti:	izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih poslova, građenje i opremanje	180.000,00	1.050.949,96	583,9
	OŠ Kajzerica - sportska dvorana				
	OŠ D. Domjanića - PŠ Dubravica - Karažnik				
	OŠ Ksaver Šandor Gjalski				
	OŠ Prečko				
	OŠ Vrbani				
	OŠ A.B. Šimića				
	OŠ M. J. Zagorke				
	OŠ Otok				
	OŠ I. Grande				
	OŠ Vugrovec - Kašina				
	OŠ A. G. Matoša				
	OŠ Ban J. Jelačića				
	Hotelijersko-turistička škola				
			Ukupno 4511		5.950.000,00
Sveukupno 4212 i 4511			14.717.000,00	11.238.605,06	76,4

- OŠ Horvati - u tijeku rješavanje imovinsko - pravnih odnosa, odnosno postupak izvlaštenja, koji provodi Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje. U listopadu 2023. ugovorena je izrada novelacije projektne dokumentacije, te su projektanti u studenom 2023. uvedeni u posao s rokom izrade od četiri mjeseca.
- U tijeku je izrada projektne dokumentacije za izgradnju kompleksa Centra za autizam, Centra za rehabilitaciju osoba s poremećajima iz autističnog spektra i OŠ u Oporovcu. U rujnu 2023. ishođeni su posebni uvjeti nakon kojih slijedi izrada idejnog projekta i pokretanje postupka ishođenja lokacijske dozvole. U srpnju je podnesen zahtjev za ishođenje građevinske dozvole za pristupnu prometnicu koja je preduvjet ishođenja lokacijske dozvole spomenutog kompleksa. U

listopadu su pristigle nove projektne smjernice od strane nadležnog Ureda sukladno kojima je upućen prijedlog Strategiji i Zavodu za stavljanje UPU-a van snage.

- OŠ i DV Čulinec - ranije je ishoda lokacijska dozvola, te je u tijeku rješavanje imovinsko – pravnih odnosa. U ožujku 2023. Vlada RH donijela je Odluku o posebnom interesu RH za izgradnju OŠ i DV Čulinec. Također, u tijeku su aktivnosti izrade dokumentacije potrebne za raspisivanje postupka javne nabave za nastavak izrade projektne dokumentacije.
- OŠ Podbrežje - u svibnju 2023. sklopljen ugovor s autorima prvonagrađenog rada za izradu projektno-tehničke dokumentacije. U prosincu sklopljen je aneks Ugovoru koji je preduvjet za uvođenje projektanta u posao.
- U tijeku je izvođenje radova na OŠ Jakuševac.
- OŠ Lanište - u rujnu 2023. ishoda građevinska dozvola, te je u tijeku izrada izvedbene projektne dokumentacije koja će biti dostavljena od strane nadležnog Ureda.
- OŠ Kustošija – PŠ Gornja Kustošija - u tijeku je postupak ishoda građevinske dozvole za izgradnju. U listopadu 2023. pokrenuta je e-konferencija.
- Dvorana Sportske gimnazije - u srpnju 2023. predani su glavni projekti za potrebe ishoda građevinske dozvole. U studenom 2023. pokrenuta je e-konferencija sukladno kojoj je u tijeku ispravak projektne dokumentacije.
- Nakon provedenog postupka javne nabave za izvođenje radova i opremanje za izgradnju OŠ Lučko – PŠ Ježdovec, u studenom 2023. donesena je odluka o poništenju postupka iste. U prosincu je izmijenjena procijenjena vrijednost nabave, te je pokrenut novi postupak javne nabave za izvođenje radova i opremanje. Ugovorene su usluge stručnog nadzora, koordinatora zaštite na radu, te izrada projekta interijera.
- OŠ Dragutina Kušlana - ranije su izrađeni glavni projekti, te je u tijeku rješavanje imovinsko - pravnih odnosa.
- OŠ i DV Jankomir - Malešnica - provode se pripremne radnje za urbanističko-arhitektonski natječaj. Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je novu Odluku o utvrđivanju normativa prostora građevina osnovnih škola, stoga je potrebno izraditi novi projektni zadatak, te izmjenu Programa za provedbu natječaja.
- OŠ Ante Kovačica - u rujnu 2023. izvedeni radovi dogradnje, te je ishoda uporabna dozvola.
- OŠ Brezovica - PO Kupinečki Kraljevec – završeni radovi na proširenju škole i izgradnji nove sportske dvorane, te je u tijeku uklanjanje nedostataka i priprema za tehnički pregled.
- OŠ Odra - u travnju 2023. glavni projekt upućen na suglasnost Ministarstvu znanosti i obrazovanja jer je u prosincu 2022. Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo Odluku o utvrđivanju normativa prostora građevina osnovnih škola. U rujnu 2023. predan je zahtjev za ishoda građevinske dozvole, te je u tijeku postupak ishoda iste.
- OŠ Stjepana Bencekovića - u kolovozu 2023. ishoda građevinska dozvole. U tijeku je izrada Aneksa Ugovoru o izradi projektne dokumentacije.
- OŠ Granešina - u tijeku je izrada glavnog projekta za rekonstrukciju i dogradnju od strane nadležnog Ureda za potrebe ishoda građevinske dozvole.
- OŠ Šestine – u ožujku 2023. riješeni su imovinsko-pravnih poslovi te je Grad Zagreb upisan kao vlasnik zemljišta. U travnju 2023. predana je projektna dokumentacija za potrebe izdavanja građevinske dozvole. U tijeku je ugovaranje novelacije projektne dokumentacije radi usklađenja s novoformiranom parcelom.

- OŠ Brezovica – PŠ Donji Dragonožec - u lipnju 2023. sklopljen je Ugovor o izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju objekta, te je u tijeku izrada iste.
- OŠ Borovje - u tijeku je postupak ishoda građevinske dozvole za rekonstrukciju i dogradnju objekta. U kolovozu 2023. predan je zahtjev za izdavanje dozvole, te je u prosincu pokrenuta e-konferencija.
- OŠ Kajzerica - u kolovozu 2023. ugovorena je izrada projektne dokumentacije za sanaciju školske sportske dvorane. U prosincu je pokrenut postupak javne nabave za izvođenje radova sanacije.
- OŠ Dragutina Domjanića – PŠ Dubravica – Karažnik - u studenom 2023. od strane nadležnog Ureda zaprimljen je korigirani projektni zadatak koji će uključivati i gradnju dječjeg vrtića, te je Zavodu za prostorno uređenje poslan zahtjev za izradom Programa za provedbu javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja.
- OŠ Ksaver Šandor Gjalski - u kolovozu 2023. ispostavljena i plaćena situacija za izvedene radove.
- OŠ Prečko - projektni zadatak je u postupku dorade nadležnog Ureda, te se čeka suglasnost.
- OŠ Vrbani - projektni zadatak je u postupku dorade nadležnog Ureda, te se čeka suglasnost.
- OŠ Antuna Branka Šimića - projektni zadatak je u postupku dorade nadležnog Ureda, te se čeka suglasnost.
- OŠ Marije Jurić Zagorke - projektni zadatak je u postupku dorade nadležnog Ureda, te se čeka suglasnost.
- OŠ Otok - projektni zadatak je u postupku dorade nadležnog Ureda, te se čeka suglasnost na isti.
- OŠ Ivana Grande - projektni zadatak je u postupku dorade nadležnog Ureda, te se čeka suglasnost.
- OŠ Vugrovec – Kašina - projektni zadatak je u postupku dorade nadležnog Ureda, te se čeka suglasnost.
- OŠ A. G. Matoša - projektni zadatak je u postupku dorade nadležnog Ureda, te se čeka suglasnost.
- OŠ bana Josipa Jelačića - projektni zadatak je u postupku dorade nadležnog Ureda, te se čeka suglasnost.
- Hotelijersko-turistička škola - ispostavljena i plaćena situacija za izvedene radove.

4. Zdravstveni objekti

Redni broj	Broj ekonomske klasifikacije	Objekt	Opis radova	Plan 2023.	Izvršenje I.-XII. 2023.	Indeks
1	2	3	4	7	5	6
1.1	4212	Dom zdravlja Zagreb - Centar - ambulanta Gračani	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	585.000,00	280.398,12	47,9
1.2		Dom zdravlja Zagreb - Zapad - ambulanta Špansko	izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko - pravnih poslova, građenje	15.000,00	11.875,00	79,2
1.3		Klinička bolnica Sv. Duh - Zavod za kliničku mikrobiologiju i hospitalne infekcije	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	1.705.100,00	1.427.035,41	83,7
1.4		Klinika za psihijatriju Vrapče - Psihogerijatrija	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	4.805.000,00	4.313.149,67	89,8
1.5		Dom zdravlja Zagreb - Zapad - lokacija Vrbani	izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa	15.000,00	0,00	0,0
1.6		Dom zdravlja Zagreb Centar - Trnsko 34	izrada projektne dokumentacije	13.000,00	0,00	0,0
1.7		Dom zdravlja Zagreb "Centar" - Donji Dragonožec	izrada projektne dokumentacije	10.000,00	0,00	0,0
1.8		Klinička bolnica Sv. Duh - sanacija buke	izrada projektne dokumentacije	18.900,00	18.861,81	99,8
		Ukupno 4212		7.167.000,00	6.051.320,01	99,8
2.1	4511	Stomatološka poliklinika Zagreb	građenje i opremanje	404.000,00	403.763,99	99,9
2.2		Dom zdravlja Zagreb - Centar - lokacija Odra	izrada projektne dokumentacije građenje i opremanje	5.000,00	1.704,83	34,1
2.3		Dom zdravlja Zagreb - Istok - lokacija Žitnjak	izrada projektne dokumentacije građenje i opremanje	53.500,00	3.467,38	6,5
2.4		Nastavni Zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba	izrada projektne dokumentacije i sanacija	78.000,00	73.828,43	94,6
2.5		KB Sveti duh - Centar za planiranje obitelji klinike za ginekologiju i porodništvo	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	75.000,00	0,00	0,0
2.6		KB Sveti Duh - Adaptacija zgrade patologije	izrada projektne dokumentacije, adaptacija i opremanje	11.500,00	10.500,00	91,3
2.7		Dom zdravlja Zagreb - Istok - Hirčeva	izrada projektne dokumentacije	10.000,00	0,00	0,0
2.8		Ostali zdravstveni objekti:	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	50.000,00	3.650,00	7,3
		Dom zdravlja Zagreb - Zapad - Špansko, Trg Ivana Kukuljevića 1				
		Dom zdravlja Zagreb - Zapad - Ulica Petra Zrinskog 9				
		Dom zdravlja Zagreb - Centar-Siget, Av. V. Holjevca 22				
		Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež - Kukuljevićeva 11				
		Specijalna bolnica za plućne bolesti - Rockefellerova 3				
	Ukupno 4511		687.000,00	496.914,63	72,3	
Sveukupno 4212 i 4511				7.854.000,00	6.548.234,64	83,4

- Sukladno ranije provedenom arhitektonsko-urbanističkom natječaju za izgradnju novog objekta ambulate Gračani Doma zdravlja Zagreb - Centar, te ishodoj lokacijskoj i građevinskoj dozvoli, temeljem provedenog postupka javne nabave za odabir izvođača radova, ugovoreno je izvođenje radova uklanjanja starog i izgradnje novog objekta, te je izvođač u lipnju uveden u posao. Radovi su u tijeku.
- Za izgradnju novog objekta ambulate Špansko Doma zdravlja Zagreb - zapad ranije je ugovorena izrada projektne dokumentacije s prvonagrađenim projektantom, te je temeljem izrađenog idejnog projekta krajem ožujka ove godine, pokrenut postupak ishoda lokacijske dozvole. Preduvjet za ishoda iste je izgradnja trafostanice, a što je u nadležnosti HEP-a. U rujnu 2022. predan je zahtjev za ishoda građevinske dozvole za izgradnju trafostanice, te je ista ishoda u lipnju 2023. Sukladno građevinskoj dozvoli za gradnju trafostanice izvršena je dopuna idejnog projekta, te je u prosincu 2023. ponovno pokrenut postupak ishoda lokacijske dozvole, koji je u tijeku.
- Završeni su radovi na rekonstrukciji i dogradnji zgrade Zavoda za mikrobiologiju KB Sveti Duh, te je u ožujku 2023. održan tehnički pregled i ishoda je uporabna dozvola koja je u svibnju postala pravomoćna. U listopadu 2023. izvršena je primopredaja objekta korisniku, a u prosincu 2023. izvršena je primopredaja medicinske i nemedicinske opreme korisniku.
- Završeni su radovi na rekonstrukciji zgrade psihogerijatrije Klinike za psihijatriju, te je nakon tehničkog pregleda u studenom 2023. ishoda uporabna dozvola. U prosincu 2023. izvršena je primopredaja objekta korisniku, te se planira primopredaja opreme.
- Objedinjen je projektni zadatak za izgradnju objekta zdravstvene stanice Doma zdravlja Zagreb – Zapad na lokaciji Vrbani (sa društvenim domom i knjižnicom), te su pokrenute aktivnosti na provedbi javnog natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja. Isto tako, u tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.
- Provedena je javna nabava za izradu projektne dokumentacije za izgradnju zamjenskog objekta Doma zdravlja Zagreb – Centar na lokaciji Trnsko 34, te je sklopljen ugovor s odabranim projektantom, koji je u rujnu uveden u posao. U tijeku je izrada projektne dokumentacije.
- Provedena je javna nabava za izvođenje radova i opremanje novih prostora Stomatološke poliklinike na lokaciji Perkovića 5, koji su temeljem ugovora o zakupu dani na korištenje Poliklinici, te je sklopljen ugovor s odabranim izvođačem u lipnju 2022.. Istovremeno je pokrenut postupak ishoda potvrda javnopravnih tijela na projektnu dokumentaciju koju je naručila Stomatološka poliklinika. U lipnju 2023. su završeni radovi i provedena primopredaja prema korisniku.
- Za sanaciju objekta Doma zdravlja Odra, a obzirom na potres, naručen je i izrađen elaborat o stanju konstrukcije, te je temeljem istog odlučeno da se objekt rekonstruira. Sukladno novom projektnom zadatku, ugovorena je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju objekta. Izrađen je glavni projekt, te je u svibnju 2022. podnesen zahtjev za ishoda građevinske dozvole. Obzirom na zahtjev Odjela za graditeljstvo za dopunom dokumentacije za ishoda građevinske dozvole, projektant je izvršio dopunu projektne dokumentacije, te je u listopadu 2023. ishoda građevinska dozvola. U tijeku je izrada izvedbene projektne dokumentacije i priprema postupka javne nabave za izvođenje radova.
- Sukladno zahtjevu nadležnog Ureda, ugovorena je izrada projektne dokumentacije za prenamjenu prostora ljekarne ambulate Žitnjak Doma zdravlja Zagreb - istok u prostor Poliklinike SUVAG budući da su radovi na izgradnji ambulate Žitnjak Doma zdravlja Zagreb

- istok već ranije završeni, te je ishođena uporabna dozvola, a završeno je i opremanje objekta i izvođenje sustava tehničke zaštite. Temeljem izrađene projektne dokumentacije za prenamjenu prostora ljekarne proveden je postupak javne nabave za odabir izvođača radova, te je u studenom 2023. sklopljen ugovor o izvođenju radova koji se planiraju započeti u siječnju 2024.
- Temeljem projektnog zadatka nadležnog ureda za zdravstvo proveden je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije za sanaciju ravnog krova Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba. Radovi su završeni u srpnju 2023., no zbog izlivanja vode tijekom velikog nevremena odlučeno je da se izvede dodatni kanal za odvodnju vode s krova. Izrađena je dodatna projektna dokumentacija, te je po provedenoj javnoj nabavi i ugovaranju radova u studenom sklopljen ugovor, a radovi su izvedeni u prosincu 2023., te je izvršena primopredaja svih izvedenih radova.
- Pokrenut je postupak javne nabave za odabir izvođača radova na KB Sveti Duh - Centar za planiranje obitelji Klinike za ginekologiju i porodništvo, a temeljem projektne dokumentacije naručene od strane KB Sveti Duh. Nakon provedenog postupka javne nabave i sklapanja ugovora s odabranim Izvođačem, isti je u prosincu 2023. uveden u posao, te je u tijeku izvođenje radova.
- Provedena je javna nabava za izradu projektne dokumentacije za adaptaciju dijela zgrade patologije KB Sveti Duh, te je projektant uveden u posao. Projektna dokumentacija je izrađena te se čeka odluka nadležnog Ureda za daljnju realizaciju.
- Dom zdravlja Zagreb – Istok na lokaciji Hirčeva - u tijeku je provođenje postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije te se čeka donošenje Odluke o odabiru i sklapanje Ugovora sa odabranim ponuditeljem.
- Dom zdravlja Zagreb – zapad - zatražen je projektni zadatak od nadležnog Ureda za preuređenje prostora u dijelu prizemlja i kata postojeće stambeno-poslovne zgrade u Španskom na lokaciji Ivana Kukuljevića 1 za potrebe Doma zdravlja.
- Dom zdravlja Zagreb – zapad na lokaciji Petra Zrinskog 9 - u pripremi je javna nabava za izradu elaborata o stanju konstrukcije objekta koji će predstavljati temelj za izradu projektne dokumentacije za sanaciju objekta.

5. Sportski objekti

Redni broj	Broj ekonomske klasifikacije	Objekt	Opis radova	Plan 2023.	Izvršenje I.-XII. 2023.	Indeks
1	2	3	4	7	5	6
1.1	4212	Bazen Špansko - Oranice	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	249.500,00	165.116,72	66,2
1.2.		Bazen Dubrava	izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa	22.000,00	3.624,27	16,5
1.3.		Nogometno igralište NK Gavran	izrada projektne dokumentacije	500,00	438,64	87,7
		Ukupno 4212			272.000,00	169.179,63
2.1	4511	Dom sportova	izrada projektne dokumentacije, građenje	210.000,00	109.855,07	52,3
2.2		NK Zagreb	izrada projektne dokumentacije, građenje	140.000,00	38.473,90	27,5
2.3		Ostali sportski objekti:	izrada projektne dokumentacije, građenje	5.000,00	0,00	0,0
		Grad mladih				
		OŠ ŠRC Luka				
		Sportski park Mladost - zimsko bacalište				
		Ukupno 4511			355.000,00	148.328,97
Sveukupno 4212 i 4511				627.000,00	317.508,60	50,6

- Zatvoreni bazen Špansko - Oranice - ishoda je građevinska dozvola u siječnju 2022., a u listopadu 2023. su izrađeni izvedbeni projekti, te je pripremljena dokumentacija za postupak javne nabave za izvođača radova izgradnje.
- Bazen Dubrava - u tijeku je rješavanje imovinsko – pravnih odnosa nakon što je u srpnju 2021. izdana lokacijska dozvola i podnesen prijedlog nadležnom uredu za rješavanje imovinsko – pravnih odnosa.
- Rekreativni centar Lanište - Novi Zagreb - zapad - u srpnju 2022. ishoda je građevinska dozvola za izgradnju, te su u 2023. izvršena plaćanja komunalnog doprinosa.
- U ožujku 2023. ishoda je građevinska dozvola za Fazu I. rekonstrukcije Doma sportova (dvorana 1, 3 i 4), te su izrađeni izvedbeni projekti. U tijeku je postupak javne nabave za izvođenje radova Faze I. Također, u tijeku je izrada glavnih projekata Faze II. (dvorana 2), te se po izradi projekta planira predaja zahtjeva za ishoda je građevinske dozvole.
- U ožujku 2023. izrađen je idejni projekt za rekonstrukciju stadiona NK Zagreb u Kranjčevićevoj ulici, te je u tijeku postupak javne nabave za izradu glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije. Također, pokrenuti su postupci javne nabave za geomehaničke radove i istražne radove na konstrukciji postojećeg objekta NK Zagreb.

- U tijeku je izrada projektne dokumentacije za obnovu i revitalizaciju Grada mladih u Granešini. Nakon potresa 2020. izrađeni su elaborati statike, kao i geomehanički istražni radovi, kao preduvjet nastavka projektiranja i ishodenja dozvola za rekonstrukciju objekata. Izrađena je dopuna idejnog projekta za ishodenje lokacijske dozvole.
- ŠRC Luka - zaprimljeni su projektni zadatci nadležnog Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade, te Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost međutim obzirom da nisu usuglašeni, ovaj Ured tražio je izradu jedinstvenog zadatka.
- Sportski park Mladost - izrađen je glavni projekt za izgradnju dvorane za zimsko bacalište, te je predan zahtjev za ishodenje građevinske dozvole. U lipnju 2022. odbijen je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole radi neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, te se čeka rješavanje istih.

6. Zaštita spomenika kulture

Redni broj	Broj ekonomske klasifikacije	Objekt	Opis radova	Plan 2023.	Izvršenje I.-XII. 2023.	Indeks
1	2	3	4	7	5	6
1.1	3822	Prenesene obveze				
		Ilica 150	kapitalne donacije građanima i kućanstvima, sufinanciranje (obnova pročelja)	135.000,00	2.112,77	1,6
		Gundulićeva ul. 36		155.000,00	140.897,40	90,9
		Trg Kralja Petra Svačića 1		796.900,00	95.500,52	11,9
		Dolac 9		406.000,00	285.911,68	70,4
		Basaričekova ul. 9		10.000,00	0,00	0,0
		Voćarska 28A		10.000,00	0,00	0,0
		Ulica kneza Branimira 17		10.000,00	0,00	0,0
		Mihanovićeva 14		400,00	347,40	86,9
		Eugena Kumičića 8		2.700,00	2.621,28	97,1
		Ukupno		1.526.000,00	527.391,05	34,6
1.2		Nove obveze				
		Ilica 108	kapitalne donacije građanima i kućanstvima, sufinanciranje (obnova pročelja)	10.000,00	0,00	0,0
		Trg kralja Tomislava 17		10.000,00	0,00	0,0
		Gajeve ul. 32		50.000,00	0,00	0,0
		Gajeve ul. 7		50.000,00	0,00	0,0
Ukupno		120.000,00	0,00	0,0		
Ukupno 3822		1.646.000,00	527.391,05	32,0		
2.1	4511	Prenesene obveze				
		Crkva BDM Remete	sanacija	50.000,00	0,00	0,0
		Galerija Klovićevi dvori, objekt Galerije Gradec	skela	38.000,00	36.063,41	94,9
		Palača Grlečić - Jelačić	skela	59.000,00	51.229,16	86,8
		Palača Babočaj - Gvozdanović	sanacija vrtno arhitekture	194.000,00	177.548,41	91,5
		Stara pučka škola u Gornjem Vrapču	projekt rušenja i projekt rekonstrukcije, održavanje skele	25.500,00	7.559,72	29,7
		Ukupno		366.500,00	272.400,70	74,3
		Nove obveze				
		Galerija Klovićevi dvori, objekt Galerije Gradec	skela	10.000,00	0,00	0,0
		Stara pučka škola u Gornjem Vrapču	rekonstrukcija, radovi i opremanje	6.000,00	0,00	0,0
		Ukupno		16.000,00	0,00	0,0
		Ukupno 4511		382.500,00	272.400,70	71,2
Sveukupno 4212 i 4511			2.028.500,00	799.791,75	39,4	

- Palača Grlečić – Jelačić - zbog lošeg građevinskog stanja zgrade i zaštite prolaznika na uličnom pročelju prema Trgu svetog Marka postavljena je nova zaštitna skela za vremenski period od dvije godine (2025.).
- Galerija Klovićevi dvori - na objektu Galerije Gradec zbog lošeg građevinskog stanja zgrade produljen je najam postavljene zaštitne skele za vremenski period od jedne godine (2024.). Sukladno molbi Galerije Klovićevi dvori, a zbog sanacije platoa Gradec, proveden je postupak javne nabave i privremeno demontiran dio zaštitne skele sa predmetnog platoa. Projekt rekonstrukcije je prijavljen na javni poziv u okviru NPOO-a.
- Crkva BMD u Remetama – građevinsko-obrtnički i restauratorski radovi na sanaciji zapadnog pročelja i zvonika crkve zaustavljeni su nakon potresa 2020. i nastavit će se nakon završetka konstrukcijske sanacije crkve koja se provodi od strane Župe Remete.
- Stara pučka škola u Gornjem Vrapču - u tijeku je održavanje i nadzor postavljene zaštitne skele u vlasništvu Grada, zbog izrazito lošeg stanja konstrukcije, a u cilju zaštite života prolaznika te okolne imovine. Donesena je Odluka o poništenju za raspisanu javnu nabavu za izvođača radova na uklanjanju objekta slijedom jedine pristigle dvostruko skuplje ponude u odnosu na procijenjenu vrijednost, Isto tako i za uslugu projektiranja rekonstrukcije, izgradnje i opremanja stigla je jedna ponuda veća od procjene te je također donesena Odluka o poništenju.
- Palača Babočaj – Gvozdanović - u tijeku su radovi na konstruktivnoj sanaciji elemenata vrtne arhitekture.
- Obnova/sanacija pročelja zgrada sufinancirana prema Programu spomeničke rente – radovi se odvijaju sukladno predviđenom programu, donesenim zaključcima odnosno uplaćenim financijskim sredstvima u kojima participiraju suvlasnici pojedinih građevina, te predviđenim i osiguranim financijskim sredstvima Grada Zagreba. Izvođač radova uveden je u posao na jednom gradilištu. Trenutno se radovi izvode na tri gradilišta (Ilica 150, Gundulićeva 36, Trg kralja Petra Svačića 1). Radovi su završeni na jednom gradilištu (Dolac 9). Četiri predmeta su u pripremi za pokretanje postupaka javne nabave za odabir izvođača radova ili je postupak javne nabave za odabir izvođača radova u tijeku (Basaričekova 9, Voćarska 28a, Gajeva ulica 7, Gajeva 32). Tri predmeta su trenutno na čekanju zbog potrebe za konstruktivnom sanacijom koja mora prethoditi radovima na obnovi pročelja (Branimirova 17, Ilica 108, Tomislavov trg 17).
- Programom uređenja grada obuhvaćeni su i radovi na obnovi/sanaciji pročelja u sklopu sufinanciranja obnove pročelja višestambenih zgrada - radovi se odvijaju sukladno predviđenom programu te predviđenim i osiguranim financijskim sredstvima Grada Zagreba. Za tri gradilišta u tijeku su pripremne aktivnosti za uvođenje izvođača u posao (Jordanovac 6, Trg kralja Petra Svačića 12/1, Palmotićeva 52). Trenutno se radovi izvode na sedam gradilišta (Tome Gajdeka 3, Kačićeva 20, Šenoina 16, Gundulićeva 61, Šenoina 1-Trg kralja Tomislava 7, Amruševa 9, Gundulićeva 60). Tijekom prve polovice godine završeni su radovi na četiri gradilišta (Mrazovićeva 4, Gundulićeva 23, Gundulićeva 4, Vodovodna 13-Mainza 37). Dvadeset i osam predmeta je u pripremi za pokretanje postupaka javne nabave za odabir izvođača radova ili je postupak javne nabave za odabir izvođača radova u tijeku. Za dva predmeta proveden je postupak sporazumnog raskida sa izvođačem radova (Pavla Hatza 19, Svačićev trg 5).

7. Objekti socijalne skrbi

Redni broj	Broj ekonomske klasifikacije	Objekt	Opis radova	Plan 2023.	Izvršenje I.-XII. 2023.	Indeks
1	2	3	4	7	5	6
1.1	4212	URIHO	izrada projektne dokumentacije	10.000,00	0,00	0,0
1.2		Dom za starije osobe Dubrava	izrada projektne dokumentacije	65.000,00	40.332,81	62,1
1.3		Novi Dom za starije osobe, Prečko	rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, izrada projektne dokumentacije	10.000,00	0,00	0,0
		Ukupno 4212		85.000,00	40.332,81	62,1
2.1	4511	Dom za starije osobe Sveti Josip	izrada projektne dokumentacije, građenje	320.000,00	331.845,83	103,7
2.2		Dom za starije osobe Trnje	izrada projektne dokumentacije i građenje	10.000,00	0,00	0,0
2.3		Dom za starije osobe Peščenica (sanacija kotlovnice, kuhinje)	izrada projektne dokumentacije, sanacija, adaptacija	10.000,00	12.500,00	125,0
2.4		Dom za starije osobe Maksimir - sanacija kotlovnice	izrada projektne dokumentacije, sanacija	30.000,00	0,00	0,0
2.5		Ostali objekti socijalne skrbi:	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	100.000,00	50.279,06	50,3
		Centar za rehabilitaciju Silver				
		Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec - podružnica za odrasle osobe s autizmom /SILVER senzorna integracija, Ul. J. Dalmatinca 9 - rekonstrukcija objekta				
		Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec - podružnica za osobe s mentalnim oštećenjima / Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec - Badalićeva 23A				
		Dnevni centar za pružanje usluga u području skrbi o beskućnicima - Ulica grada Vukovara 235/5				
		Domovi za starije osobe - zamjena dizala				
		Centar za smještaj u kriznim situacijama - Remetinečki gaj 28				
		Dom "Duga- Zagreb"				
		Centar za rehabilitaciju za gluhe i teže nagluhe osobe (bivša tvornica Pluto na Zavrtnici)				
		Ukupno 4511		470.000,00	394.624,89	84,0
Sveukupno 4212 i 4511				555.000,00	434.957,70	78,4

- izgradnja kompleksa URIHO i Doma invalida na lokaciji Kajzerica - ishođene su građevinske dozvole, te se planira nastavak izrade izvedbene projektne dokumentacije, a za daljnje aktivnosti na izgradnji i opremanju objekta potrebno je osigurati financijska sredstva.
- Dom za starije osobe Dubrava (izgradnja novog objekta) - proveden je projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja, te su dostavljeni rezultati natječaja. U prosincu 2023. pokrenut je pregovarački postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije s prvonagrađenim autorom.
- Dom za starije osobe Prečko (izgradnja novog objekta) - predradnje Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom za izradu projektnog zadatka.
- rekonstrukcija Doma za starije osobe Sveti Josip na lokaciji Dunjevac - temeljem izrađenog glavnog projekta, u ožujku 2022. ishođena je građevinska dozvola za radove rekonstrukcije dijela objekta. Obzirom da se izdana dozvola odnosila samo na dio planirane rekonstrukcije, sukladno zahtjevu nadležnog Ureda, odlučeno je da se odustaje od rekonstrukcije dijela objekta, te da se sredstava preusmjere na sanaciju krova na istom objektu. U tom smislu, a temeljem već izrađene projektne dokumentacije provedena je javna nabava za izvođenje radova sanacije krova. Izvođač je u rujnu 2023. završio radove na sanaciji kosog krova., a okončani obračun izvedenih radova je izvršen u listopadu 2023.
- Dom za starije osobe Trnje - provedena je javna nabava za izvođenje radova vatrodojave, te su radovi ugovoreni u siječnju 2022.. U svibnju 2022. započelo izvođenje radova koji su završeni u prosincu 2022., a okončani obračun izvedenih radova je izvršen u veljači 2023.
- Dom za starije osobe Peščenica - u prosincu 2023. završena je izrada projektne dokumentacije za sanaciju kotlovnice te će se temeljem izrađene projektne dokumentacije provesti nabava za izvođača radova.
- Dom za starije osobe Maksimir - u prosincu 2023. glavni projekti za sanaciju kotlovnice predani su u Odjel za graditeljstvo radi ishođenja građevinske dozvole.
- Centar za rehabilitaciju Silver - u dogovoru s nadležnim Uredom, pokrenute su aktivnosti u smislu izrade projektne dokumentacije za daljnje radove sanacije. U tijeku je izrada projektnog zadatka od strane Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom.
- Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec - podružnica za odrasle osobe s autizmom /SILVER senzorna integracija - pokrenuta je javna nabava za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju objekta u Ulici Jurja Dalmatinca 9.
- Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec - podružnica za osobe s mentalnim oštećenjima, Badalićeva 23a - pokrenuta je javna nabava za izvođenje radova adaptacije objekta.
- Dnevni centar za pružanje usluga u području skrbi o beskućnicima - pokrenuta je javna nabava za izvođenje radova adaptacije prostora u Ulici grada Vukovara 235/5.
- zamjena dizala u Domovima za starije osobe - ugovorena je izrada projektne dokumentacije za dizala na 10 lokacija, čija izrada je u tijeku.
- Centar za smještaj u kriznim situacijama, Remetinečki gaj 28 - predradnje Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom za izradu projektnog zadatka.

8. Obnova objekata oštećenih potresom

Redni broj	Broj ekonomske klasifikacije	Objekt	Opis radova	Plan 2023.	Izvršenje I.-XII. 2023.	Indeks
1	2	3	4	7	5	6
1.1	4511	Sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu	izrada projektne dokumentacije, sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu			
		Muzej grada Zagreba - Palača Magdalenić Drašković Jelačić, Demetrova 7		100.000,00	90.322,45	90,3
		Muzej grada Zagreba - Vila Frangeš, Rokov perivoj 2		7.000,00	3.120,00	44,6
		Tehnički muzej "Nikola Tesla" - Savska 18		5.000,00	0,00	0,0
		Koncertna dvorana Vatroslav Lisinski - Trg Stjepana Radića 4		243.000,00	192.766,63	79,3
		Kazalište Gavella - Frankopanska 10		2.000,00	3.284,89	164,2
		Kino Europa		50.000,00	0,00	0,0
		Pogon Jedinstvo		12.000,00	0,00	0,0
		Klinička bolnica "Sveti Duh" - Sveti Duh 64		3.550.000,00	3.084.333,66	86,9
		Dječja bolnica "Srebrnjak" - Srebrnjak 100		623.000,00	123.084,98	19,8
		Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež - Kukuljevićeva 11		274.000,00	249.054,09	90,9
		Specijalna bolnica za plućne bolesti - Rockefellerova 3		1.790.000,00	1.289.022,81	72,0
		Dom zdravlja Zagreb "Centar" - Remetinečki Gaj 14		177.000,00	36.498,78	20,6
		Dom zdravlja Zagreb "Centar" - Laginjina 16		106.000,00	29.033,11	27,4
		Klinika za psihijatriju Vrapče, Bolnička cesta 32 - glavna zgrada		290.000,00	286.719,48	98,9
		Klinika za psihijatriju Vrapče, Bolnička 32, zgrada Zavoda za psihotične poremećaje		71.000,00	84.688,07	119,3
		Klinika za psihijatriju Sveti Ivan - Zgrada radne terapije		3.200,00	3.135,58	98,0
		Poliklinika za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju, Draškovićeve 13		42.000,00	94.472,33	224,9
		Zimsko plivalište "Mladost" - Trg Krešimira Čosića 10		20.000,00	0,00	0,0
		Dom za starije osobe Trešnjevka - Drenovačka 30		70.000,00	0,00	0,0
		Dom za starije osobe Centar - Crnatkova 14		50.000,00	0,00	0,0
		Dom za starije osobe Medveščak - podružnica Martićeva 7		10.000,00	0,00	0,0
		Dnevni centar za integraciju socijalno ugroženih skupina - Ilica 259/1		10.000,00	3.062,50	30,6
		Privremeno skladište građevinskog materijala Resnik		2.241.000,00	1.503.909,70	67,1
		Prva ekonomska škola		1.370.000,00	2.121.968,67	154,9
		Gimnazija Tituša Brezovačkog		9.800.000,00	8.649.652,63	88,3
		Gornjogradska gimnazija		5.000.000,00	4.967.525,37	99,4
		Škola primjenjene umjetnosti i dizajna		10.000,00	0,00	0,0
		XVIII Gimnazija i OŠ Ivana Gorana Kovačića		130.000,00	0,00	0,0
		Zgrada Gradske uprave - Petrova ulica		770.200,00	581.709,05	75,5
		Zgrada Gradske uprave - Ulica Republike Austrije 18		695.100,00	501.917,46	72,2
		Zgrada Gradske uprave - Trg Stjepana Radića 1		45.000,00	34.356,68	76,4
		Zgrada Gradske uprave - Ulica grada Vukovara		887.300,00	1.347.413,10	151,9
		Zgrada Gradske uprave - Draškovićeve ulica		111.200,00	11.190,19	10,1
		Zgrada Gradske uprave - Ćirilometodska		97.000,00	86.560,41	89,2
		Zgrada Gradske uprave - Trg Francuske Republike 15		20.000,00	0,00	0,0
Sveukupno 4511				28.682.000,00	25.378.802,62	88,5

Ustanove kulture:

Temeljem popisa oštećenih objekata kulture dostavljenog od nadležnog Ureda, kao i održanim sastancima sa Gradskim uredom za kulturu i civilno društvo provedene su ili započete aktivnosti na sanaciji oštećenja od potresa, odnosno cjelovitoj obnovi, sljedećih objekata kulture:

- Muzej Grada Zagreba - Palača Magdalenić-Drašković-Jelačić, Demetrova 7 - izrađen je elaborat o stanju konstrukcije nakon potresa, te je temeljem istog izrađen elaborat za hitno podupiranje konstrukcije objekata. Izvedeni su radovi postave podupiranja konstrukcijskog sustava. Za sve ostale aktivnosti potrebno je da Gradski ured za kulturu i civilno društvo dostavi detaljni projektni zadatak u svrhu izrade projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu
- Muzej Grada Zagreba - Vila Frangeš, Rokov perivoj 2 - izrađen je elaborat o stanju konstrukcije nakon potresa i elaborat za hitno podupiranje konstrukcije objekata, te su izvedeni radovi podupiranja sukladno navedenom elaboratu. Zatraženo je mišljenje i dostava projektnog zadatka za cjelovitu obnovu od nadležnog Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo.
- Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska 18 - temeljem izrađenog elaborata o stanju konstrukcije objekta nakon potresa ugovorena je izrada tehničke dokumentacije za sanaciju zgrade, te je u tijeku izrada iste s troškovnicima, slijedom čega se planira raspisivanje postupka javne nabave za odabir izvođača radova.
- Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, Trg Stjepana Radića 4 - krajem ožujka 2023. sklopljen je ugovor o izradi projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu, te je projektant uveden u posao.
- Gradsko dramsko kazalište "Gavella" u Frankopanskoj 10 - izvršeni su radovi sanacije oštećenja velike dvorane i pozornice. Izvođenje radova sanacije oštećenja od potresa pročelja i popratnih prostora (druga faza) provodi sama Ustanova.
- Kino Europa - u svibnju 2023. godine dostavljen je projektni zadatak od nadležnog Ureda za kulturu i civilno društvo s prijedlogom daljnjeg postupanja. U studenom 2023. ugovorena je usluga novelacije glavnog projekta, kao i provođenje geomehaničkih istražnih radova u svrhu dobivanja što kvalitetnijih podataka o stanju temelja i konstrukcije, te je isto u postupku izrade.
- Pogon jedinstvo - u lipnju je proveden postupak javne nabave izrade elaborata ocjene postojećeg stanja konstrukcije, te je krajem kolovoza 2023. ugovorena usluga izrade elaborata ocjene postojećeg stanja konstrukcije. Izrada istog je u tijeku.

Zdravstveni objekti:

Temeljem popisa oštećenih zdravstvenih objekata dostavljenog od nadležnog Ureda, provedene su ili započete aktivnosti na sanaciji oštećenja od potresa, odnosno cjelovitoj obnovi sljedećih zdravstvenih objekata:

- KB Sveti Duh, Sveti Duh 64 - sukladno elaboratu o stanju konstrukcije objekata u kompleksu bolnice nakon potresa provedena je javna nabava za izradu projektne dokumentacije cjelovite obnove za 7 zgrada. U svibnju 2022. projektant je uveden u posao izrade projektne dokumentacije, te je izrada iste u tijeku. Provedena je javna nabava za radove ojačanja temeljnog tla na 5 zgrada, te je izvođač uveden u posao. Predmetni radovi na ojačanju temeljnog tla su završeni, te je u pripremi primopredaja radova.
- Dječja bolnica Srebrnjak, Srebrnjak 100 – temeljem izrađenog elaborata o stanju konstrukcije objekata u kompleksu bolnice nakon potresa provedena je javna nabava za izradu projektne dokumentacije cjelovite obnove za sve 3 zgrade, te je u kolovozu 2022. projektant uveden u posao izrade iste dokumentacije. Temeljem izrađene projektne dokumentacije pokrenuta je javna

nabava za odabir izvođača radova, sklopljen je Ugovor sa odabranim ponuditeljem, te je u prosincu 2023. isti uveden u posao.

- Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Kukuljevićeva 11 – krajem 2021. ugovorena je izrada projektne dokumentacije cjelovite obnove objekta, te je u rujnu 2022. završena izrada iste. Provedena je javna nabava za odabir izvođača radova te je izvođač radova u svibnju 2023. uveden u posao. Radovi su u tijeku u smanjenom obimu obzirom da objekt nije iseljen (planirano preseljenje u Psihijatrijsku bolnicu Jankomir početkom 2024.).
- Specijalna bolnica za plućne bolesti, Rockefellerova 3 – u srpnju 2022. pokrenut je postupak javne nabave za odabir izvođača radova, te je u prosincu 2022. sklopljen je ugovor o izvođenju predmetnih radova. U travnju 2023. izvođač je uveden u posao, te su radovi još uvijek u tijeku.
- Dom zdravlja Zagreb - centar na lokaciji Remetinečki gaj 14 – Nakon provedene javne nabave za izradu projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu objekta, u travnju 2023. je projektant uveden u posao. Postupak izrade projektne dokumentacije je i dalje u tijeku.
- Dom zdravlja Zagreb - centar na lokaciji Laginjina 16 – nakon provedene javne nabave za izradu projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu objekta, u veljači 2023. projektant je uveden u posao. Postupak izrade projektne dokumentacije je i dalje u tijeku.
- Klinika za psihijatriju Vrapče - glavna zgrada, Bolnička cesta 32 – u veljači 2022. ugovorena je izrada elaborata ocjene postojećeg stanja konstrukcije. Elaborat je dostavljen u svibnju 2022., te je provedena javna nabava za izradu projektne dokumentacije cjelovite obnove kompletnog objekta. Projektant je u travnju 2023. uveden u posao. Postupak izrade projektne dokumentacije je i dalje u tijeku.
- Klinika za psihijatriju Vrapče – zgrada Zavoda za psihotične poremećaje, Bolnička cesta 32 – temeljem provedene javne nabave za izradu projektne dokumentacije cjelovite obnove projektant je u travnju 2023. uveden u posao. Izrada projektne dokumentacije je završena u prosincu 2023., te se planira dokumentacija za postupak provođenja javne nabave za izvođača radova, a ovisno o osiguranju sredstava.
- Klinika za psihijatriju "Sveti Ivan" - Zgrada radne terapije - ugovoren je i izrađen elaborat o stanju konstrukcije.
- Poliklinika za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju – Draškovićeva 13 – temeljem provedene javne nabave za odabir izvođača radova na sanaciji predmetnog objekta odabrani ponuditelj je u lipnju 2023. uveden u posao te su predmetni radovi (I Faza) završeni. U tijeku je izrada projektne dokumentacije za II fazu.

Sportski objekti:

Temeljem popisa oštećenih sportskih objekata dostavljenog od nadležnog Ureda, provedene su ili započete aktivnosti na sanaciji oštećenja od potresa, odnosno cjelovitoj obnovi sljedećeg sportskog objekta:

- Zimsko plivalište "Mladost", Trg Krešimira Čosića 10 – izrađen je Elaborat ocjene postojećeg stanja konstrukcije objekta, te je proveden postupak javne nabave za izradu projekta cjelovite obnove. U tijeku je izrada projektne dokumentacije.

Objekti socijalne skrbi:

Temeljem popisa oštećenih objekata socijalne skrbi dostavljenog od nadležnog Ureda, provedene su ili započete aktivnosti na sanaciji oštećenja od potresa, odnosno cjelovitoj obnovi sljedećih objekata socijalne skrbi:

- Dom za starije osobe Trešnjevka na lokaciji Drenovačka 30 - provedena je i poništena javna nabava za izradu projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu, te je u tijeku novi postupak javne nabave.
- Dom za starije osobe Centar na lokaciji Crnatkova 14 – u studenom 2022. pokrenut je novi postupak nabave za izradu projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu s povećanom procijenjenom vrijednosti nabave. Sukladno provedenoj nabavi projektant je u lipnju 2023. uveden u posao. U tijeku je ishodaenje suglasnosti na idejno rješenje od strane Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom.
- Dom za starije osobe Medveščak na lokaciji Martićeva 7 - proveden je ponovljeni postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu objekta, te je projektant u kolovožu 2022. uveden u posao. Obzirom na neopravdano kašnjenje s izradom projektne dokumentacije, u veljači 2023. pokrenut je postupak raskida ugovora s projektantom. U svibnju 2023. pokrenuta je nova nabava za izradu projektne dokumentacije, te je projektant u studenom 2023. uveden u posao.
- Dnevni centar za integraciju socijalno ugroženih skupina, Ilica 259/1 – nakon izrade elaborata o stanju konstrukcije, u tijeku je sklapanje Ugovora o donaciji izrade projektne dokumentacije.

Školski objekti:

- U tijeku su radovi cjelovite obnove Prve ekonomske škole.
- Radovi cjelovite obnove Gimnazije Tituša Brezovačkog završeni su u prosincu 2023..
- U tijeku su radovi cjelovite obnove Gornjogradske škole.
- Po preuzimanju projektne dokumentacije od Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade, pokrenuti će se postupak javne nabave za izvođača radova cjelovite obnove Škole za primijenjenu umjetnost i dizajn.
- Ovaj Ured preuzeo je predmet cjelovite obnove objekta XVIII. Gimnazija i OŠ Ivana Gorana Kovačića od Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade po izradi projekta cjelovite obnove. U tijeku je postupak javne nabave za odabir izvođača radova.

Privremeno skladište građevinskog materijala Resnik

- Ugovoreno je i izrađeno tehničko rješenje uređenja privremenog skladišta građevinskog materijala Resnik te je proveden postupak javne nabave za izvođenje radova i za usluge stručnog nadzora i projektantskog nadzora nad izvođenjem istih, a sve sukladno Programu mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije te Odluci o lokacijama nekretnina za privremeno skladištenje materijala od uklanjanja i/ili građevnog otpada nastalog kod obnove zgrada oštećenih potresom. U svibnju 2023. ugovoreni izvođač je uveden u posao, te su radovi u tijeku.

Zgrade Gradske uprave:

- Zgrade Gradske uprave na lokaciji Petrova ulica 116 - završeni su radovi na konstruktivnoj obnovi, te je temeljem provedenog postupka javne nabave za izvođenje radova cjelovite obnove predmetne zgrade sklopljen ugovor s odabranim ponuditeljem. Krajem listopada započelo se s izvođenjem radova. Također projekt je uspješno prijavljen na NPOO poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije te je u prosincu 2023. sklopljen dodatak postojećem Ugovoru s Ministarstvom kulture.
- Zgrada Gradske uprave na lokaciji Ulica Republike Austrije 18 - u rujnu 2023. Završeni su radovi na konstruktivnoj obnovi, te je u tijeku priprema aktivnosti za raspisivanje postupka javne nabave za izvođenje radova cjelovite obnove predmetne zgrade. Projekt je uspješno prijavljen na NPOO poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije te je u prosincu 2023. sklopljen dodatak postojećem Ugovoru s Ministarstvom kulture.
- Zgrada Gradske vijećnice – Gradskog poglavarstva na lokaciji Trg Stjepana Radića 1 - izrađen je projekt konstruktivne obnove te ishoda suglasnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode. Proveden je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije cjelovite obnove, koji je poništen zbog zaprimljenih ponuda znatno iznad procijenjene vrijednosti. Paralelno proveden je postupak javne nabave i ugovorena usluga izrade konceptualnog rješenja načina konstrukcijske obnove. Krajem prosinca 2023. ponovno je upućena natječajna dokumentacija za izradu projektne dokumentacije cjelovite obnove prema uredu za javnu nabavu u svrhu objave na EOJN.
- Zgrada Gradske uprave na lokaciji Ulica grada Vukovara 56-60 - u svibnju 2023. započeli su radovi na konstruktivnoj obnovi, koji su u tijeku. U srpnju je Izrađen projekt cjelovite obnove zgrade i ishoda suglasnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode. Natječajna dokumentacija za izvođenje radova cjelovite obnove upućena je prema uredu za javnu nabavu krajem prosinca 2023., te se očekuje objava prethodnog savjetovanja. Projekt je uspješno prijavljen na NPOO poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije te je u prosincu 2023. sklopljen dodatak postojećem Ugovoru s Ministarstvom kulture.
- Zgrada Gradske uprave na lokaciji Draškovićeva ulica 15 - radovi na konstruktivnoj obnovi odvijaju se usporenim dinamikom zbog neusklađenosti projektne dokumentacije sa stvarnim stanjem na terenu. Proveden je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije cjelovite obnove, temeljem kojeg je u prosincu sklopljen ugovor s odabranim ponuditeljem.
- Zgrada Stare Gradske vijećnice na lokaciji Ćirilometodska 5 - izrađeni su konzervatorski i restauratorski elaborati, elaborat istražnih radova, snimka postojećeg stanja te elaborat ocjene postojećeg stanja konstrukcije. U tijeku je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije cjelovite obnove.
- Zgrada Gradske uprave na lokaciji Trg Francuske Republike 15 - u tijeku je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije cjelovite obnove.

OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA

Sukladno Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine 21/23), Grad Zagreb je u obvezi sudjelovati u osiguranju sredstava za organiziranu nekonstrukcijsku obnovu, popravak konstrukcije obiteljskih kuća, poslovnih, stambeno-poslovnih i višestambenih zgrada te gradnju i opremanje zamjenskih obiteljskih kuća koje su neuporabljive odnosno privremeno neuporabljive ili uništene, uključujući i cjelovitu obnovu pojedinačno zaštićenoga kulturnog dobra.

U tu svrhu u Proračunu Grada Zagreba za 2023. planirana su sredstva u iznosu od 21.236.000,00 eura.

U razdoblju siječanj – prosinac 2023. izvršeni su izdaci u iznosu od 15.420.807,47 eura što predstavlja izvršenje od 72,6 posto planskih postavki.

TRŽNICA VRAPČE

Pravomoćna građevinska dozvola izdana 19.2.2021. predviđa potpunu rekonstrukciju i izgradnju nove, suvremene tržnice na mjestu postojeće tržnice Vrapče. Glavni projekt uključuje izgradnju samostojeće zgrade, koja se sastoji od podruma i prizemlja, ukupne građevinske bruto površine 484,90 m². Organizacija prostora tržnice bi bila u dvije zone. Dio uz sjevernu među organiziran je kao fiksni i sadrži zatvorene lokale, pomoćne prostore i upravu, dok je ostatak tržnice, orijentiran prema parku, organiziran kao fleksibilni prostor s pomičnim prodajnim klupama. U podrumskoj etaži (garaži) predviđeno je 21 parkirno garažno mjesto, a vani na parceli 5 parkirališnih mjesta.

U tu svrhu u Proračunu Grada Zagreba za 2023. planirana su sredstva u iznosu od 80.000,00 eura.

U razdoblju siječanj – prosinac 2023. izvršeni su izdaci u iznosu od 3.206,25 eura što predstavlja izvršenje od 4,0 posto planskih postavki.

IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNE GRAĐEVINE PODBREŽJE

Gradnja stambeno-poslovne građevine A11 planirana je Odlukom o donošenju Urbanističkog plana uređenja Podbrežje (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/07 i 12/11). Građevnu česticu čine četiri čestice: k.č.br. 1557/19, k.č.br. 1559/8, k.č.br. 1544/1 i k.č.br. 1545/1, sve k.o. Zaprudski Otok. Površina buduće građevne čestice iznosi 8.948 m. Ukupna građevinska bruto površina stambeno-poslovne građevine A11 iznosi 31.529,1 m (24.721,2 m nadzemno), uz planiranu katnost Po+Pr+8. U prizemlju se planira većinom otvoreni natkriveni prostor u okviru kojeg su smješteni stambeni ulazi i zajednički prostori stanara te dva poslovna prostora - trgovine. Katovi su isključivo stambene namjene. U podrumu je smješten potreban PGM, stanarska spremišta, tehničke prostorije i dva skloništa. Planirana sredstva namijenjena su za svrhu preuzimanja do sada pripremljene dokumentacije i izvršenih ugovorenih obveza od strane Zagrebačkog holdinga d.d.: kompletne projektne dokumentacije s ishodenom građevinskom dozvolom, ugovorenih priključaka i usluga.

U tu svrhu u Proračunu Grada Zagreba za 2023. planirana su sredstva u iznosu od 447.000,00 eura.

U razdoblju siječanj – prosinac 2023. izvršeni su izdaci u iznosu od 446.910,35 eura što predstavlja izvršenje od 100,0 posto planskih postavki.