

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB

Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje,
graditeljstvo i komunalne poslove

IZVJEŠĆE

O IZVRŠENJU PROGRAMA RADOVA KAPITALNIH ULAGANJA
U OBJEKTE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
I U OBNOVU OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM
U GRADU ZAGREBU U 2024.
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2024.

Zagreb, rujan 2024.

I. UVODNA NAPOMENA

Na temelju članka 41. točke 6. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 - pročišćeni tekst i 16/22), Gradska skupština Grada Zagreba, na 29. sjednici, 12. prosinca 2023., donijela je Program radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i u obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu u 2024. (Službeni glasnik Grada Zagreba 44/23).

U nastavku se iskazuju svi radovi i izvršeni izdaci u razdoblju siječanj – lipanj 2024. koji su raspoređeni za izvršavanje Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i u obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu.

II. IZVRŠENJE PROGRAMA

Razvoj komunalne i prometne infrastrukture, izgradnja i održavanje objekata za društvene djelatnosti te sanacija objekata oštećenih u potresu

Cilj – Razvitak mreže objekata za društvene djelatnosti i osiguranje ekonomičnog, racionalnog i funkcionalnog razvitka društvene infrastrukture uz optimalizaciju svih sadržaja i usluga koje se osiguravaju objektima za društvene djelatnosti i kontinuirano podizanje kvalitete usluga poboljšanjem stanja u mreži objekata za društvene djelatnosti

Izvješće o izvršenju Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i u obnovu objekata oštećenih potresom u razdoblju siječanj – lipanj 2024. sadrži ukupno izvršene rashode i izdatke koji su za navedeno razdoblje iznosili 47.445.530,33 eura što u odnosu na planirana sredstva u iznosu od 219.680.000,00 eura predstavlja izvršenje od 21,6 posto planskih postavki na izdatke kako slijedi:

- za ustanove kulture, objekte predškolskih ustanova, školske objekte, zdravstvene objekte, sportske objekte, zaštitu spomenika kulture, objekte socijalne skrbi i obnovu objekata oštećenih potresom planirana su sredstva u iznosu od 173.244.000,00 eura, a izvršena u iznosu od 35.146.357,68 eura što predstavlja izvršenje od 20,3 posto planskih postavki,

- za sufinanciranje obnova zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba sukladno Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine 21/23), planirana su sredstva u iznosu od 21.236.000,00 eura, a izvršena u iznosu od 10.705.435,12 eura što predstavlja izvršenje od 50,4 posto planskih postavki,

- za rekonstrukciju i izgradnju tržnice Vrapče planirana su sredstva u iznosu od 2.100.000,00 eura, a izvršena u iznosu od 643.119,62 eura što predstavlja izvršenje od 30,6 posto planskih postavki,

- za izgradnju stambeno-poslovne građevine Podbrežje planirana su sredstva u iznosu od 3.000.000,00 eura, a izvršena u iznosu od 12.127,99 eura što predstavlja izvršenje od 0,4 posto planskih postavki,

- za izgradnju knjižnice Paromlin planirana su sredstva u iznosu od 20.000.000,00 eura, a izvršena u iznosu od 938.489,92 eura što predstavlja izvršenje od 4,7 posto planskih postavki,

- za rekonstrukciju napuštene gornje postaje stare žičare planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 eura. U izvještajnom razdoblju nisu izvedene planirane aktivnosti te se njihova realizacija očekuje u drugoj polovici godine.

Nastavno se iskazuju podaci o izvršenju Programa prema vrsti objekata u odnosu na planske postavke:

	Naziv objekta / ulaganja	Plan 2024.	Izvršenje I.-VI. 2024.	Indeks
1.	USTANOVE KULTURE	3.705.000,00	69.421,06	1,9
2.	OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA	38.888.000,00	8.872.650,15	22,8
3.	ŠKOLSKI OBJEKTI	34.012.000,00	6.479.767,70	19,1
4.	ZDRAVSTVENI OBJEKTI	5.699.500,00	2.528.361,04	44,4
5.	SPORTSKI OBJEKTI	12.650.000,00	90.545,26	0,7
6.	ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	3.394.500,00	686.590,84	20,2
7.	OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI	3.050.000,00	199.123,75	6,5
8.	OBNOVA OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM	71.845.000,00	16.219.897,88	22,6
	Ukupno:	173.244.000,00	35.146.357,68	20,3
9.	SUFINANCIRANJE OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA	21.236.000,00	10.705.435,12	50,4
10.	TRŽNICA VRAPČE	2.100.000,00	643.119,62	30,6
11.	IZGRADNJA STAMBENO- POSLOVNE GRAĐEVINE PO DBREŽJE	3.000.000,00	12.127,99	0,4
12.	KNJIŽNICA PAROMLIN	20.000.000,00	938.489,92	4,7
13.	REKONSTRUKCIJA NAPUŠTENE GORNJE POSTAJE STARE ŽIČARE	100.000,00	0,00	0,0
	Ukupno:	46.436.000,00	12.299.172,65	26,5
	Sveukupno:	219.680.000,00	47.445.530,33	21,6

1. Ustanove kulture

Redni broj	Broj ekonomske klasifikacije	Objekt	Opis radova	Plan 2024.	Izvršenje I.-VI. 2024.	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1.1	4511	Centar za kulturu Novi Zagreb	izrada projektne dokumentacije	100.000,00	0,00	0,0
1.2		Muzej suvremene umjetnosti - zbirka Richter	izrada projektne dokumentacije	50.000,00	0,00	0,0
1.3		Zagrebačko gradsko kazalište Komedija	izrada projektne dokumentacije i građenje i opremanje	5.000,00	0,00	0,0
1.4		Tehnički muzej - sanacija pročelja	izrada projektne dokumentacije i građenje i opremanje	200.000,00	0,00	0,0
1.5		Kino Kalnik	izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, građenje i opremanje	400.000,00	29.125,00	7,3
1.6		KD Vatroslava Lisinskog, sanacija terasa	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	500.000,00	0,00	0,0
1.7		Muzej za umjetnost i obrt, Ilica 12	izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, građenje i opremanje	50.000,00	0,00	0,0
1.8		Umjetnički paviljon, Jurišićeva 1	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	50.000,00	0,00	0,0
1.9		Kulturni centar - Tržnica Trnje	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	100.000,00	0,00	0,0
1.10		Dvorana za likovne umjetnosti - Pluto	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	50.000,00	30.843,21	61,7
1.11		Kulturni centar, Dubrava 226	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	100.000,00	3.750,00	3,8
1.12		Galerija Nova, Draškovićeve	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	450.000,00	0,00	0,0
1.13		Kino Tuškanac	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	150.000,00	0,00	0,0
1.14		Kulturni centar Novi Jelkovec	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	500.000,00	0,00	0,0
1.15		Muzej grada Zagreba – Popov toranj	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	500.000,00	0,00	0,0
1.16		Ostali objekti kulture	izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, građenje i opremanje	500.000,00	5.702,85	1,1
		Ukupno 4511		3.705.000,00	69.421,06	1,9
		Sveukupno 4212 i 4511		3.705.000,00	69.421,06	1,9

- Centar za kulturu Novi Zagreb - početkom lipnja 2024. zaprimljen novi projektni zadatak nadležnog ureda za kulturu i civilno društvo nakon što je krajem 2023. dostavljen projektni zadatak kojeg je bilo potrebno dodatno i kvalitetno razraditi kako bi se na temelju istog moglo pristupiti raspisivanju postupka javne nabave, a sve sukladno potrebama korisnika i stanju zgrade. U tijeku je priprema dokumentacije za raspisivanje postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije.
- Zbirka Richter (Muzej suvremene umjetnosti) - završene su sve faze izrade konzervatorsko-restauratorskog elaborata za objekt na Vrhovcu 38 u kojem je smještena zbirka Richter, te je krajem 2023. ishodeno pozitivno očitovanje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode na 5. fazu elaborata. U siječnju 2024. upućen je dopis nadležnom uredu kojim se tražila suglasnost za nastavak planiranih aktivnosti s obzirom na protek vremena, te je sredinom lipnja zaprimljen traženi odgovor slijedom čega je u tijeku priprema dokumentacije za raspisivanje postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije.
- ZGK "Komedijski", prostor na lokaciji Dolac 2 (prostorije uprave ZGK) - nakon poništenog postupka javne nabave za izvođenje manjih radova na uređenju prostora, a slijedom traženja korisnika, predložena je dopuna projekta i troškovnika što je u nadležnosti korisnika, te će se po izradi objedinjenog troškovnika i projektne dokumentacije ponovno pristupiti raspisu postupka javne nabave za izvođenje predmetnih radova.
- Tehnički muzej – u rujnu 2023. izrađen je i dostavljen projektni zadatak od strane nadležnog Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo, u travnju 2024. raspisan je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije sanacije pročelja uz dodatna traženja korisnika, te je isti postupak u tijeku.
- Kino Kalnik - krajem 2023. izrađena je novelirana projektna dokumentacija za izvođenje radova rekonstrukcije i prenamjene građevine. S obzirom na protek vremena od izrade samog glavnog projekta, kao i važećeg akta o građenju, projektanti su dostavili svoje očitovanje kojim tumače nastalu potrebu za izmjenom glavnog projekta radi niza okolnosti koje su u međuvremenu nastupile (dva potresa, promjena zakonske regulative, promjene potreba korištenja prostora), te je u tijeku iznalaženje rješenja za izradu izmjene i dopune glavnog projekta.
- KD Vatroslava Lisinskog, sanacija terasa – sukladno ranije izrađenoj projektnoj dokumentaciji sanacije terasa, provedeni su postupci javne nabave za izvođenje predmetnih radova, stručnog nadzora nad istima kao i koordinatora zaštite na radu, temeljem kojih su sklopljeni ugovori s odabranim ponuditeljima krajem 2023.. Sukladno vremenskim mogućnostima, kao i suglasnosti korisnika na isto, pristupit će se uvođenju u posao izvođača, a što je u tijeku s obzirom na ljetnu pauzu samog programskog rasporeda koncertne dvorane.
- Muzej za umjetnost i obrt, Ilica 12 – početkom travnja 2024. nadležni ured dostavio je projektni zadatak za nabavu usluge izrade projektne dokumentacije za prenamjenu prostora u Ilici 12/I za potrebe Muzeja za umjetnost i obrt, te je u tijeku priprema dokumentacije za postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije.
- Umjetnički paviljon, Jurišićeva 2 – nadležni ured je u obvezi dostaviti projektni zadatak radi provođenja daljnjih planiranih aktivnosti ovog ureda.
- Kulturni centar - Tržnica Trnje – početkom ožujka 2024. nadležni ured dostavio je dopunjeni projektni zadatak te je u tijeku priprema dokumentacije za raspisivanje postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije za privođenje novoj namjeni kompleksa tržnice Trnje s

provedbom istraživanja u sklopu provedbe participativnog procesa projektiranja interkulturalnog društvenog centra Trnje.

- Dvorana za likovne umjetnosti – Pluto – nadležni ured je u obvezi dostaviti projektni zadatak radi provođenja daljnjih planiranih aktivnosti ovog ureda.
- Kulturni centar, Dubrava 226 – krajem veljače 2024. sklopljen je Ugovor o izradi projektne dokumentacije, te je krajem ožujka dostavljeno idejno rješenje na koje je ishoda suglasnost budućeg korisnika. Nakon ishoda posebnih uvjeta, sredinom lipnja projektant je uveden u drugu fazu – izradu glavnog projekta.
- Galerija Nova, Draškovićeve - nadležni ured je u obvezi dostaviti projektni zadatak radi provođenja daljnjih planiranih aktivnosti ovog ureda.
- Kino Tuškanac - krajem 2023. godine zaprimljeni su dopisi Gradskog ureda za upravljanje imovinom i stanovanje, kao i projektni zadatak Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo o nužnosti provođenja cjelovite obnove zgrade zbog oštećenja uzrokovanih potresom. U ožujku 2024. objavljen je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije cjelovite obnove zgrade, te je u tijeku obrada zaprimljenih ponuda.
- Kulturni centar - Knjižnica Jelkovec - nadležni Gradski ured za kulturu i civilno društvo treba izraditi projektne zadatke temeljem kojih će ovaj ured započeti daljnje aktivnosti.
- Muzej Grada Zagreba – u svibnju 2024. objavljen je postupak javne nabave za geodetsko praćenje slijeganja objekta, isti je poništen budući da dostavljene ponude nisu odgovarale uvjetima natječaja. Postupak javne nabave je tijekom lipnja ponovljen te je u tijeku obrada zaprimljenih ponuda.
- Ostali objekti kulture:
 - Muzička akademija - nastavljen je sudjelovanje iz sredstava proračuna Grada Zagreba u financiranju vršenja usluga stručnog nadzora i pružanja pravne pomoći (spor između izvoditelja NEXE Grupa i Muzičke akademije).
 - Hrvatski školski muzej, Vlaška, Narodno sveučilište Dubrava - Avenija Dubrava 51a - nadležni Gradski ured za kulturu i civilno društvo treba izraditi projektne zadatke temeljem kojih će ovaj ured započeti daljnje aktivnosti.
 - Muzej Grada Zagreba - Palača Magdalenić-Drašković-Jelačić, Demetrova 7 - Izvedeni su radovi postave podupiranja konstrukcijskog sustava. Za sve ostale aktivnosti potrebno je da Gradski ured za kulturu i civilno društvo dostavi detaljni projektni zadatak u svrhu izrade projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu.
 - Muzej Grada Zagreba - Vila Frangeš, Rokov perivoj 2 – izvedeni su radovi podupiranja konstrukcije. Zatraženo je mišljenje i dostava projektnog zadatka za cjelovitu obnovu od nadležnog Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo.

2. Objekti predškolskih ustanova

Redni broj	Broj ekonomske klasifikacije	Objekt	Opis radova	Plan 2024.	Izvršenje I.-VI. 2024.	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1.1	4212	DV Ivanja Reka	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	100.000,00	709.281,66	709,3
1.2		DV Sesvetski Kraljevec	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	2.950.000,00	2.964.190,71	100,5
1.3		DV Sveta Klara	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	9.000.000,00	2.360.354,19	26,2
1.4		DV Žitnjak	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	2.600.000,00	1.750.964,48	67,3
1.5		DV Borovje	izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa	4.000.000,00	104.585,37	2,6
1.6		DV Podbrežje	izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, građenje i opremanje	3.000.000,00	46.977,25	1,6
1.7		DV "Malešnica", PO Stenjevec	izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa	3.000.000,00	27.372,49	0,9
1.8		DV Zvončić	izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa	500.000,00	0,00	0,0
1.9		DV I. B. Mažuranić	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	1.500.000,00	0,00	0,0
1.10		DV Slobodština	izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i opremanje	100.000,00	0,00	0,0
1.11		DV Lučko	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	1.000.000,00	0,00	0,0
1.12		DV Remetinec	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	1.000.000,00	0,00	0,0
		Ukupno 4212		28.750.000,00	7.963.726,15	27,7
2.1	4511	DV Matije Gupca	izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, građenje i opremanje	500.000,00	0,00	0,0
2.2		DV "Kustošija", PO Gajnice	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	750.000,00	115.341,22	15,4
2.3		DV Medo Brundo, PO Novi Retkovec	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	700.000,00	377,86	0,1
2.4		DV Jabuka, PO Trnava	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	850.000,00	0,00	0,0
2.5		DV Leptir, PO Cerje	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	1.100.000,00	109.206,19	9,9
2.6		DV En ten tini, PO Sesvetska Sopnica	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	1.000.000,00	18.502,64	1,9

Redni broj	Broj ekonomske klasifikacije	Objekt	Opis radova	Plan 2024.	Izvršenje I.-VI. 2024.	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
2.7		DV Poletarac, PO Studentski grad	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	1.344.000,00	629.193,19	46,8
2.8		DV Sunce, Prominska 1	izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa	50.000,00	0,00	0,0
2.9		DV Leptir, PO Sesevetska Sela	izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa	100.000,00	0,00	0,0
2.10		DV Bajka, Humska 1	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	900.000,00	8.750,00	1,0
2.11		DV Sesevete, Potočnica 6	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	900.000,00	0,00	0,0
2.12		DV G. Viteza, Ožujnska 10a	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	900.000,00	0,00	0,0
2.13		Ostali objekti predškolsstva: - DV Heinzlova - Vukovarska - DV Brezovice - DV Jarun - DV En ten tini, PO Sesevetska Selnica - DV Kozari Putevi - DV Srednjaci, PO Gajevo	izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, građenje i opremanje	1.044.000,00	27.552,90	2,6
Ukupno 4511				10.138.000,00	908.924,00	9,0
Sveukupno 4212 i 4511				38.888.000,00	8.872.650,15	22,8

- DV Ivanja Reka – u lipnju 2024. ishodaena je građevinska dozvola, te je u tijeku primopredaja radova.
- u tijeku je izvođenje radova na izgradnji DV Sesevetski Kraljevec.
- u tijeku je izvođenje radova na izgradnji DV Sveta Klara.
- u tijeku je izvođenje radova na izgradnji DV Žitnjak.
- DV Borovje – u ožujku 2024. ishodaena je građevinska dozvola, te je u tijeku izrada izvedbenih projekata.
- DV Podbrežje – u travnju 2024. pokrenut je postupak javne nabave za izvođenje radova, te je isti u tijeku.
- DV Malešnica – PO Stenjevec - u travnju 2024. ishodaena je građevinska dozvola, te je u tijeku izrada izvedbenih projekata.
- DV Zvončić - izrađena je izvedbena projektna dokumentacija, te je u tijeku uknjižba prava vlasništva na nekretninu.
- DV Ivane Brlić Mažuranić - u tijeku je ishodaena izmjene i dopune građevinske dozvole za izgradnju zamjenskog objekta.
- DV Matije Gupca – u lipnju 2024. sklopljen je Ugovor o izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju dječjeg vrtića.

- DV Heinzelova-Vukovarska – u tijeku je izrada projektne dokumentacije – izrada idejnog projekta.
- DV Sloboština – u lipnju 2024. pokrenut je postupak provođenja javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja.
- DV Brezovica - u srpnju 2023. dostavljen je idejni projekt, te se čeka ishođenje građevinske dozvole za pristupnu prometnicu kako bi se mogao podnijeti zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole.
- DV Prečko – zaprimljen je verificiran Program za provedbu javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja za izradu idejnog rješenja, te je u tijeku priprema za provođenje javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja.
- DV Jarun - u ožujku 2024. pokrenut je postupak provođenja javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja, te je isti u tijeku.
- DV Kustošija - PO Gajnice – u tijeku je izvođenje radova na prenamjeni prostora mjesnog odbora Gajnice u područni objekt dječjeg vrtića.
- DV Medo Brundo – PO Novi Retkovec - u tijeku je izvođenje radova na prenamjeni prostora Ulice breza 26 za objekt dječjeg vrtića.
- DV Jabuka - PO Trnava - u tijeku je izvođenje radova na prenamjeni prostora Resnički put 1A za objekt dječjeg vrtića.
- DV Leptir - PO Cerje - u tijeku je izvođenje radova na prenamjeni prostora mjesnog odbora Cerje u objekt dječjeg vrtića.
- DV „EN TEN TINI“ - PO Sesevska Sopnica - u tijeku je izvođenje radova na prenamjeni prostora mjesnog odbora Sesevska Sopnica u područni objekt dječjeg vrtića.
- DV Poletarac - PO Studentski grad - u tijeku je izvođenje radova na prenamjeni objekta mjesne samouprave Studentski grad u objekt dječjeg vrtića.
- DV Sunce, Prominska 1 – Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade dostavio je programske smjernice, te je na temelju istih u postupku izrada programa od strane Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje.
- DV Leptir - PO Sesevska Sela – u tijeku je postupak provođenja javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja.
- DV Lučko – u lipnju 2024. sklopljen je Ugovor o izradi projektne dokumentacije za izgradnju vrtića.
- DV Kozari Putevi – zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa odustalo se od traženja lokacije.
- DV Bajka – u travnju 2024. sklopljen je Ugovor o izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju dječjeg vrtića te je u tijeku izrada iste.
- DV Sesvete, Potočnica 6 – u svibnju 2024. sklopljen je Ugovor o izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju dječjeg vrtića te je u tijeku izrada iste.
- DV Grigora Viteza, Ožujka 10A - u travnju 2024. sklopljen je Ugovor o izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju dječjeg vrtića te je u tijeku izrada iste.
- DV Remetinec – u ožujku 2024. Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade dostavio je projektnu dokumentaciju za izgradnju dječjeg vrtića, te je u tijeku priprema iste za postupak javne nabave za izvođenje radova.
- DV Srednjaci, PO Gajevo – u siječnju 2024. Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade pokrenuo je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentaciju za prenamjenu MO Gajevo u područni objekt dječjeg vrtića.

3. Školski objekti

Redni broj	Broj ekonomske klasifikacije	Objekt	Opis radova	Plan 2024.	Izvršenje I.-VI. 2024.	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1.1	4212	OŠ Horvati	izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih poslova, građenje i opremanje	3.000.000,00	47.983,16	1,6
1.2		Centar za autizam	izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih poslova, građenje i opremanje	40.000,00	0,00	0,0
1.3		OŠ i DV Čulinec	izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih poslova	3.000.000,00	416.965,32	13,9
1.4		OŠ Podbrežje	izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih poslova	400.000,00	0,00	0,0
1.5		OŠ Jakuševac	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	11.452.000,00	4.677.761,03	40,8
1.6		OŠ Lanište	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	3.000.000,00	0,00	0,0
1.7		OŠ Kustošija-PŠ Gornja Kustošija	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	100.000,00	32.326,55	32,3
1.8		Dvorana Sportske gimnazije	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	100.000,00	0,00	0,0
1.9		OŠ Lučko - PŠ Ježdovec	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	20.000,00	0,00	0,0
1.10		OŠ Dragutina Kušlana	izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih poslova, građenje i opremanje	500.000,00	299.409,38	59,9
1.11		OŠ i DV Jankomir - Malešnica	izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih poslova	100.000,00	0,00	0,0
1.12		OŠ D. Domjanića - PŠ Dubravica - Karažnik	izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih poslova	100.000,00	0,00	0,0
1.13		OŠ Blato	izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih poslova	300.000,00	0,00	0,0
Ukupno 4212				22.112.000,00	5.474.445,44	24,8
2.1	4511	OŠ Ante Kovačića	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	100.000,00	5.545,14	5,5
2.2		OŠ Brezovica - područna škola Kupinečki Kraljevec -	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	100.000,00	378.136,88	378,1

Redni broj	Broj ekonomske klasifikacije	Objekt	Opis radova	Plan 2024.	Izvršenje I.-VI. 2024.	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
		proširenje škole i izgradnja nove sportske dvorane				
2.3		OŠ Odra - izgradnja nove sportske dvorane	izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih poslova, građenje i opremanje	1.000.000,00	0,00	0,0
2.4		OŠ Stjepana Bencekovića - izgradnja sportske dvorane	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	2.000.000,00	24.074,28	1,2
2.5		OŠ Šestine	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	500.000,00	1.327,23	0,3
2.6		OŠ Brezovica - PŠ Donji Dragonožec	izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih poslova	1.500.000,00	0,00	0,0
2.7		OŠ Borovje	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	2.000.000,00	75.215,89	3,8
2.8		OŠ Kajzerica - sportska dvorana	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	2.000.000,00	484.796,46	24,2
2.9		OŠ Prečko	izrada projektne dokumentacije	200.000,00	0,00	0,0
2.10		OŠ Vrbani	izrada projektne dokumentacije	200.000,00	21.866,25	10,9
2.11		OŠ A.B. Šimića	izrada projektne dokumentacije	200.000,00	0,00	0,0
2.12		OŠ M. J. Zagorke	izrada projektne dokumentacije	200.000,00	0,00	0,0
2.13		OŠ Otok	izrada projektne dokumentacije	200.000,00	3.125,00	1,6
2.14		OŠ I. Grandže	izrada projektne dokumentacije	200.000,00	0,00	0,0
2.15		OŠ Vugrovec - Kašina	izrada projektne dokumentacije	200.000,00	0,00	0,0
2.16		OŠ A. G. Matoša	izrada projektne dokumentacije	200.000,00	0,00	0,0
2.17		OŠ Ban J. Jelačića	izrada projektne dokumentacije	200.000,00	0,00	0,0
2.18		Elektrotehnička škola	izrada projektne dokumentacije	100.000,00	0,00	0,0
2.19		Glazbena škola Sesvete	izrada projektne dokumentacije	100.000,00	0,00	0,0
2.20		Ostali školski objekti	izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih poslova, građenje i opremanje	700.000,00	11.235,13	1,6
		Ukupno 4511		11.900.000,00	1.005.322,26	8,4
Sveukupno 4212 i 4511				34.012.000,00	6.479.767,70	19,1

- OŠ Horvati - u ožujku 2024. je zaprimljena izvedbena dokumentacija, te je u tijeku javna nabava za izvođenje radova, opremanje, voditelja projekta, stručni nadzor i koordinatora zaštite na radu.
- Radi novih projektnih smjernica koje su zaprimljene od strane nadležnog ureda u tijeku je raskid ugovora za izradu projektne dokumentacije za izgradnju kompleksa Centra za autizam, Centra za rehabilitaciju osoba s poremećajima iz autističnog spektra i OŠ u Oporovcu.
- OŠ i DV Čulinec - u tijeku rješavanje imovinsko – pravnih odnosa. Također, u svibnju 2024. predan je zahtjev za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju OŠ Čulinec s dvodijelnom sportskom dvoranom i dječji vrtić.
- OŠ Podbrežje - projektant je u siječnju 2024. uveden u posao, te je u tijeku izrada projektne dokumentacije.
- U tijeku je izvođenje radova na OŠ Jakuševac.
- OŠ Lanište – krajem svibnja 2024. je od strane nadležnog ureda zaprimljena cjelokupna dokumentacija s građevinskom dozvolom, te su u tijeku aktivnosti pripreme dokumentacije za pokretanje javne nabave za izvođenje radova.
- OŠ Kustošija – PŠ Gornja Kustošija – prema nalogu nadležnog ureda u ožujku je obustavljen postupak ishođenja građevinske dozvole zbog izmjene propisa, te su u tijeku aktivnosti pripreme dokumentacije za pokretanje javne nabave za izradu projektne dokumentacije.
- Dvorana Sportske gimnazije – u tijeku je ishođenje građevinske dozvole.
- Nakon ponovno provedenog postupka javne nabave za izvođenje radova i opremanje za izgradnju OŠ Lučko – PŠ Ježdovec, u svibnju 2024. sklopljen je ugovor za izvođenje radova. Po završetku školske godine i pražnjenja prostora započet će se s izvođenjem radova.
- OŠ Dragutina Kušlana – u tijeku je rješavanje imovinsko - pravnih odnosa i promjena obuhvata.
- OŠ i DV Jankomir - Malešnica - provode se pripremne radnje za urbanističko-arhitektonski natječaj. Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je novu Odluku o utvrđivanju normativa prostora građevina osnovnih škola, u tijeku je izrada dopune projektnog zadatka, a zatim slijedi izmjena Programa za provedbu natječaja.
- OŠ D. Domjanića – PŠ Dubravica Karažnik – u travnju 2024. nadležni ured je obavješten kako je za provedbu urbanističko-arhitektonskog natječaja za izradu idejnog rješenja potrebno izmijeniti i dopuniti GUP te posljedično i UPU „Dubravica-Karažnik“, te da stoga nije moguće postupati po predmetu do donošenja navedenih izmjena.
- OŠ Blato - zatražena je dostava projektnog zadatka od strane nadležnog ureda.
- OŠ Ante Kovačića - u tijeku je okončanje svih ugovora.
- OŠ Brezovica - PO Kupinečki Kraljevec – u veljači 2024. ishođena je uporabna dozvola, te je u tijeku okončanje svih ugovora.
- OŠ Odra -u tijeku je ishođenje građevinske dozvole.
- OŠ Stjepana Bencekovića - u lipnju 2024. je zaprimljena izvedbena dokumentacija, te je u tijeku korekcija troškovnika za provedbu postupka javne nabave za izvođenje radova.
- OŠ Šestine – u travnju 2024. sklopljen je Ugovor za novelaciju projektne dokumentacije radi usklađenja s novoformiranom parcelom. U tijeku je postupak ishođenja posebnih uvjeta za potrebe izrade glavnog projekta radi ishođenja građevinske dozvole.
- OŠ Brezovica – PŠ Donji Dragonožec - u travnju 2024. je pokrenuta e-konferencija za potrebe ishođenja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja. U tijeku je dorada idejnog rješenja sukladno traženju javnopravnih tijela.

- OŠ Borovje - u travnju 2024. izdana je građevinska dozvola, u lipnju 2024. zaprimljena je izvedbena dokumentacija te su u tijeku aktivnosti pripreme dokumentacije za pokretanje javne nabave za izvođenje radova.
- OŠ Kajzerica – u travnju 2024. je započelo izvođenje radova sanacije sportske dvorane.
- OŠ Prečko - projektni zadatak je u lipnju 2024. dostavljen od strane nadležnog ureda, te su u tijeku aktivnosti pripreme dokumentacije za pokretanje javne nabave za izradu projektne dokumentacije.
- OŠ Vrbani - izrađeno je idejno rješenje te je u tijeku ishođenje suglasnosti nadležnog ureda.
- OŠ Antuna Branka Šimića - izrađeno je idejno rješenje te je u tijeku ishođenje suglasnosti nadležnog ureda.
- OŠ Marije Jurić Zagorke - projektni zadatak je u postupku dorade nadležnog ureda, te se čeka suglasnost na isti.
- OŠ Otok - izrađeno je idejno rješenje te je u tijeku ishođenje suglasnosti nadležnog ureda.
- OŠ Ivana Grandje – izrađeno je idejno rješenje te je u tijeku ishođenje suglasnosti nadležnog ureda.
- OŠ Vugrovec – Kašina – u ožujku 2024. pokrenuta je javna nabava za izradu projektne dokumentacije te je u tijeku sklapanje ugovora.
- OŠ A. G. Matoša - u tijeku je izrada projektnog zadatka od strane nadležnog ureda.
- OŠ bana Josipa Jelačića – u lipnju 2024. zaprimljen je projektni zadatak od strane nadležnog ureda, te su u tijeku aktivnosti pripreme dokumentacije za pokretanje javne nabave za izradu projektne dokumentacije.
- Elektrotehnička škola – u tijeku je izrada projektnog zadatka od strane nadležnog ureda.
- Glazbena škola Sesvete - projektni zadatak je u postupku dorade nadležnog ureda, te se čeka suglasnost na isti.

4. Zdravstveni objekti

Redni broj	Broj ekonomske klasifikacije	Objekt	Opis radova	Plan 2024.	Izvršenje I.-VI. 2024.	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1.1	4212	Dom zdravlja Zagreb - Centar - ambulanta Gračani	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	1.915.000,00	410.217,30	21,4
1.2		Dom zdravlja Zagreb - Zapad - ambulanta Špansko	izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko - pravnih poslova, građenje i opremanje	300.000,00	0,00	0,0
1.3		Klinička bolnica Sv. Duh - Zavod za kliničku mikrobiologiju i hospitalne infekcije	građenje i opremanje	500.000,00	481.979,31	96,4
1.4		Klinika za psihijatriju Vrapče - Psihogerijatrija	građenje i opremanje	100.000,00	1.365.881,45	1365,9
1.5		Dom zdravlja Zagreb - Zapad - lokacija Vrbani	izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko - pravnih odnosa	300.000,00	0,00	0,0
1.6		Dom zdravlja Zagreb Centar - Trnsko 34	izrada projektne dokumentacije	500.000,00	0,00	0,0
1.7		Dom zdravlja Zagreb "Centar" - Donji Dragonožec	izrada projektne dokumentacije	33.000,00	0,00	0,0
			Ukupno 4212		3.648.000,00	2.258.078,06
2.1	4511	Dom zdravlja Zagreb - Centar - lokacija Odra	izrada projektne dokumentacije građenje i opremanje	1.000.000,00	255,88	0,0
2.2		Dom zdravlja Zagreb - Istok - lokacija Žitnjak	izrada projektne dokumentacije građenje i opremanje	111.500,00	130.070,70	116,7
2.3		Nastavni Zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba	izrada projektne dokumentacije i sanacija	10.000,00	0,00	0,0
2.4		KB Sveti duh - Centar za planiranje obitelji klinike za ginekologiju i porodništvo	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	200.000,00	137.956,40	69,0
2.5		KB Sveti Duh - Adaptacija zgrade patologije	izrada projektne dokumentacije, adaptacija i opremanje	100.000,00	0,00	0,0
2.6		Dom zdravlja Zagreb - Istok - Hirčeva	izrada projektne dokumentacije	30.000,00	2.000,00	6,7
2.7		Dom zdravlja - Istok - Sesevetski Kraljevec	izrada projektne dokumentacije građenje i opremanje	100.000,00	0,00	0,0
2.8		Ostali zdravstveni objekti: - Dom zdravlja Zagreb - Istok - Ivanićgradska 3	izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko - pravnih odnosa, građenje i opremanje	500.000,00	0,00	0,0
		Ukupno 4511		2.051.500,00	270.282,98	13,2
Sveukupno 4212 i 4511				5.699.500,00	2.528.361,04	44,4

- Sukladno ranije provedenom arhitektonsko-urbanističkom natječaju za izgradnju novog objekta ambulante Gračani, Doma zdravlja Zagreb - Centar, te ishođenoj lokacijskoj i građevinskoj dozvoli, temeljem provedenog postupka javne nabave za odabir izvođača radova, ugovoreno je izvođenje radova uklanjanja starog i izgradnje novog objekta, te su radovi u tijeku.
- Za izgradnju novog objekta ambulante Špansko, Doma zdravlja Zagreb – Zapad, u tijeku je postupak ishođenja lokacijske dozvole.
- Završeni su radovi na rekonstrukciji i dogradnji zgrade Zavoda za mikrobiologiju KB Sveti Duh, te je u ožujku 2023. održan tehnički pregled i ishođena je uporabna dozvola koja je u svibnju postala pravomoćna. U listopadu 2023. izvršena je primopredaja objekta korisniku, a u prosincu 2023. izvršena je primopredaja medicinske i nemedicinske opreme korisniku. U tijeku je sudsko vještačenje za razliku u cijenu sukladno zahtjevu izvođača radova, a kako bi se mogao izvršiti okončani obračun s izvođačem radova.
- Završeni su radovi na rekonstrukciji zgrade psihogerijatrije Klinike za psihijatriju, te je nakon tehničkog pregleda u studenom 2023. ishođena uporabna dozvola. U prosincu 2023. izvršena je primopredaja objekta korisniku, a u siječnju 2024. godine i primopredaja opreme.
- Objedinjen je projektni zadatak za izgradnju objekta zdravstvene stanice Doma zdravlja Zagreb – Zapad, na lokaciji Vrbani (sa društvenim domom i knjižnicom), te je pokrenuta nabava za provedbu javnog natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja.
- U tijeku je izrada projektne dokumentacije za izgradnju zamjenskog objekta Doma zdravlja Zagreb – Centar, na lokaciji Trnsko 34.
- U tijeku je izrada projektne dokumentacije za Doma zdravlja Zagreb – Centar, na lokaciji Donji Dragonožec.
- U listopadu 2023. ishođena je građevinska dozvola za sanaciju objekta Doma zdravlja Odra. Nakon izrade izvedbene projektne dokumentacije u lipnju 2024. godine je pokrenut postupak javne nabave za izvođenje radova.
- Završeni su radovi na prenamjeni prostora ljekarne ambulante Žitnjak, Doma zdravlja Zagreb - Istok, te je ugovoreno opremanje objekta.
- Radovi na sanaciji ravnog krova Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba su završeni u srpnju 2023., no zbog izlivanja vode tijekom velikog nevremena odlučeno je da se izvede dodatni kanal za odvodnju vode s krova. Izrađena je dodatna projektna dokumentacija, te je po provedenoj javnoj nabavi i ugovaranju radova u studenom sklopljen ugovor, a radovi su izvedeni u prosincu 2023., te je izvršena primopredaja svih izvedenih radova.
- Završeni su radovi na KB Sveti Duh - Centar za planiranje obitelji, Klinike za ginekologiju i porodništvo, temeljem projektne dokumentacije naručene od strane KB Sveti Duh i izvršena je primopredaja radova korisniku. U tijeku je priprema postupka javne nabave za opremanje.
- Izrađena je projektna dokumentacija za adaptaciju dijela zgrade patologije KB Sveti Duh. Čeka se odluka nadležnog ureda za daljnju realizaciju.
- Dom zdravlja Zagreb – Istok na lokaciji Hirčeva - u tijeku je izrada projektne dokumentacije.
- Dom zdravlja Zagreb – Istok, ambulanta Sesevetski Kraljevec - čeka se projektni zadatak od nadležnog ureda za provođenje daljnjih aktivnosti.
- Dom zdravlja Zagreb – Istok na lokaciji Ivanićgradska 38 - čeka se projektni zadatak od nadležnog ureda za provođenje daljnjih aktivnosti.

5. Sportski objekti

Redni broj	Broj ekonomske klasifikacije	Objekt	Opis radova	Plan 2024.	Izvršenje I.-VI. 2024.	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1.1	4212	Bazen Špansko - Oranice	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	6.000.000,00	49.688,10	0,8
1.2		Bazen Dubrava	izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa	450.000,00	6.876,00	1,5
1.3		Skijaška žičara - Crveni spust	izrada projektne dokumentacije, građenje	3.000.000,00	0,00	0,0
		Ukupno 4212			9.450.000,00	56.564,10
2.1	4511	Stadion Kranjčevićeva	izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, građenje i opremanje	3.000.000,00	33.000,00	1,1
2.2		SRC Luka	izrada projektne dokumentacije	100.000,00	0,00	0,0
2.3		Ostali sportski objekti:	izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, građenje i opremanje	100.000,00	981,16	1,0
		Ukupno 4511			3.200.000,00	33.981,16
Sveukupno 4212 i 4511				12.650.000,00	90.545,26	0,7

- Bazen Špansko - Oranice – u tijeku je postupak javne nabave za izvođača radova, stručni nadzor, voditelja projekta i koordinatora zaštite na radu.
- Bazen Dubrava - u tijeku je rješavanje imovinsko – pravnih odnosa nakon što je u srpnju 2021. godine izdana lokacijska dozvola i podnesen prijedlog nadležnom uredu za rješavanje imovinsko – pravnih odnosa.
- Skijaška žičara - Crveni spust - proveden je postupak javne nabave za izradu Elaborata zaštite okoliša za navedeni zahvat te je u tijeku izrada istog. Također u tijeku je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova nove 4-sjedežnice.
- Stadion Kranjčevićeva - proveden je postupak javne nabave za izradu glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije, te je u tijeku izrada projektne dokumentacije. Po dostavi iste, pokrenuti će se postupak ishoda građevinske dozvole.
- ŠRC Luka – zaprimljen je sveobuhvatni projektni zadatak nadležnog Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade, te je u tijeku postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije.

6. Zaštita spomenika kulture

Redni broj	Broj ekonomske klasifikacije	Objekt	Opis radova	Plan 2024.	Izvršenje I-VI. 2024.	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1.1	3822	Ilica 150	kapitalne donacije građanima i kućanstvima, sufinanciranje (obnova pročelja)	108.065,00	165.176,01	152,8
1.2		Gundulićeva ul. 36		15.413,00	70.427,89	456,9
1.3		Trg Kralja Petra Svačića 1		350.000,00	324.941,59	92,8
1.4		Basaričekova ul. 9		216.000,00	0,00	0,0
1.5		Voćarska 28A		160.000,00	0,00	0,0
1.6		Ulica kneza Branimira 17		83.000,00	0,00	0,0
1.7		Gajeva ul. 32		550.522,00	0,00	0,0
1.8		Gajeva ul. 7		500.000,00	0,00	0,0
1.9		Trg kralja Tomislava 17		352.000,00	0,00	0,0
1.10		Andrije Hebranga 23		357.000,00	0,00	0,0
1.11		Ilica 108		286.000,00	0,00	0,0
1.12		Mesnička 7		200.000,00	0,00	0,0
Ukupno 3822				3.178.000,00	560.545,49	17,6
2.1	4511	Crkva BDM Remete	sanacija	30.000,00	5.972,50	19,9
2.2		Galerija Klovićevi dvori, objekt Galerije Gradec	skela	28.000,00	14.931,82	53,3
2.3		Palača Grlečić - Jelačić	skela	10.800,00	5.564,89	51,5
2.4		Palača Bobočaj - Gvozdanović	radovi na sanaciji vrtne arhitekture i novelacija projektne dokumentacije obnove zgrade	45.000,00	98.013,64	217,8
2.5		Stara pučka škola u Gornjem Vrapču	skela, izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije i opremanja objekta	102.700,00	1.562,50	1,5
Ukupno 4511				216.500,00	126.045,35	58,2
Sveukupno 3822 i 4511				3.394.500,00	686.590,84	20,2

- Crkva BMD u Remetama – zbog potrebe za cjelovitom obnovom (obzirom da je crkva dodatno oštećena u potresu), pokrenut je sporazumni raskid ugovora o sanaciji zapadnog pročelja i zvonika, zaključenog s izvođačem 2018. godine.
- Galerija Klovićevi dvori - na objektu Galerije Gradec zbog lošeg građevinskog stanja zgrade produljen je najam postavljene zaštitne skele za vremenski period od jedne godine (2025.). Postupak javne nabave za kupnju skele je u tijeku i u trenutku kupnje skele prekinut će se najam skele. Projekt rekonstrukcije je prijavljen na javni poziv u okviru NPOO-a.

- Palača Grlečić – Jelačić - zbog lošeg građevinskog stanja zgrade i zaštite prolaznika na uličnom pročelju prema Trgu svetog Marka postavljena je nova zaštitna skela za vremenski period od dvije godine (2025.).
- Palača Babočaj – Gvozdanić – završeni su radovi na konstruktivnoj sanaciji elemenata vrtne arhitekture i ishođena je uporabna dozvola.
- Stara pučka škola u Gornjem Vrapču - u tijeku je održavanje i nadzor postavljene zaštitne skele u vlasništvu Grada, zbog izrazito lošeg stanja konstrukcije, a u cilju zaštite života prolaznika te okolne imovine. Gradski ured za kulturu i civilno društvo očitovao se da nije nadležan za ažuriranje projektnog zadatka. U tijeku je ishođenje očitovanja o nadležnosti nad objektom od strane Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade i Gradskog ureda za upravljanje imovinom i stanovanje.
- Obnova/sanacija pročelja zgrada sufinancirana prema Programu spomeničke rente – radovi se odvijaju sukladno predviđenom programu, donesenim zaključcima odnosno uplaćenim financijskim sredstvima u kojima participiraju suvlasnici pojedinih građevina, te predviđenim i osiguranim financijskim sredstvima Grada Zagreba. Trenutno se radovi izvode na jednom gradilištu (Trg kralja Petra Svačića 1). Radovi su završeni na dva gradilišta (Ilica 150, Gundulićeva 36). Šest predmeta je u pripremi za pokretanje postupaka javne nabave za odabir izvođača radova ili je postupak javne nabave za odabir izvođača radova u tijeku (Basaričekova 9, Voćarska 28a, Gajeva ulica 7, Gajeva 32, Andrije Hebranga 23, Tomislavov trg 17). Dva predmeta su trenutno na čekanju zbog potrebe za konstruktivnom sanacijom koja mora prethoditi radovima na obnovi pročelja (Branimirova 17, Ilica 108).
- Programom uređenja grada obuhvaćeni su i radovi na obnovi/sanaciji pročelja u sklopu sufinanciranja obnove pročelja višestambenih zgrada - radovi se odvijaju sukladno predviđenom programu te predviđenim i osiguranim financijskim sredstvima Grada Zagreba. Za četiri gradilišta u tijeku su pripremne aktivnosti za uvođenje izvođača u posao (Milana Makanca 17, Baltazara Bogišića 22, Baltazara Bogišića 24, Hercegovačka 11, Kneza Višeslava 4). Trenutno se radovi izvode na sedam gradilišta (Milana Makanca 15, Hercegovačka 61, Gundulićeva 60, Tome Gajdeka 3, Jordanovac 6, Trg kralja Petra Svačića 12/1, Palmotićeve 52). Završeni su radovi na pet gradilišta (Kačićeva 20, Šenoina 16, Gundulićeva 61, Šenoina 1-Trg kralja Tomislava 7, Amruševa 9). Trideset i dva predmeta su u pripremi za pokretanje postupaka javne nabave za odabir izvođača radova ili je postupak javne nabave za odabir izvođača radova u tijeku.

7. Objekti socijalne skrbi

Redni broj	Broj ekonomske klasifikacije	Objekt	Opis radova	Plan 2024.	Izvršenje I.-VI. 2024.	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1.1	4212	URIHO	izrada projektne dokumentacije	100.000,00	0,00	0,0
1.2		Dom za starije osobe Dubrava	izrada projektne dokumentacije	300.000,00	0,00	0,0
		Ukupno 4212			400.000,00	0,00
2.1	4511	Dom za starije osobe Peščenica (sanacija kotlovnice, kuhinje)	izrada projektne dokumentacije, građenje	250.000,00	3.375,00	1,4
2.2		Dom za starije osobe Maksimir - sanacija kotlovnice	izrada projektne dokumentacije i građenje	250.000,00	3.898,74	1,6
2.3		Centar za rehabilitaciju SILVER	izrada projektne dokumentacije, sanacija, adaptacija	700.000,00	0,00	0,0
2.4		Centar za pružanje usluga u zajednici Zagrebački centar za neovisno življenje (ZAC) podružnica za osobe s autizmom, J. Dalmatinca 9 - rekonstrukcija objekta	izrada projektne dokumentacije, sanacija	100.000,00	0,00	0,0
2.5		Centar za pružanje usluga u zajednici Mali dom – podružnica za odrasle osobe s višestrukim oštećenjem, Badalićeva 23a – rekonstrukcija i opremanje	izrada projektne dokumentacije, sanacija	350.000,00	180.302,33	51,5
2.6		Ostali objekti socijalne skrbi: - Dom za starije osobe Ksaver-krovišta - Dom za starije osobe Sveta Ana - krovišta - Savjetovalište Luka Ritz, Našička ulica 5 - Dnevni centar za pružanje usluga u području skrbi o beskućnicima, Ulica grada Vukovara 235/5 - Domovi za starije osobe - zamjena dizala	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	1.000.000,00	11.547,68	1,2
	Ukupno 4511			2.650.000,00	199.123,75	7,5
Sveukupno 4212 i 4511				3.050.000,00	199.123,75	6,5

- izgradnja kompleksa URIHO i Doma invalida na lokaciji Kajzerica - ishođene su građevinske dozvole, te se planira nastavak izrade izvedbene projektne dokumentacije. U travnju 2024. je poslan zahtjev za produljenjem važenja građevinskih dozvola.
- Dom za starije osobe Dubrava (izgradnja novog objekta) – u tijeku je pregovarački postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije s prvonagrađenim autorom izrade idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja nakon čega slijedi postupak ugovaranja.
- Dom za starije osobe Peščenica - u prosincu 2023. završena je izrada projektne dokumentacije za sanaciju kotlovnice te je u tijeku provođenje postupka javne nabave za izvođača radova.
- Dom za starije osobe Maksimir - u prosincu 2023. glavni projekti za sanaciju kotlovnice predani su u Odjel za graditeljstvo radi ishođenja građevinske dozvole.
- Centar za rehabilitaciju Silver - u dogovoru s nadležnim uredom, pokrenute su aktivnosti u smislu izrade projektne dokumentacije za daljnje radove sanacije. U tijeku je izrada projektnog zadatka od strane Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom.
- Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec - podružnica za odrasle osobe s autizmom /SILVER senzorna integracija – projektant je uveden u posao u travnju 2024. te je u tijeku izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju objekta u Ulici Jurja Dalmatinca 9.
- Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec - podružnica za osobe s mentalnim oštećenjima, Badalićeva 23a – u lipnju 2024. izvedeni su radovi na adaptaciji objekta i oprematelj je uveden u posao.
- Dom za starije osobe Ksaver – krovšta – nakon dostavljene projektne dokumentacije od nadležnog ureda, u svibnju 2024. pokrenuta je javna nabava za izvođenje radova.
- Dom za starije osobe Sveta Ana – krovšta – čeka se projektna dokumentacija od nadležnog ureda za provođenje daljnjih aktivnosti.
- Savjetovalište Luka Ritz, Našička ulica 5 - projektanti su uvedeni u posao u svibnju 2024. nakon provedenog postupka javne nabave.
- Dnevni centar za pružanje usluga u području skrbi o beskućnicima, Ulica grada Vukovara 235/5 - čeka se novi projektni zadatak od nadležnog ureda.
- zamjena dizala u Domovima za starije osobe - pokrenuta je javna nabava za izvođenje radova za Dom Dubrava, Trnje, Trešnjevka, Maksimir, Sv. Josip i Medveščak. Izrađena je projektna dokumentacija za Dom Peščenica, Ksaver i Centar, te je javna nabava pokrenuta u svibnju 2024..

8. Obnova objekata oštećenih potresom

Redni broj	Broj ekonomske klasifikacije	Objekt	Opis radova	Plan 2024.	Izvršenje I.-VI. 2024.	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1.1		Sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu	izrada projektne dokumentacije, sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu			
	4511	USTANOVE KULTURE				
		Tehnički muzej "Nikola Tesla" - Savska 18		100.000,00	0,00	0,0
		Koncertna dvorana Vatroslav Lisinski - Trg Stjepana Radića 4		500.000,00	1.250,00	0,3
		Kazalište Gavella - Frankopanska 10		400.000,00	9.731,25	2,4
		Kino Europa		2.450.000,00	55.187,50	2,3
		ZDRAVSTVENI OBJEKTI				
		Klinička bolnica "Sveti Duh" - Sveti Duh 64		500.000,00	277.927,25	55,6
		Dječja bolnica "Srebrnjak" - Srebrnjak 100		6.000.000,00	402.308,60	6,7
		Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež - Kukuljevićeva 11		1.500.000,00	160.519,94	10,7
		Specijalna bolnica za plućne bolesti - Rockefellerova 3		2.300.000,00	667.113,84	29,0
		Dom zdravlja Zagreb "Centar" - Remetinečki Gaj 14		500.000,00	91.246,93	18,2
		Dom zdravlja Zagreb "Centar" - Laginjina 16		500.000,00	39.319,13	7,9
		Klinika za psihijatriju Vrapče, Bolnička cesta 32 - glavna zgrada		1.000.000,00	64.370,56	6,4
		Klinika za psihijatriju Vrapče, Bolnička 32, zgrada Zavoda za psihotične poremećaje		500.000,00	0,00	0,0
		Poliklinika za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju, Draškovićeve 13		100.000,00	1.250,00	1,3
		SPORTSKI OBJEKTI				
		Zimsko plivalište "Mladost" - Trg Krešimira Ćosića 10		500.000,00	0,00	0,0
		Dom sportova - rekonstrukcija		10.000.000,00	60.021,82	0,6
		OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI				
		Dom za starije osobe Trešnjevka - Drenovačka 30		125.000,00	0,00	0,0
		Dom za starije osobe Centar - Crnatkova 14		50.000,00	24.375,00	48,8
		Dom za starije osobe Medveščak - podružnica Martićeva 7		50.000,00	10.306,25	20,6
		Dnevni centar za integraciju socijalno ugroženih skupina - Ilica 259/1		500.000,00	0,00	0,0
		SKLADIŠTE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA OD OBNOVE				
		Privremeno skladište građevinskog materijala Resnik		100.000,00	745.325,14	745,3
		ŠKOLSKI OBJEKTI				
		Prva ekonomska škola		14.300.000,00	4.048.453,96	28,3
		Gimnazija Tituša Brezovačkog		2.100.000,00	520.526,34	24,8
		Gornjogradska gimnazija		10.500.000,00	6.950.324,76	66,2

Redni broj	Broj ekonomske klasifikacije	Objekt	Opis radova	Plan 2024.	Izvršenje I.-VI. 2024.	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
		Škola primjenjene umjetnosti i dizajna		1.000.000,00	0,00	0,0
		XVIII Gimnazija i OŠ Ivana Gorana Kovačića		3.370.000,00	0,00	0,0
		ZGRADE GRADSKJE UPRAVE				
		Zgrada Gradske uprave - Petrova ulica		3.400.000,00	994.299,34	29,2
		Zgrada Gradske uprave - Ulica Republike Austrije 18		1.800.000,00	3.251,71	0,2
		Zgrada Gradske uprave - Trg Stjepana Radića 1		350.000,00	27.500,00	7,9
		Zgrada Gradske uprave - Ulica grada Vukovara		7.000.000,00	1.065.288,56	15,2
		Zgrada Gradske uprave - Draškovićeva ulica		150.000,00	0,00	0,0
		Zgrada Gradske uprave - Ulica sv. Ćirila i Metoda 5		100.000,00	0,00	0,0
		Zgrada Gradske uprave - Trg Francuske Republike 15		100.000,00	0,00	0,0
Sveukupno 4511				71.845.000,00	16.219.897,88	22,6

Temeljem popisa oštećenih objekata dostavljenih od nadležnih ureda, provedene su ili započete aktivnosti na sanaciji oštećenja od potresa, odnosno cjelovitoj obnovi sljedećih objekata:

Ustanove kulture:

- Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska 18 - temeljem izrađene tehničke dokumentacije za sanaciju zgrade, zatražene su potvrde na glavni projekt od strane Zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode i Ministarstva unutarnjih poslova. Od strane Ministarstva unutarnjih poslova zaprimljeno je negativno očitovanje te je u tijeku iznalaženje rješenja navedene situacije.
- Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, Trg Stjepana Radića 4 - krajem ožujka 2023. sklopljen je ugovor o izradi projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu, te je projektant uveden u posao. Krajem 2023. izrađen je projekt konstrukcije te je ishođena revizija na isti. Početkom lipnja 2024. Gradski ured za kulturu i civilno društvo dostavio je projektni zadatak izrađen od strane koncertne dvorane Vatroslav Lisinski vezano uz scensku tehniku i opremu, te je isti poslan projektantu na usklađenje radi nastavka izrade projekta cjelovite obnove.
- GDK Gavella - u prosincu 2023. ugovorena je usluga izrade projektne dokumentacije radi izvođenja klimatizacijskog sustava velike dvorane te ugradnje dizala za pristup pokusnoj dvorani Gradskog dramskog kazališta Gavella. Početkom siječnja 2024. dostavljen je idejni projekt, ishođeni su posebni uvjeti, te je tijekom ožujka definirana lokacija i vrsta dizala usklađeno s korisnikom. Početkom lipnja 2024. projektant je dostavio glavni i izvedbeni projekt te je predan zahtjev za izdavanje potvrde na glavni projekt, sve u cilju izvođenja radova na ljeto 2025. (usklađeno sa programskim sadržajem kazališta).
- Kino Europa - u studenom 2023. ugovorena je usluga novelacije glavnog projekta, kao i provođenje geomehaničkih istražnih radova u svrhu dobivanja što kvalitetnijih podataka o stanju temelja i konstrukcije, te je isto izrađeno. Projektanti su dostavili idejno rješenje kojim je zatraženo ishođenje posebnih uvjeta, izrađeno je izvješće o ispitivanju buke okoliša, te je krajem

ožujka dostavljen glavni projekt, na koji je ishodaena revizija. Početkom travnja 2024. projekt je uspješno prijavljen na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Obnova javne kulturne infrastrukture“ PK.6.4.01.. U tijeku je ishodaenje suglasnosti o odstupanju od temeljnih zahtjeva za građevinu u kontekstu gospodarenja energijom i očuvanje topline od strane Ministarstva prostornog uređenja (prethodno pribavljeno od Zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode te Ministarstva kulture i medija) te potom slijedi ishodaenje potvrda javnopravnih tijela na glavni projekt.

Zdravstveni objekti:

- KB Sveti Duh, Sveti Duh 64 - provedena je javna nabava za radove ojačanja temeljnog tla na 5 zgrada na temelju izrađene projektne dokumentacije, te je izvođač uveden u posao. Predmetni radovi na ojačanju temeljnog tla su završeni. Dostavljena je projektna dokumentacija za obnovu zgrada 1,2,3,4,5. Zatraženo je očitovanje nadležnog ureda o pokretanju postupka nabave za radove.
- Dječja bolnica Srebrnjak, Srebrnjak 100 – temeljem izrađene projektne dokumentacije pokrenuta je javna nabava za odabir izvođitelja radova, sklopljen je Ugovor sa odabranim ponuditeljem, te je u prosincu 2023. isti uveden u posao. Radovi na dilataciji 2 su u tijeku.
- Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Kukuljevićeva 11 – provedena je javna nabava za odabir izvođitelja radova te je izvođitelj radova u svibnju 2023. uveden u posao. Radovi su se u 2023. godini odvijali u smanjenom obimu obzirom da objekt nije bio iseljen. Nakon preseljenja u Psihijatrijsku bolnicu Jankomir i iseljenja, izvođač je u travnju 2024. godine nastavio sa radovima obnove.
- Specijalna bolnica za plućne bolesti, Rockefellerova 3 – nakon provedenog postupka javne nabave, izvođitelj je uveden u posao u travnju 2023. godine. Radovi su u tijeku.
- Dom zdravlja Zagreb – Centar, na lokaciji Remetinečki gaj 14 – nakon izrade projektne dokumentacije zatraženo je očitovanje nadležnog ureda o nastavku postupka s obzirom da je znatno veća procijenjena vrijednost za izvođenje radova.
- Dom zdravlja Zagreb – Centar, na lokaciji Laginjina 16 – na temelju izrađene projektne dokumentacije, u lipnju je zaprimljena suglasnost nadležnog ureda, te su u tijeku pripreme aktivnosti za postupak javne nabave za izvođenje radova.
- Klinika za psihijatriju Vrapče - glavna zgrada, Bolnička cesta 32 – u ožujku 2024. izrađena je projektna dokumentacija cjelovite obnove kompletnog objekta, te je zatraženo očitovanje nadležnog ureda o nastavku postupka s obzirom da je znatno veća procijenjena vrijednost za izvođenje radova.
- Klinika za psihijatriju Vrapče – zgrada Zavoda za psihotične poremećaje, Bolnička cesta 32 – u prosincu 2023. završena je izrada projektne dokumentacije, te se planira dokumentacija za postupak provođenja javne nabave za izvođača radova. Zatraženo je očitovanje nadležnog ureda o nastavku postupka.
- Poliklinika za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju, Draškovićeva 13 – temeljem provedene javne nabave za odabir izvođača radova na sanaciji predmetnog objekta odabrani ponuditelj je u lipnju 2023. uveden u posao te su predmetni radovi završeni (I. faza). Temeljem izrađene projektne dokumentacije za II. fazu, izvođač je u svibnju 2024. uveden u posao.

Sportski objekti:

- Zimsko plivalište "Mladost", Trg Krešimira Ćosića 10 – izrađen je Elaborat ocjene postojećeg stanja konstrukcije objekta, te je proveden postupak javne nabave za izradu projekta cjelovite obnove. U tijeku je izrada projektne dokumentacije.
- Dom sportova - pokrenut je postupak javne nabave za izvođenje radova I. faze (dvorane 1, 3 i 4), te je u tijeku sklapanje ugovora sa izvođačem. Također, u svibnju je ishođena građevinska dozvola za II. fazu (dvorana 2), te je u tijeku izrada izvedbenog projekta.

Objekti socijalne skrbi:

- Dom za starije osobe Trešnjevka, Drenovačka 30 - provedena je i poništena javna nabava za izradu projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu, te je u tijeku novi postupak javne nabave.
- Dom za starije osobe Centar, Crnatkova 14 – sukladno provedenoj nabavi projektant je u lipnju 2023. uveden u posao. U tijeku je izrada projektne dokumentacije.
- Dom za starije osobe Medveščak, Martićeva 7 - projektant je u studenom 2023. uveden u posao, te je u tijeku izrada projektne dokumentacije.
- Dnevni centar za integraciju socijalno ugroženih skupina, Ilica 259/1 – nakon izrade elaborata o stanju konstrukcije, sklopljen je Ugovor o donaciji izrade projektne dokumentacije, te je u tijeku izrade iste.

Školski objekti:

- Prva ekonomska škola - u tijeku su radovi cjelovite obnove.
- Gimnazija Tituša Brezovačkog - radovi cjelovite obnove završeni su u prosincu 2023. godine.
- Gornjogradska gimnazija - u tijeku su radovi cjelovite obnove.
- proveden je postupak javne nabave za izradu novelacije idejnog rješenja usklađenja cjelovite obnove zgrada kompleksa Škole za primijenjenu umjetnost i dizajn i izrada i novelacije projekta cjelovite obnove glavne zgrade Škole, te je u tijeku izrada navedene novelacije.
- XVIII. gimnazija i OŠ Ivana Gorana Kovačić - pokrenut je postupak javne nabave za izvođenje radova cjelovite obnove objekta te je isti u tijeku.

Privremeno skladište građevinskog materijala Resnik

- sukladno Programu mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije te Odluci o lokacijama nekretnina za privremeno skladištenje materijala od uklanjanja i/ili građevnog otpada nastalog kod obnove zgrada oštećenih potresom, izvedeni su radovi uređenja objekta te je u veljači izvršena primopredaja radova.

Zgrade Gradske uprave:

- Zgrada Gradske uprave, Petrova ulica 116 - krajem listopada 2023. započelo se s izvođenjem radova cjelovite obnove. Također projekt je uspješno prijavljen na NPOO poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije te je u prosincu 2023. sklopljen dodatak postojećem Ugovoru s Ministarstvom kulture. U izvještajnom razdoblju u tijeku su radovi sukladno dinamičkom planu.

- Zgrada Gradske uprave, Ulica Republike Austrije 18 - projekt je uspješno prijavljen na NPOO poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije, te je u prosincu 2023. sklopljen dodatak postojećem Ugovoru s Ministarstvom kulture. U tijeku je priprema dokumentacije za raspisivanje postupka javne nabave za izvođenje radova cjelovite obnove predmetne zgrade te ishoda suglasnosti Zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode radi izmjene i dopune glavnog projekta cjelovite obnove.
- Zgrada Gradske vijećnice – Gradskog poglavarstva, Trg Stjepana Radića 1 - izrađen je projekt konstruktivne obnove te ishoda suglasnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode. Proveden je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije cjelovite obnove, koji je poništen zbog zaprimljenih ponuda znatno iznad procijenjene vrijednosti. Paralelno proveden je postupak javne nabave i ugovorena usluga izrade konceptualnog rješenja načina konstrukcijske obnove. Krajem prosinca 2023. ponovno je upućena natječajna dokumentacija za izradu projektne dokumentacije cjelovite obnove prema Gradskom uredu za financije i javnu nabavu u svrhu objave na EOJN. U međuvremenu je radi izmjene dokumentacije o nabavi, s obzirom na konceptualno rješenje, i dalje u tijeku postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije cjelovite obnove.
- Zgrada Gradske uprave, Ulica grada Vukovara 56-60 – projekt je uspješno prijavljen na NPOO poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije te je u prosincu 2023. sklopljen dodatak postojećem Ugovoru s Ministarstvom kulture. U travnju 2024. završeni su radovi na konstruktivnoj obnovi zgrade, te je proveden postupak javne nabave za izvođenje radova cjelovite obnove, čija je obrada zaprimljenih ponuda u tijeku. Također u izvještajnom razdoblju proveden je i postupak javne nabave za stručni nadzor nad izvođenjem radova cjelovite obnove, obrada zaprimljenih ponuda je u tijeku.
- Zgrada Gradske uprave, Draškovićeve ulica 15 – u izvještajnom razdoblju, zbog neusklađenosti projektne dokumentacije sa stvarnim stanjem na terenu pristupilo se noveliranju glavnog projekta s ciljem žurne reakcije u vidu sklopljenog ugovora s izvođačem. Budući da su iscrpljene sve mogućnosti i alati koji su bili na raspolaganju, predložen je raskid ugovora s izvođačem konstruktivnih radova te će se nastaviti s izradom projektne dokumentacije cjelovite obnove zgrade temeljem koje će se u narednom periodu provesti postupak javne nabave za izvođenje radova.
- Zgrada Stare Gradske vijećnice, Ćirilometodska 5 – proveden je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije cjelovite obnove te je sklopljen ugovor s odabranim ponuditeljem. Isti je sredinom ožujka 2024. uveden u posao
- Zgrada Gradske uprave, Trg Francuske Republike 15 – proveden je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije cjelovite obnove te je sklopljen ugovor s odabranim ponuditeljem. Isti je krajem travnja 2024. uveden u posao.

9. SUFINANCIRANJE OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA

Sukladno Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine 21/23), Grad Zagreb je u obvezi sudjelovati u osiguranju sredstava za organiziranu nekonstrukcijsku obnovu, popravak konstrukcije obiteljskih kuća, poslovnih, stambeno-poslovnih i višestambenih zgrada te gradnju i opremanje zamjenskih obiteljskih kuća koje su neuporabljive, odnosno privremeno neuporabljive ili uništene, uključujući i cjelovitu obnovu pojedinačno zaštićenoga kulturnog dobra.

10. TRŽNICA VRAPČE

Pravomoćna građevinska dozvola izdana 19.2.2021. predviđa potpunu rekonstrukciju i izgradnju nove, suvremene tržnice na mjestu postojeće tržnice Vrapče. Glavni projekt uključuje izgradnju samostojeće zgrade, koja se sastoji od podruma i prizemlja, ukupne građevinske bruto površine 484,90 m². Organizacija prostora tržnice bila bi u dvije zone. Dio uz sjevernu među organiziran je kao fiksni i sadrži zatvorene lokale, pomoćne prostore i upravu, dok je ostatak tržnice, orijentiran prema parku, organiziran kao fleksibilni prostor s pomičnim prodajnim klupama. U podrumskoj etaži (garaži) predviđeno je 21 parkirno garažno mjesto, a vani na parceli 5 parkirališnih mjesta.

U izvještajnom razdoblju nakon provedenog postupka javne nabave za izvođenje radova, sklopljen je ugovor s odabranim ponuditeljem, te je izvođač početkom ožujka uveden u posao s rokom 8 mjeseci. U tijeku je izvođenje radova sukladno dinamičkom planu.

11. IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNE GRAĐEVINE PODBREŽJE

Gradnja stambeno-poslovne građevine A11 planirana je Odlukom o donošenju Urbanističkog plana uređenja Podbrežje (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/07 i 12/11). Građevnu česticu čine četiri čestice: k.č.br. 1557/19, k.č.br. 1559/8, k.č.br. 1544/1 i k.č.br. 1545/1, sve k.o. Zaprudski Otok. Površina buduće građevne čestice iznosi 8.948 m². Ukupna građevinska bruto površina stambeno-poslovne građevine A11 iznosi 31.529,1 m² (24.721,2 m² nadzemno), uz planiranu katnost Po+Pr+8.

U izvještajnom razdoblju, a temeljem preuzete projektne dokumentacije krajem prosinca 2023. od Zagrebačkog holdinga, početkom travnja 2024. objavljena je dokumentacija o nabavi na prethodno savjetovanje. Nastavno na isto sredinom travnja 2024. objavljen je postupak javne nabave za izvođenje radova. Usporedo s ovom nabavom pokrenuta je i javna nabava za stručni nadzor nad izvođenjem radova. U tijeku je obrada zaprimljenih ponuda kako za izvođenje radova, tako i za stručni nadzor.

12. KNJIŽNICA PAROMLIN

Na temelju Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2016. godini, te iskazanih potreba od strane GU za kulturu, kao i programske osnove za novu Gradsku knjižnicu koji su izradile Knjižnice grada Zagreba, Grad Zagreb je putem Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet pristupio aktivnostima vezanim uz izradu projektne dokumentacije za izgradnju nove zgrade Gradske knjižnice Zagreba na lokaciji Paromlin u Zagrebu.

U ožujku 2022. godine ishoda je pravomoćna građevinska dozvola za izgradnju objekta. Gradski ured za kulturu i civilno društvo utvrdio je programski sadržaj oko korištenja multifunkcionalnih prostora knjižnice, te je uzimajući u obzir tražene prilagodbe, bilo potrebno izraditi izmjenu i dopunu glavnog projekta za potrebe ishođenja izmjene građevinske dozvole. Isto je izrađeno tokom prve polovice 2023. godine. Paralelno su izrađeni izvedbeni projekti i troškovnici, te je 29.06.2023. objavljen postupak javne nabave za izgradnju gradske Knjižnice grada Zagreba i društveno - kulturnog centra na lokaciji Paromlin. Sukladno zaprimljenim ponudama, izvršene su kontrole i obrade ponuda te je nakon Odluke o odabiru u prosincu 2023. sklopljen ugovor o izvođenju radova s odabranim ponuditeljem. Nakon sklapanja ugovora o stručnom nadzoru, u travnju 2024. izvođač je uveden u posao.

13. REKONSTRUKCIJA NAPUŠTENE GORNJE POSTAJE STARE ŽIČARE

U cilju zadovoljenja potreba posjetitelja i afirmacije posjećivanja Parka prirode Medvednica tijekom cijele godine planira se revitalizacija napuštenog objekta sljemenske žičare i prenamjena u informacijsko-edukacijski punkt za posjetitelje, nadzornu postaju Parka prirode Medvednica, centar i klupski prostor za brdske bicikliste s ugostiteljskim sadržajima.

Po dostavi dokumentacije i građevinske dozvole od nadležnog Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, pokrenuti će se postupak javne nabave za izvođenje radova.