

**REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB**

**Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo,
komunalne poslove i promet**

IZVJEŠĆE

**O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA
PODRUČJU GRADA ZAGREBA
U 2020.**

Zagreb, 2021.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18, 110/18 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 32/20) i članka 41. točke 34. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21 i 11/21-pročišćeni tekst), Gradska skupština Grada Zagreba, na _____ sjednici, _____ 2021., donijela je

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2020.

1. UVODNA NAPOMENA

Gradska skupština Grada Zagreba donijela je Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/19) s planiranom vrijednosti sredstava za financiranje građenja komunalne infrastrukture u 2020. u iznosu od 281.230.000,00 kuna.

Gradonačelnik Grada Zagreba donio je Zaključak o preraspodjeli sredstava u Programu građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/20) kojim su ukupno planirana sredstva za financiranje građenja komunalne infrastrukture smanjena na iznos od 273.630.000,00 kuna.

Gradska skupština Grada Zagreba donijela je Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 14/20) kojima su sredstva smanjena na iznos od 246.895.500,00 kuna.

Zaključkom o preraspodjeli sredstava u Programu građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/21), koji je donio gradonačelnik Grada Zagreba, ukupno planirana sredstva za izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020. smanjena su na iznos od **243.913.725,00 kuna**, te je izvršena konačna preraspodjela sredstava.

U skladu s predviđenim sredstvima i izvorima financiranja u Proračunu Grada Zagreba za 2020. i Programu radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2020., a na temelju polazišta u planiranju razvoja i prostornog uređenja Grada, te zadataka i mjera utvrđenih na području prometa i komunalne infrastrukture, Programom građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2020. planirana je gradnja:

- javnih površina (javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javne zelene površine i građevine i uređaji javne namjene),
- nerazvrstanih cesta,
- groblja i krematorija i
- javne rasvjete.

Ovim Izvješćem o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2020. iskazuju se podaci o ukupno planiranim sredstvima za financiranje programa prema izvorima i vrsti prihoda, raspored sredstava za financiranje gradnje prema vrsti komunalnih objekata, te izvršenje planiranih radova prema područjima gradskih četvrti i zonama građenja na osnovi fakturirane realizacije radova sa stanjem 31. prosinca 2020.

2. SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA

2.1. Sredstva za financiranje Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2020., za gradnju javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i krematorija i javne rasvjete, ostvarena su iz proračunskih prihoda od komunalnog doprinosa, naknade za ceste, vodnog doprinosa, primitaka od zaduživanja te ostalih proračunskih sredstava.

2.2. Za izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2020. utrošena su sredstva u iznosu od **194.813.707,00 kuna** što u odnosu na planirana sredstva u iznosu od **243.913.725,00 kuna** predstavlja izvršenje od **79,9 %** planskih postavki.

2.3. Ukupno planirana sredstva za financiranje Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2020., kao i sredstva za izvršenje programa gradnje prema vrstama komunalnih objekata i uređaja ostvarena su kako slijedi:

Vrsta komunalnih objekata	Program 2020.	Izvršenje u 2020.	Indeks
- javne površine (javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javne zelene površine i građevine i uređaji javne namjene)	49.675.000,00	56.442.097,65	113,6
- nerazvrstane ceste	155.135.725,00	93.492.695,41	60,3
- groblja i krematorij	13.800.000,00	16.267.124,04	117,9
- javna rasvjeta	22.263.000,00	27.660.143,59	124,2
- ostalo	3.040.000,00	951.646,31	31,3
UKUPNO:	243.913.725,00	194.813.707,00	79,9

3. GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Građenje komunalne infrastrukture uvjetovano je stupnjem izgrađenosti komunalne infrastrukture na određenom području, dinamikom i opsegom gradnje objekata drugih investitora, imovinsko-pravnim odnosima, vremenom potrebnim za ishođenje prostorno planske i druge tehničke dokumentacije te provođenjem postupaka javne nabave.

U Programu građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2020. za ugovorene i realizirane radove, a za koje do 31.12.2020. nisu dostavljene obračunske situacije na naplatu ili nisu započeti radovi, odnosno nije dovršen postupak javne nabave financijski utrošak iskazan je s 0,00 kuna.

Radovi i poslovi građenja komunalne infrastrukture izvršavani su tijekom 2020., kako slijedi:

3.1. JAVNE POVRŠINE TE GRADEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

3.1.1. Programom građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2020. planirano je građenje javnih površina te građevina i uređaja javne namjene koji su određeni Zakonom o komunalnom gospodarstvu i odlukom koja propisuje komunalni red, i to: javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javne zelene površine i građevine i uređaji javne namjene.

3.1.2. Vrijednost izvršenih radova na gradnji javnih površina u 2020. iznosi **56.442.097,65 kuna**, što u odnosu na planiranu vrijednost radova za 2020. u iznosu od **49.675.000,00 kuna**, predstavlja izvršenje od **113,6 %** planskih postavki.

3.1.3. Planirana sredstva raspoređena su i utrošena za:

Vrsta obveze	Program 2020.	Izvršenje u 2020.
- prenesene obveze iz prethodnog razdoblja	40.411.000,00	53.491.105,52
- povrate po ugovorima o financiranju	0,00	0,00
- ugovore o financiranju (stvarni trošak)	0,00	0,00
- nove obveze	9.264.000,00	2.950.992,13
UKUPNO:	49.675.000,00	56.442.097,65

3.1.4. U nastavku iskazuje se vrijednost izvršenih radova u 2020. s naznakom vrijednosti planiranih troškova gradnje javnih površina (javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javne zelene površine i građevine i uređaji javne namjene) te vrijednosti ukupno izvršenih radova u 2020. prema područjima gradskih četvrti:

Redni broj	Zona	Građevina	Vrsta poslova	Svrha	Program 2020.	Izvršenje u 2020.	Izvor financiranja
1.	Gradska četvrt DONJI GRAD						
	Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja						
1.	1	Spomenik žrtvama Holokausta	TD	UD	100.000,00	90.000,00	KD
2.	1	Spomenik žrtvama Holokausta	G	UD	1.000.000,00	521.925,56	KD
3.	1	Spomenik žrtvama Holokausta	N	UD	50.000,00	0,00	KD
		UKUPNO:			1.150.000,00	611.925,56	
	Povrat po ugovorima o financiranju						

		UKUPNO:			0,00	0,00	
		Ugovori o financiranju (stvarni trošak)					
		UKUPNO:			0,00	0,00	
		Nove obveze					
4.		Izrada tehničke dokumentacije za sanaciju ograde Botaničkog vrta	TD	UD	0,00	0,00	KD
5.		Izrada tehničke dokumentacije za sanaciju Trga Ante Starčevića	TD	UD	0,00	0,00	KD
6.		Izrada tehničke dokumentacije za sanaciju Trga J.J. Strossmayera	TD	UD	0,00	0,00	KD
		UKUPNO:				0,00	
		SVEUKUPNO:			1.150.000,00	611.925,56	
2.		Gradska četvrt GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK					
		Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja					
1.	1	Uređenje Strossmayerovog šetališta i dijela padine	TD	UD	25.000,00	0,00	KD
2.	1	Sanacija Schloserovih stuba	TD	UD	75.000,00	0,00	KD
3.	1	Uređenje k.č.br. 3218, 3219 i dijela k.č.br. 3224 k.o. Centar	G	UD	1.600.000,00	1.522.750,76	KD
4.	1	Stručni nadzor nad uređenjem k.č.br. 3218, 3219 I dijela k.č.br. 3224	N	UD	50.000,00	84.500,00	KD
		UKUPNO:			1.750.000,00	1.607.250,76	
		Povrat po ugovorima o financiranju					
		UKUPNO:			0,00	0,00	
		Ugovori o financiranju (stvarni trošak)					
		UKUPNO:			0,00	0,00	
		Nove obveze					
1.	1	Uređenje Strossmayerovog šetališta i dijela padine	G	UD	0,00	0,00	KD
2.		Uređenje Strossmayerovog šetališta i dijela padine	N	UD	0,00	0,00	KD
3.		Sanacija Schloserovih stuba	G	UD	0,00	0,00	KD
4.		Sanacija Schloserovih stuba	N	UD	0,00	0,00	KD
5.		Park - šuma Pantovčak - prilagodba pristupa građanima	TD	UD	0,00	0,00	KD
6.		Izrada tehničke dokumentacije za uređenje zelene površine u Ilici 28	TD	UD	0,00	0,00	KD
7.		Izrada tehničke dokumentacije za uređenje zelene površine u Jurkovićevoj ulici	TD	UD	0,00	0,00	KD
		UKUPNO:			0,00	0,00	
		SVEUKUPNO:			1.750.000,00	1.607.250,76	
3.		Gradska četvrt TRNJE					

		Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja					
1.	1	Spomenik Domovini	TD	UD	150.000,00	125.000,00	KD
2.	1	Spomenik Domovini	G	UD	21.075.000,00	33.914.744,92	KD
3.	1	Spomenik Domovini	N	UD	612.000,00	545.678,75	KD
		UKUPNO:			21.837.000,00	34.585.423,67	
		Povrat po ugovorima o financiranju					
		UKUPNO:			0,00	0,00	
		Ugovori o financiranju (stvarni trošak)					
		UKUPNO:			0,00	0,00	
		Nove obveze					
		UKUPNO:			0,00	0,00	
		SVEUKUPNO:			21.837.000,00	34.585.423,67	
4.		Gradska četvrt MAKSIMIR					
		Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja					
		UKUPNO:			0,00	0,00	
		Povrat po ugovorima o financiranju					
		Ugovori o financiranju (stvarni trošak)					
		UKUPNO:			0,00	0,00	
		Nove obveze					
1.	1	Izrada tehničke dokumentacije za uređenje javne površine Maksimirska cesta od kbr. 67 do kbr. 77	TD	UD	0,00	0,00	KD
2.	1	Izrada tehničke dokumentacije za uređenje parka u Ulici Lavoslava Šverca	TD	UD	0,00	0,00	KD
		UKUPNO:			0,00	0,00	
		SVEUKUPNO:			0,00	0,00	
5.		Gradska četvrt PEŠČENICA - ŽITNJAK					
		Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja					
		UKUPNO:			0,00	0,00	
		Povrat po ugovorima o financiranju					
		UKUPNO:			0,00	0,00	
		Ugovori o financiranju (stvarni trošak)					
		UKUPNO:			0,00	0,00	
		Nove obveze					
1.	2	Uređenje parka kod Islamskog centra II. faza	TD	UD	0,00	0,00	KD
2.	2	Uređenje parka kod Islamskog centra II. faza	G	UD	0,00	0,00	KD
3.	2	Uređenje parka kod Islamskog centra II. faza	N	UD	0,00	0,00	KD
		UKUPNO:			0,00	0,00	
		SVEUKUPNO:			0,00	0,00	
6.		Gradska četvrt NOVI ZAGREB – ISTOK					

		Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja					
		UKUPNO:			0,00	0,00	
		Povrat po ugovorima o financiranju					
		UKUPNO:			0,00	0,00	
		Ugovori o financiranju (stvarni trošak)					
		UKUPNO:			0,00	0,00	
		Nove obveze					
1.	2	Izrada tehničke dokumentacije za uređenje javne površine prema javnom natječaju "Hrvatska u malom"	TD	UD	0,00	0,00	KD
2.	2	Sanacija trga u Slobostini	TD	UD	0,00	0,00	KD
3.	2	Izrada tehničke dokumentacije za sanaciju Barčeva trga	TD	UD	0,00	0,00	KD
4.	2	Sanacija Trga Ivana Meštrovića	TD	UD	0,00	0,00	KD
5.	2	Sanacija parka Ivana Meštrovića	TD	UD	0,00	0,00	KD
		UKUPNO:			0,00	0,00	
		SVEUKUPNO:			0,00	0,00	
7.		Gradska četvrt NOVI ZAGREB – ZAPAD					
		Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja					
		UKUPNO:			0,00	0,00	
		Povrat po ugovorima o financiranju					
		UKUPNO:			0,00	0,00	
		Ugovori o financiranju (stvarni trošak)					
		UKUPNO:			0,00	0,00	
		Nove obveze					
		UKUPNO:			0,00	0,00	
		SVEUKUPNO:			0,00	0,00	
8.		Gradska četvrt TREŠNJEVKA – SJEVER					
		Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja					
		UKUPNO:			0,00	0,00	
		Povrat po ugovorima o financiranju					
		UKUPNO:			0,00	0,00	
		Ugovori o financiranju (stvarni trošak)					
		UKUPNO:			0,00	0,00	
		Nove obveze					
1.	1	Izrada tehničke dokumentacije za uređenje zelene površine Selska - Krapinska - Zagorska	TD	UD	0,00	0,00	KD
2.	2	Izrada tehničke dokumentacije za sanaciju Trga Krešimira Čosića	TD	UD	0,00	0,00	KD
		UKUPNO:			0,00	0,00	
		SVEUKUPNO:			0,00	0,00	
9.		Gradska četvrt TREŠNJEVKA – JUG					

		Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja					
		UKUPNO:			0,00	0,00	
		Povrat po ugovorima o financiranju					
		UKUPNO:			0,00	0,00	
		Ugovori o financiranju (stvarni trošak)					
		UKUPNO:			0,00	0,00	
		Nove obveze					
1.	1	Izrada tehničke dokumentacije za uređenje dječjeg igrališta s vježbališten na k.č.br. 5990 k.o. Vrapče	TD	UD	0,00	0,00	KD
2.	2	Izrada tehničke dokumentacije za uređenje parkovne površine na k.č.br. 6053/1 k.o. Vrapče	TD	UD	0,00	0,00	KD
3.	2	Izgradnja pješačke staze na k.č.br. 6007/2 i 6005 k.o. Vrapče	G	UD	50.000,00	0,00	KD
4.	2	Stručni nadzor nad izgradnjom pješačke staze na k.č.br. 6007/2 i 6005 k.o. Vrapče	N	UD	5.000,00	0,00	KD
		UKUPNO:			55.000,00	0,00	
		SVEUKUPNO:			55.000,00	0,00	
10.		Gradska četvrt ČRNOMEREC					
		Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja					
1.	2	Izgradnja nadstrešnica na okretištu Črnomerec	G	UD	2.500.000,00	2.007.909,18	KD
2.	2	Izgradnja nadstrešnica na okretištu Črnomerec	N	UD	50.000,00	162.021,25	KD
		UKUPNO:			2.550.000,00	2.169.930,43	
		Povrat po ugovorima o financiranju					
		UKUPNO:			0,00	0,00	
		Ugovori o financiranju (stvarni trošak)					
		UKUPNO:			0,00	0,00	
		Nove obveze					
1.	2	Izrada tehničke dokumentacije za sanaciju Trga siječanjskih žrtava 1945. i obnovu spomenika na trgu	TD	UD	0,00	0,00	KD
		UKUPNO:				0,00	
		SVEUKUPNO:			2.550.000,00	2.169.930,43	
11.		Gradska četvrt GORNJA DUBRAVA					
		Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja					
1.	3	Dječje igralište u Klinu - Trnovčica	G	UD	1.591.873,75	1.591.858,34	KD
2.	3	Dječje igralište u Klinu - Trnovčica	N	UD	30.000,00	48.750,00	KD
		UKUPNO:			1.621.873,75	1.640.608,34	
		Povrat po ugovorima o financiranju					
		UKUPNO:			0,00	0,00	
		Ugovori o financiranju (stvarni trošak)					
		UKUPNO:			0,00	0,00	
		Nove obveze					

		UKUPNO:				0,00	
		SVEUKUPNO:			1.621.873,75	1.640.608,34	
12.	Gradska četvrt DONJA DUBRAVA						
	Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja						
1.	3	Uređenje javne površine na k.č.br. 8200/1 k.o. Dubrava	G	UD	2.482.887,50	2.205.720,61	KD
2.	3	Uređenje javne površine na k.č.br. 8200/1 k.o. Dubrava	N	UD	80.000,00	19.500,00	KD
		UKUPNO:			2.562.887,50	2.225.220,61	
	Povrat po ugovorima o financiranju						
		UKUPNO:			0,00	0,00	
	Ugovori o financiranju (stvarni trošak)						
		UKUPNO:			0,00	0,00	
	Nove obveze						
1.	3	Uređenje dječjeg igrališta u Parku Pavla Spudića	G	UD	500.000,00	0,00	KD
2.	3	Uređenje dječjeg igrališta u Parku Pavla Spudića	N	UD	10.000,00	0,00	KD
		UKUPNO:			510.000,00	0,00	
		SVEUKUPNO:			3.072.887,50	2.225.220,61	
13.	Gradska četvrt STENJEVEC						
	Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja						
1.	2	Izgradnja vertikalno podiznih platformi u pothodniku Aleja grada Bologne - Stenjevec	G	UD	200.000,00	1.519,50	KD
2.	2	Izgradnja vertikalno podiznih platformi u pothodniku Aleja grada Bologne - Stenjevec	N	UD	60.000,00	56.319,09	KD
3.	2	Građevinski i instalacijski radovi za potrebe izgradnje vertikalno podiznih platformi u pothodniku Stenjevec	G	UD	2.750.000,00	3.231.747,41	KD
4.	2	Građevinski i instalacijski radovi za potrebe izgradnje vertikalno podiznih platformi u pothodniku Stenjevec	N	UD	230.000,00	88.624,39	KD
		UKUPNO:			3.240.000,00	3.378.210,39	
	Povrat po ugovorima o financiranju						
		UKUPNO:			0,00	0,00	
	Ugovori o financiranju (stvarni trošak)						
		UKUPNO:			0,00	0,00	
	Nove obveze						
		UKUPNO:			0,00	0,00	
		SVEUKUPNO:			3.240.000,00	3.378.210,39	
14.	Gradska četvrt PODSUSED-VRAPČE						
	Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja						
		UKUPNO:			0,00	0,00	
	Povrat po ugovorima o financiranju						
		UKUPNO:			0,00	0,00	
	Ugovori o financiranju (stvarni trošak)						

		UKUPNO:			0,00	0,00	
		Nove obveze					
1.	3	Izrada tehničke dokumentacije za uređenje dječjeg igrališta u ulici Pijavišće	TD	UD	0,00	0,00	KD
2.	3	Izrada tehničke dokumentacije Trgs grada Passignani sul Trasimeno	TD	UD	0,00	0,00	KD
3.	2	Izrada tehničke dokumentacije za uređenje dječjeg igrališta u Jališini	TD	UD	0,00	0,00	KD
4.	2	Izrada tehničke dokumentacije za uređenje dječjeg igrališta u Podsused-Vrapče	TD,G	UD	10.000,00	0,00	KD
		UKUPNO:			10.000,00	0,00	
		SVEUKUPNO:			10.000,00	0,00	
15.		Gradska četvrt PODSLJEME					
		Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja					
		UKUPNO:			0,00	0,00	
		Povrat po ugovorima o financiranju					
		UKUPNO:			0,00	0,00	
		Ugovori o financiranju (stvarni trošak)					
		UKUPNO:			0,00	0,00	
		Nove obveze					
1.	1	Izrada tehničke dokumentacije za uređenje zelene površine uz Šestinski trg	TD	UD	0,00	0,00	KD
		UKUPNO:			0,00	0,00	
		SVEUKUPNO:			0,00	0,00	
16.		Gradska četvrt SESVETE					
		Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja					
1.	4	Uređenje zelene površine na raskrižju Zelinske i Zagrebačke	G	ND	250.000,00	374.062,50	KD
2.	4	Uređenje zelene površine na raskrižju Zelinske i Zagrebačke	N	ND	10.000,00	0,00	KD
		UKUPNO:			260.000,00	374.062,50	
		Povrat po ugovorima o financiranju					
		UKUPNO:			0,00	0,00	
		Ugovori o financiranju (stvarni trošak)					
		UKUPNO:			0,00	0,00	
		Nove obveze					
1.	4	Izrada tehničke dokumentacije za uređenje dječjeg igrališta na k.č.br. 368/9 k.o. Đurđekovec	TD	UD	0,00	0,00	KD
2.	4	Izrada tehničke dokumentacije za uređenje dječjeg igrališta na k.č.br. 2140 i 2139 k.o. Goranec	TD	UD	0,00	0,00	KD
		UKUPNO:			0,00	0,00	
		SVEUKUPNO:			260.000,00	374.062,50	
17.		Gradska četvrt BREZOVICA					

		Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja					
		UKUPNO:			0,00	0,00	
		Povrat po ugovorima o financiranju					
		UKUPNO:			0,00	0,00	
		Ugovori o financiranju (stvarni trošak)					
		UKUPNO:			0,00	0,00	
		Nove obveze					
1.	4	Izrada tehničke dokumentacije za uređenje dječjeg igrališta uz OŠ Odranski obrež	TD	UD IG	14.000,00	17.500,00	KD
		UKUPNO:			14.000,00	17.500,00	
		SVEUKUPNO:			14.000,00	17.500,00	
18.		OSTALO:					
		Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja					
1.		Sanacija devastiranih parkovnih zelenih površina na području Grada Zagreba	G	UD, ND	3.258.224,25	3.710.797,83	KD
2.		Sanacija devastiranih parkovnih zelenih površina na području Grada Zagreba	N	UD, ND	100.000,00	59.117,50	KD
3.		Izgradnja nadstrešnica na području Grada Zagreba	G	UD, ND	2.014.639,50	3.008.964,18	KD
4.		Izgradnja nadstrešnica na području Grada Zagreba	N	UD, ND	36.375,00	33.343,75	
5.		Geodetske usluge za potrebe javnih površina		UD, ND	30.000,00	86.250,00	KD
		UKUPNO:			5.439.238,75	6.898.473,26	
		Povrat po ugovorima o financiranju					
		UKUPNO:			0,00	0,00	
		Ugovori o financiranju (stvarni trošak)					
		UKUPNO:			0,00	0,00	
		Nove obveze					
6.		Izgradnja nadstrešnica na području Grada Zagreba	G	UD, ND	0,00	0,00	KD
7.		Izgradnja nadstrešnica na području Grada Zagreba	N	UD, ND	0,00	0,00	KD
9.		Izrada projektne dokumentacije za krajobrazno uređenje zelenih površina na području Grada Zagreba	TD	UD, ND	0,00	0,00	KD
10.		Krajobrazno uređenje zelenih površina na području Grada Zagreba	G	UD, ND	100.000,00	773.852,53	KD
11.		Krajobrazno uređenje zelenih površina na području Grada Zagreba	N	UD, ND	0,00	0,00	KD
12.		Izrada projektne dokumentacije za nadstrešnice na području Grada Zagreba	TD	UD, ND	0,00	66.412,50	KD
13.		Postava javnih satova na području Grada Zagreba	TD	UD	0,00	0,00	KD
14.		Postava javnih satova na području Grada Zagreba	G	UD	100.000,00	365.005,38	KD

15.		Postava javnih satova na području Grada Zagreba	N	UD	10.000,00	23.375,00	KD
16.		Postava spomenika i spomen obilježja na području Grada Zagreba	TD	UD	50.000,00	47.250,00	KD
17.		Autorski ugovori za realizaciju postave spomenika i spomen obilježja na području Grada Zagreba			8.000.000,00	193.992,87	KD
18.		Postava spomenika i spomen obilježja na području Grada Zagreba	G	UD	190.000,00	796.740,88	KD
19.		Postava spomenika i spomen obilježja na području Grada Zagreba	N	UD	15.000,00	15.625,00	KD
20.		Prometna regulacija i sanacija prijekopa		UD	150.000,00	648.237,97	KD
21.		Krčenje i čišćenje zakorovljenih površina na području Grada Zagreba	TD	UD, ND	5.000,00	3.000,00	KD
22.		Krčenje i čišćenje zakorovljenih površina na području Grada Zagreba	G	UD, ND	50.000,00	0,00	KD
23.		Krčenje i čišćenje zakorovljenih površina na području Grada Zagreba	N	UD, ND	5.000,00	0,00	KD
24.		Postava obavijesnih vitrina na stajalištima javnog prijevoza na području Grada Zagreba	G	UD, ND	0,00	0,00	KD
25.		Otkup zemljišta radi uređenja javnih površina		ND	0,00	0,00	KD
26.		Geodetske usluge za potreba javnih površina		UD, ND	0,00	0,00	KD
		UKUPNO:			8.675.000,00	2.933.492,13	
		SVEUKUPNO:			14.114.238,75	9.831.965,39	
REKAPITULACIJA							
PRENESENE OBVEZE					40.411.000,00	53.491.105,52	
NOVE OBVEZE					9.264.000,00	2.950.992,13	
UGOVORI O FINANCIRANJU (STVARNI TROŠAK)					0,00	0,00	
POVRAT PO UGOVORIMA O FINANCIRANJU					0,00	0,00	
SVEUKUPNO					49.675.000,00	56.442.097,65	

3.2. NERAZVRSTANE CESTE

Sukladno Zakonu o cestama (Narodne novine 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) nerazvrstane ceste su sve ceste na području Grada Zagreba osim državnih cesta i obilaznica. Građenje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta financira se iz proračunskih prihoda prema predviđenim izvorima financiranja određenim zakonom kojim se uređuju ceste.

3.2.1. Vrijednost izvršenih radova na gradnji i rekonstrukciji nerazvrstanih cesta u 2020. iznosi **93.492.695,41 kuna**, što u odnosu na planiranu vrijednost radova za 2020. u iznosu od **155.135.725,00 kuna**, predstavlja izvršenje od **60,3 %** planskih postavki.

3.2.2. Planirana sredstva za građenje i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta u 2020. raspoređena su i utrošena za:

Red. br.	Gradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	Program 2020.	Izvršenje u 2020.	Indeks	Izvor financiranja
1.	Gradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta - razvoj prometne djelatnosti	22.550.000,00	2.241.385,61	9,9	NZC
2.	Gradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta po gradskim četvrtima	71.121.500,00	38.302.529,64	53,9	NZC, KD
3.	Gradnja i rekonstrukcija oborinske odvodnje	1.034.000,00	24.000,00	2,3	VD
4.	Gradnja i rekonstrukcija ostalih objekata	14.555.000,00	7.532.238,40	51,8	VD, OPS, NZC
5.	Rješavanje imovinsko-pravnih poslova	45.875.225,00	45.392.541,76	98,9	KD
	UKUPNO:	155.135.725,00	93.492.695,41	60,3	

1. Gradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta - razvoj prometne djelatnosti

Red. br.	Gradjevina	Svrha	Program 2020.	Izvršenje u 2020.
1.1.	Gradnja i rekonstrukcija			
	Rekonstrukcija raskrižja Slavonska - Ul. S. Glavaševića - Ul. G. Lederera	G	15.000.000,00	150.250,00
	Izgradnja sustava za zaštitu od buke	G	300.000,00	0,00
	UKUPNO		15.300.000,00	150.250,00
1.2.	Izrada studija i tehničke dokumentacije			
	Sustav zaštite od buke uz Zagrebačku aveniju, oko Tijardovićeve ulice, do Ulice Ivana Matetića Ronjgova	UD		
	Sustav zaštite od buke na Aveniji Marina Držića, Lastovskoj ulici, Ulici Ljerke Šram i Ulici Š. Starčevića	UD		
	Trg bana Josipa Jelačića	REK		
	Sarajevska cesta od Avenije Dubrovnik do Ranžirnog kolodvora			
	Branimirova od Zagrebačke do Varaždinske ceste u Sesvetama			
	Šarengradska ulica od Jadranskog mosta do Ulice grada Vukovara			
	Ulica grada Vukovara od Trešnjevačkog trga do Ulice Florijana Andrašeca			
	Ulica 144. brigade Hrvatske vojske u Sesvetama			
	Produžena ulica Medpotoki od Aleje grada Bologne do Samoborske ceste			
	Samoborska cesta od ulice Oranice do Zagrebačke ceste			
	Ulica Črnomerec od Ilice do Jadranske avenije			
	Slavonska avenija			
	Produžena Vatikanska ulica			
	Most Jarun - istočni			
	Most Jarun - zapadni			
	Avenija Većeslava Holjevca			
	Produžena Vrapčanska ulica			
	Produžena Baštijanova ulica			
	Tramvajska pruga od Kvaternikovog trga do Domovinskog mosta			

Red. br.	Građevina	Svrha	Program 2020.	Izvršenje u 2020.
	Produžena Ulica grada Gospića od Ulice grada Vukovara do Mandlove ulice			
	Čulinečka cesta			
	Produžena Ulica Rudolfa Kolaka			
	Produžena Ulica prisavlje			
	Denivelacija raskrižja Držićeva - Vukovarska			
	Denivelacija raskrižja Savska - Vukovarska			
	Produžena Kranjčevićeva ulica od Selske do Fallerovog šetališta			
	Klaićeva - podzemna garaža			
	Produžena Ulica grada Vukovara od ulice Donje Svetice do Ulice Ljudevita Posavskog			
	Produžena Baštijanova			
	Tramvajska pruga od rotora Remetinec do produžene Vrapčanske ulice			
	UKUPNO:		7.250.000,00	2.091.135,61
	SVEUKUPNO:		22.550.000,00	2.241.385,61

2. Gradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta po gradskim četvrtima

Red. br.	Građevina	Vrsta poslova	Svrha	Program 2020.	Izvršenje u 2020.
1.	Gradska četvrt DONJI GRAD				
	Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja				
	Primorska ulica, tramvajsko stajalište na Trgu Republike Hrvatske	TD		100.000,00	94.146,41
	UKUPNO:			100.000,00	94.146,41
	Ugovori o financiranju				
	UKUPNO:			0,00	0,00
	Nove obveze				
	Ulica Franje Račkoga, Ulica Grge Tuškana, Prilaz Gjüre Deželića	TD	REK	180.000,00	0,00
	Dopuna semaforizacije raskrižja na Vlaškoj ulici od Iblerovog trga do Derenčinove ulice	G	REK	0,00	0,00
	Dopuna semaforizacije raskrižja na Vlaškoj ulici od Iblerovog trga do Derenčinove ulice	N	REK	0,00	0,00
	Ulica Grge Tuškana	G	REK	0,00	0,00
	Ulica Grge Tuškana	N	REK	0,00	0,00
	UKUPNO:			180.000,00	0,00
	SVEUKUPNO:			280.000,00	94.146,41
2.	Gradska četvrt GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK				
	Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja				

Red. br.	Građevina	Vrsta poslova	Svrha	Program 2020.	Izvršenje u 2020.
	Remetska cesta od kbr. 21 do krematorija, Ulica Vale Vouka, produžena Bijenička, Bijenička - nogostup, ulica Kraljevec, ulica Pod zidom, ulica Cmrok, ulica Remetski kamenjak, ulica Zelengaj, Kraljevec, Bijenička - nogostup, Jabukovac, Paunovac, Tošovac, tramvajsko okretište Mihaljevac	TD	REK, UD	210.000,00	116.875,00
	UKUPNO:			210.000,00	116.875,00
	Ugovori o financiranju				
	UKUPNO:			0,00	0,00
	Nove obveze				
	Slavujevac	TD		50.000,00	0,00
	Ulica Vale Vouka	G	REK	0,00	0,00
	Ulica Vale Vouka	N	REK	0,00	0,00
	Dopuna semaforizacije raskrižja Mirogojska cesta - Ulica Medveščak - Mirogojska cesta - Ulica Antuna Vrančića	G	REK	0,00	0,00
	Dopuna semaforizacije raskrižja Mirogojska cesta - Ulica Medveščak - Mirogojska cesta - Ulica Antuna Vrančića	N	REK	0,00	0,00
	UKUPNO:			50.000,00	0,00
	SVEUKUPNO:			260.000,00	116.875,00
3.	Gradska četvrt TRNJE				
	Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja				
	Ulica C (UPU Heinzelova - Radnička - želj. pruga)	TD	UD	250.000,00	97.500,00
	Ulica Ivana Lučića	TD		350.000,00	0,00
	Miramarska cesta od kbr. 87 do kbr. 107	G	REK	598.000,00	140.527,03
	Miramarska cesta od kbr. 87 do kbr. 107	N	REK	11.000,00	10.306,26
	Izgradnja desnog skretača od autobusnog kolodvora do Ulice grada Vukovara	G	REK	10.000,00	0,00
	UKUPNO:			1.219.000,00	248.333,29
	Ugovori o financiranju				
	UKUPNO:			0,00	0,00
	Nove obveze				
	Miramarska, Zelinska, Nova Unska 1, Plitvička - od Sutlanske do Koturaške, Bednjanska od Plitvičke do nove Unske - dionica I, Koturaška	TD	UD	300.000,00	316.725,00
	Ulica C (UPU Heinzelova - Radnička - želj. pruga)	G	UD	980.000,00	0,00
	Ulica C (UPU Heinzelova - Radnička - želj. pruga)	N	UD	36.500,00	0,00
	Izgradnja desnog skretača od autobusnog kolodvora do Ulice grada Vukovara	N	REK	0,00	0,00
	UKUPNO:			1.316.500,00	316.725,00
	SVEUKUPNO:			2.535.500,00	565.058,29
4.	Gradska četvrt MAKSIMIR				
	Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja				

Red. br.	Građevina	Vrsta poslova	Svrha	Program 2020.	Izvršenje u 2020.
	Parkiralište uz spojnu cestu Prilesje - Bukovačka, Barutanski jarak, Čret, Ulica Anđele Horvat, Gospočak, spoj Ul. M. Kraljevića na Maksimirsku cestu, Jaslice, Kvintička ulica, raskrižje Bulvanova - I. Ravnice - VII. Ravnice, raskrižje Kušlanova - Maksimirska, odvojak Bukovačke ceste	TD		560.000,00	313.960,01
	UKUPNO:			560.000,00	313.960,01
	Ugovori o financiranju				
	Raskrižje Barutanski jarak - Barutanski breg I. - Rebar - Pilarova	G	REK	3.000.000,00	1.124.606,25
	Raskrižje Barutanski jarak - Barutanski breg I. - Rebar - Pilarova	N	REK	40.000,00	26.100,00
	Izgradnja odvojka ulice Gospočak	G		1.000.000,00	133.119,25
	Izgradnja odvojka ulice Gospočak	N		30.000,00	0,00
	UKUPNO:			4.070.000,00	1.283.825,50
	Nove obveze				
	Mogilska ulica, Albrechtova - Aleja A. Augustinčića - pješ. bicikl. staza, Aleja A. Augustinčića - nogostup	TD		250.000,00	12.125,00
	Raskrižje Maksimirska - Ulica Miroslava Kraljevića	G		0,00	0,00
	Raskrižje Maksimirska - Ulica Miroslava Kraljevića	N		0,00	0,00
	Ulica Dragutina Albrehta - nogostup	G		0,00	0,00
	Ulica Dragutina Albrehta - nogostup	N		0,00	0,00
	Odvojak Ulice Anđele Horvat	G		0,00	0,00
	Odvojak Ulice Anđele Horvat	N		0,00	0,00
	Pionirska ulica	G		0,00	0,00
	Pionirska ulica	N		0,00	0,00
	UKUPNO:			250.000,00	12.125,00
	SVEUKUPNO:			4.880.000,00	1.609.910,51
5.	Gradska četvrt PEŠČENICA - ŽITNJAK				
	Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja				
	Ivanjorečka cesta, IV. Kozari put, odvojak Radničke ceste I. etapa, odvojak Borongajske ceste, Slavonska avenija kod Lukoila, pristupna prometnica OŠ Ivanja Reka, Ulica Mije Haleuša, pješačko-biciklistička staza uz Slavonsku aveniju, Servisna cesta na Slavonsku aveniju - jug, odvojak Čulinečke ceste, Žitnjak Martinci, Baranjski odvojak, parkiralište I. Ferenščica, Slavonska - Savska, rotor Čavićeva - Vukomerec - odvojak Borongajske, nogostup Novi Petruševac	TD	REK, UD	550.000,00	401.831,25
	Pristupna prometnica za OŠ Ivanja Reka	G	REK	3.750.000,00	1.559.175,52

Red. br.	Građevina	Vrsta poslova	Svrha	Program 2020.	Izvršenje u 2020.
	Pristupna prometnica za OŠ Ivanja Reka	N	REK	215.000,00	125.625,00
	Autobusno stajalište na Slavonskoj aveniji	G	REK	10.000,00	0,00
	UKUPNO:			4.525.000,00	2.086.631,77
	Ugovori o financiranju				
	Prometnica 1 i dio prometnice 3	G		1.500.000,00	0,00
	Prometnica 1 i dio prometnice 3	N		50.000,00	0,00
	Prometnica 2	G		1.400.000,00	0,00
	Prometnica 2	N		60.000,00	0,00
	UKUPNO:			3.010.000,00	0,00
	Nove obveze				
	Ivanjorečka cesta, I. Kozari put - Kanalski put, odvojak Radničke ceste do Žitnjačke, Marofska ulica, ulica Svetice, Dvorište, Resnička, Galovičeva, spojna ulica Dvorište - Svetice, pješačko-biciklistička staza uz Slavonsku aveniju, spojna cesta Alberta O. Štrige do ulice Stara Peščenica II, odvojak Radničke ceste - I Petruševac IV. odvojak, desni skretač na Slavonskoj aveniji - Sv. Ivan, nogostup Porečka ulica, spoj Stara Peščenica II - Prometnica 1, spojna Heinzelova - Ivanićgradska, Planinska - Donje Svetice, Donje Svetice - Branimirova, ulica Vukomerec - Ul. Siniše Glavaševića, dio Ulice Gordana Lederera do I. Kozari put, Kanalski put, Stara Peščenica, Čerinina	TD	REK, UD	450.000,00	125.480,77
	Odvojak Borongajske ceste	G	UD	0,00	0,00
	Odvojak Borongajske ceste	N	UD	0,00	0,00
	Ulica "4C"	G	UD	200.000,00	1.047.255,87
	Ulica "4C"	N	UD	65.000,00	20.000,00
	Odvojak Radničke ceste - I Petruševac IV. odvojak	G	REK	0,00	0,00
	Odvojak Radničke ceste - I Petruševac IV. odvojak	N	REK	0,00	0,00
	UKUPNO:			715.000,00	1.192.736,64
	SVEUKUPNO:			8.250.000,00	3.279.368,41
6.	Gradska četvrt NOVI ZAGREB - ISTOK				
	Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja				

Red. br.	Građevina	Vrsta poslova	Svrha	Program 2020.	Izvršenje u 2020.
	Ulica Ede Murtića, raskrižje Avenija Većeslava Holjevca - Horvatova - Nežićeva, Tišinska ulica, Vatikanska od Sarajevske do Ul. sv. Mateja, parkiralište u Ulici Ivana Šibla, Ulica Karela Zahradnika, Turinina ulica, IV. Tišinski odvojak, Kamenarka, Buzinski prilaz, Betinska ulica, odvojeci Dračevićke, sanacija odvodnje Ulice M. Kovačevića, Šenove i Pičmanove, raskrižje Kamenarka - Sarajevska, odv. ulice Kramarići, križanje Sajmišna cesta - silazna cesta s mosta Mladosti, križanje Sajmišna cesta - Ul. Karla Metikoša, križanje Ul. D. T. Gavrana - Adamićeva	TD	UD, REK	200.000,00	199.693,53
	Rekonstrukcija i izgradnja dijela ulice Kamenarka	G	REK	10.000,00	0,00
	Rekonstrukcija i izgradnja dijela ulice Kamenarka	N	REK	1.000,00	0,00
	UKUPNO:			211.000,00	199.693,53
	Ugovori o financiranju				
	UKUPNO:			0,00	0,00
	Nove obveze				
	Parkiralište u Ulici Mije Šiloboda Bolšića, raskrižje Ulice Brune Bušića i Ulice D. T. Gavrana, ulica Draganići - gradnja nogostupa, nogostup Hreljićka ulica od kbr. 86 do Sarajevske, Bibinjska ulica - odvojak	TD	REK, UD	100.000,00	53.312,50
	Parkiralište u Ulici Mije Šiloboda Bolšića	G	REK, UD	0,00	0,00
	Parkiralište u Ulici Mije Šiloboda Bolšića	N	REK, UD	0,00	0,00
	Semaforizacija pješačkih prijelaza na Ulici Savezne Republike Njemačke između naselja Zaprude i Središće	G	REK	510.000,00	0,00
	Semaforizacija pješačkih prijelaza na Ulici Savezne Republike Njemačke između naselja Zaprude i Središće	N	REK	20.000,00	0,00
	Odv. ulice Kramarići	G	UD	0,00	0,00
	Odv. ulice Kramarići	N	UD	0,00	0,00
	UKUPNO:			630.000,00	53.312,50
	SVEUKUPNO:			841.000,00	253.006,03
7.	Gradska četvrt NOVI ZAGREB - ZAPAD				
	Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja				

Red. br.	Građevina	Vrsta poslova	Svrha	Program 2020.	Izvršenje u 2020.
	Cimermanova ulica, autobusna stajališta na Velikoj cesti u naselju Odra, Lukoranska ulica i odvojeci, ulica Siget s parkiralištem, autobusna stajališta na Sisačkoj cesti, Ježdovečka, Ulica L. Tepeša, spoj Ulice Leopolda Tepeša i VII. Trokuta ispod željezničke pruge, autobusno stajalište u Utinjskoj ulici, Ulica Ivice Drmića - nogostup, spojna Sisačka - Posedarska, ulica Vrbice i odvojak, spoj Hermanove i ulice Trnsko ispod pruge, ulica Jurine, Ulica A. Arbanasa, pješačko-biciklistička staza ispod Jadranske avenije spoj Blato - Jaruščica, ulica Blato, ulica Lučko, Unčanska ulica, ulica Siget s parkiralištem, nogostup Radmanovečka, Horvatova, Ulica R. Cimermana, Utinjska, Ulica Antuna Arbanasa	TD	UD, REK	375.000,00	110.091,88
	Produžena Vatikanska	TD	UD	10.000,00	0,00
	Produžena Vatikanska	G	UD	0,00	0,00
	Produžena Vatikanska	N	UD	0,00	0,00
	Produžena Cimermanova	TD	UD	10.000,00	0,00
	Produžena Cimermanova	G	UD	0,00	0,00
	Produžena Cimermanova	N	UD	0,00	0,00
	Izgradnja prometnice, oznake "3" na području UPU-a Remetinec rotor - zapad	G	UD	10.000,00	0,00
	Izgradnja prometnice, oznake "3" na području UPU-a Remetinec rotor - zapad	N	UD	1.000,00	0,00
	Ulica Ivice Drmića	G	REK	0,00	1.613.863,73
	Ulica Ivice Drmića	N	REK	0,00	0,00
	UKUPNO:			406.000,00	1.723.955,61
	Ugovori o financiranju				
	Izgradnja pristupne prometnice - odvojak Sortine ulice	G	REK	50.000,00	52.567,18
	UKUPNO:			50.000,00	52.567,18
	Nove obveze				
	Mrkšina, Lucmanova, Ulica Petra Šimage, raskrižje Radmanovačka - Park Hrvatske mornarice, Ulica Kate Mlinarić, Put Loparice odvojak	TD	REK, UD	200.000,00	90.800,00
	Podbrežje - istočna ulica	TD,G		2.700.000,00	0,00
	Rekonstrukcija raskrižja Ul. R. Cimermana - Riječka - Remetinečka	G	REK, UD	0,00	0,00
	Rekonstrukcija raskrižja Ul. R. Cimermana - Riječka - Remetinečka	N	REK, UD	0,00	0,00
	Ulica Lučko	G	REK, UD	0,00	0,00
	Ulica Lučko	N	REK, UD	0,00	0,00
	Ježdovečka	G	REK	0,00	0,00
	Ježdovečka	N	REK	0,00	0,00

Red. br.	Građevina	Vrsta poslova	Svrha	Program 2020.	Izvršenje u 2020.
	Izgradnja autobusnih stajališta u zoni raskrižja Sisačka - Burićeva	G	UD	0,00	0,00
	Izgradnja autobusnih stajališta u zoni raskrižja Sisačka - Burićeva	N	UD	0,00	0,00
	UKUPNO:			2.900.000,00	90.800,00
	SVEUKUPNO:			3.356.000,00	1.867.322,79
8.	Gradska četvrt TREŠNJEVKA - SJEVER				
	Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja				
	Ulica Dragutina Golika - Ulica kralja Tomislava, Nova cesta - Zadarska, Kostelska ulica, Krapinska ulica, Ulica Zvonimira Rihtmana (nogostup), Kranjčevićeva ulica (od Nove ceste do Trakošćanske), Širokobriška ulica, Šljivarska ulica, raskrižje Zagorska - Magazinska - Vodovodna, Zvornička ulica, Učkina ulica, Vrandučka ulica, Ratarska - Zagrebačka - pješ. bicikl. staza	TD		350.000,00	48.562,50
	Izgradnja autobusnog stajališta na Selskoj cesti	G	UD	10.000,00	537.954,88
	Izgradnja autobusnog stajališta na Selskoj cesti	N	UD	1.000,00	11.875,00
	Raskrižje Anina ulica - Ulica Dragutina Golika	G	REK	180.000,00	234.594,65
	Raskrižje Anina ulica - Ulica Dragutina Golika	N	REK	10.000,00	6.172,60
	UKUPNO:			551.000,00	839.159,63
	Ugovori o financiranju				
	UKUPNO:			0,00	0,00
	Nove obveze				
	Raskrižje Kranjčevićeva - Nova cesta - Ul. B. Adžije, raskrižje Nehajska - Ozaljska, Lošinjska ulica	TD		175.000,00	140.508,52
	Učkina ulica	G		0,00	0,00
	Učkina ulica	N		0,00	0,00
	Delnička ulica	TD		75.000,00	0,00
	Uređenje Vrandučke ulice	G		0,00	0,00
	Uređenje Vrandučke ulice	N		0,00	0,00
	Izgradnja javnog kanala u Vrandučkoj ulici	G		0,00	0,00
	Izgradnja javnog kanala u Vrandučkoj ulici	N		0,00	0,00
	Uređenje raskrižja Nehajska - Ozaljska	G		0,00	0,00
	Uređenje raskrižja Nehajska - Ozaljska	N		0,00	0,00
	UKUPNO:			250.000,00	140.508,52
	SVEUKUPNO:			801.000,00	979.668,15
9.	Gradska četvrt TREŠNJEVKA - JUG				
	Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja				

Red. br.	Građevina	Vrsta poslova	Svrha	Program 2020.	Izvršenje u 2020.
	Raskrižje Ul. Josipa Gigla - Ul. Stjepana Romića - Konjičke i Ul. Jaroslava Šidaka, Ul. Stjepana Romića - nogostup, spoj Horvaćanske ceste - Ul. Hrvoja Macanovića - Ul. Ladislava Štritofa, Cenkovčeka ulica, Horvaćanska - Rudeška, Ul. I. L. Ribara	TD		330.000,00	160.525,00
	UKUPNO:			330.000,00	160.525,00
	Ugovori o financiranju				
	Raskrižje ulica Vrbje - Odakova i izgradnja produžene ulice Vrbje do buduće Vrapčanske ulice	G		1.340.000,00	134.036,23
	Stručni nadzor nad rekonstrukcijom raskrižja ulica Vrbje - Odakova i izgradnjom produžene ulice Vrbje do buduće Vrapčanske ulice	N		50.000,00	43.125,00
	Dio prometnice produžene Jarunske ulice, I. faza	G		1.112.500,00	638.908,38
	Stručni nadzor nad izgradnjom dijela prometnice produžene Jarunske ulice, I. faza	N		68.500,00	53.750,00
	UKUPNO:			2.571.000,00	869.819,61
	Nove obveze				
	Ul. V. Filakovca - pristupni put DV Srednjaci, Nečujamska ulica, raskrižje Ul. F. Budickog - Ul. Hrvatskog sokola - Trpanjska, Ul. Martina Puštega - pristup OŠ I. Meštrovića, Ul. Božidara Kunca - parkiralište	TD		225.000,00	72.750,00
	I. Loparska	G	UD	0,00	0,00
	I. Loparska	N	UD	0,00	0,00
	Raskrižje Horvaćanska - Rudeška	G		0,00	0,00
	Raskrižje Horvaćanska - Rudeška	N		0,00	0,00
	UKUPNO:			225.000,00	72.750,00
	SVEUKUPNO:			3.126.000,00	1.103.094,61
10.	Gradska četvrt ČRNOMEREC				
	Prenešene obveze iz prethodnog razdoblja				
	Pješački pothodnik ispod željezničke pruge kod Sokolske ulice, parkiralište uz produženu Samoborsku, raskrižje Sveti Duh - Dunjevac, denivelirani spoj Jagićeva - Ulica grada Mainza - Prilaz Gjura Deželića, raskrižje Vinogradska - Kosirnikova - Ul. Franje Dursta	TD		500.000,00	422.046,63
	Ulica Srednjak	G	REK	0,00	0,00
	Ulica Srednjak	N	REK	0,00	0,00
	Nogostup Bijenik	G	REK	0,00	0,00
	Nogostup Bijenik	N	REK	0,00	0,00
	Izgradnja autobusnog stajališta u ulici Dunjevac	G	UD	10.000,00	211.820,49
	Izgradnja autobusnog stajališta u ulici Dunjevac	N	UD	1.000,00	0,00
	UKUPNO:			511.000,00	633.867,12
	Ugovori o financiranju				
	Izgradnja odvojka ulice Mikulići	G	UD	590.000,00	413.812,90

Red. br.	Građevina	Vrsta poslova	Svrha	Program 2020.	Izvršenje u 2020.
	Stručni nadzor nad izgradnjom odvojka ulice Mikulići	N	UD	15.000,00	8.247,33
	Uređenje Ulice Željka Maričića	G	REK	1.150.000,00	850.011,44
	UKUPNO:			1.755.000,00	1.272.071,67
	Nove obveze				
	Pješački pothodnik ispod željezničke pruge u zoni Skladišne ulice	TD	UD	100.000,00	0,00
	Raskrižje Sveti Duh - Dunjevac	G	REK	800.000,00	883.458,03
	Raskrižje Sveti Duh - Dunjevac	N	REK	15.000,00	16.200,00
	Izgradnja nogostupa u ulici Bijenik	G	UD	0,00	0,00
	Izgradnja nogostupa u ulici Bijenik	N	UD	0,00	0,00
	Izgradnja javnog kanala za potrebe odvodnje slivnih voda u ulici Mikulići	G	UD	10.000,00	91.873,80
	Izgradnja javnog kanala za potrebe odvodnje slivnih voda u Ulici Mikulići	N	UD	1.000,00	3.750,00
	UKUPNO:			926.000,00	995.281,83
	SVEUKUPNO:			3.192.000,00	2.901.220,62
11.	Gradska četvrt GORNJA DUBRAVA				
	Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja				
	Autobusno stajalište na Branovečkoj cesti, spojna ulica od Beloslavečke ulice do Sjeverne ulice, spojna cesta između Ljubijske i Međugorske ulice, Dubljevička ulica, pristupne prometnice oko kompleksa XII. gimnazije Međugorska, raskrižje Dubečka ulica - Pete Poljanice, rekonstrukcija Celovečkog odv., Prve Poljanice, produžena Koledinečka, rekonstrukcija ulice Klin od ulice Dubrava do Ulice Vinka Žganeca	TD	UD, REK	500.000,00	267.012,50
	Autobusno stajalište u Koledinečkoj ulici	G	REK	235.000,00	246.410,94
	UKUPNO:			735.000,00	513.423,44
	Ugovori o financiranju				
	Svetojakobska ulica	G	UD, REK	700.000,00	0,00
	UKUPNO:			700.000,00	0,00
	Nove obveze				
	Raskrižje Dankovečka - Ul. Vile Velebita, Ul. Josipa Hama rekonstrukcija, rekonstrukcija ulice Klin od ulice Dubrava do Ulice Vinka Žganeca, Branovečina rekonstrukcija, raskrižje Klin - Trnovčica - Ul. V. Žganeca, Miroševečka cesta - nogostup, Ul. Rudolfa Kolaka - produženje, spojna Međugorska - Ljubijska, Pokupska ulica, ulica Klin do ulice Lektrščica, novelacija projekta ul. Križnog puta od Grižanske do Dankovečke	TD	UD, REK	250.000,00	46.908,99
	Pristupne prometnice oko kompleksa XII. gimnazije Međugorska	G	UD, REK	0,00	0,00
	Pristupne prometnice oko kompleksa XII. gimnazije Međugorska	N	UD, REK	0,00	0,00
	Rekonstrukcija nogostupa u Ulici M. Gavazzija uz dom umirovljenika	G	UD, REK	0,00	0,00
	Rekonstrukcija nogostupa u Ulici M. Gavazzija uz dom umirovljenika	N		0,00	0,00

Red. br.	Građevina	Vrsta poslova	Svrha	Program 2020.	Izvršenje u 2020.
	UKUPNO:			250.000,00	46.908,99
	SVEUKUPNO:			1.685.000,00	560.332,43
12.	Gradska četvrt DONJA DUBRAVA				
	Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja				
	Produženi Resnički put, raskrižje Čulinečka - Južna ulica - Ulica platana, raskrižje Branimirova - Osječka - I. Trnava, Osječka od Čaglinske do ulice Dubrava, raskrižje Branimirova - III. Retkovec, spojna prometnica između ulice Vrinice i Slavonske avenije, raskrižje ulica I. Resnički gaj i II. Resnički gaj, Industrijska cesta Rakitnica, pothodnik Resnički put - Štefanovečka cesta, pothodnik/nahodnik Osječka - I. Trnava, Resnički put - od Baošičkog puta do Ul. Valunske ploče, prometni koridor južno od Vrpolske ul., Vrpolska ulica - parkiralište, Ulica sljezova - parkiralište, Industrijska cesta Rakitnica - zapadno od željezničke pruge	TD	UD, REK	600.000,00	105.625,00
	Branimirova - III. Retkovec desni skretač	G	REK	600.000,00	542.034,99
	Čulinečka - Slavonska prometna traka	G	REK	500.000,00	498.925,01
	Resnički put - I. etapa	G	UD, REK	1.900.000,00	2.431.966,46
	Raskrižje Branimirova - Osječka - I. Trnava	TD	REK	600.000,00	0,00
	Raskrižje Branimirova - Osječka - I. Trnava	G	REK	200.000,00	0,00
	UKUPNO:			4.400.000,00	3.578.551,46
	Ugovori o financiranju				
	UKUPNO:			0,00	0,00
	Nove obveze				
	Raskrižje I. Resnički gaj - II. Resnički gaj, raskrižje Čulinečka - Ulica platana - Južna, ulica Breza - parkiralište, Kanarinska ulica, spojna cesta Vrinica - Slavonska, nogostup u ulici Retkovec 1. i Retkovec 2., servisna cesta uz Branimirovu ulicu, raskrižje ul. Vukomerec - Ul. Siniše Glavaševića	TD	UD, REK	800.000,00	126.640,23
	Branimirova - III. Retkovec desni skretač	N	REK	25.000,00	18.500,00
	Čulinečka - Slavonska prometna traka	N	REK	25.000,00	18.125,00
	Resnički put - I. etapa	N	UD, REK	85.000,00	77.625,00
	Resnički put - II. etapa	G	UD, REK	1.500.000,00	0,00
	Željeznička ulica	G	REK	300.000,00	0,00
	Željeznička ulica	N	REK	10.000,00	0,00
	Raskrižje Resnički gaj I. - Resnički gaj II.	G	REK	100.000,00	0,00
	Raskrižje Resnički gaj I. - Resnički gaj II.	N	REK	6.000,00	0,00
	UKUPNO:			2.851.000,00	240.890,23
	SVEUKUPNO:			7.251.000,00	3.819.441,69
13.	Gradska četvrt STENJEVEC				
	Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja				

Red. br.	Građevina	Vrsta poslova	Svrha	Program 2020.	Izvršenje u 2020.
	Raskrižje Oranice - Ul. I. B. Mažuranić, Ul. A. Šoljana, Ul. Gustava Krkleca, Medpotoki od produžene Kotarnice do ul. Jankomir, Oranice podvožnjak, Sokolska, parkiralište u Ul. Milana Rešetara i Kaljskoj, Šoljanova rotor, Ulice 1 i 7 unutar DPU Špansko - Oranice	TD	UD, REK	100.000,00	97.500,00
	Dopuna semaforiziranih raskrižja na Ulici Antuna Šoljana od Ulice Gustava Krkleca do Ulice hrvatskih branitelja	G	REK	250.000,00	1.114.708,87
	Dopuna semaforiziranih raskrižja na Ulici Antuna Šoljana od Ulice Gustava Krkleca do Ulice hrvatskih branitelja	N	REK	20.000,00	49.375,00
	UKUPNO:			370.000,00	1.261.583,87
	Ugovori o financiranju				
	Produžena Ul. Vilima Korajca	G	UD	2.600.000,00	1.182.870,00
	Produžena Ul. Vilima Korajca	N	UD	75.000,00	86.250,00
	II. odvojak Ulice Nikole Pavića (Ulica Alekse Kokića)	G	UD	690.000,00	0,00
	II. odvojak Ulice Nikole Pavića (Ulica Alekse Kokića)	N	UD	25.000,00	0,00
	Ulica Nikole Pavića	G	REK	520.000,00	493.729,54
	Ulica Nikole Pavića	N	REK	15.000,00	0,00
	UKUPNO:			3.925.000,00	1.762.849,54
	Nove obveze				
	Most od Pavlenskog puta do Ulice Vlade Gotovca, prod. Šoljanova od ul. Jankomir do Škorpikove, spojna prometnica ul. Kotarnica i Ul. M. L. Vlačića, Ul. A. Šoljana od produžene Ul. hrvatskih branitelja do potoka Vrabečak, I. Oranički odvojak, raskrižje Medarska - Oranice, nogostup u Ulici Slavka Batušića, Ulica Vida Došena, Ulica Jurja Barakovića, pješačko-biciklistička staza u Ulici Ivane Brlić-Mažuranić	TD	REK, UD	250.000,00	98.387,50
	Nogostup u Ulici Slavka Batušića	G	REK	0,00	0,00
	Nogostup u Ulici Slavka Batušića	N	REK	0,00	0,00
	UKUPNO:			250.000,00	98.387,50
	SVEUKUPNO:			4.545.000,00	3.122.820,91
14.	Gradska četvrt PODSUSED - VRAPČE				
	Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja				
	Podsusedska aleja kod ulice Borje, Blanje - Borje spoj, autobusno okretište u Vrapčanskoj ulici, spojna prometnica od Samoborske do Kovinske, ulica Blanje, nogostup Dom zdravlja Zagreb - Zapad, Lisičina, Cvetkovićev put, Karažnik, Sunčani brijeg, ulica Potok, pješačko-biciklistička staza od Gospodske ul. do Vrapčanske aleje, autobusno stajalište u ulici Karažnik	TD	REK, UD	150.000,00	31.600,00
	Podsusedska aleja	G	REK	10.000,00	0,00
	Podsusedska aleja	N	REK	1.000,00	0,00
	Strmečkoga put	G	REK	10.000,00	599.407,01
	Strmečkoga put	N	REK	1.000,00	12.375,00

Red. br.	Građevina	Vrsta poslova	Svrha	Program 2020.	Izvršenje u 2020.
	Ulica Blanje	G	REK	10.000,00	0,00
	Ulica Blanje	N	REK	1.000,00	0,00
	Dopuna semaforizacije raskrižja Al. Bologne - Susedgradski vidikovac i Al. Bologne - Ul. Seljačke bune	G	REK	0,00	16.200,00
	Dopuna semaforizacije raskrižja Al. Bologne - Susedgradski vidikovac i Al. Bologne - Ul. Seljačke bune	N	REK	0,00	1.687,50
	UKUPNO:			183.000,00	661.269,51
	Ugovori o financiranju				
	UKUPNO:			0,00	459.423,76
	Nove obveze				
	Manterovčak, Perjavica, Mesekov put, Ulica Vere Lesjak, Bišćanov put, podvožnjak ispod pruge - spoj na ulicu Prigornica, Podsusedska aleja cestovni prilaz ambulanti	TD	REK	600.000,00	135.196,78
	Autobusno stajalište u ulici Karažnik	G	REK	525.000,00	0,00
	Autobusno stajalište u ulici Karažnik	N	REK	10.000,00	0,00
	Zelena magistrala	G	REK	10.000,00	0,00
	Zelena magistrala	N	REK	0,00	0,00
	UKUPNO:			1.145.000,00	135.196,78
	SVEUKUPNO:			1.328.000,00	1.255.890,05
15.	Gradska četvrt PODSLJEME				
	Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja				
	Šestinski trg, spoj Nemetova - Biokovske stube, Sjevernjak, Kalabarov vrelo, odvojak Gračanske ceste, Ulica Vida Ročića, Gramača, Dešćevac, Bitorajska, Gračanske dužice, Podrebernica, Dedići, Mlinovi, Prilaz Kraljičinom zdencu, Grabeščak, Bidrovečka cesta - nogostup od kućnog broja 19 do ulice Ciki, Bidrovečka cesta - nogostup, Gračanska cesta s parkiralištem	TD	REK	200.000,00	358.017,50
	Izgradnja tramvajskih stajališta na dijelu tramvajske pruge od Mihaljevca do Dolja	G	UD	435.000,00	434.554,29
	Izgradnja tramvajskih stajališta na dijelu tramvajske pruge od Mihaljevca do Dolja	N	UD	36.000,00	0,00
	Autobusna stajališta na Sljemenskoj cesti	G	REK	10.000,00	444.560,63
	Autobusno stajalište u ulici Štefanovec	G	REK	10.000,00	0,00
	UKUPNO:			691.000,00	1.237.132,42
	Ugovori o financiranju				
	UKUPNO:			0,00	0,00
	Nove obveze				
	Gračanski ribnjak s nogostupom, Markuševečka cesta, Gračanska cesta od Mihaljevca do ulice Bliznec s biciklističkom stazom	TD	REK	200.000,00	192.699,87
	Kalabarov vrelo	G	REK	0,00	0,00
	Kalabarov vrelo	N	REK	0,00	0,00
	Podrebernica	G	REK	0,00	0,00
	Podrebernica	N	REK	0,00	0,00

Red. br.	Građevina	Vrsta poslova	Svrha	Program 2020.	Izvršenje u 2020.
	Odvojak Gračanske ceste	G	UD	0,00	0,00
	Odvojak Gračanske ceste	N	UD	0,00	0,00
	Gračanska cesta s parkiralištem	G	UD	6.425.000,00	8.396.516,01
	Gračanska cesta s parkiralištem	N	UD	265.000,00	144.875,00
	Spoj Nemetova - Biokovske stube	G	UD	0,00	0,00
	Spoj Nemetova - Biokovske stube	N	UD	0,00	0,00
	Tramvajsko okretište Mihaljevac	G	REK	12.996.000,00	0,00
	Tramvajsko okretište Mihaljevac	N	REK	200.000,00	0,00
	UKUPNO:			20.086.000,00	8.734.090,88
	SVEUKUPNO:			20.777.000,00	9.971.223,30
16.	Gradska četvrt SESVETE				
	Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja				
	Zlatarska, Kralji - nogostup, Trsatska, Horvatova, Ul. Ivana Sandelića, Pakračka, Ul. Bartola Kašića, Vurnovečka, Ul. Dragutina Domjanića u Adamovcu, Ulica 6, raskrižje Zlatarska - Glavna - Ul. A. Šenoe, Ul. Mladena Halape, Ul. Dragutina Domjanića u Sesvetama, most na Vuger potoku, Selska i Kobiljačka nogostup, odvojak Popovečke od kbr. 86 do 94, Ul. prijana Lovre, Čergarova, Druga Gupčeva ulica i Livadarska ulica, Ul. Otona Ivekovića, Sljemenska i Koprivnička, Pakračka i Budimska, Travanjska i Ul. Kate Puđak, Bjelovarska - Sesevetska - Selska - Kobiljačka, Velebitska, Strojarska, Ul. Mirka Račkog, Prepuštovečka - nogostup, raskrižje Omladinska - Livadićeva - Ul. Ljudevita Gaja, Ulica 2, Spojna Friganovo - Ul. fra Dominika Mandića, Jelkovečka denivelacija, Cerska, Požeška, Vatrogasni odvojak i Vatrogasni odvojak 2, Ul. don Frane Bulića, spoj Virovitička - Budimska, Glavna od ul. Pavlovići do ul. Prališće, Paruževinska cesta - nogostup, Zagrebačka (pješačko-biciklistička staza), Glavna od ul. Prališće do ul. Šebeki, Jesenovečka, Prigorska od kbr. 74 do raskrižja s Kučilovečkom, Prigorska od kbr. 4 do 48, Slatinska nogostup, Ul. A. Šenoe (nogostup kod kbr. 26 i 54), Selska, Donjopoljska, Severnopoljska, Jelkovečka, Ul. Mladena Ramljaka, Gajeva, spojna od Ul. Lj. Posavskog do raskrižja Savske ceste i Slavonske avenije, Dobrodolska, raskrižje Varaždinska - Prigorska, Bilogorska, pristupni put od Franjčevićeve do skloništa za životinje Dumovec, Ulica Pavla Štoosa, Školska	TD	UD, REK	1.500.000,00	504.250,08
	Rekonstrukcija raskrižja Soblinečka - Prepuštovečka - Šašinovečka	G		4.900.000,00	3.325.225,54
	Stručni nadzor nad rekonstrukcijom raskrižja Soblinečka - Prepuštovečka-Šašinovečka	N		260.000,00	0,00
	Dopuna semaforizacije raskrižja Ul. Pere Pirkera - Dugoselska cesta - Ul. Ive Politea - Kobiljačka cesta	G	REK	12.000,00	0,00

Red. br.	Građevina	Vrsta poslova	Svrha	Program 2020.	Izvršenje u 2020.
	Dopuna semaforizacije raskrižja Ul. Pere Pirkera - Dugoselska cesta - Ul. Ive Politea - Kobiljačka cesta	N	REK	5.000,00	12.875,00
	UKUPNO:			6.677.000,00	3.842.350,62
	Ugovori o financiranju				
	Stručni nadzor nad rekonstrukcijom dijela Dugoselske ulice u Sesvetskom Kraljevcu	N		20.000,00	15.000,00
	UKUPNO:			20.000,00	15.000,00
	Nove obveze				
	Popovečka kod kbr. 58, Ul. Stjepana Mikuša, Željeznička, Poljska - odvojak, Glavna - odvojak, Velebitska - nogostup, Vugrovečka od Ul. Tadije Smičiklase do Aleje mira, Ul. Mirka Račkog, Letnička, Varaždinska, Glavna - nogostup, Ul. Slavka Kovačića - odvojak, Velebitska, Ul. Ivana Grande, raskrižje Varaždinska - Prigorska, Ul. Bartola Kašića, Ul. Slavka Stančira, Ul. Stanka Šatovića, Vinogorska, Ul. Đure Popovića, Bosanska, raskrižje Brestovečka - Ul. V. Filakovca, raskrižje Brestovečka - Ul. K. Hegedušića, Brestovečka, Ul. Zinke Kunc, Kobiljačka, Vukasova, Varaždinska od kbr. 2 do kbr. 23, Komesova, Sljemenska, raskrižje Omladinska - Livadićeva - Ul. Ljudevita Gaja, Ul. Dragutina Domjanića, odvojak Selske ceste, Franjčevićeva ulica, raskrižje Brestovečka - Vinogorska, Gundulićeva, spojna prometnica između Ul. Krste Hegedušića i Vinogorske, spoj Ul. Otona Ivekovića i Bistričke, Sljemenska i Koprivnička	TD		250.000,00	292.030,00
	Nogostup na dijelu Dobrodolske i odvojak Dobrodolske	G	REK	0,00	0,00
	Nogostup na dijelu Dobrodolske i odvojak Dobrodolske	N	REK	0,00	0,00
	Velebitska	G	REK	0,00	0,00
	Velebitska	N	REK	0,00	0,00
	Omladinska nogostup od kbr. 90 do igrališta	G	REK	0,00	0,00
	Omladinska nogostup od kbr. 90 do igrališta	N	REK	0,00	0,00
	Svjetlosna signalizacija na Varaždinskoj cesti kod Ulice Bartola Kašića	G	REK	0,00	0,00
	Svjetlosna signalizacija na Varaždinskoj cesti kod Ulice Bartola Kašića	N	REK	0,00	0,00
	Semaforizacija raskrižja Ulica Ivana Mažuranića - Soblinečka u Kašini	G	REK	510.000,00	0,00
	Semaforizacija raskrižja Ulica Ivana Mažuranića - Soblinečka u Kašini	N	REK	20.000,00	0,00
	Ulica Mladena Halape	G	REK	0,00	0,00
	Ulica Mladena Halape	N	REK	0,00	0,00
	Virovitička ulica od Budimske do Ulice braće Oružec	G	REK	0,00	0,00
	Virovitička ulica od Budimske do Ulice braće Oružec	N	REK	0,00	0,00

Red. br.	Građevina	Vrsta poslova	Svrha	Program 2020.	Izvršenje u 2020.
	Ulica Bedema ljubavi od Željezničke do Strojarske	G	REK	0,00	0,00
	Ulica Bedema ljubavi od Željezničke do Strojarske	N	REK	0,00	0,00
	Ulica Breg od kbr. 10 do kbr. 24A	G	REK	0,00	0,00
	Ulica Breg od kbr. 10 do kbr. 24A	N	REK	0,00	0,00
	UKUPNO:			780.000,00	292.030,00
	SVEUKUPNO:			7.477.000,00	4.149.380,62
17.	Gradska četvrt BREZOVICA				
	Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja				
	Ulica Tatari, ulica Lukšići, ulica Hercegi, ulica Jantoleki, ulica Širanovići, ulica Horvati, ulica Matički, pristupne prometnice groblju Brezovica, Trpučanska cesta, Kraljevečki brijegi	TD	REK	100.000,00	148.562,50
	Ulica Bedeki	G	REK	10.000,00	970.262,54
	Ulica Bedeki	N	REK	1.000,00	30.375,00
	Obreška cesta	G	REK	10.000,00	563.792,24
	Obreška cesta	N	REK	1.000,00	29.000,00
	Donjodragonoška cesta	G	REK	300.000,00	778.092,66
	Donjodragonoška cesta	N	REK	15.000,00	0,00
	UKUPNO:			437.000,00	2.520.084,94
	Ugovori o financiranju				
	UKUPNO:			0,00	0,00
	Nove obveze				
	Havidička cesta od kbr. 71 do raskrižja s ulicom Katuni, ulica Horvati od ulice Bencekovići do željezničke pruge, ulica Horvati od ulice Hercegi do ulice Karasmani, ulica Ašpergeri, ulica Pavlići, ulica Hrastina, Trpučanska cesta od kbr. 25 do ulice Šencaji, ulica Ferki, ulica Šencaji, biciklistička staza u Brezovičkoj cesti od odteretnog kanala Sava - Odra do kraja ulice, biciklistička staza u Ulici Luje Naletilića od odteretnog kanala Sava - Odra do kraja ulice, biciklistička staza u Grančarskoj ulici do Kraljevečke ceste	TD	REK	100.000,00	133.684,88
	Lipnička cesta	G	REK	0,00	0,00
	Lipnička cesta	N	REK	0,00	0,00
	Trpučanska cesta	G	REK	0,00	0,00
	Trpučanska cesta	N	REK	0,00	0,00
	Golobreška ulica	G	REK	0,00	0,00
	Golobreška ulica	N	REK	0,00	0,00
	UKUPNO:			100.000,00	133.684,88
	SVEUKUPNO:			537.000,00	2.653.769,82
REKAPITULACIJA:					
PRENESENE OBVEZE				22.116.000,00	20.031.543,63
UGOVORI O FINANCIRANJU (STVARNI TROŠAK)				16.101.000,00	5.715.557,26

Red. br.	Gradevina	Vrsta poslova	Svrha	Program 2020.	Izvršenje u 2020.
	NOVE OBVEZE			32.904.500,00	12.555.428,75
	SVEUKUPNO:			71.121.500,00	38.302.529,64

3. Gradnja i rekonstrukcija oborinske odvodnje

Red. br.	Gradevina	Vrsta poslova	Svrha	Program 2020.	Izvršenje u 2020.
3.1.	Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja				
3.1.1.	Sustav oborinske odvodnje naselja u južnom dijelu grada Zagreba	TD		1.000.000,00	0,00
3.1.2.	Izgradnja sustava oborinske odvodnje podvoznjaka na raskrižju Ulice V. Škorpika i Aleje Bologne	TD		24.000,00	24.000,00
	UKUPNO:			1.024.000,00	24.000,00
3.2.	Nove obveze				
3.2.1.	Odvodnja Delničke ulice	TD, G		10.000,00	0,00
	UKUPNO:			10.000,00	0,00
	SVEUKUPNO:			1.034.000,00	24.000,00

4. Gradnja i rekonstrukcija ostalih objekata

Red. br.	Gradevina	Svrha	Program 2020.	Izvršenje u 2020.
4.1.	Prenesene obveze			
4.1.1.	Premještanje i zaštita EE instalacija za potrebe izgradnje cesta i cestovnih objekata	REK	3.700.000,00	3.874.062,15
4.1.2.	Uspostava skladišta vrijednoga građevnog materijala	PZ	125.000,00	125.225,00
4.1.3.	Krajobrazno uređenje zelenih površina u koridoru prometnica za potrebe izgradnje cesta i cestovnih objekata u gradu Zagrebu	PZ	600.000,00	356.334,23
4.1.4.	Geotehnički istražni radovi za potrebe izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju cesta		400.000,00	36.012,50
4.1.5.	Geološke i geotehničke prospekcije za potrebe izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju cesta		100.000,00	48.750,00
4.1.6.	Analiza stanja kolničke konstrukcije za potrebe projektiranja izgradnje i rekonstrukcije cesta i cestovnih građevina		180.000,00	108.000,00
4.1.7.	Privremena prometna regulacija i radovi obnove kolničke konstrukcije na mjestu prekopavanja ceste	PZ	500.000,00	270.097,51
4.1.8.	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju autobusnih stajališta	REK, UD	50.000,00	0,00
	UKUPNO:		5.655.000,00	4.818.481,39

Red. br.	Građevina	Svrha	Program 2020.	Izvršenje u 2020.
4.2.	Nove obveze			
4.2.1.	Premještanje i zaštita EE instalacija za potrebe izgradnje cesta i cestovnih objekata	REK	2.000.000,00	0,00
4.2.2.	Uspostava skladišta vrijednoga građevnog materijala	PZ	125.000,00	0,00
4.2.3.	Geotehnički istražni radovi za potrebe izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju cesta		400.000,00	83.050,00
4.2.4.	Geološke i geotehničke prospekcije za potrebe izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju cesta		250.000,00	0,00
4.2.5.	Analiza stanja kolničke konstrukcije za potrebe projektiranja izgradnje i rekonstrukcije cesta i cestovnih građevina		250.000,00	0,00
4.2.6.	Privremena prometna regulacija i radovi obnove kolničke konstrukcije na mjestu prekopavanja ceste	PZ	2.000.000,00	1.970.158,01
4.2.7.	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju autobusnih stajališta	REK, UD	225.000,00	0,00
4.2.8.	Nabava opreme za instaliranje signalizatora za slijepe i slabovidne osobe	REK	300.000,00	211.800,00
4.2.9.	Ugradnja signalizatora za slijepe i slabovidne osobe	REK	350.000,00	97.491,50
4.2.10.	Optimizacija semaforizacije na postojećim semaforiziranim lokacijama radi poboljšanja prometno-sigurnosne situacije	REK, UD	1.500.000,00	12.250,00
4.2.11.	Izvođenje radova semaforizacije novoplaniranih lokacija radi poboljšanja prometno-sigurnosne situacije	REK, UD	1.000.000,00	339.007,50
4.2.12.	Dopuna semaforizacije raskrižja na Ulici kneza Branimira od Zagrebačke ceste u Sesvetama do Palmotićeve ulice	REK	250.000,00	0,00
4.2.13.	Dopuna semaforizacije raskrižja na ulici Dubrava od Avenije Gojka Šuška do Dubečke ulice	REK	250.000,00	0,00
	UKUPNO:		8.900.000,00	2.713.757,01
	SVEUKUPNO:		14.555.000,00	7.532.238,40

5. Rješavanje imovinsko-pravnih poslova

Red. br.	Rješavanje imovinsko-pravnih poslova	Program 2020.	Izvršenje u 2020.
	Gradske četvrti 1.-17.	45.875.225,00	45.392.541,76
	UKUPNO:	45.875.225,00	45.392.541,76

3.3. GROBLJA I KREMATORIJ

3.3.1. Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu groblja i krematoriji su ograđeni prostori zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prostori i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih (građevine mrtvačnica i krematorija, dvorane za izlaganje na odru, prostorije za ispraćaj umrlih s potrebnom opremom i uređajima), pješačke staze te uređaji, predmeti i oprema na površinama groblja, sukladno posebnim propisima o grobljima. Zakonom o grobljima (Narodne novine 19/98, 50/12 i 89/17) određeno je da su groblja komunalni objekti u vlasništvu Grada Zagreba i za građenje groblja svake se godine sukladno potrebama i mogućnostima planiraju sredstva. Na području Grada Zagreba nalazi se 28 groblja.

3.3.2. Vrijednost izvršenih radova na gradnji groblja i krematorija u 2020. iznosi **16.267.124,04 kuna**, što u odnosu na planiranu vrijednost radova za 2020. u iznosu od **13.800.000,00 kuna**, predstavlja izvršenje od **117,9 %** planskih postavki.

3.3.3. Planirana sredstva raspoređena su i utrošena za:

Vrsta obveze	Program 2020.	Izvršenje u 2020.
- prenesene obveze iz prethodnog razdoblja	10.761.350,00	13.556.902,02
- nove obveze	3.038.650,00	2.710.222,02
Ukupno:	13.800.000,00	16.267.124,04

3.3.4. U nastavku iskazuje se vrijednost izvršenih radova u 2020. s naznakom vrijednosti ukupno planiranih troškova gradnje groblja i krematorija i vrijednosti ukupno izvršenih radova u 2020. prema područjima gradskih četvrti:

Redni broj	Zona	Građevina	Vrsta poslova	Svrha	Program 2020.	Izvršenje u 2020.	Izvor financiranja
1.	Gradska četvrt DONJI GRAD (nema groblja)						
		Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja					
		UKUPNO:			0,00	0,00	
		Nove obveze					
		UKUPNO:			0,00	0,00	
		SVEUKUPNO:			0,00	0,00	
2.	Gradska četvrt GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK						
		Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja					
1.	1	Sanacija prilaznih stuba u arkade na groblju Mirogoj, 2. faza	TD	UD	32.875,00	32.875,00	KD

2.	1	Sanacija cesta i kanalizacije na groblju Mirogoj	G	UD	0,00	0,00	KD
3.	1	Sanacija cesta i kanalizacije na groblju Mirogoj	N	UD	25.000,00	24.875,00	KD
4.	1	Proširenje groblja Gaj urni na k.č. 3200 k.o. Gračani	TD	UD	250.000,00	322.500,00	KD
5.	1	Izgradnja novih grobnih polja 35 i 35a na groblju Gaj urni	G	UD	8.700.000,00	11.746.822,67	KD
6.	1	Izgradnja novih grobnih polja 35 i 35a na groblju Gaj urni	N	UD	70.000,00	179.375,00	KD
7.	1	Ogradni i kolumbarni zid groblja Mirogoj te južne arkade	TD	UD	563.475,00	0,00	KD
UKUPNO:					9.641.350,00	12.306.447,67	
Nove obveze							
8.	1	Sanacija cesta, vodovoda i kanalizacije na groblju Mirogoj V faza	TD	UD	0,00	0,00	KD
9.	1	Sanacija cesta, vodovoda i kanalizacije na groblju Mirogoj, IV faza	G	UD	1.009.137,50	1.033.883,97	KD
10.	1	Sanacija cesta, vodovoda i kanalizacije na groblju Mirogoj, IV faza	N	UD	10.000,00	0,00	KD
11.	1	Ogradni i kolumbarni zid groblja Mirogoj te južne arkade	G	UD	200.000,00	0,00	KD
12.	1	Ogradni i kolumbarni zid groblja Mirogoj te južne arkade	N	UD	10.000,00	0,00	KD
13.	1	Izmještanje vodoopskrbnog cjevovoda u dijelu Bijeničke ceste i Aleje Hermanna Bollea	G	UD	50.000,00	0,00	KD
14.	1	Izmještanje vodoopskrbnog cjevovoda u dijelu Bijeničke ceste i Aleje Hermanna Bollea	N	UD	10.000,00	0,00	KD
15.	1	Sanacija prilaznih stuba u arkade na groblju Mirogoj- 2. faza	G	UD	0,00	0,00	KD
16.	1	Sanacija prilaznih stuba u arkade na groblju Mirogoj- 2. faza	N	UD	0,00	0,00	KD
17.	1	Uređenje dijela Aleje Hermanna Bollea od rotora prema sjeveru na groblju Mirogoj	G	UD	100.000,00	103.587,50	KD
18.	1	Uređenje dijela Aleje Hermanna Bollea od rotora prema sjeveru na groblju Mirogoj	N	UD	10.000,00	0,00	KD
18.	1	Izmještanje vodoopskrbnog cjevovoda u dijelu Bijeničke ceste i Aleje Hermanna Bollea	TD	UD	0,00	0,00	KD
UKUPNO:					1.399.137,50	1.137.471,47	
SVEUKUPNO:					11.040.487,50	13.443.919,14	
3.	Gradska četvrt TRNJE (nema groblja)						
	Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja						
UKUPNO:					0,00	0,00	

	Nove obveze						
		UKUPNO:			0,00	0,00	
		SVEUKUPNO:			0,00	0,00	
4.	Gradska četvrt MAKSIMIR						
	Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja						
		UKUPNO:			0,00	0,00	
	Nove obveze						
		UKUPNO:			0,00	0,00	
		SVEUKUPNO:			0,00	0,00	
5.	Gradska četvrt PEŠČENICA - ŽITNJAK						
	Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja						
1.	3	Izrada tehničke dokumentacije za proširenje groblja Jakuševac	TD	UD	70.000,00	0,00	KD
		UKUPNO:			70.000,00	0,00	
	Nove obveze						
		UKUPNO:			0,00	0,00	
		SVEUKUPNO:			70.000,00	0,00	
6.	Gradska četvrt NOVI ZAGREB - ISTOK						
	Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja						
		UKUPNO:			0,00	0,00	
	Nove obveze						
		UKUPNO:			0,00	0,00	
		SVEUKUPNO:			0,00	0,00	
7.	Gradska četvrt NOVI ZAGREB - ZAPAD						
	Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja						
1	3	Izrada tehničke dokumentacije za proširenje groblja Klara	TD	UD	60.000,00	9.900,00	KD
		UKUPNO:			60.000,00	9.900,00	
	Nove obveze						
		UKUPNO:			0,00	0,00	
		SVEUKUPNO:			60.000,00	9.900,00	
8.	Gradska četvrt TREŠNJEVKA SJEVER (nema groblja)						
	Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja						
		UKUPNO:			0,00	0,00	

	Nove obveze						
		UKUPNO:			0,00	0,00	
		SVEUKUPNO:			0,00	0,00	
9.	Gradska četvrt TREŠNJEVKA JUG (nema groblja)						
	Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja						
		UKUPNO:			0,00	0,00	
	Nove obveze						
		UKUPNO:			0,00	0,00	
		SVEUKUPNO:			0,00	0,00	
10.	Gradska četvrt ČRNOMEREC (nema groblja)						
	Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja						
		UKUPNO:			0,00	0,00	
	Nove obveze						
		UKUPNO:			0,00	0,00	
		SVEUKUPNO:			0,00	0,00	
11.	Gradska četvrt GORNJA DUBRAVA						
	Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja						
1.	3	Izrada tehničke dokumentacije za proširenje groblja Granešina	TD	UD	0,00	0,00	KD
		UKUPNO:			0,00	0,00	
	Nove obveze						
1.	3	Sanacija cesta, vodovoda i kanalizacije na groblju Miroševac, IV faza	TD	UD	0,00	0,00	KD
2.	3	Sanacija cesta, vodovoda i kanalizacije na groblju Miroševac, III faza	G	UD	1.414.637,50	1.498.375,55	KD
3.	3	Sanacija cesta, vodovoda i kanalizacije na groblju Miroševac III faza	N	UD	4.875,00	24.875,00	KD
		UKUPNO:			1.419.512,50	1.523.250,55	
		SVEUKUPNO:			1.419.512,50	1.523.250,55	
12.	Gradska četvrt DONJA DUBRAVA (nema groblje)						
	Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja						
		UKUPNO:			0,00	0,00	
	Nove obveze						
		UKUPNO:			0,00	0,00	
		SVEUKUPNO:			0,00	0,00	

13.	Gradska četvrt STENJEVEC						
	Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja						
1.	2	Izrada tehničke dokumentacije za proširenje groblja Stenjevec	TD	UD	0,00	0,00	KD
		UKUPNO:			0,00	0,00	
	Nove obveze						
					0,00	0,00	
		UKUPNO:			0,00	0,00	
		SVEUKUPNO:			0,00	0,00	
14.	Gradska četvrt PODSUSED - VRAPČE						
	Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja						
		UKUPNO:			0,00	0,00	
	Nove obveze						
		UKUPNO:			0,00	0,00	
		SVEUKUPNO:			0,00	0,00	
15.	Gradska četvrt PODSLJEME						
	Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja						
1.	2	Izrada tehničke dokumentacije za proširenje groblja Šestine	TD	UD	0,00	0,00	KD
		UKUPNO:			0,00	0,00	
	Nove obveze						
					0,00	0,00	
		UKUPNO:			0,00	0,00	
		SVEUKUPNO:			0,00	0,00	
16.	Gradska četvrt SESVETE						
	Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja						
1.	4	Proširenje groblja Markovo polje na sjeveroistok I-faza	TD	IG	100.000,00	32.000,00	KD
2.	4	Izrada tehničke dokumentacije za proširenje groblja Vugrovec -I faza	TD	IG	50.000,00	0,00	KD
		UKUPNO:			150.000,00	32.000,00	
	Nove obveze						
3.					0,00	0,00	
		UKUPNO:			0,00	0,00	
		SVEUKUPNO:			150.000,00	32.000,00	
17.	Gradska četvrt BREZOVICA						
	Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja						
1.	4	Proširenje groblja Brezovica	TD	UD	60.000,00	11.875,00	KD
		UKUPNO:			60.000,00	11.875,00	

	Nove obveze						
		UKUPNO:			0,00	0,00	
		SVEUKUPNO:			60.000,00	11.875,00	
18.	OSTALO:						
	Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja						
1.		Proširenje groblja Dubranec	G		780.000,00	1.196.679,35	KD
		UKUPNO:			780.000,00	1.196.679,35	
	Nove obveze						
1.		Otkup zemljišta za proširenje groblja		UD,IG	100.000,00	0,00	KD
2.		Geodetski poslovi za potrebe uređenja groblja		UD,IG	20.000,00	49.500,00	KD
3.		Izrada dokumentacije i uređenje vojnog groblja žrtava II. svjetskog rata	TD, G, N	UD,IG	100.000,00	0,00	
		UKUPNO:			220.000,00	49.500,00	
		SVEUKUPNO:			1.000.000,00	1.246.179,35	
REKAPITULACIJA:							
PRENESENE OBVEZE					10.761.350,00	13.556.902,02	
NOVE OBVEZE					3.038.650,00	2.710.222,02	
SVEUKUPNO					13.800.000,00	16.267.124,04	

3.4. JAVNA RASVJETA

3.4.1. Programom građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2020. planirana su sredstva za građenje javne rasvjete kojom su obuhvaćene građevine i uređaji za rasvjetljavanje nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javnih cesta koje prolaze kroz naselje, javnih parkirališta, javnih zelenih površina te drugih javnih površina, školskog, zdravstvenog i drugog društvenog značenja u vlasništvu Grada Zagreba.

3.4.2. Vrijednost izvršenih radova na gradnji javne rasvjete u 2020. iznosi **27.660.143,59 kuna**, što u odnosu na planiranu vrijednost radova za 2020. u iznosu od **22.263.000,00 kuna**, predstavlja izvršenje od **124,2 %** planskih postavki.

3.4.3. Planirana sredstva raspoređena su i utrošena za:

Vrsta obveze	Program 2020.	Izvršenje 2020.
- prenesene obveze iz prethodnog razdoblja	7.207.697,98	8.185.285,78
- povrate po ugovorima o financiranju	0,00	0,00
- ugovore o financiranju (stvarni trošak)	425.198,83	415.698,83
- nove obveze	14.630.103,19	19.059.158,98
Ukupno:	22.263.000,00	27.660.143,59

3.4.4. U nastavku iskazuje se vrijednost izvršenih radova u 2020. s naznakom

vrijednosti ukupno planiranih troškova gradnje javne rasvjete i vrijednosti ukupno izvršenih radova u 2020. prema područjima gradskih četvrti:

Redni broj	Zona	Naziv predmeta	Vrsta poslova	Svrha	Program 2020	Izvršenje u 2020.	Izvor financiranja
1. Gradska četvrt DONJI GRAD							
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja							
1.	1	Ulica Marijana Derenčina	G	UD	25.729,56	10.000,00	KD
2.	1	Ulica Marijana Derenčina	N	UD	1.306,25	0,00	KD
3.	1	Đure Crnatka	G	REK	65.592,60	0,00	KD
4.	1	Đure Crnatka	N	REK	14.368,75	0,00	KD
5.	1	Modernizacija ovjesne rasvjete Donjeg grada - 2. faza	G	REK	15.572,89	0,00	KD
6.	1	Modernizacija ovjesne rasvjete Donjeg grada - 2. faza	N	REK	1.662,50	0,00	KD
7.	1	Kordunska ulica	TD	REK	29.250,00	29.250,00	KD
8.	1	Krajiška ulica	TD	REK	9.500,00	9.500,00	KD
UKUPNO:					162.982,55	48.750,00	
Povrat po ugovorima o financiranju							
UKUPNO:					0,00	0,00	
Ugovori o financiranju (stvarni trošak)							
UKUPNO:					0,00	0,00	
Nove obveze							
1.	1	Ulica kralja Držislava	G	REK	9.500,00	0,00	KD
2.	1	Ulica kralja Držislava	N	REK	950,00	0,00	KD
3.	1	Ulica kralja Zvonimira	G	REK	88.337,50	288.337,50	KD
4.	1	Ulica kralja Zvonimira	N	REK	0,00	0,00	KD
5.	1	Prilaz Gjura Deželića	G	REK	0,00	0,00	KD
6.	1	Prilaz Gjura Deželića	N	REK	0,00	0,00	KD
7.	1	Krajiška ulica	G	REK	0,00	0,00	KD
8.	1	Krajiška ulica	N	REK	0,00	0,00	KD
9.	1	Kordunska ulica	G	REK	0,00	0,00	KD
10.	1	Kordunska ulica	N	REK	0,00	0,00	KD
11.	1	Miramarski podvožnjak	G	REK	0,00	0,00	KD
12.	1	Miramarski podvožnjak	N	REK	0,00	0,00	KD
13.	1	Varšavska	G	REK	0,00	0,00	KD
14.	1	Varšavska	N	REK	0,00	0,00	KD
15.	1	Spomenik žrtvama holokausta, dekorativna rasvjeta	G	UD	0,00	0,00	KD
16.	1	Spomenik žrtvama holokausta, dekorativna rasvjeta	N	UD	0,00	0,00	KD
UKUPNO:					98.787,50	288.337,50	
SVEUKUPNO:					261.770,05	337.087,50	
2. Gradska četvrt GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK							
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja							
1.	1	Ulica Pantovčak	G	REK	20.761,25	0,00	KD
2.	1	Ulica Pantovčak	N	REK	2.250,00	0,00	KD
3.	1	Paškala Buconjića	G	REK	31.125,00	31.125,00	KD

4.	1	Paškala Buconjića	N	REK	350,00	0,00	KD
5.	1	Ulica Pavla Radića od Trga Braće hrvatskog zmaja do Ilirskog trga	TD	REK	5.000,00	0,00	KD
6.	1	Ćirilmetodska ulica i Crkva Svetog Ćirila i Metoda	G	REK	137.736,50	137.736,50	KD
7.	1	Ćirilmetodska ulica i Crkva Svetog Ćirila i Metoda	N	REK	2.000,00	0,00	KD
8.	1	Sabor RH - dekorativna rasvjeta	TD	UD	60.000,00	60.000,00	KD
9.	1	Zgrada Vlade RH - dekorativna rasvjeta	TD	UD	40.000,00	40.000,00	KD
10.	1	Crkva Svetog Marka - dekorativna rasvjeta	TD	UD	40.468,75	40.468,75	KD
11.	1	Bosanska 10 - park	TD	REK	24.875,00	24.875,00	KD
12.	1	Park Mirogojska - Gupčeva zvijezda	G	UD	213.520,75	221.870,75	KD
13.	1	Park Mirogojska - Gupčeva zvijezda	N	UD	5.875,00	6.187,50	KD
14.	1	Ulica Jakova Gotovca	TD	UD	13.500,00	13.500,00	KD
15.	1	Dvorničićeve	G	REK	121.001,75	121.001,75	KD
16.	1	Dvorničićeve	N	REK	12.375,00	0,00	KD
UKUPNO:					730.839,00	696.765,25	
Povrat po ugovorima o financiranju							
		UKUPNO:			0,00	0,00	
Ugovori o financiranju (stvarni trošak)							
		UKUPNO:			0,00	0,00	
Nove obveze							
1.	1	OŠ Pantovčak, Hercegovačka 108	G	UD	323.675,95	323.675,95	KD
2.	1	OŠ Pantovčak, Hercegovačka 108	N	UD	14.750,00	14.750,00	KD
3.	1	Crkva Svete Marije, Kula Lotrščak, Crkva Svete Katarine, Crkva Svetog Ćirila i Metoda, Crkva Svetog Marka, pročelje zgrade Vlade RH, pročelje zgrade Sabora RH - dekorativna rasvjeta	G	UD	28.500,00	0,00	KD
4.	1	Crkva Svete Marije, Kula Lotrščak, Crkva Svete Katarine, Crkva Svetog Ćirila i Metoda, Crkva Svetog Marka, pročelje zgrade Vlade RH, pročelje zgrade Sabora RH - dekorativna rasvjeta	N	UD	14.250,00	0,00	KD
5.	1	Kozarčeve stube	G	UD	80.148,44	97.648,44	KD
6.	1	Kozarčeve stube	N	UD	3.975,00	3.975,00	KD
7.	1	Okretište Mihaljevac	G	UD	47.500,00	0,00	KD
8.	1	Okretište Mihaljevac	N	UD	4.750,00	0,00	KD
UKUPNO:					517.549,39	440.049,39	
SVEUKUPNO:					1.248.388,39	1.136.814,64	
3. Gradska četvrt TRNJE							
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja							
1.	1	Ulica grada Vukovara u zoni Trga Stjepana Radića	G	REK	1.110.870,59	1.710.870,59	KD
2.	1	Ulica grada Vukovara u zoni Trga Stjepana Radića	N	REK	22.293,75	22.293,75	KD
3.	1	Kninski trg - sportsko igralište	G	UD	232.951,80	232.951,80	KD
4.	1	Kninski trg - sportsko igralište	N	UD	7.375,00	7.375,00	KD
5.	2	Avenija Marina Držića	G	REK	163.613,25	563.613,25	KD
6.	2	Avenija Marina Držića	N	REK	18.750,00	18.750,00	KD

7.	1	Pile II	TD	UD	10.412,50	10.412,50	KD
8.	1	Ulica grada Vukovara u zoni Trga Stjepana Radića	TD	REK	5.000,00	23.750,00	KD
9.	1	Odvojak Miramarske	G	UD	68.991,95	68.991,95	KD
10.	1	Odvojak Miramarske	N	UD	3.687,50	3.687,50	KD
11.	1	Ulica grada Vukovara od Koranske do Savske	TD	REK	36.250,00	36.250,00	KD
12.	1	Ulica grada Vukovara od Trnjanske do Držičeve	TD	REK	36.875,00	36.875,00	KD
13.	1	Kninski trg - sportsko igralište	TD	UD	1.287,50	1.287,50	KD
14.	2	Rapska 37- šetnica	TD	UD	1.325,00	1.325,00	KD
UKUPNO:					1.719.683,84	2.738.433,84	
Povrat po ugovorima o financiranju							
UKUPNO:					0,00	0,00	
Ugovori o financiranju (stvarni trošak)							
UKUPNO:					0,00	0,00	
Nove obveze							
1.	1	Park 5. studenog	G	REK	151.906,25	161.906,25	KD
2.	1	Park 5. studenog	N	REK	7.375,00	7.375,00	KD
3.	1	Park u Ulici Petra Grgeca	G	UD	9.500,00	0,00	KD
4.	1	Park u Ulici Petra Grgeca	N	UD	1.000,00	0,00	KD
5.	1	Ulica Ivana Bunića Vučića	G	REK	9.500,00	0,00	KD
6.	1	Ulica Ivana Bunića Vučića	N	REK	1.000,00	0,00	KD
7.	1	Avenija Većeslava Holjevca	G	REK	19.000,00	14.250,00	KD
8.	1	Avenija Većeslava Holjevca	N	REK	1.000,00	0,00	KD
9.	2	Slavonska avenija	G	REK	150.191,25	450.191,25	KD
10.	2	Slavonska avenija	N	REK	13.125,00	13.125,00	KD
11.	2	Most slobode	G	UD	8.298.678,39	10.298.678,39	KD
12.	2	Most slobode	N	UD	20.000,00	0,00	KD
UKUPNO:					8.682.275,89	10.945.525,89	
SVEUKUPNO:					10.401.959,73	13.683.959,73	
4. Gradska četvrt MAKSIMIR							
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja							
1.	1	Trg Otokara Keršovanija - park	G	UD	312.386,25	312.261,25	KD
2.	1	Trg Otokara Keršovanija - park	N	UD	12.500,00	12.500,00	KD
3.	1	Labudovac	TD	UD	13.000,00	13.000,00	KD
4.	2	Pješačka staza Maksimirska - ŠRC Svetice	TD	UD	5.500,00	5.500,00	KD
UKUPNO:					343.386,25	343.261,25	
Povrat po ugovorima o financiranju							
UKUPNO:					0,00	0,00	
Ugovori o financiranju (stvarni trošak)							
UKUPNO:					0,00	0,00	
Nove obveze							
1.	1	Labudovac	G	UD	0,00	0,00	KD
2.	1	Labudovac	N	UD	0,00	0,00	KD
3.	2	Stube II. Požarinje - Gornji Bukovac	G	UD	0,00	0,00	KD
4.	2	Stube II. Požarinje - Gornji Bukovac	N	UD	0,00	0,00	KD
5.	2	Pješačka staza Maksimirska - ŠRC Svetice	G	UD	379.261,25	379.261,25	KD
6.	2	Pješačka staza Maksimirska - ŠRC Svetice	N	UD	15.000,00	15.000,00	KD
7.	2	Igralište Remete	TD	UD	0,00	0,00	KD
8.	2	ŠRC Svetice	G	UD	1.019.135,30	1.019.135,31	KD

9.	2	ŠRC Svetice	N	UD	32.500,00	26.497,50	KD
UKUPNO:					1.445.896,55	1.439.894,06	
SVEUKUPNO:					1.789.282,80	1.783.155,31	
5. Gradska četvrt PEŠČENICA - ŽITNJAK							
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja							
1.	2	Ulica Ante Jakšića 1-5	TD	UD	12.187,50	12.187,50	KD
2.	2	Milke Trnine 1-9 - pješačka staza	TD	UD	22.277,50	11.725,00	KD
3.	3	Novi Petruševac II. odvojak - igralište	G	UD	123.126,56	123.126,56	KD
4.	3	Novi Petruševac II. odvojak - igralište	N	UD	6.125,00	6.125,00	KD
5.	3	Porečka 17A-17B	TD	UD	9.062,50	7.250,00	KD
6.	4	Pristupna prometnica, OŠ Ivanja Reka	G	UD	66.143,75	66.143,75	KD
7.	4	Pristupna prometnica, OŠ Ivanja Reka	N	UD	2.968,75	2.968,75	KD
UKUPNO:					241.891,56	229.526,56	
Povrat po ugovorima o financiranju							
UKUPNO:					0,00	0,00	
Ugovori o financiranju (stvarni trošak)							
UKUPNO:					0,00	0,00	
Nove obveze							
1.	2	Vidrićeva ulica, parkiralište	G	UD	0,00	0,00	KD
2.	2	Vidrićeva ulica, parkiralište	N	UD	0,00	0,00	KD
3.	2	Ulica Ante Jakšića 1-5	G	UD	0,00	0,00	KD
4.	2	Ulica Ante Jakšića 1-5	N	UD	0,00	0,00	KD
5.	2	Ulica Ante Jakšića 31-35	G	UD	0,00	0,00	KD
6.	2	Ulica Ante Jakšića 31-35	N	UD	0,00	0,00	KD
7.	2	Kolarova ulica, park za pse	G	UD	0,00	0,00	KD
8.	2	Kolarova ulica, park za pse	N	UD	0,00	0,00	KD
9.	2	Ulica Joze Laurenčića, pješačke staze	G	UD	94.943,00	99.601,25	KD
10.	2	Ulica Joze Laurenčića, pješačke staze	N	UD	6.125,00	0,00	KD
11.	2	Plato u Ivekovićevoj ulici 17	G	UD	0,00	0,00	KD
12.	2	Plato u Ivekovićevoj ulici 17	N	UD	0,00	0,00	KD
13.	2	Trpinjska 2, dječje igralište	G	UD	9.500,00	0,00	KD
14.	2	Trpinjska 2, dječje igralište	N	UD	1.000,00	0,00	KD
15.	2	Ulica Jure Kaštelana	TD	UD	12.437,50	12.437,50	KD
16.	2	Strozijeva ulica	TD	REK	16.625,00	0,00	KD
17.	2	Šime Starčevića 2, dječje igralište	G	UD	0,00	0,00	KD
18.	2	Šime Starčevića 2, dječje igralište	N	UD	0,00	0,00	KD
19.	2	Pješačka staza između Ulice Šime Starčevića i Franje Kiša	G	UD	0,00	0,00	KD
20.	2	Pješačka staza između Ulice Šime Starčevića i Franje Kiša	N	UD	0,00	0,00	KD
21.	2	Milke Trnine 1-9 - pješačka staza	G	UD	0,00	0,00	KD
22.	2	Milke Trnine 1-9 - pješačka staza	N	UD	0,00	0,00	KD
23.	2	Milke Trnine 2-10 - dječje i športsko igralište	G	UD	0,00	0,00	KD
24.	2	Milke Trnine 2-10 - dječje i športsko igralište	N	UD	0,00	0,00	KD
25.	2	Ulica Augusta Cilića SRC Folka - igrališta	G	UD	0,00	0,00	KD
26.	2	Ulica Augusta Cilića SRC Folka - igrališta	N	UD	0,00	0,00	KD
27.	3	Savudrijska ulica, SRC Borongaj Lugovi	G	UD	0,00	0,00	KD
28.	3	Savudrijska ulica, SRC Borongaj Lugovi	N	UD	0,00	0,00	KD
29.	3	Portoroška ulica, dječji park	G	UD	107.113,75	43.562,50	KD
30.	3	Portoroška ulica, dječji park	N	UD	6.125,00	0,00	KD
31.	3	Brsečka ulica	G	UD	151.343,75	30.937,50	KD

32.	3	Brsečka ulica	N	UD	6.250,00	0,00	KD
33.	3	I. Savica 3 - pješačka staza i park za pse	G	UD	0,00	0,00	KD
34.	3	I. Savica 3 - pješačka staza i park za pse	N	UD	0,00	0,00	KD
35.	3	Kozari bok IX.odvojak - igralište	G	UD	0,00	0,00	KD
36.	3	Kozari bok IX.odvojak - igralište	N	UD	0,00	0,00	KD
37.	3	Porečka 17A-17B	G	UD	0,00	0,00	KD
38.	3	Porečka 17A-17B	N	UD	0,00	0,00	KD
39.	4	I. Resnik, dječje i sportsko igralište	G	UD	0,00	0,00	KD
40.	4	I. Resnik, dječje i sportsko igralište	N	UD	0,00	0,00	KD
41.	3	Čulinečka cesta	G	UD	38.000,00	0,00	KD
42.	3	Čulinečka cesta	N	UD	3.800,00	0,00	KD
UKUPNO:					453.263,00	186.538,75	
SVEUKUPNO:					695.154,56	416.065,31	
6. Gradska četvrt NOVI ZAGREB - ISTOK							
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja							
1.	2	Ulica Božidara Magovca	G	UD	417.245,00	417.245,00	KD
2.	2	Ulica Božidara Magovca	N	UD	18.737,50	7.495,00	KD
3.	2	Stonska ulica - modernizacija	TD	REK	30.375,00	13.500,00	KD
4.	2	Park za pse u Utrinama	TD	UD	3.000,00	10.412,50	KD
5.	2	Kamenarka	G	UD	37.390,00	49.883,75	KD
6.	2	Kamenarka	N	UD	3.000,00	0,00	KD
7.	2	Ulica Nikole Andrića	G	UD	145.000,00	145.000,00	KD
8.	2	Parkiralište tržnice Utrine	G	UD	61.600,00	61.600,00	KD
9.	3	Hrelička ulica 35-37	TD	UD	21.881,25	21.881,25	KD
10.	3	Hrelička ulica 35-37	G	UD	53.629,04	53.629,04	KD
11.	3	Hrelička ulica 35-37	N	UD	3.750,00	0,00	KD
UKUPNO:					795.607,79	780.646,54	
Povrat po ugovorima o financiranju							
UKUPNO:					0,00	0,00	
Ugovori o financiranju (stvarni trošak)							
UKUPNO:					0,00	0,00	
Nove obveze							
1.	2	Park Vjekoslava Majera	G	UD	0,00	0,00	KD
2.	2	Park Vjekoslava Majera	N	UD	0,00	0,00	KD
3.	2	Plato u Ulici Ivana Šibla 4-22	TD	UD	20.000,00	11.400,00	KD
4.	2	Barčev trg	TD	UD	30.000,00	0,00	KD
5.	3	Plato U Ulici Svetog Mateja 17	TD	UD	35.000,00	35.000,00	KD
6.	3	OŠ Otok	G	UD	20.000,00	0,00	KD
7.	3	OŠ Otok	N	UD	2.000,00	0,00	KD
8.	3	OŠ Dugave	G	UD	20.000,00	5.000,00	KD
9.	3	OŠ Dugave	N	UD	2.000,00	0,00	KD
10.	3	Ulica Svetog Mateja	TD	UD	10.000,00	0,00	KD
UKUPNO:					139.000,00	51.400,00	
SVEUKUPNO:					934.607,79	832.046,54	
7. Gradska četvrt NOVI ZAGREB - ZAPAD							
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja							
1.	2	Prometnica uz istočnu ogradu Velesajma	G	UD	167.879,93	167.879,93	KD
2.	2	Prometnica uz istočnu ogradu Velesajma	N	UD	2.400,00	0,00	KD
3.	2	Trnsko od 7A do OŠ Trnsko	G	UD	24.875,00	24.875,00	KD
4.	2	Trnsko od 7A do OŠ Trnsko	N	UD	9.375,00	0,00	KD

5.	2	Sarajevska cesta - rotor	TD	UD	15.000,00	15.000,00	KD
6.	3	Otočec	G	UD	163.133,35	163.133,35	KD
7.	3	Otočec	N	UD	7.500,00	7.500,00	KD
8.	3	Zdihovska	TD	UD	5.550,00	5.550,00	KD
UKUPNO:					395.713,28	383.938,28	
Povrat po ugovorima o financiranju							
UKUPNO:					0,00	0,00	
Ugovori o financiranju (stvarni trošak)							
UKUPNO:					0,00	0,00	
Nove obveze							
1.	2	Avenija Većeslava Holjevca od Mosta slobode do Avenije Dubrovnik	G	REK	50.000,00	0,00	KD
2.	2	Avenija Većeslava Holjevca od Mosta slobode do Avenije Dubrovnik	N	REK	2.000,00	0,00	KD
3.	2	Aleja pomoraca	G	UD	50.000,00	16.625,00	KD
4.	2	Aleja pomoraca	N	UD	2.000,00	0,00	KD
5.	2	Remetinečka - Riječka - Cimermanova	G		30.000,00	0,00	KD
6.	2	Remetinečka - Riječka - Cimermanova	N		1.000,00	0,00	KD
7.	3	Ulica Ivica Drmića	G		177.652,50	169.922,76	KD
8.	3	Ulica Ivica Drmića	N		10.000,00	10.000,00	KD
9.	4	Odvojak Hrastovičke ulice	G		136.854,75	136.808,43	KD
10.	4	Odvojak Hrastovičke ulice	N		7.500,00	7.500,00	KD
UKUPNO:					467.007,25	340.856,19	
SVEUKUPNO:					862.720,53	724.794,47	
8. Gradska četvrt TREŠNJEVKA - SJEVER							
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja							
1.	2	Park između ulica Frangeša Mihanovića i Jablanske	G	UD	367.753,75	364.257,94	KD
2.	2	Park između ulica Frangeša Mihanovića i Jablanske	N	UD	12.375,00	12.375,00	KD
3.	1	Zorkovačka ulica	TD	UD	15.865,00	15.865,00	KD
4.	1	Florijana Andrašeca - park	G	UD	177.035,31	177.035,31	KD
5.	1	Florijana Andrašeca - park	N	UD	7.600,00	0,00	KD
UKUPNO:					580.629,06	569.533,25	
Povrat po ugovorima o financiranju							
UKUPNO:					0,00	0,00	
Ugovori o financiranju (stvarni trošak)							
UKUPNO:					0,00	0,00	
Nove obveze							
1.	1	Zorkovačka ulica	G	UD	0,00	0,00	KD
2.	1	Zorkovačka ulica	N	UD	0,00	0,00	KD
3.	2	Fallerovo šetalište	G	UD	0,00	0,00	KD
4.	2	Fallerovo šetalište	N	UD	0,00	0,00	KD
5.	2	Voltino 40, dječji park	G	UD	28.500,00	11.875,00	KD
6.	2	Voltino 40, dječji park	N	UD	2.000,00	0,00	KD
7.	2	OŠ Rudeš	G	UD	38.000,00	0,00	KD
8.	2	OŠ Rudeš	N	UD	2.000,00	0,00	KD

9.	2	Šetnica uz Potok Kustošak	TD	UD	8.000,00	0,00	KD
UKUPNO:					78.500,00	11.875,00	
SVEUKUPNO:					659.129,06	581.408,25	
9. Gradska četvrt TREŠNJEVKA - JUG							
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja							
1.	2	ŠRC Jarun	TD	REK	19.125,00	0,00	KD
2.	2	Ulica braće Cvijića	TD	UD	11.175,00	0,00	KD
3.	2	Park u Ulici Lovre Ratkovića	TD	UD	21.937,50	21.937,50	KD
4.	2	Bartolići 47-57	TD	UD	9.500,00	9.500,00	KD
5.	2	Malogorička 42	TD	UD	11.250,00	9.000,00	KD
6.	2	Savski most	G	UD	55.750,00	55.750,00	KD
7.	2	Savski most	N	UD	27.000,00	27.000,00	KD
8.	2	Ljubljanska avenija	G	UD	46.157,50	46.157,50	KD
9.	2	Ljubljanska avenija	N	UD	24.000,00	24.000,00	KD
10.	3	Jadranski most	G	UD	704.385,25	863.865,25	KD
11.	3	Jadranski most	N	UD	77.500,00	110.725,00	KD
UKUPNO:					1.007.780,25	1.167.935,25	
Povrat po ugovorima o financiranju							
UKUPNO:					0,00	0,00	
Ugovori o financiranju (stvarni trošak)							
1.	2	Produžena Ulica Vrbje	G	UD	228.381,25	228.381,25	KD
2.	2	Produžena Ulica Vrbje	N	UD	7.375,00	7.375,00	KD
3.	2	Produžena Jarunska ulica	G	UD	179.942,58	179.942,58	KD
4.	2	Produžena Jarunska ulica	N	UD	9.500,00	0,00	KD
UKUPNO:					425.198,83	415.698,83	
Nove obveze							
1.	2	Horvaćanska	TD	REK	10.000,00	0,00	KD
2.	2	Park u Ulici Lovre Ratkovića	G	UD	20.000,00	0,00	KD
3.	2	Park u Ulici Lovre Ratkovića	N	UD	1.000,00	0,00	KD
4.	2	Tijardovićeve ulica	G	REK	20.000,00	0,00	KD
5.	2	Tijardovićeve ulica	N	REK	1.000,00	0,00	KD
6.	2	OŠ Ivana Meštrovića	G	UD	241.864,78	441.864,78	KD
7.	2	OŠ Ivana Meštrovića	N	UD	19.200,00	19.200,01	KD
UKUPNO:					313.064,78	461.064,79	
SVEUKUPNO:					1.746.043,86	2.044.698,87	
10. Gradska četvrt ČRNOMEREC							
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja							
1.	2	Ilica - Radgonska, pješački nathodnik preko željezničke pruge	G	UD	125.848,75	125.848,75	KD
2.	2	Ilica - Radgonska, pješački nathodnik preko željezničke pruge	N	UD	12.375,00	12.375,00	KD
UKUPNO:					138.223,75	138.223,75	
Povrat po ugovorima o financiranju							
UKUPNO:					0,00	0,00	
Ugovori o financiranju (stvarni trošak)							
UKUPNO:					0,00	0,00	
Nove obveze							
1.	2	Ulica Sveti Duh 129, sportsko i dječje igralište	G	UD	20.000,00	12.375,00	KD
2.	2	Ulica Sveti Duh 129, sportsko i dječje igralište	N	UD	1.000,00	0,00	KD

1.	3	III. Luka 22-30	G	UD	34.990,44	34.990,44	KD
2.	3	III. Luka 22-30	N	UD	6.000,00	6.000,00	KD
UKUPNO:					40.990,44	40.990,44	
SVEUKUPNO:					57.640,44	57.640,44	
13. Gradska četvrt STENJEVEC							
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja							
1.	2	Ljubljanska avenija	G	REK	45.212,50	57.410,00	KD
2.	2	Ljubljanska avenija	N	REK	7.000,00	0,00	KD
3.	2	Trg Hrvatskih Pavlina	TD	UD	10.000,00	10.000,00	KD
UKUPNO:					62.212,50	67.410,00	
Povrat po ugovorima o financiranju							
UKUPNO:					0,00	0,00	
Ugovori o financiranju (stvarni trošak)							
UKUPNO:					0,00	0,00	
Nove obveze							
1.	2	Jankomirski most	G	REK	0,00	0,00	KD
2.	2	Jankomirski most	N	REK	0,00	0,00	KD
3.	2	Društveni dom Vrapče - jug	G	UD	0,00	0,00	KD
4.	2	Društveni dom Vrapče - jug	N	UD	0,00	0,00	KD
5.	2	Samoborska 121	G	UD	38.000,00	21.375,00	KD
6.	2	Samoborska 121	N	UD	2.000,00	0,00	KD
7.	2	Zagrebačka cesta	TD	REK	15.000,00	0,00	KD
8.	2	Ulica Ivane Brlić Mažuranić 31-35	G	UD	0,00	0,00	KD
9.	2	Ulica Ivane Brlić Mažuranić 31-35	N	UD	0,00	0,00	KD
10.	2	Park u Ulici Vlahe Stulića	TD	UD	9.500,00	0,00	KD
11.	2	DV Sunčana	G	UD	78.745,80	78.745,80	KD
12.	2	DV Sunčana	N	UD	3.187,50	3.187,50	KD
UKUPNO:					146.433,30	103.308,30	
SVEUKUPNO:					208.645,80	170.718,30	
14. Gradska četvrt PODSUSED-VRAPČE							
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja							
1.	3	Susedsko polje	TD	UD	7.500,00	0,00	KD
2.	3	Zelena magistrala	G	UD	47.963,85	0,00	KD
3.	3	Zelena magistrala	N	UD	1.250,00	0,00	KD
4.	2	Roginina I. ogranak	TD	UD	22.275,00	22.275,00	KD
5.	2	Park kod tržnice Gajnice, Grintavečka ulica	TD	UD	11.250,00	9.000,00	KD
6.	2	Park Lujze Janović Wagner	G	UD	120.785,25	220.785,25	KD
7.	2	Park Lujze Janović Wagner	N	UD	15.000,00	15.000,00	KD
8.	2	Ilica 508 - dječje igralište	G	UD	76.640,58	76.640,58	KD
9.	2	Ilica 508 - dječje igralište	N	UD	8.750,00	8.750,00	KD
10.	3	Podsusedska aleja	G	UD	33.125,00	33.125,00	KD
11.	3	Bizek - I. odvojak	G	UD	72.537,93	72.537,93	KD
12.	3	Bizek - I. odvojak	N	UD	6.250,00	6.250,01	KD
UKUPNO:					423.327,61	464.363,77	
Povrat po ugovorima o financiranju							
UKUPNO:					0,00	0,00	
Ugovori o financiranju (stvarni trošak)							

UKUPNO:					0,00	0,00	
Nove obveze							
1.	2	Brazilska, park	G	UD	0,00	0,00	KD
2.	2	Brazilska, park	N	UD	0,00	0,00	KD
3.	2	Park kod tržnice Gajnice, Grintavečka ulica	G	UD	0,00	0,00	KD
4.	2	Park kod tržnice Gajnice, Grintavečka ulica	N	UD	0,00	0,00	KD
5.	2	Roginina I. ogranak	G	UD	20.000,00	0,00	KD
6.	2	Roginina I. ogranak	N	UD	3.000,00	0,00	KD
7.	2	Bolnička uz OŠ Dragutina Tadijanovića	G	UD	0,00	0,00	KD
8.	2	Bolnička uz OŠ Dragutina Tadijanovića	N	UD	0,00	0,00	KD
9.	3	Belinin odvojak	G	UD	59.003,09	59.003,09	KD
10.	3	Belinin odvojak	N	UD	4.937,50	4.937,50	KD
11.	3	Kostanjek	G	UD	36.125,00	35.822,50	KD
12.	3	Kostanjek	N	UD	5.000,00	5.000,00	KD
13.	3	Podsusedska aleja 1, pješačka staza	G	UD	121.298,25	121.298,25	KD
14.	3	Podsusedska aleja 1, pješačka staza	N	UD	7.500,00	7.500,00	KD
15.	3	Susedsko polje	G	UD	0,00	0,00	KD
16.	3	Susedsko polje	N	UD	0,00	0,00	KD
17.	3	Podsusedski trg	TD	REK	5.000,00	0,00	KD
18.	2	Gospodska 86 - Male putine	TD		24.375,00	24.375,00	KD
UKUPNO:					286.238,84	257.936,34	
SVEUKUPNO:					709.566,45	722.300,11	
15. Gradska četvrt PODSLJEME							
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja							
UKUPNO:					0,00	0,00	
Povrat po ugovorima o financiranju							
UKUPNO:					0,00	0,00	
Ugovori o financiranju (stvarni trošak)							
UKUPNO:					0,00	0,00	
Nove obveze							
1.	2	Gračanska cesta - rotor i parkiralište	G		468.772,50	331.743,75	KD
2.	2	Gračanska cesta - rotor i parkiralište	N		24.750,00	17.250,00	KD
UKUPNO:					493.522,50	348.993,75	
SVEUKUPNO:					493.522,50	348.993,75	
16. Gradska četvrt SESVETE							
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja							
1.	3	Park u Ulici Emanuela Vidovića	G	UD	83.739,53	83.739,53	KD
2.	3	Park u Ulici Emanuela Vidovića	N	UD	4.250,00	0,00	KD
3.	3	Okoliš Gimnazije u Sesvetama, Bistrička ulica	G	UD	67.401,66	67.401,66	KD
4.	3	Okoliš Gimnazije u Sesvetama, Bistrička ulica	N		2.000,00	0,00	KD
5.	4	Kocil brijeg	TD		15.000,00	15.000,00	KD
6.	4	Veliki brijeg - Mali brijeg	TD		6.250,00	5.000,00	KD
7.	4	Matije Gupca - Dragutina Domjanića	G		17.292,81	17.292,81	KD
8.	4	Matije Gupca - Dragutina Domjanića	N		1.250,00	1.250,00	KD
9.	4	Kezerići - II. odvojak	G		115.973,08	115.973,08	KD
10.	4	Kezerići - II. odvojak	N		6.125,00	6.125,00	KD

11.	4	Čergarova ulica	TD		12.500,00	25.000,00	KD
12.	4	Okoliš Crkve Sv Jurja	G		34.200,00	37.900,00	KD
UKUPNO:					365.982,08	374.682,08	
Povrat po ugovorima o financiranju							
UKUPNO:					0,00	0,00	
Ugovori o financiranju (stvarni trošak)							
UKUPNO:					0,00	0,00	
Nove obveze							
1.	3	Bistrička - Kašinska u zoni raskrižja	G	UD	0,00	0,00	KD
2.	3	Bistrička - Kašinska u zoni raskrižja	N	UD	0,00	0,00	KD
4.	4	Budenečka cesta 20a, igralište	G	UD	71.213,16	189.025,66	KD
5.	4	Budenečka cesta 20a, igralište	N	UD	10.000,00	10.000,00	KD
6.	4	Šijanskova	G	UD	30.000,00	17.437,50	KD
7.	4	Šijanskova	N	UD	2.000,00	0,00	KD
8.	4	Ulica Ante Starčevića I. odvojak	TD	UD	5.000,00	11.800,00	KD
UKUPNO:					118.213,16	228.263,16	
SVEUKUPNO:					484.195,24	602.945,24	
17. Gradska četvrt BREZOVICA							
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja							
1.	4	Brezovička od odteretnog kanala do naselja	TD	IG	23.750,00	0,00	KD
2.	4	Ulica Ašpergeri od Kraljevečke ceste do naselja	TD	UD	10.260,00	0,00	KD
3.	4	Ulica Gorana Šivaka	TD	UD	0,00	0,00	KD
4.	4	Ulica Topolje	TD	UD	5.800,00	0,00	KD
5.	4	Ulica Širanovići	TD	UD	0,00	0,00	KD
6.	4	Brebernička ulica	TD	UD	13.437,50	13.437,50	KD
7.	4	Ulica Luje Naletilića od odteretnog kanala do Obreške	TD	UD	10.000,00	0,00	KD
8.	4	Ulica Horvati od Ulice Hercegi do Ulice Karasmani	TD	UD	6.500,00	0,00	KD
9.	4	Ulica Horvati od Ulice Derdići do Ulice Mavračići	TD	UD	1.312,50	0,00	KD
10.	4	Ulica Širanovići 51 - igralište	TD	UD	0,00	0,00	KD
11.	4	Brezovička cesta 83K	TD	UD	11.875,00	11.875,00	KD
12.	4	OŠ Brezovica	G	UD	60.542,18	60.542,18	KD
13.	4	OŠ Brezovica	N	UD	1.111,28	1.111,28	KD
UKUPNO:					144.588,46	86.965,96	
Povrat po ugovorima o financiranju							
UKUPNO:					0,00	0,00	
Ugovori o financiranju (stvarni trošak)							
UKUPNO:					0,00	0,00	
Nove obveze							
1.	4	Kraljevečki brijegi VIII. Odvojak - IX. Odvojak	TD	UD	9.500,00	7.312,50	KD
2.	4	Ulica Horvati do raskrižja s Ulicom Cerjani	G	UD	104.500,00	8.750,00	KD
3.	4	Ulica Horvati do raskrižja s Ulicom Cerjani	N	UD	5.000,00	0,00	KD
4.	4	Ulica Franje	TD	UD	9.500,00	7.481,25	KD
5.	4	Ulica Derdići	TD	UD	34.200,00	13.125,50	KD
6.	4	Ulica Horvati od Ulice Derdići do Mavračića	G	UD	0,00	0,00	KD
7.	4	Ulica Horvati od Ulice Derdići do Mavračića	N	UD	0,00	0,00	KD
8.	4	Brebernička ulica	G	UD	0,00	0,00	KD
9.	4	Brebernička ulica	N	UD	0,00	0,00	KD

10.	4	Brezovička cesta	G	UD	0,00	0,00	KD
11.	4	Brezovička cesta	N	UD	0,00	0,00	KD
12.	4	Topolje	G	UD	0,00	0,00	KD
13.	4	Topolje	N	UD	0,00	0,00	KD
14.	4	Maljugi	G	UD	0,00	0,00	KD
15.	4	Maljugi	N	UD	0,00	0,00	KD
16.	4	Ulica Luje Naletilića, od Obreške do kanala Sava Odra	G	UD	0,00	0,00	KD
17.	4	Ulica Luje Naletilića, od Obreške do kanala Sava Odra	N	UD	0,00	0,00	KD
18.	4	Šetnica uz potok Lomnica	TD	UD	19.000,00	0,00	KD
19.	4	Mrakov brijeg	TD		19.000,00	0,00	KD
20.	4	Grančarska ulica	TD		19.000,00	23.968,75	KD
21.	4	OŠ Brezovica - Odranski Obrež	TD		19.000,00	15.000,00	KD
UKUPNO:					238.700,00	75.638,00	
SVEUKUPNO:					383.288,46	162.603,96	
18. OSTALO:							
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja							
1	1-4	Kontrola projekata javne rasvjete glede mehaničke otpornosti i stabilnosti metalnih konstrukcija i armirano-betonskih temeljnih konstrukcija građevina	R	ND, UD, IG, REK	3.750,00	3.750,00	KD
UKUPNO:					3.750,00	3.750,00	
Povrat po ugovorima o financiranju							
UKUPNO:					0,00	0,00	
Ugovori o financiranju (stvarni trošak)							
UKUPNO:					0,00	0,00	
Nove obveze							
1.	1-4	Kontrola projekata javne rasvjete glede mehaničke otpornosti i stabilnosti metalnih konstrukcija i armirano-betonskih temeljnih konstrukcija građevina - 2018.	R	ND, UD, IG, REK	20.000,00	29.000,00	KD
2.	1-4	Izrada tehničke dokumentacije javne rasvjete na području grada Zagreba zbog modernizacije i povezivanja već izgrađenih dijelova u cjelinu	TD	ND, UD, IG, REK	48.274,00	499.293,29	KD
3.	1-4	Obveze prema HEP-u, priključenje javne rasvjete na EE mrežu	G	ND, UD, IG, REK	20.000,00	79.069,46	KD
4.	1-4	Obveze prema Hrvatskim vodama, vodni doprinos za javnu rasvjetu	TD	ND, UD, IG, REK	10.000,00	3.016,24	KD
5.	1-4	Izgradnja javne rasvjete na području grada Zagreba zbog povezivanja već izgrađenih dijelova u cjelinu	G	ND, UD, IG, REK	200.000,00	1.484.530,21	KD

6.	1-4	Stručni nadzor nad izgradnjom javne rasvjete na području grada Zagreba zbog povezivanja već izgrađenih dijelova u cjelinu	N	ND, UD, IG, REK	10.000,00	71.625,00	KD
7.	1-4	Modernizacija javne rasvjete na području grada Zagreba	G	ND, UD, IG, REK	0,00	0,00	KD
8.	1-4	Stručni nadzor nad modernizacijom javne rasvjete na području grada Zagreba	N	ND, UD, IG, REK	0,00	0,00	KD
9.	1-4	Rekonstrukcija javne rasvjete na području grada Zagreba	G	ND, UD, IG, REK	0,00	0,00	KD
10.	1-4	Stručni nadzor nad rekonstrukcijom javne rasvjete na području grada Zagreba	N	ND, UD, IG, REK	0,00	0,00	KD
11.	1-4	Svjetlotehnička mjerenja na instalaciji javne rasvjete	TD	ND, UD, IG, REK	20.000,00	89.375,00	KD
12.	1-4	Prometna regulacija i sanacija prijekopa	G	ND, UD, IG, REK	30.000,00	161.054,13	KD
UKUPNO:					358.274,00	2.416.963,33	
SVEUKUPNO:					362.024,00	2.420.713,33	
REKAPITULACIJA:							
PRENESENE OBVEZE					7.207.697,98	8.185.285,78	
POVRAT PO UGOVORIMA O FINANCIRANJU					0,00	0,00	
UGOVORI O FINANCIRANJU (STVARNI TROŠAK)					425.198,83	415.698,83	
NOVE OBVEZE					14.630.103,19	19.059.158,98	
SVEUKUPNO:					22.263.000,00	27.660.143,59	

Legenda (vrsta poslova)

TD	Izrada tehničke dokumentacije
G	Građenje
N	Nadzor nad građenjem
R	Revizija projekata

Legenda (izvor financiranja)

KD	Komunalni doprinos
----	--------------------

Legenda (svrha)

ND	Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja
UD	Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja
IG	Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja
REK	Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije
UG	Građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati
PZ	Druga pitanja određena ovim Zakonom i posebnim zakonom

3.5. OSTALO

Za ostale nepredviđene troškove kao što su troškovi nagodbi, procjene osiguranja, rušenje, uklanjanje građevina, zbrinjavanje građevinskog otpada i slično obavljani su radovi u vrijednosti od **951.646,31 kuna**, što u odnosu na planiranu vrijednost tih troškova za 2020. u iznosu od **3.040.000,00 kuna** predstavlja izvršenje od **31,3 %** planskih postavki.

4. ZAVRŠNE ODREDBE

4.1. Grad Zagreb izvršavao je tijekom 2020. svoju obvezu građenja komunalne infrastrukture sukladno donesenom Programu građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2020. i ostvarenim prihodima za njegovu realizaciju.

4.2. Sredstva za provedbu Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2020. osiguravao je Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet sukladno planiskim postavkama Proračuna Grada Zagreba za 2020. i Programa radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2020. Vrijednost svih izvršenih radova po Programu građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2020. iznosila je **194.813.707,00 kuna**, što u odnosu na planiranu vrijednost radova za 2020. u iznosu o **243.913.725,00 kuna** predstavlja izvršenje od **79,9 %** planskih postavki.

4.3. Ovo će izvješće biti objavljeno u Službenom glasniku Grada Zagreba.

KLASA:
URBROJ:
Zagreb,

**PREDSJEDNIK
GRADSKJE SKUPŠTINE**

Joško Klisović