

**REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB**

**Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno
uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet**

**IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA JAVNIH PROMETNIH
POVRŠINA, GRAĐEVINA I UREĐAJA JAVNE NAMJENE, JAVNE
RASVJETE TE IZVANREDNOG ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH
CESTA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA U 2022.**

Zagreb, 2023.

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18, 110/18 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 32/20) i članka 41. točke 34. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 - pročišćeni tekst i 16/22), Gradska skupština Grada Zagreba, na _____ sjednici, _____ 2023., donijela je

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa održavanja javnih prometnih površina, građevina i uređaja javne namjene, javne rasvjete te izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Zagreba u 2022.

1. UVODNA NAPOMENA

Gradska skupština Grada Zagreba na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18, 110/18 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 32/20) i članaka 107. i 108. Zakona o cestama (Narodne novine 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21) donijela je Program održavanja javnih prometnih površina, građevina i uređaja javne namjene, javne rasvjete te izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Zagreba u 2022. (Službeni glasnik Grada Zagreba 31/21) s planiranom vrijednosti sredstava za izvršenje programa u iznosu od ukupno **318.060.000,00 kuna**.

Gradska skupština Grada Zagreba donijela je Izmjene Programa održavanja javnih prometnih površina, građevina i uređaja javne namjene, javne rasvjete te izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Zagreba u 2022. (Službeni glasnik Grada Zagreba 30/22), kojima su planirana sredstava smanjena na iznos od **316.651.000,00 kuna**.

Izvršaćem o izvršenju Programa održavanja javnih prometnih površina, građevina i uređaja javne namjene, javne rasvjete te izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Zagreba u 2022. (dalje: Program) iskazuju se podaci o ukupno planiranim sredstvima za financiranje Programa, raspored sredstava, te izvršenje planiranih radova na održavanju objekata i uređaja namijenjenih za obavljanje komunalnih djelatnosti:

- održavanje javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, održavanje građevina i uređaja javne namjene te groblja i krematorija,
- održavanje javne rasvjete i utrošak električne energije i plina i
- izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta.

2. SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA

Sredstva za financiranje Programa ostvarena su rasporedom proračunskih prihoda od prihoda od komunalne naknade, naknade za ceste, prihoda od komunalnog doprinosa i Fonda solidarnosti EU.

Za izvršenje Programa utrošena su sredstva u iznosu od **269.417.246,38 kuna**, što u odnosu na planirana sredstva u iznosu od **316.651.000,00 kuna** predstavlja izvršenje od **85.1 %** planskih postavki.

Ukupno planirana sredstva za financiranje Programa i sredstva za izvršenje prema vrstama komunalnih djelatnosti, u odnosu na planom predviđena, ostvarena su kako slijedi:

	Vrsta programa	Program 2022.	Izvršenje I.-XII.2022.	Izvor financiranja	Index
	Održavanje javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila, održavanje građevina i uređaja javne namjene te groblja i krematorija	58.000.000,00	47.376.376,99	komunalna naknada	81,7
	Održavanje javne rasvjete i utrošak električne energije i plina	182.000.000,00	160.308.904,26	komunalna naknada komunalni doprinos	88,1
	Izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta	76.651.000,00	61.731.965,13	naknada za ceste Fond solidarnosti EU	80,5
	UKUPNO:	316.651.000,00	269.417.246,38		85,1

3. RADOVI ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U nastavku je prikaz izvršenih radova na održavanju javnih prometnih površina, građevina i uređaja javne namjene, javne rasvjete te izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Zagreba u 2022., prema vrsti komunalne djelatnosti i vrsti objekata i uređaja, s opisom poslova i radova te iskazom utrošenih financijskih sredstava.

3.1. ODRŽAVANJE JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA, ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I UREĐAJA JAVNE NAMJENE TE GROBLJA I KREMATORIJA

Programom su za održavanje javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila, održavanje građevina i uređaja javne namjene te groblja i krematorija, planirana sredstva u iznosu **58.000.000,00 kuna**, a izvršeno je radova u vrijednosti od **47.376.376,99 kuna**, što predstavlja izvršenje od **81,7 %** planskih postavki.

3.1.1. Održavanje građevina i uređaja javne namjene i poslovnih pothodnika

Programom su za održavanje građevina i uređaja javne namjene na području Grada Zagreba, planirana sredstva u ukupnom iznosu od **20.000.000,00 kuna**, a izvršeno je radova u vrijednosti od **19.999.999,92 kuna** što u odnosu na planirana sredstva predstavlja izvršenje od **100,00 %** planskih postavki.

Sredstva su utrošena na održavanje fontana, javne rasvjete u 4 prolaza (Marićev prolaz, prolaz ispod nebodera, Harmica, Oktogon, osvjetljenje skulpture Igla na Trgu Republike Hrvatske), urbane opreme i jarbola, poslovnih pothodnika, održavanje javnih sanitarnih čvorova, Gričkog topa, bukobrana, javnih dizala i podiznih platformi, izvođenje hitnih intervencija na popravcima javnih stuba i pješačkih prolaza, javnog kupališta Diana, plaćanje režijskih troškova struje, vode, plina, toplinske energije i telekomunikacijskih usluga te troškova za tehničku podršku i nadzor.

Radove održavanja javnih objekata i uređaja na području Grada Zagreba u 2022. obavljalo je trgovačko društvo Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.

3.1.2. Održavanje javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila te građevina i uređaja javne namjene

Programom su za održavanje javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila te građevina i uređaja javne namjene, planirana sredstva u iznosu od **29.374.000,00 kuna**, a izvršeno je radova u vrijednosti od **22.289.160,04 kuna** što predstavlja izvršenje od **75,9 %** planskih postavki.

Sredstva su utrošena za održavanje pješačkih prilaza i terasa, održavanje podizno spušnih stupića u pješačkoj zoni, postavljanje i uklanjanje arhitektonskih barijera, održavanje površina oko objekata javnog sadržaja, čišćenje pročelja, održavanje nadstrešnica, održavanje spomenika i održavanje svih javnih satova u Gradu Zagrebu i potrošnju vode na javnim zdencima.

Red. broj	Objekt, uređaj ili radovi	Izvor financiranja	Program 2022.	Izvršenje I.-XII.2022.
1.	Pješački prilazi i javne stube	KN	2.000.000,00	280.992,80
2.	Pješačke platoi	KN	8.625.000,00	6.393.079,72
3.	Pješački pothodnici	KN	500.000,00	0,00
4.	Gradski jarboli	KN	200.000,00	266.293,95
5.	Mostovi na vodotocima	KN	200.000,00	0,00
6.	Površine oko objekata javnog sadržaja	KN	174.000,00	0,00
7.	Pješačke zone užega gradskog centra	KN	1.000.000,00	0,00
8.	Zajednički dijelovi prolaza Importanne centra	KN	400.000,00	0,00
9.	Javni satovi	KN	1.000.000,00	967.302,80
10.	Spomenici koji se održavaju po posebnom režimu odobrenom od Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode	KN	400.000,00	2.703.907,06
11.	Javni zdenci i fontane	KN	3.200.000,00	3.724.251,09
12.	Održavanje nadstrešnica	KN	6.875.000,00	3.304.895,07
13.	Zaštita javnih površina - postava arhitektonskih barijera i zaštitnih ograda	KN	200.000,00	126.347,92
14.	Usluge održavanja ostalih javnih površina koje se nalaze u sustavu održavanja	KN	4.400.000,00	4.186.817,18
15.	Opremanje i održavanje uređaja za priključenje električne energije na javnim površinama (privremeni elektroormarići s brojilom)	KN	100.000,00	0,00
16.	Trošak privremenog priključenja i utrošak električne energije za održavanje manifestacija na javnim površinama (refundacija)	KN	100.000,00	335.272,45
	UKUPNO:		29.374.000,00	22.289.160,04

Radovi održavanja javnoprometnih površina, urbane opreme, te javnih objekata i uređaja, koji se izvode kao intervencije u prostoru, realizirani su putem pravnih i fizičkih osoba registriranih za obavljanje takvih djelatnosti na temelju provedenog postupka javne nabave.

3.1.3. Održavanje javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet u zimskim uvjetima

Za radove na održavanju javnoprometnih površina u zimskim uvjetima, Programom je planiran iznos od **7.500.000,00 kuna** od čega je realizirano radova u vrijednosti **3.980.977,03 kuna**, što predstavlja izvršenje od **53,1 %** planskih postavki.

Održavanje javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila u zimskim uvjetima realizirano je putem pravnih i fizičkih osoba registriranih za obavljanje poslova održavanja komunalne infrastrukture na temelju provedenog postupka javne nabave.

3.1.4. Održavanje groblja i krematorija

Programom su planirana i osigurana sredstva za održavanje groblja i krematorija u iznosu od **1.126.000,00 kuna**, a vrijednost izvršenih radova je **1.106.240,00 kuna** što predstavlja izvršenje programa od **98,2 %** planskih postavki.

Rekapitulacija:

3.1.	Održavanje javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila, održavanje građevina i uređaja javne namjene te groblja i krematorija				
R.br.	Vrsta radova	Izvor financiranja	Program 2022.	Izvršenje I.-XII.2022.	Indeks
3.1.1.	Održavanje javnih objekata te građevina i uređaja javne namjene (GSKG d.o.o.)	KN	20.000.000,00	19.999.999,92	100,0
3.1.2.	Održavanje javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila te građevina i uređaja javne namjene	KN	29.374.000,00	22.289.160,04	75,9
3.1.3.	Održavanje javnih prometnih površina u zimskim uvjetima	KN	7.500.000,00	3.980.977,03	53,1
3.1.4.	Održavanje groblja i krematorija (Podružnica Gradska groblja)	KN	1.126.000,00	1.106.240,00	98,2
SVEUKUPNO:			58.000.000,00	47.376.376,99	81,7

3.2. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE I PLINA

Za održavanje javne rasvjete i utrošak električne energije i plina na području Grada Zagreba Programom su planirana sredstva u ukupnom iznosu od **182.000.000,00 kuna**, a vrijednost izvršenih radova je **160.308.904,26 kuna** što u odnosu na planirana sredstva predstavlja izvršenje od **88,1 %** planskih postavki.

U nastavku je tabelarni prikaz planiranih i izvršenih radova na održavanju javne rasvjete u Gradu Zagrebu u 2022., sa iskazom vrijednosti radova:

3.2.	Održavanje javne rasvjete i utrošak električne energije i plina				
Red. broj	Vrsta radova	Izvor financiranja	Program 2022.	Izvršenje I.-XII.2022.	Indeks
1.	Utrošak energije (1.1. + 1.2.)	KN KD	107.000.000,00	95.486.622,03	89,2
1.1.	Utrošak električne energije javne rasvjete	KN KD	105.500.000,00	94.441.632,45	89,5
1.2.	Utrošak plina za plinsku javnu rasvjetu	KN	1.500.000,00	1.044.989,58	69,7
2.	Održavanje javne rasvjete (2.1. + 2.2.)	KN KD	75.000.000,00	64.822.282,23	86,4
2.1.	Održavanje električne javne rasvjete (zbroj pozicija od 2.1.1. do 2.1.8.)	KN KD	72.950.000,00	63.194.646,77	86,6
2.1.1.	Redovno održavanje	KN KD	45.780.000,00	43.546.051,00	95,1
2.1.2.	Stručni nadzor nad održavanjem javne rasvjete	KN	100.000,00	30.250,00	30,3
2.1.3.	Nabava materijala za sustav javne rasvjete Grada Zagreba	KN	25.000.000,00	18.947.365,77	75,8
2.1.4.	Skladištenje glavnoga potrošnog materijala - nositelj Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Robni terminali Zagreb	KN	370.000,00	370.000,00	100,0
2.1.5.	Prilagodba i licencije programa VodGIS-JR o prostornim podacima javne rasvjete u evidenciji Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove	KN	200.000,00	131.250,00	65,6
2.1.6.	Održavanje VodGIS baze javne rasvjete	KN	300.000,00	168.355,00	56,1
2.1.7.	Razvijanje i održavanje aplikacije za praćenje održavanja javne rasvjete	KN	200.000,00	0,00	0,0
2.1.8.	Energetski pregled javne rasvjete	KN	1.000.000,00	1.375,00	0,1
2.2.	Održavanje plinske javne rasvjete	KN	2.050.000,00	1.627.635,46	79,4
SVEUKUPNO:			182.000.000,00	160.308.904,26	88,1

Poslove održavanja električne javne rasvjete u 2022., obavljalo je trgovačko društvo ELICOM d.o.o., a poslove održavanja plinske javne rasvjete Gradska plinara Zagreb d.o.o. Poslove opskrbe javne rasvjete električnom energijom u 2022. obavljalo je trgovačko društvo HEP OPSKRBA d.o.o. i HEP ELEKTRA d.o.o.

U sustavu javne rasvjete Grada Zagreba sukladno Zakonu o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (Narodne novine 14/19) nastavlja se proces ugrađivanja ekološki prihvatljivih i energetski učinkovitih rasvjetnih tijela u LED tehnologiji. U 2022. za javnu rasvjetu utrošeno je 67,1 GWh električne energije što je u odnosu na 2021. godinu smanjenje za 1,9 GWh odnosno 2,8%.

3.3. IZVANREDNO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Poslovi izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta obuhvaćaju: sanaciju odrona, potpornih i oblozih zidova i klizišta, zamjenu i veći popravak dijelova cestovne građevine (most, vijadukt, podvožnjak, nadvožnjak, propust, pothodnik, nathodnik, galerija, prolaz, tunel), poboljšanje sustava za oborinsku odvodnju, ublažavanje nagiba pokosa i ostali radovi zaštite kosina od erozije, korekciju prometno-tehničkih elemenata većeg opsega radi poboljšanja sigurnosti prometa i

povećanja propusne moći, dopunu prometne signalizacije, uređaja i opreme kojima se mijenja osnova postojeće regulacije prometa.

Programom su za izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta planirana sredstva u iznosu od ukupno **76.651.000,00 kuna**, a vrijednost izvršenih radova je **61.731.965,13 kuna**, što predstavlja izvršenje od **80,5 %** planskih postavki.

3.3.1. IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA

3.3.1.1. Prenesene obveze

Za prenesene obveze iz 2021. na izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta, Programom je planiran iznos od **38.233.000,00 kuna**, a vrijednost izvršenih radova je **42.357.126,87 kuna**, što predstavlja izvršenje od **110,8 %** planskih postavki.

Red. br.	Vrsta radova	Izvor financiranja	Program 2022.	Izvršenje I.-XII.2022.
1.	Stručni nadzor nad izvanrednim održavanjem nogostupa u Selačkoj ulici	NZC	2.500,00	0,00
2.	Idejni projekt rekonstrukcije mosta u Ulici Žigulići	NZC	26.000,00	13.000,00
3.	Idejni projekt rekonstrukcije mosta i raskrižja u Ulici Bedići (Miroševčina)	NZC	22.000,00	10.625,00
4.	Projektantski nadzor nad sanacijom južnog prilaznog vijadukta Mosta mladosti	NZC	20.000,00	0,00
5.	Izvanredno održavanje Savskog mosta	NZC	15.000.000,00	15.945.898,21
6.	Stručni nadzor nad izvanrednim održavanjem Savskog mosta	NZC	90.000,00	72.500,00
7.	Geodetski nadzor nad izvanrednim održavanjem Savskog mosta	NZC	30.000,00	0,00
8.	Obavljanje poslova koordinatora zaštite na radu tijekom izvanrednog održavanja Savskog mosta	NZC	15.000,00	0,00
9.	Projektantski nadzor nad izvanrednim održavanjem Savskog mosta	NZC	25.000,00	25.000,00
10.	Kontrolna ispitivanja ugrađenih materijala i radova nad izvanrednim održavanjem Savskog mosta	NZC	40.000,00	0,00
11.	Izvanredno održavanje južnog prilaznog vijadukta Jadranskog mosta s upornjačkim prostorijama	NZC	7.700.000,00	10.701.188,32
12.	Stručni nadzor nad izvanrednim održavanjem južnog prilaznog vijadukta Jadranskog mosta s upornjačkim prostorijama	NZC	170.000,00	93.750,00

13.	Geodetski nadzor nad izvanrednim održavanjem južnog prilaznog vijadukta Jadranskog mosta s upornjačkim prostorijama	NZC	42.500,00	0,00
14.	Projektantski nadzor nad izvanrednim održavanjem južnog prilaznog vijadukta Jadranskog mosta s upornjačkim prostorijama	NZC	50.000,00	0,00
15.	Zamjena prijelaznih naprava na Mostu slobode i Jadranskom mostu	NZC FSEU	7.020.000,00	7.275.208,58
16.	Stručni nadzor nad zamjenom prijelaznih naprava na Mostu slobode i Jadranskom mostu	NZC	174.500,00	0,00
17.	Projekt izvanrednog održavanja mosta na Slanovečkoj cesti	NZC	50.000,00	0,00
18.	Izrada projekta izvanrednog održavanja nadvožnjaka nad ulicom Graberščak i uređenje ulice u razini raskrižja	NZC	170.000,00	73.125,00
19.	Izrada projekta zaštite kolničke konstrukcije u Ulici Vidovec	NZC	90.000,00	22.750,00
20.	Stručni nadzor nad zamjenom prijelaznih naprava cestovnog objekta oteretnog kanala Sava-Odra	NZC	75.000,00	0,00
21.	Izvanredno održavanje gornjeg stroja i opreme nadvožnjaka Avenije Većeslava Holjevca (ranžirni kolodvor)	NZC	5.100.000,00	5.022.017,77
22.	Stručni nadzor nad izvanrednim održavanjem gornjeg stroja i opreme nadvožnjaka Avenije Većeslava Holjevca (ranžirni kolodvor)	NZC	81.000,00	0,00
23.	Geodetski nadzor nad izvanrednim održavanjem gornjeg stroja i opreme nadvožnjaka Avenije Većeslava Holjevca (ranžirni kolodvor)	NZC	22.500,00	0,00
24.	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za potrebe izvanrednog održavanja prometnica na području Grada Zagreba	NZC	230.000,00	119.625,00
25.	Izrada projekta izvanrednog održavanja nadvožnjaka nad ulicom Gračansko borje	NZC	58.000,00	0,00
26.	Projekt sanacije Mosta slobode (IV. faza) s potrebnim istražnim radovima	NZC	130.000,00	223.187,50
27.	Projekt izvanrednog održavanja III. nivoa „petlje Držićeve“ s potrebnim istražnim radovima	NZC	440.000,00	0,00
28.	Stručni nadzor nad izvanrednim održavanjem mosta na Zagrebačkoj cesti (preko potoka Vuger) sa istražnim radovima	NZC	11.300,00	0,00
29.	Stručni nadzor nad uređenjem rubnih elemenata radi zaštite pješaka na raskrižju ulica Donje svetice i Grada Vukovara	NZC	3.700,00	0,00

30.	Sporazum o financiranju održavanja ceste Gornja Bistra - Crveni spust za 2021. godinu	NZC	225.000,00	12.020,62
31.	Prometni elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova izvanrednog održavanja južnog prilaznog vijadukta Jadranskog mosta s upornjačkim prostorijama	NZC	39.000,00	0,00
32.	Izvanredno održavanje Domovinskog mosta	NZC	1.005.000,00	2.664.730,87
33.	Stručni nadzor nad izvanrednim održavanjem Domovinskog mosta	NZC	40.000,00	37.500,00
34.	Geodetski nadzor nad izvanrednim održavanjem Domovinskog mosta	NZC	10.000,00	45.000,00
35.	Kontrolna ispitivanja ugrađenih materijala i radova nad izvanrednim održavanjem Domovinskog mosta	NZC	10.000,00	0,00
36.	Izvanredno održavanje Aleje Bologne iznad pothodnika Stenjevec	NZC	10.000,00	0,00
37.	Stručni nadzor nad izvanrednim održavanjem Aleje Bologne iznad pothodnika Stenjevec	NZC	5.000,00	0,00
	UKUPNO:		38.233.000,00	42.357.126,87

Radovi izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta u Gradu Zagrebu u 2022. realizirani su putem pravnih i fizičkih osoba registriranih za obavljanje poslova građenja i održavanja komunalne infrastrukture, na temelju provedenog postupka javne nabave.

3.3.1.2. Nove obveze

Za nove obveze na izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta, Programom je planiran iznos od **20.018.000,00 kuna**, a vrijednost izvršenih radova je **3.770.810,39 kuna**, što predstavlja izvršenje od **18,8 %** planskih postavki.

Red. br.	Vrsta radova	Izvor financiranja	Program 2022.	Izvršenje I.-XII.2022.
1.	Kontrolna ispitivanja ugrađenih materijala i radova nad izvanrednim održavanjem južnog prilaznog vijadukta Jadranskog mosta s upornjačkim prostorijama	NZC	120.000,00	0,00
2.	Izvođenje radova privremenog uklanjanja ZET-ove infrastrukture zbog radova izvanrednog održavanja južnog prilazno vijadukta Jadranskog mosta s upornjačkim prostorijama	NZC	830.000,00	572.539,25
3.	Izvođenje radova privremene regulacije prometa za vrijeme odvijanja radova izvanrednog održavanja	NZC	620.000,00	517.697,63

	južnog prilaznog vijadukta Jadranskog mosta s upornjačkim prostorijama			
4.	Izvođenje radova uređenja i asfaltiranja obilaznih površina na lokaciji Jadranski most, sjeverna i južna strana mosta, zbog radova izvanrednog održavanja južnog prilaznog vijadukta Jadranskog mosta s upornjačkim prostorijama	NZC	780.000,00	444.174,68
5.	Zamjena prijelaznih naprava cestovnog objekta oteretnog kanala Sava-Odra	NZC	4.000.000,00	0,00
6.	Stručni nadzor građevinskog infrastrukturnog podsustava nadvožnjaka Avenije Većeslava Holjevca (HŽ)	NZC	0,00	0,00
7.	Stručni nadzor signalno sigurnosnih i telekomunikacijskih sustava te sustava elektroenergetske kontaktne mreže nadvožnjaka Avenije Većeslava Holjevca (HŽ)	NZC	0,00	0,00
8.	Stručni nadzor građevinskog infrastrukturnog podsustava signalno sigurnosnih i telekomunikacijskih sustava te sustava elektroenergetske kontaktne mreže nadvožnjaka Avenije Većeslava Holjevca	NZC	250.000,00	307.134,81
9.	Izvanredno održavanje Mosta slobode (III. Faza)	NZC	500.000,00	0,00
10.	Stručni nadzor nad izvanrednim održavanjem Mosta slobode (III. Faza)	NZC	30.000,00	0,00
11.	Izvanredno održavanje Podsusedskog mosta	NZC	450.000,00	0,00
12.	Stručni nadzor nad izvanrednim održavanjem Podsusedskog mosta	NZC	30.000,00	0,00
13.	Izvanredno održavanje istočnog i zapadnog Jadranskog mosta (gredni most preko rijeke Save)	NZC	550.000,00	0,00
14.	Stručni nadzor nad izvanrednim održavanjem istočnog i zapadnog Jadranskog mosta (gredni most preko rijeke Save)	NZC	40.000,00	0,00
15.	Projektantski nadzor nad izvanrednim održavanjem istočnog i zapadnog Jadranskog mosta (gredni most preko rijeke Save)	NZC	10.000,00	0,00
16.	Geodetski nadzor nad izvanrednim održavanjem istočnog i zapadnog Jadranskog mosta (gredni most preko rijeke Save)	NZC	5.000,00	0,00
17.	Koordinator zaštite na radu nad izvanrednim održavanjem istočnog i zapadnog Jadranskog mosta (gredni most preko rijeke Save)	NZC	5.000,00	0,00
18.	Izvanredno održavanje nogostupa u Selačkoj ulici	NZC	60.000,00	59.181,00
19.	Sanacija dijela ogradnog zida u Vončininoj ulici	NZC	560.000,00	0,00
20.	Stručni nadzor nad sanacijom dijela ogradnog zida u Vončininoj ulici	NZC	26.000,00	0,00
21.	Sporazum o financiranju održavanja ceste Gornja Bistra - Crveni spust za 2022. godinu	NZC	235.000,00	175.448,01
22.	Izvanredno održavanje mosta na Zagrebačkoj cesti (preko potoka Vuger) sa istražnim radovima	NZC	950.000,00	854.116,88

23.	Uređenje rubnih elemenata radi zaštite pješaka na raskrižju ulica Donje svetice i Grada Vukovara	NZC	100.000,00	93.611,88
24.	Izrada projekta izvanrednog održavanja cestovnog objekta Miramarska	NZC	178.000,00	0,00
25.	Izrada projekta izvanrednog održavanja cestovnog objekta Škorpikova	NZC	150.000,00	126.437,50
26.	Izrada projekta izvanrednog održavanja dijela Grančarske ulice i Ulice Kraljevečki bregi sa istražnim radovima	NZC	79.000,00	0,00
27.	Izvanredno održavanje Gradišćanske ulice	NZC	1.500.000,00	0,00
28.	Stručni nadzor nad izvanrednim održavanjem Gradišćanske ulice	NZC	36.000,00	0,00
29.	Izrada projekta sanacije šok transmitera / dampera u Domovinskom mostu sa istražnim radovima	NZC	63.000,00	62.500,00
30.	Zamjena raspršivača sustava za automatsko sprečavanje poledice na Jankomirskom mostu	NZC	125.000,00	0,00
31.	Izrada projekta izvanrednog održavanja propusta u Ulici Vida Ročića kod k.br.143	NZC	30.000,00	6.875,00
32.	Izrada projekta zaštitne elastične odbojne ograde u ulici Vidovec kod kbr. 180. I kbr. 218.	NZC	32.000,00	11.250,00
33.	Izrada elaborata za ocjenu oštećenja prometnica na području Grada Zagreba nakon potresa	NZC	235.000,00	446.875,00
34.	Izrada projekta rekonstrukcije tramvajskog kolosijeka i pripadnih instalacija u zoni nadvožnjaka Gračansko borje	NZC	75.000,00	0,00
35.	Izrada projekta rekonstrukcije tramvajskog kolosijeka i pripadnih instalacija u zoni nadvožnjaka Grabešćak	NZC	75.000,00	0,00
36.	Novelacija projekta sanacije dijela ogradnog zida u Vončininoj ulici	NZC	15.000,00	15.000,00
37.	Izrada projekta izvanrednog održavanja potpornog zida u Blažekovoj ulici	NZC	69.000,00	0,00
38.	Izrada projekta izvanrednog održavanja nadvožnjaka Odra (Veliko polje)	NZC	250.000,00	0,00
39.	Izrada projekta izvanrednog održavanja nadvožnjaka Hojnikove ulice	NZC	88.000,00	0,00
40.	Izrada projekta rekonstrukcije mosta u Obreškoj ulici s istražnim radovima	NZC	150.000,00	0,00
41.	Izrada projektno tehničke dokumentacije izvanrednog održavanja cestovnog objekta nadvožnjaka Ljudevita Posavskog	NZC	187.000,00	0,00
42.	Izrada projektno tehničke dokumentacije izvanrednog održavanja cestovnog objekta nadvožnjaka Zagrebačka avenija - Selska cesta	NZC	150.000,00	0,00
43.	Izrada projekta rekonstrukcije mosta u ulici Josipa Lončara s istražnim radovima	NZC	150.000,00	0,00
44.	Izrada projektno-tehničke dokumentacije izvanrednog održavanja nadvožnjaka Slavonska avenija -Ulica grada Gospića	NZC	250.000,00	0,00

45.	Izrada projektno-tehničke dokumentacije izvanrednog održavanja nadvožnjaka Ljubljanska - Jankomir	NZC	150.000,00	0,00
46.	Izrada tehničke dokumentacije za izvanredno održavanje istočnog nogostupa Avenije Većeslava Holjevca od Ulice Miškina do nadvožnjaka iznad Ranžirnog kolodvora	NZC	50.000,00	0,00
47.	Izrada projektno tehničke dokumentacije izvanrednog održavanja istočnog i zapadnog nadvožnjaka Avenija Hrvatske bratske zajednice i Slavonska avenija	NZC	225.000,00	0,00
48.	Izrada projektno tehničke dokumentacije za uređenje prometnog provizorija na sjevernoj strani Jadranskog mosta	NZC	150.000,00	31.250,00
49.	Novelacija projekta izvanrednog održavanja ulice Prilesje	NZC	62.000,00	0,00
50.	Izvanredno održavanje mosta u Ulici Luje Naletilića	NZC	200.000,00	37.500,00
51.	Sanacija protupotresne stabilizacije udara u Domovinskom mostu	NZC	950.000,00	0,00
52.	Stručni nadzor nad sancijom protupotresne stabilizacije udara u Domovinskom mostu	NZC	25.000,00	0,00
53.	Istražni radovi na vijaduktu Sava-Odra	NZC	220.000,00	0,00
54.	Projekt izvanrednog održavanje istočnog vijadukt Sava-Odra na Jadranskoj aveniji	NZC	244.000,00	0,00
55.	Projekt održavanja biciklističke staze na sjevernom nogostupu Ulice grada Vukovara od Avenije Marina Držića do Ulice Hrvatske bratske zajednice	NZC	57.000,00	0,00
56.	Održavanja biciklističke staze na sjevernom nogostupu Ulice grada Vukovara od Avenije Marina Držića do Ulice Hrvatske bratske zajednice	NZC	1.330.000,00	0,00
57.	Stručni nadzor nad održavanjem biciklističke staze na sjevernom nogostupu Ulice grada Vukovara od Avenije Marina Držića do Ulice Hrvatske bratske zajednice	NZC	45.000,00	0,00
58.	Projekt održavanja biciklističke staze na sjevernom nogostupu Ulice grada Vukovara od Ulice Hrvatske bratske zajednice do Savske ceste	NZC	56.000,00	9.218,75
59.	Održavanje biciklističke staze na sjevernom nogostupu Ulice grada Vukovara od Ulice Hrvatske bratske zajednice do Savske ceste	NZC	1.325.000,00	0,00
60.	Stručni nadzor nad održavanjem biciklističke staze na sjevernom nogostupu Ulice grada Vukovara od Ulice Hrvatske bratske zajednice do Savske ceste	NZC	50.000,00	0,00
61.	Projekt sužavanja istočnog kolnika i proširenja istočnog nogostupa za uspostavu pješačko-biciklističke staze uz Ulicu Hrvatske bratske zajednice	NZC	94.000,00	0,00
62.	Izrada projekta izvanrednog održavanja novog Jankomirskog mosta	NZC	200.000,00	0,00

63.	Projekt izvanrednog održavanja nogostupa na Aveniji Većeslana Holjevca od Avenije Dubrovnik do Vatikanske ulice	NZC	75.000,00	0,00
64.	Projektantski nadzor nad zamjenom prijelaznih naprava na vijaduktu "Sava - Odra" na Jadranskoj aveniji	NZC	15.000,00	0,00
65.	Koordinator zaštite na radu nad zamjenom prijelaznih naprava na vijaduktu "Sava - Odra" na Jadranskoj aveniji	NZC	37.000,00	0,00
66.	Konzervatorsko istražni radovi sanacije podvožnjaka Miramarska	NZC	25.000,00	0,00
67.	Izrada tehničke dokumentacije za izvanredno održavanje potpornog zida na Aleji Bologne	NZC	63.000,00	0,00
68.	Novelacija glavnog i izvedbenog projekta uređenja raskrižja Markuševčke ceste, Gračanske ceste i Ulice Bliznec	NZC	50.000,00	0,00
69.	Izrada glavnog projekta izvanrednog održavanja parkirališne površine na Sajmišnoj cesti	NZC	32.000,00	0,00
70.	Izrada elaborata ocjene postojećeg stanja kolničke konstrukcije prometnica na području Grada Zagreba	NZC	250.000,00	0,00
	UKUPNO:		20.018.000,00	3.770.810,39

3.3.1.3. Ostale obveze

Za ostale obveze na izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta, koje obuhvaćaju troškove vodopravne naknade, naknade za uporabu javnih cesta - trošak obrade, nadzore, tehničku dokumentaciju i druge slične troškove, Programom je planirano **2.000.000,00 kuna**, a realizirano je **5.508.754,19 kuna**, što predstavlja izvršenje od **275,4 %** planskih postavki.

3.3.1.4. Izvanredno održavanje tramvajskih pruga

Pod izvanrednim održavanjem tramvajskih pruga planiraju se sredstva za održavanje građevina namijenjenih obavljanju djelatnosti javnog prijevoza koje su u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu tramvajske pruge, građevine za smještaj i održavanje vozila kojima se obavlja djelatnost javnog prijevoza, građevina za prihvata i otpremanje vozila i putnika u javnom prijevozu te izgrađene i označene prometne površine određene za zaustavljanje vozila i siguran ulazak i izlazak putnika ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste.

Za izvanredno održavanje tramvajskih pruga u Programu je planirano **15.000.000,00 kuna**, a utrošeno je **9.308.156,68 kuna**, što predstavlja izvršenje od **62,1 %** planskih postavki.

3.3.2. BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA

Za održavanje postojeće baze podataka nerazvrstanih cesta i cestovnih objekata, njezinu nadogradnju novim snimkama te izradu geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta za potrebe vođenja katastra cesta i cestovnih objekata Grada Zagreba u Programu je planirano **1.400.000,00 kuna**, a izvršeno je radova u vrijednosti od **787.117,00 kuna**, što predstavlja izvršenje od **56,2 %** planskih postavki.

Red. br.	Vrsta radova	Izvor financiranja	Program 2022.	Izvršenje I.-XII.2022.
Prenesene obveze				
1.	Održavanje baze podataka nerazvrstanih cesta Grada Zagreba	NZC	150.000,00	0,00
2.	Snimanje nerazvrstanih cesta Grada Zagreba	NZC	544.000,00	150.017,00
3.	Okvirni sporazum - Snimanje i izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja na nerazvrstanim cestama Grada Zagreba 2021.-2022.	NZC	0,00	0,00
	UKUPNO:		694.000,00	150.017,00
Nove obveze				
1.	Održavanje baze podataka nerazvrstanih cesta Grada Zagreba	NZC	206.000,00	93.600,00
2.	Okvirni sporazum - Snimanje i izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja na nerazvrstanim cestama Grada Zagreba 2021.-2022.	NZC	400.000,00	0,00
3.	Interventno snimanje i izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja na nerazvrstanim cestama Grada Zagreba	NZC	100.000,00	543.500,00
	UKUPNO:		706.000,00	637.100,00
	SVEUKUPNO:		1.400.000,00	787.117,00

Rekapitulacija:

3.3. IZVANREDNO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA				
Red. br.	Vrsta radova	Program 2022.	Izvršenje I.-XII. 2022.	Indeks
3.3.1.	IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA	75.251.000,00	60.944.848,13	81,0
	3.3.1.1. Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja	38.233.000,00	42.357.126,87	110,8
	3.3.1.2. Nove obveze	20.018.000,00	3.770.810,39	18,8
	3.3.1.3. Ostale obveze (vodopravna naknada, naknada za uporabu cesta - trošak obrade)	2.000.000,00	5.508.754,19	275,4
	3.3.1.4. Izvanredno održavanje tramvajskih pruga	15.000.000,00	9.308.156,68	62,1
3.3.2.	BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA	1.400.000,00	787.117,00	56,2
	3.3.2.1. Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja	694.000,00	150.017,00	21,6
	3.3.2.2. Nove obveze	706.000,00	637.100,00	90,2
	UKUPNO:	76.651.000,00	61.731.965,13	80,5

Radovi izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta u Gradu Zagrebu u 2022. realizirani su ustupanjem pravnim i fizičkim osobama registriranim za obavljanje poslova građenja i održavanja komunalne infrastrukture, na temelju provedenog postupka javne nabave.

4. ZAVRŠNE ODREDBE

4.1. Grad Zagreb izvršavao je tijekom 2022. svoju obvezu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture sukladno Programu i ostvarenim prihodima za njegovu realizaciju.

4.2. Sredstva za provedbu Programa osigurana su u Proračunu Grada Zagreba za 2022. Vrijednost izvršenih radova iznosila je **269.417.246,38 kuna**, što u odnosu na planiranu vrijednost radova u iznosu od **316.651.000,00 kuna**, predstavlja izvršenje od **85,1 %** planskih postavki.

4.3. Ovo će izvješće biti objavljeno u Službenom glasniku Grada Zagreba.

KLASA:
URBROJ:
Zagreb,

**PREDSJEDNIK
GRADSKE SKUPŠTINE**

Joško Klisović