

**REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB**

**Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje,
graditeljstvo, komunalne poslove i promet**

IZVJEŠĆE

**O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA
PODRUČJU GRADA ZAGREBA
U 2022.**

Zagreb, 2023.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18, 110/18 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 32/20) i članka 41. točke 34. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 - pročišćeni tekst i 16/22), Gradska skupština Grada Zagreba, na _____ sjednici, _____ 2023., donijela je

IZVJEŠĆE o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2022.

1. UVODNA NAPOMENA

Gradska skupština Grada Zagreba na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18, 110/18 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 32/20) i članaka 107. i 108. Zakona o cestama (Narodne novine 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21 i 114/22) donijela je Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2022. (Službeni glasnik Grada Zagreba 31/21) s planiranom vrijednosti sredstava za financiranje građenja komunalne infrastrukture u 2022. u iznosu od 264.887.500,00 kuna.

Gradska skupština Grada Zagreba donijela je Izmjene i dopunu Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2022. (Službeni glasnik Grada Zagreba 30/22), kojima su planirana sredstava smanjena na iznos od **189.032.500,00 kuna**.

U skladu s planiranim prihodima i primitcima u Proračunu Grada Zagreba za 2022., Programom građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2022. (dalje: Program) je planirano građenje komunalne infrastrukture:

- površina javne namjene (javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javne zelene površine te građevine i uređaji javne namjene),
- nerazvrstanih cesta,
- groblja i krematorija,
- javne rasvjete.

Ovim Izvješćem o izvršenju Programa iskazuju se podaci o ukupno planiranim sredstvima za financiranje programa prema izvorima i vrsti prihoda, raspored sredstava za financiranje gradnje prema vrsti komunalnih objekata, te izvršenje planiranih radova prema područjima gradskih četvrti i zonama građenja na osnovi fakturirane realizacije radova sa stanjem 31. prosinca 2022.

2. SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA

2.1. Sredstva za financiranje Programa za gradnju površina javne namjene (javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javne zelene površine te građevine i uređaji javne namjene), nerazvrstanih cesta, groblja i krematorija i javne rasvjete ostvarena su iz proračunskih prihoda od komunalnog doprinosa, naknade za ceste, vodnog

doprinosu, općih prihoda i primitaka, primitaka od zaduživanja, primitaka pomoći temeljem prijenosa EU sredstava i pomoći iz drugih proračuna.

2.2. Za izvršenje Programa utrošena su sredstva u iznosu od **85.244.726,93 kuna** što u odnosu na planirana sredstva u iznosu od **189.032.500,00 kuna** predstavlja izvršenje od **45,1 %** planskih postavki.

2.3. Ukupno planirana sredstva za financiranje Programa, kao i sredstva za izvršenje programa gradnje prema vrstama komunalnih objekata i uređaja ostvarena su kako slijedi:

	Vrsta komunalnih objekata	Program 2022.	Izvršenje I.-XII.2022.	Indeks
	Površine javne namjene (javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javne zelene površine te građevine i uređaji javne namjene)	32.002.500,00	13.394.178,59	41,9
	- trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, biciklističke i pješačke staze, podvožnjaci, nadvožnjaci, mostovi i tuneli, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste	7.200.000,00	4.215.375,45	58,5
	- modernizacija pothodnika	24.802.500,00	9.178.803,14	37,0
	Nerazvrstane ceste	137.780.000,00	58.626.433,67	42,6
	Groblja i krematorij	2.860.000,00	1.150.982,13	40,2
	Javna rasvjeta	10.000.000,00	8.909.980,41	89,1
	Ostale aktivnosti povezane s građenjem objekata i uređaja komunalne infrastrukture	2.200.000,00	1.240.839,51	56,4
	Reciklažno dvorište u naselju Podsused	4.190.000,00	1.922.312,62	45,9
	UKUPNO:	189.032.500,00	85.244.726,93	45,1

3. GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Građenje komunalne infrastrukture uvjetovano je stupnjem izgrađenosti komunalne infrastrukture na određenom području, dinamikom i opsegom gradnje objekata drugih investitora, imovinsko-pravnim odnosima, vremenom potrebnim za ishođenje prostorno planske i druge tehničke dokumentacije te provođenjem postupaka javne nabave.

Radovi i poslovi građenja komunalne infrastrukture izvršavani su tijekom 2022., kako slijedi:

3.1. POVRŠINE JAVNE NAMJENE TE GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

3.1.1. Programom građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2022. planirano je građenje površina javne namjene te građevina i uređaja javne namjene koji su određeni zakonom kojim se propisuje komunalno gospodarstvo i odlukom koja propisuje

komunalni red, i to: javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javne zelene površine i građevine i uređaji javne namjene.

3.1.2. Za građenje površina javne namjene (javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javne zelene površine te građevine i uređaji javne namjene) utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od **13.394.178,59 kuna** što u odnosu na planirana sredstva u iznosu od **32.002.500,00 kuna** predstavlja izvršenje od **41,9%** planskih postavki.

3.1.3. Vrijednost izvršenih radova na gradnji površina javne namjene (trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, biciklističke i pješačke staze, podvožnjaci, nadvožnjaci, mostovi i tuneli, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste) iznosi **4.215.375,45 kuna**, što u odnosu na planiranu vrijednost radova za 2022. u iznosu od **7.200.000,00 kuna**, predstavlja izvršenje od **58,5 %** planskih postavki.

Planirana sredstva raspoređena su i utrošena za:

Vrsta obveze	Program 2022.	Izvršenje I.-XII.2022.	Indeks
- prenesene obveze iz prethodnog razdoblja	4.670.000,00	3.773.897,29	80,8
- ugovore o financiranju (stvarni trošak)	0,00	0,00	0,0
- nove obveze	2.530.000,00	441.478,16	17,3
UKUPNO:	7.200.000,00	4.215.375,45	58,5

3.1.4. U nastavku iskazuje se vrijednost izvršenih radova u 2022. s naznakom vrijednosti planiranih troškova gradnje površina javne namjene (trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, biciklističke i pješačke staze, podvožnjaci, nadvožnjaci, mostovi i tuneli, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste) te vrijednosti ukupno izvršenih radova u 2022. prema područjima gradskih četvrti:

Redni broj	Zona	Gradjevina	Vrsta poslova	Svrha	Izvor financiranja	Program 2022.	Izvršenje I.-XII. 2022.
1.	Gradska četvrt DONJI GRAD						
	Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja						
		UKUPNO:				0,00	0,00
	Ugovori o financiranju (stvarni trošak)						
		UKUPNO:				0,00	0,00
	Nove obveze						
		UKUPNO:				0,00	0,00
		SVEUKUPNO:				0,00	0,00
2.	Gradska četvrt GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK						
	Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja						
1.	1	Uređenje Strossmayerovog šetališta i dijela padine	TD	UD	KD	25.000,00	0,00
2.	1	Rekonstrukcija Schloserovih stuba	TD	UD	KD	125.000,00	0,00

3.	1	Rekonstrukcija fontane u parku Ribnjak	TD	UD	KD	0,00	0,00
UKUPNO:						150.000,00	0,00
Ugovori o financiranju (stvarni trošak)							
UKUPNO:							
Nove obveze							
1.	1	Rekonstrukcija Schloserovih stuba	G	UD	KD	30.000,00	0,00
2.	1	Rekonstrukcija Schloserovih stuba	N	UD	KD	5.000,00	0,00
3.	1	Uređenje Strossmayerovog šetališta i dijela padine	G	UD	KD	100.000,00	0,00
4.	1	Uređenje Strossmayerovog šetališta i dijela padine	N	UD	KD	10.000,00	0,00
UKUPNO:						145.000,00	0,00
SVEUKUPNO:						295.000,00	0,00
3. Gradska četvrt TRNJE							
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja							
UKUPNO:						0,00	0,00
Ugovori o financiranju (stvarni trošak)							
UKUPNO:						0,00	0,00
Nove obveze							
UKUPNO:						0,00	0,00
SVEUKUPNO:						0,00	0,00
4. Gradska četvrt MAKSIMIR							
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja							
UKUPNO:						0,00	0,00
Ugovori o financiranju (stvarni trošak)							
UKUPNO:						0,00	0,00
Nove obveze							
1.	2	Šetnica uz potok Šimunčevac - izrada idejnog rješanja	TD	UD	KD	25.000,00	0,00
2.	2	Maksimirska 67-77 - plato	TD	UD	KD	70.000,00	0,00
UKUPNO:						95.000,00	0,00
SVEUKUPNO:						95.000,00	0,00
5. Gradska četvrt PEŠČENICA ŽITNJAK							
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja							
UKUPNO:						0,00	0,00
Ugovori o financiranju (stvarni trošak)							
UKUPNO:						0,00	0,00
Nove obveze							
UKUPNO:						0,00	0,00
SVEUKUPNO:						0,00	0,00
6. Gradska četvrt NOVI ZAGREB – ISTOK							

Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja							
UKUPNO:						0,00	0,00
Ugovori o financiranju (stvarni trošak)							
UKUPNO:						0,00	0,00
Nove obveze							
1.	2	Osiguranje pristupačnosti Mostu mladosti osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti	TD	UD	KD	100.000,00	0,00
UKUPNO:						100.000,00	0,00
SVEUKUPNO:						100.000,00	0,00
7. Gradska četvrt NOVI ZAGREB – ZAPAD							
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja							
UKUPNO:						0,00	0,00
Ugovori o financiranju (stvarni trošak)							
UKUPNO:						0,00	0,00
Nove obveze							
UKUPNO:						0,00	0,00
SVEUKUPNO:						0,00	0,00
8. Gradska četvrt TREŠNJEVKA – SJEVER							
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja							
UKUPNO:						0,00	0,00
Ugovori o financiranju (stvarni trošak)							
UKUPNO:						0,00	0,00
Nove obveze							
1.	1	Uređenje Trga Krešimira Čosića	TD	UD	KD	85.000,00	0,00
UKUPNO:						85.000,00	0,00
SVEUKUPNO:						85.000,00	0,00
9. Gradska četvrt TREŠNJEVKA – JUG							
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja							
UKUPNO:						0,00	0,00
Ugovori o financiranju (stvarni trošak)							
UKUPNO:						0,00	0,00
Nove obveze							
1.	2	Rekonstrukcija mostića preko potoka Črnomerec jugozapadno od k.br. 2 u Ulici braće Domany	TD	UD	KD	50.000,00	0,00
UKUPNO:						50.000,00	0,00
SVEUKUPNO:						50.000,00	0,00
10. Gradska četvrt ČRNOMEREC							
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja							
UKUPNO:						0,00	0,00
Ugovori o financiranju (stvarni trošak)							

UKUPNO:						0,00	0,00
Nove obveze							
1.	1	Pothodnik Gradišćanska - Selska - rekonstrukcija	TD	UD		70.000,00	0,00
UKUPNO:						70.000,00	0,00
SVEUKUPNO:						70.000,00	0,00
11. Gradska četvrt GORNJA DUBRAVA							
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja							
UKUPNO:						0,00	0,00
Ugovori o financiranju (stvarni trošak)							
UKUPNO:						0,00	0,00
Nove obveze							
UKUPNO:						0,00	0,00
SVEUKUPNO:						0,00	0,00
12. Gradska četvrt DONJA DUBRAVA							
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja							
UKUPNO:						0,00	0,00
Ugovori o financiranju (stvarni trošak)							
UKUPNO:						0,00	0,00
Nove obveze							
UKUPNO:						0,00	0,00
SVEUKUPNO:						0,00	0,00
13. Gradska četvrt STENJEVEC							
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja							
1.	2	Pristupni trg kod bazena Špansko	G	UD	KD	100.000,00	0,00
2.	2	Pristupni trg kod bazena Špansko	N	UD	KD	30.000,00	0,00
UKUPNO:						130.000,00	0,00
Ugovori o financiranju (stvarni trošak)							
UKUPNO:						0,00	0,00
Nove obveze							
UKUPNO:						0,00	0,00
SVEUKUPNO:						130.000,00	0,00
14. Gradska četvrt PODSUSED-VRAPČE							
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja							
1.	2	Pothodnik Stenjevec - pripremni građevinski i instalacijski radovi za potrebe izrgadnje vertiklano podiznih platformi	G	UD	KD	600.000,00	558.067,17
UKUPNO:						600.000,00	558.067,17
Ugovori o financiranju (stvarni trošak)							
UKUPNO:						0,00	0,00
Nove obveze							

UKUPNO:						0,00	0,00
SVEUKUPNO:						600.000,00	558.067,17
15.	Gradska četvrt PODSLJEME						
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja							
UKUPNO:						0,00	0,00
Ugovori o financiranju (stvarni trošak)							
UKUPNO:						0,00	0,00
Nove obveze							
UKUPNO:						0,00	0,00
SVEUKUPNO:						0,00	0,00
16.	Gradska četvrt SESVETE						
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja							
1.	3	Uređenje Trga Dragutina Domjanića	G	UD	KD	1.230.000,00	1.336.616,14
2.	3	Uređenje Trga Dragutina Domjanića	N	UD	KD	70.000,00	10.250,00
UKUPNO:						1.300.000,00	1.346.866,14
Ugovori o financiranju (stvarni trošak)							
UKUPNO:						0,00	0,00
Nove obveze							
UKUPNO:						0,00	0,00
SVEUKUPNO:						1.300.000,00	1.346.866,14
17.	Gradska četvrt BREZOVICA						
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja							
UKUPNO:						0,00	0,00
Ugovori o financiranju (stvarni trošak)							
UKUPNO:						0,00	0,00
Nove obveze							
UKUPNO:						0,00	0,00
SVEUKUPNO:						0,00	0,00
18.	OSTALO:						
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja							
1.	1-4	Izgradnja nadstrešnica na području Grada Zagreba, 2. grupa	G	UD,ND	KD	700.000,00	661.322,89
2.	1-4	Izgradnja nadstrešnica na području Grada Zagreba, 2.grupa	N	UD,ND	KD	35.000,00	19.187,20
3.	1-4	Geodetske usluge za potrebe javnih površina		UD,ND	KD	61.000,00	48.647,95
4.	1-4	Krajobrazno uređenje zelenih površina na području Grada Zagreba	G	UD,ND	KD	1.400.000,00	638.160,63
5.	1-4	Krajobrazno uređenje zelenih površina na području Grada Zagreba	N	UD,ND	KD	30.000,00	0,00
6.	1-4	Krajobrazno uređenje zelenih površina na području Grada Zagreba	TD	UD,ND	KD	30.000,00	18.990,00

7.	1-4	Autorski ugovori za realizaciju postave spomenika i spomen obilježja na području Grada Zagreba			KD	50.000,00	61.050,00
8.	1-4	Postava spomenika i spomen obilježja na području Grada Zagreba	G	UD	KD	180.000,00	417.080,31
9.	1-4	Postava spomenika i spomen obilježja na području Grada Zagreba	N	UD	KD	4.000,00	4.525,00
UKUPNO:						2.490.000,00	1.868.963,98
Ugovori o financiranju (stvarni trošak)							
UKUPNO:						0,00	0,00
Nove obveze							
10.	1-4	Izrada projektne dokumentacije za nadstrešnice na području Grada Zagreba, 4 grupa	TD	UD, ND	KD	150.000,00	0,00
11.	1-4	Postava spomenika i spomen obilježja na području Grada Zagreba	TD	UD	KD	50.000,00	12.487,50
12.	1-4	Autorski ugovori za realizaciju postave spomenika i spomen obilježja na području Grada Zagreba			KD	80.000,00	12.837,50
13.	1-4	Postava spomenika i spomen obilježja na području Grada Zagreba	G	UD	KD	250.000,00	162.475,64
14.	1-4	Postava spomenika i spomen obilježja na području Grada Zagreba	N	UD	KD	20.000,00	4.375,00
15.	1-4	Prometna regulacija i sanacija prijekopa		UD	KD	500.000,00	226.502,52
16.	1-4	Otkupi zemljišta za izgradnju na javnim površinama		UD, ND	OPP	350.000,00	0,00
17.	1-4	Provedba javnih natječaja za uređenje javnih površina		UD, ND	KD	100.000,00	0,00
18.	1-4	Geodetske usluge za potrebe javnih površina		UD, ND	KD	60.000,00	8.500,00
19.	1-4	Krajobrazno uređenje zelenih površina na području Grada Zagreba	G	UD, ND	KD	100.000,00	0,00
20.	1-4	Krajobrazno uređenje zelenih površina na području Grada Zagreba	N	UD, ND	KD	30.000,00	0,00
21.	1-4	Krajobrazno uređenje zelenih površina na području Grada Zagreba	TD	UD,ND	KD	50.000,00	11.800,00
22.	1-4	Tehnička dokumentacija za spojnu optičku infrastrukturu za pothodnike	TD	UD	KD	125.000,00	2.500,00
23.	1-4	Izgradnja nadstrešnica na području Grada Zagreba, 3. grupa	G	UD	KD	100.000,00	0,00
24.	1-4	Izgradnja nadstrešnica na području Grada Zagreba, 3. grupa	N	UD	KD	20.000,00	0,00
UKUPNO:						1.985.000,00	441.478,16
SVEUKUPNO:						4.475.000,00	2.310.442,14
REKAPITULACIJA							
PRENESENE OBVEZE						4.670.000,00	3.773.897,29
NOVE OBVEZE						2.530.000,00	441.478,16
UGOVORI O FINANCIRANJU (STVARNI TROŠAK)						0,00	0,00
SVEUKUPNO						7.200.000,00	4.215.375,45

3.1.5. Vrijednost izvršenih radova na modernizaciji pothodnika u 2022. iznosi **9.178.803,14 kuna**, što u odnosu na planiranu vrijednost radova za 2022. u iznosu od **24.802.500,00 kuna**, predstavlja izvršenje od **37,0 %** planskih postavki.

Planirana sredstva na modernizaciji pothodnika raspoređena su i utrošena za:

Redni broj	Zona	Gradjevina	Vrsta poslova	Svrha	Izvor financiranja	Program 2022.	Izvršenje
Modernizacija pothodnika							
1.		Plaće za redovan rad		UD	OPP, PEU, PDP	1.008.500,00	334.764,00
2.		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		UD	OPP, PEU, PDP	174.000,00	55.236,00
3.		Usluge promidžbe i informiranja		UD	OPP, PEU, PDP	145.000,00	0,00
4.	1-4	Intelektualne i osobne usluge	TD	UD	OPP, PEU, PDP	1.475.000,00	430.906,25
5.	1-4	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	G, N	UD	OPP, PEU, PDP	22.000.000,00	8.357.896,89
UKUPNO:						24.802.500,00	9.178.803,14

3.2. NERAZVRSTANE CESTE

Na području Grada Zagreba sukladno posebnom propisu o cestama sve su ceste osim državnih cesta i obilaznica nerazvrstane ceste. Gradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta financira se rasporedom proračunskih prihoda iz svih izvora financiranja predviđenih zakonom kojim se uređuju ceste i planiraju se programoma prema propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo.

3.2.1. Vrijednost izvršenih radova na gradnji i rekonstrukciji nerazvrstanih cesta u 2022. iznosi **58.626.433,67 kuna**, što u odnosu na planiranu vrijednost radova za 2022. u iznosu od **137.780.000,00 kuna**, predstavlja izvršenje od **42,6 %** planskih postavki.

3.2.2. Planirana sredstva za gradnju i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta u 2022. raspoređena su i utrošena za:

Red. br.	Gradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	Izvor financiranja	Program 2022.	Izvršenje I.-XII.2022.	Indeks
1.	Gradnja i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta - razvoj prometne djelatnosti	POZ	8.000.000,00	2.879.278,13	36,0
2.	Gradnja i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta po gradskim četvrtima	NZC, KD, POZ	79.947.534,00	30.272.160,18	37,9
3.	Gradnja i rekonstrukciju ostalih objekata	VD, OPP, POZ	9.832.466,00	3.138.262,20	31,9
4.	Rješavanje imovinsko-pravnih poslova	NZC	40.000.000,00	22.336.733,16	55,8

Red. br.	Gradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	Izvor financiranja	Program 2022.	Izvršenje I.-XII.2022.	Indeks
	UKUPNO:		137.780.000,00	58.626.433,67	42,6

1. Gradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta - razvoj prometne djelatnosti

Red. br.	Gradjevina	Svrha	Izvor financiranja	Program 2022.	Izvršenje I.-XII.2022.
1.1. Gradnja i rekonstrukcija					
	Rekonstrukcija raskrižja Slavonska - Ul. S. Glavaševića - Ul. G. Lederera	REK	POZ		
	gradnja			1.000.000,00	0,00
	nadzor			2.200.000,00	0,00
	Branimirova od Zagrebačke do Brestovečke - faza I.	UD	POZ		
	gradnja			1.000.000,00	0,00
	nadzor			500.000,00	0,00
UKUPNO				4.700.000,00	0,00
1.2. Izrada studija i tehničke dokumentacije					
	Šarengradska ulica od Jadranskog mosta do Ulice grada Vukovara	UD	POZ		
	Produžena Ulica grada Vukovara od ulice Donje Svetice do Ulice Ljudevita Posavskog	UD	POZ		
	Produžena Vatikanska ulica	UD	POZ		
	Sarajevska cesta od Avenije Dubrovnik do Ranžirnog kolodvora	REK	POZ		
	Produžena Vrapčanska od Jadranske avenije do Horvaćanske	REK	POZ		
	Branimirova od Zagrebačke do Varaždinske ceste u Sesvetama	UD	POZ		
	Ulica 144. brigade Hrvatske vojske u Sesvetama	UD	POZ		
	Samoborska cesta od ulice Oranice do Zagrebačke ceste	UD	POZ		
	Ulica Črnomerec od Ilice do Jadranske avenije	UD	POZ		
	Čulinečka cesta	UD	POZ		
	Produžena Ulica Rudolfa Kolaka	UD	POZ		
	Tramvajska pruga od Kvaternikova trga do Domovinskog mosta	UD	POZ		
	Sustav zaštite od buke uz Zagrebačku aveniju, oko Tijardovićeve ulice, do Ulice Ivana Matetića Ronjgova	TD	POZ		
	Sustav zaštite od buke na Aveniji Marina Držića, oko Lastovske ulice, Ulice Ljerke Šram i Ulice Š. Starčevića	TD	POZ		
	Produžena ulica Medpotoki od Aleje grada Bolonje do Samoborske ceste	UD	POZ		

Red. br.	Građevina	Svrha	Izvor financiranja	Program 2022.	Izvršenje I.-XII.2022.
	Produžena Ulica grada Gospića od Ulice grada Vukovara do Mandlove ulice	UD	POZ		
	Sustav zaštite od buke na Selskoj cesti, kod podvoznjaka ispod željezničke pruge	TD	POZ		
	Sustav zaštite od buke na Slavonskoj aveniji, kod Paške ulice	TD	POZ		
	Denivelacija raskrižja Vukovarska - Savska	TD	POZ		
	Ulica grada Vukovara od Trešnjevačkog trga do Ul. Florijana Andrašeca	TD	POZ		
	Denivelacija raskrižja Držićeva - Vukovarska				
UKUPNO:				3.300.000,00	2.879.278,13
SVEUKUPNO:				8.000.000,00	2.879.278,13

2. Gradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta po gradskim četvrtima

Red. br.	Građevina	Vrsta poslova	Svrha	Izvor financiranja	Program 2022.	Izvršenje I.-XII.2022.
1. Gradska četvrt DONJI GRAD						
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja						
	Primorska	TD	REK	POZ	33.000,00	0,00
	Dopuna semaforizacije raskrižja na Vlaškoj ulici od Iblerova trga do Derenčinove ulice	G	REK	POZ	845.700,00	0,00
	Dopuna semaforizacije raskrižja na Vlaškoj ulici od Iblerova trga do Derenčinove ulice	N	REK	POZ	12.875,00	0,00
UKUPNO:					891.575,00	0,00
Ugovori o financiranju						
UKUPNO:					0,00	0,00
Nove obveze						
UKUPNO:					0,00	0,00
SVEUKUPNO:					891.575,00	0,00
2. Gradska četvrt GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK						
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja						
	Cmrok, Remetski kamenjak, Zelengaj, Kraljevec, Paunovac, Bijenička - nogostup, Remetska cesta od kbr. 21 do krematorija	TD	UD, REK	POZ	400.000,00	152.450,00
	Dopuna semaforizacije raskrižja Mirogojska cesta - ulica Medveščak - Ksaverska cesta - Ulica Antuna Vrančića	G	REK	POZ	533.000,00	86.251,26
	Dopuna semaforizacije raskrižja Mirogojska cesta - ulica Medveščak - Ksaverska cesta - Ulica Antuna Vrančića	N	REK	POZ	5.000,00	0,00

Red. br.	Građevina	Vrsta poslova	Svrha	Izvor financiranja	Program 2022.	Izvršenje I.-XII.2022.
UKUPNO:					938.000,00	238.701,26
Ugovori o financiranju						
UKUPNO:					0,00	0,00
Nove obveze						
	Produžena Bijenička cesta do Aleje Hermanna Bollea, rekonstrukcija ulice Novi Goljak, Slavujevac, Pantovčak - odvojak	TD	UD, REK	POZ	80.000,00	65.312,50
	Ulica Vale Vouka			POZ	200.000,00	0,00
	Ulica Vale Vouka				50.000,00	0,00
	Ulica Paunovac			POZ	200.000,00	0,00
	Ulica Paunovac				40.000,00	0,00
UKUPNO:					570.000,00	65.312,50
SVEUKUPNO:					1.508.000,00	304.013,76
3. Gradska četvrt TRNJE						
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja						
	Ulica C (UPU Heinzlova - Radnička - želj. pruga), Držićeva - lijevi skretač prema autobusnom kolodvoru, bukobran uz Slavonsku aveniju paralelno s Ulicom Cvijete Zuzorić	TD	UD, REK	POZ	379.600,00	108.812,50
	Izgradnja desnog skretača od autobusnog kolodvora do Ulice grada Vukovara	G	UD	POZ	1.720.000,00	1.577.994,61
	Izgradnja desnog skretača od autobusnog kolodvora do Ulice grada Vukovara	N	UD	POZ	20.000,00	18.625,00
	Optimizacija rada semaforских uređaja na raskrižjima Ulica grada Vukovara - Avenija M. Držića i Ulica grada Vukovara - Ulica Hrvatske bratske zajednice	G	REK	POZ	1.750.000,00	0,00
	Optimizacija rada semaforских uređaja na raskrižjima Ulica grada Vukovara - Avenija M. Držića i Ulica grada Vukovara - Ulica Hrvatske bratske zajednice	N	REK	POZ	35.000,00	0,00
UKUPNO:					3.904.600,00	1.705.432,11
Ugovori o financiranju						
UKUPNO:					0,00	0,00
Nove obveze						
	Miramarska, Zelinska, Drinska, Bednjanska od Plitvičke do nove Unske - dionica I., Koturaška, desni skretač prema Nalješkovićevoj ulici, ulica Kruge - desni skretač, traka za desno skretanje s Avenije Marina Držića na Ulicu grada Vukovara, izgradnja nogostupa i bic. staze na dijelu Ulice grada Vukovara, ulica Trnjanski nasip - izgradnja nogostupa, biciklistička staza uz Slavonsku aveniju	TD	UD, REK	POZ	300.000,00	15.000,00

Red. br.	Građevina	Vrsta poslova	Svrha	Izvor financiranja	Program 2022.	Izvršenje I.-XII.2022.
	Križna ulica - nogostup	G	UD, REK	POZ	250.000,00	15.364,56
	Križna ulica - nogostup	N	UD, REK	POZ	10.000,00	0,00
	Produljenje trake za desno skretanje prema Nalješkovićevoj ulici	G	UD, REK	POZ	500.000,00	0,00
	Produljenje trake za desno skretanje prema Nalješkovićevoj ulici	N	UD, REK	POZ	15.000,00	0,00
UKUPNO:					1.075.000,00	30.364,56
SVEUKUPNO:					4.979.600,00	1.735.796,67
4. Gradska četvrt MAKSIMIR						
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja						
	Barutanski jarak, Čret, Ulica Anđele Horvat, raskrižje Ul. M. Kraljevića - Maksimirska, Jaslice, Kvintička ulica, odvojak Bukovačke ceste, Mogilska ulica, Veselišće, Barutanski breg I. - nogostup	TD			150.000,00	52.525,00
	Ulica Prilesje	G	REK	POZ	200.000,00	0,00
	Ulica Prilesje	N	REK	POZ	50.000,00	0,00
UKUPNO:					400.000,00	52.525,00
Ugovori o financiranju						
UKUPNO:					0,00	0,00
Nove obveze						
	Mogilska ulica, odv. ulice Oboj, spoj tramvajske pruge Maksimirska - Ulica kralja Zvonimira, ulica Gorice, Crnčićeva, Rendićeva	TD	REK	POZ	175.000,00	20.999,60
	V. Ravnice	G	REK	POZ	1.825.000,00	0,00
	V. Ravnice	N	REK	POZ	90.000,00	0,00
UKUPNO:					2.090.000,00	20.999,60
SVEUKUPNO:					2.490.000,00	73.524,60
5. Gradska četvrt PEŠČENICA - ŽITNJAK						
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja						
	Ivanjorečka cesta, odvojak Radničke ceste - etapa I., nogostup uz Slavonsku aveniju kod Lukoila, Ulica Mije Haleuša, Baranjski odvojak, parkiralište I. Ferenščica, nogostup Porečka ulica, spojna cesta Ul. Alberta O. Štrige do ulice Stara Peščenica II., odvojak Radničke ceste - I. Petruševac IV. odvojak, spojna Heinzelova - Ivanićgradska, spoj Stara Peščenica II. - prometnica I, Sesevetska ulica, Resnička ulica, Galovićeva ulica	TD	UD, REK	POZ	200.000,00	210.183,91
	Optimizacija rada semaforškog uređaja na raskrižju Planinska - Donje Svetice	G	REK	POZ	416.320,00	410.002,58
	Optimizacija rada semaforškog uređaja na raskrižju Planinska - Donje Svetice	N	REK	POZ	5.375,00	5.375,00

Red. br.	Gradovina	Vrsta poslova	Svrha	Izvor financiranja	Program 2022.	Izvršenje I.-XII.2022.
UKUPNO:					621.695,00	625.561,49
Ugovori o financiranju						
	Servisna cesta uz budući objekt Sortirnice (ZCGO)	G	UD	POZ	0,00	0,00
	Servisna cesta uz budući objekt Sortirnice (ZCGO)	N	UD	POZ	0,00	0,00
	Prometnica 1 i dio prometnice 3	G	UD	KD	910.000,00	844.282,35
	Prometnica 1 i dio prometnice 3	N	UD	KD	60.000,00	57.312,50
	Prometnica 2	G	UD	KD	1.200.000,00	957.331,60
	Prometnica 2	N	UD	KD	60.000,00	58.562,50
	Prometnice oznake 2 i 3 i pješačke staze oznake 5 i 6 unutar UPU-a Heinzlova - Vukovarska	G	UD	KD	4.355.000,00	1.803.415,39
	Prometnice oznake 2 i 3 i pješačke staze oznake 5 i 6 unutar UPU-a Heinzlova - Vukovarska	N	UD	KD	73.750,00	17.251,73
UKUPNO:					6.658.750,00	3.738.156,07
Nove obveze						
	Odvojak Radničke ceste do Žitnjačke, ulica Svetice, spojna Heinzlova - Ivanićgradska, dio Ulice Gordana Lederera do I. Kozari puta, nogostup uz Slavonsku aveniju kod Lukoila, parkiralište I. Ferenščica, odvojak Borongajske ceste, rekonstrukcija ulice Vukomerec od kbr. 29 do 33 i kod kbr. 39, nogostup u Ivanićgradskoj ulici od Turopoljske do Trga Volovčica, sanacija i dogradnja parkirališta u Ulici Ante Jakšića 14, 16, 18 i 20, raskrižje Donje Svetice - Ulica grada Vukovara, kružni tok Miševečka - Ulica grada Chicaga	TD	UD, REK	POZ	360.000,00	145.524,91
	Produljenje desnog skretača i izgradnja pješačko-biciklističke staze uz Slavonsku av. kod Ivanje Reke	G	UD, REK	POZ	2.100.000,00	0,00
	Produljenje desnog skretača i izgradnja pješačko-biciklističke staze uz Slavonsku av. kod Ivanje Reke	N	UD, REK	POZ	60.000,00	0,00
UKUPNO:					2.520.000,00	145.524,91
SVEUKUPNO:					9.800.445,00	4.509.242,47
6. Gradska četvrt NOVI ZAGREB - ISTOK						
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja						
	Ulica Ede Murtića, odvojeci Dračevičke, Buzinski prilaz I. odvojak, ulica Draganići - gradnja nogostupa, Bibinjska ulica - odvojak, raskrižje Avenija Većeslava Holjevca - Horvatova - Nežićeva, Betinska ulica, Ulica mladosti 15 - 43, Turinina ulica, Pičmanova ulica, Ulica Huga Ehrlicha, Velikopoljska, Kamenarka	TD	UD, REK	POZ	315.000,00	104.981,25
	Velikopoljska - autobusno stajalište	G	UD	POZ	10.000,00	1.488,75
	Velikopoljska - autobusno stajalište	N	UD	POZ	1.000,00	0,00

Red. br.	Gradevina	Vrsta poslova	Svrha	Izvor financiranja	Program 2022.	Izvršenje I.-XII.2022.
UKUPNO:					326.000,00	106.470,00
Ugovori o financiranju						
UKUPNO:					0,00	0,00
Nove obveze						
	Parkiralište u Ulici Mije Šiloboda Bolšića, parkiralište uz Ulicu Aleksandra Brdarića i križanje sa Seisselovom, desna skretanja na raskrižju Av. V. Holjevca / Ul. mladosti / Buzinski prilaz, izgradnja nogostupa u ulici Krčmarići, izgradnja kružnog toka u Ulici mladosti I. odvojak, bukobran na Aveniji Dubrovnik kod I. gimnazije, Parkiralište u Ulici Mije Šiloboda Bolšića kbr. 1 - 15, Kamenarka, produžena Bibinjska	TD	UD, REK	POZ	210.000,00	59.062,50
	Parkiralište u Ulici Mije Šiloboda Bolšića	G	UD	POZ	1.250.000,00	0,00
	Parkiralište u Ulici Mije Šiloboda Bolšića	N	UD	POZ	40.000,00	0,00
	Rekonstrukcija raskrižja Sajmišna cesta - Ul. Karla Metikoša	G	UD	POZ	321.000,00	0,00
	Rekonstrukcija raskrižja Sajmišna cesta - Ul. Karla Metikoša	N	UD	POZ	50.000,00	0,00
UKUPNO:					1.871.000,00	59.062,50
SVEUKUPNO:					2.197.000,00	165.532,50
7. Gradska četvrt NOVI ZAGREB - ZAPAD						
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja						
	Cimermanova ulica, Ježdovečka, Lukoranska i odvojeci, spojna od Ul. dr. L. Naletilića, ulica Vrbice, ulica Jurine, ulica Lučko, Unčanska, Radmanovačka, Utinjska, Mrkšina, Lucmanova, Ul. Petra Šimage, raskrižje Radmanovačka - Park Hrvatske mornarice	TD	UD, REK	POZ	120.000,00	17.341,25
	Podbrežje - istočna ulica	G	UD	POZ	270.000,00	1.178.521,08
	Podbrežje - istočna ulica	N	UD	POZ	2.600,00	15.397,88
	Saljska ulica	G	UD, REK	POZ	100.000,00	0,00
	Saljska ulica	N	UD, REK	POZ	1.000,00	0,00
	Izgradnja autobusnih stajališta u zoni križanja Sisačka - Burićeva	G	UD, REK	POZ	500.000,00	0,00
	Izgradnja autobusnih stajališta u zoni križanja Sisačka - Burićeva	N	UD, REK	POZ	1.000,00	0,00
UKUPNO:					994.600,00	1.211.260,21
Ugovori o financiranju						
	Izgradnja dijela spojne ulice između Karlovačke ceste i ulice Jaruščica	G	UD	POZ	3.507.000,00	3.586.737,64
	Izgradnja dijela spojne ulice između Karlovačke ceste i ulice Jaruščica	N	UD	POZ	30.000,00	34.250,00
UKUPNO:					3.537.000,00	3.620.987,64

Red. br.	Gradjevina	Vrsta poslova	Svrha	Izvor financiranja	Program 2022.	Izvršenje I.-XII.2022.
Nove obveze						
	Spoj Trokut - Trnsko - pothodnik ispod željezničke pruge, Sisačka cesta II. odv., spoj Ulice Žarka Dolinara i Puževe - pothodnik ispod pruge, biciklistička staza Botinec - Remetinec, Burićeva, Sortina, pristupna prometnica za školu Podbrežje	TD	UD, REK	POZ	350.000,00	0,00
	Rekonstrukcije raskrižja Ul. R. Cimermanova - Riječka - Remetinečka	G	UD, REK	POZ	1.450.000,00	0,00
	Rekonstrukcije raskrižja Ul. R. Cimermanova - Riječka - Remetinečka	N	UD, REK	POZ	50.000,00	0,00
UKUPNO:					1.850.000,00	0,00
SVEUKUPNO:					6.381.600,00	4.832.247,85
8. Gradska četvrt TREŠNJEVKA - SJEVER						
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja						
	Produžena Kranjčevićeva ulica od Selske do Fallerova šetališta, raskrižje Zagorska - Magazinska - Vodovodna, Zvornička ulica, Lošinjska ulica, Ulica Dragutina Golika - Ulica kralja Tomislava, Nova cesta - Zadarska, Krapinska ulica, Kranjčevićeva ulica, raskrižje Kranjčevićeva ulica - Nova cesta - Ul. Božidara Adžije, pristupna prometnica DV Zvončić	TD	UD, REK	POZ	300.000,00	185.275,00
	Petračićeva ulica	G	REK	POZ	1.750.000,00	1.289.689,35
	Petračićeva ulica	N	REK	POZ	62.750,00	20.000,00
UKUPNO:					2.112.750,00	1.494.964,35
Ugovori o financiranju						
UKUPNO:					0,00	0,00
Nove obveze						
	Kostelska ulica, Kranjčevićeva ulica	TD	UD, REK	POZ	100.000,00	12.794,70
	Raskrižje Nova cesta - Kranjčevićeva - Ul. B. Adžije	G	UD, REK	POZ	1.450.000,00	0,00
	Raskrižje Nova cesta - Kranjčevićeva - Ul. B. Adžije	N	UD, REK	POZ	50.000,00	0,00
UKUPNO:					1.600.000,00	12.794,70
SVEUKUPNO:					3.712.750,00	1.507.759,05
9. Gradska četvrt TREŠNJEVKA - JUG						
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja						
	Ul. S. Romića - nogostup, spoj Ul. H. Macanovića i Ul. L. Štritofa na Horvaćansku cestu, Ulica I. L. Ribara, Nečujamska ulica, Klekova ulica, Petrovaradinska ulica, Ul. Dore Pejačević	TD	UD, REK	POZ	200.000,00	32.020,92
	Semaforizacija pješačkog prijelaza na Savskoj cesti kod Veslačke ulice	G	UD	POZ	0,00	0,00

Red. br.	Građevina	Vrsta poslova	Svrha	Izvor financiranja	Program 2022.	Izvršenje I.-XII.2022.
	Semaforizacija pješačkog prijelaza na Savskoj cesti kod Veslačke ulice	N	UD	POZ	0,00	0,00
UKUPNO:					200.000,00	32.020,92
Ugovori o financiranju						
	Produžena Jarunska ulica	G			47.510,00	47.508,94
	Produžena Jarunska ulica	N			1.875,00	0,00
UKUPNO:					49.385,00	47.508,94
Nove obveze						
	Nogostup Jarunska od br. 19 do ulice Petrine, ulica Vunarići	TD	UD, REK	POZ	200.000,00	0,00
	Raskrižje Ul. J. Gigla - Ul. S. Romića - Konjičke - Ul. J. Šidaka	G	UD, REK	POZ	465.000,00	0,00
	Raskrižje Ul. J. Gigla - Ul. S. Romića - Konjičke - Ul. J. Šidaka	N	UD, REK	POZ	35.000,00	0,00
	Ul. Vladimira Filakovca	G	UD	POZ	0,00	0,00
	Ul. Vladimira Filakovca	N	UD	POZ	0,00	0,00
UKUPNO:					700.000,00	0,00
SVEUKUPNO:					949.385,00	79.529,86
10. Gradska četvrt ČRNomeREC						
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja						
	Ulica Lea Müllera, Graberje, Ilica od Skladišne do Ivanićeve, raskrižje Sveti Duh - Dunjevac, pothodnik ispod željezničke pruge kod Sokolske ulice, pothodnik ispod željezničke pruge kod Skladišne ulice, raskrižje Vinogradska - Kosirnikova - Ul. Franje Dursta, terminal ČrnomeREC, Ulica Podfušćak	TD	UD, REK	POZ	400.000,00	247.706,28
	Raskrižje Vinogradska - Kosirnikova - Ul. Franje Dursta	G	REK	POZ	4.026.691,00	0,00
	Raskrižje Vinogradska - Kosirnikova - Ul. Franje Dursta	N	REK	POZ	28.112,00	0,00
	Odvojak ulice Mikulići	N			2.639,00	0,00
UKUPNO:					4.457.442,00	247.706,28
Ugovori o financiranju						
UKUPNO:					0,00	0,00
Nove obveze						
	Ulica Gorenci, Biciklistička staza od Zagrebačke ceste - Prilaz baruna Filipovića - Ulica grada Mainza - Trg dr. Franje Tuđmana - Ulica Republike Austrije, pothodnik od Ulice Josipa Fona - Ulice Josipa Hanuša - Ulice Republike Austrije do Magazinske ceste, Skladišna ulica, nogostup na Trgu Hrvatskih obrambenih snaga, proširenje Mikulići	TD	UD, REK	POZ	250.000,00	68.625,00
	Ulica Srednjak	G	REK	POZ	1.700.000,00	0,00
	Ulica Srednjak	N	REK	POZ	55.000,00	0,00

Red. br.	Gradevina	Vrsta poslova	Svrha	Izvor financiranja	Program 2022.	Izvršenje I.-XII.2022.
UKUPNO:					2.005.000,00	68.625,00
SVEUKUPNO:					6.462.442,00	316.331,28
11. Gradska četvrt GORNJA DUBRAVA						
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja						
	Ulica Klin - od ulice Dubrava do Ulice Vinka Žganeca, spojna cesta između Ljubijske ulice i Međugorske ulice, autobusno stajalište na Branovečkoj cesti, Dubljevička ulica, pristupne prometnice oko kompleksa XII. gimnazije Međugorska, raskrižje Dubečka ulica - Pete Poljanice, Prve Poljanice, produžena Koledinečka, raskrižje Dankovečka - Ul. Vile Velebita, ulica Klin do ulice Lektrščica, raskrižje Ul. Križnog puta - Ul. Blaža Jurišića, Branovečina rekonstrukcija, Ulica sv. Leopolda Mandića, Novačka ulica i autobusno okretište, Novoselečki put i izgradnja nogostupa, Novoselečki put uz Centar za autizam i osnovnu školu, Treće Poljanice i most na potoku Trnava, spojna cesta od Beloslavečke do Sjeverne ulice	TD	UD, REK	POZ	520.000,00	229.643,75
UKUPNO:					520.000,00	229.643,75
Ugovori o financiranju						
	Pristupna prometnica od Dankovečke prema zapadu	G	UD	POZ	1.200.000,00	0,00
	Pristupna prometnica od Dankovečke prema zapadu	N	UD	POZ	50.000,00	0,00
UKUPNO:					1.250.000,00	0,00
Nove obveze						
	Križanje Novačke i Ulice Rudolfa Kolaka, Oporovečka od Ljubijske do Dravske, ulica Granešina od br. 33 do Miroševečke, Novačka ulica, dio ulice Lektrščica, Miroševečka - nogostup, Fabijanićeva - nogostup, Miroševečina - nogostup, parkiralište u ulici II. Retkošica na k.č. 4388/1, I. Poljanice				140.000,00	42.093,70
	Pristupne prometnice oko kompleksa XII. gimnazije - Međugorska	G	REK, UD	POZ	574.000,00	361.550,51
	Pristupne prometnice oko kompleksa XII. gimnazije - Međugorska	N	UD	POZ	50.000,00	18.750,00
	Izgradnje nogostupa u Ulici M. Gavazzija uz Dom za starije osobe Dubrava - Zagreb	G	REK	POZ	0,00	0,00
	Izgradnje nogostupa u Ulici M. Gavazzija uz Dom za starije osobe Dubrava - Zagreb	N	REK	POZ	0,00	0,00
UKUPNO:					764.000,00	422.394,21
SVEUKUPNO:					2.534.000,00	652.037,96
12. Gradska četvrt DONJA DUBRAVA						
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja						

Red. br.	Građevina	Vrsta poslova	Svrha	Izvor financiranja	Program 2022.	Izvršenje I.-XII.2022.
	Raskrižje Branimirova - Osječka - I. Trnava - nathodnik, raskrižje Čulinečka - Južna ulica - Ulica platana, raskrižje Branimirova - Osječka - I. Trnava, Osječka od Čaglinske do ulice Dubrava, raskrižje ulica I., Industrijska cesta, Rakitnica, pothodnik Resnički put - Štefanovečka cesta, pothodnik/nathodnik Osječka - I. Trnava, Resnički put - od Baošičkog puta do Ul. Valunske ploče, prometni koridor južno od Vrpolske ul., Vrpolska ulica - parkiralište, Ulica breza - parkiralište, Industrijska cesta, Rakitnica - zapadno od željezničke pruge, Kanarinska ulica, nogostup u ulici Retkovec 1. i Retkovec 2., servisna cesta uz Branimirovu ulicu, raskrižje ul. Vukomerec - Ul. Siniše Glavaševića, raskrižje IV. Trnava - Ul. Vladimira Fekeže, raskrižje Čulinečka - Ulica platana - Južna, Aleja lipa - parkiralište, spoj Jablaničke ulice s Brgatskom	TD	UD, REK	POZ	567.000,00	8.118,75
	Osječka, spoj s ul. Dubrava	G	REK	NZC, POZ	120.000,00	0,00
	Osječka, spoj s ul. Dubrava	N	REK	NZC	6.000,00	0,00
	Parkiralište u Ul. sljezova	G	UD	NZC	129.905,00	129.904,38
	Parkiralište u Ul. sljezova	N	UD	NZC	3.475,00	3.475,00
	Resnički put - II. etapa	G	UD, REK	NZC	1.145.892,00	0,00
	Resnički put - II. etapa	N	UD, REK	NZC	42.425,00	0,00
	Optimizacija rada semaforских uređaja na raskrižjima Čulinečka cesta - Ulica platana i Čulinečka cesta - ulica I. Čulinec	G	REK	NZC	1.123.590,00	0,00
	Optimizacija rada semaforских uređaja na raskrižjima Čulinečka cesta - Ulica platana i Čulinečka cesta - ulica I. Čulinec	N	REK	NZC	11.125,00	0,00
	Željeznička ulica	G	REK	NZC	129.800,00	177.370,66
	Željeznička ulica	N	REK	NZC	28.120,00	3.625,00
UKUPNO:					3.307.332,00	322.493,79
Ugovori o financiranju						
	Rekonstrukcija dijela ul. Dubrava	N	UD	POZ	50.000,00	6.875,00
UKUPNO:					50.000,00	6.875,00
Nove obveze						
	I. Štefanovečki zavoj, spojna cesta između I. Trnave i budućeg podvožnjaka na Mandlovoj, spoj Rožatske ulice na podvožnjak u Čulincu				150.000,00	27.500,00
	Aleja javora				2.700.000,00	2.237.917,73
	Aleja javora				80.000,00	15.875,00
UKUPNO:					2.930.000,00	2.281.292,73
SVEUKUPNO:					6.287.332,00	2.610.661,52

Red. br.	Građevina	Vrsta poslova	Svrha	Izvor financiranja	Program 2022.	Izvršenje I.-XII.2022.
13.	Gradska četvrt STENJEVEC					
	Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja					
	Ulica Gustava Krkleca, Oranice podvožnjak, Sokolska ulica, parkiralište u Ulici Milana Rešetara i Kaljskoj ulici, spojna prometnica Kotarnice i Ulice Matije Vlačića Ilirika, Ulica Antuna Šoljana, I. Oranički odvojak, Ulica Vida Došena, pješačko-biciklistička staza u Ulici Ivane Brlić-Mažuranić, Stenjevečka ulica, raskrižje Ulice hrvatskih branitelja i Stenjevečke ulice	TD	PZ	KD	400.000,00	128.475,00
	Optimizacija rada semaforiskog uređaja na raskrižju Zagrebačka cesta - Rudeška cesta - Sokolska ulica	G	PZ	KD	650.000,00	0,00
	Optimizacija rada semaforiskog uređaja na raskrižju Zagrebačka cesta - Rudeška cesta - Sokolska ulica	N	PZ	KD	20.000,00	0,00
	Ulica D. Stipca	G			700.000,00	696.432,58
	Ulica D. Stipca	N			43.625,00	28.625,00
	Ulica V. Korajca	N			28.750,00	25.000,00
	UKUPNO:				1.842.375,00	878.532,58
	Ugovori o financiranju					
	UKUPNO:				0,00	0,00
	Nove obveze					
	Medpotoki od produžene Kotarnice do ulice Jankomir, Ulica Kreše Golika od ulice Jankomir do Ulice Velimira Škorpika, nogostup u Ulici Slavka Batušića, produžetak Samoborske ceste prema Ulici kralja Tomislava, produžetak Ulice Ivane Brlić-Mažuranić do produžene Ulice hrvatskih branitelja, sjeverni pločnik Ljubljanske avenije od rotora kod Savske Opatovine do Ulice Velimira Škorpika	TD	REK	KD	400.000,00	0,00
	Ul. Josipa Lončara od br. 5 do potoka Borčec	G	REK	KD	1.450.000,00	0,00
	Ul. Josipa Lončara od br. 5 do potoka Borčec	N	REK	KD	50.000,00	0,00
	Ul. Medpotoki od Ulice Vilima Korajca do Ljubljanske avenije	G	REK	KD	500.000,00	0,00
	Ul. Medpotoki od Ulice Vilima Korajca do Ljubljanske avenije	N	REK	KD	50.000,00	0,00
	UKUPNO:				2.450.000,00	0,00
	SVEUKUPNO:				4.292.375,00	878.532,58
14.	Gradska četvrt PODSUSED - VRAPČE					
	Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja					

Red. br.	Gradjevina	Vrsta poslova	Svrha	Izvor financiranja	Program 2022.	Izvršenje I.-XII.2022.
	Spoj Blanje - Borje, spojna prometnica od Samoborske do Kovinske, Lisičina, Cvetkovićev put, Karažnik, Sunčani brijeg, pješačko-biciklistička staza od Gospodske ulice do Vrapčanske aleje, Manterovčak, Perjavica, Mesekov put, podvožnjak ispod pruge - spoj na ulicu Prigornica, Jačkovinski klanec - odv., Jačkovinski klanec, semaforizacija križanja Dubravica - Huzjanova i križanja Dubravica, Samoborska, Huzjanova, Podsusedska aleja	TD	UD, REK	KD	250.000,00	136.336,25
	Autobusno stajalište u ulici Karažnik	G	REK	KD	285.000,00	0,00
	Autobusno stajalište u ulici Karažnik	N	REK	KD	10.000,00	0,00
	Optimizacija rada semaforiskog uređaja na raskrižju Aleja grada Bolonje - Ulica V. Škorpika	G	UD	KD	78.385,00	75.369,61
	Optimizacija rada semaforiskog uređaja na raskrižju Aleja grada Bolonje - Ulica V. Škorpika	N	UD	KD	6.800,00	4.250,00
	Rekonstrukcija Podsusedske aleje	G	REK	KD	192.980,00	192.971,75
	Rekonstrukcija Podsusedske aleje	N	REK	KD	8.600,00	8.600,00
	Zelena magistrala	G	REK	KD	597.100,00	584.996,66
	Zelena magistrala	N	REK	KD	3.750,00	3.750,00
UKUPNO:					1.432.615,00	1.006.274,27
Ugovori o financiranju						
	Rogin I. ogranak, od kbr. 12 do ulice Gmajnje	G	UD	KD	633.500,00	0,00
	Rogin I. ogranak, od kbr. 12 do ulice Gmajnje	N	UD	KD	31.500,00	0,00
UKUPNO:					665.000,00	0,00
Nove obveze						
	Dubravica - Karažnik, ulica Potok, raskrižje Aleja grada Bolonje - Ul. Velimira Škorpika - Huzjanova - Dolec, ulica Medpotoki - pješačko-biciklistička staza, Bolnička od Čajkovčeve do Zlatičeve, ulica Prigornica od Bukošćaka do Podsusedskog dolja, Perjavica od ulice Žlebec do Lovačkog puta, Ul. Grgura Karlovčana, Ilica - autobusna ugibališta kod ulice Gmajnje, parkiralište NK Vrapče, pješačko-biciklistička staza na Aleji grada Bolonje od ulice Prigornica do ulice Dubravica, biciklistička staza uz prugu od Samoborske ceste 308 do Breganske ulice, biciklistička staza uz prugu od željezničke stanice Podsused do Ulice Josipa Vrhovskog, biciklistička staza uz prugu od željezničke stanice Podsused do Ulice Davora Bašića, biciklistička staza na Ilici uz prugu od Vrapčanske aleje do Gradišćanske ulice, ulica Blanje, uređenje pješačko-biciklističke staze na	TD	UD, REK	KD	300.000,00	114.406,25

Red. br.	Građevina	Vrsta poslova	Svrha	Izvor financiranja	Program 2022.	Izvršenje I.-XII.2022.
	Bilogorska, Franjčevićeva, Dobrodolska, Vugrovečka od Smičiklasove do Aleje mira, raskrižje Varaždinska - Prigorska, pristupna cesta od Franjčevićeve do skloništa za životinje, Zlatarska, Kralji nogostup, Trsatska, Ul. Stjepana Mikuša, Ul. Ivana Sandelića, Pakračka, Ul. Bartola Kašića, Vurnovečka, ulica 6, raskrižje Zlatarska - Glavna - Ul. A. Šenoe, Ul. Mladena Halape, Ul. Dragutina Domjanića, raskrižje Sopnička - Ul. Ljudevita Posavskog, Željeznička, Selska i Kobiljačka nogostup, Popovečka odvojak od kbr. 86 do 94, Čergarova, Ul. Otona Ivekovića, Sljemenska i Koprivnička, Travanjska i Ul. Kate Puđak, Bjelovarska - Sesevetska - Selska - Kobiljačka - Dugoselska, Velebitska, Strojarska, Ul. Mirka Račkog, Prepuštovečka nogostup, raskrižje Omladinska - Livadićeva - Ul. Ljudevita Gaja, Ulica 2, Friganovo - Ul. fra Dominika Mandića, Jelkovečka, Cerska, Vatrogasni odvojak i Vatrogasni odvojak 2, Ul. don Frane Bulića, spoj Virovitička - Budimska, Jesenovečka, Prigorska od kbr. 74 do Kučilovečke, Prigorska od kbr. 4 do 48, Slatinska nogostup, Ul. A. Šenoe nogostup kod kbr. 26 i 54, Selska, Donjopoljska, Severnopoljska, Ul. Mladena Ramljaka, Gajeva, spojna prometnica od Ul. Ljudevita Posavskog do raskrižja Savske ceste i Slavonske avenije, Školska, Ul. Bartola Kašića, raskrižje Ul. Ivana Grande i Ul. Slavka Stančira, Ul. Stanka Šatovića, Vinogorska, Ul. Đure Popovića, Bosanska, raskrižje Brestovečka - Ul. V. Filakovca, raskrižje Brestovečka - Ul. K. Hegedušića, Ul. Zinke Kunc, Kobiljačka od Ul. M. Ramljaka do autobusnog stajališta, Vukasova, Varaždinska od kbr. 2 do kbr. 23, Komesova, odvojak Selske ceste, Ul. Ivana Grande parkiralište, Gundulićeva, spojna između Ul. Krste Hegedušića i Vinogorske, raskrižje Brestovečka - Vinogorska, željeznička autobusna stajališta, Varaždinska nogostup, Ulica 6, raskrižje Zlatarska - Glavna - Ul. A. Šenoe, Ul. Augusta Šenoe, Sopnička, Varaždinska, Prigorska, Ul. Dragutina Domjanića, Horvatova, Ul. Ivana Mažuranića, Blaguška, Vurnovečka, Vugrovečka, Sesevetska cesta - čvor A4	TD	UD, REK	KD	650.000,00	391.850,00
	Velebitska ulica - proširenje dijela nogostupa	G	UD	KD	134.620,00	0,00
	Velebitska ulica - proširenje dijela nogostupa	N	UD	KD	5.625,00	0,00
	Izgradnja odvojka Selske ceste kod kbr. 23	G	UD	KD	1.350.000,00	0,00
	Izgradnja odvojka Selske ceste kod kbr. 23	N	UD	KD	80.000,00	0,00

Red. br.	Građevina	Vrsta poslova	Svrha	Izvor financiranja	Program 2022.	Izvršenje I.-XII.2022.
	Nogostup od Soblinečke ulice kbr. 90 do nogometnog igrališta u Omladinskoj ulici u Žerjavincu	G	UD	KD	742.500,00	740.720,44
	Nogostup od Soblinečke ulice kbr. 90 do nogometnog igrališta u Omladinskoj ulici u Žerjavincu	N	UD	KD	6.250,00	6.250,00
	Izvođenje radova svjetlosne signalizacije na Varaždinskoj cesti kod Ulice Bartola Kašića	G	UD	KD	109.982,00	147.125,45
	Izvođenje radova svjetlosne signalizacije na Varaždinskoj cesti kod Ulice Bartola Kašića	N	UD	KD	5.375,00	5.375,00
	Optimizacija rada semaforских uređaja na križanjima Sesvetske ulice i Selske ceste s prilaznim prometnicama na A4	G	PZ	KD	1.250.000,00	19.550,00
	Optimizacija rada semaforских uređaja na križanjima Sesvetske ulice i Selske ceste s prilaznim prometnicama na A4	N	PZ	KD	70.000,00	0,00
	Ulica Ivana Mažuranića - autobusno stajalište	G	PZ	KD	268.750,00	262.838,09
	Ulica Ivana Mažuranića - autobusno stajalište	N	PZ	KD	7.000,00	7.068,80
	Ulica Breg kod kbr. 24	G		KD	112.100,00	112.029,95
	Ulica Breg kod kbr. 24	N		KD	4.250,00	4.242,56
	Ulica Mladena Halape	G		KD	1.110.000,00	1.039.498,78
	Ulica Mladena Halape	N		KD	13.213,00	13.212,75
UKUPNO:					5.919.665,00	2.749.761,82
Ugovori o financiranju						
	Izgradnja pristupnih prometnica naselja Iver	G	UD	KD	1.383.800,00	379.145,00
	Izgradnja pristupnih prometnica naselja Iver	N	UD	KD	22.500,00	12.375,00
	Kobiljačka cesta	G	REK, UD	KD	128.700,00	165.967,35
	Kobiljačka cesta	N	REK, UD	KD	3.400,00	3.321,04
UKUPNO:					1.538.400,00	560.808,39
Nove obveze						
	Ul. Ivana Grande nogostup, Industrijska cesta, Vugrovečka, Slatinska, spoj Ul. Otona Ivekovića - Bistrička, Glavna odvojak, Letnička, Pajurini, raskrižje Industrijska cesta - Jelkovečka cesta, Ul. Frana Galovića, Gornjopoljska, Đačka, spojna Branimirova - Ul. Emanuela Vidovića, Selnička, Bilogorska, Žerjavinečka, Školska, Prigorska od Ul. Ota Habeka do OŠ u Prekvršju, Šimunčevečka, Omladinska od odvojka do Belovara, Dominićev odvojak, Ul. Matije Gupca, ulica Breg od kbr. 24a do kbr. 25, Vatrogasna, Pajurini, Dominićev odvojak od kbr. 36 do 40, Ul. Dragutina M. Domjanića od kbr. 14 do Livadarske, Ulica Rudolfa Ivankovića	TD	REK, UD	KD	385.000,00	95.636,27
	Virovitička ulica (od Budimske do Ulice braće Oružec)	G	REK, UD	KD	450.000,00	0,00

Red. br.	Gradjevina	Vrsta poslova	Svrha	Izvor financiranja	Program 2022.	Izvršenje I.-XII.2022.
	Virovitička ulica (od Budimske do Ulice braće Oružec)	N	REK, UD	KD	50.000,00	0,00
UKUPNO:					885.000,00	95.636,27
SVEUKUPNO:					8.343.065,00	3.406.206,48
17. Gradska četvrt BREZOVICA						
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja						
	Ulica Tatari, ulica Lukšići, ulica Hercegi, ulica Jantoleki, pristupne prometnice groblju Brezovica, Kraljevečki brijegi, Havidička cesta od kbr. 71 do raskrižja s ulicom Katuni, ulica Horvati od ulice Bencekovići do željezničke pruge, ulica Horvati od ulice Hercegi do ulice Karasmani, ulica Hrastina, Trpučanska cesta od kbr. 25 do ulice Šencaji, ulica Ferki, ulica Šencaji, biciklistička staza u Brezovičkoj cesti od odteretnog kanala Sava - Odra do kraja ulice, biciklistička staza u Ulici dr. Luje Naletilića od odteretnog kanala Sava - Odra do kraja ulice, biciklistička staza u Grančarskoj ulici do Kraljevečke ceste	TD	UD, REK	KD	350.000,00	36.512,50
UKUPNO:					350.000,00	36.512,50
Ugovori o financiranju						
UKUPNO:					0,00	0,00
Nove obveze						
	Ulica Matički, ulica Tatari, ulica Lukšići, ulica Hercegi, ulica Jantoleki, ulica Harabajsi, Mirna ulica, biciklistička staza u Brezovičkoj cesti od odteretnog kanala Sava - Odra do kraja ulice, biciklistička staza u Ulici dr. Luje Naletilića od odteretnog kanala Sava - Odra do kraja ulice, biciklistička staza u Grančarskoj ulici do Kraljevečke ceste, ulica Gorjanci, Horvačanski trg, pristupna prometnica UPU USA škola	TD	UD, REK	KD	100.000,00	39.387,50
	Hudobička ulica	G	UD, REK	KD	1.450.000,00	0,00
	Hudobička ulica	N	UD, REK	KD	50.000,00	0,00
	Ulica Horvati od kbr. 16 prema Rakovom potoku	G	UD, REK		630.000,00	0,00
	Ulica Horvati od kbr. 16 prema Rakovom potoku	N	UD, REK		20.000,00	0,00
UKUPNO:					2.250.000,00	39.387,50
SVEUKUPNO:					2.600.000,00	75.900,00
REKAPITULACIJA:						
PRENESENE OBVEZE					38.885.874,00	18.865.102,70
UGOVORI O FINANCIRANJU					15.058.535,00	7.974.336,04
NOVE OBVEZE					26.003.125,00	3.432.721,44
SVEUKUPNO:					79.947.534,00	30.272.160,18

3. Gradnja i rekonstrukcija ostalih objekata

Red. br.	Gradovina	Svrha	Izvor financiranja	Program 2022.	Izvršenje I.-XII.2022.
3.1. Prenesene obveze					
3.1.1.	Premještanje i zaštita EE instalacija za potrebe izgradnje cesta i cestovnih objekata	REK	VD	2.000.000,00	66.661,09
3.1.2.	Privremena prometna regulacija i radovi obnove kolničke konstrukcije na mjestu prekopavanja ceste	PZ	VD	100.000,00	77.443,89
3.1.3.	Geotehničke usluge za potrebe izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju cesta	PZ	VD	200.000,00	0,00
3.1.4.	Geološke i geotehničke prospekcije za potrebe izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju cesta	PZ	VD	150.000,00	109.375,00
3.1.5.	Analiza stanja kolničke konstrukcije za potrebe projektiranja izgradnje i rekonstrukcije cesta i cestovnih građevina	PZ	VD	100.000,00	67.312,50
3.1.6.	Uspostava skladišta vrijednoga građevnog materijala	PZ	VD	175.000,00	0,00
3.1.7.	Krajobrazno uređenje zelenih površina u koridoru prometnica za potrebe izgradnje cesta i cestovnih objekata u gradu Zagrebu	PZ	VD	480.000,00	42.862,50
3.1.8.	Optimizacija rada semaforских uređaja na Aveniji Dubrovnik od Cimermanove ulice do Avenije V. Holjevca na raskrižju Avenije V. Holjevca - Ul. J. Antalla i na raskrižju Slavonske avenije - Ul. Hrvatske bratske zajednice	REK	POZ	1.785.000,00	468.267,05
3.1.9.	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju autobusnih stajališta	REK	VD	136.250,00	0,00
3.1.10.	Geodetske usluge za potrebe projektiranja i izgradnje cesta	PZ	VD	292.216,00	184.653,54
UKUPNO:				5.418.466,00	1.016.575,57
3.2. Nove obveze					
3.2.1.	Privremena prometna regulacija i radovi obnove kolničke konstrukcije na mjestu prekopavanja ceste	PZ	VD	2.000.000,00	1.335.221,63
3.2.2.	Geotehničke usluge za potrebe izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju cesta	PZ	VD	100.000,00	0,00

Red. br.	Gradovina	Svrha	Izvor financiranja	Program 2022.	Izvršenje I.-XII.2022.
3.2.3.	Geološke i geotehničke prospekcije za potrebe izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju cesta	PZ	VD	80.000,00	0,00
3.2.4.	Uspostava skladišta vrijednoga građevnog materijala	PZ	VD	175.000,00	174.825,00
3.2.5.	Nabava opreme za instaliranje signalizatora za slijepe i slabovidne osobe	REK	POZ	234.000,00	587.890,00
3.2.6.	Ugradnja signalizatora za slijepe i slabovidne osobe	REK	POZ	200.000,00	0,00
3.2.7.	Krajobrazno uređenje zelenih površina u koridoru prometnica za potrebe izgradnje cesta i cestovnih objekata u gradu Zagrebu	PZ	VD	625.000,00	0,00
3.2.8.	Izgradnja oborinske odvodnje	PZ	VD	1.000.000,00	23.750,00
UKUPNO:				4.414.000,00	2.121.686,63
SVEUKUPNO:				9.832.466,00	3.138.262,20

4. Rješavanje imovinsko-pravnih poslova

Red. br.	Rješavanje imovinsko-pravnih poslova	Izvor financiranja	Program 2022.	Izvršenje I.-XII.2022.
1.	Gradske četvrti 1.-17.	NZC	40.000.000,00	22.336.733,16
UKUPNO:			40.000.000,00	22.336.733,16

3.3. GROBLJA I KREMATORIJ

3.3.1. Zakonom o grobljima (Narodne novine 19/98, 50/12 i 89/17) određeno je da su groblja komunalni objekti u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba. Na području Grada Zagreba nalazi se 28 groblja.

3.3.2. Vrijednost izvršenih radova na gradnji groblja i krematorija u 2022. iznosi **1.150.982,13 kuna**, što u odnosu na planiranu vrijednost radova za 2022. u iznosu od **2.860.000,00 kuna**, predstavlja izvršenje od **40,2 %** planskih postavki.

3.3.3. Planirana sredstva raspoređena su i utrošena za:

Vrsta obveze	Program 2022.	Izvršenje I.-XII.2022.	Indeks
--------------	---------------	------------------------	--------

- prenesene obveze iz prethodnog razdoblja	1.199.000,00	918.609,35	76,6
- nove obveze	1.661.000,00	232.372,78	14,0
UKUPNO:	2.860.000,00	1.150.982,13	40,2

3.3.4. U nastavku se iskazuje vrijednost izvršenih radova u 2022. s naznakom vrijednosti ukupno planiranih troškova gradnje groblja i krematorija i vrijednosti ukupno izvršenih radova u 2022. prema područjima gradskih četvrti:

Redni broj	Zona	Gradjevina	Vrsta poslova	Svrha	Izvor financiranja	Program 2022.	Izvršenje I.-XII.2022.
1. Gradska četvrt DONJI GRAD (nema groblja)							
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja							
UKUPNO:						0,00	0,00
Nove obveze							
UKUPNO:						0,00	0,00
SVEUKUPNO:						0,00	0,00
2. Gradska četvrt GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK							
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja							
1.	1	Proširenje groblja Gaj urni na k.č. 3200 k.o. Gračani	TD	UD	KD	0,00	0,00
2.	1	Ogradni i kolumbarijski zid groblja Mirogoj te južne arkade	TD	UD	KD	48.000,00	0,00
3.	1	Izmještanje vodoopskrbnog cjevovoda u dijelu Bijeničke ceste i Aleje Hermanna Bollea	TD	UD	KD	0,00	0,00
UKUPNO:						48.000,00	0,00
Nove obveze							
1.	1	Radovi na sanaciji cesta, kanalizacije i vodovoda na groblju Mirogoj V.faza	G	UD	KD	70.000,00	0,00
2.	1	Radovi na sanaciji cesta, kanalizacije i vodovoda na groblju Mirogoj V.faza	N	UD	KD	5.000,00	0,00
UKUPNO:						75.000,00	0,00
SVEUKUPNO:						123.000,00	0,00
3. Gradska četvrt TRNJE (nema groblja)							
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja							
UKUPNO:						0,00	0,00
Nove obveze							
UKUPNO:						0,00	0,00
SVEUKUPNO:						0,00	0,00
4. Gradska četvrt MAKSIMIR							

Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja							
UKUPNO:						0,00	0,00
Nove obveze							
UKUPNO:						0,00	0,00
SVEUKUPNO:						0,00	0,00
5. Gradska četvrt PEŠČENICA - ŽITNJAK							
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja							
UKUPNO:						0,00	0,00
Nove obveze							
UKUPNO:						0,00	0,00
SVEUKUPNO:						0,00	0,00
6. Gradska četvrt NOVI ZAGREB - ISTOK							
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja							
1.	3	Izrada tehničke dokumentacije za proširenje groblja Jakuševac	TD	UD	KD	70.000,00	0,00
2.	3	Izgradnja novih grobnih polja na groblju Sveta Klara	TD	UD	KD	5.000,00	0,00
UKUPNO:						75.000,00	0,00
Nove obveze							
UKUPNO:						0,00	0,00
SVEUKUPNO:						75.000,00	0,00
7. Gradska četvrt NOVI ZAGREB - ZAPAD							
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja							
UKUPNO:						0,00	0,00
Nove obveze							
UKUPNO:						0,00	0,00
SVEUKUPNO:						0,00	0,00
8. Gradska četvrt TREŠNJEVKA SJEVER (nema groblja)							
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja							
UKUPNO:						0,00	0,00
Nove obveze							
UKUPNO:						0,00	0,00
SVEUKUPNO:						0,00	0,00
9. Gradska četvrt TREŠNJEVKA JUG (nema groblja)							
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja							
UKUPNO:						0,00	0,00
Nove obveze							
UKUPNO:						0,00	0,00
SVEUKUPNO:						0,00	0,00
10. Gradska četvrt ČRNOMEREC (nema groblja)							
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja							

UKUPNO:						0,00	0,00		
Nove obveze									
UKUPNO:						0,00	0,00		
SVEUKUPNO:						0,00	0,00		
11. Gradska četvrt GORNJA DUBRAVA									
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja									
1.	3	Sanaciji cesta, vodovoda i kanalizacije na groblju Miroševac, IV faza	G		KD	806.000,00	805.253,75		
2.	3	Sanaciji cesta, vodovoda i kanalizacije na groblju Miroševac, IV faza	N		KD	6.000,00	6.396,46		
UKUPNO:						812.000,00	811.650,21		
Nove obveze									
1.	3	Izrada tehničke dokumentacije za kolumbarijski zid na groblju Miroševac - 1. faza	TD		KD	50.000,00	0,00		
2.	3	Sanaciji cesta, vodovoda i kanalizacije na groblju Miroševac, V faza	G			50.000,00	0,00		
3.	3	Sanaciji cesta, vodovoda i kanalizacije na groblju Miroševac, V faza	N			5.000,00	0,00		
UKUPNO:						105.000,00	0,00		
SVEUKUPNO:						917.000,00	811.650,21		
12. Gradska četvrt DONJA DUBRAVA (nema groblje)									
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja									
UKUPNO:						0,00	0,00		
Nove obveze									
UKUPNO:						0,00	0,00		
SVEUKUPNO:						0,00	0,00		
13. Gradska četvrt STENJEVEC									
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja									
UKUPNO:						0,00	0,00		
Nove obveze									
UKUPNO:						0,00	0,00		
SVEUKUPNO:						0,00	0,00		
14. Gradska četvrt PODSUSED - VRAPČE									
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja									
UKUPNO:						0,00	0,00		
Nove obveze									
UKUPNO:						0,00	0,00		
SVEUKUPNO:						0,00	0,00		
15. Gradska četvrt PODSLJEME									
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja									
UKUPNO:						0,00	0,00		
Nove obveze									

UKUPNO:						0,00	0,00
SVEUKUPNO:						0,00	0,00
16. Gradska četvrt SESVETE							
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja							
1.	4	Proširenje groblja Markovo polje na sjeveroistok I-faza	TD	IG	KD	100.000,00	0,00
2.	4	Izrada tehničke dokumentacije za proširenje groblja Vugrovec - I. faza	TD	IG	KD	0,00	0,00
3.	4	Idejna studija za uređenje groblja Moravče	TD	IG	KD	50.000,00	0,00
UKUPNO:						150.000,00	0,00
Nove obveze							
UKUPNO:						0,00	0,00
SVEUKUPNO:						150.000,00	0,00
17. Gradska četvrt BREZOVICA							
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja							
UKUPNO:						0,00	0,00
Nove obveze							
UKUPNO:						0,00	0,00
SVEUKUPNO:						0,00	0,00
18. OSTALO:							
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja							
1.		Proširenje groblja Dubranec	G,N			70.000,00	69.771,64
2.	1-4	Geodetski poslovi za potrebe uređenja groblja		UD,IG	KD	44.000,00	37.187,50
UKUPNO:						114.000,00	106.959,14
Nove obveze							
1.	1-4	Otkup zemljišta za proširenje groblja		UD,IG	KD	1.000.000,00	0,00
2.		Izrada informatičkog sustava za groblja - baza podataka		UD,IG		250.000,00	0,00
3.	1-4	Komunalni i vodni doprinosi za gradnju ili ozakonjenje na grobljima		UD,IG	KD	231.000,00	232.372,78
UKUPNO:						1.481.000,00	232.372,78
SVEUKUPNO:						1.595.000,00	339.331,92
REKAPITULACIJA:							
PRENESENE OBVEZE						1.199.000,00	918.609,35
NOVE OBVEZE						1.661.000,00	232.372,78
SVEUKUPNO						2.860.000,00	1.150.982,13

3.4. JAVNA RASVJETA

3.4.1. Programom su planirana sredstva za građenje javne rasvjete kojom su obuhvaćene građevine i uređaji za rasvjetljavanje nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javnih cesta koje prolaze kroz

naselje, javnih parkirališta, javnih zelenih površina te drugih javnih površina, školskog, zdravstvenog i drugog društvenog značenja u vlasništvu Grada Zagreba.

3.4.2. Vrijednost izvršenih radova na gradnji javne rasvjete u 2022. iznosi **8.909.980,41**, što u odnosu na planiranu vrijednost radova za 2022. u iznosu od **10.000.000,00 kuna**, predstavlja izvršenje od **89,1 %** planskih postavki.

3.4.3. Planirana sredstva raspoređena su i utrošena za:

Vrsta obveze	Program 2022.	Izvršenje I. - XII. 2022.	Indeks
- prenesene obveze iz prethodnog razdoblja	3.335.576,91	3.122.240,38	93,6
- ugovore o financiranju (stvarni trošak)	497.700,32	708.203,46	142,3
- nove obveze	6.166.722,77	5.079.536,57	82,4
Ukupno:	10.000.000,00	8.909.980,41	89,1

3.4.4. U nastavku se iskazuje vrijednost izvršenih radova u 2022. s naznakom vrijednosti ukupno planiranih troškova gradnje javne rasvjete i vrijednosti ukupno izvršenih radova u 2022. prema područjima gradskih četvrti:

Redni broj	Zona	Gradjevina	Vrsta poslova	Svrha	Izvor financiranja	Program 2022.	Izvršenje I. - XII. 2022.
1. Gradska četvrt DONJI GRAD							
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja							
1.	1	Ulica Marijana Derenčina	G	UD	KD	0,00	0,00
2.	1	Ulica Marijana Derenčina	N	UD	KD	0,00	0,00
3.	1	Modernizacija ovjesne rasvjete Donjeg grada - 2. faza	G	REK	KD	0,00	0,00
4.	1	Modernizacija ovjesne rasvjete Donjeg grada - 2. faza	N	REK	KD	0,00	0,00
5.	1	Ulica kralja Zvonimira	G	REK	KD	50.145,00	0,00
6.	1	Ulica kralja Zvonimira	N	REK	KD	7.900,00	0,00
7.	1	Ulica kralja Držislava	G	REK	KD	92.446,25	0,00
8.	1	Ulica kralja Držislava	N	REK	KD	12.500,00	0,00
9.	1	Spomenik Žrtvama Holokausta	N	UD	KD	1.200,00	1.200,00
10.	1	Varšavska	G	REK	KD	112.518,64	112.518,64
11.	1	Varšavska	N	REK	KD	10.000,00	10.000,00
UKUPNO:						286.709,89	123.718,64
Ugovori o financiranju (stvarni trošak)							
UKUPNO:						0,00	0,00
Nove obveze							
1.	1	Ulica Vatroslava Jagića	G	REK	KD	0,00	0,00
2.	1	Ulica Vatroslava Jagića	N	REK	KD	0,00	0,00
3.	1	Rooseveltove trg - prometnica	G	REK	KD	0,00	0,00
4.	1	Rooseveltove trg - prometnica	N	REK	KD	0,00	0,00

1.	2	Park između Maksimirske i Hegedušiceve	TD	UD	KD	10.875,00	0,00
2.	2	Branimirova od Budakove do Mandlove	TD	REK	KD	28.575,00	28.575,00
UKUPNO:						39.450,00	28.575,00
Ugovori o financiranju (stvarni trošak)							
UKUPNO:						0,00	0,00
Nove obveze							
1.	2	Maksimirska cesta, I. etapa	G	REK	KD	150.000,00	0,00
2.	2	Maksimirska cesta, I. etapa	N	REK	KD	6.000,00	0,00
3.	2	Igralište Remete	G	UD	KD	85.322,50	85.253,75
4.	2	Igralište Remete	N	UD	KD	5.000,00	5.000,00
5.	2	Stube II. Požarinje - Gornji Bukovac	G	UD	KD	38.868,75	38.811,00
6.	2	Stube II. Požarinje - Gornji Bukovac	N	UD	KD	2.250,00	2.250,00
7.	2	Labudovac	G	UD	KD	106.044,34	106.044,34
8.	2	Labudovac	N	UD	KD	4.375,00	4.375,00
UKUPNO:						397.860,59	241.734,09
SVEUKUPNO:						437.310,59	270.309,09
5. Gradska četvrt PEŠČENICA - ŽITNJAK							
		Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja					
1.	2	Strozzijska ulica	TD	UD	KD	25.687,50	29.425,00
2.	2	Ulica Ante Jakšića	TD	UD	KD	1.218,75	0,00
3.	2	Sportsko i dječje igralište u Ulici Augusta Čilića	TD	UD	KD	2.315,63	0,00
4.	2	Avenija Marina Držića 73 - 73B	TD	UD	KD	5.993,75	5.454,31
UKUPNO:						35.215,63	34.879,31
Ugovori o financiranju (stvarni trošak)							
1.	1	Prometnice UPU Peščenica sjever - Štrigina	G	UD	KD	172.278,30	172.278,30
2.	1	Prometnice UPU Peščenica sjever - Štrigina	N	UD	KD	3.625,00	3.625,00
3.	2	Prometnice i pješke staze UPU Heinzelova-Vukovarska	G	UD	KD	156.515,77	226.817,50
4.	2	Prometnice i pješke staze UPU Heinzelova-Vukovarska	N	UD	KD	4.350,00	0,00
5.	4	Servisna cesta uz budući objekt Sortirnice	G	UD	KD	0,00	0,00
6.	4	Servisna cesta uz budući objekt Sortirnice	N	UD	KD	0,00	0,00
UKUPNO:						336.769,07	402.720,80
Nove obveze							
1.	2	Parkiralište u Vidrićevoj ulici	G	UD	KD	0,00	0,00
2.	2	Parkiralište u Vidrićevoj ulici	N	UD	KD	0,00	0,00
3.	2	Ulica Milke Trnine 1-9, pješačka staza	G	UD	KD	106.047,88	0,00
4.	2	Ulica Milke Trnine 1-9, pješačka staza	N	UD	KD	2.375,00	0,00
5.	2	Pješačka staza u Ulici grada Vukovara od Ivanićgradske do Šetališta Ranka Marinkovića	TD	UD	KD	14.875,00	5.206,25
6.	2	Trpinjska 2-8, dječje igralište	G	UD	KD	87.220,00	81.322,76
7.	2	Trpinjska 2-8, dječje igralište	N	UD	KD	2.987,50	0,00
8.	2	Kušlanova 50b, dječje igralište	TD	UD	KD	15.000,00	5.906,25
9.	3	Porečka 17A - 17B	G	UD	KD	56.922,50	55.745,36
10.	3	Porečka 17A - 17B	N	UD	KD	2.187,50	0,00
UKUPNO:						287.615,38	148.180,62
SVEUKUPNO:						659.600,08	585.780,73
6. Gradska četvrt NOVI ZAGREB - ISTOK							
		Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja					
1.	2	OŠ Zapruđe, Meštovićevo trg 8A	TD	UD	KD	16.087,50	13.612,50

UKUPNO:						16.087,50	13.612,50
Ugovori o financiranju (stvarni trošak)							
1.	3	Kramarići odvojak	N	UD	KD	18.250,00	16.425,00
UKUPNO:						18.250,00	16.425,00
Nove obveze							
1.	3	OŠ Otok	G	UD	KD	246.408,75	245.483,75
2.	3	OŠ Otok	N	UD	KD	4.000,00	4.000,00
UKUPNO:						250.408,75	249.483,75
SVEUKUPNO:						284.746,25	279.521,25
7. Gradska četvrt NOVI ZAGREB - ZAPAD							
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja							
1.	2	Trnsko od 7A do OŠ Trnsko	G	UD	KD	0,00	0,00
2.	2	Trnsko od 7A do OŠ Trnsko	N	UD	KD	0,00	0,00
3.	3	Naselje Podbrežje - istočna ulica	G	UD	KD	0,00	0,00
4.	3	Naselje Podbrežje - istočna ulica	N	UD	KD	0,00	0,00
5.	2	Remetinečka od Zrinjevca do Cimermanove	TD	UD	KD	24.000,00	25.000,00
6.	4	Lučki odvojak	TD	UD	KD	2.437,50	2.437,50
UKUPNO:						26.437,50	27.437,50
Ugovori o financiranju (stvarni trošak)							
1.	3	Spojna prometnica Karlovačka - Jarušćica	G	UD	KD	70.000,00	173.171,95
2.	3	Spojna prometnica Karlovačka - Jarušćica	N	UD	KD	4.000,00	0,00
UKUPNO:						74.000,00	173.171,95
Nove obveze							
1.	2	Remetinečki gaj 14 - igralište	G	UD	KD	158.100,00	154.815,56
2.	2	Remetinečki gaj 14 - igralište	N	UD	KD	4.375,00	4.375,00
3.	2	Ulica Park Hrvatske mornarice	G	UD	KD	70.000,00	169.331,25
4.	2	Ulica Park Hrvatske mornarice	N	UD	KD	4.000,00	0,00
5.	3	Ulica Milana Šenoe	TD	UD	KD	13.737,50	0,00
UKUPNO:						250.212,50	328.521,81
SVEUKUPNO:						350.650,00	529.131,26
8. Gradska četvrt TREŠNJEVKA - SJEVER							
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja							
1.	1	Park na raskrižju Selska-Krapinska	G	UD	KD	24.194,50	4.000,00
2.	1	Park na raskrižju Selska-Krapinska	N	UD	KD	14.843,75	19.018,75
3.	2	Šetnica uz potok Vrapčak	TD	UD	KD	19.937,50	19.937,50
4.	2	OŠ kralja Tomislava, Nova cesta 92	TD	UD	KD	16.168,75	0,00
5.	2	Parkiralište Lošinjska-Labinska	G	UD	KD	17.742,50	112.563,75
6.	2	Parkiralište Lošinjska-Labinska	N	UD	KD	1.000,00	0,00
7.	1	Kranjčevićeva ulica	N	REK	KD	1.237,50	1.237,50
UKUPNO:						95.124,50	156.757,50
Ugovori o financiranju (stvarni trošak)							
UKUPNO:						0,00	0,00
Nove obveze							
1.	1	Ulica Franje Petračića	G	UD	KD	90.876,78	90.876,78
2.	1	Ulica Franje Petračića	N	UD	KD	3.062,50	3.062,50
3.	1	Dječje igralište i vježbalište u Ogrizovićevoj ulici	G	UD	KD	77.866,25	19.900,00
4.	1	Dječje igralište i vježbalište u Ogrizovićevoj ulici	N	UD	KD	3.125,00	0,00
5.	2	Tramvajsko okretište u Ozaljskoj	G	REK	KD	136.831,56	163.147,50
6.	2	Tramvajsko okretište u Ozaljskoj	N	REK	KD	4.225,00	0,00
7.	2	Park u Ulici Dragutina Golika 44	TD	UD	KD	16.225,00	5.678,75
8.	2	OŠ Voltino - igralište	TD	UD	KD	14.312,50	14.312,51

9.	2	Veprinačka ulica	G	UD	KD	114.978,75	105.050,91
10.	2	Veprinačka ulica	N	UD	KD	2.875,00	2.875,00
UKUPNO:						464.378,34	404.903,95
SVEUKUPNO:						559.502,84	561.661,45
9. Gradska četvrt TREŠNJEVKA - JUG							
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja							
1.	2	Savski most	G	UD	KD	0,00	0,00
2.	2	Savski most	N	UD	KD	0,00	0,00
3.	2	Lhotkina ulica	TD	UD	KD	23.450,00	20.450,00
4.	2	Ulica Antuna Stipančića	TD	UD	KD	13.062,50	13.062,50
UKUPNO:						36.512,50	33.512,50
Ugovori o financiranju (stvarni trošak)							
UKUPNO:						0,00	0,00
Nove obveze							
1.	2	Hrgovići 22-28	G	REK	KD	111.658,00	111.559,29
2.	2	Hrgovići 22-28	N	REK	KD	2.987,50	2.987,50
3.	2	OŠ Josipa Račića, Srednjaci 30	TD	UD	KD	10.500,00	4.375,00
4.	2.	ŠRC Jarun - pješačko rolerska staza	TD	UD	KD	10.875,00	0,00
5.	2	Dječji park između Lipanjske i Travanjske ulice	G	UD	KD	100.000,00	13.681,25
6.	2	Dječji park između Lipanjske i Travanjske ulice	N	UD	KD	5.000,00	0,00
7.	2	OŠ Bartola Kašića, igralište	TD	UD	KD	10.187,50	4.265,63
8.	1	Podvožnjak ispod Savske ceste	G	REK	KD	50.000,00	0,00
9.	1	Podvožnjak ispod Savske ceste	N	REK	KD	2.000,00	0,00
10.	2	ŠRC Jarun	G	REK	KD	50.000,00	0,00
11.	2	ŠRC Jarun	N	REK	KD	2.000,00	0,00
UKUPNO:						355.208,00	136.868,67
SVEUKUPNO:						391.720,50	170.381,17
10. Gradska četvrt ČRNOMEREC							
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja							
1.	1	Vinogradska cesta	G	REK	KD	0,00	0,00
2.	1	Vinogradska cesta	N	REK	KD	0,00	0,00
3.	2	Ulica Sveti Duh 170 - Čukovići	G	UD	KD	230.473,75	223.485,81
4.	2	Ulica Sveti Duh 170 - Čukovići	N	UD	KD	9.875,00	9.875,00
5.	2	Ulica Čičkovina	G	UD	KD	0,00	0,00
6.	2	Ulica Čičkovina	N	UD	KD	0,00	0,00
7.	2	Matuni	G	REK	KD	0,00	0,00
8.	2	Matuni	N	REK	KD	0,00	0,00
9.	2	Bijenik 162 - igralište	TD	UD	KD	15.600,00	15.600,00
10.	2	Sveti Duh 129 - igralište	N	UD	KD	9.500,00	9.500,00
UKUPNO:						265.448,75	258.460,81
Ugovori o financiranju (stvarni trošak)							
UKUPNO:						0,00	0,00
Nove obveze							
1.	2	Matijevka	G	UD	KD	55.110,00	55.110,00
2.	2	Matijevka	N	UD	KD	2.250,00	2.250,00
3.	2	Bijenik 162 - igralište	G	UD	KD	102.501,25	117.030,00
4.	2	Bijenik 162 - igralište	N	UD	KD	4.000,00	3.532,80
UKUPNO:						163.861,25	177.922,80
SVEUKUPNO:						429.310,00	436.383,61

11. Gradska četvrt GORNJA DUBRAVA							
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja							
1.	3	Ulica Mirka Deanovića	G	UD	KD	0,00	0,00
2.	3	Ulica Mirka Deanovića	N	UD	KD	0,00	0,00
3.	3	Dječje igralište i prometne površine u Međašnoj ulici	G	UD	KD	95.317,50	95.317,50
4.	3	Dječje igralište i prometne površine u Međašnoj ulici	N	UD	KD	6.187,50	6.187,50
5.	4	Ulica Graduši - odvojak	TD	UD	KD	20.000,00	20.000,00
UKUPNO:						121.505,00	121.505,00
Ugovori o financiranju (stvarni trošak)							
1.	2	Ulica Dubrava	G	REK	KD	0,00	0,00
2.	2	Ulica Dubrava	N	REK	KD	0,00	0,00
3.	3	Pristupna prometnica od Dankovečke prema zapadu	G	UD	KD	0,00	0,00
4.	3	Pristupna prometnica od Dankovečke prema zapadu	N	UD	KD	0,00	0,00
UKUPNO:						0,00	0,00
Nove obveze							
1.	2	Pete Poljanice 22-24	G	UD	KD	80.537,50	79.958,75
2.	2	Pete Poljanice 22-24	N	UD	KD	2.500,00	2.500,00
3.	2	Treće Poljanice	G	UD	KD	156.946,25	172.736,93
4.	2	Treće Poljanice	N	UD	KD	4.225,00	4.225,00
5.	3	Pješački prolazi Makarska - Grižanska	G	UD	KD	38.712,50	38.712,50
6.	3	Pješački prolazi Makarska - Grižanska	N	UD	KD	656,25	656,25
7.	3	OŠ Antuna Mihanovića	G	UD	KD	355.223,75	355.029,51
8.	3	OŠ Antuna Mihanovića	N	UD	KD	5.000,00	0,00
9.	3	Park u Lovrakovoj ulici	G	UD	KD	0,00	0,00
10.	3	Park u Lovrakovoj ulici	N	UD	KD	0,00	0,00
11.	4	Ulica Mudifaji	G	UD	KD	145.564,00	145.564,00
12.	4	Ulica Mudifaji	N	UD	KD	3.687,50	3.687,50
13.	4	Ulica Graduši - odvojak	G	UD	KD	80.000,00	0,00
14.	4	Ulica Graduši - odvojak	N	UD	KD	4.000,00	0,00
UKUPNO:						877.052,75	803.070,44
SVEUKUPNO:						998.557,75	924.575,44
12. Gradska četvrt DONJA DUBRAVA							
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja							
1.	3	OŠ Marije Jurić Zagorke	TD	UD	KD	3.487,50	0,00
2.	2,3	Branimirova od Ulice Dubrava do Mandlove	TD	REK	KD	37.425,00	37.425,00
UKUPNO:						40.912,50	37.425,00
Ugovori o financiranju (stvarni trošak)							
UKUPNO:						0,00	0,00
Nove obveze							
1.	3	Park Tomislava Ivčića	TD	UD	KD	15.312,50	15.312,51
2.	3	I. Štefanovečki zavoj - igralište	G	UD	KD	201.565,00	211.557,75
3.	3	I. Štefanovečki zavoj - igralište	N	UD	KD	5.000,00	0,00
UKUPNO:						221.877,50	226.870,26
SVEUKUPNO:						262.790,00	264.295,26
13. Gradska četvrt STENJEVEC							
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja							
1.	2	Samoborska	TD	REK	KD	1.000,00	0,00
2.	2	OŠ Tituša Brezovačkog	TD	REK	KD	2.487,50	0,00

3.	2	Trg Hrvatskih Pavlina	G	REK	KD	11.917,50	11.917,50
4.	2	Trg Hrvatskih Pavlina	N	REK	KD	481,20	601,50
UKUPNO:						15.886,20	12.519,00
Ugovori o financiranju (stvarni trošak)							
UKUPNO:						0,00	0,00
Nove obveze							
1.	2	Sportsko igralište u Ulici Slavka Batušića 2A	TD	UD	KD	7.375,00	6.081,25
2.	2	Zagrebačka 158-162	G	UD	KD	0,00	0,00
3.	2	Zagrebačka 158-162	N	UD	KD	0,00	0,00
4.	2	Drage Gervaisa 24-30	G	UD	KD	159.055,00	0,00
5.	2	Drage Gervaisa 24-30	N	UD	KD	4.125,00	0,00
UKUPNO:						170.555,00	6.081,25
SVEUKUPNO:						186.441,20	18.600,25
14. Gradska četvrt PODSUSED-VRAPČE							
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja							
1.	2	OŠ Grofa Janka Draškovića	TD	UD	KD	5.843,75	0,00
2.	3	OŠ Gornje Vrapče	TD	UD	KD	2.468,75	0,00
3.	2	Bolnička uz OŠ Dragutin Tadijanović	N	UD	KD	7.500,00	7.500,00
4.	2	Aleja grada Bolonje od Gospodske do Dubrave	TD	REK	KD	83.750,00	83.750,00
5.	2	Gospodska 86 - Male Putine	G	REK	KD	47.513,13	47.513,13
6.	2	Gospodska 86 - Male Putine	N	REK	KD	19.875,00	19.875,00
7.	2	Park ispred DZ Vrapče	TD	UD	KD	12.500,00	11.125,00
UKUPNO:						179.450,63	169.763,13
Ugovori o financiranju (stvarni trošak)							
1.	2	Roginin I. ogranak 12 - Ulica Gmajnje	G	UD	KD	0,00	0,00
2.	2	Roginin I. ogranak 12 - Ulica Gmajnje	N	UD	KD	0,00	0,00
UKUPNO:						0,00	0,00
Nove obveze							
1.	2	OŠ Grofa Janka Draškovića	G	REK	KD	0,00	0,00
2.	2	OŠ Grofa Janka Draškovića	N	REK	KD	0,00	0,00
3.	3	OŠ Gornje Vrapče	G	UD	KD	40.000,00	0,00
4.	3	OŠ Gornje Vrapče	N	UD	KD	2.000,00	0,00
5.	3	Zelena magistrala	G	UD	KD	450.426,25	450.426,25
6.	3	Zelena magistrala	N	UD	KD	16.625,00	16.625,00
7.	3	Huzjanova ulica	TD	UD	KD	5.000,00	0,00
UKUPNO:						514.051,25	467.051,25
SVEUKUPNO:						693.501,88	636.814,38
15. Gradska četvrt PODSLJEME							
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja							
1.	2	Rotor Šestine	G	UD	KD	450.917,50	377.288,13
2.	2	Rotor Šestine	N	UD	KD	14.375,00	14.375,00
UKUPNO:						465.292,50	391.663,13
Ugovori o financiranju (stvarni trošak)							
1.	2	Odvojak Ulice Gramača	G	UD	KD	0,00	0,00
2.	2	Odvojak Ulice Gramača	N	UD	KD	0,00	0,00
UKUPNO:						0,00	0,00
Nove obveze							
1.	2	OŠ Šestine	TD	UD	KD	12.250,00	5.687,50
2.	4	Sportsko igralište Markuševečka cesta 38	TD	REK	KD	12.187,50	4.265,63
UKUPNO:						24.437,50	9.953,13
SVEUKUPNO:						489.730,00	401.616,26

16. Gradska četvrt SESVETE							
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja							
1.	3	Park u Ulici Emanuela Vidovića	G	UD	KD	0,00	0,00
2.	3	Park u Ulici Emanuela Vidovića	N	UD	KD	0,00	0,00
3.	3	Bistrička 7, parkiralište	G	UD	KD	0,00	0,00
4.	3	Bistrička 7, parkiralište	N	UD	KD	0,00	0,00
5.	4	Glavničica 33 - igralište	N	UD	KD	9.875,00	9.875,00
6.	4	Igralište uz Dom mjesne samouprave u Lužanu, Augusta Šenoa 46	TD	UD	KD	11.625,00	11.625,00
UKUPNO:						21.500,00	21.500,00
Ugovori o financiranju (stvarni trošak)							
1.	4	Naselje Iver	G	UD	KD	50.000,00	102.204,46
2.	4	Naselje Iver	N	UD	KD	5.000,00	0,00
3.	4	Podzemna javna parkirališta u Naselju Jelkovec	TD	UD	KD	13.681,25	13.681,25
UKUPNO:						68.681,25	115.885,71
Nove obveze							
1.	4	Pješačka staza Kobiljačka-Gundulićeva	G	UD	KD	85.970,68	82.744,25
2.	4	Pješačka staza Kobiljačka-Gundulićeva	N	UD	KD	2.875,00	0,00
3.	4	Novoselečki put 181, sportsko igralište	G	UD	KD	95.456,25	113.244,59
4.	4	Novoselečki put 181, sportsko igralište	N	UD	KD	2.875,00	2.875,00
5.	4	Podzemna javna parkirališta u Naselju Jelkovec	G	UD	KD	125.525,00	128.010,00
6.	4	Podzemna javna parkirališta u Naselju Jelkovec	N	UD	KD	4.000,00	0,00
7.	4	Milcova ulica u Jasenovcu	TD	UD	KD	6.000,00	0,00
8.	4	Šijanska ulica	G	UD	KD	0,00	0,00
9.	4	Šijanska ulica	N	UD	KD	0,00	0,00
10.	4	Podjezerska ulica	G	UD	KD	0,00	0,00
11.	4	Podjezerska ulica	N	UD	KD	0,00	0,00
12.	4	Čergarova ulica	G	UD	KD	196.511,25	196.511,25
13.	4	Čergarova ulica	N	UD	KD	5.475,00	5.475,00
14.	4	Ulica Ante Starčevića I. odvojak	TD	UD	KD	9.000,00	0,00
UKUPNO:						533.688,18	528.860,09
SVEUKUPNO:						623.869,43	666.245,80
17. Gradska četvrt BREZOVICA							
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja							
1.	4	Brezovička cesta od odteretnog kanala do naselja	TD	UD	KD	2.375,00	0,00
2.	4	Derdici	TD	UD	KD	18.500,00	18.500,00
3.	4	Grančarska ulica	TD	UD	KD	2.396,88	0,00
4.	4	OŠ Brezovica - Područna škola Odranski obrež	TD	UD	KD	1.500,00	0,00
5.	4	Kraljevečka cesta I. odvojak	TD	UD	KD	1.706,25	0,00
UKUPNO:						26.478,13	18.500,00
Ugovori o financiranju (stvarni trošak)							
UKUPNO:						0,00	0,00
Nove obveze							
1.	4	Kraljevečki brijegi VIII. Odvojak - IX. Odvojak i parkovna površina uz izvor vode u Lipničkoj	G	UD	KD	100.000,00	4.350,00
2.	4	Kraljevečki brijegi VIII. Odvojak - IX. Odvojak i parkovna površina uz izvor vode u Lipničkoj	N	UD	KD	5.000,00	0,00
3.	4	Trpučanska cesta 28 - igralište	G	UD	KD	436.533,39	395.405,91

4.	4	Trpučanska cesta 28 - igralište	N	UD	KD	5.000,00	0,00
5.	4	Područna škola Kupinečki Kraljevec - igralište	TD	UD	KD	9.000,00	5.250,00
6.	4	Brebernička cesta i Ulica Maljugi	G	UD	KD	609.932,39	606.475,41
7.	4	Brebernička cesta i Ulica Maljugi	N	UD	KD	11.375,00	11.375,01
8.	4	Grančarska ulica	G	UD	KD	0,00	0,00
9.	4	Grančarska ulica	N	UD	KD	0,00	0,00
10.	4	Ulica Franje	TD	UD	KD	2.000,00	17.456,25
UKUPNO:						1.178.840,78	1.040.312,58
SVEUKUPNO:						1.205.318,91	1.058.812,58
18. OSTALO:							
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja							
1.	1-4	Izrada tehničke dokumentacije javne rasvjete na području grada Zagreba	TD	ND, UD, IG, REK	KD	70.000,00	109.628,75
2.	1-4	Kontrola projekata javne rasvjete glede mehaničke otpornosti i stabilnosti metalnih konstrukcija i armirano-betonskih temeljnih konstrukcija građevina	R	ND, UD, IG, REK	KD	5.000,00	41.875,00
3.	1-4	Svjetlotehnička mjerenja na instalaciji javne rasvjete	TD	ND, UD, IG, REK	KD	5.000,00	5.000,00
4.	1-4	Izgradnja javne rasvjete na području grada Zagreba	G	ND, UD, IG, REK	KD	25.000,00	0,00
5.	1-4	Izgradnja javne rasvjete na području grada Zagreba	N	ND, UD, IG, REK	KD	2.000,00	5.537,50
UKUPNO:						107.000,00	162.041,25
Ugovori o financiranju (stvarni trošak)							
UKUPNO:						0,00	0,00
Nove obveze							
1.	1-4	Izrada tehničke dokumentacije javne rasvjete na području grada Zagreba	TD	ND, UD, IG, REK	KD	50.000,00	14.350,00
2.	1-4	Kontrola projekata javne rasvjete glede mehaničke otpornosti i stabilnosti metalnih konstrukcija i armirano-betonskih temeljnih konstrukcija građevina	R	ND, UD, IG, REK	KD	48.125,00	12.187,50
3.	1-4	Svjetlotehnička mjerenja na instalaciji javne rasvjete	TD	ND, UD, IG, REK	KD	49.375,00	19.125,00
4.	1-4	Obveze prema HEP-u, priključenje javne rasvjete na EE mrežu	G	ND, UD, IG, REK	KD	40.000,00	77.688,57

5.	1-4	Obveze prema Hrvatskim vodama, vodni doprinos za javnu rasvjetu	TD	ND, UD, IG, REK	KD	10.000,00	3.557,92
6.	1-4	Prometna regulacija i sanacija prijekopa	G	ND, UD, IG, REK	KD	40.000,00	145.325,39
UKUPNO:						237.500,00	272.234,38
SVEUKUPNO:						344.500,00	434.275,63
REKAPITULACIJA:							
PRENESENE OBVEZE						3.335.576,91	3.122.240,38
UGOVORI O FINANCIRANJU (STVARNI TROŠAK)						497.700,32	708.203,46
NOVE OBVEZE						6.166.722,77	5.079.536,57
SVEUKUPNO:						10.000.000,00	8.909.980,41

3.5. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Za ostale nepredviđene troškove kao što su troškovi nagodbi, procjena, osiguranja, rušenja, uklanjanja građevina, zbrinjavanja građevinskog otpada i slično obavljani su radovi u vrijednosti od **1.240.839,51 kuna**, što u odnosu na planiranu vrijednost tih troškova za 2022. u iznosu od **2.200.000,00 kuna** predstavlja izvršenje od **56,4 %** planskih postavki.

3.6. RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU PODSUSED

3.6.1. Sukladno članku 190. Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine 84/21) Programom su planirana sredstva za završetak izgradnje reciklažnog dvorišta u Ulici Vučak u naselju Podsused.

3.6.2. Vrijednost izvršenih radova na gradnji reciklažnog dvorišta u naselju Podsused u 2022. iznosi **1.922.312,62 kuna**, što u odnosu na planiranu vrijednost radova za 2022. u iznosu od **4.190.000,00 kuna**, predstavlja izvršenje od **45,9 %** planskih stavki.

Vrsta obveze	Program 2022.	Izvršenje u 2022.	Indeks
- prenesene obveze iz prethodnog razdoblja	0,00	0,00	-
- nove obveze	4.190.000,00	1.922.312,62	45,9
UKUPNO:	4.190.000,00	1.922.312,62	45,9

3.6.3. U nastavku se iskazuje vrijednost izvršenih radova u 2022. s naznakom vrijednosti ukupno planiranih troškova gradnje i vrijednosti ukupno izvršenih radova u 2022.:

Redni broj	Zona	Gradovina	Vrsta poslova	Svrha	Izvor financiranja	Program 2022.	Izvršenje u 2022.
14. Gradska četvrt PODSUSED - VRAPČE							
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja							
UKUPNO:						0,00	0,00
Nove obveze							
1.	4	Reciklažno dvorište u ulici Vučak	G	UD	OPP, PEU	3.940.000,00	1.902.526,68
2.	4	Reciklažno dvorište u ulici Vučak	N	UD	OPP, PEU	250.000,00	19.785,94
UKUPNO:						4.190.000,00	1.922.312,62
SVEUKUPNO:						4.190.000,00	1.922.312,62
REKAPITULACIJA:							
PRENESENE OBVEZE						0,00	0,00
NOVE OBVEZE						4.190.000,00	1.922.312,62
SVEUKUPNO						4.190.000,00	1.922.312,62

3.6.4. Sredstva za provedbu Programa osiguravana su u Proračunu Grada Zagreba.

Legenda:

	Vrsta poslova		Svrha		Izvor financiranja
TD	Projektiranje	ND	Gradvine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja	KD	Komunalni doprinos
G	GraDNJA	UD	Gradvine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja	NZC	Naknada za ceste
N	Stručni nadzor gradnje	IG	Gradvine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja		
R	Revizija	REK	Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije	VD	Vodni doprinos
				OPP	Opći prihodi i primici
				POZ	Primici od zaduživanja
		UG	Gradvine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati	PEU	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
		PZ	Druga pitanja u skladu sa zakonom koji propisuje komunalno gospodarstvo i posebnim zakonom	PDP	Pomoći iz drugih proračuna

4. ZAVRŠNE ODREDBE

4.1. Grad Zagreb izvršavao je tijekom 2022. svoju obvezu gradnje komunalne infrastrukture sukladno donesenom Programu građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2022. i ostvarenim prihodima za njegovu realizaciju.

4.2. Vrijednost svih izvršenih radova po Programu građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2022. iznosila je **85.244.726,93 kuna**, što u odnosu na planiranu vrijednost radova za 2022. u iznosu od **189.032.500,00 kuna** predstavlja izvršenje od **45,1 %** planskih postavki.

4.3. Ovo će izvješće biti objavljeno u Službenom glasniku Grada Zagreba.

KLASA:
URBROJ:
Zagreb,

**PREDSJEDNIK
GRADSKE SKUPŠTINE
Joško Klisović**