

Na temelju članka 79. a Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21 i 11/21-pročišćeni tekst, 16/22) i članka 16. Pravila Gradske četvrti Gornja Dubrava (Službeni glasnik Grada Zagreba 35/22), Vijeće Gradske četvrti Gornja Dubrava, na 24. sjednici, 18. svibnja 2023., donijelo je

Izvešće o izvršenju Plana komunalnih aktivnosti Gradske četvrti Gornja Dubrava u 2022.

Članak 1.

U skladu s Odlukom o financiranju mjesne samouprave (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/16, 23/16 i 20/18), Proračunom Grada Zagreba za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba 31/21) financiranju komunalnih aktivnosti u Gradskoj četvrti Gornja Dubrava bilo je namijenjeno **11.423.700,00**, a realizirano je **4.789.797,63** kuna ili **41,93%**.

Planom komunalnih aktivnosti Vijeće Gradske četvrti spomenuta je sredstva rasporedilo za podmirivanje prenesenih obveza iz 2021. (u iznosu od 825.884,98 kuna) te za realizaciju novih 27 akcija (20 u potpunosti i 7 djelomično).

1. VODOOPSKRBA

1.1. NOVE AKCIJE U 2022.

Red. br.	LOKACIJA - OBJEKT	MJESNI ODBOR	OPIS RADOVA / USLUGE / OPREME	PLANIRANO (u kunama)	REALIZIRANO
1.	Čučerska cesta, 113a -	Dankovec	gradnja 90 m cjevovoda	135.000,00	120.254,33
2.	113b	Dankovec	vodni doprinos	160,00	160,00
3.	Šafrani	Dankovec	gradnja 80 m cjevovoda	176.000,00	137.319,96
4.	Žuti breg, do kbr. 2a	Dubrava	gradnja cjevovoda	483.000,00	0,00
5.	Ivanovićeveva ulica, do kbr. 59	Dankovec	gradnja cjevovoda	96.000,00	75.891,63
6.	Lokacije od 1. do 7.		nadzor	60.000,00	5.625,00
UKUPNO				950.160,00	339.250,91

1.2. PRENESENE AKCIJE IZ 2021.

Red. br.	LOKACIJA - OBJEKT	MJESNI ODBOR	OPIS RADOVA / USLUGE / OPREME	PLANIRANO (u kunama)	REALIZIRANO
1.	Ivanovićev odvojak, nastavak	Dankovec	izrada projektne dokumentacije za gradnju 80 m cjevovoda	46.300,00	42.500,00

2.	Žuti breg, kod kbr. 2a	Gornja Dubrava	izrada projektne dokumentacije za gradnju 70 m cjevovoda	44.600,00	51.375,00
3.	Hukmani, kod kbr. 1a, k.č. 3140 k.o Čučerje	Čučerje	izrada projektne dokumentacije za gradnju 150 m cjevovoda	29.300,00	29.300,00
4.	Šafrani	Dankovec	izrada projektne dokumentacije za gradnju 110 m cjevovoda	15.600,00	13.000,00
5.	Ivanovičeva ulica, od kbr. 59	Dankovec	izrada projektne dokumentacije za gradnju 50 m cjevovoda	11.400,00	9.500,00
6.	Branovečka cesta, 124A - 358	Branovec - Jalševce	izrada projektne dokumentacije za gradnju 220 m cjevovoda	1.200,00	1.200,00
7.	Branovečka cesta, 358 - 344	Branovec - Jalševce	izrada projektne dokumentacije za gradnju 180 m cjevovoda	13.200,00	13.200,00
8.	Čučerska cesta, od kbr. 113	Dankovec	izrada projektne dokumentacije za gradnju 80 m cjevovoda	11.700,00	11.625,00
UKUPNO				173.300,00	171.700,00

2. ODVODNJA OTPADNIH VODA

2.1. NOVE AKCIJE U 2022.

Red. br.	LOKACIJA - OBJEKT	MJESNI ODBOR	OPIS RADOVA / USLUGE / OPREME	PLANIRANO (u kunama)	REALIZIRANO
1.	Koritača - nastavak	Branovec - Jalševce	izrada projektne dokumentacije za gradnju kanala	45.000,00	0,00
2.	Ulica Graduši, k.č. 8951/2	Dankovec	izrada projektne dokumentacije za gradnju 250 m kanala	20.000,00	0,00
3.	Pukleki	Dankovec	gradnja kanala i izmještanje cjevovoda	470.000,00	420.239,71
4.	Šiprunec i Pukleki	Dankovec	izrada projektne dokumentacije za gradnju javnih kanala -	7.000,00	0,00
5.	Žuti breg, kod kbr. 2a	Gornja Dubrava	vodni doprinos za gradnju kanala	200,00	200,00
6.	Ulica Vladimira Jurčića	Gornja Dubrava	gradnja kanala	360.000,00	0,00
7.	Lokacije od 1. do 6.		nadzor	60.000,00	2.500,00
UKUPNO				962.200,00	422.939,71

2.2. PRENESENE AKCIJE IZ 2021.

Red. br.	LOKACIJA - OBJEKT	MJESNI ODBOR	OPIS RADOVA / USLUGE / OPREME	PLANIRANO (u kunama)	REALIZIRANO
1.	Branovečka cesta, 282 - 286	Branovec - Jalševce	izrada geotehničkog elaborata za gradnju kanala	32.300,00	32.250,00
2.	Branovečka cesta, 282 - 286	Branovec - Jalševce	izrada projektne dokumentacije za gradnju kanala	18.100,00	18.062,50

3.	Žuti breg, kod kbr. 2a	Gornja Dubrava	izrada projektne dokumentacije za gradnju 115 m kanala	25.000,00	25.000,00
4.	Ulica Vladimira Jurčiča	Gornja Dubrava	izrada projektne dokumentacije za gradnju 70 m kanala	31.300,00	16.375,00
5.	Miroševčka cesta, od kbr. 15 b do kraja ulice	Granešina	izrada projektne dokumentacije za gradnju kanala	51.300,00	8.500,00
6.	Novoselečki put, 20 - 24 - 36	Novoselec	izrada projektne dokumentacije za gradnju kanala	32.000,00	32.000,00
7.	Hukmani, kod kbr. 1a, k.č. 3140 k.o. Čučerje	Čučerje	izrada projektne dokumentacije za gradnju 150 m kanala	26.300,00	26.300,00
8.	Graduši odvojak, 1 - 12	Branovec - Jalševac	izrada projektne dokumentacije za gradnju 30 m kanala	16.100,00	0,00
9.	Branovečka cesta, 204 - 250	Branovec - Jalševac	izrada projektne dokumentacije za gradnju 700 m kanala	24.200,00	0,00
UKUPNO				256.600,00	158.487,50

3. JAVNOPROMETNE POVRŠINE I OBJEKTI

3.1. NOVE AKCIJE U 2022.

Red. br.	LOKACIJA - OBJEKT	MJESNI ODBOR	OPIS RADOVA / USLUGE / OPREME	PLANIRANO (u kunama)	REALIZIRANO
1.	Lepušići, od kbr. 34 do kraja	Čučerje	uređivanje 170 m kolnika	392.000,00	0,00
2.	Lepušići, od kbr. 34 do kraja	Čučerje	pripremni radovi za uređivanje 170 m kolnika	132.000,00	0,00
3.	Čučerska cesta, 113a - 113b	Dankovec	sanacija 90 m prijekopa	5.000,00	0,00
4.	Dubečka ulica	Dubec	uređivanje 500 m kolnika	941.000,00	0,00
5.	Dubečka ulica	Dubec	pripremni radovi za uređivanje 500 m kolnika	164.000,00	0,00
6.	Ulica Vladimira Jurčiča	Gornja	sanacija prijekopa	45.000,00	0,00
7.	Miroševčka cesta, od Groblja Granešina do Fabijanićeve ulice	Granešina	uređivanje nogostupa	580.000,00	339.917,13
8.	Aleja hrvatske mladeži 2a, Nogometni klub	Miroševac	izvođenje pripremnih radova za umjetni travnjak	340.000,00	0,00
9.	Zvezdana ulica	Oporovec	uređivanje 400 m kolnika	339.000,00	334.636,39
10.	Laz II	Poljanice	uređivanje 130 m kolnika s kanalicama	548.000,00	0,00
11.	Laz II	Poljanice	pripremni radovi za uređivanje kolnika	147.000,00	0,00
12.	Klin - Krotovica	Poljanice	uređivanje kolnika	254.000,00	253.251,51
13.	Trnovčica od kbr. 10 do Ulice Josipa Stadlera	Trnovčica	uređivanje 200 m kolnika	495.000,00	408.035,25

14.	Lokacije od 1. do 15.		nadzor	79.000,00	23.750,00
			UKUPNO	4.461.000,00	1.359.590,28

3.2. PRENESENE AKCIJE IZ 2021.

Red. br.	LOKACIJA - OBJEKT	MJESNI ODBOR	OPIS RADOVA / USLUGE / OPREME	PLANIRANO (u kunama)	REALIZIRANO
1.	Ivanovićeve ulica	Dankovec	ugradnja linijskih rešetki	19.800,00	0,00
2.	Čučerska cesta - Goliš	Dankovec	izrada projektne dokumentacije za gradnju oborinske odvodnje	57.500,00	56.250,00
3.	Novačka ulica, od kbr. 252 do Blažunovog brijega	Granešinski Novaki	izrada projektne dokumentacije za gradnju nogostupa	2.800,00	2.800,00
4.	Krotovica	Poljanice	izrada projektne dokumentacije za proširenje ulice	27.200,00	27.200,00
5.	Klin - Krotovica	Poljanice	uređivanje kolnika	325.500,00	173.782,39
6.	Trnovica, na spoju s Branovečinom	Novoselec	izrada projektne dokumentacije za gradnju nogostupa	27.300,00	27.300,00
7.	Lokacije od 1. do 8.		nadzor	15.700,00	15.700,00
			UKUPNO	475.800,00	303.032,39

4. IGRALIŠTA I ZELENE POVRŠINE

4.1. NOVE AKCIJE U 2022.

Red. br.	LOKACIJA - OBJEKT	MJESNI ODBOR	OPIS RADOVA / USLUGE / OPREME	PLANIRANO (u kunama)	REALIZIRANO
1.	Dubečka ulica 5, Osnovna škola Antuna Mihanovića	Dubec	uređivanje travnjaka, staze, ograde, igrališta za odbojku na pijesku, postavljanje sjenice, sadnja grmlja	568.000,00	6.755,00
2.	Ulica Rudolfa Ivankovića, kod kbr. 1 -	Dubec	uređivanje staze	28.000,00	25.553,00
3.	Ul. sv. L. Mandića 55, OŠ dr. Ante Starčevića	Dubrava - središte	postavljanje učionice na otvorenom, ograde i stola za stolni tenis	348.000,00	332.307,50
4.	Dubrava 51, Park dubravskih branitelja	Dubrava - središte	izrada projektne dokumentacije za sadnju grmlja i uređivanje travnjaka	15.000,00	0,00
5.	Križanja Aleje Hrvatske mladeži i Sunebove ulice	Granešina	izrada projektne dokumentacije - glavni projekt za gradnju dječjeg igrališta	13.000,00	12.500,00
6.	Križanja ulice Goričanci i Sunebove	Granešina	krajobrazno uređivanje	19.000,00	0,00
7.	Novačka ulica, kod kbr. 156	Granešinski Novaki	krajobrazno uređivanje	24.000,00	23.637,50
8.	Novoselečki put 181	Novoselec	uređivanje ograde	521.000,00	520.710,00
9.	Novoselečki put 181	Novoselec	uređivanje ulaza	7.000,00	6.152,50
10.	Šetnica od Petih Poljanica uz potok, zapadna strana	Poljanice	izrada projektne dokumentacije - glavni projekt za kortikulturno uređivanje	25.000,00	0,00
11.	Dubrava 185, Dječji vrtić Medo Brundo	Poljanice	uređivanje pješčanika	17.000,00	16.625,00
12.	Dubrava 203, objekt MS	Poljanice	popločenje, sadnja grmlja i uređivanje travnjaka	6.000,00	5.588,75
13.	k.č. 4338/9, k.č. 4339/10 i k.č. 4328/8 sve k.o. Dubrava	Poljanice	izrada projektne dokumentacije - glavni projekt za gradnju dječjeg igrališta	32.000,00	0,00

14.	Ulica Gjura Prejca 2, Prehrambeno - tehnološka škola	Studentski grad	postavljanje učionice na otvorenom, popločenje i uređivanje travnjaka	411.000,00	399.883,75
15.	okretište Dubrava k.č. 2906/1 k.o Dubrava k.č. 6610 i k.č. 6618 obje k.o. Granešina Nova k.č. 2554/707 k.o.	Dubrava - središte Studentski grad Zeleni brijeg Dubec	sadnja šest drvaca za prigodno - božićno i novogodišnje uređivanje	8.000,00	7.575,00
16.	Lokacije od 1. do 17.		nadzor	25.000,00	13.875,00
UKUPNO				2.067.000,00	1.371.163,00

6. PROSTORI MJESNE SAMOUPRAVE

6.1. NOVE AKCIJE U 2022.

Red. br.	LOKACIJA - OBJEKT	MJESNI ODBOR	OPIS RADOVA / USLUGE / OPREME	IZMJENA 11,11,22.	REALIZIRANO
1.	Branovečka cesta 94	Branovec - Jalševac	postava oglasne ploče	3.000,00	0,00
2.	Dubrava 203	Poljanice	postava oglasne ploče	7.000,00	0,00
3.	Dubrava 203	Poljanice	uređivanje kuhinje	20.000,00	0,00
4.	Dubrava 203	Poljanice	bojanje ograde	15.000,00	0,00
5.	Lokacije od 1. do 4.		nadzor	5.000,00	0,00
UKUPNO				50.000,00	0,00

6.2. PRENESENE AKCIJE IZ 2021.

Red. br.	LOKACIJA - OBJEKT	MJEŠNI ODBOR	OPIS RADOVA / USLUGE / OPREME	PLANIRANO (u kunama)	REALIZIRANO
1.	Trg sv. Marije Čučerske 2. "Društveni dom Čučerje"	Čučerje	izrada projektne dokumentacije za gradnju objekta - ishođenje građevinske dozvole	17.500,00	17.500,00
2.	Trg sv. Marije Čučerske 2	Čučerje	izrada geodetskog projekta za potrebe ishođenja građevinske dozvole za objekt mjesne samouprave	15.000,00	14.250,00
3.	Dubrava 203	Poljanice	uređivanje	49.400,00	48.215,09
4.	Lokacije od 1. do 3.		nadzor	10.800,00	10.800,00
UKUPNO				92.700,00	90.765,09

7. DRUGI JAVNI OBJEKTI I POVRŠINE

7.1. NOVE AKCIJE U 2022.

Red. br.	LOKACIJA - OBJEKT	MJEŠNI ODBOR	OPIS RADOVA / USLUGE / OPREME	PLANIRANO (u kunama)	REALIZIRANO
1.	Trg sv. Marije Čučerske 2. župa Pohoda B.D. Marije	Čučerje	uređivanje pastoralnog centra	300.000,00	0,00
2.	k.č. 656/1 k.o. Čučerje	Čučerje	uređivanje atletske staze	250.000,00	250.000,00
3.	Trg sv. Marije Čučerske 2. Društveni dom	Čučerje	gradnja	100.000,00	0,00
4.	Trg sv. Marije Čučerske 2. Društveni dom	Čučerje	stručni nadzor nad radovima gradnje	110.000,00	0,00
5.	Čopci 32. Dobrovoljno vatrogasno društvo Dankovec	Dankovec	izrada projektne dokumentacije za uklanjanje objekta	50.000,00	0,00
6.	Granešina 10, župa Rođenja B.D. Marije	Granešina	nabava električnih zvona	50.000,00	0,00
7.	k.č. 8041 k.o. Granešina Nova	Granešinski Novaki	otkup zemljišta	210.000,00	0,00
8.	Miroševčka cesta bb, Nogometni klub "Concordia"	Miroševac	postavljanje umjetne trave	513.000,00	208.543,75
9.	Blažunov brijeg, k.č. 5954 k.o. Granešina Nova	Granešinski Novaki	vodni doprinos za gradnju plinovoda	300,00	0,00
10.	Bediči, k.č. 3773 i k.č. 3753 k.o. Granešina Nova	Miroševac	vodni doprinos za gradnju plinovoda	300,00	0,00

11.	Veliki vrh 57a, Kapela sv. Križa, župa Rođenja B. D. Marije	Novoselec	uređivanje	100.000,00	0,00
12.	k.č. 975/2 k.o. Dubrava	Novoselec	izrada procjemenog elaborata	30.000,00	0,00
13.	Lokacije od 1. do 12.		izrada troškovnika	13.000,00	12.425,00
14.	Lokacije od 1. do 12.		nadzor	30.000,00	0,00
UKUPNO				1.756.600,00	470.968,75

7.2. PRENESENE AKCIJE IZ 2021.

Red. br.	LOKACIJA - OBJEKT	MJESNI ODBOR	OPIS RADOVA / USLUGE / OPREME	PLANIRANO (u kunama)	REALIZIRANO
1.	Dubljevička ulica i Novoselečki odvojak	Granešina Novoselec	izrada projektne dokumentacije za gradnju plinovoda	42.500,00	42.500,00
2.	Blažunov brijeg i Bediči	Granešinski Novaki Miroševac	izrada projektne dokumentacije za gradnju plinovoda	59.400,00	59.400,00
UKUPNO				101.900,00	101.900,00

8. NERASPOREĐENA INTERVENTNA SREDSTVA

OPIS NAMJENE SREDSTAVA	PLANIRANO (u kunama)	REALIZIRANO
neplanirani interventni radovi u vezi s nepredviđenim i slučajnim događajima, postupanjem po nalogima komunalnog redarstva, građevinske inspekcije, inspekcije zaštite okoliša, te intervencijama po primjedbama i prijedlozima građana	76.440,00	0,00

REKAPITULACIJA

TOČKA	VRSTA AKCIJA	PLANIRANO (u kunama)	REALIZIRANO
1.	VODOOPSKRBA	1.123.460,00	510.950,91
2.	ODVODNJA OTPADNIH VODA	1.218.800,00	581.427,21
3.	JAVNOPROMETNE POVRŠINE I OBJEKTI	4.936.800,00	1.662.622,67
4.	IGRALIŠTA I ZELENE POVRŠINE	2.067.000,00	1.371.163,00
5.	PROSTORI MJESNE SAMOUPRAVE	142.700,00	90.765,09
6.	DRUGI JAVNI OBJEKTI I POVRŠINE	1.858.500,00	572.868,75
7.	NERASPOREĐENA INTERVENTNA SREDSTVA	76.440,00	0,00
SVEUKUPNO		11.423.700,00	4.789.797,63

Članak 2.

Ovo će Izvješće biti objavljeno u Službenom glasniku Grada Zagreba.

KLASA:024-08/23-002/144

URBROJ: 251-13-11-5/003-23-3

Zagreb, 18. svibnja 2023.

