

Na temelju članka 79. a Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21 i 11/21-pročišćeni tekst, 16/22) i članka 16. Pravila Gradske četvrti Podsljeme (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/23), Vijeće Gradske četvrti Podsljeme, na 2. sjednici, 03. srpnja 2025., donijelo je

Izvršće o izvršenju Plana komunalnih aktivnosti
Gradske četvrti Podsljeme u 2024.

Članak 1.

U skladu s Odlukom o financiranju mjesne samouprave (Službeni glasnik Grada Zagreba 36/23), Proračunom Grada Zagreba za 2024. i projekcijama za 2025. i 2026. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba 44/23) financiranju komunalnih aktivnosti u Gradskoj četvrti Podsljeme bilo je namijenjeno **1.172.000,00**, a realizirano je **672.300,88 eura** ili **57,36%**, a plaćeno **564.361,50 eura**, te za akcije iz planova malih komunalnih akcija bilo je namijenjeno **366.000,00 eura**, od čega je realizirano i plaćeno **268.800,91 eura** ili **73,40%**.

Planom komunalnih aktivnosti Vijeće Gradske četvrti spomenuta je sredstva rasporedilo za podmirivanje prenesenih obveza iz 2023. (u iznosu od 185.920,88 eura) te za realizaciju novih 36 akcija od kojih je 12 realizirano u potpunosti.

R.br.	VRSTA AKCIJA	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO	REALIZIRANO	IZVRŠENJE PLANIRANOG IZNOSA
I.	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.080,00	17.092,50	17.051,21
II.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	KOMUNALNA NAKNADA, OPĆI PRIHODI I PRIMICI	450.840,00	285.740,00	275.116,93
III.	GRADNJA OSTALE INFRASTRUKTURE	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	469.220,00	168.708,38	82.134,13
IV.	ODRŽAVANJE OSTALE INFRASTRUKTURE	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	225.860,00	200.760,00	190.059,23
UKUPNO			1.172.000,00	672.300,88	564.361,50

I. GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. JAVNOPROMETNE POVRŠINE I OBJEKTI

1.1. PRENESENE AKCIJE IZ 2023.

R.br.	LOKACIJA - OBJEKT	MJESNI ODBOR	OPIS AKTIVNOSTI	PLANIRANO	REALIZIRANO	IZVRŠENJE PLANIRANOG IZNOSA
1.	Jahorinska ulica	Mlinovi	izrada projektne dokumentacije za gradnju nogostupa uz potok	3.850,00	1.875,00	1.875,00
2.	Bidrovečka cesta - odv. kod kbr. 74	Vidovec	izrada projektne dokumentacije za sanaciju potpornog zida i nivelete prometnice	3.600,00	1.562,50	1.562,50
3.	Šestinski prilaz - odvojak kod kbr. 2	Šestine	izrada projektne dokumentacije za proširenje i uspostavu dvosmjerne prometnice	3.850,00	1.875,00	1.875,00

4.	Snježničke stube	Mlinovi	izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju stuba sa komunalnom infrastrukturom	3.000,00	0,00	0,00
UKUPNO				14.300,00	5.312,50	5.312,50

2. IGRALIŠTA I ZELENE POVRŠINE

2.1. NOVE AKCIJE U 2024.

R.br.	LOKACIJA - OBJEKT	MJESNI ODBOR	OPIS AKTIVNOSTI	PLANIRANO	REALIZIRANO	IZVRŠENJE PLANIRANOG IZNOSA
1.	k.č.br. 3761/12, k.o. Gračani	Gračani	postava oglasne ploče	1.210,00	1.210,00	1.202,80
2.	OŠ Gračani, Gračani 4a	Gračani	postava oglasne ploče	1.210,00	1.210,00	1.202,80
3.	Mlinovi - ispod kbr. 2	Mlinovi	postava oglasne ploče	1.210,00	1.210,00	1.202,80
4.			nadzor	750,00	750,00	750,00
UKUPNO				4.380,00	4.380,00	4.358,40

2.2. PRENESENE AKCIJE IZ 2023.

R.br.	LOKACIJA - OBJEKT	MJESNI ODBOR	OPIS AKTIVNOSTI	PLANIRANO	REALIZIRANO	IZVRŠENJE PLANIRANOG IZNOSA
1	ulica Vidovec, k.č.br. 17962 k.o. Markuševac	Vidovec	gradnja dječjeg igrališta	5.700,00	5.700,00	5.700,00
2			nadzor	1.700,00	1.700,00	1.680,31
UKUPNO				7.400,00	7.400,00	7.380,31

II. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. JAVNOPROMETNE POVRŠINE I OBJEKTI

1.1. NOVE AKCIJE U 2024.

R.br.	LOKACIJA - OBJEKT	MJESNI ODBOR	OPIS AKTIVNOSTI	PLANIRANO	REALIZIRANO	IZVRŠENJE PLANIRANOG IZNOSA
1.	Kalabarovo vrelo - od ulice Podrebernica do kraja	Šestine	uređivanje kolnika	19.300,00	19.300,00	19.265,98
2.	Majcenov put - gornji dio ulice	Gračani	uređivanje kolnika	32.300,00	32.300,00	32.250,75
3.	Pirovec	Mlinovi	uređivanje kolnika	9.500,00	9.500,00	9.467,38
4.	Šušnjevec - odv. kod kbr. 71	Gračani	uređivanje kolnika	55.500,00	0,00	0,00

5.	Krsišće - odv. kod kbr. 34	Markuševac	uređivanje kolnika	7.150,00	7.150,00	7.137,93
6.	Krsišće - odv. kod kbr. 19	Markuševac	uređivanje kolnika	18.000,00	18.000,00	15.063,75
7.	Vincekov breg - odv. do kbr. 72	Markuševac	nastavak uređenja javnog puta	29.000,00	29.000,00	28.022,83
8.	Donji Pustodol	Gračani	izrada projektne dokumentacije za postavu zaštitne ograde uz potok sa proširenjem mosta preko potoka	3.200,00	0,00	0,00
9.	Gračansko dolje - odv. 81-93	Gračani	uređivanje kolnika	21.000,00	0,00	0,00
10.	Petari - odv. 22-26A	Markuševac	uređivanje kolnika	44.000,00	0,00	0,00
11.	Hamići - nastavak ulice iza kbr. 15	Markuševac	uređivanje kolnika	28.000,00	0,00	0,00
12.	GČ Podsljeme		izrada troškovnika	2.400,00	2.400,00	946,13
13.			nadzor	3.000,00	3.000,00	1.750,00
UKUPNO				272.350,00	120.650,00	113.904,73

1.2. PRENESENE AKCIJE IZ 2023.

R.br.	LOKACIJA - OBJEKT	MJESNI ODBOR	OPIS AKTIVNOSTI	PLANIRANO	REALIZIRANO	IZVRŠENJE PLANIRANOG IZNOSA
1.	raskrižje ulica Keleki - Brežovanka	Markuševac	izmještanje stupa javne rasvjete	3.000,00	0,00	0,00
2.	područje MO Šestine	Šestine	postava prometnih ogledala prema rješenjima	3.650,00	0,00	0,00
3.	ulica Dedići	Šestine	izrada projektne dokumentacije za uspostavu autobusnih ugibališta	4.000,00	4.000,00	9.125,00
4.	Trg sv. Šimuna	Markuševac	izrada projektne dokumentacije za izmjene i dopune projekta za novo prometno rješenje	6.750,00	0,00	0,00
5.			nadzor	1.750,00	1.750,00	1.423,59
UKUPNO				19.150,00	5.750,00	10.548,59

2. IGRALIŠTA I ZELENE POVRŠINE

2.1. NOVE AKCIJE U 2024.

R.br.	LOKACIJA - OBJEKT	MJESNI ODBOR	OPIS AKTIVNOSTI	PLANIRANO	REALIZIRANO	IZVRŠENJE PLANIRANOG IZNOSA
-------	-------------------	--------------	-----------------	-----------	-------------	-----------------------------

1.	DV Vjeverica, Gračani 9a	Gračani	rekonstrukcija jasličkog igrališta	137.150,00	137.150,00	137.149,58
2.	dječje igralište Mlinovi, Mlinovi nasuprot kbr. 79	Mlinovi	postava stola za stolni tenis	3.850,00	3.850,00	3.807,69
3.	sportsko igralište Isce 15	Gračani	opločenje površine oko javnog zdenca	750,00	750,00	722,53
4.	dječje igralište Isce kod kbr. 15	Gračani	izrada projekta za rekonstrukciju igrališta	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5.	dječje igralište iza OŠ Markuševec, Markuševečka cesta 160	Markuševec	izrada projekta za rekonstrukciju igrališta	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6.	okretište Gračansko dolje		izrada projektne dokumentacije za hortikulturno uređivanje	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7.			nadzor	2.000,00	2.000,00	1.483,83
UKUPNO				151.250,00	151.250,00	150.663,61

3. NERASPOREDENA INTERVENTNA SREDSTVA

OPIS NAMJENE SREDSTAVA	PLANIRANO	REALIZIRANO	IZVRŠENJE PLANIRANOG IZNOSA
neplanirani interventni radovi u vezi s nepredviđenim i slučajnim događajima, postupanjem po nalogima komunalnog redarstva, građevinske inspekcije, inspekcije zaštite okoliša te intervencije po primjedbama i prijedlozima građana	8.090,00	8.090,00	0,00

III. GRADNJA OSTALE INFRASTRUKTURE

1. VODOOPSKRBA

1.1. NOVE AKCIJE U 2024.

R.br.	LOKACIJA - OBJEKT	MJESNI ODBOR	OPIS AKTIVNOSTI	PLANIRANO	REALIZIRANO	IZVRŠENJE PLANIRANOG IZNOSA
1.	Medveščina - nastavak do kbr. 42S	Gračani	usluge geotehničke percepcije za projekt dogradnje vodoopskrbnog cjevovoda	3.750,00	3.750,00	3.750,00
2.	Okrugljak 4-12	Gračani	izrada projektne dokumentacije za gradnju vodoopskrbnog cjevovoda - 500 m	3.350,00	0,00	0,00
3.			nadzor	1.000,00	0,00	0,00
UKUPNO				8.100,00	3.750,00	3.750,00

1.2. PRENESENE AKCIJE IZ 2023.

R.br.	LOKACIJA - OBJEKT	MJESNI ODBOR	OPIS AKTIVNOSTI	PLANIRANO	REALIZIRANO	IZVRŠENJE PLANIRANOG IZNOSA
1.	Bačunski krč - odvojak k.č.br. 13748 k.o. Markuševec	Markuševec	dogradnja vodoopskrbnog cjevovoda	3.430,00	3.430,00	3.564,23
2.	Bačunski krč - odvojak k.č.br. 13808 k.o. Markuševec	Markuševec	dogradnja vodoopskrbnog cjevovoda	24.290,00	24.290,00	33.403,93
3.	Šestinski prilaz - odv. kod kbr. 10	Šestine	dogradnja vodoopskrbnog cjevovoda	3.030,00	3.030,00	3.026,16
6.	Medveščina - nastavak do kbr. 42S	Gračani	izrada projektne dokumentacije za gradnju vodoopskrbnog cjevovoda - 500 m	4.410,00	4.410,00	3.750,00
7.	Bešići 11-30a	Gračani	izrada projektne dokumentacije za gradnju vodoopskrbnog cjevovoda - 100 m	125,00	0,00	0,00
8.	Gračec 42-54	Gračani	izrada projektne dokumentacije za gradnju vodoopskrbnog cjevovoda - 150 m	170,00	0,00	0,00
9.	Ulica Vida Ročića - odv. kod kbr. 119	Markuševec	izrada projektne dokumentacije za gradnju vodoopskrbnog cjevovoda - 100 m	1.120,00	1.078,38	1.078,38
10.	Mlinovi - odv. do kbr. 187	Šestine	izrada projektne dokumentacije za gradnju vodoopskrbnog cjevovoda - 50 m	135,00	0,00	0,00
UKUPNO				36.710,00	36.238,38	44.822,70

2. ODVODNJA OTPADNIH VODA

2.1. NOVE AKCIJE U 2024.

R.br.	LOKACIJA - OBJEKT	MJESNI ODBOR	OPIS AKTIVNOSTI	PLANIRANO	REALIZIRANO	IZVRŠENJE PLANIRANOG IZNOSA
1.	Površnica, Cebići veliki i dio ulice Vidovec	Vidovec	gradnja javnog kanala	252.900,00	0,00	0,00
2.	Liješće - odvojak kod kbr. 23	Markuševec	izrada projektne dokumentacije za gradnju javnog kanala - 30 m	1.600,00	0,00	0,00
3.			nadzor	3.400,00	0,00	0,00

UKUPNO	257.900,00	0,00	0,00
---------------	-------------------	-------------	-------------

2.2. PRENESENE AKCIJE IZ 2023.

R.br.	LOKACIJA - OBJEKT	MJESNI ODBOR	OPIS AKTIVNOSTI	PLANIRANO	REALIZIRANO	IZVRŠENJE PLANIRANOG IZNOSA
1.	Bačunski krč - odvojak k.č.br. 13748 k.o. Markuševec	Markuševec	dogradnja javnog kanala	5.900,00	5.900,00	5.726,91
2.	Bačunski krč - odvojak k.č.br. 13808 k.o. Markuševec	Markuševec	dogradnja javnog kanala	49.450,00	49.450,00	58.525,25
3.	Šušnjevec- odv. do kbr. 71b	Gračani	dogradnja javnog kanala	67.200,00	67.200,00	58.657,69
4.	Gračec 2-12	Gračani	izrada projektne dokumentacije za gradnju javnog kanala - 150 m	840,00	0,00	0,00
5.	Markuševečki Popovec - odvojak kod kbr. 143	Vidovec	izrada projektne dokumentacije za gradnju javnog kanala - 50 m	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6.	Gračec 42-54	Gračani	izrada projektne dokumentacije za gradnju javnog kanala - 150 m	1.510,00	670,00	670,00
7.	Ulica Vida Ročiča - odv. kod kbr. 119	Markuševec	izrada projektne dokumentacije za gradnju javnog kanala - 100 m	2.120,00	2.000,00	2.000,00
8.	Gračansko dolje 8- 56	Gračani	izrada projektne dokumentacije za gradnju javnog kanala - 100 m	4.620,00	0,00	0,00
9.	Svibanjčica-odv. do kbr. 6D	Gračani	izrada projektne dokumentacije za gradnju javnog kanala - 100 m	1.490,00	0,00	0,00
10.	Nad Tunelom-odv. k.č.br. 1175 k.o. Gračani	Gračani	izrada projektne dokumentacije za gradnju javnog kanala - 200 m	2.230,00	0,00	0,00
11.	Opuhači	Šestine	izrada projektne dokumentacije za gradnju javnog kanala - 100 m	2.250,00	0,00	0,00
UKUPNO				139.210,00	126.820,00	127.179,85

3. DRUGI JAVNI OBJEKTI I POVRŠINE

3.1. NOVE AKCIJE U 2024.

R.br.	LOKACIJA - OBJEKT	MJESNI ODBOR	OPIS AKTIVNOSTI	PLANIRANO	REALIZIRANO	IZVRŠENJE PLANIRANOG IZNOSA
1.	DVD Šestine, Šestinski vijenac 2	Šestine	dogradnja vatrogasne garaže	19.000,00	0,00	0,00
2.	Vidovec - do ulice Motiki	Vidovec	usluge geotehničke prospekcije za projekt produljenja plinske mreže	1.900,00	1.900,00	1.875,00
3.			nadzor	2.100,00	0,00	0,00
UKUPNO				23.000,00	1.900,00	1.875,00

3.2. PRENESNE AKCIJE IZ 2023.

R.br.	LOKACIJA - OBJEKT	MJESNI ODBOR	OPIS AKTIVNOSTI	PLANIRANO	REALIZIRANO	IZVRŠENJE PLANIRANOG IZNOSA
1.	Markuševečka Dubrava i Mikleci	Markuševec	izrada projektne dokumentacije za produljenje plinske mreže	3.400,00	0,00	0,00
2.	Vidovec - do ulice Motiki	Vidovec	izrada projektne dokumentacije za produljenje plinske mreže	900,00	0,00	0,00
UKUPNO				4.300,00	0,00	0,00

IV. ODRŽAVANJE OSTALE INFRASTRUKTURE

1. DRUGI JAVNI OBJEKTI I POVRŠINE

1.1. NOVE AKCIJE U 2024.

R.br.	LOKACIJA - OBJEKT	MJESNI ODBOR	OPIS AKTIVNOSTI	PLANIRANO	REALIZIRANO	IZVRŠENJE PLANIRANOG IZNOSA
1.	Dom za starije osobe Markuševec, Štefanovec 170	Markuševec	postavljanje zaštitne panel ograde	10.300,00	10.300,00	10.263,95
2.	DV Vjeverica, Gračani 9A	Gračani	uređivanje stropova objekta sa sanacijom rasvjete	37.300,00	37.300,00	35.868,44
4.	OŠ Šestine, Podrebernica 14	Šestine	sanacija parketa i rasvjete sportske dvorane i dijela stolarije kuhinje	70.210,00	70.210,00	62.710,00
5.	OŠ Markuševec, Markuševečka cesta 160	Markuševec	sanacija dijela ograde oko objekta	37.250,00	37.250,00	35.988,99
6.	DV Markuševec, Štefanovec 172	Markuševec	sanacija dijela ograde oko objekta	15.600,00	15.600,00	15.584,70

7.	DV Markuševec, PO Bidrovec, Bidrovečka cesta 30	Markuševec	sanacija pješčanika	3.700,00	3.700,00	3.690,84
8.	NK Prigorje, Markuševečka cesta 160	Markuševec	sanacija rasvjetnih tijela LED rasvjetom	20.400,00	0,00	0,00
9.	Jahorinska 5, ispred objekta MO Mlinovi	Mlinovi	izrada projektne dokumentacije za postavu spomen obilježja poginulim braniteljima	2.500,00	0,00	0,00
10.	područje Gradske četvrti Podsljeme		božićno ukrašavanje	22.000,00	22.000,00	21.552,31
11.			nadzor	2.200,00	0,00	0,00
			UKUPNO	221.460,00	196.360,00	185.659,23

1.2. PRENESENE AKCIJE IZ 2023.

R.br.	LOKACIJA - OBJEKT	MJESNI ODBOR	OPIS AKTIVNOSTI	PLANIRANO	REALIZIRANO	IZVRŠENJE PLANIRANOG IZNOSA
1.			nadzor	4.400,00	4.400,00	4.400,00
			UKUPNO	4.400,00	4.400,00	4.400,00

Planovima malih komunalnih akcija mjesnih odbora (PMKA MO)

RE DNI BR OJ	MJESNI ODBOR	PLANIRANO	REALIZIRANO
1.	Gračani	126.000,00	115.446,88
2.	Markuševec	117.000,00	37.998,79
3.	Mlinovi	18.000,00	41.960,39
4.	Šestine	80.000,00	73.394,86
5.	Vidovec	25.000,00	0,00
UKUPNO		366.000,00	268.800,91

Članak 2.

Ovo će Izvješće biti objavljeno u Službenom glasniku Grada Zagreba.

KLASA: 024-08/25-001/808

URBROJ: 251-13-11-4/007-25-5

Zagreb, 03. srpnja 2025.



Predsjednik Vijeća
Gradske četvrti Podsljeme
Kresimir Kompesak