



**REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB**

**Gradski ured za obnovu,
izgradnju, prostorno uređenje,
graditeljstvo i komunalne
poslove**

KLASA: 401-03/25-001/7119

URBROJ: 251-10-12-3-25-8

Zagreb, 10.9.2025.

**STRUČNA SLUŽBA
GRADSKJE UPRAVE**

- ovdje -

PREDMET: Izvješće Odbora za kontrolu od 05.rujna 2025.– zastupničko pitanje

- odgovor – dostavlja se

Odbor za kontrolu na 2.sjednici, 05.rujna 2025., razmotrio je Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2025. i Projekcije za 2026. i 2027., što ih je podnio gradonačelnik Grada Zagreba.

U nastavku se daje očitovanje na postavljeno pitanje.

Pitanje:

- s obzirom na smanjenje sredstava u Proračunu Grada Zagreba za 2025. za koliko će se produžiti rok za izvođenje radova na izgradnji tramvajske pruge u Ulici Vjekoslava Heinzela, Sarajevske ulice i produžetka Ulice Medpotoki;

Očitovanje Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove:

- **Izgradnja tramvajske pruge u Heinzelovoj ulici od Ulice kralja Zvonimira do okretišta Savišće** – postupak javne nabave za odabir izvođača radova i stručnog nadzora je u tijeku te se u skladu s tim korigira planirana financijska realizacija u ovoj kalendarskoj godini. Obzirom na spomenuti trenutni status pripreme projekta ne očekujemo prolongiranje već postavljenih rokova za izgradnju zahvata, a koji je predviđen kroz period od 24 mjeseca od dana uvođenja ugovornog izvođača radova u posao.

- **Sarajevska cesta sa tramvajskom prugom** – iznos je korigiran u skladu sa očekivanom realizacijom prema planiranoj dinamici radova do kraja godine. Planirani završetak radova je proljeće 2026. godine.

- **Produžena ulica Medpotoki** – sredstva su umanjena u skladu sa planiranom realizacijom u 2025., budući su još uvijek u tijeku imovinsko-pravni poslovi što prolongira ishodenje građevinske dozvole i planirano pokretanje javne nabave za izvođenje radova do kraja ove godine, a financijska realizacija tijekom 2026. i 2027., s obzirom da je rok izvođenja radova 24 mjeseca od uvođenja izvođača u posao i ne mijenja se.

S poštovanjem,

PROČELNIK

Stanko Kordić, dipl.pol.



GRAD ZAGREB

Broj zapisa:
Kontrolni broj:

Informacije za
provjeru
dokumenta:

401-03/25-001/7119 251-10-12-3-25-8
1ZWUNOWEmkmiqyFQ-DDJug

Elektronički zapis čuva se sukladno rokovima čuvanja gradiva definiranim prema Popisu gradiva s rokovima čuvanja Grada Zagreba. Provjera elektroničkog zapisa uvidom u elektronički zapis moguća je putem broja zapisa i kontrolnog broj otisnutog u kontrolnom dijelu elektroničkog zapisa. Provjera se provodi skeniranjem QR koda ili na internet stranicama Grada Zagreba na adresi <https://e-pisarnica.zagreb.hr/episarnica>



