

Savska cesta 41, Zagreb
T: +385 1 6468 320
F: +385 1 6468 324
KLASA: 024-04/20-04/06
URBROJ: ZCGO-01-01/1-22-09
Zagreb, 6. rujna 2022.

GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO,
EKOLOŠKU ODRŽIVOST I
STRATEGIJSKO PLANIRANJE
Trg Stjepana Radića 1
10000 Zagreb

PREDMET: Odbor za kontrolu KLASA: 024-01/22-005/198, URBROJ: 251-16-04/002-22-2, od 5. rujna 2022., Očitovanje na Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2022.
- *daje se*

Postrojenje za obradu odvojeno prikupljenog biootpada

Dana 17. rujna 2021. godine ishodena je Lokacijska dozvola (KLASA: UP/I-350-05/21-01/000010; URBROJ: 2176/01-08-1/2-21-0009). Izrađen je Glavni projekt, u tijeku je ishodenje građevinske dozvole.

Početkom kolovoza 2022. godine, podnesen je Zahtjev za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja za građevinu za pretovar biootpada na područja Grada Zagreba na dijelu k.č. 139/2 k.o. Žitnjak.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavilo je u lipnju 2022, Poziv za dostavu projektnih prijedloga "Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada". Cilj ovog Poziva je podržati uspostavu postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada kompostiranjem ili anaerobnom digestijom. Projekt će biti kandidiran nakon što Gradsko vijeće Grada Novske donese Zaključak o osnivanju i prijenosu prava građenja temeljem kojega će se sklopiti Ugovor o pravu građenja između Grada Novske i društva ZCGO d.o.o.

Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada Grada Zagreba (sortirnica)

Ishodena je Lokacijska dozvola br.: 116/2021 KLASA: UP/I-350-05/21-001/204; URBROJ: 251-13-21-1/024-21-19, koja je postala pravomoćna 28. listopada 2021. Građevinska dozvola, KLASA: UP/I-361-03/22-001/49; URBROJ: 251-10-22-1/036-22-33, ishodena je 28. lipnja 2022. godine, te je postala pravomoćna 15. srpnja 2022. godine.

Grad Zagreb je temeljem građevinske dozvole 24. kolovoza 2022. Hrvatskim vodama uputio Zahtjev za obračun i donošenje rješenja o vodnom doprinosu.

Izrađena je natječajna dokumentacija o nabavi usluga stručnog nadzora izgradnje i opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada sa područja Grada Zagreba, o nabavi usluga upravljanja projektom izgradnje i opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada sa područja Grada Zagreba, o nabavi usluga promidžbe i vidljivosti projekta izgradnje i opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada sa područja Grada Zagreba, i u završnoj fazi je natječajna dokumentacija o nabavi radova i opreme za izgradnju i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada sa područja Grada Zagreba.

Postupci javne nabave za izgradnju i opremanje, nadzor nad izgradnjom, upravljanje projektom te promidžbu i vidljivost izgradnje postrojenja planiraju se pokrenuti po uspješnoj prijavi pripremljenog projekta na Poziv za sufinanciranje izgradnje iz Nacionalnog plana opravka i otpornosti.

Objava javnog poziva za dostavu projektnih prijedloga za izgradnju i opremanje sortirnica bila je najavljena za kolovoz 2022, te se u narednim danima očekuje objava istog. Za prijavu na Poziv planirane investicije moraju imati spremnu projektnu dokumentaciju te važeće dozvole čime će se steći preduvjeti za ocjenu prijave te podredno sufinanciranje izgradnje.

Centar za gospodarenje otpadom Zagreb

Studijsko projektna dokumentacija za CGO Zagreb podijeljena je na Grupu 1 i 2. Grupa 1 sastoji se od:

1. Izrada Studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi i s analizom poslovnog modela uključivo najmanje tri obrađena varijantna idejna rješenja (svako s dva podrješenja) i odabirom najboljeg rješenja (CGO 'Zagreb' i maksimalno 8 (osam) PS),
2. Izrada idejnog rješenja CGO 'Zagreb',
3. Izrada dokumentacije za postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i postupak prethodne ocjene o prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu,
4. Izrada geodetskih i drugih podloga te parcelacijskih elaborata za izradu idejnog projekta CGO 'Zagreb'
5. Izrada idejnog projekta CGO 'Zagreb', ishođenje uvjeta i ishođenje lokacijske dozvole,
6. Izrada projektne prijave za EU financiranje (Aplikacijski paket) sa svim potrebnim popratnim dokumentima za sufinanciranje sredstvima EU.

Za projektno-tehničku dokumentaciju potencijalnih pretovarnih stanica:

1. Izmjera terena i izrada posebnih geodetskih podloga ukoliko iste ne postoje, izrada parcelacijskih elaborata ukoliko za to postoji potreba,
2. Izrada Idejnih projekata PS, radi podnošenja zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole i sudjelovanje u postupku ishođenja lokacijskih dozvola,
3. Izrada Elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i ekološku mrežu, sudjelovanje u postupku ishođenja rješenja o procjeni utjecaja zahvata na okoliš

- i ekološku mrežu i sudjelovanje u postupku ishoda rješenja o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu i ishoda Dodatka I“ Aplikaciji za projekt,
4. Izrada Glavnih i Izvedbenih projekta s projektantskim troškovnicima radova, te ishoda potrebnih potvrda za dobivanje građevne dozvole.

Grupa 2 sastoji se od:

1. izradu dokumentacije o nabavi za radove na izgradnji CGO-a 'Zagreb' sukladno uvjetima Zakona o javnoj nabavi i ugovornim uvjetima po tzv. FIDIC („yellow book“) ugovornom predlošcima,
2. izradu dokumentacije o nabavi za radove na izgradnji pretovarnih stanica za Zagrebačku županiju sukladno uvjetima Zakona o javnoj nabavi i usklađena sa ugovornim uvjetima i ugovornom predlošcima (maksimalno 8 PS),
3. izradu dokumentacije o nabavi za nabavu opreme potrebne za rad CGO-a Zagreb,
4. izradu dokumentacije o nabavi za nabavu opreme potrebne za rad pretovarnih stanica na području Zagrebačke županije (maksimalno 8),
5. izradu dokumentacije o nabavi za uslugu nadzora (FIDIC inženjer) nad izgradnjom CGO Zagreb,
6. izradu dokumentacije o nabavi za uslugu nadzora nad izgradnjom pretovarnih stanica na području Zagrebačke županije (maksimalno 8),
7. izradu dokumentacije o nabavi usluga tehničke pomoći u provedbi i upravljanju projektom sustava gospodarenja otpadom na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije (CGO 'Zagreb' i pretovarnih stanica) sa stručnom pomoći pri provedbi postupaka javne nabave radova/nadzora/opreme,
8. izradu dokumentacije o nabavi usluga promidžbe projekta izgradnje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije (CGO 'Zagreb' i PS).
- 9.

Ugovor za Grupu 1 potpisan je 16. rujna 2019. godine sa Zajednicom gospodarskih subjekata – IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U., Španjolska, Bilbao, i HIS d.o.o. Donja Višnjica. Ugovorna cijena je fiksna i nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja Ugovora i iznosi 12.960.601,17 kn bez PDV-a

Ugovor za Grupu 2 potpisan je 17. lipnja 2019. godine sa Zajednicom gospodarskih subjekata – IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U., Španjolska, Bilbao, i HIS d.o.o. Donja Višnjica. Ugovorna cijena je fiksna i nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja Ugovora i iznosi 4.963.417,46 kn bez PDV-a.

Cjelokupna izrada Studijsko projektne dokumentacije financira se 85% EU sredstvima, 5% sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, 5 % sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, dok preostalih 5 % financiraju Grad Zagreb i Zagrebačka županija u omjeru 75 – 25 %.

Ugovoreni rok izrade Studijsko-projektne dokumentacije je 34 mjeseca, međutim imajući u vidu kompleksnost projekta, tijekom provedbe projekta došlo je do odstupanja od početnog Plana provedbe projekta. Proglašenje epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, činjenica da se projekt planirao prijaviti za sufinanciranje sredstvima EU u programskom razdoblju 2021. – 2027. s obzirom na promijenjene smjernice i kriterije za sufinanciranje sredstvima EU, te izmjena zakonske regulative imale su značajan utjecaj na planirani rok završetka izrade studijsko-projektne dokumentacije za CGO 'Zagreb' te su

sklopljeni dodaci ugovora s rokom od 43 mjeseca. Izvršenje grupe radova G1 iznosi 7.160.795,13 kn, odnosno 55,25%, a grupe radova G2 1.031.609,60 kn, odnosno 20,78%.

Istovremeno sklopljeni su dodaci ugovora s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, s rokom od 48 mjeseci. Novi rok izrade Studijsko projektne dokumentacije je travanj 2023. godine.

Imajući u vidu kompleksnost projekta, činjenicu kako nije donesen novi Operativni program Europske komisije, u međuvremenu Europska komisija donijela je Mehanizam za oporavak i otpornost, uslijed Pandemije Covid-19, no novi Operativni program 2021-2027, odnosno 2022-2028 još uvijek nije donesen. Mehanizmom za oporavak i otpornost nije predviđeno sufinanciranje postrojenja za obradu ostatnog dijela otpada. Prema najavama Jaspers konzultanata niti novi Operativni program neće financirati postrojenja za obradu ostatnog dijela otpada.

Kako se u Republici Hrvatskoj planira izgraditi 11 Centara za gospodarenje otpadom, od kojih su 2 sagrađena, Kaštijun i Mariščina, jedan je u probnom radu, Bikarac, a jedan u fazi izgradnje, Biljane Donje, a nastavno na Odluku Vlade Republike Hrvatske kojom će se CGO-i financirati na način da će osnivači društva koje grade i upravljaju CGO-ima osigurati 10 % vrijednosti investicije, dok će razliku do 90% od EU sufinanciranja osigurati Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost o ovom problemu aktivno se razgovora s resornim ministarstvom, te postoje najave kako će Vlada Republike Hrvatske osigurati nacionalno i europsko financiranje do 90%, a 10% osnivači društva.

Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o provedbi Izmjena Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine u projektima održivog gospodarenja otpadom, jedan od prioriteta za planirana ulaganja u gospodarenje otpadom su: Programi okolišno i gospodarski učinkovitog gospodarenja otpadom radi sprječavanja nastanka otpada i jačanja kružnosti, pri čemu je istaknuto: "*Centri za gospodarenje otpadom (CGO) čine sastavni dio gospodarenja otpadom u okviru kružnog gospodarstva, a svojim konceptom su u funkciji povećanja recikliranja i smanjenja odlaganja otpada odnosno postizanja ciljeva. Propisani cilj za minimalnu uporabu recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu je u 2022. godini 52% odnosno 65 % do 2035. godine, a preostali dio otpada potrebno je obraditi prije odlaganja.*"

Imajući u vidu gore navedeno u tekstu Odluke Vlade Republike Hrvatske i novih okolnosti u pogledu EU financiranja CGO-a razvidno je kako će se u novom Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023-2028 detaljno definirati financiranje CGO-a kao bitnih sastavnicu u sustavu gospodarenja otpadom.

Nastavno na Vaš upit o povratu sredstava, u gornjem tekstu je obrazložen tijek projekta, te se u narednom razdoblju očekuje Odluka Vlade RH, kao i novi PGO RH koji će definirati financiranje CGO-u u Republici Hrvatskoj, i ne očekuje se povrat sredstava od strane Grada Zagreba, kao niti od ostalih društava u RH osnovanih za izgradnju i upravljanje CGO-ima.

S poštovanjem,

Direktor

Igor Zgomba dipl.oec.
ZAGREBAČKI CENTAR ZA
GOSPODARENJE OTPADOM
d. o. o.
Zagreb, Savska cesta 41