

Savska cesta 41, Zagreb
T: +385 1 6468-320
F: +385 1 6468-324
Klasa: 400-04/22-04/02
Urbroj: ZCGO-01-01/1-22-01
Zagreb, 16. kolovoza 2022

Poslovno izvješće

**Uprave Trgovačkog društva
Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o.**

za razdoblje siječanj - lipanj 2022.

Sadržaj

1.	Uvodne napomene	2
1.1.	Osnovni podaci o trgovačkom društvu	2
1.2.	Zakonodavni okvir	2
1.3.	Ciljevi ZCGO d.o.o. u 2022. Godini	4
2.	Ostvarenje planiranih poslovnih ciljeva ZCGO d.o.o. za 2022. tijekom razdoblja od 1. siječnja do 30. lipnja 2022.	4
2.1.	Značajni poslovni događaji u provedbi Plana poslovanja i programa za 2022. tijekom razdoblja od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. i odstupanja od planiranog	4
2.1.1.	Odstupanja od Plana poslovanja u periodu siječanj – lipanj 2022. godine	22
2.1.2.	Korištenje financijskih sredstava dostupnih kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (OPKK)	25
2.2.	Aktivnosti na provođenju mjera štednje i racionalizacije poslovanja i učinci	26
3.	Stanje zaposlenosti, fizičkog opsega usluga i kvalitete usluga za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine	26
3.1.	Broj zaposlenih	27
3.2.	Fizički opseg usluga	28
3.3.	Stanje kvalitete usluga	29
4.	Financijski rezultati poslovanja za razdoblje siječanj – lipanj 2022.	30
4.1.	Račun dobiti/gubitka i bilanca	30
5.	Investicije	32
6.	Ključni pokazatelji uspjeha – ekonomski, socijalni i ekološki aspekt poslovanja	35
7.	Zaključne ocjene s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje	36

1. Uvodne napomene

1.1. Osnovni podaci o trgovačkom društvu

Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu, poslovni broj Tt-13/30085, od 2. siječnja 2014. godine, osnovano je trgovačko društvo Zagrebački centar za gospodarenje otpadom društvo s ograničenom odgovornošću (ZCGO), čiji je jedini osnivač Grad Zagreb.

ZCGO je osnovan s ciljem uspostave sustava održivog gospodarenja otpadom Grada Zagreba i provođenja projekta izgradnje Centar za gospodarenje otpadom 'Zagreb' (CGO) Grada Zagreba, pri čemu predmet poslovanja društva obuhvaća slijedeće:

1. gospodarenje otpadom	23. prerada ostataka od hrane, pića i duhana u sekundarnu sirovinu
2. djelatnost druge obrade otpada	24. obrada ostataka i otpadaka bez stvarnog mehaničkog ili kemijskog procesa transformacije
3. djelatnost uporabe otpada	25. stručni poslovi zaštite od okoliša
4. djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom	26. energetske usluge
5. djelatnost prijevoza otpada	27. projektiranje obnovljivih izvora energije
6. djelatnost sakupljanja otpada	28. istraživanje i razvoj obnovljivih izvora energije
7. djelatnost trgovanja otpadom	29. kupnja i prodaja robe
8. djelatnost zbrinjavanja otpada	30. obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
9. reciklaža	31. zastupanje inozemnih tvrtki
10. proizvodnja električne energije	32. istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
11. prijenos električne energije	33. savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
12. distribucija električne energije	34. reklama (promidžba i propaganda)
13. organiziranje tržišta električne energije	35. usluge informacijskog društva
14. opskrba električnom energijom	36. organiziranje kongresa, sajmovi, priredbi, promocija, tečajeva
15. trgovina električnom energijom	37. projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
16. proizvodnja toplinske energije	38. nadzor nad gradnjom
17. distribucija toplinske energije	39. stručni poslovi prostornog uređenja
18. opskrba toplinskom energijom	40. obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje
19. skladištenje energije	
20. upravljanje energetskim objektima	
21. proizvodnja proizvoda iz sekundarnih sirovina	
22. proizvodnja komposta	

1.2. Zakonodavni okvir

Osnovni dokumenti na kojima se temelji Plan poslovanja ZCGO-a za 2022. godinu su sljedeći:

- Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05)
- Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. (NN 3/17)- dalje u tekstu: PGORH
- Odluka o donošenju izmjena Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine (NN 01/22)
- Naputak o provedbi Izmjena Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine u projektima održivog gospodarenja otpadom
- Odluka Vlade Republike Hrvatske o implementaciji Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017. – 2022., KLASA: 022-03/17-04/191, URBROJ: 50301-25/25-17-2 od 25. svibnja 2017., kojom je utvrđena obveza Grada Zagreba i Zagrebačke županije da zajednički pripreme i realiziraju projekt Centra za gospodarenje otpadom Zagreb (u daljnjem tekstu: Odluka VRH)
- Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/2021) dalje u tekstu: ZGO
- Razvojna strategija Grada Zagreba do 2020. (Zaključak: Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine; Službeni glasnik Grada Zagreba 18/17);

- Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14, 23/14, 7/15; 22/17)
- Uredba Vlade RH o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17)
- Plan gospodarenja otpadom Grada Zagreba za period 2018.-2023. godine (Zaključak KLASA: 021-05/18-01/235, URBROJ: 251-01-05-18-3 od 25. svibnja 2018. godine, Službeni glasnik Grada Zagreba br. 13, od 28. svibnja 2018.)
- Proračun Grada Zagreba za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godine (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 31/21.

Uz navedeno na stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja [https://mingor.gov.hr/?id=7593&pregled=1&datum=Mon%20Feb%2015%202021%2015:54:11%20GMT+0100%20\(srednjoeuropsko%20standardno%20vrijeme\)](https://mingor.gov.hr/?id=7593&pregled=1&datum=Mon%20Feb%2015%202021%2015:54:11%20GMT+0100%20(srednjoeuropsko%20standardno%20vrijeme)) dostupni su svi zakoni i propisi iz područja gospodarenja otpadom.

Izmjenom i dopunom Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine (NN 01/22) propisane su mjere za ostvarenje Cilja 1.4. Odložiti na odlagališta manje od 25 % mase proizvedenog komunalnog otpada. Jedan od mjera je izgradnja centara za gospodarenje otpadom, od kojih je mjera 1.4.3.9. Priprema projekta **CGO Zagreb** za obradu ne više od 180.000 t miješanog komunalnog otpada godišnje. Postrojenje mora biti projektirano na način da se koriste najsuvremenije tehnologije, koje će se u budućnosti prilagoditi obradi odvojeno sakupljenih frakcija otpada, uključujući i biorazgradivi otpad, kako bi se povećala stopa recikliranja i biološke obrade komunalnog otpada.

Za rok provedbe mjere 1.4.3.9. je navedeno da se nastavlja provoditi u slijedećem programskom razdoblju.

Sukladno Naputku o provedbi Izmjena Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine u projektima održivog gospodarenja otpadom, jedan od prioriteta za planirana ulaganja u gospodarenje otpadom su: **Programi okolišno i gospodarski učinkovitog gospodarenja otpadom radi sprječavanja nastanka otpada i jačanja kružnosti**, pri čemu je istaknuto: “*Centri za gospodarenje otpadom (CGO) čine sastavni dio gospodarenja otpadom u okviru kružnog gospodarstva, a svojim konceptom su u funkciji povećanja recikliranja i smanjenja odlaganja otpada odnosno postizanja ciljeva. Propisani cilj za minimalnu uporabu recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu je u 2022. godini 52% odnosno 65 % do 2035. godine, a preostali dio otpada potrebno je obraditi prije odlaganja.*” Kapaciteti CGO-a su određeni kao maksimalni kapaciteti na temelju ciljeva 60% odvojeno prikupljenog komunalnog otpada, 40% odvojeno prikupljenog biootpada, kao i smanjenja ukupne količine proizvedenog komunalnog otpada za 5% u odnosu na 2015. godinu, uz obvezu da se isti projektiraju na način koji će omogućiti i daljnju prilagodbu obradi odvojeno prikupljenih frakcija otpada, uključujući i biorazgradivi otpad' kako bi se povećala stopa recikliranja i biološke obrade komunalnog otpada. Sukladno odluci Vlade RH o implementaciji PGO RH, maksimalno određeni kapacitet CGO „Zagreb“ je 180.000,0 t miješanog komunalnog otpada.

Grad Zagreb kao jedinica lokalne samouprave sukladno PGORH nadležan je za osiguravanje javne usluge prikupljanja komunalnog otpada, uspostavu reciklažnih dvorišta, provedbu mjera sprječavanja odbacivanja otpada u okoliš, uklanjanje u okoliš odbačenog otpada, davanje suglasnosti za akciju prikupljanja otpada, planiranje lokacija građevina od lokalnog značaja, provedbu izobrazno- informativnih aktivnosti, te poduzimanje svih drugih radnji koje su propisane PGORH, Odlukom VHR i ZGO-om.

Kako je Grad Zagreb nadležan za osiguravanje javne usluge prikupljanja komunalnog otpada, uspostavu reciklažnih dvorišta, provedbu mjera sprječavanja odbacivanja otpada u okoliš,

uklanjanje u okoliš odbačenog otpada, davanje suglasnosti za akciju prikupljanja otpada, planiranje lokacija građevina od lokalnog značaja, provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti, te poduzimanje svih drugih propisanih radnji to su Planom poslovanja trgovačkog društva za 2022. godinu definirane aktivnosti koje treba provesti i/ili započeti s provođenjem.

1.3. Ciljevi ZCGO d.o.o. u 2022. Godini

Redni br.	Opis	Plan 2022	Realizacija
			I-VI 2022
P1	Razvoj društva	4.580.000,00	2.353.367,00
P2	Projektne aktivnosti	171.946.418,00	9.157.179,00
Ukupno:	P1+P2	176.526.418,00	11.510.546,00

Iz Proračuna Grada Zagreba za razvoj društva (P1) za 2022 godinu osigurana su sredstva u iznosu 3.330.000,00 kn, a razlika sredstava od 1.250.000,00 kn planirana je kroz projekt KK.06.3.1.08.0001 i KK.06.3.1.17.0071 iz sredstava Fondova EU, te kroz MRRFEU-Program sufinanciranja provedbe EU projekta na regionalnoj i lokalnoj razini (projekt KK.06.3.1.17.0071).

Iz Proračuna Grada Zagreba za Projektne aktivnosti (P2) za 2022. osigurana su sredstva u iznosu 58.075.000,00 kn, a razlika sredstava planirana je je kroz projekt KK.06.3.1.08.0001 iz sredstava Fondova EU, te kroz Mehanizam za oporavak i otpornost (Recovery and Resilience Facility) putem kojeg se planira financirati izgradnja postrojenja za obradu biootpada na alternativnoj lokaciji – Novska, kao i izgradnja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada – Sortirnice.

2. Ostvarenje planiranih poslovnih ciljeva ZCGO d.o.o. za 2022. tijekom razdoblja od 1. siječnja do 30. lipnja 2022.

2.1. Značajni poslovni događaji u provedbi Plana poslovanja i programa za 2022. tijekom razdoblja od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. i odstupanja od planiranog

Priprema projekata – Studijsko projektna dokumentacija

Izrada studijsko-projektna dokumentacije za CGO 'Zagreb' KK.06.3.1.08.0001 (G1; G2; Promidžba i vidljivost)

Temeljem Općih uvjeta Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt izrada studijsko-projektna dokumentacije za Centar za gospodarenje otpadom 'Zagreb' (referentni broj: KK.06.3.1.08.0001) čl. 20. propisan je način izmjene Ugovora na temelju zahtjeva ugovorne strane, te da svaka od ugovornih strana može zahtijevati da se Ugovor izmjeni Dodatkom ako za izmjenom postoji opravdan razlog.

S obzirom na kompleksnost projekta, tijekom provedbe projekta došlo je do odstupanja od početnog Plana provedbe projekta. Proglašenje epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, činjenica da se projekt planira prijaviti za sufinanciranje sredstvima EU u programskom razdoblju 2021. – 2027. s obzirom na promijenjene smjernice i kriterije za sufinanciranje sredstvima EU, te izmjena zakonske regulative imale su značajan utjecaj na

planirani rok završetka izrade studijsko-projektne dokumentacije za CGO 'Zagreb' KK.06.3.1.08.0001. te su s tim u svezi krajem 2021. pokrenute aktivnosti vezane za potpis dodatka Ugovora kako slijedi:

1. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt izrada studijsko-projektne dokumentacije za Centar za gospodarenje otpadom 'Zagreb' (referentni broj: KK.06.3.1.08.0001 sklopljenog između Posredničkog tijela razine 1 – Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Posredničkog tijela razine 2 – Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost te Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom d.o.o. kao korisnika bespovratnih sredstava;
2. Ugovor br. 2018/001803 - *Izrada studijsko-projektne dokumentacije za centar za gospodarenje otpadom Zagreb* (Klasa: 018-04/14-02/6; Ur.broj: 563-02-2/236-18-52 od 23.7.2018) sklopljenog između Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost te Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom d.o.o.;
3. Ugovor o dodjeli sredstava fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, ref. broj ugovora: JPF.2018.-4.204. sklopljenog između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom d.o.o.

Općim uvjetima Ugovora KK.06.3.1.08.0001 definirane su izmjene ugovora kroz čl. 19., 20., 21. i 22. ZCGO d.o.o. je, temeljem odredbe propisane člankom 20. točka 20.1., ovlašten pokrenuti postupak izmjene Ugovora iz opravdanog razloga u slučaju kada su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. izmjene su nastale zbog nepredvidljivih okolnosti koje su nastupile nakon predaje projektne prijave na temelju koje je sklopljen Ugovor,
2. izmjene su nužne za uredno izvršenje Ugovora,
3. povezani troškovi ne prelaze ukupne prihvatljive troškove navedene u članku 3.2. Posebnih uvjeta,
4. za nastanak okolnosti koje su dovele do potrebe za uvođenjem izmjene nije odgovorna niti jedna ugovorna strana.

Nastavno na zadaće i obaveze proizašle iz Ugovora KK.06.3.1.08.0001, ZCGO d.o.o. izravno je odgovoran za početak, upravljanje, provedbu i rezultate projekta, pri čemu je provedba projekta isključiva odgovornost Korisnika koji je obvezan provesti ugovoreni projekt s pažnjom dobrog gospodarstvenika, transparentno, u skladu s najboljom praksom u predmetnom području, sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava te primjenjivim nacionalnim i zakonodavstvom EU-a.

Posljedično s obzirom na nastale izvanredne vanjske događaje, koji su nastali nakon sklapanja ugovora, koji se u vrijeme sklapanja ugovora nisu mogli predvidjeti, niti ih je ZCGO d.o.o. objektivno kao ugovorna strana mogla spriječiti, izbjeći ili otkloniti, zatraženo je produljenje razdoblja provedbe projekta i prihvatljivosti izdataka.

Temeljem članka 20., stavak 4. Općih uvjeta Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, ZCGO d.o.o. nakon niza sastanaka sa Posredničkim tijelom razine 2, a nastavno na Zahtjev Izrađivača dokumentacije za G1 i G2, uputio je dana 25. siječnja 2022. kroz sustav eFondovi Zahtjev za velikom izmjenom Ugovora, sa svrhom prilagodbe razdoblja provedbe Projekta sa 48 mjeseci na 63 mjeseca od dana stupanja na snagu Ugovora.

Dana 30. ožujka 2022., od strane Posredničkog tijela razine 2 zaprimljen je na potpis Dodatak 1 Ugovora: KK.06.3.1.08.0001, kojim je određeno razdoblje provedbe sa 48 na 57 mjeseci, zaključno sa travnjem 2023. Predmetni dodatak stupio je na snagu dana 08. travnja 2022.

Podredno potpisanom Dodatku I Ugovora: KK.06.3.1.08.0001, dana 13. travnja 2022. upućen je Zahtjev za potpisom dodatka Ugovora br. 2018/001803 - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za centar za gospodarenje otpadom Zagreb (Klasa: 018-04/14-02/6; Ur.broj: 563-02-2/236-18-52 od 23.7.2018) koji je potpisan dana 13. lipnja 2022. godine.

Po potpisu oba dodatka, ZCGO d.o.o. je, temeljem Ugovora o dodjeli sredstava fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, ref. broj ugovora: JPF.2018.-4.204, o navedenim promjenama u lipnju 2022. obavijestio Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU.

Usluge izrade studijsko-projektne dokumentacije obuhvaćaju dvije grupe:

- **Grupa 1 (G1):**

Grupa 1 obuhvaća usluge izrade studijsko-projektne dokumentacije za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Zagreb (CGO Zagreb) i izrade projektno-tehničke dokumentacije za 8 pretovarnih stanica čije će rješenje predstavljati najbolju opciju sustava gospodarenja otpadom za područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije, a koji će se sufinancirati sredstvima EU.

Ugovor za Grupu 1 potpisan je 16. rujna 2019. sa Zajednicom gospodarskih subjekata – IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U., Španjolska, Bilbao, i HIS d.o.o. Donja Višnjica. Ugovorna cijena je fiksna i nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja Ugovora i iznosi 12.960.601,17 kn bez PDV-a. Uvođenje u posao Zajednice gospodarskih subjekata (Izvršitelja) za Grupu 1 predmeta nabave obavljeno je dana 26. rujna 2019.

Studijsko projektna dokumentacija CGO 'Zagreb':

1. Izrada Studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi i s analizom poslovnog modela uključivo najmanje tri obrađena varijantna idejna rješenja (svako s dva podrješenja) i odabirom najboljeg rješenja (CGO 'Zagreb' i maksimalno 8 (osam) PS),
2. Izrada idejnog rješenja CGO 'Zagreb',
3. Izrada dokumentacije za postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i postupak prethodne ocjene o prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu,
4. Izrada geodetskih i drugih podloga te parcelacijskih elaborata za izradu idejnog projekta CGO 'Zagreb'
5. Izrada idejnog projekta CGO 'Zagreb', ishođenje uvjeta i ishođenje lokacijske dozvole,
6. Izrada projektne prijave za EU financiranje (Aplikacijski paket) sa svim potrebnim popratnim dokumentima za sufinanciranje sredstvima EU.

Za projektno-tehničku dokumentaciju potencijalnih pretovarnih stanica:

1. Izmjera terena i izrada posebnih geodetskih podloga ukoliko iste ne postoje, izrada parcelacijskih elaborata ukoliko za to postoji potreba,
2. Izrada Idejnih projekata PS, radi podnošenja zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole i sudjelovanje u postupku ishođenja lokacijskih dozvola,
3. Izrada Elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i ekološku mrežu, sudjelovanje u postupku ishođenja rješenja o procjeni utjecaja zahvata na okoliš i ekološku mrežu i sudjelovanje u postupku ishođenja rješenja o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu i ishođenju Dodatka I“ Aplikaciji za projekt,
4. Izrada Glavnih i Izvedbenih projekata s projektantskim troškovnicima radova, te ishođenjem potrebnih potvrda za dobivanje građevne dozvole.

Vezano za Grupu 1 u izvještajnom razdoblju, od 1.1.2022. do 30.6.2022., izvršene su slijedeće aktivnosti:

- Nastavilo se s radom na dopuni Studije izvedivosti u kontekstu definiranja državnih potpora, tokova otpada i količina otpada na razmatranom području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.
- Izrađeni su i revidirani svi Elaborati zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata izgradnje pretovarnih stanica na okoliš, prema dobivenim komentarima nadležnog ministarstva i javnopravnih tijela te se nalaze u postupku ishoda Rješenja od nadležnog ministarstva.
- Prikupljaju se posebni uvjeti koji će biti sastavni dio lokacijskih dozvola za pojedine pretovarne stanice.
- Izrađuje se Idejni projekt na osnovu usvojenog Idejnog rješenja koji će se moći finalizirati po završetku postupka procjene utjecaja zahvata izgradnje CGO Zagreb na okoliš, koji još nije započeo.

U kontekstu financijske realizacije plana vezanog za grupu Grupu 1, u razmatranom razdoblju nije bilo izdanih računa od strane Izrađivača studijsko-projektne dokumentacije.

Kako je od strane Posredničkog tijela razine 2 određen novi rok završetka izrade dokumentacije definiran Dodatkom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., (KK.06.3.1.08.0001) kojim se za projekt „Izrada studijsko-projektne dokumentacije za centar za gospodarenje otpadom Zagreb dodjeljuju bespovratna sredstva, te je dana 13. lipnja 2022. sklopljen Dodatak ugovora br. 2022/023213 s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Predmetnim dodacima osigurana su sredstva za provedbu izrade dokumentacije zaključno sa travnjem 2023. S tim u svezi dana 21. lipnja 2022. ZCGO d.o.o uputio je Zahtjev za ugovaranjem II. dodatka Ugovoru, čije se potpisivanje očekuje u nadolazećem periodu.

Izvršenost usluge 7.160.795,13,00 kn bez PDV-a, što iznosi 55,25 % od ugovorenog iznosa.

• **Grupa 2 (G2):**

Grupa 2 obuhvaća usluge savjetovanja i izrada tehničkih podloga i dokumentacije o nabavi za radove/opremu/usluge potrebne za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Ugovor za Grupu 2 potpisan je 17. lipnja 2019. sa Zajednicom gospodarskih subjekata – IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U., Španjolska, Bilbao, i HIS d.o.o. Donja Višnjica. Kako je od strane Posredničkog tijela razine 2 određen novi rok završetka izrade dokumentacije, definiran Dodatkom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., (KK.06.3.1.08.0001) kojim se za projekt „Izrada studijsko-projektne dokumentacije za centar za gospodarenje otpadom Zagreb dodjeljuju bespovratna sredstva, te je dana 13. lipnja 2022. sklopljen Dodatak ugovora br. 2022/023213 s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Predmetnim dodacima osigurana su sredstva za provedbu izrade dokumentacije zaključno sa travnjem 2023.

Imajući u vidu navedeno, dana 23. svibnja 2022., sklopljen je Dodatak ugovora za usluge Grupe 2 reg. br. 160/2022 kojim je produženo vrijeme trajanja pružanja usluge G2 zaključno sa travnjem 2023. godine pri čemu je ugovorna cijena ostala ista te iznosi 4.963.417,46 kn bez PDV-a.

Uvođenje u posao Zajednice gospodarskih subjekata (Izvršitelja) za Grupu 2 predmeta nabave obavljeno je dana 2. srpnja 2019., a aktivnosti u sklopu usluge obuhvaćaju:

- a) izradu dokumentacije o nabavi za radove na izgradnji CGO-a 'Zagreb' sukladno uvjetima Zakona o javnoj nabavi i ugovornim uvjetima po tzv. FIDIC („yellow book“) ugovornom predlošcima,
- b) izradu dokumentacije o nabavi za radove na izgradnji pretovarnih stanica za Zagrebačku županiju sukladno uvjetima Zakona o javnoj nabavi i usklađena sa ugovornim uvjetima i ugovornom predlošcima (maksimalno 8 PS),
- c) izradu dokumentacije o nabavi za nabavu opreme potrebne za rad CGO-a Zagreb,
- d) izradu dokumentacije o nabavi za nabavu opreme potrebne za rad pretovarnih stanica na području Zagrebačke županije (maksimalno 8),
- e) izradu dokumentacije o nabavi za uslugu nadzora (FIDIC inženjer) nad izgradnjom CGO Zagreb,
- f) izradu dokumentacije o nabavi za uslugu nadzora nad izgradnjom pretovarnih stanica na području Zagrebačke županije (maksimalno 8),
- g) izradu dokumentacije o nabavi usluga tehničke pomoći u provedbi i upravljanju projektom sustava gospodarenja otpadom na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije (CGO 'Zagreb' i pretovarnih stanica) sa stručnom pomoći pri provedbi postupaka javne nabave radova/nadzora/opreme,
- h) izradu dokumentacije o nabavi usluga promidžbe projekta izgradnje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije (CGO 'Zagreb' i PS).

Vezano za Grupu 2 u izvještajnom razdoblju, od 1.1.2022. do 30.6.2022., dinamika izrade navedenih dokumenata pratila je dinamiku izrade projektne dokumentacije Grupe 1, te se u izvještajnom razdoblju finalizirala dokumentacija za:

1. uslugu tehničke pomoći u provedbi i upravljanju projektom sustava gospodarenja otpadom na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije (CGO 'Zagreb' i pretovarnih stanica) sa stručnom pomoći pri provedbi postupaka javne nabave radova/nadzora/opreme;
2. uslugu informiranja javnosti, promidžbe i vidljivosti projekta sustava gospodarenja otpadom na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije (CGO 'Zagreb' i pretovarnih stanica).

Uz navedeno, a sukladno dinamici izrade dokumentacije iz Grupe 1, u izvještajnom razdoblju nastavilo se sa aktivnostima na izradi dokumentacije o nabavi:

3. dokumentacije o nabavi za radove na izgradnji CGO-a 'Zagreb' sukladno uvjetima Zakona o javnoj nabavi i ugovornim uvjetima po tzv. FIDIC („yellow book“) ugovornom predlošcima,
4. dokumentacije o nabavi za radove na izgradnji pretovarnih stanica za Zagrebačku županiju sukladno uvjetima Zakona o javnoj nabavi i usklađena sa ugovornim uvjetima i ugovornom predlošcima (maksimalno 8 PS),
5. dokumentacije o nabavi za nabavu opreme potrebne za rad CGO-a Zagreb,
6. dokumentacije o nabavi za nabavu opreme potrebne za rad pretovarnih stanica na području Zagrebačke županije (maksimalno 8),
7. dokumentacije o nabavi za uslugu nadzora (FIDIC inženjer) nad izgradnjom CGO Zagreb,
8. dokumentacije o nabavi za uslugu nadzora nad izgradnjom pretovarnih stanica na području Zagrebačke županije (maksimalno 8).

Isto tako, u izvještajnom razdoblju dostavljene su konačne radne verzije Dokumentacije o nabavi za usluge tehničke pomoći u provedbi i upravljanju projektom, i Dokumentacije o nabavi za usluge promidžbe i vidljivosti projekta te je utrošeno planiranih 953.201,75 kn. Izvršenost usluge je 1.031.609,66 kn bez PDV-a, što iznosi 20,78 % od ugovorenog iznosa.

Kroz planiranu 'Uslugu podrške u provedbi i upravljanju projektom sustava gospodarenja otpadom na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije sa stručnom pomoći pri provedbi postupaka javne nabave radova/nadzora/opreme' osigurava se podrška ZCGO-u, kao naručitelju, u ostvarivanju učinkovite provedbe Projekta CGOZ i korištenja sredstava odobrenih kroz Aplikaciju za sufinanciranje, te jačanja njegovih organizacijskih i stručnih kapaciteta za kasnije uspješno upravljanje izgrađenom infrastrukturom za gospodarenje otpadom. Navedeno uključuje i imenovanje voditelja projekta koji će biti odgovoran investitoru za zakonito i pravilno obavljanje poslova propisanih Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19).

Nastavno na odrednice Zakona o javnoj nabavi usluga podrške podijeljena je u dvije grupe:

1. Usluge upravljanja projektom i tehničke podrške u provedbi projekta. Predmetnom uslugom osigurava se tehnička podrška ZCGO-u ostvarivanju učinkovite tehničke provedbe Projekta definiranog u sklopu Studije izvodljivosti, te jačanja organizacijskih i stručnih kapaciteta za kasnije uspješno upravljanje izgrađenom infrastrukturom za gospodarenje otpadom. Uz navedeno predmetna usluga uključuje i obavljanje poslova sukladno Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) nastavno na vođenje projekta gradnje. Pri čemu djelatnost upravljanja projektom gradnje između ostalog obuhvaća sljedeće poslove:
 - financijsko, pravno i tehničko savjetovanje u vezi s projektiranjem, građenjem, uporabom i uklanjanjem građevina,
 - financijska, pravna i tehnička priprema i planiranje poslova u vezi s gradnjom te praćenje provođenja tog plana,
 - programiranje i planiranje u fazi koncipiranja projekta, što uključuje prikupljanje podataka, razvoj programa projekta i praćenje provođenja tog programa,
 - savjetovanje, odabir i ugovaranje poslova za projektanta, revidenta, nadzornog inženjera, izvođača, ovlaštenog inženjera geodezije i drugih osoba koje obavljaju poslove u vezi s gradnjom građevina te savjetovanje u ugovaranju poslova s tim osobama,
 - povezivanje i usklađivanje rada projektanta, revidenta, nadzornog inženjera, izvođača, ovlaštenog inženjera geodezije i drugih osoba koje sudjeluju u gradnji te nadzor nad njihovim radom u svrhu zaštite prava i interesa investitora,
 - pribavljanje akata, analiza, studija, elaborata i drugih dokumenata potrebnih za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te projekta uklanjanja građevine,
 - pribavljanje svih dokumenata i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za izdavanje akata za provođenje prostornih planova, građenja, uporabu i/ili uklanjanje građevina i pribavljanje tih akata,
 - pribavljanje svih dokumenata i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za građenje građevine te obavljanje radnji koje je investitor dužan obavljati tijekom građenja građevine,
 - razvoj sustava kontrole projekta te praćenje i kontrola realizacije, što uključuje izradu i prikaz planiranog vremenskog izvršenja s angažiranim resursima, ažuriranje početno planiranog u odnosu na realizaciju projekta, dinamičku analizu rizika kroz cjeloživotni vijek projekta, izvješća o kontroli kvalitete ostvarenja investicija, prijedloge rješenja tekućih ili predviđenih problema u vremenskom, tehnološkom i troškovnom aspektu realizacije.
2. Usluge pravne podrške u provedbi projekta obuhvaća uslugu pravne pomoći i pravnog savjetovanja Naručitelja iz domene pravnih pitanja, pitanja iz domene javne nabave, rješavanja sporova koji se pojave tijekom realizacije i provedbe Projekta, a posebice tijekom faze građenja. Naime između ostalog, gradnja CGO 'Zagreb' planira se ugovoriti prema FIDIC tipu ugovora - Općim i posebnim uvjetima ugovora za postrojenja i projektiranje i građenje za elektrotehničke, strojarske, građevinske i

inženjerske radove po projektima Izvođača - tzv. Žuta knjiga, prvo izdanje 1999., hrvatski prijevod u izdanju Hrvatske udruge konzultanata, Hrvatske komore inženjera građevinarstva i Udruge konzultantskih društava u graditeljstvu objavljen 2014.

Realizacijom predmetnih Usluga očekuje se ostvarenje sljedećih rezultata:

- ZCGO podržan u provedbi predviđenih aktivnosti - od provedbe postupaka javnog nadmetanja do dovršetka radova, te u razdoblju za prijavu nedostataka
- ZCGO podržan u prilagodbi postojećeg sustava novom sustavu gospodarenja otpadom sukladno konceptu CSGO u Gradu Zagrebu/Zagrebačkoj županiji, što podrazumijeva osiguranje učinkovite organizacije rada i uspostave ugovornih odnosa s korisnicima CGOZ i PS
- ZCGO osnažen u pogledu znanja i vještina za upravljanje Centrom za gospodarenje otpadom, pretovarnim stanicama, pokretnom opremom potrebnom za rad CGOZ i PS te učinkovitog prijevoza otpada.

Kroz planiranu „Uslugu vođenja odnosa s javnošću na području informiranja, komunikacije i vidljivosti te promidžbe projekta izgradnje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije“ (CGO 'Zagreb' i PS) (dalje u tekstu: Usluge) predviđa kroz posebne ciljeve:

- osigurati kvalitetno predstavljanje i vidljivost Projekta izgradnje različitim skupinama javnosti,
- pomoći ZCGO-u u predstavljanju uloge Projekta u uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom (dalje u tekstu: CSGO) koji se uvodi u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji,
- podizanje javne svijesti o koristima Projekta za zaštitu okoliša, zdravlje stanovnika, održivi razvitak i zajednicu s pripadajućim troškovima,
- povećanja razumijevanja uloge ZCGO-a u uspostavljanju CSGO u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji,
- motiviranje stanovnika Grada Zagreba i Zagrebačke županije za aktivno sudjelovanje u razvoju novog CSGO,
- unaprjeđenje znanja i vještina zaposlenika ZCGO-a za stvaranje i provedbu dugoročne kvalitetne strategije odnosa s javnošću u uspostavi i razvoju CSGO, promociji kružne ekonomije, zaštite okoliša, zdravlja ljudi i dr.

Realizacijom usluga vođenja odnosa s javnošću na području informiranja, komunikacije i vidljivosti te promidžbe izgradnje očekuje se ostvarenje sljedećih rezultata:

- osigurano kvalitetno prezentiranje i vidljivost Projekta izgradnje CGO Grada Zagreba i Zagrebačke županije i pretovarnih stanica različitim skupinama javnosti,
- osigurana vidljivosti financijske podrške EU u izgradnji kao mjere za podizanje standarda usluga gospodarenja otpadom u CGO Grada Zagreba i Zagrebačke županije,
- pružena pomoć ZCGO d.o.o., u prezentaciji Projekta kao važne sastavnice novog cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u CGO Grada Zagreba i Zagrebačke županije,
- podignuta javna svijest o koristima projekta za zaštitu okoliša, zdravlje stanovnika, održivi razvitak i zajednicu s pripadajućim troškovima,
- povećano razumijevanje uloge ZCGO d.o.o. u uspostavljanju cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u CGO Grada Zagreba i Zagrebačke županije,
- motivirani građani za aktivno sudjelovanje u primjeni novog cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u CGO Grada Zagreba i Zagrebačke županije,
- unaprijeđena znanja i vještina zaposlenika ZCGO d.o.o. za provedbu strategije odnosa s javnošću otpadom.

Dinamika izrade preostalih dokumentacija o nabavi prati dinamiku izrade projektne dokumentacije Grupe 1, odnosno:

- po ishodu lokacijske dozvole za CGO 'Zagreb' steći će se preduvjeti za:
 - a) Izradu dokumentacije o nabavi za radove na izgradnji CGO-a 'Zagreb' sukladno uvjetima Zakona o javnoj nabavi i usklađena sa ugovornim uvjetima po tzv. FIDIC („yellow book“) ugovornom predlošcima.
 Dokumentacija o nabavi mora biti izrađena sukladno uvjetima Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i usklađena sa ugovornim uvjetima po tzv. FIDIC („yellow book“) ugovornim predlošcima. Prilikom izrade ugovora prema FIDIC („yellow book“) predlošcima izrađivač će uskladiti ugovorne uvjete s relevantnom regulativom RH, a naročito sa Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o gradnji.
 Dokumentacija o nabavi mora se sastojati od najmanje sljedećih dijelova:
 - Knjiga I - Upute ponuditeljima i ponudbeni obrasci (Instructions to tenderer and tender forms)
 - Knjiga II - Nacrt Ugovora i uvjeti Ugovora (Draft contract and conditions)
 - Knjiga III - Zahtjevi naručitelja (Employers Requirements)
 - Knjiga IV - Model ponudbenog troškovnika (Model financial bid)
 - Knjiga V - Postojeća projektna dokumentacija i nacrti (Design documents and drawings)

- po ishodu građevinskih dozvola za pretovarne stanice steći će se preduvjeti za:
 - b) Izradu dokumentacije o nabavi za radove na izgradnji pretovarnih stanica za Zagrebačku županiju sukladno uvjetima Zakona o javnoj nabavi i usklađena sa ugovornim uvjetima i ugovornim predlošcima (maksimalno 8 PS).
 Dokumentacija o nabavi mora biti izrađena sukladno uvjetima Zakona o javnoj nabavi i usklađena sa ugovornim uvjetima i ugovornim predlošcima. Prilikom izrade ugovora i predložaka izrađivač mora uskladiti ugovorne uvjete s relevantnom regulativom RH, a naročito sa Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o gradnji.
 Dokumentacija o nabavi mora se sastojati od najmanje sljedećih dijelova:
 - Upute ponuditeljima i ponudbeni obrasci
 - Nacrt Ugovora, posebni uvjeti Ugovora i prilozi
 - Tehničke specifikacije
 - Model ponudbenog troškovnika s količinama i jediničnim cijenama izrađen na temelju Izvedbenog projekta
 - Postojeća projektna dokumentacija i nacrti

- po prihvaćanju Studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi i s analizom poslovnog modela i odabirom najboljeg rješenja (CGO 'Zagreb' i maksimalno 8 PS) od strane JASPERS-a te idejnog projekta CGO Zagreb steći će se preduvjeti za:
 - c) Izradu dokumentacije o nabavi za nabavu opreme potrebne za rad CGO-a Zagreb sukladno uvjetima Zakona o javnoj nabavi.
 Dokumentacija o nabavi za nabavu opreme potrebne za rad CGO-a Zagreb sukladno uvjetima Zakona o javnoj nabavi.
 Dokumentacija o nabavi mora se sastojati od sljedećih dijelova:
 - Upute ponuditeljima i ponudbeni obrasci
 - Nacrt Ugovora, posebni uvjeti Ugovora i prilozi
 - Prilog I: Ugovorni uvjeti
 - Prilog II i III: Tehničke specifikacije i ponuda
 - Prilog IV: Financijska ponuda
 - Ostali prilozi u vidu svih potrebnih obrazaca
 Detaljan popis potrebne opreme definirat će se Studijom izvodljivosti i Idejnim projektom.

- po izradi Studije izvodljivosti, Idejnih i glavnih projekata pretovarnih stanica steći će se preduvjeti za:
 - d) Izradu dokumentacije o nabavi za nabavu opreme potrebne za rad pretovarnih stanica na području Zagrebačke županije
 Dokumentacije o nabavi za nabavu opreme potrebne za rad pretovarnih stanica na području Zagrebačke županije sukladno uvjetima Zakona o javnoj nabavi.
 Dokumentacija o nabavi mora se sastojati od sljedećih dijelova:
 - Upute ponuditeljima i ponudbeni obrasci
 - Nacrt Ugovora, posebni uvjeti Ugovora i prilozi
 - Prilog I: Ugovorni uvjeti
 - Prilog II i III: Tehničke specifikacije i ponuda
 - Prilog IV: Financijska ponuda
 - Ostali prilozi u vidu svih potrebnih obrazaca
- po završetku izrade dokumentacije za CGO 'Zagreb' s ishodenom lokacijskom dozvolom u sklopu Grupe 1 steći će se preduvjeti za kompletiranje:
 - dokumentacije o nabavi za radove na izgradnji CGO-a 'Zagreb' sukladno uvjetima Zakona o javnoj nabavi i usklađena sa ugovornim uvjetima po tzv. FIDIC („yellow book“) ugovornom predlošcima te,
 - dokumentacije o nabavi za uslugu nadzora (FIDIC inženjer) nad izgradnjom CGO Zagreb sukladno uvjetima Zakona o javnoj nabavi.
 Dokumentacija za nadmetanje mora se sastojati od sljedećih dijelova:
 - Upute ponuditeljima i ponudbeni obrasci
 - Nacrt Ugovora, posebni uvjeti Ugovora i prilozi
 - Prilog I: Ugovorni uvjeti
 - Prilog II: Projektni zadatak za uslugu nadzora (FIDIC inženjer)
 - Prilog III: Organizacija i metodologija ponuditelja
 - Prilog IV: Zahtijevano ključno osoblje
 - Prilog V: Financijska ponuda
 - Ostali prilozi u vidu svih potrebnih obrazaca
- po ishodenju građevinskih dozvola za pretovarne stanice uz izradu dokumentacije o nabavi za radove na izgradnje pretovarnih stanica steći će se preduvjeti za:
 - e) Izradu dokumentacije o nabavi za uslugu nadzora nad izgradnjom pretovarnih stanica na području Zagrebačke županije (maksimalno 8)
 Dokumentacija o nabavi za uslugu nadzora nad izgradnjom pretovarnih stanica na području Zagrebačke županije sukladno uvjetima Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).
 Dokumentacija za nadmetanje mora se sastojati od sljedećih dijelova:
 - Upute ponuditeljima i ponudbeni obrasci
 - Nacrt Ugovora, posebni uvjeti Ugovora i prilozi
 - Prilog I: Ugovorni uvjeti
 - Prilog II: Projektni zadatak za uslugu nadzora
 - Prilog III: Organizacija i metodologija ponuditelja
 - Prilog IV: Zahtijevano ključno osoblje
 - Prilog V: Financijska ponuda
 - Ostali prilozi u vidu svih potrebnih obrazaca

Promidžba i vidljivosti izrade studijsko projektne dokumentacije

Usluga promidžbe i vidljivosti za projekt izrade studijsko projektne dokumentacije za potrebe provedbe projekta CGO 'Zagreb' na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije potrebne za

sufinanciranje sredstvima EU (KK.06.3.1.08.0001). Temeljem Odluke o odabiru s gospodarskim subjektom Park Avenia d.o.o. 2. lipnja 2020. potpisan je Ugovor 719/2020 u iznosu od 406.100,00 kn bez PDV-a.

U sklopu navedenog planirane su aktivnosti:

- anketno ispitivanje javnosti,
- strateški dokument,
- aktivnost osmišljavanja, dizajna i grafičke pripreme materijala za tisak i tisak te dostava i/ili distribucije (brošura i plakata),
- priopćenja za javnost,
- oglašavanje,
- radio spot,
- video reportaža,
- prezentacija Studije izvodljivosti,
- konferencije.

Kako se aktivnost odnosi na promidžbu i vidljivost izrade studijsko projektne dokumentacije CGO 'Zagreb' bitne točke koje minimalno moraju biti popraćene aktivnostima usluge promidžbe i vidljivosti provedbe projekta su:

- izrada Idejnog rješenja Centra za gospodarenje otpadom Grada Zagreba koje je sastavni dio nacrtu Studije izvodljivosti koja mora biti prihvaćena od Skupštine Grada Zagreba i Skupštine Zagrebačke županije
- rezultati Studije izvodljivosti za zastupnike Skupštine Grada i Županije s organizacijom prezentacije Studije izvodljivosti u Skupštini Grada i Skupštini Zagrebačke županije
- ishodenje rješenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike na Studiju utjecaja na okoliš o prihvatljivost zahvata na okoliš
- odobrenje Projektne prijave za izgradnju CGO 'Zagreb' od strane Jaspers-a.

Dinamika provedbe aktivnosti prati dinamiku izrade projektne dokumentacije Grupe 1 i obuhvaća:

- anketno ispitivanje javnosti
- strateški dokument
- video reportaža – Idejno rješenje Centra za gospodarenje otpadom "Zagreb"

Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada

Za postizanje ciljeva unapređenja sustava gospodarenja komunalnim otpadom, nacionalnim Planom gospodarenja otpadom propisane su odgovarajuće mjere. Jedna od interventnih mjera (mjera 1.4.3.) se odnosi na Grad Zagreb kojom je predviđena izgradnja postrojenja i/ili nabavu opreme potrebne za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada. S navedenim ciljevima usklađeni su i ciljevi Grada Zagreba, propisani Planom gospodarenja otpadom Grada Zagreba za razdoblje 2018. - 2023. (Sl. glasnik Grada Zagreba br. 13/18). Za potrebe realizacije svih potrebnih aktivnosti na lokaciji Žitnjak Grad Zagreb i ZCGO d.o.o. su u travnju 2021. potpisali Sporazum o upravljanju Projektom gradnje za projekte zbrinjavanja i gospodarenja otpadom na području Grada Zagreba, KLASA: 351-04/21-05/04, URBROJ: ZCGO-01-01-03/2-21-03.

Postrojenje za sortiranje odvojeno komunalnog prikupljenog otpada – sortirnica planira se izgraditi na dijelu kč. br. 135/7 i kč.br. 139/2 k.o. Žitnjak području „DIOKI“ čija ukupna površina iznosi oko 59.080 m². Grad Zagreb otkupio je zemljište od DIOKI d.d. u stečaju površine 96.136 m² u vrijednosti cca 36.500.000,00 kuna.

Ugovor za usluge izrade Studijsko projektne dokumentacije za potrebe provedbe projekta izgradnje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada potpisan je s poduzećem Hidroplan d.o.o. (reg. broj: 1151/2019 rujan 2019; A-37/2020 rujan 2020; A-118/2021 ožujak 2021, A-388/2021 prosinac 2021) u vrijednosti od 2.284.500,00 kn bez PDV-a. Izvršenost usluge je 1.725.321,00 kn bez PDV-a, što iznosi 75,52 % od ugovorenog iznosa. Planirani rok završetka izrade dokumentacije je 36 mjeseci, listopad 2022.

U periodu siječanj – lipanj 2022., temeljem izrađenog Idejnog projekta, za koji je u rujnu 2021. ishoda Lokacijska dozvola br.: 116/2021 KLASA: UP/I-350-05/21-001/204; URBROJ: 251-13-21-1/024-21-19, a koja je postala pravomoćna 28. listopada 2021., izrađen je Glavni projekt koji je u siječnju predan na ishodenje građevinske dozvole.

Građevinska dozvola, Klasa: UP/I-361-03/22-001/49; Ur.broj: 251-10-22-1/036-22-33, ishoda je 28. lipnja 2022. a pravomoćnost iste očekuje se u srpnju 2022.

Građevinskom dozvolom određuje se građenje Postrojenja za automatsko sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada Grada Zagreba, s transformatorskim stanicama i sunčanom fotonaponskom elektranom, na dijelovima k.č.br. 139/2 i 135/7 k.o. Žitnjak, te izgradnju zajedničke interne kanalizacije (sanitarne i oborinske) na k.č.br. 139/2 i 135/8 k.o. Žitnjak.

Određeno je etapno i/ili fazno građenje građevine na način kako slijedi:

Zahvatom u prostoru omogućuje se etapno i fazno građenje, i to:

1. etapa: izgradnja transformatorske stanice TS 1 koja se gradi u dvije faze:
 - Faza 1 – zgrada transformatorske stanice sa svim što nije pod HEP ODS-om (energetski transformator, SN postrojenje, NN postrojenje, opća elektroinstalacija)
 - Faza 2 – susretno 20kV postrojenje HEP ODS-a;
2. etapa: sve ostale građevine Postrojenja za automatsko sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada Grada Zagreba (zgrada postrojenja za sortiranje s transformatorskom stanicom TS2 i sunčanom fotonaponskom elektranom na krovnoj plohi, upravna zgrada, čuvarska kućica – porta, dizel postaja–pumpa s ukopanim spremnikom za opskrbu gorivom opreme/vozila koja se koriste u prostoru zahvata, dvije mosne vage, zajednička interna kanalizacija).

Imajući u vidu visoki stupanj gotovosti studijsko-projektne dokumentacije potrebne za izgradnju, a u cilju pravovremenog pokretanja postupaka javne nabave potrebnih za provedbu izgradnje i opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada sa područja Grada Zagreba (usluga/radova/opreme), dana 03. veljače 2021., potpisan je Ugovor o pružanju usluge savjetovanja i izrade dokumentacije o nabavi za potrebe provedbe projekta izgradnje i opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada sa područja Grada Zagreba reg. br. ugovora 132/2021; dana 02. rujna 2021 Dodatak reg.br. A-314/2021., dana 17. ožujka 2022. Dodatak reg.br. A-91/2022 s Odvjetnikom Inoslavom Korinčićem.

Pružatelj usluge, je sukladno projektnom zadatku izradio i u roku isporučio sljedeće:

- dokumentacije o nabavi usluga stručnog nadzora izgradnje i opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada sa područja Grada Zagreba,
- dokumentacije o nabavi usluga upravljanja projektom izgradnje i opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada sa područja Grada Zagreba,
- dokumentacije o nabavi usluga promidžbe i vidljivosti projekta izgradnje i opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada sa područja Grada Zagreba.

U odnosu na aktivnost izrade dokumentacije o nabavi „Nabava radova i opreme za izgradnju i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada sa područja Grada Zagreba“ u periodu siječanj – lipanj 2022. izrađene su Knjiga 1, Knjiga 2 i Knjiga 5, a po ishodu pravomoćnoj građevinskoj dozvoli steći će se preduvjeti za završetak dokumentacije o nabavi za radove i opremu za izgradnju i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada Knjiga 3. i Knjiga 4. Za navedenu izrađenu dokumentaciju utrošeno je 144.000,00 kn bez PDV-a. Izvršenost usluge je 384.000,00 kn bez PDV-a, što iznosi 64 % od ugovorenog iznosa.

Imajući u vidu zakonske odredbe vezane za prostorno uređenje i podzakonske odredbe, nastavno na definirane obaveze sadržaja projektne dokumentacije, a imajući u vidu izradu projektne dokumentacije te ishodenje potrebnih dozvola (Sortirnice, izmicanje Blokadne stanice Polimeri u vlasništvu INA d.d., javnih kanala sanitarne i oborinske odvodnje u ulici III. Struge), u suradnji sa Gradskim uredima kontinuirano se radi na osiguranju svih preduvjeta za potrebe dokazivanja:

- pravnog interesa za izdavanje dozvola,
- dokaza da je vlasnik građevinskog zemljišta ispunio svoju dužnost prijenosa dijela zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave, odnosno dužnosti sklapanja ugovora o osnivanju služnosti prolaza i/ili provoza propisane posebnim zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje ako takva dužnost postoji.

Posebnim uvjetima gradnje za zahvat u prostoru Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada – Sortirnice, dobivenim od strane društva INA d.d., kao jedan od uvjeta navodi se i izmještanje postojeće blokadne stanice Polimeri te izrada pristupnog puta za istu sa spojem na javnu prometnicu. Postojeća blokadna stanica trenutno se nalazi unutar zone zahvata buduće sortirnice stoga ju je potrebno izmjestiti. Za blokadnu stanicu INA-e izrađen je Glavni projekt, koji je predan na ishodenje građevinske dozvole za čije je ishodenje traženo produljenje roka kako bi se riješili pravni interesi između Grada Zagreba i INA-e.

Nakon završetka postupka ishodenja pravomoćne građevinske dozvole za Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada planira se pokrenuti postupak javne nabave za izgradnju i opremanje, nadzor nad izgradnjom, upravljanje projektom te promidžbu i vidljivost izgradnje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada. Planirana je prijava financiranja izgradnje iz *Mehanizam za oporavak i otpornost (Recovery and Resilience Facility)*. Naime, kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19, odnosno povezanu krizu širokih razmjera koja teško pogađa građane, društva i gospodarstva Europske unije, Europska komisija objavila je Instrumente za oporavak u okviru kojeg je i Mehanizam za oporavak i otpornost (*Recovery and Resilience Facility*) usmjeren za pružanje financijske potpore reformama s pripadajućim javnim investicijama u funkciji izgradnje otpornih gospodarstava i financijski sustava koji će državama članicama olakšati oporavak. Jedan od preduvjeta za povlačenje sredstva je postojanje detaljne analize planiranih reformi i pripadajućih investicija za razdoblje 2021. - 2023., s rokom dovršetka do 31. srpnja 2026., a koje su uklopljene u preporukama Vijeća za 2019. i 2020. danima državi članici u sklopu Europskog semestra.

Planirane investicije moraju imati spremnu projektnu dokumentaciju te važeće dozvole kako bi se, po prijavi na Poziv za sufinanciranje izgradnje, krenulo s provedbom postupaka javne nabave za izgradnju postrojenja. Uz navedeno sve mjere i aktivnosti poduzete od 1. veljače 2020., a koje su usklađene i povezane s kriterijima i ciljevima Mehanizma se također smatraju prihvatljivim. Imajući u vidu navedeno, te stupanj spremnosti dokumentacije, projekt je uvršten na listu za provedbu kroz Mehanizam za oporavak i otpornost. Po osiguranju sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost (*Recovery and Resilience Facility*) steći će se preduvjeti za financiranje predmetne izgradnje.

Uz navedeno ZCGO d.o.o. je pokrenuo niz aktivnosti kako bi se osigurali preduvjeti za izgradnju Sortirnice koje između ostaloga uključuju:

- izrada idejnog projekta za lokacijsku dozvolu za servisnu cestu uz buduće objekte sortirnice i građevine za pretovar biootpada na području Grada Zagreba, temeljem kojeg je i ishoda Lokacijska dozvola za izgradnju-rekonstrukciju servisne ceste unutar kompleksa Dioki (uz budući objekt Sortirnice) s izgradnjom komunalne infrastrukture: odvodnje (javnog kanal s precrpnom stanicom i tlačnim vodom, oborinske odvodnje, javne rasvjete, vodoopskrbe, telekomunikacija (EKI) i elektroenergetike). KLASA: UP/I-350-05/21-001/23; URBROJ: 251-13-21-1/008-21-2, od 14. svibnja 2021,
- izradu glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole građenja javnih kanala sanitarne i oborinske odvodnje u Ulici III STRUGE kako bi se osigurao priključak na sanitarnu i oborinsku odvodnju Sortirnice.

Dana 26. studenog 2021. godine potpisan je Ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju pristupne prometnice – Servisne ceste uz budući objekt Sortirnice, s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom, na dijelovima k.č.br. 135/2, 135/7, 135/8, 138/48, 138/64, 139/2, sve k.o. Žitnjak i dijelu k.č.br 4971/3 k.o. Resnik, KLASA: 360-02/21-006/1; URBROJ: 251-13-11/001-21-25 između Grada Zagreba i Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom d.o.o., a temeljem zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju pristupne prometnice – Servisne ceste uz budući objekt Sortirnice, koji je donijela Gradska skupština Grada Zagreba dana 30. rujna 2021. godine, KLASA: 021-05/21-001/361, URBROJ: 251-01-03-21-5.

Navedene aktivnosti pokrenute su temeljem uvida u postojeću dokumentaciju te pribavljenih Posebnih uvjeta gradnje za zahvat u prostoru za 'Postrojene za automatsko sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada Grada Zagreba' u sklopu kojih, između ostalog, Vodoopskrba i Odvodnja d.o.o. navodi kako se temeljem posebnih uvjeta, planirana zgrada planira priključiti na javni kanal ϕ 1400 mm putem novog priključka na javni kanala fekalne odvodnje i novog priključnog kanala oborinske odvodnje koje je potrebno projektirati i izgraditi u prometnici jugoistočno od predmetne parcele.

Ugovorom o donaciji tehničke dokumentacije za izgradnju javnih kanala potpisanog 1. ožujka 2021. između Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom d.o.o. kao Darovatelja i Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. kao Primatelja, definirano je da će Darovatelj naručiti i podmiriti troškove izrade idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te ishoditi građevinsku dozvolu za izvođenje radova. Također je navedeno da će izvođenje radova i financiranje izgradnje kanala biti predmet zasebnog Ugovora.

Izrada glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju javnih kanala sanitarne i oborinske odvodnje u Ulici III Struge narudžbenicom br. 2021-6700 naručena je od društva P.B. Naglić d.o.o. za iznos od 85.000,00 kn bez PDV-a.

Temeljem izrađenog glavnog projekta za navedeni zahvat izdana je Građevinska dozvola broj 233/2021, KLASA. UP/I-361-03/21-001/714, URBROJ: 251-13-22-1/014-21-19 od 2. srpnja 2021. koja je postala pravomoćna 9. rujna 2021.

U listopadu 2021. godine pokrenut je postupak javne nabave za izgradnju javnih kanala sanitarne i oborinske odvodnje u ulici III. Struge, te je 9. lipnja 2022. potpisan Ugovor o javnoj nabavi izgradnje javnih kanala sanitarne i oborinske odvodnje u ulici III. Struge reg. br. 533/2022, KLASA: 400-01/21-005/549; URBROJ: 251-05-01/065-22-52 s poduzećem Bolčević - gradnja d.o.o. u vrijednosti od 2.015.182,00 kn bez PDV-a.

Usporedno s navedenim postupkom javne nabave, pokrenut je i postupak nabave stručnog nadzora nad izgradnjom javnog kanala sanitarne i oborinske odvodnje u ulici III. Struge te je 26. travnja poduzeću Qualis d.o.o., izdana Narudžbenica br. 2022/11519 na iznos od 60.000,00 kn bez PDV-a.

30. lipnja 2022. godine potpisan je Ugovor o primanju donacije u osnovno sredstvo (izgradnja javnih kanala sanitarne i oborinske odvodnje u ulici III. Struge) između ZCGO d.o.o. kao darovatelja te ViO d.o.o. kao primatelja kojim uređuju svoje međusobne odnose u navedenom postupku izgradnje, te po završetku radova i preuzimanje u osnovno sredstvo i vlasništvo javne kanale sanitarne i oborinske odvodnje na dijelovima k.č.br. 4214/1 i 4253/1 obje k.o. Žitnjak od strane primatelja.

Postrojenje za obradu biootpada na području Grada Novske i građevine za pretovar biootpada na području Grada Zagreba

Izgradnja građevina za biološku obradu otpada, propisana je Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, kao jedna od mjera čiji je cilj smanjenje količine biorazgradivog otpada za odlaganje. Nositelji ove mjere su jedinice lokalne samouprave koje sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, mogu sporazumno osigurati zajedničku provedbu mjere.

Grad Novska je 16. siječnja 2019. pisanim putem iskazao interes za zajedničko investicijsko ulaganje u izgradnju postrojenja za obradu biootpada s Gradom Zagrebom. Grad Novska na području poduzetničke zone „Novska“ raspolaže zemljištem u svojem vlasništvu, površine veće od 80.000,00 m². Prostornim planom uređenja Grada Novske, na prostoru ove poduzetničke zone predviđena je izgradnja građevina za gospodarenje otpadom, među ostalim i građevine za biološku obradu otpada.

ZCGO d.o.o. je temeljem iskazanog interesa naručio izradu Predstudije izvodljivosti zajedničke izgradnje postrojenja za obradu biorazgradivog otpada Grada Zagreba i Grada Novske, te pripremio nacrt Sporazuma o suradnji koji je Gradska skupština Grada Zagreba usvojila na 20. sjednici a s čim je u svezi donesen Zaključak (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 4/2019.) o sklapanju Sporazuma o suradnji na pripremi i izgradnji postrojenja za obradu odvojeno prikupljenog biootpada s Gradom Novskom.

Gradsko vijeće Grada Novske, je na 18. sjednici održanoj 28. ožujka 2019., također prihvatilo Zaključak o sklapanju Sporazuma o suradnji na pripremi i izgradnji postrojenja za obradu odvojeno prikupljenog biootpada s Gradom Zagrebom (Službeni Vjesnik br. 17/2019).

Usvajanjem prijedloga Zaključaka te potpisivanjem navedenog Sporazuma 10. travnja 2019., stekli su se uvjeti za početak provođenja aktivnosti na pripremi studijsko-projektne dokumentacije za izgradnju planiranog postrojenja i pretovarne stanice. Nositelj izrade ove dokumentacije temeljem potpisanog Sporazuma je Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o.

Sukladno odredbama Sporazuma o suradnji, Gradonačelnik Grada Zagreba donio je 2. svibnja 2019. Zaključak i imenovao Projektni tim za prihvaćanje Projektnog zadatka i koordinaciju aktivnosti izrade studijsko-projektne dokumentacije na pripremi i izgradnji postrojenja za obradu odvojeno prikupljenog biootpada.

ZCGO d.o.o. izradio je Projektni zadatak, koji je prihvaćen od strane Projektnog tima te se započelo s pripremom postupka Javne nabave za izradu Usluge provedbe istražnih radova i izradu studijsko projektne dokumentacije za postrojenja za obradu biootpada s područja Grada Novske i Grada Zagreba i za pretovarnu stanicu za odvojeno prikupljeni biootpada s područja Grada Zagreba te je 17. lipnja 2019. objavljen natječaj (EVV-008-003-16-2019) za izradu iste, pri čemu je u rujnu 2019. potpisan Ugovor za izradu studijsko projektne dokumentacije s tvrtkom IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. u vrijednosti od 3.692.290,00 kn bez PDV-a.

Dodatno su potpisana dva dodatka Ugovora i to:

- Dodatak Ugovoru (KLASA: 400-01/19-006/73, URBROJ: 251-26-31/008-20-31) A-551/2020 u iznosu 163.000,00 kn za potrebe istražnih radova za ispitivanje biorazgradivosti odvojeno prikupljenog biootpada za potrebe izrade Glavnog projekta za dimenzioniranja budućeg postrojenja za obradu odvojeno prikupljenog biootpada. Dodatna ispitivanja obavljena su obzirom na potrebu dimenzioniranja postrojenja pri čemu su postojeći podaci o ispitivanju biorazgradivosti otpada ocijenjeni nedostatnim. Naime, nisu postojala ispitivanja parametara biorazgradivosti odvojeno prikupljenog biootpada već samo miješanog komunalnog otpada na ograničenom broju uzoraka. Stoga se pristupilo dodatnom ispitivanju biorazgradivosti, na uzorcima odvojeno prikupljenog biootpada po gradskim četvrtima radi dobivanja realnih podataka koji će se koristiti kao ulazni podaci za potrebe dimenzioniranja postrojenja.
- Dodatak Ugovoru (KLASA: 400-01/19-006/73, URBROJ: 251-26-31/008-20-37; A-367/2021) u iznosu 157.000,00 kn za potrebne izrade posebnih Elaborata koji proizlaze iz posebnih uvjeta te izradu projektne aplikacije za sufinanciranje projekta iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Sukladno posebnim uvjetima izdanim od strane Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Zagreb, Služba civilne zaštite Sisak, Odjel inspekcije, zatražena je izrada Elaborata klasifikacije prostora (faza Glavnog projekta) za postrojenje za obradu biootpada na području Grada Novske. Predmetni Elaborat nije planiran osnovnim Ugovorom te ga je potrebno dodatno ugovoriti. Potreba njegove izrade proizlazi iz odabrane tehnologije koja podrazumijeva i proizvodnju i skladištenje bioplina kao posljedica razgradnje biootpada u postupku suhe fermentacije, za što se radi dodatna dokumentacija kako je zahtijevano od strane MUP-a, a koju izrađuje posebno ovlaštena tvrtka.

Dana 14 lipnja 2022., pokrenut je Zahtjev za ugovaranjem III. dodatka Ugovoru radi:

- analize tržišta i dostupnosti biootpada,
- revizije i novog izračuna analize koristi i troškova,
- pripreme zahtjeva i pribavljanje Mišljenja nadležnog Ministarstva o ispravnoj primjeni Direktive 2011/92/EU i Direktive 2014/52/EU,

a što je potrebno priložiti u projektnu prijavu na temelju Poziva za dostavu projektnih prijedloga "Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada" (Kod poziva: NPOO.C1.3.R2-I1.01) koji je objavilo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Rok izrade studijsko-projektne dokumentacije je produžen za 12 mjeseci u odnosu na osnovni Ugovor koji je važio 24 mjeseca od dana uvođenja u posao (7. listopada 2019).

Studijsko projektna dokumentacija sadrži:

- izradu Studije izvodljivosti,
- izradu idejnog rješenja postrojenja za obradu biootpada,
- izradu dokumentacije za postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš,
- izradu idejnog projekta, ishođenje uvjeta i ishođenje lokacijske dozvole za postrojenje za obradu biootpada,
- izradu glavnog projekata, ishođenje potvrda i građevinske dozvole za postrojenje za obradu biootpada,
- izradu izvedbenog projekta i troškovnika za postrojenje za obradu biootpada,
- izradu projektne prijave za EU financiranje sa svim potrebnim popratnim dokumentima za sufinanciranje sredstvima EU.

Izvršenost usluge je 3.145.514,00 kn bez PDV-a, što iznosi 78,4 % od ugovorenog iznosa.

Vezano za Postrojenje za obradu biootpada na području Grada Novske, u izvještajnom razdoblju, od 1.1.2022. do 30.6.2022., izvršene su slijedeće aktivnosti:

- Kompletiran je glavni projekt za postrojenje za obradu odvojeno prikupljenog biootpada.
- Izrađen je i predan parcelacijski elaborat za izdvajanje dijela postojeće građevne čestice u zasebnu građevnu česticu na kojoj će se graditi Postrojenje za obradu biootpada.
- Održano je nekoliko sastanaka sa izrađivačima i predstavnicima Grada Novske vezano uz ishodenje građevinske dozvole odnosno Ugovora o pravu građenja koji je uvjet za ishodenje građevinske dozvole ali i apliciranje projekta na temelju Poziva za dostavu projektnih prijedloga "Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada" (Kod poziva: NPOO.C1.3.R2-11.01).
- Sukladno čl. 49 Zakona o gradnji, projektiranje, kontrolu i nostrifikaciju projekata, građenje i stručni nadzor građenja investitor mora pisanim ugovorom povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih djelatnosti prema posebnom zakonu, ako ovim Zakonom nije drukčije propisano. Shodno navedenom ZCGO d.o.o. je putem ovlaštenog revidenta proveo kontrolu glavnog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti nosive čelične konstrukcije građevine postrojenje (Revident: "I.A. PROJEKTIRANJE" d.o.o. 10 000 ZAGREB, I. Barutanski breg 4, HR).
- S obzirom na tehničke karakteristike građevine za gospodarenje otpadom u Novskoj, ista podliježe kontroli glede mehaničke otpornosti i stabilnosti nosive čelične konstrukcije te kontroli betonske zidne konstrukcije. Shodno navedenom ZCGO d.o.o. je putem ovlaštenog revidenta proveo kontrolu glavnog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti betonske i zidane konstrukcije građevine postrojenje za obradu biootpada na području grada Novske (Revident: Arhing d.o.o, Gažanski trg 8, Karlovac, Hrvatska).
- Započelo se s prikupljanjem podataka i izradom projektne aplikacije za prijavu sufinanciranja izgradnje postrojenja za odvojeno prikupljanje biootpada putem financijskih mehanizama Nacionalnog plana za oporavak i otpornost.
- U svibnju 2022. pokrenut je postupak javne nabave za Usluge savjetovanja i izrade dokumentacije o nabavi za potrebe provedbe projekta izgradnje i opremanja postrojenja za obradu biootpada u Gradu Novskoj (izgradnja i oprema postrojenja, usluga upravljanja projektom, usluga stručnog nadzora te usluga promidžbe i vidljivosti projekta) sa procijenjenom vrijednošću od 750.000,00 kn bez PDV-a.

U odnosu na građevinu za pretovar biootpada na području Grada Zagreba, u izvještajnom razdoblju, od 1.1.2022. do 30.6.2022., nije bilo aktivnosti. Naime ishodenje lokacijske i građevinske dozvole za građevinu za pretovar odvojeno prikupljenog biootpada vezano je uz ishodenje dozvola za postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada, budući se nalaze na istoj lokaciji, te dijele djelomično istu pristupnu prometnicu i priključke na elektroenergetsku mrežu te sustav odvodnje. Stoga je za potrebe ishodenja lokacijske dozvole za građevinu za pretovar biootpada potrebno ishoditi građevinsku dozvolu servisne ceste.

Planirani rok izrade dokumentacije je do rujna 2022.

Uspostava mobilnog postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada

Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o. je u lipnju 2020. podnio prijavu na Poziv za uspostavu mobilnog postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog)

komunalnog otpada objavljenog na web stranicama MZOE koji bi se sufinancirao sredstvima EU-a.

Cilj ovog projekta je uspostava mobilnog postrojenja za oporabu građevnog i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, kojim bi se omogućila oporaba građevnog i krupnog komunalnog otpada ukupnog kapaciteta 49.800 t/g nastalog na području Grada Zagreba. Planira se obrada cjelokupno nastalog glomaznog otpada na području Grada Zagreba, što znači da bi se prosječno do 2030. obrađivalo do 19.800,0 t glomaznog otpada, 2040., do 21.000, t glomaznog otpada godišnje a do 2046. oko 21.900,0 t. glomaznog otpada, kao i oporaba građevnog otpada u količini do 30.000,0 t/god. Predviđeno je da se cijeli projekt realizira unutar 15 mjeseci.

Nakon provedenog postupka ocjenjivanja pristiglih projektnih prijava, u siječnju 2021. od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja donesena je odluka kojom se Zagrebačkom centru za gospodarenje otpadom d.o.o. odobrava djelomično financiranje projekta, te je temeljem te odluke između Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom d.o.o. dana 12. veljače 2021. sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (ref. broj KK.06.3.1.17.0071) za provedbu projekta „Obrada građevnog i/ili krupnog/glomaznog komunalnog otpada“ kojim su definirani sljedeći iznosi projekta:

15.356.575,50 kn – ukupan iznos projekta, uključen PDV

6.935.705,00 kn – prihvatljivi iznos troškova projekta, bez PDV-a

3.467.852,50 kn – iznos odobrenih bespovratnih sredstava (50% vrijednosti prihvatljivih troškova)

Predmetni Ugovor (ref. broj KK.06.3.1.17.0071) za provedbu projekta definira prihvatljive troškove projekta kako slijedi:

1. Teleskopski utovarivač	606.430,00 kn
2. Drobilica za građevinski otpad	3.337.600,00 kn
3. Mobilni usitnjivač komunalnog otpada	2.797.475,00 kn
4. Izrada studije izvedivosti	69.200,00 kn
5. Aktivnosti na provedbi promidžbe i vidljivosti	125.000,00 kn
Ukupno:	6.935.705,00 kn

Sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava tijekom 2021. provedeni su postupci javne nabave za dobavu opreme mobilnog postrojenja te su kao najpovoljniji odabrani su slijedeći ponuditelji.

- Grupa 1, teleskopski utovarivač – GRA-PO d.o.o. 580.440,00 kn bez PDV-a
- Grupa 2, drobilica građevinskog otpada – Lager Bašić d.o.o. 3.146.000,00 kn bez PDV-a
- Grupa 3, usitnjivač glomaznog otpada - O.K.Teh d.o.o. 2.749.000,00 kn bez PDV-a
- Aktivnosti na provedbi promidžbe i vidljivosti – Erkon d.o.o. 87.570,00 kn bez PDV-a

U cilju ispunjenja Ugovora koji podrazumijeva i ishođenje potrebnih dozvola za gospodarenje otpadom, potpisan je dodatak Ugovoru Klasa: 018-16/20-08733, urbroj:563 11-1/430-22-23 od 01.06.2022.

Uz navedeno, u izvještajnom razdoblju, od 1.1.2022. do 30.6.2022., ishođene su dozvole za gospodarenje otpadom za mobilno postrojenje za obradu glomaznog otpada i mobilno postrojenje za obradu građevnog otpada. Obje dozvole je izdao Gradsku ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje i to:

- Dozvola za obradu glomaznog otpada (Klasa: UP/I-351-02/22-008/6; Urbroj:251-06-32-001-22-19 od 13.04.2022)
- Dozvola za obradu građevnog otpada (Klasa: UP/I-351-02/22-008/7, Urbroj:251-06-32-001-22-16 od 25.05.2022)

U razdoblju od 18. travnja do 30. lipnja 2022. ukupno je obrađeno i predano Podružnici Čistoća na zbrinjavanje 3470 tona krupnog komunalnog otpada.

U sklopu projekta, a sukladno potpisanom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova, provode se Mjere osiguravanja informiranja, komunikacije i vidljivosti projekta s ciljem promicanja potrebe za recikliranjem građevnog i glomaznog otpada (uspostavom mobilnog postrojenja reciklirat će se dodatnih 30.000 t/god. građevinskog otpada i 19.800t/god. krupnog - glomaznog otpada).

Kao najpovoljniji ponuditelj za izvršitelja provedbe Usluge promidžbe i vidljivosti projekta odabrana je agencija Erkon d.o.o. Ukupna vrijednost usluge iznosi 87.570,00 kn bez PDV-a.

Sa mjerama promidžbe i vidljivosti započelo se neposredno nakon početka projekta:

- osmišljen i tiskan letak za promociju projekta,
- osmišljen i tiskan letak za promociju projekta namijenjen slijepim i slabovidnim osobama,
- osmišljen i tiskan plakat za promociju projekta,
- osmišljen i snimljen radio spot koji se emitirao na radijskim postajama (Radio Sljeme, Otvoreni radio, Antena Zagreb),
- Održane su 4 javne tribine za zainteresiranu opću i stručnu javnost (uključujući medije).

Izvršenost usluge je 100%.

Pilot projekti

Podizanje svijesti javnosti o važnosti uspostave sustava gospodarenja otpadom – nastavak provedbe zajedničkih aktivnosti.

Nastavak suradnje sa Zagrebačkom županijom i jedinicama lokalnih samouprava na području županije na aktivnostima vezanima za pripremu projekta CGO Zagreb

ZCGO d.o.o. je u prvoj polovici 2022. održao sastanke s svim jedinicama lokalne samouprave unutra kojih su predviđene pretovarne stanice. Teme sastanaka su bili ishodne posebne uvjete koji bi se trebali ukomponirati u projektnu dokumentaciju za ishodne lokacijskih dozvola. Osim što su predani svi Elaborati zaštite okoliša na osnovu kojih se provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja izgradnje pretvorenih stanica na okoliš, predana su i idejna rješenja u svrhu ishođenja posebnih uvjeta koji će biti priloženi uz zahtjev za izdavanje lokacijskih dozvola za svaku pretovarnu stanicu zasebno.

Suradnja s MRRFEU u cilju osiguravanja sredstava za projekte koji se planiraju financirati iz OPKK 2014-2020, odnosno iz instrumenta Next Generation EU

Kako provedba investicijskog prioriteta 6i, Specifičnog cilja 6i1 uvelike ovisi o dinamici raspisivanja javnih poziva od strane operative strukture, a imajući u vidu zakonske obaveze Grada Zagreba i rokove postavljene za provedbu, ZCGO d.o.o. radi na intenziviranju direktne suradnje s MRRFEU-om kako bi se iznašla adekvatna rješenja za direktno sufinanciranje pripreme i provedbe projekta od strane MRRFEU-a.

Izrada akata društva

Temeljem odredbe čl. 15. Zakona o javnoj nabavi (NN, br.120/2016) te izmjene Odluke Gradonačelnika Grada Zagreba, Klasa: 406-05/22-001/30, Urbroj:251-05-01/005/22-8, od 9. svibnja 2022., te odredbe čl. 10. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od

30. prosinca 2013, izrađen je Pravilnik o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave, Klasa: 024-04/22-02/02, Urbroj: ZCGO-01-01-03/1-22-01, od 27. svibnja 2022.

2.1.1. Odstupanja od Plana poslovanja u periodu siječanj – lipanj 2022. godine

Izrada studijsko projektne dokumentacije za CGO 'Zagreb' KK.06.3.1.08.0001

U aktivnostima Grupe 1. provedbe izrade studijsko-projektne dokumentacije dolazi do odstupanja, imajući u vidu otežanu komunikaciju s izrađivačima dokumentacije uslijed pandemije COVID 19, ista uzrokuju otežanu razmjenu podataka. Glede kompleksnosti izrade dokumentacije postoji određeni broj komentara na dokumentaciju od strane JASPERS-a, posebno glede EU financiranja projekta u idućem Operativnom programu 2021-2027. Upućivanje JASPERS-a na financiranje projekta iz dva izvora, Fond za modernizaciju i OPKK 2021 – 2027 i sl. Nadalje, u dijelu izrade Studije izvodljivosti za uspostavu održivog sustava gospodarenja otpadom na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije došlo je do kašnjenja iz razloga što je potrebno redefinirati prihvatljive troškove projekta u kontekstu odobranog tehničko-tehnološkog rješenja CGOZ-a u vidu državnih potpora.

Kako je u potpisanom Dodatku Ugovora - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za CGO 'Zagreb' KK.06.3.1.08.0001 od strane Posredničkog tijela razine 1, regulirano produljenje roka provedbe zaključno sa travnjem 2023., pokrenut je postupak sklapanje dodatka Ugovoru o javnoj nabavi „Usluge izrade studijsko-projektne dokumentacije za potrebe provedbe projekta centra za gospodarenje otpadom „Zagreb“ na području grada Zagreba i Zagrebačke županije potrebne za sufinanciranje sredstvima EU reg. broj. 1186/2019 koji će obuhvatiti nastale promjene nastavno na čl. 3.st. 5. u svjetlu odrednica Zakona o javnoj nabavi s naglaskom na čl. 317. i čl. 319.

Planom poslovanja za 2022, na stavci 2.3. Planiranje godišnjih aktivnosti za realizaciju poslovnih ciljeva u 2022, za izradu studijsko projektne dokumentacije za CGO Zagreb, ukupno je predviđeno 7.262.060,00 kn.

Sa financijskog aspekata, odstupanja u projektu su vezana za izradu studijsko-projektne dokumentacije s obzirom da u prvoj polovici 2022 nije bila izdana niti jedna privremena situacija (račun). Do kraja 2021. na grupi G1 ukupno je realizirano 7.160.795,13 kn, što u odnosu na Ugovoreni iznos od 12.960.601,17 kn (bez PDV) čini 55,25%. realizirane usluge.

Važno je istaknuti kako Grad Zagreb, kao jedinica lokalne uprave, putem nadležnih ureda, intenzivno radi na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa na lokaciji budućeg Centra za gospodarenje Zagreb na lokaciji Resnik. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa realizira se kroz otkup zemljišta od fizičkih osoba dok se za zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske rješavanje imovinsko-pravnih odnosa temelji na odredbama Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (Narodne novine 80/2011).

Imovinsko-pravni odnosi riješeni su na svim česticama na području Centralne plohe Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Zagreb (CUPOVZ) i na zemljištu koje se nalazi južno od Glavnog odvodnog kanala (GOK), a istočno od Centralne plohe CUPOVZ u površini od cca 150.000,00 m². Zemljištu površine cca 428.000,00 m², koje se nalazi sjeverno od CUPOVZ-a je u pretežitom vlasništvu fizičkih osoba pa proces otkupa teče sporo i uz poteškoće. Za zemljište oznake z.k.č.br. 5489, 5492, 5494 i 5495, sve k.o. Resnik Novi, ukupne površine cca 200.000,00 m², u tijeku su načelni pregovori sa Republikom Hrvatskom i Hrvatskim vodama d.o.o. koji su, prema odredbama Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu

izgradnje infrastrukturnih građevina (Narodne novine 80/2011), dužni prenijeti u vlasništvo Gradu Zagrebu zemljište potrebno za realizaciju projekta CGOZ. Prijenos vlasništva na Grad Zagreb operativno će se realizirati tek nakon izdavanja lokacijske dozvole i izrade parcelacijskog elaborata kojima će se definirati oblik i površinu zemljišta potrebnog za izgradnju CGOZ. Za navedena zemljišta zatražena je od Grada Zagreba imovinsko-pravna analiza, izrada procjena tržišne vrijednosti i otkupi sukladno osiguranim sredstvima.

Kod pretovarnih stanica, kao glavni problemi su identificirani oni vezano uz priključenje pretovarnih stanica na javnu prometnu infrastrukturu i u svezi s tim povezani imovinsko-pravni problemi. Navedeno će iziskivati dodatno vrijeme za usklađivanje i rješavanje.

U aktivnostima Grupe 2. provedbe dolazi do odstupanja budući da dinamika izrade dokumentacija o nabavi prati dinamiku izrade projektne dokumentacije Grupe 1.

Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada

Planom poslovanja za 2022., na stavci 3.3. Investicija u dugotrajnu imovinu prema namjeni osigurana su sredstva u iznosu od 9.422.868,00 kn od čega je u promatranom razdoblju ostvareno 445.000,00 kn (4,72 %).

Za izgradnju Sortirnice od predviđenog Plana poslovanja za 2022. godinu u iznosu 83.498.200,00 kn za period I-VI 2022. godine realizirano je 26.146,56 kn.

Kako su ranije navedeni značajni poslovni događaji, u provedbi Plana poslovanja i programa za 2022., bitna odstupanja od planiranog u glavnini se odnose se na odstupanja uslijed slijedećih razloga:

- Kako je Građevinska dozvola za Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada ishoda 28. lipnja 2022., a koja trenutno glasi na Grad Zagreb, nastavno na planiranu prijavu na Poziv za sufinanciranje izgradnje iz Mehanizma za oporavak i otpornost odstupanja se odnose na planirani:
 - komunalni doprinos - Sortirnica - procjena
 - vodni doprinos - Sortirnica – procjena
 - troškove korištenja zemljišta za izgrađene objekte, naknada za pravo građenja koja se obračunava na godišnjoj razini

Postrojenje za obradu biootpada na području Grada Novske i građevine za pretovar biootpada na području Grada Zagreba

Tijekom 2022. došlo je do odstupanja u rokovima izrade studijsko-projektne dokumentacije kao i realizaciji financijskog dijela plana. Tijekom izrade dokumentacije pojavile su se slijedeće nepredviđene okolnosti:

1. Dana 11. ožujka 2020. donesena je Odluka o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS – CoV-2, (KLASA:011-02/20-01/143, URBROJ: 531-02-01-2/6-20-01).
2. Dana 22. ožujka 2020. Grad Zagreb pogodio je snažan potres, a 23. ožujka 2020. Gradonačelnik Grada Zagreba donosi Zaključak o proglašenju prirodne nepogode uzrokovane potresom na području Grada Zagreba (KLASA: 361-07/20-01/2, URBROJ: 251-03-02-2).

Također, u Gradu Novskoj su 12. lipnja 2022 održani izbori, pri čemu je izabrana nova gradonačelnica umjesto dosadašnjeg gradonačelnika koji je prešao na dužnost ministra u Vladi Republike Hrvatske. Navedeno također utječe na dinamiku provedbe projekta izgradnje postrojenja za obradu odvojeno prikupljenog biootpada obzirom na činjenicu da Grad Novska, društvu ZCGO d.o.o. treba omogućiti gradnju postrojenja kroz Ugovor o pravu građenja.

Zbog svega navedenog od izrađivača studijsko-projektne dokumentacije je zaprimljen zahtjev za produljenje roka opravdan s obzirom na navod iz članka 3. stavka 5. Ugovora.

Uvažavajući navedene okolnosti, 25. listopada 2021. potpisan je dodatak Ugovoru br. 2 (KLASA: 400-01/19-006/73; URBROJ: 251-26-31/008-20-37) temeljem kojeg je produžen rok izrade studijsko-projektne dokumentacije za dodatnih 12 mjeseci.

Planom poslovanja za 2022, na stavci 2.3. Planiranje godišnjih aktivnosti za realizaciju poslovnih ciljeva u 2022, za izradu studijsko projektne dokumentacije za postrojenje u Novskoj ukupno je predviđeno 11.094.942,00 kn. U prvoj polovici 2022. izdana je jedna privremena situacije (13. privremena situacija) temeljem koje je Izrađivaču isplaćeno 446.400,00 kn.

Za usluge revizije projektne dokumentacije isplaćeno je 18.600,00 kn bez PDV-a-prema ponudi ponuditelja I.A. PROJEKTIRANJE D.O.O. broj 050/2022 od 25. travnja 2022. te je isplaćeno 19.800,00 kn bez PDV-a prema ponudi broj 51/22 ponuditelja ARHING d.o.o. od 21. travnja 2022. Također, na osnovu Ugovora o priključenju budućeg postrojenja za obradu odvojeno prikupljenog biootpada u Novskoj, HEP-u je plaćena prva rata u iznosu od 525.625,00 kn.

Zbog nemogućnosti ishođenja posebnih uvjeta za građevinu za pretovar biootpada nije bilo moguće izraditi Idejni i Glavni projekt građevine za pretovar biootpada. Stoga je u stavci predviđenoj za izradu projektne dokumentacije građevine za pretovar biootpada došlo do značajnog odstupanja u realizaciji dijela financijskog plana.

Dana 24. svibnja 2022. ponovno je podnesen Zahtjev za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja za građevinu za pretovar biootpada na područja Grada Zagreba na dijelu k.č. 139/2 k.o. Žitnjak. Gradski ured za obnovu, izgradnju, Prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet je svojim rješenjem, KLASA: 350-05/22-028/1530, URBROJ: 251-10-21-1/024-22-2 od 7. lipnja 2022., odbio zahtjev uz obrazloženje da se ne može zatražiti utvrđivanje posebnih uvjeta dok se ne izda građevna dozvola za rekonstrukciju Servisne ceste unutar kompleksa DIOK-i.

Tijekom 2022. planirana je i izrada Dokumentacije o nabavi (DON) za radove na izgradnji postrojenja za obradi biootpada kao i građevine za pretovar biootpada. Ukupno predviđena sredstva su iznosila 750.000,00 kn koja još uvijek nisu realizirana te je postupak javne nabave za izradu DON-a u tijeku.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavilo je Poziv za dostavu projektnih prijedloga "Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada" (Kod poziva: NPOO.C1.3.R2-I1.01). Cilj ovog Poziva je podržati uspostavu postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada kompostiranjem ili anaerobnom digestijom. Projekt će biti kandidiran nakon što Gradsko vijeće Grada Novske donese zaključak o osnivanju i prijenosu prava građenja temeljem kojega će se sklopiti Ugovor o pravu građenja između Grada Novske i društva ZCGO.

Uspostava mobilnog postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada

Planom poslovanja za 2022, na stavci 3.7. Planiranje godišnjih aktivnosti za realizaciju poslovnih ciljeva u 2022, za uspostavu mobilnog postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog(glomaznog) otpada, ukupno je predviđeno 9.374.943,00 kn, od čega je u promatranom razdoblju ostvareno 7.658.573,00 kn (81,69 %).

Sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava (ref. broj KK.06.3.1.17.0071) za provedbu projekta „Obrada građevnog i/ili krupnog/glomaznog komunalnog otpada“ isplata prihvatljivih troškova iz bespovratnih sredstava vrši se isključivo metodom nadoknade, tj. nakon što ih je Korisnik platio.

U cilju ispunjenja Ugovora koji podrazumijeva i ishođenje potrebnih dozvola za gospodarenje otpadom, potpisan je dodatak Ugovoru Klasa: 018-16/20-08733, Urbroj:563 11-1/430-22-23 od 01.06.2022.

2.1.2. Korištenje financijskih sredstava dostupnih kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (OPKK)

Izrada studijsko projektne dokumentacije za CGO 'Zagreb' KK.06.3.1.08.0001

Navedeni projekt u ožujku 2018. prijavljen je za uvrštavanje na listu strateških investicijskih projekata RH u skladu sa Zakonom o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (NN 133/13., 152/14. i 22/16.). Prijavom projekta Izrade studijsko-projektne dokumentacije CGO 'Zagreb' osiguralo se 85% sredstava iz EU-a - 25,5 mil. kuna, 5% sredstava FZOEU-a - 1,5 mil. kuna te 5% sredstava MRRFEU-a - 1,5 mil. kuna što osim izrade dokumentacije uključuje troškove vezane za promidžbu i vidljivost projekta 900.000,00 kuna, troškove plaća osoblja u projektnom timu do 15.000 kn po zaposleniku (uključujući porez, prirez te doprinose) za 3 (tri) osobe u periodu od 1. siječnja 2018. do završetka prijavljenog projekta, te neizravne troškove po fiksnoj stopi do visine od 15% troškova plaća osoblja za troškove uredskog prostora, kao što su najam prostora, režijski troškovi (grijanje/hlađenje, struja, voda, čišćenje, odvoz otpada, telekomunikacije i sl.) te troškove održavanja uredskih prostora za potrebe provedbe projekta.

U sklopu projekta od potpisa Ugovora za dodjelu financijskih sredstava za Izradu studijsko-projektne dokumentacije CGO 'Zagreb', ukupno odobreni troškovi (grupa G1 i grupa G2) su troškovi u iznosu od 10.195.860,54 kn, od čega isplaćena EU sredstva iznose 8.666.481,45 kn, što iznosi 85% prihvatljivih troškova.

Uspostava postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada (ref. broj KK.06.3.1.17.0071)

Za navedeni projekt potpisan je Ugovor od dodjeli bespovratnih sredstava sa Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost kao Posredničko tijelo razine 2 (EU financiranje) na iznos od 3.467.852,50 kn, 50% opravdanih troškova u veljači ove godine. Osim navedenoga u izvještajnom razdoblju potpisan je Dodatak ugovora kojim jer produljen rok provedbe.

U sklopu projekta od potpisa Ugovora ukupno odobreni troškovi su troškovi u iznosu od 6.935.705,00 kn Ugovor (ref. broj KK.06.3.1.17.0071) , od čega isplaćena EU sredstva iznose 3.283.805,00 kn.

Mehanizam za oporavak i otpornost (Recovery and Resilience Facility)

Kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19, odnosno povezanu krizu širokih razmjera koja teško pogađa građane, društva i gospodarstva Europske unije, Europska komisija je u svibnju 2020. objavila Instrumente za oporavak u okviru kojeg je i Mehanizam za oporavak i otpornost (Recovery and Resilience Facility) usmjeren za pružanje financijske potpore reformama s pripadajućim javnim investicijama u funkciji izgradnje otpornih gospodarstava i financijski

sustava koji će državama članicama olakšati oporavak. Jedan od preduvjeta za povlačenje sredstva iz Mehanizma za oporavak i otpornost je postojanje detaljne analize planiranih reformi i pripadajućih investicija za razdoblje 2021. - 2023., s rokom dovršetka do 31. srpnja 2026., a koje su uklopljene u preporukama Vijeća za 2019. i 2020. danima državi članici u sklopu Europskog semestra. Planirane investicije moraju imati spremnu projektnu dokumentaciju te važeće dozvole kako bi se s provedbom istih krenulo 2021. Uz navedeno sve mjere i aktivnosti poduzete od 1. veljače 2020., a koje su usklađene i povezane s kriterijima i ciljevima Mehanizma se također smatraju prihvatljivim. S tim u svezi, Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, putem Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja, dostavljene su informacije nastavno na spremnost projektne dokumentacije za:

- Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada
- Postrojenje za obradu odvojeno prikupljenog biootpada u Novskoj

Imajući u vidu navedeno, te stupanj spremnosti dokumentacije za Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i Postrojenje za obradu odvojeno prikupljenog biootpada je uvršteno na listu za provedbu kroz Mehanizam za oporavak i otpornost u iznosu od 700.000.000,00 kn bez PDV-a.

2.2. Aktivnosti na provođenju mjera štednje i racionalizacije poslovanja i učinci

Kako je ZCGO osnovan s ciljem uspostave sustava održivog gospodarenja otpadom Grada Zagreba i provođenja projekta izgradnje CGO-a Grada Zagreba u odnosu na prethodno Izvješće I-XII za 2021. u referentnom vremenskom razdoblju osiguran je nesmetan razvoj poslovanja i učinkovitosti organizacije, racionalno upravljanje planskim sredstvima s ciljem maksimalizacije osiguravanja sredstava kroz Kohezijski fond EU-a. Navedeno je razvidno iz poslovnih učinaka i provedenih aktivnosti koje su imale direktan utjecaj na realizaciju financijsko – poslovnih rezultata navedenih u tablicama ovog izvješća.

U izvještajnom razdoblju napravljeni su pomaci i u optimizaciji materijalnih troškova i usluga, tamo gdje je to bilo moguće (u ožujku ukinuto službeno vozilo, smanjeni troškovi goriva)

3. Stanje zaposlenosti, fizičkog opsega usluga i kvalitete usluga za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine

Sukladno prihvaćenom Planu poslovanja društva za 2022., u izvještajnom razdoblju zaposlene su dvije osobe. Radi povećanja obujma posla, a posebice imajući u vidu suradnju sa Zagrebačkim holdingom d.o.o., Podružnicom Čistoća, na obradi krupnog/glomaznog otpada na lokaciji Servisnog operativnog centra Jakuševac, zaposlena je jedna osoba na radno mjesto Rukovatelj mehanizacije (SSS), za rad sa drobilničnim postrojenjem, te jedna osoba na radno mjesto Pomoćni radnik za rad na drobilici (NSS).

3.1. Broj zaposlenih

Tablica 1

Broj zaposlenih

Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o.

R. br.	O P I S	Stanje 31.12.2021.	Plan 31.12.2022.	Fluktuacija u razdoblju siječanj-lipanj 2022.		Stanje 30.6.2022.		Indeksi	
				Došlo	Otišlo	Broj	Udjel %	7/3	7/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Broj zaposlenih na neodređeno vrijeme od toga:	12	15	1		13	92,9	108,3	86,7
	1.1. Muškarci	6		1		7	50,0	116,7	
	1.2. Žene	6				6	42,9	100,0	
2.	Broj zaposlenih na određeno vrijeme od toga:	1		1	1	1	7,1	100,0	
	2.1. Muškarci	1		1	1	1	7,1	100,0	
	2.2. Žene								
3.	UKUPNO (1+2), od toga:	13	15	2	1	14	100,0	107,7	93,3
	3.1 Muškarci	7		2	1	8	57,1	114,3	
	3.2. Žene	6				6	42,9	100,0	
4.	Od ukupno došlih :			2					
	4.1. Novozaposleni			1					
	4.2. Prijelaz iz određenog na neodređeno vrijeme								
	4.3. Prijelaz iz druge poslovno-organizacijske jedinice			1					
	4.4. Druge promjene								
5.	Od ukupno otišlih :				1				
	5.1. Prirodni odljev								
	5.2. Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu								
	5.3. Podjela s osnivanjem društva / ustanove								
	5.4. Izvanredni otkaz zbog nevjerodostojnosti svjedodžbe / diplome								
	5.5. Prijelaz u drugu poslovno-organizacijsku jedinicu				1				
	5.6. Druge promjene								

3.2. Fizički opseg usluga

Tablica 2

Broj zaposlenih prema starosti - stanje na dan 30.6.2022.

Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o.

O P I S	Ukupno	Godine starosti						
		do 19 godina	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 i više
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ukupno	14			4	2	6	2	

Prilikom planiranog zapošljavanja vodilo se računa i o odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08; 69/17) odnosno da svi djelatnici bez obzira na spol imaju jednaki status, jednake mogućnosti za ostvarivanje svih prava, kao i jednaku korist od ostvarenih rezultata.

3.3. Fizički opseg usluga

Društvo je u travnju 2022. počelo pružati uslugu obrade glomaznog komunalnog otpada.

Usluge navedene u Tablici 3. odnose se na planirano poslovanje društva sukladno Planu poslovanja društva za 2022. godinu.

Planom poslovanja društva u periodu siječanj - lipanj 2022. realizirano je 11.510,546,00 kn za aktivnosti navedene u poglavlju 2.1. Značajni poslovni događaji u provedbi Plana izvješća, od čega 2.353.367,00 kn odnosi se na aktivnosti vezane za Razvoj društva, a za projektne aktivnosti utrošeno 9.157.179,00 kn (tablica 3).

Glede realizacije u Projektnim aktivnostima odstupanje je detaljno obrazloženo u točki 2.1.1. Odstupanja od Plana poslovanja u periodu siječanj – lipanj 2022. godine, a važno je za naglasiti da su Planom poslovanja društva za 2022. godinu planirana sredstva za izgradnju Sortirnice i Postrojenja za obradu odvojeno prikupljenog biootpada u Novskoj planirana u iznosu cca 134 milijuna kuna. Od navedenog iznos u proračunu Grada Zagreba planirana su sredstva u iznosu od 47 milijuna kn, dok se ostatak planira financirati EU sredstvima. U točki 2.1.1. navedeni su razlozi zbog kojih nije došlo do faze izgradnje postrojenja, te se ista sukladno Planovima gospodarenja otpadom Grada Zagreba i Izmjenama i dopunama Plana gospodarenja otpadom RH planiraju izgraditi u narednom razdoblju.

Tablica 3

Fizički opseg usluga

Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o.

R. br.	Vrsta usluge	Jedinica mjere	Ostvareno I. - VI. 2021.	Plan I. - VI. 2022.	Ostvareno I. - VI. 2022.	Indeksi	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Razvoj društva		2.285.300	2.290.000	2.353.367	103,0	102,8
2.	Projektne aktivnosti		1.773.988	13.186.059	9.157.179	516,2	69,4

3.4. Stanje kvalitete usluga

Društvo od travnja 2022. pruža uslugu obrade glomaznog komunalnog otpada.

Temeljem dobivene dozvole za obradu glomaznog otpada (Klasa: UP/I-351-02/22-008/6; urbroj:251-06-32-001-22-19 od 13.04.2022) u razdoblju od 1. travnja do 30. lipnja 2022. ukupno je obrađeno i predano Podružnici Čistoća na zbrinjavanje 3470 tona krupnog komunalnog otpada.

4. Financijski rezultati poslovanja za razdoblje siječanj – lipanj 2022.

4.1. Račun dobiti/gubitka i bilanca

Tablica 4

Račun dobiti i gubitka

Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o.

- iznosi u kunama, bez lpa

R. br.	Elementi	Ostvareno I. - VI. 2021.	Plan I. - VI. 2022.	Ostvareno I. - VI. 2022.	Indeksi	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
I.	Ukupni prihodi (1. + 2.)	2.350.756	2.290.000	2.640.493	112,3	115,3
	1. Poslovni prihodi - ukupno, od toga:	2.350.753	2.290.000	2.640.492	112,3	115,3
	1) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu (gospodarstvo i građani ukupno)					
	2) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima			531.484		
	3) Prihodi ostvareni između podružnica					
	4) Prihodi iz Proračuna Grada Zagreba, u tome:	1.770.799	1.665.000	1.665.000	94,0	100,0
	a) od prodaje (za ugovorene redovne i ostale programe radova)					
	b) zakupnine					
	c) subvencije i potpore	1.770.799	1.665.000	1.665.000	94,0	100,0
	5) Drugi nespomenuti poslovni prihodi:	579.954	625.000	444.008	76,6	71,0
	a) prihodi od zakupnina na tržištu					
	b) prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu					
	c) odgođeni prihodi temeljem MRS-a 20 (besplatno ustupljena dugotrajna imovina)					
	d) naplaćena otpisana potraživanja					
	e) prihodi od ukidanja rezerviranja	168.368				
	f) prihodi od revalorizacije					
	g) svi drugi nespomenuti poslovni prihodi	411.586	625.000	444.008	107,9	71,0
	2. Financijski prihodi	3		1	33,3	
II.	Ukupni rashodi (3. + 4.)	2.350.756	2.290.000	2.600.049	110,6	113,5
	3. Poslovni rashodi - ukupno, od toga:	2.350.756	2.290.000	2.599.787	110,6	113,5
	1) Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda					
	2) Materijalni troškovi, u tome:	563.447	443.500	555.258	98,5	125,2
	a) troškovi sirovina i materijala	30.420	29.500	80.851	265,8	274,1
	b) troškovi prodane robe					
	c) ostali vanjski troškovi	533.027	414.000	474.407	89,0	114,6
	3) Troškovi za zaposlene, u tome:	1.772.971	1.720.000	1.824.658	102,9	106,1
	a) troškovi osoblja	1.723.806	1.710.000	1.793.358	104,0	104,9
	b) naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika	49.165	10.000	31.300	63,7	313,0
	4) Amortizacija	3.013		104.044	3.453,2	
	5) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine					
	6) Rezerviranja					
	7) Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi	11.325	126.500	115.827	1.022,8	91,6
	4. Financijski rashodi			262		
III.	Dobit prije oporezivanja			40.444		
IV.	Gubitak prije oporezivanja					
V.	Porez na dobit					
VI.	Dobit razdoblja			40.444		
VII.	Gubitak razdoblja					

Tablica 5

Bilanca

-Iznosi u kunama, bez lipa

Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o.

-Iznosi u kunama, bez lipa

-udjeli u %

Redni broj	Naziv pozicije	Stanje na dan				Indeksi
		30.6.2021.		30.6.2022.		
		Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	
1	2	3	4	5	6	5/3
AKTIVA						
1.	I. Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital					
2.	II. Dugotrajna imovina:					
3.	Nematerijalna imovina					
4.	Materijalna imovina	18.645.646	88,5	29.368.521	82,1	157,5
5.	Dugotrajna financijska imovina					
6.	Potraživanja					
7.	Odgodena porezna imovina					
8.	Ukupno dugotrajna imovina (II.)	18.645.646	88,5	29.368.521	82,1	157,5
9.	III. Kratkotrajna imovina:					
10.	Zalihe	87.000	0,4	59.563	0,2	68,5
11.	Potraživanja od kupaca			664.355	1,9	#DIV/0!
12.	Potraživanja od povezanih društava					
13.	Ostala potraživanja (zaposleni, država i sva ostala nespomenuta potraživanja)	1.959.348	9,3	4.250.265	11,9	216,9
14.	Kratkotrajna financijska imovina			494.621	1,4	#DIV/0!
15.	Novac u banci i blagajni	373.418	1,8	931.610	2,6	249,5
16.	Ukupno kratkotrajna imovina (III.)	2.419.766	11,5	6.400.414	17,9	264,5
17.	IV. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi					
	UKUPNO AKTIVA (I. + II. + III. + IV.)	21.065.412	58,9	35.768.935	100,0	169,8
	Izvanbilančni zapisi					
PASIVA						
1.	I. Kapital i rezerve					
2.	Temeljni (upisani) kapital	20.000	0,1	20.000	0,1	100,0
3.	Rezerve (kapitalne, iz dobiti, fer vrijednosti)					
4.	Revalorizacijske rezerve					
5.	Zadržana dobit (preneseni gubitak)	4.734	0,0	6.051	0,0	127,8
6.	Dobit (gubitak) poslovne godine			40.444	0,1	#DIV/0!
7.	Manjinski interes					
8.	Ukupno kapital i rezerve (I.)	24.734	0,1	66.495	0,2	268,8
9.	II. Rezerviranja					
10.	III. Dugoročne obveze					
11.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe					
12.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama					
13.	Obveze za predujmove					
14.	Obveze prema dobavljačima	60	0,0			
15.	Obveze po vrijednosnim papirima					
16.	Odgodena porezna obveza					
17.	Sve ostale nespomenute dugoročne obveze					
18.	Ukupno dugoročne obveze (III.)	60	0,0			
19.	IV. Kratkoročne obveze					
20.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe					
21.	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe			493.921	1,4	#DIV/0!
22.	Obveze za zajmove, depozite i slično					
23.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama					
24.	Obveze za predujmove					
25.	Obveze prema dobavljačima	755.991	3,6	1.373.584	3,8	181,7
26.	Obveze prema zaposlenicima	173.797	0,8	175.489	0,5	101,0
27.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	122.609	0,6	189.503	0,5	154,6
28.	Sve ostale nespomenute kratkoročne obveze	60.000	0,3	60.000	0,2	100,0
29.	Ukupno kratkoročne obveze (IV.)	1.112.397	5,3	2.292.497	6,4	206,1
30.	V. Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja	19.928.221	94,6	33.409.943	93,4	167,7
	UKUPNO PASIVA (I. + II. + III. + IV. + V.)	21.065.412	58,9	35.768.935	100,0	169,8
	Izvanbilančni zapisi					

Stavke aktive bilance pokazuju slijedeća stanja potraživanja: potraživanja za PDV i novac u banci, te nematerijalnu imovinu i materijalnu imovinu. Stavke pasive bilance pokazuju slijedeća stanja obaveza: kratkoročne obveze prema dobavljačima, ostale nespomenute dugoročne obveze i upisani kapital.

5. Investicije

Operativnim programom Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (OPKK) utvrđeno da je postojeći sustav gospodarenja otpadom ekološki neprihvatljiv i neodrživ, obilježen nedostatnim postrojenjima za gospodarenje otpadom, visokim udjelom komunalnog/biorazgradivog otpada koji se odlaze na odlagališta otpada i niskim udjelom recikliranja iz komunalnog otpada. OPKK 2014.-2020. u sklopu prioritetne osi 6. *'Zaštita okoliša i održivost resursa'* navodi investicijski prioritet 6i *'Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve'* pri čemu je specifični cilj 6i1 *'Smanjena količina otpada koji se odlaze na odlagališta'* u iznosu od 475.000.000 €.

Vlada Republike Hrvatske je donijela Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022. (Narodne novine 3/17) te Odlukom o implementaciji Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017. – 2022., Klasa: 022-03/17-04/191, Urbroj: 50301-25/25-17-2 od 25. svibnja 2017., utvrdila obvezu Grada Zagreba i Zagrebačke županije da zajednički pripreme i realiziraju centar za gospodarenje otpadom Zagreb (u daljnjem tekstu: CGO Zagreb) kao nositelji aktivnosti, a Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao su-nositelj aktivnosti. Sporazumom o suradnji na pripremi projekta „Centar za gospodarenje otpadom Zagreb“ Grad Zagreb, Zagrebačka županija i trgovačko društvo Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o. reguliraju međusobna prava i obveze na zajedničkoj pripremi izrade studijsko-projektne dokumentacije za sufinanciranje sredstvima EU.

Vezano za poslovanje sufinanciranja planiranih aktivnosti sredstvima EU iz OPKK nastavljena je provedba kroz mjere navedene u PGORH i PGOGZ. ZCGO d.o.o. planira u 2022. godini formalizirati suradnju za projekte sortirnica, postrojenja za obradu odvojeno sakupljenog biootpada na alternativnoj lokaciji van administrativnih granica Grada Zagreba, Centra za ponovnu uporabu otpada i dr., a sve u skladu s pozivima MRRFEU-a.

Planom poslovanja društva u periodu siječanj – prosinac 2022. planirano je 171.946.418,00 kn pri čemu realizacija u periodu siječanj – lipanj 2022. iznosi 9.157.179,00 kn, pri čemu je u referentnom periodu, u odnosu na period siječanj – lipanj 2021. indeks realizacije 516,2 % (tablica 6), a 69,4 %-tna realizacija u odnosu plan za navedeni period siječanj-lipanj 2022. (tablica 6).

Tablica 6

Investicije u dugotrajnu imovinu prema namjeni

Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o.

- iznosi u kunama, bez lipa
- udjeli u %

R. br.	Namjena investicija	Ostvareno I. - VI. 2021.		Plan I. - VI. 2022.		Ostvareno I. - VI. 2022.		Indeksi	
		Iznos	udjel	Iznos	udjel	Iznos	udjel	7/3	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Građevinski objekti, od toga najviše:								
1.1.	-								
2.	Oprema, od toga najviše:			3.436.250	26,1	3.436.250	37,5		100,0
2.1.	HAAS Dvoosovinski usitnjivač na gusjenicama Model Tyron 2000XL-2.0			3.436.250	26,1	3.436.250	37,5		100,0
3.	Sve druge investicije, od toga najviše:	1.773.988	100,0	9.749.809	73,9	5.720.929	62,5	322,5	58,7
3.1.	Studijsko projektna dokumentacija CGO	751.245	42,3	2.447.268	18,6	917.457	10,0	122,1	37,5
3.2.	Studijsko projektna dokumentacija: Sortirnica	220.138	12,4	676.250	5,1	261.000	2,9	118,6	38,6
3.3.	Izgradnja Sortirnice			100.000	0,8	18.597	0,2		18,6
3.4.	Studijsko projektna dokumentacija: Postrojenje za biootpad na alternativnoj lokaciji Novska	653.855	36,9	2.253.968	17,1	525.625	5,7	80,4	23,3
3.5.	Izgradnja: Postrojenje za biootpad na alternativnoj lokaciji Novska			50.000	0,4				
3.6.	Mobilno postrojenje za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada	148.750	8,4	4.222.323	32,0	3.998.250	43,7	2.687,9	94,7
	Ukupno (1+2+3)	1.773.988	100,0	13.186.059	100,0	9.157.179	100,0	516,2	69,4

Tablica 7

Izvori financiranja investicija

Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o.

- iznosi u kunama, bez lipa
- udjel u %

R. br.	Izvori financiranja investicija	Ostvareno I. - VI. 2021.		Plan I. - VI. 2022.		Ostvareno I. - VI. 2022.		Indeksi	
		Iznos	udjel	Iznos	udjel	Iznos	udjel	7/3	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Osigurani izvori financiranja investicija, u tome:								
	1. Vlastita sredstva								
	2. Tuđa sredstva, od toga:	1.773.988	100,0	13.186.059	100,0	11.061.834	100,0	623,6	83,9
	2.1. Kredit banke								
	2.2. Financijski leasing								
	2.3. Proračun Grada Zagreba	1.142.852	64,4	10.938.023	83,0	8.239.722	74,5	721,0	75,3
	2.4. Naknada za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje								
	2.5. Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	32.595	1,8	112.402	0,9	47.660	0,4	146,2	42,4
	2.6. Fondovi EU	554.110	31,2	1.910.830	14,5	2.714.877	24,5	490,0	142,1
	2.7. Hrvatske vode								
	2.8. Proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	11.836	0,7	112.402	0,9	11.915	0,1	100,7	10,6
	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA								
	2.9. Sva druga nespomenuta tuđa sredstva	32.595	1,8	112.402	0,9	47.660	0,4	146,2	42,4
	MRRFEU								
	Ukupno osigurani izvori financiranja investicija (I.)	1.773.988	100,0	13.186.059	100,0	11.061.834	100,0	623,6	83,9
II.	Neosigurani izvori financiranja investicija (II.)								
III.	Ukupno (I.+II.)	1.773.988	100,0	13.186.059	100,0	11.061.834	100,0	623,6	83,9

U točki 2.1.1. Odstupanja od Plana poslovanja u periodu siječanj – lipanj 2022. godine detaljno su obrazloženi razlozi odstupanja u odnosu na Plan poslovanja za 2022. godinu.

Odstupanje u odnosu na planirani iznos iz Fondova EU prvenstveno se odnosi na EU financiranje izgradnje projekata Sortirnice i Postrojenja za obradu odvojeno prikupljenog biootpada u Novskoj, koji su bili planirani u iznosu cca 134 milijuna kuna, a obrazloženo je odstupanje, odnosi razlozi iz kojih nije došlo do početka izgradnje u 2022. godini.

6. Ključni pokazatelji uspjeha – ekonomski, socijalni i ekološki aspekt poslovanja

Tablica 8

Ključni pokazatelji uspjeha

Zagrebački centar za gospodarnje otpadom d.o.o.

R. Br.	Ključni pokazatelji uspjeha	Željena razina	Ostvareno		Indeks 5/4
			Ostvareno I. VI. 2021.	Ostvareno I. VI. 2022.	
1	2	3	4	5	6
a) Ekonomski aspekt poslovanja					
1.	Pokazatelj opće ekonomičnosti (Ukupni prihodi / Ukupni rashodi x 100) (postotni odnos)	Minimalno > 100	100	101,5555091	101,555509
2.	Pokazatelj proizvodnosti (Ukupni prihodi / prosječan broj zaposlenih) (iznosi u kunama, bez lipa)	Kontinuirano povećanje	167.911	203114,8	120,965674
3.	Pokazatelj rentabilnosti (Bruto dobit / Ukupni prihod x 100) (%)	Minimalno > 1%		1,5	
4.	Operativna dobit (EBIT = Poslovni prihodi - Poslovni rashodi) (iznosi u kunama, bez lipa)	Kontinuirano povećanje > 0	-3	40705,0	-1356833,3
5.	Pokazatelj samofinanciranja - financijske stabilnosti: udjel vlastitog kapitala u izvorima financiranja imovine (Kapital i rezerve te rezerviranja / Pasiva x 100) (%)	> 30%	30.6.2021. 0	30.6.2022. 0,2	158,328312
6.	Pokazatelj likvidnosti - koeficijent opće likvidnosti (Kratkotrajna imovina / Kratkoročne obveze x 100) (koeficijent)	Optimum: koeficijent 2,00	30.6.2021. 217,5	30.6.2022. 279,2	128,347002
b) Socijalni aspekt poslovanja					
7.	Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenom za razdoblje siječanj - lipanj 2022. / siječanj - lipanj 2021. - ukupno (iznosi u kunama, bez lipa)		Ostvareno I. VI. 2021. 12.081,0	Ostvareno I. VI. 2022. 13.430,0	111,2
	7.1. Prosječna mjesečna neto-plaća za muškarce (iznosi u kunama, bez lipa)		14.202,0	13.667,0	96,2
	7.2. Prosječna mjesečna neto-plaća za žene (iznosi u kunama, bez lipa)		12.991,0	13.154,0	101,3
8.	Udjel troškova za zaposlene u ukupnim operativnim troškovima (Troškovi osoblja + nakanade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava / Poslovni rashodi x 100) (%)	< 50% (Smanjenje rashoda osoblja sukladno uvjetima i rezultatima)			
c) Ekološki aspekt poslovanja					
9.	Udjel troškova utrošene energije u ukupnim operativnim troškovima (Troškovi utrošene energije / Poslovni rashodi x 100) (%)	Kontinuirano smanjenje			

Kako je osim pripreme projektne dokumentacije i provedbe projekata i trošak za zaposlene djelatnike (uključene u projekte koji se planiraju financirati iz OPKK 2014-2020) također prihvatljiv trošak za EU financiranje, to je ZCGO u suradnji s MGOR-om u promatranom razdoblju pokrenuo aktivnosti u cilju potpisivanja dodatka Ugovora kako bi osigurao sredstava za troškove plaća osoblja do 15.000,00 kn po zaposleniku (uključujući porez, prirez te doprinose) za 3 osobe u periodu od 1. siječnja 2018. godine do završetka prijavljenog projekta, te neizravne troškove po fiksnoj stopi do visine od 15% troškova plaća osoblja za troškove uredskog prostora, kao što su najam prostora, režijski troškovi (grijanje/hlađenje, struja, voda, čišćenje, odvoz otpada, telekomunikacije i sl.) te troškove održavanja uredskih prostora za potrebe provedbe projekta u vremenu trajanja prihvatljivosti projekta (1. siječnja 2018. godine – 31. prosinca 2023. godine).

7. Zaključne ocjene s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje

Provedba strateških odrednica ZCGO-a je dugotrajan proces u koji su uključene različite razine zadužene za rješavanje pojedine tematike u samim projektima te u mnogome ovise o dobroj suradnji, koordinaciji i političkoj stabilnosti dionika svih razina uključenih u provedbu.

Glavni je cilj tako zacrtane poslovne politike osigurati uvjete za ishođenje sredstava iz fondova Europske unije u najvećoj mogućoj mjeri, te sukladno zakonskim odrednicama i pravilima struke pripremiti dokumentaciju, riješiti imovinsko-pravne odnose na području projekta, ishoditi sve potrebne dozvole i rješenja te započeti sa građenjem.

U svrhu unapređenja sustava gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu trgovačko društvo Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o. planira u 2022. godini nastaviti suradnju sa Gradom Zagrebom, kao osnivačem, i trgovačkim društvom Zagrebački holdingom d.o.o. na organizaciji i provedbi projekata unapređenja sustava gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu, tako i sa svim ostalim dionicima uključenima u pripremu i provedbu projekata.

Planom gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017.-2022. godine, uz planirane aktivnosti, utvrđena je nužnost kontinuiranog provođenja informativno – izobraznih aktivnosti kako bi se građanstvo upoznalo s nužnosti postizanja cilja navedenog plana. ZCGO d.o.o., je u tu svrhu, kroz projekt Izrade studijsko projektne dokumentacije CGO 'Zagreb' za aktivnosti promidžbe i informiranja o važnosti uspostave održivog sustava gospodarenja otpadom osigurao sredstva iz Fondova EU-a, te će svoje aktivnosti u sklopu navedenog projekta planirati sukladno Programu izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Grada Zagreba.

Osim navedenog ZCGO d.o.o. sudjeluje u svim aktivnostima Grada Zagreba vezanim za sustav gospodarenja otpadom.

Osnovni cilj tako zacrtane poslovne politike, koja proizlazi iz zakonskih i podzakonskih odredbi, je uspostavljanje sustava gospodarenja otpadom s izgradnjom Centra za gospodarenje otpadom 'Zagreb' uz sufinanciranje EU sredstvima. Budući da je riječ o iznimno važnom projektu koji iziskuje angažiranje značajne količine resursa ne smije se smetnuti s uma da je, neovisno o izvoru financiranja sama priprema projekata svih odrednica cjelovitog sustava gospodarenja otpadom s rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa, izradom potrebnih dokumenata, ishođenjem svih potrebnih dozvola, dugotrajan proces koji osim dobre suradnje i koordinacije dionika svih razina uključenih u pripremu podrazumijeva i političku stabilnost i bezrezervnu potporu uspostavi sustava gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu.

Bez obzira na kompleksnost samih projekata, kompleksnih odnosa između dionika temeljem gore navedenog, provođenje ciljeva i politike ZCGO-a, koji se preklapaju s ciljevima i politikom RH vezanima za gospodarenje otpadom, uvelike ovise o vanjskim faktorima te je za ostvarenje zadanog od izuzetne važnosti politička i strukturno-zakonodavna stabilnost budući da je uspostava sustava gospodarenja otpadom strateški prioritet RH.

Nastavno na upravljanje financijskim rizicima ZCGO djeluje u svjetlu dobrog gospodarstvenika te je osigurao sve pretpostavke za povlačenje sredstava iz EU-a. Navedeno se osim za direktne projektne aktivnosti odnosi i na trošak plaća djelatnika uključenih u projekte i neizravne troškove poslovanja društva u fiksnom buduću da su isti troškovi također prihvatljivi za financiranje EU sredstvima.

U Zagrebu, 22. kolovoza 2022.

DIREKTOR
IZOBRAZNO-
GOSPODARENJE OTPADOM
d.o.o.
Zagreb, Savska cesta 41