

OBRAZLOŽENJE

Gradska skupština Grada Zagreba donijela je na 31. sjednici, 6. veljače 2020., Zaključak o prihvatanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014. - 2020., referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava KK.07.4.2.26.0001 "Pilot-projekt Greenway - državna biciklistička ruta br. 2" (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/20), temeljem kojeg je 11. ožujka 2020., potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.07.4.2.26.0001 "Pilot-projekt Greenway - državna biciklistička ruta br. 2" (u daljnjem tekstu: Ugovor) između Grada Zagreba, s jedne strane, i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, s druge strane.

Ugovorom je definirano da su ugovorne strane suglasne da će nakon sklapanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s PT1 i PT2, čijim je Projektom (Opisom i Proračunom Projekta) u cijelosti ili djelomično obuhvaćena nabava i sufinanciranje opreme za potrebe jedinice lokalne samouprave, sklopiti dodatak ovome Ugovoru, vezano za Prilog I: Opis i proračun projekta koji je sastavni dio ovom Dodatku 1 Ugovora.

Nakon javne nabave koja je raspisana 08. veljače 2022., te dovršena 12. svibnja 2022. donesena je Odluka o odabiru izvođača radova Fimak Nekretnine d.o.o. Ugovor je potpisan 18. srpnja 2022., a uvođenje u posao je održano 06. rujna 2022., te prema ugovoru se očekivao dovršetak radova najkasnije do 5. prosinca 2022. Budući je utvrđeno da se na području obuhvata radova nalazi gradilište i radovi na Jadranskom mostu koji su direktno iznad prolaska rute Pilot projekta, dovršetak same aktivnosti bit će moguć po dovršetku i uklanjanju opreme i strojeva sa nasipa kako bi se predmetna trasa od 1,66 km uspješno dovršila.

Uslijed gore navedenog, 28. rujna 2022. zatražena je izmjena ugovora sukladno Općim uvjetima ugovora, te je zaprimljen 6. prosinca 2022. dopis Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije zajedno s Dodatkom broj 1 Ugovoru kojim se traži od Grada Zagreba dostava potpisanog Dodatka broj 1 Ugovoru, u roku 15 dana od dana primitka dopisa. Predlaže se zaključak donijeti po **hitnom postupku** kako bi se ispoštovao rok određen od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.